Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

Договор №

Акт выполненных работ №1

за август 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2021 г.(редакция 2021.1.1 от 25.01.2021)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Применены коэфициенты в соответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 табл Кзар=1,15, Кэкс=1,25										
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт Фасад										
1	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**		**1190,565**	**935,00**	**59,61**	**1113180,06**	**70969,58**	**259043,13**	**759967,99**	**2022999,90**
		НР - 93%, СП - 8%				**657,81**	**28,56**	**783167,35**	**34002,54**		**149851,84**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4991	594,211	1318,00		783167,35				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	22,0255							
1.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0185	22,025453		3222,00		70966,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0185	22,025453		1544,00		34007,30			
1.4	**222-519-0601**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00037**	**0,440509**	**475775,00**				**209583,19**		
1.5	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,071434	31449,00				2246,52		
1.6	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,012	14,28678	3305,00				47217,81		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1203-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**45**		**10949,10**	**53,06**	**492709,50**	**2387,70**	**167382,45**	**233231,08**	**784015,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**7176,43**	**22,06**	**322939,35**	**992,70**		**58075,25**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,844	262,98	1228,00		322939,35				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,45							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,45		5306,00		2387,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,45		2206,00		992,70			
2.4	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,036	1,62	17990,00				29143,80		
2.5	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,052**	**2,34**	**59073,00**				**138230,82**		
2.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0059	0,2655	29,00				7,70		
2.7	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,248**	**11,16**	--				--		
3	**1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3**	**8,9**		**70429,11**	**1631,37**	**626819,08**	**14519,19**	**251973,07**	**264168,20**	**962266,26**
						40486,16	**738,59**	**360326,82**	**6573,45**		**71278,98**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	35,39	314,971	1144,00		360326,82				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	3,827							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	2,047		2479,00		5074,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,047		1293,00		2646,77			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,78		5306,00		9444,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,78		2206,00		3926,68			
3.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,253	2,2517	17990,00				40508,08		
3.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,402**	**3,5778**	**59073,00**				**211351,38**		
3.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,44	3,916	29,00				113,56		
3.8	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,23**	**2,047**	--				--		
4	**1211-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя 30 мм**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**250**		**4594,66**	**0,30**	**1148665,00**	**75,00**	**139662,50**	**726427,80**	**2025100,22**
						4035,71	--	**1008927,50**	--		**150007,42**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,005	751,25	1343,00		1008927,50				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	2,575		29,00		74,67			
4.3	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0264**	**6,6**	**21157,00**				**139636,20**		
4.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	0,875	29,00				25,38		
4.5	**261-101-0214**	**Раствор декоративный**	**м3**	**0,0066**	**1,65**	--				--		
4.6	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,073**	**18,25**	--				--		
5	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**									
		НР - 80%; СП - 8%		**814,8**		**3149,87**	**11,61**	**2566511,63**	**9459,83**	**1134674,18**	**1139427,40**	**4002414,15**
						1745,68	**2,34**	**1422377,62**	**1906,63**		**296475,12**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,22935	1001,7151	1420,00		1422377,62				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,9778							
5.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,301	245,2548		16,00		3924,08			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,50925		5306,00		2702,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,50925		2206,00		1123,41			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,50925		3222,00		1640,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,50925		1544,00		786,28			
5.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073	59,4804		20,00		1189,61			
5.7	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	651,84	60,00				39110,40		
5.8	**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**1792,56**	**266,00**				**476820,96**		
5.9	**261-107-0225**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**4074**	**26,00**				**105924,00**		
5.10	**261-107-0235**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**2118,48**	**73,00**				**154649,04**		
5.11	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	59,31744	1313,00				77883,80		
5.12	**217-106-0102**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**254,2176**	**1015,00**				**258030,86**		
5.13	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	20,211114	1101,00				22252,44		
6	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**										
		НР - 80%, СП - 8%	**м**	**530,6**		**3905,18** **1956,99**	**14,16** **2,34**	**2072088,24** **1038378,63**	**7513,29** **1241,60**	**1026196,32**	**831696,19** **232302,75**	**3136087,18**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,37816	731,2729	1420,00		1038378,63				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,6367							
6.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4375	232,1375		16,00		3714,20			
6.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,331625		5306,00		1759,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,331625		2206,00		731,56			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,331625		3222,00		1068,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,331625		1544,00		512,03			
6.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,09125	48,41725		20,00		968,35			
6.7	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1,05	557,13	266,00				148196,58		
6.8	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,05	26,53	952,00				25256,56		
6.9	**261-107-0605**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**557,13**	**724,00**				**403362,12**		
6.10	**261-107-0608**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**1,05**	**557,13**	**505,00**				**281350,65**		
6.11	**217-106-0102**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**165,5472**	**1015,00**				**168030,41**		
7	**Прайс**	**Сайдинг металлический 240х6000**										
		СП - 8%	**м2**	**896,28**		**2678,57** **--**	**--** **--**	**2400748,72** **--**	**--** **--**	**2400748,72**	**--** **192059,90**	**2592808,62**
8	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**									
		НР - 80%, СП - 8%		**24,31105**		**31640,97** **30346,66**	**160,00** **71,02**	**769225,20** **737759,17**	**3889,77** **1726,57**	**27576,26**	**591588,59** **108865,10**	**1469678,90**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	17,02	413,7741	1783,00		737759,17				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053375	1,2982							
8.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,19225	4,673799		31,00		144,89			
8.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,045375	1,103114		2479,00		2734,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045375	1,103114		1293,00		1426,33			
8.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008	0,194488		5194,00		1010,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,194488		1544,00		300,29			
8.6	**212-402-0103**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,035**	**0,850887**	**21297,00**				**18121,34**		
8.7	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000344	0,008363	50458,00				421,98		
8.8	261-107-0392	Карборунд	кг	0,4048	9,841113	120,00				1180,93		
8.9	261-107-0416	Бумага ролевая	т	0,00007	0,001702	129444,00				220,28		
8.10	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001094	21265,00				23,26		
8.11	**261-107-0795**	**Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84**	**т**	**0,00096**	**0,023339**	**173989,00**				**4060,66**		
8.12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0268	0,651536	29,00				18,89		
8.13	**261-105-0303**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,096**	**2,333861**	**1512,00**				**3528,80**		
8.14	**261-201-0107**	**Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**1**	**24,31105**	**--**				**--**		
9	**231-201-0204 РСНБ РК 2015**	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм**										
			м2		**24,31105**	**29322,00**	**--**	**712848,61**	**--**	**712848,61**	**--**	**769876,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57027,89**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11902796,04**	**108814,36**	**6120105,24**	**4546507,25**	**17765247,55**
								5673876,44	**46443,49**	**--**	**1315944,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11902796,04**				
	Материалы		Тенге					**3006507,91**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5720319,93**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3113597,33**				
		Накладные расходы	Тенге					**4546507,25**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1315944,25**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17765247,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4099,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5720319,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**17765247,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4099,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5720319,93**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**17 765 247**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**									**266 478,7**
		ИТОГО	**Тенге**									**18 031 725,9**
		монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**									**396 698,0**
		ИТОГО	**Тенге**									**18 428 423,9**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**368 568,5**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**									**18 796 992,4**
		НДС 12 %	**Тенге**									**2 255 639,1**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12 %										21 052 631,5
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге									20 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района» **Кажетов А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Эксперт **Жақсылық А.Р.**

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" **Айдарханов А.Б.**