Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

Договор №

Акт выполненных работ №2

за август 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2021 г.(редакция 2021.1.1 от 25.01.2021)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Применены коэфициенты в соответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 табл Кзар=1,15, Кэкс=1,25

РАЗДЕЛ 1.Ремонт Фасад

1	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**		**39,38895**	**31640,97**	**160,00**	**1246304,59**	**6302,23**	**44679,29**	**958496,38**	**2381185,00**
		НР - 80%, СП - 8%				**30346,66**	**71,02**	**1195323,07**	**2797,40**		**176384,08**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	17,02	670,3999	1783,00		1195323,07				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053375	2,1034							
1.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,19225	7,572526		31,00		234,75			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,045375	1,787274		2479,00		4430,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045375	1,787274		1293,00		2310,95			
1.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008	0,315112		5194,00		1636,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,315112		1544,00		486,53			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6	**212-402-0103**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,035**	**1,378613**	**21297,00**				**29360,33**		
1.7	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000344	0,01355	50458,00				683,70		
1.8	261-107-0392	Карборунд	кг	0,4048	15,944647	120,00				1913,36		
1.9	261-107-0416	Бумага ролевая	т	0,00007	0,002757	129444,00				356,91		
1.10	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001773	21265,00				37,69		
1.11	**261-107-0795**	**Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84**	**т**	**0,00096**	**0,037813**	**173989,00**				**6579,11**		
1.12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0268	1,055624	29,00				30,61		
1.13	**261-105-0303**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,096**	**3,781339**	**1512,00**				**5717,38**		
1.14	**261-201-0107**	**Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**1**	**39,38895**	**--**				**--**		
2	**231-201-0204 РСНБ РК 2015**	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм**										
		СП - 8%	**м2**		**39,38895**	**29322,00**	**--**	**1154962,79**	**--**	**1154962,79**	**--**	**1247359,81**
						--	--	--	--		**92397,02**	
						УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ						
3	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающег о слоя**		**60,8**	**6774,90**	**2351,51**	**411913,68**	**142971,81**	**264,48**	**313223,59**	**783148,26**
		НР - 94%, СП - 8%				**4419,04**	**1061,50**	**268677,39**	**64539,20**		**58010,98**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,726	226,5408	1186,00		268677,39				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	41,8							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	6,84		5194,00		35526,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	6,84		1544,00		10560,96			
3.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	34,96		3039,00		106243,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	34,96		1544,00		53978,24			
3.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1625	70,68		17,00		1201,56			
3.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	9,12	29,00				264,48		
4	**211-201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**										
		СП - 8%	**м3**		**83,904**	**3374,00**	**--**	**283092,10**	**--**	**283092,10**	**--**	**305739,47**
						--	--	--	--		**22647,37**	
5	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
		НР - 108%; СП - 8%	**т**		**1,68**	**139819,09**	**2695,19**	**234896,07**	**4527,92**	**230368,15**	**2428,30**	**256310,32**
						--	**1338,35**	--	**2248,43**		**18985,95**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	1,218							
5.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3625	0,609		7435,00		4527,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,725	1,218		1846,00		2248,43			
5.3	**216-201-0801**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,03**	**1,7304**	**133130,00**				**230368,15**		
6	**1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 5 м3. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**		**15,2**	**26758,14**	**1847,75**	**406723,69**	**28085,80**	**318743,54**	**60807,51**	**504933,70**
						3940,42	**455,73**	**59894,35**	**6927,10**		**37402,50**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,0475	46,322	1293,00		59894,35				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293875	4,4673							
6.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,197125	2,9963		45,00		134,83			
6.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,283125	4,3035		6327,00		27228,24			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,283125	4,3035		1544,00		6644,60			
6.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0513		5194,00		266,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,0513		1544,00		79,21			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,0456		5306,00		241,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0456		2206,00		100,59			
6.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,0665		3222,00		214,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,0665		1544,00		102,68			
6.8	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**15,504**	**19103,00**				**296172,91**		
6.9	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,8424	70,00				198,97		
6.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0041	0,06232	60737,00				3785,13		
6.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,003344	43501,00				145,47		
6.12	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,108	1,6416	6931,00				11377,93		
6.13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00314	0,047728	29,00				1,38		
6.14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,379	5,7608	1050,00				6048,84		
6.15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	2,584	392,00				1012,93		
7	**1106-1501-0107 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне класса В3,5-В5. Приготовление**										
			м3		**15,504**	**4829,40**	**1507,12**	**74875,03**	**23366,39**	--	**56280,65**	**141648,13**
		НР - 91%; СП - 8%				**3322,28**	**666,81**	**51508,64**	**10338,22**		**10492,45**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	3,0705	47,605	1082,00		51508,64				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,473125	7,3349							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,219375	3,40119		5194,00		17665,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,219375	3,40119		1544,00		5251,44			
7.4	3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,25375	3,93414		1449,00		5700,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25375	3,93414		1293,00		5086,84			
8	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**										
			т		**1,19548**	**292182,07**	**1947,25**	**349297,82**	**2327,90**	**325137,51**	**20809,38**	**399715,78**
		НР - 91%; СП - 8%				**18262,46**	**865,80**	**21832,41**	**1035,05**		**29608,58**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	13,34	15,9477	1369,00		21832,41				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,5679							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,239096		5306,00		1268,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,239096		2206,00		527,45			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,328757		3222,00		1059,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,328757		1544,00		507,60			
8.5	**261-102-0220**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,334734**	**112,00**				**37,49**		
8.6	**214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**1**	**1,19548**	**271941,00**				**325100,03**		
9	**261-102-0248 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**										
			м2		**152**	**1348,00**	--	**204896,00**	--	**204896,00**	--	**221287,68**
		СП - 8%				--	--	--	--		**16391,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	411-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов(щебень) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**									
			т·км	**880,992**	**97,00**	**--**	**85456,22**	**--**		**--**	**92292,72**
		СП - 8%			--	--	--	--		6836,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4452418,00**	**207582,05**	**2562143,86**	**1412045,82**	**6333620,91**
							1597235,86	**87885,40**	--	**469157,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4452418,00**				
	Материалы		Тенге				**919192,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1685121,26**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1642950,89**				
	Транспортные расходы		Тенге				**85456,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**1412045,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**469157,11**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6333620,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1064,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1685121,26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6333620,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1064,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1685121,26**			

РАЗДЕЛ 2. Отопление и канализация

11	1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сеть канализационная внутренняя. Прочистка**									
			м трубопровода	**44**		**486,60**	**0,32**	**21410,40**	**14,08**	**4593,16**	**12103,03**	**36194,50**
		НР - 22%; СП - 8%				**381,89**	**0,15**	**16803,16**	**6,60**		**2681,07**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,322	14,168	1186,00		16803,16				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0044							
11.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044		3222,00		14,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044		1544,00		6,79			
11.4	**261-107-0741**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,02**	**0,88**	**446,00**				**392,48**		
11.5	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,078**	**3,432**	**164,00**				**562,85**		
11.6	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0005**	**0,022**	**165361,00**				**3637,94**		
12	1215-0102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**									
			радиатор	**25**		**3846,13**	**55,28**	**96153,25**	**1382,00**	**2731,25**	**66787,74**	**175976,27**
		НР - 22%; СП - 8%				**3681,60**	**28,83**	**92040,00**	**720,75**		**13035,28**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,95	73,75	1248,00		92040,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,5575							
12.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0223	0,5575		2479,00		1382,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0223	0,5575		1293,00		720,85			
12.4	**261-107-0431**	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	**кг**	**0,05**	**1,25**	**320,00**				**400,00**		
12.5	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,05**	**1,25**	**568,00**				**710,00**		
12.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,042	1,05	164,00				172,20		
12.7	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,12**	**3**	**483,00**				**1449,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**									
			прибор	**84**	**3945,65**	--	**331434,60**	--	**8598,24**	**232442,18**	**608986,92**
		НР - 72%, СП - 8%			**3843,29**	--	**322836,36**	--		**45110,14**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,916	244,944	1318,00		322836,36			
13.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	4,2	320,00			1344,00		
13.3	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,05**	**4,2**	**568,00**			**2385,60**		
13.4	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,12**	**10,08**	**483,00**			**4868,64**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**448998,25**	**1396,08**	**15922,65**	**311332,95**	**821157,69**
							431679,52	**727,35**	--	**60826,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**448998,25**				
	Материалы		Тенге				**15922,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**432406,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**311332,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60826,49**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**821157,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432406,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**821157,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432406,87**			

РАЗДЕЛ 3. Благоустройство

Бордюр

14	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные.Устройство**									
			м2 основания	**39,564**	**826,58**	**295,11**	**32702,81**	**11675,73**	**18879,55**	**5981,22**	**41778,75**
		НР - 108%, СП - 8%			**54,28**	**85,70**	**2147,53**	**3390,63**		**3094,72**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,04577	1,812	1186,00		2147,53			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041438	1,6379						
14.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,014875	0,588515		7005,00		4122,54		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014875	0,588515		2206,00		1298,26		
14.4	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01075	0,425313		7324,00		3114,99		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01075	0,425313		2206,00		938,24		
14.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002937	0,116219		5107,00		593,53		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002937	0,116219		2206,00		256,38		
14.6	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00425	0,168147		10602,00		1782,69		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,168147		2206,00		370,93		
14.7	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00375	0,148365		5194,00		770,61		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,148365		1544,00		229,08		
14.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,004875	0,192875		6696,00		1291,49		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,192875		1544,00		297,80		
14.9	**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,1537**	**6,080987**	**3099,00**			**18844,98**		
14.10	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**1,18692**	**29,00**			**34,42**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**										
			м бортового камня	**219,8**		**2353,77**	**42,07**	**517359,53**	**9246,98**	**284218,99**	**245980,62**	**824407,37**
		НР - 108%, СП - 8%				**1018,62**	**17,59**	**223893,56**	**3866,28**		**61067,21**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,8027	176,4335	1269,00		223893,56				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	1,7804							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	1,675975		5306,00		8892,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	1,675975		2206,00		3697,20			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1099		3222,00		354,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1099		1544,00		169,69			
15.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,059**	**12,9682**	**20687,00**				**268273,15**		
15.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,13188	17616,00				2323,20		
15.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,37366	34153,00				12761,61		
15.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	2,198	392,00				861,62		
15.9	**261-101-0341**	**Камни бортовые**	**м**	**1**	**219,8**	**--**				**--**		
16	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**										
			м3	**4,396**		**37210,00**	**--**	**163575,16**	**--**	**163575,16**	**--**	**176661,17**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13086,01**	
17	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**										
			м бортового камня	**202,3**		**2353,77**	**42,07**	**476168,48**	**8510,76**	**261590,08**	**226396,18**	**758769,83**
		НР - 108%, СП - 8%				**1018,62**	**17,59**	**206067,64**	**3558,46**		**56205,17**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,8027	162,3862	1269,00		206067,64				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008125	1,6386							
17.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	1,542537		5306,00		8184,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	1,542537		2206,00		3402,84			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,10115		3222,00		325,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,10115		1544,00		156,18			
17.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,059**	**11,9357**	**20687,00**				**246913,83**		
17.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,12138	17616,00				2138,23		
17.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,34391	34153,00				11745,56		
17.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	2,023	392,00				793,02		
17.9	**261-101-0341**	**Камни бортовые**	**м**	**1**	**202,3**	**--**				**--**		
18	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**										
			м3	**9,1035**		**37210,00**	**--**	**338741,23**	**--**	**338741,23**	**--**	**365840,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27099,30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1528547,21**	**29433,47**	**1067005,00**	**478358,03**	**2167457,66**
								432108,73	**10815,37**	**--**	**160552,42**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1528547,21**				
	Материалы		Тенге					**564688,61**				
	Всего заработная плата		Тенге						**442924,10**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**502316,39**				
		Накладные расходы	Тенге					**478358,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				160552,41				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2167457,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345,69
		Сметная заработная плата	Тенге					442924,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2167457,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345,69
		Сметная заработная плата	Тенге					442924,10			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9 322 236**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								**139 833,5**
		ИТОГО	**Тенге**								**9 462 069,5**
		монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								**208 165,5**
		ИТОГО	**Тенге**								**9 670 235,1**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**193 404,7**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**								**9 863 639,8**
		НДС 12 %	**Тенге**								**1 183 636,8**
		Итого с НДС 12 %									**11 047 276,5**
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**10 494 912,77**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района» **Кажетов А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Эксперт **Жаксылык А.Р.**

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" **Айдарханов А.Б.**