Приложение 56
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛИЦА КАЗАХСТАН, 27 — 060140009176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95 — 090640021208

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №9 от 28.06.2022 года к договору №184 от 23.11.2017год

Номер документа	Дата составления
186	21.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А. Благоустройство и инженерные сети"			услуга	1	9 864 645,46	9 864 645,46	1 056 926,30
				Итого	1	x	9 864 645,46	1 056 926,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2022

М.П.

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Диа Тех"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А. Благоустройство и инженерные сети.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	165150	184	23.11.2017	местный	004;015	ТОО "Диа Тех"	17
		д/с № 1	12.12.2017				
		д/с № 2	28.11.2018				
		д/с № 3	31.01.2019				
		д/с № 4	24.08.2020г.				
		д/с № 5	07.12.2020г.				
		д/с № 6	23.12.2020г.				
		д/с № 7	08.09.2021г.				
		д/с № 8	10.12.2021г.				
		д/с № 9	28.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	95 636 388,96									
Акт выполненных работ № 9 за октябрь 2022 года	9 864 645,46	8 807 719,16	8 714 328,30	8 714 328,30		93 390,86			1 056 926,30	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**9 864 645,46**									**9 864 645,46**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"
_____ Жакыпов Қ.Ж.

Авторский надзор:
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»
_____

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "T.A.S.BuildGroup"
_____ Тойкенов С.Е.

Форма 2В

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Диа Тех"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, имени Александра Протозанова, 95
БИН/ИИН 090640021208 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 188560000000514836 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А. Благоустройство и инженерные сети"*

Договор: *Договор № 184 от 23.11.2017г., Доп. соглашение №1 от 12.12.2017г., Доп. соглашение №2 от 28.11.2018г., Доп. соглашение №3 от 31.01.2019г., Доп. соглашение №4 от 24.08.2020г. Доп. соглашение №5 от 07.12.2020г. Доп. соглашение №6 от 23.12.2020г. Доп. соглашение №7 от 08.09.2021г. Доп. соглашение №8 от 10.12.2021г. Доп. соглашение №9 от 28.06.2022г.*

Акт № 9
выполненных работ за октябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г. 31.10.2022г.

Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-2. ПОКРЫТИЕ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ тип 1								
8	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)**	**1433,2913**	**1465,02**	**62,65**	**2099805**	**89803**	**133924**	**0,03**	**48**
		м2		**30,24**	**19,59**	**43340**	**28080**	**60,3**	**0,02**	**24**
		Накладные расходы -		*93,44*		*133924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,05*				*43066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,39*				*90858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,68*		*178698*				
		Сметная стоимость				*2412427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2099805**	**89803**			**48**
			Тенге			**43340**	**28080**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2099805**				
	Материалы -		Тенге			**1966662**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71420**			
		Накладные расходы -	Тенге			**133924**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43066		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90858		
		Сметная прибыль -	Тенге			**178698**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2412427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71420**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2412427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71420**			

Локальная смета 7-3. М А Ф,Озеленение

1	**Т1-49-4**	**Урна типа I, строительные работы**	**12**	**7021,21**	**213,26**	**84255**	**2559**	**30407**	**2,20**	**26**
		урна		**1979,89**	**63,23**	**23759**	**759**	**105**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2533,93***		***30407***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		***2145,27***				***25743***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***388,66***				***4664***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***764,41***		***9173***				
		Сметная стоимость				***123835***				
2	**Т1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**10**	**40131,87**	**907,59**	**401319**	**9076**	**115330**	**9,70**	**97**
		скамья		**8729,52**	**252,90**	**87295**	**2529**	**105**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11533,03***		***115330***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		***9431,54***				***94315***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2101,49***				***21015***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4133,19***		***41332***				
		Сметная стоимость				***557981***				
3	**Т1-8-3**	**Горка-скат тип IIА, строительные работы**	**1**	**40615,61**	**2692,98**	**40616**	**2693**	**7904**	**3,70**	**4**
		горка		**3329,82**	**906,24**	**3330**	**906**	**140**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7904,03***		***7904***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		***5930,48***				***5930***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1973,55***				***1974***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3881,57***		***3882***				
		Сметная стоимость				***52402***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Т1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций								
			1	64403,38	93,34	64403	93	15421	15,00	15
		горка		13499,25	27,95	13499	28	90	--	--
		Накладные расходы -		*15421,38*		*15421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*12174,48*				*12174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3246,90*				*3247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6385,98*		*6386*				
		Сметная стоимость				*86210*				
5	Т1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы								
			1	48698,37	2936,62	48698	2937	8729	5,70	6
		стенка		5129,72	958,93	5130	959	105	--	--
		Накладные расходы -		*8728,96*		*8729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*6393,08*				*6393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2335,88*				*2336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4594,19*		*4594*				
		Сметная стоимость				*62021*				
6	Т1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций								
			1	103388,66	1085,87	103389	1086	25537	25,00	25
		стенка		22498,75	48,91	22499	49	90	--	--
		Накладные расходы -		*25537,00*		*25537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*20292,90*				*20293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5244,10*				*5244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10314,05*		*10314*				
		Сметная стоимость				*139240*				
7	Т1-18-7	Карусель на 8 мест тип IV, строительные работы								
			1	16929,03	272,15	16929	272	3481	2,70	3
		карусель		2429,87	94,84	2430	95	105	--	--
		Накладные расходы -		*3481,13*		*3481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*2650,94*				*2651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,19*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1632,81*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22043*				
8	Т1-18-8	Карусель на 8 мест тип IV, монтаж металлоконструкций								
			1	23953,78	--	23954	--	5744	5,60	6
		карусель		5039,72	--	5040	--	90	--	--
		Накладные расходы -		*5743,70*		*5744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*4535,75*				*4536*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1207,96*				*1208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2375,80*		*2376*				
		Сметная стоимость				*32074*				
9	Т1-19-7	**Качалка тип II, строительные работы**								
			1	11549,68	1067,52	11550	1068	5708	4,90	5
		качалка		4409,76	358,28	4410	358	105	--	--
		Накладные расходы -		*5708,42*		*5708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*5006,44*				*5006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701,98*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1380,65*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18639*				
10	Т1-19-8	**Качалка тип II, монтаж металлоконструкций**								
			1	21683,29	--	21683	--	3621	3,20	3
		качалка		2879,84	--	2880	--	90	--	--
		Накладные расходы -		*3621,12*		*3621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*2591,86*				*2592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1029,27*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2024,35*		*2024*				
		Сметная стоимость				*27328*				
11	Т1-21-1	**Качели, строительные работы**								
			1	3891,12	75,63	3891	76	878	0,70	1
		качели		629,97	21,08	630	21	105	--	--
		Накладные расходы -		*877,56*		*878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*683,59*				*684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,97*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,49*		*381*				
		Сметная стоимость				*5150*				
12	Т1-21-2	**Качели, монтаж металлоконструкций**								
			1	96237,07	144,69	96237	145	23539	23,00	23
		качели		20698,85	41,93	20699	42	90	--	--
		Накладные расходы -		*23538,63*		*23539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*18666,71*				*18667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4871,92*				*4872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9582,06*		*9582*				
		Сметная стоимость				*129358*				
13	Т1-38-6	**Песочница типа I, строительные работы**								
			1	251293,35	4118,86	251293	4119	106666	84,00	84
		песочн.		75595,80	1159,15	75596	1159	120	--	--
		Накладные расходы -		*106666,07*		*106666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 120%		*92105,94*				*92106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14560,13*				*14560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28636,75*		*28637*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*386596*				
14	Т1-40-13	Установка для сушки белья, строительные работы								
			1	8542,18	251,07	8542	251	3398	3,00	3
		установ.		2699,85	73,76	2700	74	105	--	--
		Накладные расходы -		*3397,96*		*3398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*2912,29*				*2912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*485,67*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*955,21*		*955*				
		Сметная стоимость				*12895*				
15	Т1-40-14	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций								
			1	35584,07	51,34	35584	51	5997	5,30	5
		установ.		4769,74	13,98	4770	14	90	--	--
		Накладные расходы -		*5996,65*		*5997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*4305,34*				*4305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1691,31*				*1691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3326,46*		*3326*				
		Сметная стоимость				*44907*				
16	Т1-40-17	Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы								
			1	36390,02	1118,98	36390	1119	7955	6,10	6
		установ.		5489,70	368,82	5490	369	105	--	--
		Накладные расходы -		*7955,20*		*7955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*6151,44*				*6151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1803,76*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3547,62*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47893*				
17	Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций								
			1	64805,06	67,67	64805	68	14588	14,00	14
		установ.		12599,30	20,96	12599	21	90	--	--
		Накладные расходы -		*14587,56*		*14588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*11358,24*				*11358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3229,32*				*3229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6351,41*		*6351*				
		Сметная стоимость				*85744*				
18	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Алексеевская мастерская легких конструкций"/Россия стр.23	Навес-площадка для мусоросборников								
			1	278379,56	--	278380	--	11803	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11803,29*		*11803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11803,29*				*11803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23214,63*		*23215*				
		Сметная стоимость				*313398*				
		РАЗДЕЛ 1.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
19	11-470102-0206 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	34	1093,33	183,24	37173	6230	21550	1,25	42
		яма		910,09	89,13	30943	3030	56,4	0,09	3
		Накладные расходы -		*633,81*		*21550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*563,56*				*19161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,25*				*2389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*4698*				
		Сметная стоимость				*63420*				
20	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	34	3472,09	670,25	118051	22788	63034	2,96	101
		шт		2661,15	241,85	90479	8223	56,4	0,22	8
		Накладные расходы -		*1853,93*		*63034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1637,29*				*55668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,64*				*7366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,08*		*14487*				
		Сметная стоимость				*195571*				
21	125-010102-0301	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	15	6432,77	--	96492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	125-010101-0301	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	19	7693,20	--	146171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-470106-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	222	328,68	36,26	72967	8049	43374	0,40	89
		яма		292,43	16,20	64918	3596	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*195,38*		*43374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*174,06*				*38642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,32*				*4732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,92*		*9307*				
		Сметная стоимость				*125649*				
24	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в ямы размером 0,5х0,5 м	222	174,59	34,56	38759	7673	21094	0,17	37
		шт		139,13	9,90	30886	2198	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*95,02*		*21094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*84,05*				*18659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*2435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,57*		*4788*				
		Сметная стоимость				*64641*				
25	125-010302-0401	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный,акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	222	6682,31	--	1483473	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесениемрастительной земли слоем 15 см механизированным способом	3063,36	204,27	5,38	625755	16484	387810	0,27	820
		м2		198,89	1,71	609271	5238	56,4	--	6
		Накладные расходы -		*126,60*		*387810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*113,14*				*346583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,46*				*41227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,47*		*81085*				
		Сметная стоимость				*1094650*				
27	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3063,36	156,43	86,09	479204	263740	139462	0,05	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,50	24,66	127117	75538	56,4	0,03	84
		Накладные расходы -		*45,53*		*139462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*37,31*				*114298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,21*				*25164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,16*		*49493*				
		Сметная стоимость				*668159*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4689963**	**350576**			**1575**
			Тенге			**1246369**	**105206**			**107**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2553772**				
Материалы -			Тенге			**761876**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1269436**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**278380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**978584**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**834904**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**143680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**282589**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3814945**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1269436**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**410055**				
Материалы -			Тенге			**326627**				
Всего заработная плата -			Тенге				**82139**			
		Накладные расходы -	Тенге			**94446**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73925**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20521**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**40360**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**544861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82139**			
Стоимость прочих работ -			Тенге			**1726135**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			**1726135**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6085941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1682**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1351575**			

Итого по акту	**8 498 368**	
Нормативная трудоемкость		1 754
Сметная заработная плата	1 422 995	
Итого	**8 498 368**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР				**6 772 233**				
		Временные здания и сооружения (0.9%)				60 950				
		Затраты по снегоборьбе 2,89%				197 479				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				34 360				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергающихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				59 486				
		Итого по акту в ценах 2016 года				**8 850 643**				
		Итого по акту в текущих ценах				**9 536 328**				
		в том числе на 2017 год МРП=2269 Имрп=1,0697784 - 88%				8 332 040				
		в том числе на 2018 год МРП=2405 Имрп=1,1338991 - 12%				1 204 288				
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента				**8 807 719,16**				
		НДС (12 %)				1 056 926,30				
		Всего по акту с учетом НДС				**9 864 645,46**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"

_____ Жақыпов Қ.Ж.

Авторский надзор:
Руководитель отдела ОВ и ВК
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»

_____

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "T.A.S.BuildGroup"

_____ Тойкенов С.Е.