Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60/03/22	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140001397

Руководитель _____ **Караласов С.М.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
за июнь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	1	8 179 879,00	876 415,61
2	Водоснабжение	2	1 670 665,00	178 999,82
3	Канализация	3	149 456,00	16 013,14
	ВСЕГО:		10 000 000,00	1 071 428,57

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь месяц 2022 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	499,03	446,33	446,33	222732	222732	–	37073	280589
						–	103,18	–	51490	–	20784	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	55,46	2430,12	–	134774	–	–	97037	250356
						2430,12	–	134774	–	–	18545	
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	148,19	962	–	142559	–	–	102642	264817
						962	–	142558	–	–	19616	
4	4	1101-0102-0232	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,8	157,79	152,85	14485	14032	29	1978	17780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4,62	25,31	424	2323	–	1317		
5	5	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,950;	т·км	179,01	54		9667		–	–	10440	
						–		–		–	773		
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	498,16	32,21	32,21	16046	16046	–	4817	22532	
						–	13,43	–	6690	–	1669		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	498,16	186,35	83,32	92832	41507	–	52273	156713	
						103,03	42,71	51325	21276	–	11608		
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 монолитные и ж/б фундаменты											
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,37	18992,18	1168,03	82996	5104	71166	7293	97512	
						1539	294,98	6725	1289	–	7223		
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл-1 НР = 91 %	м3	45,75	25762,41	2162,6	1178630	98939	842194	237239	1529139	
						5191,2	507,22	237497	23205	–	113270		
10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19309	275482		53193		53193	–	57448	
						–		–		–	4255		
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03451	277977		9593		9593	–	10360	
						–		–		–	767		
12	12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	29	1091,42	13,14	31651	381	16182	14208	49528	
						520,28	6,51	15088	189	–	3669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	211,28	933,21	20,49	197169	4329	121085	67371	285703	
						339,62	3,25	71755	687	–	21163		
14	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,74	18992,18	1168,03	33046	2032	28336	2904	38826	
						1539	294,98	2678	513	–	2876		
15	15	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фмс-1 НР = 91 %	м3	9,12	24416,36	692,34	222677	6314	166980	47275	291548	
						5414,85	281,49	49383	2567	–	21596		
16	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11508	264048		30387		30387	–	32818	
						–		–		–	2431		
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04434	277977		12326		12326	–	13312	
						–		–		–	986		
18	18	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0546	250492		13677		13677	–	14771	
						–		–		–	1094		
19	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	51,9	933,21	20,49	48434	1063	29744	16549	70182	
						339,62	3,25	17626	169	–	5199		
			2.2 Фундамент под дымовую трубу и оборудование										
20	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	18992,18	1168,03	2659	164	2280	233	3123	
						1539	294,98	215	41	–	231		
21	21	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фдт-1 НР = 91 %	м3	1,1	24282,38	692,34	26711	762	19993	5702	35006	
						5414,85	281,49	5956	310	–	2593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14084	687249,75	1500,75	96792	211	92370	3920	108769	
						29900	690,27	4211	97	–	8057		
23	23	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,01368	653246,95	2566,95	8936	35	3200	5202	15269	
						416738	1182,99	5701	16	–	1131		
24	24	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж Дт-1 НР = 69 %	т	0,17664	121409,77	10848,83	21446	1916	2388	12221	36360	
						97039,8	3233,45	17141	571	–	2693		
25	25	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7,5	4074		30555		30555	–	32999	
						–		–		–	2444		
26	26	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00684	498912		3413		3413	–	3686	
						–		–		–	273		
27	27	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0053	436788,82	1539,7	2315	8	1372	854	3423	
						176410	516,32	935	3	–	254		
28	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство фундамента под печь Фо-1 НР = 91 %	м3	0,04	21098,48	1168,03	844	47	736	67	984	
						1539	294,98	62	12	–	73		
29	29	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00207	250492		519		519	–	561	
						–		–		–	42		
			2.3 выпуски из фундаментов. Узел "1",Узел "2"										
30	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27412	264048		72381		72381	–	78171	
						–		–		–	5790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=44,000;	т	0,0704	275482		19394		19394	–	20946	
						–		–		–	1552		
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12106	277977		33652		33652	–	36344	
						–		–		–	2692		
33	33	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Узел "1" НР = 91 % К=14,000;	м3	3,78	24416,36	692,34	92294	2617	69209	19594	120839	
						5414,85	281,49	20468	1064	–	8951		
			2.4 Основание под перегородки толщ.120мм										
34	34	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,98	23940,49	2162,6	238926	21583	165535	51752	313932	
						5191,2	507,22	51808	5062	–	23254		
35	35	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24622	250492		61676		61676	–	66610	
						–		–		–	4934		
36	36	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02396	267997		6421		6421	–	6935	
						–		–		–	514		
			2.5 подпольный канал Пк-1										
37	37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,19	18992,18	1168,03	79577	4894	68235	6992	93495	
						1539	294,98	6448	1236	–	6926		
38	38	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,39	48387,81	7582,12	260810	40868	115497	110274	400771	
						19377,6	3104,9	104445	16735	–	29687		
39	39	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07742	296003		22917		22917	–	24750	
						–		–		–	1833		
40	40	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,948	7408,5	2617,38	7023	2481	2359	3055	10884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2302,3	428,09	2183	406	–	806		
41	41	261-101-0383	Плиты перекрытий	м3	0,0948	50345		4773		4773	–	5155	
						–		–		–	382		
			Раздел 3 Стены и перегородки										
			3.6 Колонны										
42	96	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-1 15шт)) НР = 91 % К=20,000;	м3	10,4	30025,29	4212,1	312263	43806	195613	76615	419988	
						7004,25	1091,18	72844	11348	–	31110		
43	97	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=20,000;	т	0,4696	264048		123997		123997	–	133917	
						–		–		–	9920		
44	98	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,2688	277977		74720		74720	–	80698	
						–		–		–	5978		
45	99	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;	т	0,16	267997		42880		42880	–	46310	
						–		–		–	3430		
			3.7 Ригеля										
46	101	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,90756	264048		239639		239639	–	258810	
						–		–		–	19171		
47	102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,44084	277977		122543		122543	–	132346	
						–		–		–	9803		
48	106	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0,6166	264048		162812		162812	–	175837	
						–		–		–	13025		
49	107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,27215	277977		75651		75651	–	81703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6052		
			Раздел 4 Перекрытие										
50	113	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	2,3859	250492		597649		597649	–	645461	
						–		–		–	47812		
51	114	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,73702	275482		203036		203036	–	219279	
						–		–		–	16243		
52	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2532	277977		70384		70384	–	76015	
						–		–		–	5631		
53	116	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Обрамление отверстий)	т	0,10163	264048		26835		26835	–	28982	
						–		–		–	2147		
54	117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04796	277977		13332		13332	–	14399	
						–		–		–	1067		

Итого	**7 227 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 022 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	531 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 142 858
- перевозка грузов, тенге	9 667
- накладные расходы, тенге	985 140
в т.ч. зарплата, тенге	88 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	535 342
Всего	**7 227 131**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	209 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	100 396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**150 742**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 687 856**
НДС (12 %)	922 543
Итого	**8 610 399**
Скидка (5 %)	430 520
Итого к оплате:	**8 179 879**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь месяц 2022 года
на Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод В-1										
			1.1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	173,58	228,62	228,62	39684	39684	–	5199	48474	
						–	41,6	–	7221	–	3591		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,37	2430,12	–	13050	–	–	9396	24242	
						2430,12	–	13050	–	–	1796		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,9	16,54	16,54	296	296	–	95	422	
						–	7,39	–	132	–	31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	161,05	962	–	154930	–	–	111549	287797	
						962	–	154929	–	–	21318		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	161,05	186,35	83,32	30012	13419	–	16899	50664	
						103,03	42,71	16593	6878	–	3753		
6	6	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	347512,92	78642,84	13901	3146	36	11632	27576	
						267977	25740,92	10719	1030	–	2043		
7	7	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,0 мм К=1,010;	м	40,4	274		11070		11070	–	11956	
						–		–		–	886		
8	8	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	2080910,31	894945,16	832	358	36	564	1508	
						1097160	328505,63	439	131	–	112		
9	9	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм К=1,004;	м	0,4016	12465		5006		5006	–	5406	
						–		–		–	400		
10	10	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1541,78	8,71	617	3	64	545	1255	
						1373,19	2,77	549	1	–	93		
11	11	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1461120,05	595706,1	1169	477	63	798	2124	
						786744	221456,61	629	177	–	157		
12	12	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x5,0 мм К=1,004;	м	0,8032	11197		8993		8993	–	9712	
						–		–		–	719		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1541,78	8,71	1233	7	128	1090	2509	
						1373,19	2,77	1099	2	–	186		
14	14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	48853,28	206,67	48853	207	46168	2548	55513	
						2478,84	95,29	2479	95	–	4112		
15	15	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	215186		215186		215186	–	232401	
						–		–		–	17215		
16	16	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	4095	9628	
						2018,8	48,81	4038	98	–	713		
17	17	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086		78172		78172	–	84426	
						–		–		–	6254		
18	18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2578,18	106,35	2578	106	274	2170	5128	
						2197,65	16,27	2198	16	–	380		
19	19	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	6655		6655		6655	–	7187	
						–		–		–	532		
20	20	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1303,25	75,6	5213	302	245	4619	10619	
						1166,4	–	4666	–	–	787		
21	21	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	–	11189	
						–		–		–	829		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	681	37,8	4086	227	127	3695	8403	
						622,08	–	3732	–	–	622		
23	23	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406		2812		2812	–	3037	
						–		–		–	225		
24	24	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1329		5316		5316	–	5741	
						–		–		–	425		
25	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	–	919	2708	
						618,93	308,66	619	309	–	201		
26	26	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2997		2997		2997	–	3237	
						–		–		–	240		
27	27	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026	
						–		–		–	224		
28	28	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535		535		535	–	578	
						–		–		–	43		
29	29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00118	1168777,11	542169,03	1379	640	22	923	2486	
						607888,8	182624,97	717	215	–	184		
30	30	261-301-1268	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	15180		15180		15180	–	16394	
						–		–		–	1214		
31	31	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227		454		454	–	490	
						–		–		–	36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм (ПАТРУБОК)	м	0,1	674		67		67	–	72	
						–		–		–	5		
33	33	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8593,62	4537,19	8594	4537	344	5297	15002	
						3712,47	1637,81	3712	1638	–	1111		
34	34	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	79027,77	–	3161	–	355	2778	6414	
						70143	–	2806	–	–	475		
35	35	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров НР = 91 % К=3,000;	м3	0,15	24202,51	1233,92	3630	185	2444	956	4953	
						6673,8	325,67	1001	49	–	367		
36	36	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	3	802,15	–	2406	–	–	1829	4574	
						802,15	–	2406	–	–	339		
37	37	261-401-0327	Флуоресцентный указатель пож.гидранта	100 шт.	0,03	115334		3460		3460	–	3737	
						–		–		–	277		
38	38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,36	25201	10295,22	59474	24297	5591	40002	107434	
						12536,9	4584,49	29587	10819	–	7958		
39	39	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36988		36988		36988	–	39947	
						–		–		–	2959		
40	40	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	37753		75506		75506	–	81546	
						–		–		–	6040		
41	41	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	43072		43072		43072	–	46518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3446		
42	42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000	
						–		–		–	296		
43	43	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	–	32694	
						–		–		–	2422		
44	44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03802	953359,75	1500,75	36247	57	24935	10265	50233	
						296010	690,27	11254	26	–	3721		
45	45	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0203	584919		11874		11874	–	12824	
						–		–		–	950		
46	46	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,38256	103,26	1,93	349	7	235	75	458	
						31,84	0,32	108	1	–	34		
47	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272	
						1539	294,98	846	162	–	909		
			1.2 Водомерный узел										
48	48	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10244	8774	30473	
						8865,35	88,32	8865	88	–	2257		
49	49	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656		28656		28656	–	30948	
						–		–		–	2292		
50	50	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1370,91	173,17	1371	173	16	1207	2784	
						1181,25	50,9	1181	51	–	206		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625		17625		17625	–	19035	
						–		–		–	1410		
52	52	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192		5192		5192	–	5607	
						–		–		–	415		
53	53	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709	
						–		–		–	941		
54	54	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391		391		391	–	422	
						–		–		–	31		
55	55	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301	
						–		–		–	170		
56	56	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	12298		12298		12298	–	13282	
						–		–		–	984		

Итого	**1 476 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 411
- накладные расходы, тенге	248 836
в т.ч. зарплата, тенге	22 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 336
Всего	**1 476 075**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	42 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 505
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 788**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 570 174**
НДС (12 %)	188 421
Итого	**1 758 595**
Скидка (5 %)	87 930
Итого к оплате:	**1 670 665**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь месяц 2022 года
на Канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Септик										
1	20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,2327	2633,8	203,68	613	47	–	417	1112	
						2430,12	58,1	565	14	–	82		
2	28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,484	250492		121238		121238	–	130937	
						–		–		–	9699		

Итого	**132 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 238
- накладные расходы, тенге	417
в т.ч. зарплата, тенге	38
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**132 049**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 834
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 754**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**140 466**
НДС (12 %)	16 856
Итого	**157 322**
Скидка (5 %)	7 866
Итого к оплате:	**149 456**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)