Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60/03/22	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	60 745 393,00	10 707 141,96							1 284 857,04	11 991 999,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
за август месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	11	6 522 530,00	698 842,50
2	Электрооборудование и электроосвещение	12	2 959 626,00	317 102,79
3	Углярка и сарай	13	1 821 662,00	195 178,07
4	Навес	14	574 028,00	61 503,00
5	Благоустройство территории	15	114 153,00	12 230,68
	ВСЕГО:		11 991 999,00	1 284 857,04

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 11
за август месяц 2022 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Кровля										
			5.1 Устройство кровли										
1	119	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,155	9043,12	66,45	118962	874	103846	13187	142721	
						1082,64	31,14	14242	410	–	10572		
2	120	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	411,64	315,63	3,08	129926	1268	111764	15738	157317	
						41,04	1,44	16894	593	–	11653		
3	121	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 покрытия	411,64	45,34	0,33	18664	136	14955	3275	23694	
						8,68	0,16	3573	66	–	1755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	122	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	411,64	108,97	10,77	44856	4433	–	38121	89615	
						98,2	2,46	40423	1013	–	6638		
5	124	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	283,91	376,6	13,4	106921	3804	75236	26632	144237	
						98,2	3,76	27880	1068	–	10684		
6	125	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	283,91	667,5	114,36	189510	32468	78393	80600	291719	
						277,02	31,56	78649	8960	–	21609		
7	126	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4258,65	16,06	1,69	68394	7197	56810	5955	80297	
						1,03	0,49	4386	2087	–	5948		
8	128	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой пленкой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	283,91	616,16	27,05	174934	7680	97943	65085	259221	
						244,13	5,05	69311	1434	–	19202		
9	129	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,3123	81820		25552		25552	–	27596	
						–		–		–	2044		
10	134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	19,90444	101,11	2,71	2013	54	874	753	2987	
						54,49	0,32	1085	6	–	221		
11	135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 % К=2,000;	м2	39,80888	84,84	1,93	3377	77	2033	884	4602	
						31,84	0,32	1268	13	–	341		
12	136	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	411,64	5323,37	108,14	2191312	44515	1169778	911639	3351187	
						2373,48	33,75	977019	13893	–	248236		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	137	1112-0101-0414	Обшивк конька,диаг-х ног,ендовы НР = 92 %	м примыканий	60,68	760,9	8,28	46171	502	29202	15369	66463	
						271,37	3,93	16467	238	–	4923		
		5.2 Слуховые окна											
14	138	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство (Со-1, 5шт) НР = 90 %	слуховое окно	5	22299,29	958,25	111496	4791	65300	39220	162773	
						8280,96	434,61	41405	2173	–	12057		
15	139	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=5,000;	м2 кровли	46,5	6313,78	108,14	293591	5029	193040	89324	413548	
						2054,24	33,75	95522	1569	–	30633		
16	140	261-107-0997	Петля накладная К=5,000;	шт.	5	295		1475		1475	–	1593	
						–		–		–	118		
17	141	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=5,000;	шт.	5	522		2610		2610	–	2819	
						–		–		–	209		
		Раздел 7 Полы											
		7.1 Тип 1 (Кр)											
18	177	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,91	750,21	33,95	53197	2407	20926	29226	89017	
						421,15	17,3	29864	1227	–	6594		
		7.2 Тип 2 (Кр1)											
19	181	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,77	750,21	33,95	16332	739	6425	8972	27328	
						421,15	17,3	9168	377	–	2024		
20	182	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	21,77	1757,81	88,37	38268	1924	18394	17179	59883	
						824,51	14,91	17950	325	–	4436		
21	183	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	21,77	1097,27	44,16	23888	961	12096	10354	36981	
						497,48	8,5	10830	185	–	2739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7.3 Тип 3 (Кр2)											
22	186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	81,23	750,21	33,95	60940	2758	23972	33478	101971	
						421,15	17,3	34210	1405	–	7553		
		7.4 Тип 4 (Л)											
23	189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	79,42	750,21	33,95	59582	2696	23438	32733	99700	
						421,15	17,3	33448	1374	–	7385		
		7.5 Тип 5 (Б)											
24	193	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,25	750,21	33,95	3188	144	1254	1752	5335	
						421,15	17,3	1790	74	–	395		
		7.6 Тип (Б1)											
25	198	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,77	750,21	33,95	11081	501	4359	6087	18541	
						421,15	17,3	6220	256	–	1373		
26	199	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,77	1757,81	88,37	25963	1305	12480	11654	40626	
						824,51	14,91	12178	220	–	3009		
27	200	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,77	1097,27	44,16	16207	652	8207	7026	25092	
						497,48	8,5	7348	126	–	1859		
		7.7 Подсыпка из керамзитового гравия											
28	205	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (прим.п8) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,2	1733,17	88,37	22878	1166	10828	10416	35958	
						824,51	14,91	10884	197	–	2664		

Итого **5 762 821**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 562 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 128 081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 289
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 171 190
- накладные расходы, тенге	1 474 659
в т.ч. зарплата, тенге	132 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	426 874
Всего	**5 762 821**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	167 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	80 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 200**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 130 197**
НДС (12 %)	735 624
Итого	**6 865 821**
Скидка (5 %)	343 291
Итого к оплате:	**6 522 530**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАз

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за август месяц 2022 года
на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
			1.3 Кабельные изделия										
1	44	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	570	125,38	1,28	71467	730	6367	46359	127252	
						112,93	0,03	64370	17	–	9426		
2	45	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	24	154,5	1,36	3708	33	486	2298	6486	
						132,87	0,07	3189	2	–	480		
3	46	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,0103	3120922		32145		32145	–	34717	
						–		–		–	2572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	47	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,0618	1212595		74938		74938	–	80933	
						–		–		–	5995		
5	48	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,03399	842563		28639		28639	–	30930	
						–		–		–	2291		
6	49	243-106-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1 К=1,030;	км	0,01236	1312259		16220		16220	–	17518	
						–		–		–	1298		
7	50	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,03399	534513		18168		18168	–	19621	
						–		–		–	1453		
8	51	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,43672	346715		151417		151417	–	163530	
						–		–		–	12113		
9	52	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 К=1,030;	км	0,0206	289894		5972		5972	–	6450	
						–		–		–	478		
			1.4 Изоляционные изделия										
10	53	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	454	349,89	2,64	158850	1199	5956	109259	289558	
						334,13	0,12	151695	54	–	21449		
11	54	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	108	440,02	2,91	47522	314	1224	33129	87103	
						425,78	0,26	45984	28	–	6452		
12	55	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	10	470,89	3,68	4709	37	295	3155	8493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						437,74	0,46	4377	5	–	629		
13	56	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,010;	м	10,1	102		1030		1030	–	1112	
						–		–		–	82		
14	57	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010;	м	109,08	66		7199		7199	–	7775	
						–		–		–	576		
15	58	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;	м	30,3	45		1364		1364	–	1473	
						–		–		–	109		
16	59	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	428,24	32		13704		13704	–	14800	
						–		–		–	1096		
			Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети										
			2.3 Электроустановочные изделия										
17	90	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	80	49		3920		3920	–	4234	
						–		–		–	314		
			2.4 Кабельные изделия										
18	91	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	1465	90,44	0,9	132495	1319	15690	83298	233056	
						78,83	0,14	115486	205	–	17263		
19	92	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	51	238,17	2,24	12147	114	1190	7809	21552	
						212,59	0,08	10842	4	–	1596		
20	93	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,0721	150525		10853		10853	–	11721	
						–		–		–	868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	94	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	1,15051	222611		256116		256116	–	276605	
						–		–		–	20489		
22	95	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,23175	346715		80351		80351	–	86779	
						–		–		–	6428		
			2.5 Изоляционные изделия										
23	96	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	1612	349,89	2,64	564023	4256	21149	387944	1028124	
						334,13	0,12	538618	193	–	76157		
24	97	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	1408,95	32		45086		45086	–	48693	
						–		–		–	3607		
25	98	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 6 мм К=1,010;	м	217,15	27		5863		5863	–	6332	
						–		–		–	469		
26	99	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 8 мм К=1,010;	м	2,02	27		55		55	–	59	
						–		–		–	4		

Итого	**2 614 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	934 561
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	805 397
- накладные расходы, тенге	673 251
в т.ч. зарплата, тенге	60 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 694
Всего	**2 614 906**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	75 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	36 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 541**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 781 604**
НДС (12 %)	333 792
Итого	**3 115 396**
Скидка (5 %)	155 770
Итого к оплате:	**2 959 626**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Углярка и сарай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за август месяц 2022 года
на Углярка и сарай

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Землянные работы										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,66	381,96	381,96	11329	11329	–	1846	14229	
						–	86,45	–	2564	–	1054		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,3	2430,12	–	8019	–	–	5774	14896	
						2430,12	–	8019	–	–	1103		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,28	16,54	16,54	187	187	–	60	267	
						–	7,39	–	83	–	20		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (грунт под полы) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,28	186,35	83,32	2102	940	–	1184	3549	
						103,03	42,71	1162	482	–	263		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,92	1056,56	–	21047	–	–	15154	39097	
						1056,56	–	21047	–	–	2896		
6	6	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,76	71,42	71,42	126	126	–	33	172	
						–	26,05	–	46	–	13		
		Раздел 2 Фундаменты											
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,95	18992,18	1168,03	18043	1110	15471	1585	21198	
						1539	294,98	1462	280	–	1570		
8	8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,56	24389,12	2162,6	111214	9861	77681	23646	145649	
						5191,2	507,22	23672	2313	–	10789		
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04828	275482		13300		13300	–	14364	
						–		–		–	1064		
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00916	277977		2546		2546	–	2750	
						–		–		–	204		
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	56	933,21	20,49	52260	1147	32094	17857	75726	
						339,62	3,25	19019	182	–	5609		
12	12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,75	1091,42	13,14	6276	76	3209	2817	9820	
						520,28	6,51	2992	37	–	727		
		Раздел 3 Стены											
13	13	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,63	23018,04	1687,1	221664	16247	129865	74299	319640	
						7845,49	450,52	75552	4339	–	23677		
14	14	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0644	296003		19063		19063	–	20588	
						–		–		–	1525		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03752	275482		10336		10336	–	11163	
						–		–		–	827		
16	16	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,84	28214,79	4212,1	51915	7750	31277	13555	70708	
						7004,25	1091,18	12888	2008	–	5238		
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10212	275482		28132		28132	–	30383	
						–		–		–	2251		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05567	277977		15475		15475	–	16713	
						–		–		–	1238		
19	19	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,24	46828,45	4669,86	11239	1121	5754	4211	16686	
						18182,8	1098,29	4364	264	–	1236		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02072	275482		5708		5708	–	6165	
						–		–		–	457		
21	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00724	277977		2013		2013	–	2174	
						–		–		–	161		
		Раздел 4 Кровля											
22	22	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	22725,41	1533,6	7727	521	1741	5134	13890	
						16071,6	706,54	5464	240	–	1029		
23	23	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	9043,12	66,45	3075	23	2684	341	3689	
						1082,64	31,14	368	11	–	273		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	23	929,48	23,44	21378	539	1718	17796	42308	
						831,33	9,69	19121	223	–	3134		
25	25	224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	23	2661		61203		61203	–	66099	
						–		–		–	4896		
26	26	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	315,63	3,08	7259	71	6245	879	8789	
						41,04	1,44	944	33	–	651		
27	27	1110-0116-0103	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	23	77,22	2,39	1776	55	410	1203	3217	
						57,02	1,11	1311	26	–	238		
28	28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00883	779033,83	7846,05	6879	69	6149	798	8291	
						74853,1	1675,81	661	15	–	614		
29	29	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00556	653246,95	2566,95	3632	14	1301	2115	6207	
						416738	1182,99	2317	7	–	460		
30	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,406	84,84	1,93	34	1	21	9	46	
						31,84	0,32	13	–	–	3		
31	31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1	34571,3	5052,46	34571	5052	17408	12097	50401	
						12111	1182,33	12111	1182	–	3733		
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0469	275482		12920		12920	–	13954	
						–		–		–	1034		
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01687	277977		4689		4689	–	5064	
						–		–		–	375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,26	23524,05	2889	6116	751	3644	1777	8524	
						6620,16	732,15	1721	190	–	631		
		Раздел 5 Проемы											
		5.1 Окна											
35	35	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1	4000,48	205,05	4000	205	1952	1749	6209	
						1843,75	99,21	1844	99	–	460		
36	36	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1	32110		32110		32110	–	34679	
						–		–		–	2569		
		5.2 Двери											
37	37	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2791,81	152,28	11726	640	510	9784	23231	
						2518,1	70,19	10576	295	–	1721		
38	38	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	27695		116319		116319	–	125625	
						–		–		–	9306		
		Раздел 6 Полы											
		6.1 Тип I											
39	39	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,56	260,85	35,63	1972	269	1026	738	2927	
						89,55	14,31	677	108	–	217		
40	40	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,756	21468,86	8,16	16230	6	12768	3249	21037	
						4571,34	–	3456	–	–	1558		
41	41	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02117	18346,22	1587,66	388	34	1	336	782	
						16727,2	729,78	354	15	–	58		
42	42	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02117	296003		6266		6266	–	6767	
						–		–		–	501		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,56	784,6	33,21	5932	251	2526	3088	9742	
						417,24	17,3	3154	131	–	722		
		6.2 Тип II											
44	44	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,81	260,85	35,63	1255	171	653	470	1863	
						89,55	14,31	431	69	–	138		
45	45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,481	21468,86	8,16	10327	4	8124	2067	13386	
						4571,34	–	2199	–	–	992		
46	46	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01347	18346,22	1587,66	247	21	–	214	498	
						16727,2	729,78	225	10	–	37		
47	47	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01347	296003		3987		3987	–	4306	
						–		–		–	319		
48	48	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,81	784,6	33,21	3774	160	1607	1965	6198	
						417,24	17,3	2007	83	–	459		
		Раздел 7 Внутренняя отделка											
49	49	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,82	1346,29	89,61	65726	4375	13910	40782	115029	
						971,75	72,45	47441	3537	–	8521		
50	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	3567,04	52,57	1462	22	304	919	2571	
						2772,71	28,06	1137	12	–	190		
51	51	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,23	124,33	0,92	6121	45	418	4544	11518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						114,91	0,47	5657	23	–	853		
		Раздел 8 Наружняя отделка											
52	52	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,08	1346,29	89,61	63383	4219	13415	39329	110929	
						971,75	72,45	45750	3411	–	8217		
53	53	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	44,52	96,47	0,71	4295	32	746	2826	7691	
						79	0,33	3517	15	–	570		
54	54	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,56	182,63	–	468	–	54	330	862	
						161,48	–	413	–	–	64		
55	55	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	2	1589,59	6,12	3179	12	2056	891	4396	
						555,39	1,39	1111	3	–	326		
56	56	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,7	9846,58	1916,89	6893	1342	2718	3251	10956	
						4046,76	894,85	2833	626	–	812		
57	57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,98	18992,18	1168,03	18612	1145	15959	1635	21867	
						1539	294,98	1508	289	–	1620		

Итого	**1 609 485**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	348 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 486
- накладные расходы, тенге	322 337
в т.ч. зарплата, тенге	29 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 223
Всего	**1 609 485**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	46 675
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22 358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 570**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 712 088**
НДС (12 %)	205 451
Итого	**1 917 539**
Скидка (5 %)	95 877
Итого к оплате:	**1 821 662**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО TN Stroy Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Навес
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за август месяц 2022 года
на Навес

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,2	18992,18	1168,03	3798	234	3257	334	4463	
						1539	294,98	308	59	–	331		
2	2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,5	25063,39	1233,92	12532	617	8578	3185	16974	
						6673,8	325,67	3337	163	–	1257		
3	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	4,8	933,21	20,49	4479	98	2751	1531	6491	
						339,62	3,25	1630	16	–	481		
4	4	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,02065	744059,75	1500,75	15365	31	13543	1643	18369	
						86710	690,27	1791	14	–	1361		
5	5	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,6	1067,66	109,99	12385	1276	6155	5136	18923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=14,000;	м2 покрытия	162,4	427,06 / 94,36	44 / 4,99	4954 / 15324	510 / 810	– / 12516	1402 / 2274	19006	
7	7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01998	12,3 / 18346,22	2,59 / 1587,66	1998 / 367	421 / 32	– / 1	1408 / 318	740	
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01998	16727,2 / 277977	729,78	334 / 5554	15	– / 5554	55 / –	5998	
9	9	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1,Ст-2) НР = 69 %	т конструкций	0,12454	– / 30008,7	13930,13	– / 3737	1735	– / 927	444 / 1110	5235	
10	10	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11889	8631,84 / 325307	4280,33	1075 / 38676	533	– / 38676	388 / –	41770	
11	11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00565	– / 297907		– / 1683		– / 1683	3094 / –	1818	
12	12	1109-0302-0201	Балки в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1,Б-2) НР = 69 %	т конструкций	0,09842	– / 88245,25	14917,31	– / 8685	1468	– / 240	135 / 5134	14925	
13	13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0939	70891,5 / 325307	4704,75	6977 / 30546	463	– / 30546	1106 / –	32990	
14	14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00452	– / 297907		– / 1347		– / 1347	2444 / –	1455	
15	15	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05796	– / 35351,08	10955,89	– / 2049	635	– / 258	108 / 943	3231	
						19951,5	3621,19	1156	210	–	239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05796	324763		18823		18823	–	20329	
						–		–		–	1506		
17	17	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ВС-1,ВС-2,ВС-3) НР = 69 %	т конструкций	0,07116	88245,25	14917,31	6280	1062	173	3712	10791	
						70891,5	4704,75	5045	335	–	799		
18	18	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07116	554148		39433		39433	–	42588	
						–		–		–	3155		
19	19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05049	273545		13811		13811	–	14916	
						–		–		–	1105		
20	20	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	13,5	719,56	178,34	9714	2408	1251	4738	15608	
						448,56	60,05	6056	811	–	1156		
21	21	224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,5	2661		35924		35924	–	38798	
						–		–		–	2874		
22	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	37,36215	84,84	1,93	3170	72	1908	829	4319	
						31,84	0,32	1190	12	–	320		
23	23	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	24,9	2568,38	990,01	63953	24651	4309	29698	101143	
						1405,3	323,26	34992	8049	–	7492		
24	24	224-102-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	24,9	2465		61379		61379	–	66289	
						–		–		–	4910		

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге

507 169

70 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	303 043
- накладные расходы, тенге	60 585
в т.ч. зарплата, тенге	5 453
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 570
Всего	**507 169**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	14 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 578**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**539 500**
НДС (12 %)	64 740
Итого	**604 240**
Скидка (5 %)	30 212
Итого к оплате:	**574 028**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за август месяц 2022 года
на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2000	1,63	1,63	3260	3260	–	979	4578	
						–	0,68	–	1360	–	339		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь из разработки корыта) НР = 72 %	м3 грунта	311	35,43	35,43	11019	11019	–	3545	15729	
						–	15,83	–	4923	–	1165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1101-0102-0250	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	69	243,28	243,28	16786	16786	–	1674	19937	
						–	33,7	–	2325	–	1477		
4	4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т·км	120,75	54		6521		–	–	7043	
						–		–		–	522		
		Раздел 6 Демонтажные работы											
5	49	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	187	189,62	183,62	35459	34337	60	5167	43876	
						5,68	32,7	1062	6115	–	3250		
6	50	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;	т·км	224,4	40		8976		–	–	9694	
						–		–		–	718		

Итого	
в том числе	**100 857**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60
- перевозка грузов, тенге	15 497
- накладные расходы, тенге	11 365
в т.ч. зарплата, тенге	1 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 471
Всего	**100 857**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 104**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**107 287**					
			НДС (12 %)					12 874					
			Итого					**120 161**					
			Скидка (5 %)					6 008					
			Итого к оплате:					**114 153**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)