Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		60/03/22	25.04.2022	3	19.10.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	114 044 763,02	20 312 293,77							2 437 475,25	22 749 769,02

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

Руководитель _____ **Бектасов Т.А**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
за октябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	24	8 233 057,02	882 113,25
2	Водоснабжение и канализация	25	531 637,00	56 961,11
3	Отопление и вентиляция	26	2 335 075,00	250 186,61
4	Электрооборудование и электроосвещение	27	843 069,00	90 328,82
5	Телефонизация	28	210 339,00	22 536,32
6	Пожарная сигнализация, видеонаблюдение	29	1 656 770,00	177 511,07
7	Наружные сети электроснабжения	30	1 927 113,00	206 476,39
8	Благоустройство территории	31	7 012 709,00	751 361,68
	ВСЕГО:		22 749 769,02	2 437 475,25

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Казакстан Республикасы Алматы облысы Карасай ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 24
за октябрь месяц 2022 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Проемы										
			6.2 Витражи										
1	165	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	48,1	2650,37	198,84	127483	9564	54349	61507	204109	
						1321,61	99,21	63569	4772	–	15119		
			Раздел 7 Полы										
			7.1 Тип 1 (Кр)										
2	179	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55	1577,97	14,58	86788	802	67416	17741	112891	
						337,64	5,5	18570	303	–	8362		
			7.4 Тип 4 (Л)										
3	190	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	79,42	9565,32	25,36	759678	2014	718436	37838	861317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						493,93	12,91	39228	1025	–	63801		
4	191	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	101,5	363,47	0,99	36892	100	21663	14268	55253	
						149,05	0,49	15129	50	–	4093		
		7.5 Тип 5 (Б)											
5	195	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	7,4	403,11	1,97	2983	15	171	2637	6070	
						378,07	0,98	2798	7	–	450		
		7.6 Тип (Б1)											
6	202	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	15,4	403,11	1,97	6208	30	355	5487	12631	
						378,07	0,98	5822	15	–	936		
		Раздел 8 Внутренняя отделка											
7	206	1115-0108-1807	Потолок. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (тамбур) НР = 80 %	м2	4,6	4605,17	3,62	21184	17	19662	1209	24184	
						327,15	1,25	1505	6	–	1791		
8	207	1115-0108-1808	Потолок. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	4,6	843,71	2,92	3881	13	1600	1819	6156	
						492,99	1,25	2268	6	–	456		
9	210	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,31	435,01	0,92	28846	61	5340	18781	51437	
						353,56	0,47	23445	31	–	3810		
10	211	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,31	225,94	0,38	14982	25	2082	10310	27315	
						194,16	0,19	12875	13	–	2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	212	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	126,6	391,78	3,55	49599	449	829	38836	95510	
						381,68	1,77	48321	224	–	7075		
12	214	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,62	543,69	3,55	30240	197	8814	17062	51086	
						381,68	1,77	21229	98	–	3784		
13	215	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	38,04	62,92	0,92	2393	35	268	1687	4406	
						54,96	0,47	2091	18	–	326		
14	220	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	433,1	1261	8,3	546139	3595	180057	291002	904112	
						836,96	2,92	362487	1265	–	66971		
15	221	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	339,7	377,71	0,92	128308	313	27356	80640	225664	
						296,26	0,47	100640	160	–	16716		
16	222	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	339,7	187,39	0,38	63656	129	10667	42341	114477	
						155,61	0,19	52861	65	–	8480		
17	223	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	164,3573	3877,17	40,01	637241	6576	336111	238322	945611	
						1792,16	20,37	294555	3348	–	70045		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	224	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,4	348,77	3,55	32575	332	571	25470	62689	
						339,11	1,77	31673	165	–	4644		
19	228	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	377,71	0,92	9254	23	1973	5816	16276	
						296,26	0,47	7258	12	–	1206		
20	229	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	187,39	0,38	4591	9	769	3054	8257	
						155,61	0,19	3812	5	–	612		
21	230	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,7	348,77	3,55	11405	116	200	8918	21949	
						339,11	1,77	11089	58	–	1626		
22	232	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	62,92	0,92	371	5	42	262	684	
						54,96	0,47	324	3	–	51		
23	234	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	435,01	0,92	3698	8	685	2407	6593	
						353,56	0,47	3005	4	–	488		
24	235	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	225,94	0,38	1920	3	267	1322	3501	
						194,16	0,19	1650	2	–	259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	236	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13	391,78	3,55	5093	46	85	3988	9807	
						381,68	1,77	4962	23	–	726		
26	238	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	543,69	3,55	1740	11	507	982	2940	
						381,68	1,77	1221	6	–	218		
27	240	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	377,71	0,92	4381	11	934	2754	7706	
						296,26	0,47	3437	5	–	571		
28	241	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	187,39	0,38	2174	4	364	1446	3910	
						155,61	0,19	1805	2	–	290		
29	243	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	348,77	3,55	4185	43	73	3272	8054	
						339,11	1,77	4069	21	–	597		
		Раздел 9 Перегородка в помещении №18											
30	245	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0232	126551,79	7808,95	2936	181	202	1770	5082	
						110032	515,96	2553	12	–	376		
31	247	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2	658415,25	1500,75	1448514	3302	1442868	3477	1568150	
						1065,5	690,27	2344	1519	–	116159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	248	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0023	953359,75	1500,75	2193	3	1508	622	3040	
						296010	690,27	681	2	–	225		
33	249	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,3	1980,67	91,08	2575	118	662	1664	4578	
						1380,05	42,03	1794	55	–	339		
		Раздел 10 Барьер гардеробный БГ-1											
34	254	1109-0305-0301	Конструкции опорные . Монтаж Барьера БР-1 НР = 69 %	т конструкций	0,01394	126551,79	7808,95	1764	109	121	1063	3053	
						110032	515,96	1534	7	–	226		
35	257	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,5	1849,24	16,21	21266	186	8827	11111	34967	
						1065,5	7,97	12253	92	–	2590		
36	258	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,2	339,31	17,11	1086	55	287	694	1922	
						232,59	8,46	744	27	–	142		
37	259	1110-0501-0401	Столешница НР = 90 %	м2	2	1303,55	5,95	2607	12	2018	525	3383	
						288,61	2,98	577	6	–	251		
		Раздел 11 Отделка фасада											
38	265	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	233	374,79	7,13	87326	1661	63360	18500	114292	
						95,73	3,52	22305	820	–	8466		
39	268	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	184,06	1,69	3424	31	1612	1437	5250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						95,73	0,81	1781	15	–	389		
40	269	1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	65	10147,5	80,65	659588	5242	199267	365585	1107187	
						7001,2	29,28	455078	1903	–	82014		
		Раздел 12 Входные группы											
		12.1 Вг-1											
41	280	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	54	5123,17	156,04	276651	8426	198269	69467	373807	
						1295,49	73,05	69956	3945	–	27689		
		12.5 Ограждение и кнопки вызова для МГН											
42	340	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5,ОГ-6,ОГ-7,ОГ-8,ОГ-9,ОГ-10) НР = 118 %	м ограждения	55,61	828,24	94,48	46058	5254	4456	45590	98980	
						653,63	41,14	36348	2288	–	7332		
		Раздел 14 информационные знаки для МГН											
43	350	1111-0101-3803	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3 НР = 94 %	м2 покрытия	48	1082,7	6,55	51970	314	12780	36598	95653	
						809,89	1,22	38875	59	–	7085		
44	352	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=0,100;	м2	1,88	68,04	1,93	128	4	74	36	177	
						26,91	0,32	51	1	–	13		

Итого	**7 274 116**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 788 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 397 957
- накладные расходы, тенге	1 499 317
в т.ч. зарплата, тенге	134 938
- сметная прибыль (8 %), тенге	538 822
Всего	**7 274 116**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	210 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	101 048
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 722**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 737 835,54**
НДС (12 %)	928 540,27
Итого	**8 666 375,81**
Скидка (5 %)	433 318,79
Итого к оплате:	**8 233 057,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 25
за октябрь месяц 2022 года
на Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1										
1	9	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,95	1072,07	1,25	9595	11	1247	6674	17571	
						931,53	0,63	8337	6	–	1302		
2	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	169	104,95	1,38	17737	233	69	17085	37608	
						103,16	–	17434	–	–	2786		
3	11	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1016446,52	35938,56	12197	431	7929	3801	17278	
						319725	162,7	3837	2	–	1280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87	284685,49	3924	285	3131	562	4845	
						508725	58892,57	509	59	–	359		
5	13	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12	770,03	82,13	9240	986	3976	3623	13892	
						356,59	40,68	4279	488	–	1029		
		Раздел 2 Горячее водоснабжение											
6	19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,16	1072,07	1,25	3388	4	440	2357	6205	
						931,53	0,63	2944	2	–	460		
7	20	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	11	5173,6	54,1	56910	595	852	54586	120416	
						5042,04	21,62	55462	238	–	8920		
		Раздел 3 Канализация К-1											
8	40	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	2659,56	48,84	5319	98	4126	1106	6939	
						547,92	16,27	1096	33	–	514		
9	41	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.(прим.) НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1613235,68	37981	6453	152	5010	1280	8352	
						322875	292,86	1292	1	–	619		
10	43	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	770,03	82,13	3080	329	1325	1208	4631	
						356,59	40,68	1426	163	–	343		
11	45	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	15898,11	29,91	31796	60	30849	686	35081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						443,88	7,65	888	15	–	2599		
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
12	46	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	4300,59	210,08	12902	630	1602	10770	25566	
						3556,44	107,03	10669	321	–	1894		
13	49	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	1	4943,4	141,89	4943	142	327	4454	10149	
						4474,25	71,4	4474	71	–	752		
14	52	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	21	3497,05	105,75	73438	2221	4592	66395	151020	
						3172,65	53,5	66626	1124	–	11187		
15	55	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3812,21	411,21	3812	411	228	3309	7691	
						3172,65	203,69	3173	204	–	570		
16	57	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1171,72	0,15	1172	–	33	1116	2471	
						1138,9	–	1139	–	–	183		

Итого	**469 715**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 736
- накладные расходы, тенге	179 012
в т.ч. зарплата, тенге	16 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 797
Всего	**469 715**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 797**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**499 659**
НДС (12 %)	59 959
Итого	**559 618**
Скидка (5 %)	27 981
Итого к оплате:	**531 637**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 26
за октябрь месяц 2022 года
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 отопление										
1	4	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	23,25	17613,58 / 1031,21	188,66 / 95,51	409516 / 23976	4386 / 2221	381154 / –	25673 / 34815	470004	
2	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	21	326,21 / 216,67	– / –	6850 / 4550	– / –	2300 / –	4459 / 905	12214	
3	8	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	21	582,7 / 563,48	0,68 / 0,34	12237 / 11833	14 / 7	389 / –	11603 / 1907	25747	
4	12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	1072,07	1,25	45027	53	5850	31320	82455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						931,53	0,63	39124	26	–	6108		
5	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	274	108,07	1,42	29611	389	112	28528	62790	
						106,24	–	29110	–	–	4651		
6	14	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	8	770,03	82,13	6160	657	2650	2415	9261	
						356,59	40,68	2853	325	–	686		
7	18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27	101,11	2,71	2730	73	1186	1021	4051	
						54,49	0,32	1471	9	–	300		
8	19	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	54	111,89	3,5	6042	189	4561	909	7507	
						23,92	0,49	1292	26	–	556		
		1.2 оборудование котельной											
9	20	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	45246,99	1712,18	45247	1712	3631	39819	91871	
						39903,54	727,74	39904	728	–	6805		
10	22	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	25162,31	492,4	50325	985	7858	40986	98616	
						20741,11	169,96	41482	340	–	7305		
11	24	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	6204,6	730,27	6205	730	83	5553	12699	
						5391,49	275,31	5391	275	–	941		
12	27	1118-0501-0102	Монтаж насосной станции с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР = 98 %	насос	1	33735,21	1027,12	33735	1027	6702	25885	64390	
						26006,16	406,95	26006	407	–	4770		
13	29	1118-0401-0106	Расходный бак хим.очищенной воды, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	37857,61	921,29	37858	921	24059	12978	54903	
						12877,2	366,27	12877	366	–	4067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	30	1118-0201-0302	Водоумягчитель, вместимость до 2 м3. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	1	93308,4	4118,9	93308	4119	56482	33749	137222	
						32707,14	1730,76	32707	1731	–	10165		
15	34	1116-0601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4749,32	104,44	4749	104	1677	2942	8306	
						2967,57	33,52	2968	34	–	615		
16	38	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	6483,54	178,36	12967	357	10177	2487	16690	
						1216,69	52,43	2433	105	–	1236		
17	41	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1740,7	–	1741	–	–	1306	3291	
						1740,7	–	1741	–	–	244		
		Раздел 2 Вентиляция											
		2.1 Система В1											
18	43	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391	
						8580,6	41,48	8581	41	–	1436		
19	45	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	1	8742,75	34,49	8743	34	165	8389	18503	
						8543,06	17,08	8543	17	–	1371		
20	47	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	23990,85	59,47	23991	59	21600	2302	28396	
						2331,71	17,08	2332	17	–	2103		
21	48	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1849,9	51,14	1850	51	239	1545	3667	
						1559,52	17,08	1560	17	–	272		
22	50	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	14713,88	253,02	14714	253	9858	4585	20843	
						4602,86	75,65	4603	76	–	1544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	51	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	14373,76	241,85	14374	242	10377	3754	19578	
						3754,97	75,65	3755	76	–	1450		
24	55	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7826,56	48,13	3131	19	2273	829	4277	
						2094,91	20,42	838	8	–	317		
25	56	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	48365,97	1682,15	24183	841	11879	9027	35867	
						22925,2	829,77	11463	415	–	2657		
26	58	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	6,5	1855,99	141,26	12064	918	4555	5355	18813	
						1014	69,96	6591	455	–	1394		
27	60	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	6,5	989,31	108,75	6431	707	–	4148	11425	
						880,56	44,1	5724	287	–	846		
		2.2 Система В6											
28	62	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391	
						8580,6	41,48	8581	41	–	1436		
29	64	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	1	8742,75	34,49	8743	34	165	8389	18503	
						8543,06	17,08	8543	17	–	1371		
30	66	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	15383,74	51,78	15384	52	13682	1634	18379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1650,37	17,08	1650	17	–	1361		
31	67	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1849,9	51,14	1850	51	239	1545	3667	
						1559,52	17,08	1560	17	–	272		
32	69	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0	решетка	1	422,31	3,47	422	3	9	–	456	
						409,39	0,34	409	–	–	34		
33	73	1120-0101-0109	Короба под осевые вентиляторы из листовой стали, толщина 0,7 мм. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7826,56	48,13	3131	19	2273	829	4277	
						2094,91	20,42	838	8	–	317		
34	74	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	48365,97	1682,15	24183	841	11879	9027	35867	
						22925,2	829,77	11463	415	–	2657		
35	76	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	4,5	1855,99	141,26	8352	636	3153	3707	13024	
						1014	69,96	4563	315	–	965		
36	78	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	4,5	989,31	108,75	4452	489	–	2871	7909	
						880,56	44,1	3963	198	–	586		
		2.3 В,В3,В4,В5,В7,В8-6шт											
37	81	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7826,56	48,13	18784	116	13640	4975	25660	
						2094,91	20,42	5028	49	–	1901		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	82	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=6,000;	вентилятор	6	6537,13	253,02	39223	1518	292	37210	82548	
						6235,48	92,73	37413	556	–	6115		
39	84	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=6,000;	м3 изоляции	2,4	48365,97	1682,15	116078	4037	57021	43328	172158	
						22925,2	829,77	55020	1991	–	12752		
40	86	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 % К=6,000;	м2 изолируемой поверхности	21	1855,99	141,26	38976	2966	14715	17300	60778	
						1014	69,96	21294	1469	–	4502		
41	88	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 % К=6,000;	м2	21	989,31	108,75	20776	2284	–	13398	36908	
						880,56	44,1	18492	926	–	2734		
		2.4 Система ВЕ1;ВЕ2;-2шт											
42	91	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7826,56	48,13	3131	19	2273	829	4277	
						2094,91	20,42	838	8	–	317		
43	92	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0 К=2,000;	решетка	2	422,31	3,47	845	7	19	–	913	
						409,39	0,34	819	1	–	68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	94	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,4	48365,97	1682,15	19346	673	9503	7222	28693	
						22925,2	829,77	9170	332	–	2125		
45	96	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % К=2,000;	решетка	0,04	1861,03	65,2	74	3	6	66	151	
						1649,3	17,08	66	1	–	11		
		2.5 Система ВЕ3;ВЕ4;ВЕ5;ВЕ6;ВЕ7;ВЕ8;ВЕ9;ВЕ10;ВЕ11,ВЕ12,ВЕ14,ВЕ15-8шт											
46	99	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7826,56	48,13	12522	77	9094	3317	17106	
						2094,91	20,42	3352	33	–	1267		
47	100	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0 К=8,000;	решетка	8	422,31	3,47	3378	28	76	–	3648	
						409,39	0,34	3275	3	–	270		
48	102	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=8,000;	м3 изоляции	1,6	48365,97	1682,15	77386	2691	38014	28886	114774	
						22925,2	829,77	36680	1328	–	8502		
49	104	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % К=8,000;	решетка	0,16	1861,03	65,2	298	10	23	262	605	
						1649,3	17,08	264	3	–	45		
		2.6 Система ВЕ13											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	107	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7826,56	48,13	3131	19	2273	829	4277	
						2094,91	20,42	838	8	–	317		
51	108	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0	решетка	1	422,31	3,47	422	3	9	–	456	
						409,39	0,34	409	–	–	34		
52	110	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	48365,97	1682,15	14510	505	7128	5417	21521	
						22925,2	829,77	6878	249	–	1594		
53	112	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	0,02	1861,03	65,2	37	1	3	32	75	
						1649,3	17,08	33	–	–	6		
		2.7 Система П1											
54	114	1120-2601-0901	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	10818,3	495,01	10818	495	1047	9280	21706	
						9276,34	192,79	9276	193	–	1608		
55	116	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0	решетка	1	422,31	3,47	422	3	9	–	456	
						409,39	0,34	409	–	–	34		
56	119	1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7826,56	48,13	1565	10	1137	415	2138	
						2094,91	20,42	419	4	–	158		

Итого **2 063 098**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 191
- материалы, изделия и конструкции, тенге	758 975
- накладные расходы, тенге	529 235
в т.ч. зарплата, тенге	47 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 825
Всего	**2 063 098**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	59 830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 660
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 032**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 194 620**
НДС (12 %)	263 354
Итого	**2 457 974**
Скидка (5 %)	122 899
Итого к оплате:	**2 335 075**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 27
за октябрь месяц 2022 года
на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
			1.1 Электротехническое оборудование										
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	20485,42	736,51	20485	737	10217	7098	29790	
						9532,37	325,96	9532	326	–	2207		
2	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5515,44	124,34	11031	249	4374	4671	16958	
						3204	39,51	6408	79	–	1256		
3	6	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
						1470,3	39,51	1470	40	–	214		
4	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2975,43	27,9	11902	112	5382	4614	17837	
						1602	–	6408	–	–	1321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	5497,78	115	43982	920	17430	18681	67676	
						3204	39,25	25632	314	–	5013		
6	15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	4480,1	95,24	22401	476	5024	12311	37489	
						3380	39,51	16900	198	–	2777		
7	21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	5515,44	124,34	33093	746	13123	14012	50873	
						3204	39,51	19224	237	–	3768		
8	22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	2975,43	27,9	89263	837	40366	34603	133775	
						1602	–	48060	–	–	9909		
			1.2 Электроустановочные изделия										
9	34	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	25	268,05	0,23	6701	6	846	4214	11788	
						233,99	0,11	5850	3	–	873		
10	35	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	19	220,06	0,23	4181	4	184	2876	7622	
						210,16	0,1	3993	2	–	565		
11	40	1308-0303-0413	Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	ящик	1	4492,6	127,25	4493	127	923	2507	7560	
						3442	39,51	3442	40	–	560		
12	42	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	220,06	0,23	220	–	10	151	401	
						210,16	0,1	210	–	–	30		
			Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети										
			2.1 Электротехническое оборудование										
13	64	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4480,1	95,24	8960	190	2010	4924	14995	
						3380	39,51	6760	79	–	1111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	67	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18	2975,43	27,9	53558	502	24220	20762	80266	
						1602	–	28836	–	–	5946		
15	73	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840	
						1690	79,02	3380	158	–	507		
16	75	1308-0303-0413	Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	ящик	1	4492,6	127,25	4493	127	923	2507	7560	
						3442	39,51	3442	40	–	560		
			2.2 Светотехническое оборудование										
17	77	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	75	660,74	4,34	49556	326	5134	31856	87925	
						587,95	1,97	44096	148	–	6513		
18	81	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (облучатель.светильник диагностический) Стоимость учтена в ТХ. НР = 72 %	шт.	18	2658,4	1137,8	47851	20480	2426	28322	82267	
						1385,8	799,54	24944	14392	–	6094		
19	82	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	16	1401,45	52,15	22423	834	96	15748	41225	
						1343,32	23,7	21493	379	–	3054		
			2.3 Электроустановочные изделия										
20	84	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	70	268,05	0,23	18764	16	2368	11799	33008	
						233,99	0,11	16379	8	–	2445		
21	88	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	13	268,05	0,23	3485	3	440	2191	6130	
						233,99	0,11	3042	1	–	454		
		Итого						**744 874**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 559
- накладные расходы, тенге	227 481
в т.ч. зарплата, тенге	20 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 177
Всего	**744 874**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	21 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 536**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**792 358**
НДС (12 %)	95 083
Итого	**887 441**
Скидка (5 %)	44 372
Итого к оплате:	**843 069**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 28
за октябрь месяц 2022 года
на Телефонизация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация										
1	1	1310-0501-0114	Монтаж наружной антены НР = 61 %	подключение	2	24797,6	–	49595	–	–	30253	86236	
						24797,6	–	49595	–	–	6388		
2	3	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	2	567,66	6,18	1135	12	169	690	1971	
						476,81	2,73	954	5	–	146		
3	5	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	25	349,89	2,64	8747	66	328	6016	15944	
						334,13	0,12	8353	3	–	1181		
4	7	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	25	90,44	0,9	2261	23	268	1422	3978	
						78,83	0,14	1971	4	–	295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	220,06	0,23	440	–	19	302	801	
						210,16	0,1	420	–	–	59		
		Раздел 2 доступ к сети интернет											
6	14	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	2	567,66	6,18	1135	12	169	690	1971	
						476,81	2,73	954	5	–	146		
7	17	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	87	110,6	1,24	9622	108	960	6160	17045	
						98,32	0,01	8554	1	–	1263		
8	23	1121-0202-0202	Настенная обонентская розетка . Установка НР = 72 %	шт.	6	220,06	0,23	1320	1	58	909	2407	
						210,16	0,1	1261	1	–	178		
9	26	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	87	349,89	2,64	30440	230	1141	20937	55487	
						334,13	0,12	29069	10	–	4110		

Итого	**185 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 112
- накладные расходы, тенге	67 379
в т.ч. зарплата, тенге	6 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 766
Всего	**185 840**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	5 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 876**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**197 687**
НДС (12 %)	23 722
Итого	**221 409**
Скидка (5 %)	11 070
Итого к оплате:	**210 339**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Алматинская обл.

Цены региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 29
за октябрь месяц 2022 года
на Пожарная сигнализация, видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ци: / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная охранная сигнализация										
			1.1 Электротехническое оборудование и материалы										
1	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	39931,41	2,4	39931	2	346	24146	69203	
						39583	–	39583	–	–	5126		
2	4	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4914,93	1438	4915	1438	97	2887	8426	
						3380	630	3380	630	–	624		
3	6	1310-0302-0305	Устройство коммутационное УК-ВК/03. Настройка НР = 61 %	линия	1	972	–	972	–	–	593	1690	
						972	–	972	–	–	125		
4	8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	42	3325,57	2,4	139674	101	2905	83367	240884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3254	–	136668	–	–	17843		
5	10	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1667,27	0,9	8336	5	197	4962	14362	
						1627	–	8135	–	–	1064		
6	12	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157	
						1627	158,04	3254	316	–	530		
7	14	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	3	841	18,28	2523	55	20	1781	4648	
						816,17	7,9	2449	24	–	344		
8	17	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	390	90,44	0,9	35272	351	4177	22175	62043	
						78,83	0,14	30744	55	–	4596		
9	18	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	375	238,17	2,24	89314	840	8753	57421	158474	
						212,59	0,08	79721	30	–	11739		
10	21	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	390	314,51	3,85	122659	1502	5870	83022	222135	
						295,61	0,05	115288	20	–	16454		
11	25	1310-0701-0112	Устройство контроля шлейфов пожарной сигнализации . Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	4415,48	1,95	22077	10	660	13059	37947	
						4281,6	–	21408	–	–	2811		
		Раздел 2 Видеонаблюдение											
12	27	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	12149,77	–	12150	–	190	7296	21002	
						11960	–	11960	–	–	1556		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	31	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	11109	34892	
						17496	715,88	17496	716	–	2585		
14	33	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15053,47	1757,07	15053	1757	280	8267	25186	
						13016	536,91	13016	537	–	1866		
15	35	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	16	5105,58	5,88	81689	94	–	49773	141979	
						5099,7	–	81595	–	–	10517		
16	38	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	336	90,44	0,9	30388	302	3599	19104	53451	
						78,83	0,14	26487	47	–	3959		
17	39	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	384	238,17	2,24	91457	860	8963	58800	162278	
						212,59	0,08	81635	31	–	12021		
18	44	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	316	345,51	4,71	109181	1488	4756	74190	198041	
						325,75	0,33	102937	104	–	14670		

Итого	**1 463 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 510
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 284
- накладные расходы, тенге	524 522
в т.ч. зарплата, тенге	47 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 430
Всего	**1 463 798**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	42 450
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 532**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 557 114**
НДС (12 %)	186 854
Итого	**1 743 968**
Скидка (5 %)	87 198
Итого к оплате:	**1 656 770**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 30
за октябрь месяц 2022 года
на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Воздушная линия 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ до ЩР ФАП-20										
1	1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,05	134036,21	28799,63	6702	1440	2672	2556	9999	
						51805,68	12101,43	2590	605	–	741		
			Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ от ДГУ до ВРУ ФАП-20										
2	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,88	381,96	381,96	4538	4538	–	739	5699	
						–	86,45	–	1027	–	422		
3	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(подушка под кабель) НР = 72 %	м3 грунта	3,96	962	–	3810	–	–	2743	7077	
						962	–	3810	–	–	524		
4	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,92	32,21	32,21	255	255	–	76	357	
						–	13,43	–	106	–	26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,92	186,35	83,32	1476	660	–	831	2492	
						103,03	42,71	816	338	–	185		
6	7	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	51	549,91	452,29	28045	23067	–	10824	41979	
						97,62	197,16	4979	10055	–	3110		
7	8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	55	399,69	172,85	21983	9507	2633	9434	33930	
						178,97	59,27	9843	3260	–	2513		
8	9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	25	371,07	163,45	9277	4086	1123	3942	14277	
						162,7	56,27	4068	1407	–	1058		
9	11	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	30718,79	18828,96	61438	37658	1002	26148	94593	
						11389	6768,9	22778	13538	–	7007		
10	13	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	15	54,12	0,33	812	5	58	541	1461	
						49,91	0,16	749	2	–	108		
11	15	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 25 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	70	48,54	0,33	3398	23	272	2242	6091	
						44,33	0,16	3103	11	–	451		
		Раздел 3 Кабельная линия 3х0,22/0,38кВ ,наружного освещения											
12	17	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,04	381,96	381,96	8800	8800	–	1434	11053	
						–	86,45	–	1992	–	819		
13	18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(подушка под кабель) НР = 72 %	м3 грунта	7,68	962	–	7388	–	–	5319	13724	
						962	–	7388	–	–	1017		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,36	32,21	32,21	495	495	–	148	694	
						–	13,43	–	206	–	51		
15	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,36	186,35	83,32	2862	1280	–	1612	4832	
						103,03	42,71	1583	656	–	358		
16	21	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	96	549,91	452,29	52791	43420	–	20375	79019	
						97,62	197,16	9372	18927	–	5853		
17	22	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	96	399,69	172,85	38370	16594	4596	16467	59224	
						178,97	59,27	17181	5690	–	4387		
18	23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	86	371,07	163,45	31912	14057	3863	13558	49108	
						162,7	56,27	13992	4839	–	3638		
19	25	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	38	54,12	0,33	2057	13	147	1370	3701	
						49,91	0,16	1897	6	–	274		
			Раздел 4 Железобетонные элементы										
			4.1 Ж/бетонные опоры										
20	27	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785	
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577		
			4.3 Ввод в здание прокладка СИП по стене										
21	39	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 %	м	4	539,47	7,55	2158	30	120	1446	3892	
						501,82	0,49	2007	2	–	288		
22	40	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм К=1,030;	м	4,12	310		1277		1277	–	1379	
						–		–		–	102		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Наружное освещение										
			5.1 Опора наружного освещения с кронштейном										
23	41	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	5,76	1755,6	–	10112	–	–	7281	18784	
						1755,6	–	10112	–	–	1391		
24	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=8,000;	м2 поверхности	36,48	933,21	20,49	34044	747	20907	11632	49330	
						339,62	3,25	12389	119	–	3654		
25	44	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=8,000;	опора	8	29424,28	10182,1	235394	81457	7825	144648	410445	
						18264	4337,2	146112	34698	–	30403		
26	49	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % К=8,000;	светильник	8	5992,46	3074,55	47940	24596	156	26984	80918	
						2898,42	1317,87	23187	10543	–	5994		
27	50	247-103-0229	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=8,000;	шт.	8	35277		282216		282216	–	304793	
						–		–		–	22577		
28	51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	72	98,55	0,91	7096	66	1360	4103	12095	
						78,75	0,39	5670	28	–	896		
29	53	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	550,02	36,97	4400	296	450	2706	7674	
						456,75	13,04	3654	104	–	568		
30	55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=8,000;	шт	8	3695,9	180,24	29567	1442	19305	6669	39135	
						1102,5	55,32	8820	443	–	2899		
31	56	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=8,000;	м	8	546,61	19,26	4373	154	2203	1483	6324	
						252	5,53	2016	44	–	468		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 дизельгенераторная										
32	57	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	222,23	222,23	467	467	–	99	611	
						–	65,84	–	138	–	45		
33	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,37	18992,18	1168,03	7027	432	6026	617	8256	
						1539	294,98	569	109	–	612		
34	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,77	20453,55	1802,55	36203	3191	28697	4692	44167	
						2437,98	475,09	4315	841	–	3272		
35	62	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03396	744059,75	1500,75	25268	51	22273	2701	30207	
						86710	690,27	2945	23	–	2238		
36	63	1337-0101-0105	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	82559,64	10780,39	82560	10780	16835	35548	127557	
						54944,2	3331,41	54944	3331	–	9449		
37	65	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	8435,14	127,82	8435	128	2955	3882	13302	
						5352	39,51	5352	40	–	985		
38	67	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	541,06	19,26	9198	327	4587	3152	13338	
						252	5,53	4284	94	–	988		
39	68	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3695,9	180,24	22175	1081	14479	5002	29351	
						1102,5	55,32	6615	332	–	2174		

Итого	**1 702 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	414 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	309 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 292
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- накладные расходы, тенге	403 533
в т.ч. зарплата, тенге	36 318
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 122
Всего	**1 702 653**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	49 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 652
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 514**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 811 196**
НДС (12 %)	217 344
Итого	**2 028 540**
Скидка (5 %)	101 427
Итого к оплате:	**1 927 113**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года и дополнительное соглашение № 03 от 19.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 31
за октябрь месяц 2022 года
на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Покрытия										
			2.1 Тип I										
1	6	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	765,6	1542,03	200,55	1180578	153541	1006060	47105	1325898	
						27,4	29,57	20977	22639	–	98215		
2	7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3062,4	161,39	0,02	494241	61	486799	7970	542388	
						2,41	–	7380	–	–	40177		
3	8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	765,6	1587,92	211,95	1215712	162269	1032465	46510	1363200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						27,4	28,85	20977	22088	–	100978		
		2.2 Тип II											
4	12	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % К=0,100;	м2 площади основания	31,14	556,68	273,77	17335	8525	6685	5140	24273	
						68,22	84,62	2124	2635	–	1798		
5	13	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	311,4	519,79	42,82	161863	13334	343	166363	354484	
						475,87	18,8	148186	5854	–	26258		
		Раздел 3 МАФЫ											
6	18	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 0	шт.	4	55131	125	220524	500	212016	8932	247812	
						2002	33	8008	132	–	18356		
7	19	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	4	32456	33	129824	132	129192	424	140668	
						125	9	500	36	–	10420		
8	20	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	177470	355	177470	355	171653	4961	197025	
						5462	103	5462	103	–	14594		
9	21	8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 0	шт.	1	229677	3585	229677	3585	211546	11927	260932	
						14546	1200	14546	1200	–	19328		
10	23	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,03504	28855,36	12280,71	1011	430	82	440	1567	
						14230,7	3924,05	499	138	–	116		
11	24	241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм К=4,000;	м	0,01696	717		12		12	–	13	
						–		–		–	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,01808	273545		4946		4946	–	5342	
						–		–		–	396		
		Раздел 4 Озелинение											
13	26	1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	35	768,36	–	26893	–	–	23666	54604	
						768,36	–	26893	–	–	4045		
14	27	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	8	6255,23	1322,66	50042	10581	972	37081	94093	
						4811,04	456,22	38488	3650	–	6970		
15	28	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	27	1628,11	181,49	43959	4900	2993	32782	82880	
						1335,77	43,93	36066	1186	–	6139		
16	33	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	358,87	46,76	1,86	16781	668	–	14436	33714	
						44,9	0,81	16113	291	–	2497		
17	34	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	358,87	314,57	184,18	112890	66097	21604	36245	161066	
						70,19	44,58	25189	15998	–	11931		
18	35	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	12,5	719,06	–	8988	–	2083	6077	16270	
						552,46	–	6906	–	–	1205		
19	36	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 88 % К=-1,000;	м2	-12,5	105,77	–	-1322	–	-521	-705	-2189	
						64,12	–	-801	–	–	-162		
20	37	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР = 88 %	м2	12,5	2390,03	551,88	29875	6899	785	20999	54944	
						1775,38	133,58	22192	1670	–	4070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	38	1147-0113-0302	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР = 88 % К=-1,400;	м2	-17,5	94,23	–	-1649	–	-66	-1393	-3285	
						90,47	–	-1583	–	–	-243		
22	39	254-104-1401	Розы	шт.	26	625		16250		16250	–	17550	
						–		–		–	1300		
		Раздел 5 Ограждение											
23	40	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	114,8	3620,27	1193,27	415607	136987	4594	390237	870312	
						2386,98	493,76	274025	56684	–	64468		
24	41	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	35039,35	5460,98	105118	16383	198	112714	235259	
						29512,4	2327,57	88537	6983	–	17427		
25	42	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	13436,38	126,55	40309	380	130	47139	94444	
						13266,5	49,39	39800	148	–	6996		
26	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	195,89848	84,84	1,93	16620	378	10005	4347	22644	
						31,84	0,32	6237	63	–	1677		

Итого	**6 195 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	806 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	586 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 320 826
- накладные расходы, тенге	1 023 397
в т.ч. зарплата, тенге	92 106
- сметная прибыль (8 %), тенге	458 957
Всего	**6 195 908**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	179 681
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	86 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**129 233**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 590 892**
НДС (12 %)	790 907
Итого	**7 381 799**
Скидка (5 %)	369 090
Итого к оплате:	**7 012 709**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)