Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		57/03/22	08.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	36 480 951,00	32 572 277,68							3 908 673,32	36 480 951,00
Аванс 30%	10 944 285,30									10 944 285,30
ИТОГО К ОПЛАТЕ	25 536 665,70	22 800 594,38							2 736 071,33	25 536 665,70

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140001397

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
за август месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Строительная часть ниже 0,000	1	6 069 452,00	650 298,43
2	Строительная часть выше 0,000	2	23 712 104,00	2 540 582,57
3	Архитектурная часть здания	3	1 021 731,00	109 471,18
4	Навес	4	848 107,00	90 868,61
5	Навес для золы	5	557 911,00	59 776,18
6	Водоснабжение	6	1 741 473,00	186 586,39
7	Выгреб емкостью 3,0 куб.м	7	1 392 330,00	149 178,21
8	Благоустройство	8	1 137 843,00	121 911,75
	ВСЕГО:		36 480 951,00	3 908 673,32

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Алматинская обл.Карасайский рн
Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2022 года
на Строительная часть ниже 0,000

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0417	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	392,166	528,61	528,61	207303	207303	–	25799	251750	
						–	91,37	–	35832	–	18648		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	45,574	3913,44	–	178351	–	–	128413	331305	
						3913,44	–	178351	–	–	24541		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,52	1056,56	–	14285	–	–	10285	26536	
						1056,56	–	14285	–	–	1966		
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка пазух котлована) НР=72 %	м3 грунта	121,73	37,57	37,57	4573	4573	–	1374	6423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка под полы) НР=72 %	м3 грунта	300,49	37,57 / –	37,57 / 15,67	11289 / –	11289 / 1908	– / –	3390 / 476	15853	
6	6	1101-0102-0232	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	71,07	157,79 / –	152,85 / 15,67	11214 / –	10863 / 4709	23 / –	1531 / 1174	13765	
7	7	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (привоз недастоющего грунта) К=1,750;	т·км	124,3725	66 / 4,62	25,31	8209 / 328	1799	– / –	– / 1020	8866	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	493,29	186,35 / 103,03	83,32 / 42,71	91925 / 50824	41101 / 21068	– / –	51762 / 11495	155182	
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 монолитные и ж/б фундаменты											
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,94	18992,18 / 1539	1168,03 / 294,98	74829 / 6064	4602 / 1162	64164 / –	6576 / 6512	87917	
10	10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл-1 НР=91 %	м3	38,4	25595,3 / 5191,2	2162,6 / 507,22	982860 / 199342	83044 / 19477	700474 / –	199125 / 94559	1276544	
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19223	319930 / –		61500 / –		61500 / –	– / 4920	66420	
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0311	325908 / –		10136 / –		10136 / –	– / 811	10947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	26,25	1091,42	13,14	28650	345	14648	12860	44831	
						520,28	6,51	13657	171	–	3321		
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	378,88	933,21	20,49	353575	7763	217136	120813	512339	
						339,62	3,25	128675	1231	–	37951		
15	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,56	18992,18	1168,03	29628	1822	25405	2604	34811	
						1539	294,98	2401	460	–	2579		
16	16	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фмс-1 НР=91 %	м3	6,84	24249,25	692,34	165865	4736	124092	35456	217427	
						5414,85	281,49	37038	1925	–	16106		
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17904	307964		55138		55138	–	59549	
						–		–		–	4411		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04434	325908		14451		14451	–	15607	
						–		–		–	1156		
19	19	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05076	250492		12715		12715	–	13732	
						–		–		–	1017		
20	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=6,000;	м2 поверхности	40,8	933,21	20,49	38075	836	23382	13010	55172	
						339,62	3,25	13856	133	–	4087		
		2.2 выпуски из фундаментов. Узел "1",Узел "2"											
21	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4011	307964		123524		123524	–	133406	
						–		–		–	9882		
22	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=38,000;	т	0,0608	319930		19452		19452	–	21008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1556		
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11866	325908		38672		38672	–	41766	
						–		–		–	3094		
24	24	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Узел "1" НР=91 % К=14,000;	м3	3,64	24249,25	692,34	88267	2520	66037	18869	115707	
			2.3 Основание под перегородки толщ.120мм			5414,85	281,49	19710	1025	–	8571		
25	25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,39	23791,59	2162,6	199611	18144	137913	43507	262567	
						5191,2	507,22	43554	4256	–	19449		
26	26	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,207	250492		51852		51852	–	56000	
						–		–		–	4148		
27	27	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	267997		5397		5397	–	5829	
						–		–		–	432		
28	28	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	13,33	1091,42	13,14	14549	175	7438	6530	22765	
			2.4 подпольный канал Пк-1			520,28	6,51	6935	87	–	1686		
29	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,8	18992,18	1168,03	72170	4439	61884	6342	84793	
						1539	294,98	5848	1121	–	6281		
30	30	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,6	48618,22	7582,12	418117	65206	186263	175948	641590	
						19377,6	3104,9	166647	26702	–	47525		
31	31	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12522	337503		42262		42262	–	45643	
						–		–		–	3381		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,846	7432,81	2617,38	6288	2214	2126	2726	9735	
						2302,3	428,09	1948	362	–	721		
33	33	225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	м3	0,846	83148		70343		70343	–	75970	
						–		–		–	5627		
34	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	71,676	933,21	20,49	66889	1469	41078	22856	96925	
						339,62	3,25	24343	233	–	7180		
			2.5 Фундамент под дымовую трубу и оборудование										
35	35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,14	18992,18	1168,03	2659	164	2280	233	3123	
						1539	294,98	215	41	–	231		
36	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фмдт-1 НР=91 %	м3	1,1	24249,25	692,34	26674	762	19956	5702	34966	
						5414,85	281,49	5956	310	–	2590		
37	37	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,14084	783544,75	1500,75	110354	211	105932	3920	123416	
						29900	690,27	4211	97	–	9142		
38	38	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,01084	653246,95	2566,95	7081	28	2536	4122	12099	
						416738	1182,99	4517	13	–	896		
39	39	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00292	250492		731		731	–	789	
						–		–		–	58		
40	40	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж Дт-1 НР=69 %	т	0,17664	122656,73	10848,83	21666	1916	2609	12221	36598	
						97039,8	3233,45	17141	571	–	2711		
41	41	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7,5	4074		30555		30555	–	32999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012			–		–		–	2444		
				т	0,00684	741626		5073		5073	–	5479	
43	43	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %			–		–		–	406		
				м3 изоляции	0,01	34061,78	1664,6	341	17	92	182	565	
44	44	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;			23212	813,5	232	8	–	42		
				м3	0,0103	12940		133		133	–	144	
45	45	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %			–		–		–	11		
				м2 поверхности покрытия изоляции	0,15	2874,14	170,71	431	26	36	283	771	
46	46	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство фундамента под печь Фмо-1 НР=91 %			2462,46	17,57	369	3	–	57		
				м3	0,04	20098,88	1168,03	804	47	696	67	941	
47	47	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			1539	294,98	62	12	–	70		
				т	0,00207	250492		519		519	–	561	
						–		–		–	42		

Итого	
в том числе	**5 071 131**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	946 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	475 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 348 653
- перевозка грузов, тенге	8 209
- накладные расходы, тенге	916 506
в т.ч. зарплата, тенге	82 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	375 640
Всего	**5 071 131**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	147 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					108 017					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**106 524**					
			Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**5 432 735**					
			Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)					**5 704 372**					
			НДС (12 %)					684 525					
			Итого					**6 388 897**					
			Скидка (5 %)					319 445					
			Итого к оплате:					**6 069 452**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нуеипбаев М.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за август месяц 2022 года
на Строительная часть выше 0,000

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Каркас										
			1.1 Колонны										
1	1	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-1 14шт)) НР=91 % К=14,000;	м3	7,28	28890,03	4212,1	210319	30664	128664	53631	285066	
						7004,25	1091,18	50991	7944	–	21116		
2	2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30394	307964		93603		93603	–	101091	
						–		–		–	7488		
3	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,18256	325908		59498		59498	–	64258	
						–		–		–	4760		
4	4	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=14,000;	т	0,056	267997		15008		15008	–	16209	
						–		–		–	1201		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-2 6шт)) НР=91 % К=6,000;	м3	3,12	28890,03	4212,1	90137	13142	55142	22984	122171	
						7004,25	1091,18	21853	3404	–	9050		
6	6	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19122	307964		58889		58889	–	63600	
						–		–		–	4711		
7	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,07824	325908		25499		25499	–	27539	
						–		–		–	2040		
8	8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,024	267997		6432		6432	–	6947	
						–		–		–	515		
		1.2 Ригеля											
9	9	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство рам Рм-1 (ригель) 4шт НР=91 % К=4,000;	м3	12,4	42261,97	6056,45	524048	75100	224902	221628	805330	
						18068,26	1572,65	224046	19501	–	59654		
10	10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	1,01528	307964		312670		312670	–	337684	
						–		–		–	25014		
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,37364	325908		121772		121772	–	131514	
						–		–		–	9742		
12	12	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2 НР=91 % К=4,000;	т	0,00212	653246,95	2566,95	1385	5	496	806	2366	
						416738	1182,99	883	3	–	175		
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Н1) К=4,000;	т	0,0128	307964		3942		3942	–	4257	
						–		–		–	315		
14	14	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=4,000;	т	0,0128	653246,95	2566,95	8362	33	2994	4868	14288	
						416738	1182,99	5334	15	–	1058		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Н1) НР=91 % К=4,000;	т	0,0128	1049654,75	1500,75	13436	19	9627	3456	18243	
						296010	690,27	3789	9	–	1351		
16	16	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство рам Рм-2 (ригель) 5шт НР=91 % К=5,000;	м3	8,5	42395,95	6056,45	360366	51480	155306	151923	553272	
						18068,26	1572,65	153580	13368	–	40983		
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0,58985	307964		181653		181653	–	196185	
						–		–		–	14532		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,2453	325908		79945		79945	–	86341	
						–		–		–	6396		
19	19	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2 НР=91 % К=4,000;	т	0,00212	653246,95	2566,95	1385	5	496	806	2366	
						416738	1182,99	883	3	–	175		
20	20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Н1) К=5,000;	т	0,016	307964		4927		4927	–	5321	
						–		–		–	394		
21	21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Н1) НР=91 % К=5,000;	т	0,016	1049654,75	1500,75	16794	24	12034	4320	22803	
						296010	690,27	4736	11	–	1689		

Раздел 2 Стены и перегородки

2.1 Устройство стен и перегородок

22	22	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	27,42	24588,23	3087,54	674209	84660	372002	224641	970758	
						7933,88	875,33	217547	24002	–	71908		
23	23	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=272,000;	т	0,3944	267997		105698		105698	–	114154	
						–		–		–	8456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	26	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=477,990;	т	0,26767	267997		71735		71735	–	77474	
						–		–		–	5739		
25	28	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00062	653246,95	2566,95	405	2	145	236	692	
						416738	1182,99	258	1	–	51		
		2.2 Стойки металлические											
26	29	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1, 57шт) НР=69 %	т конструкций	0,9126	28916,08	12280,71	26389	11207	2195	11432	40847	
						14230,7	3924,05	12987	3581	–	3026		
27	30	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,9126	380295		347057		347057	–	374822	
						–		–		–	27765		
28	31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,078	809423,83	7846,05	63135	612	56685	7045	75794	
						74853,1	1675,81	5839	131	–	5614		
29	32	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2, 48шт) НР=69 %	т конструкций	0,8624	28916,08	12280,71	24937	10591	2074	10803	38599	
						14230,7	3924,05	12273	3384	–	2859		
30	33	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,702	380295		266967		266967	–	288324	
						–		–		–	21357		
31	34	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1604	330422		53000		53000	–	57240	
						–		–		–	4240		
32	35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,06	809423,83	7846,05	48565	471	43603	5419	58303	
						74853,1	1675,81	4491	101	–	4319		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	36	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3, 12шт) НР=69 %	т конструкций	0,40209	28916,08	12280,71	11627	4938	967	5037	17997	
						14230,7	3924,05	5722	1578	–	1333		
34	37	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,22815	380295		86764		86764	–	93705	
						–		–		–	6941		
35	38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=13,000;	т	0,17394	330422		57474		57474	–	62072	
						–		–		–	4598		
36	39	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0195	809423,83	7846,05	15784	153	14171	1762	18950	
						74853,1	1675,81	1460	33	–	1404		
		2.3 Перемычки Пр											
37	40	1109-0302-0102	Перемычки. Монтаж (Пр-1 ,Пр-2 ,Пр-3 ,Пр-4 ,Пр-5 ,Пр-6,Пр-7) НР=69 %	т конструкций	0,22985	45045,09	18109,05	10354	4162	928	4566	16114	
						22900,8	5884,91	5264	1353	–	1194		
38	41	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,22985	377867		86853		86853	–	93801	
						–		–		–	6948		
39	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	6,66565	84,84	1,93	566	13	340	148	771	
						31,84	0,32	212	2	–	57		
		2.4 Мотнолитные сердечники											
40	43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (Мс-1) НР=91 %	м3	5,55	35138,68	5052,46	195020	28041	99762	67138	283131	
						12111	1182,33	67216	6562	–	20973		
41	44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19721	319930		63093		63093	–	68140	
						–		–		–	5047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09583	325908		31232		31232	–	33731	
						–		–		–	2499		
43	46	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (Мс-2) НР=91 %	м3	0,15	35138,68	5052,46	5271	758	2696	1815	7653	
						12111	1182,33	1817	177	–	567		
44	47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	319930		1705		1705	–	1841	
						–		–		–	136		
45	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00287	325908		935		935	–	1010	
						–		–		–	75		
		2.5 Монолитные перемычки											
46	49	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-1) НР=91 %	м3	0,08	46828,45	4669,86	3746	374	1918	1404	5562	
						18182,8	1098,29	1455	88	–	412		
47	50	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00512	307964		1577		1577	–	1703	
						–		–		–	126		
48	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00195	325908		636		636	–	687	
						–		–		–	51		
49	52	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-2) НР=91 % К=2,000;	м3	0,22	46828,45	4669,86	10302	1027	5275	3860	15295	
						18182,8	1098,29	4000	242	–	1133		
50	53	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,01314	307964		4047		4047	–	4371	
						–		–		–	324		
51	54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,005	325908		1630		1630	–	1760	
						–		–		–	130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	55	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-3) НР=91 % К=13,000;	м3	1,69	46828,45	4669,86	79140	7892	40519	29652	117495	
						18182,8	1098,29	30729	1856	–	8703		
53	56	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=13,000;	т	0,10426	307964		32108		32108	–	34677	
						–		–		–	2569		
54	57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=13,000;	т	0,03978	325908		12965		12965	–	14002	
						–		–		–	1037		
55	58	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-4) НР=91 % К=2,000;	м3	0,38	46828,45	4669,86	17795	1775	9111	6667	26419	
						18182,8	1098,29	6909	417	–	1957		
56	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,03106	307964		9565		9565	–	10330	
						–		–		–	765		
57	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0089	325908		2901		2901	–	3133	
						–		–		–	232		
58	61	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек (Мп-5) НР=91 %	м3	0,06	46828,45	4669,86	2810	280	1439	1053	4172	
						18182,8	1098,29	1091	66	–	309		
59	62	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00512	307964		1577		1577	–	1703	
						–		–		–	126		
60	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00195	325908		636		636	–	687	
						–		–		–	51		
		Раздел 3 Перекрытие											
		3.1 Плита перекрытия Пм-1											
61	64	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	50,22	50316,6	1952,68	2526900	98064	1341432	1013014	3823107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						21652,8	513,69	1087404	25798	–	283193		
62	65	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	3,5041	250492		877749		877749	–	947969	
						–		–		–	70220		
63	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21269	325908		69317		69317	–	74862	
						–		–		–	5545		
64	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,72364	319930		551444		551444	–	595560	
						–		–		–	44116		
		3.2 Обрамление отверстий											
65	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48303	319930		154536		154536	–	166899	
						–		–		–	12363		
66	69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43658	325908		142285		142285	–	153668	
						–		–		–	11383		
		Раздел 4 Кровля											
		4.1 Устройство кровли											
67	70	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,093	98955,7	1502,71	108159	1642	81975	22766	141399	
						22452,6	690,27	24541	754	–	10474		
68	71	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,655	116893,85	1239,51	661035	7009	486708	153566	879769	
						29587,5	585,72	167317	3312	–	65168		
69	72	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,345	116757,86	1604,88	273797	3763	203025	61799	362444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	73	1110-0102-0205				28575,3	706,54	67009	1657	–	26848		
			Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,272	5768,92	29,77	41952	216	27572	12842	59178	
71	74	1110-0115-0101				1947,66	14,64	14163	106	–	4384		
			Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	11,612	9043,12	66,45	105009	772	91665	11641	125982	
72	75	1112-0101-1503				1082,64	31,14	12572	362	–	9332		
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	457,76	108,97	10,77	49882	4930	–	42392	99656	
73	76	261-107-0510				98,2	2,46	44952	1126	–	7382		
			Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	503,536	104		52368		52368	–	56557	
74	77	1112-0101-1701				–		–		–	4189		
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	283,91	667,5	114,36	189510	32468	78393	80600	291719	
75	78	1112-0101-1702				277,02	31,56	78649	8960	–	21609		
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % К=5,000;	м2 стяжки	1419,55	16,06	1,69	22798	2399	18937	1985	26766	
76	84	1107-0107-0103				1,03	0,49	1462	696	–	1983		
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР=118 %	т стальных элементов	0,26998	809423,83	7846,05	218528	2118	196201	24380	262341	
77	85	1106-0301-0401				74853,1	1675,81	20209	452	–	19433		
			Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2) НР=91 %	т	0,03478	653246,95	2566,95	22720	89	8137	13227	38823	
						416738	1182,99	14494	41	–	2876		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	8,845	101,11	2,71	894	24	388	335	1327	
						54,49	0,32	482	3	–	98		
79	87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	17,69	84,84	1,93	1501	34	903	393	2046	
						31,84	0,32	563	6	–	152		
80	88	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	457,76	5015,22	108,14	2295767	49502	1159781	1013778	3574309	
						2373,48	33,75	1086484	15449	–	264764		
81	89	1112-0101-0414	Обшивка конька,диагональных ног. НР=92 %	м примыканий	59,78	901,64	8,28	53900	495	37183	15140	74563	
						271,37	3,93	16222	235	–	5523		
			4.2 Слуховые окна										
82	90	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство (Со-1, 5шт) НР=90 %	слуховое окно	4	22299,29	958,25	89197	3833	52240	31376	130219	
						8280,96	434,61	33124	1738	–	9646		
83	91	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=4,000;	м2 кровли	37,2	6353,95	108,14	236367	4023	155926	71460	332453	
						2054,24	33,75	76418	1256	–	24626		
84	92	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	116893,85	1239,51	4676	50	3443	1086	6223	
						29587,5	585,72	1184	23	–	461		
85	93	261-107-0997	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	295		2360		2360	–	2549	
						–		–		–	189		
86	94	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=4,000;	шт.	4	522		2088		2088	–	2255	
						–		–		–	167		

<u>Раздел 5 Входные группы</u>

5.1 Вг-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	95	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Фм-1) НР=91 % К=2,000;	м3	0,14	24612,55	1233,92	3446	173	2339	892	4685	
						6673,8	325,67	934	46	–	347		
88	96	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (Кв-1) НР=91 %	м3	3,93	34148,77	2723,18	134205	10702	73510	47978	196758	
						12720,85	694,56	49993	2730	–	14575		
89	97	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03536	337503		11934		11934	–	12889	
						–		–		–	955		
90	98	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,13308	28916,08	12280,71	3848	1634	320	1667	5956	
						14230,7	3924,05	1894	522	–	441		
91	99	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=4,000;	т	0,12172	358159		43595		43595	–	47083	
						–		–		–	3488		
92	100	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=4,000;	т	0,01136	594029		6748		6748	–	7288	
						–		–		–	540		
93	101	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	6,7454	101,11	2,71	682	18	296	255	1012	
						54,49	0,32	368	2	–	75		
94	102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	13,4908	84,84	1,93	1145	26	689	299	1560	
						31,84	0,32	430	4	–	116		
95	103	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,12368	35377,92	10955,89	4376	1355	553	2012	6899	
						19951,5	3621,19	2468	448	–	511		
96	104	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П К=2,000;	т	0,12368	334722		41398		41398	–	44710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3312		
97	105	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР=69 %	т конструкций	0,31035	65347,48	26612,44	20281	8259	1543	9107	31739	
						33764	8762,62	10479	2719	–	2351		
98	106	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,31035	330422		102546		102546	–	110750	
						–		–		–	8204		
99	107	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00266	653246,95	2566,95	1738	7	622	1012	2970	
						416738	1182,99	1109	3	–	220		
100	108	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж Об-1 НР=69 %	т конструкций	0,22703	35377,92	10955,89	8032	2487	1015	3693	12663	
						19951,5	3621,19	4530	822	–	938		
101	109	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22703	649680		147497		147497	–	159297	
						–		–		–	11800		
102	110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	24,19992	101,11	2,71	2447	66	1063	916	3632	
						54,49	0,32	1319	8	–	269		
103	111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	48,4	84,84	1,93	4106	93	2472	1074	5594	
						31,84	0,32	1541	15	–	414		
104	112	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР=92 %	м2 кровли	26,9	4637,92	108,14	124760	2909	58004	59575	199082	
						2373,48	33,75	63847	908	–	14747		
105	113	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы НР=92 %	м примыканий	10,51	901,64	8,28	9476	87	6537	2662	13109	
						271,37	3,93	2852	41	–	971		
106	114	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Пандус Пн-1) НР=91 %	м3	5,09	19554,26	1802,55	99531	9175	77947	13493	122066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2437,98	475,09	12409	2418	–	9042		
107	115	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04027	337503		13591		13591	–	14678	
						–		–		–	1087		
		5.2 Вг-2											
108	116	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,01	34148,77	2723,18	34490	2750	18892	12331	50567	
						12720,85	694,56	12848	702	–	3746		
109	117	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00796	337503		2687		2687	–	2902	
						–		–		–	215		
110	118	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07014	28916,08	12280,71	2028	861	169	878	3138	
						14230,7	3924,05	998	275	–	232		
111	119	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,06418	358159		22987		22987	–	24826	
						–		–		–	1839		
112	120	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,00596	594029		3540		3540	–	3823	
						–		–		–	283		
113	121	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02962	35377,92	10955,89	1048	325	132	482	1652	
						19951,5	3621,19	591	107	–	122		
114	122	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,01821	361889		6590		6590	–	7117	
						–		–		–	527		
115	123	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01141	330422		3770		3770	–	4072	
						–		–		–	302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	124	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР=69 %	т конструкций	0,04388	65347,48	26612,44	2867	1168	218	1288	4487	
						33764	8762,62	1482	385	–	332		
117	125	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04388	649680		28508		28508	–	30789	
						–		–		–	2281		
118	126	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378	
						416738	1182,99	888	3	–	176		
119	127	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж Об-1 НР=69 %	т конструкций	0,01556	35377,92	10955,89	550	170	70	253	867	
						19951,5	3621,19	310	56	–	64		
120	128	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01556	649680		10109		10109	–	10918	
						–		–		–	809		
121	129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	4,67857	101,11	2,71	473	13	205	177	702	
						54,49	0,32	255	2	–	52		
122	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 %	м2	4,679	84,84	1,93	397	9	239	104	541	
						31,84	0,32	149	2	–	40		
123	131	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	4,16	6714,99	108,14	27934	450	17611	9213	40119	
						2373,48	33,75	9874	140	–	2972		
124	132	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы НР=92 %	м примыканий	2,72	901,64	8,28	2452	23	1692	689	3392	
						271,37	3,93	738	11	–	251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	133	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,51	34032,05	2723,18	51388	4112	28068	18434	75408	
						12720,85	694,56	19208	1049	–	5586		
126	134	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01267	337503		4276		4276	–	4618	
						–		–		–	342		
127	135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07014	28916,08	12280,71	2028	861	169	878	3138	
						14230,7	3924,05	998	275	–	232		
128	136	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,06418	358159		22987		22987	–	24826	
						–		–		–	1839		
129	137	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,00596	594029		3540		3540	–	3823	
						–		–		–	283		
130	138	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,04331	35377,92	10955,89	1532	475	194	704	2415	
						19951,5	3621,19	864	157	–	179		
131	139	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02663	361889		9637		9637	–	10408	
						–		–		–	771		
132	140	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01668	330422		5511		5511	–	5952	
						–		–		–	441		
133	141	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР=69 %	т конструкций	0,0484	65347,48	26612,44	3163	1288	241	1420	4950	
						33764	8762,62	1634	424	–	367		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	142	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0484	649680		31445		31445	–	33961
						–		–		–	2516	
135	143	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378
						416738	1182,99	888	3	–	176	
136	144	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж Об-1 НР=69 %	т конструкций	0,02574	35377,92	10955,89	911	282	115	419	1436
						19951,5	3621,19	514	93	–	106	
137	145	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02574	649680		16723		16723	–	18061
						–		–		–	1338	
138	146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	5,50188	101,11	2,71	556	15	242	208	825
						54,49	0,32	300	2	–	61	
139	147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	11,004	84,84	1,93	934	21	562	244	1272
						31,84	0,32	350	4	–	94	
140	148	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	6,48	6714,99	108,14	43513	701	27432	14351	62493
						2373,48	33,75	15380	219	–	4629	
141	149	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы НР=92 %	м примыканий	3,6	901,64	8,28	3246	30	2239	912	4491
						271,37	3,93	977	14	–	333	
		5.4 Вг-4										
142	150	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,01	34032,05	2723,18	34372	2750	18774	12331	50439
						12720,85	694,56	12848	702	–	3736	
143	151	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00796	337503		2687		2687	–	2902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	215		
144	152	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07014	28916,08	12280,71	2028	861	169	878	3138	
						14230,7	3924,05	998	275	–	232		
145	153	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,06418	358159		22987		22987	–	24826	
						–		–		–	1839		
146	154	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,00596	594029		3540		3540	–	3823	
						–		–		–	283		
147	155	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02962	35377,92	10955,89	1048	325	132	482	1652	
						19951,5	3621,19	591	107	–	122		
148	156	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,01821	361889		6590		6590	–	7117	
						–		–		–	527		
149	157	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01141	330422		3770		3770	–	4072	
						–		–		–	302		
150	158	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР=69 %	т конструкций	0,04388	65347,48	26612,44	2867	1168	218	1288	4487	
						33764	8762,62	1482	385	–	332		
151	159	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04388	649680		28508		28508	–	30789	
						–		–		–	2281		
152	160	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						416738	1182,99	888	3	–	176		
153	161	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж Об-1 НР=69 %	т конструкций	0,01602	35377,92	10955,89	567	176	72	261	894	
						19951,5	3621,19	320	58	–	66		
154	162	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02217	649680		14403		14403	–	15555	
						–		–		–	1152		
155	163	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01602	840354,75	1500,75	13462	24	12049	1274	15915	
						86710	690,27	1389	11	–	1179		
156	164	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	4,45991	101,11	2,71	451	12	196	168	669	
						54,49	0,32	243	1	–	50		
157	165	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 %	м2	4,46	84,84	1,93	378	9	228	99	515	
						31,84	0,32	142	1	–	38		
158	166	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР=92 %	м2 кровли	4,28	7440,61	108,14	31846	463	21224	9478	44630	
						2373,48	33,75	10158	144	–	3306		
159	167	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы НР=92 %	м примыканий	2,8	901,64	8,28	2525	23	1742	709	3493	
						271,37	3,93	760	11	–	259		

Итого	**19 811 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 845 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	595 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 247 342
- накладные расходы, тенге	3 655 901
в т.ч. зарплата, тенге	329 031
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 467 548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**19 811 872**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	574 544
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	421 999
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**416 168**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**21 224 583**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**22 285 812**
НДС (12 %)	2 674 297
Итого	**24 960 109**
Скидка (5 %)	1 248 005
Итого к оплате:	**23 712 104**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за август месяц 2022 года
на Архитектурная часть здания

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Полы										
			4.1 Тип 1										
1	80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	56,82	260,85	35,63	14821	2025	7709	5547	21997	
						89,55	14,31	5088	813	–	1629		
2	81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,5456	21468,86	8,16	97589	37	76772	19532	126491	
						4571,34	–	20779	–	–	9370		
			4.2 Тип 2										
3	86	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	16,18	260,85	35,63	4221	576	2195	1580	6265	
						89,55	14,31	1449	232	–	464		
4	87	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,2944	21468,86	8,16	27789	11	21862	5562	36019	
						4571,34	–	5917	–	–	2668		
			4.3 Тип 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	76,63	260,85	35,63	19989	2730	10396	7481	29668	
						89,55	14,31	6862	1097	–	2198		
6	94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	6,1304	21468,86	8,16	131613	50	103539	26343	170592	
						4571,34	–	28024	–	–	12636		
		4.4 Тип 4											
7	98	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	51,49	260,85	35,63	13431	1835	6986	5027	19935	
						89,55	14,31	4611	737	–	1477		
8	99	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,1192	21468,86	8,16	88435	34	69571	17700	114626	
						4571,34	–	18830	–	–	8491		
		4.5 Тип 5											
9	103	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	21,02	260,85	35,63	5483	749	2852	2052	8138	
						89,55	14,31	1882	301	–	603		
10	104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2,102	21468,86	8,16	45128	17	35501	9032	58493	
						4571,34	–	9609	–	–	4333		
		4.6 Подсыпка из керамзитового гравия											
11	106	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	13	13574,1	1876,32	176463	24392	91163	65619	261449	
						4685,28	684,45	60909	8898	–	19367		

Итого	**853 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	428 546
- накладные расходы, тенге	165 475
в т.ч. зарплата, тенге	14 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 236
Всего	**853 673**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	24 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18 184
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 932**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**914 546**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**960 273**
НДС (12 %)	115 233
Итого	**1 075 506**
Скидка (5 %)	53 775
Итого к оплате:	**1 021 731**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нурлыбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Навес для хранения угля ,навес для золы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за август месяц 2022 года
на Навес

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	0,225	4685,4	–	1054	–	–	759	1958	
						4685,4	–	1054	–	–	145		
2	2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=6,000;	м3 подстилающего слоя	0,18	9846,58	1916,89	1772	345	699	836	2817	
						4046,76	894,85	728	161	–	209		
3	3	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	0,24	25432,63	1233,92	6104	296	4206	1529	8244	
						6673,8	325,67	1602	78	–	611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (ПОЛЫ) НР=91 %	м3	1,83	20222,3	1168,03	37007	2137	32053	3054	43266	
						1539	294,98	2816	540	–	3205		
5	5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,03698	18346,22	1587,66	678	59	1	588	1367	
						16727,2	729,78	619	27	–	101		
6	6	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03698	267997		9911		9911	–	10704	
						–		–		–	793		
7	8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17019	369084		62814		62814	–	67839	
						–		–		–	5025		
8	10	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15563	368728		57385		57385	–	61976	
						–		–		–	4591		
9	11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00791	346354		2740		2740	–	2959	
						–		–		–	219		
10	13	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,03652	368728		13466		13466	–	14543	
						–		–		–	1077		
11	15	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15541	368728		57304		57304	–	61888	
						–		–		–	4584		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,053	346354		18357		18357	–	19826	
						–		–		–	1469		
13	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03534	330422		11677		11677	–	12611	
						–		–		–	934		
14	20	224-102-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	43,55	3749		163269		163269	–	176331	
						–		–		–	13062		
15	23	224-102-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	21,54	3749		80753		80753	–	87213	
						–		–		–	6460		
16	25	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,14558	859050		125060		125060	–	135065	
						–		–		–	10005		

Итого	**708 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	639 695
- накладные расходы, тенге	6 766
в т.ч. зарплата, тенге	609
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 490
Всего	**708 607**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	20 550
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15 094
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 885**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**759 136**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**797 093**
НДС (12 %)	95 651
Итого	**892 744**
Скидка (5 %)	44 637
Итого к оплате:	**848 107**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Гусиваев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Навес для хранения угля ,навес для золы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за август месяц 2022 года
на Навес для золы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	0,225	4685,4	–	1054	–	–	759	1958	
						4685,4	–	1054	–	–	145		
2	2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=5,000;	м3 подстилающего слоя	0,15	9846,58	1916,89	1477	288	582	697	2348	
						4046,76	894,85	607	134	–	174		
3	3	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	0,2	25432,63	1233,92	5087	247	3505	1274	6870	
						6673,8	325,67	1335	65	–	509		
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (ПОЛЫ) НР=91 %	м3	1,2	20222,3	1168,03	24267	1402	21018	2003	28372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1539	294,98	1847	354	–	2102		
5	5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,01998	18346,22	1587,66	367	32	1	318	740	
						16727,2	729,78	334	15	–	55		
6	6	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01998	267997		5355		5355	–	5783	
						–		–		–	428		
7	8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13969	369084		51557		51557	–	55682	
						–		–		–	4125		
8	10	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0939	368728		34624		34624	–	37394	
						–		–		–	2770		
9	11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00452	346354		1566		1566	–	1691	
						–		–		–	125		
10	13	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,01932	368728		7124		7124	–	7694	
						–		–		–	570		
11	15	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0579	368728		21349		21349	–	23057	
						–		–		–	1708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01324	346354		4586		4586	–	4953	
						–		–		–	367		
13	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05049	330422		16683		16683	–	18018	
						–		–		–	1335		
14	20	224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,5	3865		52178		52178	–	56352	
						–		–		–	4174		
15	23	224-102-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	30,34	3749		113745		113745	–	122845	
						–		–		–	9100		
16	25	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,09958	859050		85544		85544	–	92388	
						–		–		–	6844		

Итого	**466 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	419 417
- накладные расходы, тенге	5 051
в т.ч. зарплата, тенге	455
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 531
Всего	**466 145**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9 929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 792**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**499 384**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**524 353**
НДС (12 %)	62 922
Итого	**587 275**
Скидка (5 %)	29 364
Итого к оплате:	**557 911**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за август месяц 2022 года
на Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод В-1										
			1.1 Землянные работы										
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	263,11	270,77	270,77	71242	71242	–	9333	87021	
						–	49,27	–	12963	–	6446		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	8,14	3261,2	–	26546	–	–	19113	49312	
						3261,2	–	26546	–	–	3653		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,12	1056,56	–	28654	–	–	20631	53228	
						1056,56	–	28654	–	–	3943		
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	239,18	37,57	37,57	8986	8986	–	2699	12620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	15,67	–	3748	–	935		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	239,18	186,35	83,32	44571	19928	–	25098	75243	
						103,03	42,71	24643	10215	–	5574		
6	6	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,95	71,42	71,42	354	354	–	93	483	
						–	26,05	–	129	–	36		
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % К=0,100;	м3 основания	3,1	3874,36	183,68	12011	569	7492	4085	17384	
						1273,98	56,95	3949	177	–	1288		
		1.2 Водопровод											
8	8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,031	347512,92	78642,84	10773	2438	28	9014	21370	
						267977	25740,92	8307	798	–	1583		
9	9	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм К=1,010;	м	31,31	139		4352		4352	–	4700	
						–		–		–	348		
10	10	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,031	79027,77	–	2450	–	275	2152	4970	
						70143	–	2174	–	–	368		
11	11	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР=99 %	км трубопровода	0,0001	1469520,05	595706,1	147	60	9	100	267	
						786744	221456,61	79	22	–	20		
12	12	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=1,004;	м	1,004	7167		7196		7196	–	7772	
						–		–		–	576		
13	13	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	51085,28	206,67	51085	207	48400	2548	57924	
						2478,84	95,29	2479	95	–	4291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	215186		215186		215186	–	232401	
						–		–		–	17215		
15	15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	4095	9628	
						2018,8	48,81	4038	98	–	713		
16	16	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086		78172		78172	–	84426	
						–		–		–	6254		
17	17	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	6655		6655		6655	–	7187	
						–		–		–	532		
18	18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	4	1587,5	968,57	6350	3874	–	3674	10826	
						618,93	308,66	2476	1235	–	802		
19	19	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2997		2997		2997	–	3237	
						–		–		–	240		
20	20	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026	
						–		–		–	224		
21	21	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535		535		535	–	578	
						–		–		–	43		
22	22	261-301-1268	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	15180		15180		15180	–	16394	
						–		–		–	1214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,00032	1168777,11	542169,03	374	173	6	250	674	
						607888,8	182624,97	195	58	–	50		
24	24	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227		454		454	–	490	
						–		–		–	36		
25	25	241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,1	301		30		30	–	32	
						–		–		–	2		
26	26	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	1303,25	75,6	2607	151	123	2310	5310	
						1166,4	–	2333	–	–	393		
27	27	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	–	11189	
						–		–		–	829		
28	28	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	5	681	37,8	3405	189	106	3079	7003	
						622,08	–	3110	–	–	519		
29	29	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406		2812		2812	–	3037	
						–		–		–	225		
30	30	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1063		4252		4252	–	4592	
						–		–		–	340		
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров НР=91 %	м3	0,05	24202,51	1233,92	1210	62	815	319	1651	
						6673,8	325,67	334	16	–	122		
32	32	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	3	802,15	–	2406	–	–	1829	4574	
						802,15	–	2406	–	–	339		
33	33	261-401-0327	Флуорисцентный указатель	100 шт.	0,03	115334		3460		3460	–	3737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	– 9677,62	4537,19	– 9678	4537	– 1428	277 5297	16173	
35	35	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,36	3712,47 25201	1637,81 10295,22	3712 59474	1638 24297	– 5591	1198 40002	107434	
36	36	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	12536,9 36988	4584,49	29587 36988	10819	– 36988	7958 –	39947	
37	37	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	– 37753		– 75506		– 75506	2959 –	81546	
38	38	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	– 43072		– 43072		– 43072	6040 –	46518	
39	39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	– 1852		– 3704		– 3704	3446 –	4000	
40	40	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	– 30272		– 30272		– 30272	296 –	32694	
41	41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,03802	– 1049654,75	1500,75	– 39908	57	– 28597	2422 10265	54187	
42	42	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	296010 680682	690,27	11254 13818	26	– 13818	4014 –	14923	
43	43	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР=99 %	км трубопровода	0,0002	– 1469520,05	595706,1	– 294	119	– 17	1105 199	532	
						786744	221456,61	157	44	–	39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=1,004;	м	0,2008	7167		1439		1439	–	1554	
						–		–		–	115		
45	45	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР=99 %	км трубопровода	0,0004	2090710,31	894945,16	836	358	39	564	1512	
						1097160	328505,63	439	131	–	112		
46	46	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм К=1,004;	м	0,4016	10001		4016		4016	–	4337	
						–		–		–	321		
47	47	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	3,38256	103,26	1,93	349	7	235	75	458	
						31,84	0,32	108	1	–	34		
48	48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки горловины колодца НР=91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272	
						1539	294,98	846	162	–	909		
		1.3 Водомерный узел											
49	49	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10244	8774	30473	
						8865,35	88,32	8865	88	–	2257		
50	50	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244		135244		135244	–	146064	
						–		–		–	10820		
51	51	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1370,91	173,17	1371	173	16	1207	2784	
						1181,25	50,9	1181	51	–	206		
52	52	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625		17625		17625	–	19035	
						–		–		–	1410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192		5192		5192	–	5607	
						–		–		–	415		
54	54	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709	
						–		–		–	941		
55	55	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391		391		391	–	422	
						–		–		–	31		
56	56	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301	
						–		–		–	170		
57	57	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (опора ОП-1) НР=99 %	т фасонных частей	0,0008	1509016,11	542169,03	1207	434	287	626	1980	
						607888,8	182624,97	486	146	–	147		
58	58	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	12298		12298		12298	–	13282	
						–		–		–	984		

Итого	**1 455 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	861 157
- накладные расходы, тенге	178 348
в т.ч. зарплата, тенге	16 051
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 779
Всего	**1 455 030**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	42 196
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	30 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 564**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 558 783**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 636 722**
НДС (12 %)	196 407
Итого	**1 833 129**
Скидка (5 %)	91 656
Итого к оплате:	**1 741 473**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за август месяц 2022 года
на Выгреб емкостью 3,0 куб.м

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Септик										
1	1	1101-0101-0417	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	172,09	528,61	528,61	90968	90968	–	11321	110472	
						–	91,37	–	15724	–	8183		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,07	3261,2	–	10012	–	–	7209	18599	
						3261,2	–	10012	–	–	1378		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	16,76	1056,56	–	17708	–	–	12750	32895	
						1056,56	–	17708	–	–	2437		
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	150,8	37,57	37,57	5666	5666	–	1701	7956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	150,8	–	15,67	–	2363	–	589	47440	
						186,35	83,32	28102	12565	–	15824		
						103,03	42,71	15537	6441	–	3514		
6	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,6	44,42	44,42	338	338	–	96	469	
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,07	–	17,57	–	134	–	35	1562	
						18992,18	1168,03	1329	82	1140	117		
						1539	294,98	108	21	–	116		
8	8	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,16	31518,75	3396,44	131118	14129	74335	43918	189039	
						10253,25	1347,95	42654	5607	–	14003		
9	9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4211	250492		355974		355974	–	384452	
10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01754	–		–		–	28478	6061	
						319930		5612		5612	–		
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	–		–		–	449	1633	
						325908		1512		1512	–		
12	12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00385	–		–		–	121	5487	
						1049654,75	1500,75	4041	6	2896	1040		
						296010	690,27	1140	3	–	406		
13	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	25	933,21	20,49	23330	512	14328	7972	33806	
						339,62	3,25	8491	81	–	2504		
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	23,2	919,65	13,14	21336	305	8961	11366	35318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=69 %	м2	23,2	520,28 / 8138,86	6,51 / 64,62	12070 / 188822	151 / 1499	– / 168126	2616 / 14185	219248	
16	16	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	827,42 / 18935	58,71	19196 / 18935	1362	– / 18935	16241 / –	20450	
17	17	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	17	– / 595		– / 10115		– / 10115	1515 / –	10924	
18	18	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0019	– / 1371745,23	4046,49	– / 2606	8	– / 1573	809 / 1019	3915	
19	19	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %	м2	0,26	539695 / 3644,93	1866,29 / 573,09	1025 / 948	4 / 149	– / 371	290 / 423	1481	
20	20	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,26	1644,51 / 33110	162,98	428 / 8609	42	– / 8609	110 / –	9298	
21	21	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	– / 5075,46	61,24	– / 5075	61	– / 3842	689 / 1164	6738	
22	22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	0,768	1171,94 / 17708	16,27 / 1168,03	1172 / 13600	16 / 897	– / 11521	499 / 1282	16073	
						1539	294,98	1182	227	–	1191		

Итого	**1 163 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	687 850
- накладные расходы, тенге	131 387
в т.ч. зарплата, тенге	11 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**1 163 316**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	33 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24 779
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 437**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 246 268**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 308 581**
НДС (12 %)	157 030
Итого	**1 465 611**
Скидка (5 %)	73 281
Итого к оплате:	**1 392 330**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57/03/22 от 08.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 8
за август месяц 2022 года
на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	684	42,46	42,46	29043	29043	–	8722	40786	
						–	17,71	–	12114	–	3021		
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	684	24,76	24,76	16936	16936	–	5447	24174	
						–	11,06	–	7565	–	1791		
3	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %	м3 грунта	984	53,6	53,6	52742	52742	–	15841	74070	
						–	22,36	–	22002	–	5487		
4	4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	984	45,86	45,86	45126	45126	–	13553	63373	
						–	19,13	–	18824	–	4694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний растительный грунт) НР=72 %	м3 грунта	547	249,34	239,54	136389	131028	148	25371	174701	
						9,53	54,89	5213	30025	–	12941		
6	6	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т·км	957,25	163		156032		–	–	168515	
						–		–		–	12483		
7	7	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (не достающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	446	304,11	292,17	135633	130308	143	25231	173733	
						11,62	66,95	5183	29860	–	12869		
8	8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	780,5	59		46050		–	–	49734	
						–		–		–	3684		
9	9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1430	82,11	82,11	117417	117417	–	36953	166720	
						–	35,89	–	51323	–	12350		
10	10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1430	7,72	7,72	11040	11040	–	2739	14881	
						–	2,66	–	3804	–	1102		

Итого	**950 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	533 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	291
- перевозка грузов, тенге	202 082
- накладные расходы, тенге	133 857
в т.ч. зарплата, тенге	12 047
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего					**950 687**					
			Временные здания и сооружения (2,9 %)					27 570					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					20 250					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 970**					
			Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**1 018 477**					
			Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)					**1 069 401**					
			НДС (12 %)					128 328					
			Итого					**1 197 729**					
			Скидка (5 %)					59 886					
			Итого к оплате:					**1 137 843**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Гусилбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)