Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г .№170

к: ТОО "Киелі тылсым"
ик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

вание объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и гостинично-развлекательным комплексом с торговыми помещениями, расположенный у: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, участок между ул. № Е22 и № 26. (ЖК "Сердце Столицы"), 1 очередь, секция 4, 5, паркинг

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	код	наименование	код
		№ KLT/Под/Lior/1172	от 25.09.2020						

ние пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всею к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бъекту:	6 176 834,84									
е за отчетный период:		5 515 031,11							661 803,73	6 176 834,84

Заказчик: "Киелі тылсым"

Подрядчик:

Киелі тылсым ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
ТОО
Сердце столицы - 1

ник

подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 14.06.2021

я стоимость
ние

Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
здания											
г 1											
нный автопаркинг											
ние сети отопления, вентиляции и кондиционирования паркинга											
ние регистрами											
73-121101-0504-00	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**54**		**7 363,066**	**248 011,21**	**244 400,77**	**127 088,4** **22 505,98**	**3 610,44**		**397 605,59**
	Материалы собственные										
23-040902-1710-00	*Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*54*	*1*							
	Машины и механизмы										
31-060103-0501-00	*Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки*	*маш.-ч*	*30,24*	*0,56*	*119,393*				*3 610,44*		
	Затраты труда										
01-010101-0140-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)*	*чел.-ч*	*199,8*	*3,7*	*1 223,227*		*244 400,77*				
73-121101-0505-00	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**16**		**7 763,564**	**77 494,62**	**76 329,35**	**39 691,26** **7 031,15**	**1 165,27**		**124 217,83**
	Материалы собственные										
23-040902-1711-00	*Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*16*	*1*							
	Машины и механизмы										
31-060103-0501-00	*Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки*	*маш.-ч*	*9,76*	*0,61*	*119,392*				*1 165,27*		
	Затраты труда										
01-010101-0140-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)*	*чел.-ч*	*62,4*	*3,9*	*1 223,227*		*76 329,35*				
71-160301-0103-00	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**382**		**257,097**	**51 289,47**	**48 199,03**	**41 362,62** **5 559,13**	**3 090,44** **1 635,45**		**98 211,22**
	Материалы собственные										
23-040905-4907-00	*Краны шаровые латунные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа LD Pride*	*шт*	*114*	*0,298429319372*							
21-130701-0401-00	*Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78*	*м3*	*1*	*0,002617801047*							

23-020101-0114-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	140	0,366492146597							
23-010101-0203-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	382	1							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,337	0,0035	2 246,492				3 003,56		
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,393	0,0115	19,777				86,88		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,337	0,0035	1 223,224				1 635,45		
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	113,454	0,297	424,833		48 199,03				
71-160301-0104-00	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**425**		**257,097**	**57 062,89**	**53 624,58**	**46 018,63**	**3 438,31**		**109 266,41**
								6 184,89	**1 819,55**		
	Материалы собственные										
23-020101-0704-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	20	0,047058823529							
23-020101-1002-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	20	0,047058823529							
23-020101-0121-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	46	0,108235294118							
23-010101-0204-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3 2 мм ГОСТ 3262-75	м	425	1							
23-020101-0603-00	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	4	0,009411764706							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	1,4875	0,0035	2 246,487				3 341,65		
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,8875	0,0115	19,777				96,66		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,4875	0 0035	1 223,227				1 819,55		
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	126,225	0,297	424,833		53 624,58				
71-160401-0202-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**354**		**489,668**	**91 375,93**	**83 166,21**	**72 154,81**	**8 209,72**		**173 342,58**
								9 811,84	**3 767,3**		
	Материалы собственные										
23-020101-0707-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	12	0,033898305085							
23-010201-0143-00	Трубы стальные электросварные прямошовные D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	354	1							
23-021104-0405-00	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 259	3,556497175141							

23-020101-0152-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	54	0,152542372881							
23-020101-0708-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,5 мм - 32 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	12	0,033898305085							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,0798	0,0087	2 246,490				6 918,74		
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	65,2776	0,1844	19,777				1 290,98		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,0798	0,0087	1 223,229				3 767,3		
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	195,762	0,553	424,833		83 166,21				
71-160401-0203-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**278**		**580,753**	**85 154,87**	**77 475,99**	**67 155,77**	**7 678,88**		**161 449,28**
								9 138,64	**3 434,58**		
	Материалы собственные										
23-010201-0160-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	278	1							
23-020101-0164-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	40	0,143884892086							
23-020101-1017-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3 5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	8	0,028776978417							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,8078	0,0101	2 246,488				6 307,69		
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	69,3332	0,2494	19,777				1 371,19		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,8078	0,0101	1 223,228				3 434,58		
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	182,368	0,656	424,833		77 475,99				
71-160401-0204-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**74**		**653,191**	**25 630,71**	**22 792,3**	**19 969,43**	**2 838,41**		**48 336,15**
								2 736,01	**1 267,26**		
	Материалы собственные										
23-020101-0175-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	10	0,135135135135							
23-020101-0723-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	0,027027027027							
23-010201-0171-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74	1							
23-020101-1027-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 76 мм x 3 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	0,027027027027							
	Машины и механизмы										

31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,8408	0,3492	19,777				511,05		
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,036	0,014	2 246,486				2 327,36		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,036	0,014	1 223,224				1 267,26		
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	53,65	0,725	424,833		22 792,3				
71-160401-0205-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**198**		**653,191**	**68 579,47**	**60 984,82**	**53 431,75**	**7 594,65**		**129 331,89**
								7 320,67	**3 390,78**		
	Материалы собственные										
23-020101-0203-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	22	0,111111111111							
23-010201-0187-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	198	1							
23-020101-0732-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	0,010101010101							
23-020101-1034-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	0,010101010101							
23-020101-1037-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	0,010101010101							
23-020101-0728-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	0,010101010101							
	Машины и механизмы										
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	69,1416	0,3492	19,777				1 367,39		
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,772	0,014	2 246,486				6 227,26		
	Затраты труда										
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	143,55	0,725	424,833		60 984,82				
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,772	0,014	1 223,225				3 390,78		
71-160401-0206-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м**	**8**		**921,351**	**3 893,16**	**3 534,61**	**3 060,43**	**358,55**		**7 370,81**
								417,22	**152,66**		
	Материалы собственные										
23-020101-1049-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	0,25							
23-010201-0210-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1							
23-020101-0223-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	0,25							

23-020101-0740-00	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	0,25							
	Машины и механизмы										
31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,9536	0,4942	19,777				78,19		
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1248	0,0156	2 246,474				280,36		
	Затраты труда										
01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,32	1,04	424,833		3 534,61				
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1248	0,0156	1 223,237				152,66		
71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**2 778**		**549,591**	**900 930,19**	**744 911,53**	**539 412,01** **86 420,53**	**156 018,66** **84 953,1**		**1 526 762,73**
	Материалы собственные										
21-110404-4943-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 35 мм Р-35 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	382	0,13750899928							
21-110404-4948-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 108 мм Р-108 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	198,00001	0,071274301656							
21-110404-4944-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 42 мм Р-42 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	425	0,152987760979							
21-110404-4947-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 89 мм Р-89 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	74	0,02663786897							
21-100502-1824-00	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	40,00001	0,014398851692							
21-110404-4935-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 13 мм диаметром 133 мм J-133 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	8	0,002879769618							
21-110404-4945-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 60 мм Р-60 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	542	0,195104391649							
21-110404-4946-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от - 80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С толщиной стенки 25 мм диаметром 76 мм Р-76 типа Thermaflex серии ThermaECO	м	277,99999	0,100071990641							
21-110403-9903-00	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	4 167	1,5							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	69,45	0,025	2 246,489				156 018,66		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,45	0,025	1 223,227				84 953,1		
01-010101-0142-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	586,158	0,211	1 270,837		744 911,53				

71-130301-0406-00	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**487**		**70,661**	**20 651,94**	**19 951,69**	**11 806,64** **1 947,84**	**705,65** **59,57**		**34 411,82**
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0487*	*0,0001*	*2 246,407*				*109,4*		
31-040301-0101-00	*Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт*	*маш.-ч*	*5,4544*	*0,0112*	*109,139*				*595,29*		
31-050402-0301-00	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)*	*маш.-ч*	*0,0487*	*0,0001*	*19,713*				*0,96*		
	Затраты труда										
01-010101-0147-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)*	*чел.-ч*	*14,3665*	*0,0295*	*1 388,765*		*19 951,69*				
01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,0487*	*0,0001*	*1 223,203*				*59,57*		
71-260101-0801-00	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3**	**13**		**208 055,815**	**1 550 818,59**	**1 526 667,05**	**1 000 809,32** **153 097,68**	**24 151,54** **13 039,6**		**2 704 725,59**
	Материалы собственные										
21-110206-1205-00	*Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные толщиной 50 мм, типа URSA GEO M-25Ф*	*м3*	*13*	*1*							
21-130816-1230-00	*Лента клейкая алюминиевая фольгированная шириной 50 мм, длиной 25 м*	*шт*	*100*	*7,692307692308*							
	Машины и механизмы										
33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*10,66*	*0,82*	*2 246,489*				*23 947,57*		
32-040106-0401-00	*Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек*	*маш.-ч*	*8,19*	*0,63*	*24,905*				*203,97*		
	Затраты труда										
01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*10,66*	*0,82*	*1 223,227*				*13 039,6*		
01-010101-0141-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)*	*чел.-ч*	*1 224,6*	*94,2*	*1 246,666*		*1 526 667,05*				

ы труда рабочих (ЗП)	2 962 037,93	
ы на машины и механизмы, в т.ч ЗТМ		218 860,52
ы труда машинистов (ЗТМ)		113 519,85
алы		
прямые расходы:	**3 180 898,45**	
ные расходы (НР)		2 021 961,07
с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**5 202 859,52**	
я прибыль (СП)		312 171,58
по смете, в т.ч. НР и СП	**5 515 031,10**	
от всего по смете с материалами), 12%	**661 803,74**	
по смете	**6 176 834,84**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖК «Сердце Столицы»
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Дата 22.07.24 Подпись