СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за период 1-15 октября 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Диа Тех"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 63А. Благоустройство и инженерные сети.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	165150	185	23.11.2017	местный	004;015	ТОО "Диа Тех"	17
		д/с № 1	20.12.2017				
		д/с № 2	28.11.2018				
		д/с № 3	29.01.2019				
		д/с № 4	24.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	41 617 737,52									
Акт выполненных работ № 4 за период 1-15 октября 2020 года	9 957 787,52	8 890 881,71	8 801 134,12	8 801 134,12		89 747,59			1 066 905,81	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**9 957 787,52**									**9 957 787,52**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"

_____ Кнасилов А.Т.

Авторский надзор:
Руководитель отдела ОВ и ВК
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»

_____ Боровиков Е.Ю.

Технадзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ Каракатов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Диа Тех"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, имени Александра Протозанова, 95
БИН/ИИН 090640021208 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 188560000000514836 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 63А. Благоустройство и инженерные сети"*

Договор: *Договор № 185 от 23.11.2017г., Доп. соглашение №1 от 20.12.2017г., Доп. соглашение №2 от 28.11.2018г., Доп. соглашение №3 от 29.01.2019г. Доп. соглашение №4 от 24.08.2020г.*

Акт № 4
выполненных работ за период 1-15 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г. 15.10.2020г.

Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1 на наружные сети НВК								
		Раздел 1 Водопроводные сети								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	1699,2072	86,97	78,58	147 779	133 529	46 635	0,01	20
		м3 грунт		8,39	30,18	14 250	51 278	59,1%	0,03	42
		Накладные расходы -				46 635				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			38 727				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			7 908				
		СП от ПЗ+НР	8%			15 553				
		Сметная стоимость				209 967				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	52,5528	1 448,24	-	76 109	-	50 115	1,85	97
		м3 грунт		1 448,24	-	76 109	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				50 115				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			44 980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			5 134				
		СП от ПЗ+НР	8%			10 098				
		Сметная стоимость				136 322				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1 206,87	-	16 336	-	10 757	1,54	21
		м3 грунт		1 206,87	-	16 336	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				10 757				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			9 655				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 102				
		СП от ПЗ+НР	8%			2 167				
		Сметная стоимость				29 260				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	1483,03566	20,32	20,32	30 140	30 140	8 910	-	-
		м3 грунт		-	8,35	-	12 388	59,1%	0,01	12
		Накладные расходы -				8 910				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			7 321				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 588				
		СП от ПЗ+НР	8%			3 124				
		Сметная стоимость				42 174				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	111,62634	630,50	-	70 380	-	46 343	0,89	99
		м3 грунт		630,50	-	70 380	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				46 343				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			41 595				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			4 748				
		СП от ПЗ+НР	8%			9 338				
		Сметная стоимость				126 060				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1483,03566	119,45	46,86	177 150	69 500	95 414	0,11	160
		м3 уплотн		72,59	23,62	107 650	35 035	59,1%	0,03	39
		Накладные расходы -				95 414				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			84 327				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			11 087				
		СП от ПЗ+НР	8%			21 805				
		Сметная стоимость				294 369				
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	64,7	2 669,53	112,64	172 719	7 288	41 260	1,02	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основ		778,78	31,50	50 387	2 038	62,1%	0,04	2
		Накладные расходы -				41 260				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			32 556				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			8 704				
		СП от ПЗ+НР	8%			17 118				
		Сметная стоимость				231 097				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
8	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	0,015	889 033,47	353 719,74	13 336	5 306	6 749	504,00	8
		км трубо		488 129,04	148 734,17	7 322	2 231	62,1%	145,33	2
		Накладные расходы -				6 749				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			5 932				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			817				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 607				
		Сметная стоимость				21 692				
9	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400мм. Испытание гидравлическое	15	- 56,23	- 1,75	- 843	- 26	- 550	- 0,05	- 1
		м трубоп		- 54,48	-	- 817	-	60,4%	-	-
		Накладные расходы -				- 550				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	60,4%			- 494				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			- 57				
		СП от ПЗ+НР	8%			- 112				
		Сметная стоимость				- 181				
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	15	913,72	11,10	13 706	167	7 971	0,84	13
		м трубы		759,56	1,53	11 393	23	62,1%	-	-
		Накладные расходы -				7 971				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			7 090				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			882				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 734				
		Сметная стоимость				23 411				
11	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	303 928,30	46 296,51	4 559	694	2 785	254,00	4
		км трубо		246 001,54	20 903,87	3 690	314	62,1%	21,14	-
		Накладные расходы -				2 785				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			2 486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			299				
		СП от ПЗ+НР	8%			588				
		Сметная стоимость				7 931				
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,518	278 999,88	106 765,06	144 522	55 304	69 923	194,00	100
		км трубо		168 593,76	21 659,70	87 332	11 220	62,1%	26,83	14
		Накладные расходы -				69 923				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			61 200				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			8 723				
		СП от ПЗ+НР	8%			17 156				
		Сметная стоимость				231 601				
16	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм. Установка	9	1 522,18	52,36	13 700	471	7 492	1,40	13
		задвижка		1 159,26	27,00	10 433	243	62,1%	0,03	-
		Накладные расходы -				7 492				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			6 630				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			862				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 695				
		Сметная стоимость				22 887				
18	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм. Установка	1	1 489,06	52,36	1 489	52	810	1,36	1
		задвижка		1 126,13	27,00	1 126	27	62,1%	0,03	-
		Накладные расходы -				810				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			716				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			93				
		СП от ПЗ+НР	8%			184				
		Сметная стоимость				2 482				
20	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка	26	723,57	43,67	18 813	1 135	11 264	0,60	16
		фланец		621,83	-	16 168	-	62,1%	-	-
		Накладные расходы -				11 264				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			10 040				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 223				
		СП от ПЗ+НР	8%			2 406				
		Сметная стоимость				32 483				
22	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм. Приварка	2	553,54	32,75	1 107	66	664	0,46	1
		фланец		476,74	-	953	-	62,1%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -				664				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			592				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			72				
		СП от ПЗ+НР	8%			142				
		Сметная стоимость				1 913				
24	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка/ тройник стальной переходной, стальной тройник	0,06922	914 089,33	248 242,03	63 273	17 183	21 570	312,70	22
		т фасонн		324 079,15	97 432,77	22 433	6 744	62,1%	94,30	7
		Накладные расходы -				21 570				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			18 119				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			3 451				
		СП от ПЗ+НР	8%			6 787				
		Сметная стоимость				91 630				
25	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	6 466,58	541,10	12 933	1 082	5 306	6,00	12
		шт		4 907,76	278,98	9 816	558	44,0%	0,31	1
		Накладные расходы -				5 306				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	44,0%			4 564				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			742				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 459				
		Сметная стоимость				19 698				
26	23-041010-3114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125м3, PN16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	2	1 163 425,57	-	2 326 851	-	98 658	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				98 658				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			98 658				
		СП от ПЗ+НР	8%			194 041				
		Сметная стоимость				2 619 550				
27	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Гильза	0,0027	474 174,81	219 187,40	1 280	592	579	296,00	1
		км трубо		254 249,20	45 831,42	686	124	62,1%	56,49	-
		Накладные расходы -				579				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			503				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР	8%			149				
		Сметная стоимость				2 007				
29	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	18	1 283,80	932,37	23 108	16 783	7 178	0,41	7
		шт		351,43	180,49	6 326	3 249	62,1%	0,23	4
		Накладные расходы -				7 178				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			5 946				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 232				
		СП от ПЗ+НР	8%			2 423				
		Сметная стоимость				32 709				
32	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка /отвод, пожарная подставка, переход	0,01904	914 089,33	248 242,03	17 404	4 727	5 933	312,70	6
		т фасонн		324 079,15	97 432,77	6 170	1 855	62,1%	94,30	2
		Накладные расходы -				5 933				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			4 984				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			949				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 867				
		Сметная стоимость				25 204				
33	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	425 029,39	110,66	850 059	221	37 987	1,82	4
		шт		1 450,76	51,14	2 902	102	62,1%	0,05	-
		Накладные расходы -				37 987				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			1 865				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			36 122				
		СП от ПЗ+НР	8%			71 044				
		Сметная стоимость				959 090				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ								
34	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство	0,192	20 118,27	633,83	3 863	122	560	4,90	1
		м3		3 905,89	179,56	750	34	48,5%	0,20	-
		Накладные расходы -				560				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	48,5%			380				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			180				
		СП от ПЗ+НР	8%			354				
		Сметная стоимость				4 777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,48	511,02	-	6 378	-	270	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				270				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			270				
		СП от ПЗ+НР	8%			532				
		Сметная стоимость				7 180				
36	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00912	501 556,28	-	4 574	-	194	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				194				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			194				
		СП от ПЗ+НР	8%			381				
		Сметная стоимость				5 149				
37	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак. Установка	2	648,83	-	1 298	-	746	0,69	1
		шт		550,01	-	1 100	-	60,3%	-	-
		Накладные расходы -				746				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	60,3%			663				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			83				
		СП от ПЗ+НР	8%			164				
		Сметная стоимость				2 208				
38	11011-954	Таблички указателя	2	982,50	-	1 965	-	83	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				83				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			83				
		СП от ПЗ+НР	8%			164				
		Сметная стоимость				2 212				
39	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,03	46 387,33	-	1 392	-	856	51,50	2
		км трубо		41 051,68	-	1 232	-	62,1%	-	-
		Накладные расходы -				856				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			765				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			91				
		СП от ПЗ+НР	8%			180				
		Сметная стоимость				2 428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,518	50 514,15	-	26 166	-	14 875	51,50	27
		км трубо		41 051,68	-	21 265	-	62,1%	-	-
		Накладные расходы -				14 875				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			13 205				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 669				
		СП от ПЗ+НР	8%			3 283				
		Сметная стоимость				44 324				
41	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стекляным марки ИПСТ	0,028	82 524,43	669,16	2 311	19	1 408	94,08	3
		м3		80 810,02	341,98	2 263	10	55,3%	0,38	-
		Накладные расходы -				1 408				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	55,3%			1 257				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			151				
		СП от ПЗ+НР	8%			297				
		Сметная стоимость				4 016				
42	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,02884	6 573,36	-	190	-	8	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				8				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			8				
		СП от ПЗ+НР	8%			16				
		Сметная стоимость				214				
43	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,3,5,7	0,08568	417 864,91	4 375,48	35 803	375	3 830	42,70	4
		т стальн		40 752,45	926,95	3 492	79	62,1%	1,03	-
		Накладные расходы -				3 830				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			2 218				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 612				
		СП от ПЗ+НР	8%			3 171				
		Сметная стоимость				42 803				
		КОЛОДЦЫ								
44	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с плотнением трамбовками - Отмостка	2,403	18 400,44	4,39	44 216	11	6 138	3,66	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2 794,45	-	6 715	-	60,9%	-	-
		Накладные расходы -				6 138				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	60,9%			4 089				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			2 048				
		СП от ПЗ+НР	8%			4 028				
		Сметная стоимость				54 382				
45	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6,4	37 630,01	5 585,73	240 832	35 749	70 356	13,90	89
		м3		12 079,66	2 437,81	77 310	15 602	62,1%	2,23	14
		Накладные расходы -				70 356				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			57 698				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			12 658				
		СП от ПЗ+НР	8%			24 895				
		Сметная стоимость				336 083				
57	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка С-3, С-7	1,18552	339 100,29	-	402 010	-	17 045	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				17 045				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			17 045				
		СП от ПЗ+НР	8%			33 524				
		Сметная стоимость				452 580				
58	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	34,38008	623,00	0,66	21 419	23	11 420	0,65	22
		м2 окраш		534,91	0,35	18 390	12	54,8%	-	-
		Накладные расходы -				11 420				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	54,8%			10 085				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 336				
		СП от ПЗ+НР	8%			2 627				
		Сметная стоимость				35 466				
		Итого прямые затраты по разделу 1		**тенге**		**4 988 327**	**380 513**			**828**
						653 562	**143 166**			**139**
		Стоимость материалов и конструкций, тенге				**3 954 252**				
		Накладные расходы, тенге				**711 542**				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня				**479 694**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные расходы второго уровня				**231 843**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**455 989**				
		Итого по разделу 1		**тенге**		**6 155 858**				
		Раздел 2 Канализационные сети								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
59	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	207,3666	86,97	78,58	18 035	16 295	5 691	0,01	2
		м3 грунт		8,39	30,18	1 739	6 258	59,1%	0,03	5
		Накладные расходы -				5 691				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			4 726				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			965				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 898				
		Сметная стоимость				25 624				
60	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным спасобом)	6,4134	1 448,24	-	9 288	-	6 116	1,85	12
		м3 грунт		1 448,24	-	9 288	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				6 116				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			5 489				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			627				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 232				
		Сметная стоимость				16 636				
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1 206,87	-	16 336	-	10 757	1,54	21
		м3 грунт		1 206,87	-	16 336	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				10 757				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			9 655				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 102				
		СП от ПЗ+НР	8%			2 167				
		Сметная стоимость				29 260				
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	110,698191	20,32	20,32	2 250	2 250	665	-	-
		м3 грунт		-	8,35	-	925	59,1%	0,01	1
		Накладные расходы -				665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			546				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			119				
		СП от ПЗ+НР	8%			233				
		Сметная стоимость				3 148				
63	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,3321219	630,50	-	5 253	-	3 459	0,89	7
		м3 грунт		630,50	-	5 253	-	59,1%	-	-
		Накладные расходы -				3 459				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			3 105				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			354				
		СП от ПЗ+НР	8%			697				
		Сметная стоимость				9 409				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	110,698191	119,45	46,86	13 223	5 188	7 122	0,11	12
		м3 грунт		72,59	23,62	8 035	2 615	59,1%	0,03	3
		Накладные расходы -				7 122				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			6 294				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			828				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 628				
		Сметная стоимость				21 973				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	22,1	2 669,53	112,64	58 997	2 489	14 093	1,02	23
		м3 основ		778,78	31,50	17 211	696	62,1%	0,04	1
		Накладные расходы -				14 093				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			11 120				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			2 973				
		СП от ПЗ+НР	8%			5 847				
		Сметная стоимость				78 938				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
66	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка.	0,2075	372 272,61	150 560,31	77 247	31 241	35 931	247,00	51
		км трубо		212 160,65	30 957,97	44 023	6 424	62,1%	38,24	8
		Накладные расходы -				35 931				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			31 328				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			4 604				
		СП от ПЗ+НР	8%			9 054				
		Сметная стоимость				122 232				
68	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,4,5,6,8	0,3484	417 864,91	4 375,48	145 584	1 524	15 573	42,70	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальн		40 752,45	926,95	14 198	323	62,1%	1,03	-
		Накладные расходы -				15 573				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			9 018				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			6 555				
		СП от ПЗ+НР	8%			12 893				
		Сметная стоимость				174 049				
		КОЛОДЦЫ								
69	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с плотнением трамбовками. Отмостка	10,413	18 400,44	4,39	191 604	46	26 596	3,66	38
		м3 подс		2 794,45	-	29 099	-	60,9%	-	-
		Накладные расходы -				26 596				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	60,9%			17 721				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			8 875				
		СП от ПЗ+НР	8%			17 456				
		Сметная стоимость				235 656				
70	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	12,51	38 977,17	6 581,68	487 604	82 337	152 422	15,87	199
		м3 конст		13 469,87	2 799,12	168 508	35 017	62,1%	2,44	31
		Накладные расходы -				152 422				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	62,1%			126 389				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			26 033				
		СП от ПЗ+НР	8%			51 202				
		Сметная стоимость				691 229				
71	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,612	24 014,29	1 177,73	14 697	721	2 226	5,95	4
		м3 кладк		4 622,91	323,98	2 829	198	50,8%	0,36	-
		Накладные расходы -				2 226				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	50,8%			1 538				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			688				
		СП от ПЗ+НР	8%			1 354				
		Сметная стоимость				18 277				
72	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,49	15 543,56	-	85 334	-	3 618	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				3 618				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			3 618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР	8%			7 116				
		Сметная стоимость				96 068				
78	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка С1-1	0,1287	339 100,29	-	43 642	-	1 850	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -				1 850				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			1 850				
		СП от ПЗ+НР	8%			3 639				
		Сметная стоимость				49 132				
79	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,7323	623,00	0,66	2 325	2	1 240	0,65	2
		м2 окраш		534,91	0,35	1 996	1	54,8%	-	-
		Накладные расходы -				1 240				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	54,8%			1 095				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			145				
		СП от ПЗ+НР	8%			285				
		Сметная стоимость				3 850				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 171 419**	**142 093**			**386**
						318 515	**52 457**			**49**
		Стоимость материалов и конструкций, тенге				**710 811**				
		Накладные расходы, тенге				**287 359**				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня				**228 024**				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня				**59 336**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**116 701**				
		Итого по разделу 2				**1 575 481**				
		Итого прямые затраты				**6 159 746**	**522 606**			**1 214**
						972 077	**195 623**			**188**
		Стоимость материалов и конструкций, тенге				**4 665 063**				
		Накладные расходы, тенге				**998 901**				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня				**707 718**				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня				**291 179**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**572 690**				
		Итого по локальной смете №6-1 на наружные сети НВК				**7 731 339**				
		Нормативная трудоемкость								1 400
		Сметная заработная плата					1 167 702			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1. Вертикальная планировка.								
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) - устройство выемки при перемещении 2 группы грунтов в насыпь на расстояние до 10м (до 100м)	2300	29,00	29,00	66 700	66 700	19 718	-	-
		м3		-	11,92	-	27 416	59,1%	0,01	23
		Накладные расходы -				19 718				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			16 203				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			3 515				
		СП от ПЗ+НР	8%			6 913				
		Сметная стоимость				93 331				
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 к=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - (до 100м)	2300	223,30	223,30	513 590	513 590	151 823	-	-
		м3		-	91,78	-	211 094	59,1%	0,09	207
		Накладные расходы -				151 823				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня	59,1%			124 757				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня	4,24%			27 066				
		СП от ПЗ+НР	8%			53 233				
		Сметная стоимость				718 646				
		Итого прямые затраты				**580 290**	**580 290**	**171 541**		-
						-	**238 510**			**230**
		Стоимость материалов и конструкций, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				171 541				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня				140 960				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня				30 581				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				60 146				
		Итого по локальной смете №7-1. Вертикальная планировка.				**811 977**				
		Нормативная трудоемкость								230
		Сметная заработная плата					238 510			
		Итого по акту				**8 543 316**				
		Нормативная трудоемкость								1 630
		Сметная заработная плата					1 406 212			
		Временные здания и сооружения (0,9%)				76 890				
		Затраты по снегоборьбе 2,89%				249 124				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				31 751				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергающихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				58 692				
		Итого по акту в ценах 2016 года				**8 959 773**				
		Итого по акту в текущих ценах				**9 734 343**				
		в том числе на 2017 год МРП=2269 Имрп=1,0697784 - 74%				7 092 879				
		в том числе на 2018 год МРП=2405 Имрп=1,1338991 - 26%				2 641 464				
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента				**8 890 881,71**				
		НДС (12 %)				1 066 905,81				
		Всего по акту с учетом НДС				**9 957 787,52**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"

_____ Кнасилов А.Т.

Авторский надзор:
Руководитель отдела ОВ и ВК
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»

_____ Боровиков Е.Ю.

Технадзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ Каракатов Р.М.