Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г .№170

: ТОО "Мегастрой ЛТД"
ик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

зание объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Сердце столицы (2-очередь)", расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, енный вдоль ул.Туран между ул.Е 22 и №26. Блоки 1, 2, 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	код	наименование	код
		№ MGS/Под//4289	06.08.2021						

ние пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ьекту:	15 600 743,91									
за отчетный период:		1 571 982,15							188 637,86	1 760 620,01

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Мегастрой ЛТД ТОО
Подрядчик: ТОО Казахстанские трубопроводные технологии
Проект: Сердце столицы 2
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2021

Сметная прибыль
Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 2												
Внутренние сети водопровода и канализации												
Жилая часть												
Противопожарный водопровод												
	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	0,088988		2 305,479	205,16	116,98		88,18 19,34		205,16
		Материалы собственные										
	23-040905-4701-00	Краны шаровые латунные 47.15.В-В.Б, ВР "бабочка", DN 15, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005	шт	6	67,424821							
	23-010601-0117-00	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	898,997618							
	23-021104-4970-00	Хомут для крепления труб DN 100 ГОСТ 24137-80	шт	50	561,873511							
	21-130206-1807-00	Шпилька оцинкованная резьбовая М8*1000	шт	10	112,374702							
	21-130205-0715-00	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 1000 мм	1000 шт	0,05	0,561874							
		Машины и механизмы										
	31-060202-0201-00	Аппараты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,011871	0,1334	7 320,361				86,9		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,000196	0,002203	6 530,612				1,28		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012067	0,135603	1 602,718				19,34		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	0,081869	0,92	1 428,868		116,98				
	73-080306-0801-00	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт	2		199 140,875	398 281,75	398 281,75		88,18 19,34		398 281,75
		Материалы собственные										
	23-080307-1102-00	Шкаф для поливочного шланга металлический	шт	2	1							
	21-130201-0902-00	Болты строительные с гайками и шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0008							
	21-130202-0103-00	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00025							
	21-130203-0102-00	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,2	0,1							
	21-130704-2101-00	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00216	0,00108							
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	420	210	948,290		398 281,75				
Канализация бытовая												
	71-160501-0102-00	Демонтаж. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	35		134,366	4 702,81	4 646,62		56,19 20,39		4 702,81
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002625	0,000075	10 800,000				28,35		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00175	0,00005	9 371,429				16,4		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,00005	6 537,143				11,44		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,006125	0,000175	3 328,980				20,39		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9	0,14	948,290		4 646,62				
	71-160501-0102-00	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	35		537,463	18 811,21	18 586,48		224,73 81,57		18 811,21
		Материалы собственные										
	21-130206-1403-00	Анкер стандартный с болтом М10	шт	74	2,114286							
	23-020601-1506-00	Тройник канализационный ПВХ 87.5° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	11	0,314286							
	23-020401-5801-00	Муфта комбинированная разъёмная (американка) с наружной резьбой Valfex 25x1" 10156225	шт	39	1,114286							
	23-040905-4702-00	Краны шаровые латунные 47.20.В-В.Б, ВР "бабочка", DN 20, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005	шт	131	3,742857							
	23-011305-0123-00	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм	м	35	1							
	23-021104-4985-00	Хомут металлический с резиновым профилем и шурупом, DN 110 мм	шт	17,5	0,5							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0105	0,0003	10 799,048				113,39		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	0,0002	9 365,714				65,56		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0002	6 540,000				45,78		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0245	0,0007	3 329,388				81,57		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,6	0,56	948,290		18 586,48				
Канализация ливневая												
	71-160501-0102-00	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	96		537,463	51 596,48	50 980,05		616,43 107,68		51 596,48

		Материалы собственные										
	21-130206-2101-00	Шпилька оцинкованная резьбовая размерами 10 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт	0,048	0,0005							
	23-011305-0123-00	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм	м	96	1							
	23-021104-4985-00	Хомут металлический с резиновым профилем и шурупом, DN 110 мм	шт	48	0,5							
	21-130205-0716-00	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 1000 мм	1000 шт	0,048	0,0005							
	23-020601-0203-00	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	12	0,125							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0288	0,0003	10 798,958				311,01		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0192	0,0002	9 367,188				179,85		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0192	0,0002	6 540,104				125,57		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0672	0,0007	1 602,381				107,68		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	53,76	0,56	948,290		50 980,05				
	71-160501-0102-00	**Демонтаж. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	**м**	**96**		**134,366**	**12 899,11**	**12 745,02**		**154,09** **55,93**		**12 899,11**
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0072	0,000075	10 797,222				77,74		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,00005	9 366,667				44,96		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,00005	6 539,583				31,39		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0168	0,000175	3 329,167				55,93		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,44	0,14	948,290		12 745,02				
Дренажная канализация системы кондиционирования												
	71-160501-0802-00	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**378,378378**		**2 774,401**	**1 049 773,42**	**1 046 153,26**		**3 620,16** **60,63**		**1 049 773,42**
		Материалы собственные										
	23-021104-4912-00	Хомут для крепления труб DN 25 ГОСТ 24137-80	шт	150	0,396429							
	21-130205-2511-00	Анкерный болт с гайкой М8х100	шт	150	0,396429							
	23-010601-0327-00	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х3,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350	0,925							
	21-130206-1607-00	Шпилька оцинкованная резьбовая М8*1000	шт	60	0,158571							
	23-020401-5915-00	Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 25х1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	55	0,145357							
	23-020401-0302-00	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	0,079286							
	23-020401-1302-00	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	0,264286							
	23-020401-2402-00	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	0,211429							
		Машины и механизмы										
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,018919	0,00005	9 367,303				177,22		
	31-060202-1502-00	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	77,52973	0,2049	32,700				2 535,19		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018919	0,00005	6 540,515				123,74		
	34-030302-0101-00	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,237838	0,0667	31,065				784,01		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,037838	0,0001	1 602,357				60,63		
	01-010101-0140-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	345,308108	0,9126	3 029,623		1 046 153,26				
	71-160401-0205-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**5**		**1 479,910**	**7 399,55**	**7 319,62**		**79,93** **60,63**		**7 399,55**
		Материалы собственные										
	23-010201-0186-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1							
	23-020101-1034-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	0,2							
	23-020101-1056-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	0,2							
		Машины и механизмы										
	31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,746	0,3492	45,779				79,93		
		Затраты труда										
	01-010101-0508-00	Затраты труда рабочих при прокладке трубопроводов из стальных труб	чел.-ч	3,625	0,725	2 019,206		7 319,62				
	71-160401-0203-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**15**		**1 336,015**	**20 040,23**	**19 868,97**		**171,26** **60,63**		**20 040,23**
		Материалы собственные										
	23-020103-4024-00	Фланцы стальные с полимерным покрытием PN 16 DN 80	шт	3	0,2							
	23-010201-0160-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1							
	23-020101-0164-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	0,266667							
	23-020103-2808-00	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт	3	0,2							
		Машины и механизмы										
	31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,741	0,2494	45,779				171,26		
		Затраты труда										
	01-010101-0508-00	Затраты труда рабочих при прокладке трубопроводов из стальных труб	чел.-ч	9,84	0,656	2 019,204		19 868,97				
	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**10**		**827,242**	**8 272,42**	**6 637,44**		**1 634,98** **694,87**		**8 272,42**

		Материалы собственные										
	21-110206-1201-00	*Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные толщиной 50 мм, типа URSA GEO M-25*	*м3*	*0,02659*	*0,002659*							
	21-110202-2010-00	*Скотч фольгированный 50 мм*50 м*	*шт*	*0,10638*	*0,010638*							
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,25*	*0,025*	*6 539,920*				*1 634,98*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,25*	*0,025*	*2 779,480*				*694,87*		
	01-010101-0142-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)*	*чел.-ч*	*2,11*	*0,211*	*3 145,706*		*6 637,44*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	1 565 336,20	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		6 645,95
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		1 040,41
Материалы		
Итого прямые расходы:	**1 571 982,15**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 571 982,15**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 571 982,15**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**188 637,86**	
Всего по смете	**1 760 620,01**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖК «Сердце Столицы»
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Дата 23.12.21 Подпись _____