Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г .№170

ТОО "Мегастрой ЛТД"
:: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

ние объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Сердце столицы (2-очередь)", расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, нный вдоль ул.Туран между ул.Е 22 и №26. Блоки 1, 2, 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ MGS/Под//4283	06.08.2021						

ие пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, ие входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стонмость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
екту:	*23 213 396,18*									
за отчетный период:		1 573 253,96							188 790,47	1 762 044,43

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Мегастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Сердце столицы 2
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 22.12.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения												
	71-161301-0105-00	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м	93,94572		721,826	67 812,48	65 191,14		2 621,34 1 071,18		67 812,48
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,347599	0,0037	7 250,913				2 520,41		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	4,283925	0,0456	23,560				100,93		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,347599	0,0037	3 081,654				1 071,18		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	41,148225	0,438	1 584,300		65 191,14				
	71-161301-0103-00	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м	88,957055		883,504	78 593,9	76 104,63		2 489,27 1 014,26		78 593,9
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,329141	0,0037	7 250,874				2 386,56		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	4,358896	0,049	23,563				102,71		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,329141	0,0037	3 081,536				1 014,26		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	48,03681	0,54	1 584,298		76 104,63				
	71-160501-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	86,353945		1 343,080	115 980,22	82 086,24		33 893,98 11 850,41		115 980,22
		Машины и механизмы										
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,006737	0,046399	8 115,454				32 516,49		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,189979	0,0022	7 250,749				1 377,49		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,196715	0,048599	2 823,735				11 850,41		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	51,812367	0,6	1 584,298		82 086,24				
	71-260101-1701-00	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	258,000003		917,160	236 627,29	189 859,68		46 767,61 19 876,23		236 627,29
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,45	0,025	7 250,792				46 767,61		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,45	0,025	3 081,586				19 876,23		
	01-010101-0142-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	54,438001	0,211	3 487,631		189 859,68				
Блок 1												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения												
	71-161301-0105-00	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м	101,25261		721,826	73 086,72	70 261,47		2 825,25 1 154,47		73 086,72
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,374635	0,0037	7 250,684				2 716,36		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	4,617119	0,0456	23,584				108,89		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,374635	0,0037	3 081,586				1 154,47		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	44,348643	0,438	1 584,298		70 261,47				
	71-161301-0103-00	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м	73,619632		883,503	65 043,18	62 983,06		2 060,12 839,45		65 043,18
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,272393	0,0037	7 250,921				1 975,1		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	3,607362	0,049	23,568				85,02		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,272393	0,0037	3 081,761				839,45		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	39,754601	0,54	1 584,296		62 983,06				
	71-160501-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	117,270789		1 343,088	157 505,01	111 475,15		46 029,86 16 093,48		157 505,01
		Машины и механизмы										
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,441355	0,0464	8 115,456				44 159,16		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,257996	0,0022	7 250,888				1 870,7		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,69936	0,0486	2 823,735				16 093,48		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	70,362473	0,6	1 584,298		111 475,15				
	71-260101-1701-00	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	279,000003		917,160	255 887,57	205 313,37		50 574,2 21 494,07		255 887,57
		Машины и механизмы										
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,975	0,025	7 250,781				50 574,2		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,975	0,025	3 081,587				21 494,07		
	01-010101-0142-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	58,869001	0,211	3 487,631		205 313,37				
Блок 2												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения												
	71-161301-0105-00	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при	м	117,032393		721,816	84 475,8	81 211,23		3 264,57		84 475,8

		Дрели электрические	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		Затраты труда											
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	51,260071	0,437999	1 584,298		81 211,23					
	71-161301-0103-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м**	**85,889571**		**883,502**	**75 883,63**	**73 480,21**		**2 403,42** **979,29**		**75 883,63**
		Машины и механизмы											
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,317791	0,0037	7 250,992				2 304,3		
	34-030302-0301-00	Дрели электрические	маш.-ч	4,208589	0,049	23,552				99,12		
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,317791	0,0037	3 081,554				979,29		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	46,380282	0,539999	1 584,298		73 480,21				
	71-160501-0203-00	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**77,908218**		**1 343,070**	**104 636,16**	**74 057,79**		**30 578,37** **10 691,15**		**104 636,16**
		Машины и механизмы											
	31-060202-0201-00	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,614785	0,046398	8 115,448				29 335,6		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,171398	0,0022	7 250,785				1 242,77		
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,786184	0,048598	2 823,727				10 691,15		
	01-010101-0507-00	Затраты труда рабочих при прокладке внутренних сетей трубопроводов	чел.-ч	46,744853	0,599999	1 584,298		74 057,79				
	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**281**		**917,160**	**257 721,97**	**206 785,15**		**50 936,82** **21 648,15**		**257 721,97**
		Машины и механизмы											
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,025	0,025	7 250,793				50 936,82		
		Затраты труда											
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,025	0,025	3 081,587				21 648,15		
	01-010101-0142-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	59,291	0,211	3 487,631		206 785,15				

Затраты труда рабочих (ЗП)		1 298 809,15
Затраты на машины и механизмы в т.ч. ЗТМ		274 444,81
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		106 712,14
Итого прямые расходы:	**1 573 253,96**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	1 573 253,96	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 573 253,96**	
НДС (от всего по смете с материалами), 12%	**188 790,47**	
Всего по смете	**1 762 044,43**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инженер по оперативному учету
«24» 12 2021г.

ЖК «Сердце Столицы»
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Дата 23.12.21 Подпись