ЗАКАЗЧИК: **ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Beibarys Building»**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Объект: Реконструкция тепловых сетей от МТК1кз-8 до РТК-4ю по улице Досмухамедова

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форм	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№26	13.07.2022				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей от МТК1кз-8 до РТК-4ю по улице Досмухамедова										
Итого к оплате:	**19 884 596,08**	**17 754 103,65**							**2 130 492,44**	**19 884 596,08**

Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО «Beibarys Building»
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 августа 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Beibarys Building»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей от МТК1кз-8 до РТК-4ю по улице Досмухамедова**

(наименование, адрес)

Объект : **Трубопроводы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **13.07.2022**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-2 Трубопроводы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы										
1	1	Е11-240101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	1842933,01	745091,38	44230	17882	612	30472	80678	
						1072353,6	210121,58	25736	5043		5976		
2	2	Е11-240101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,12734	2268198,43	1016987,21	288832	129503	3511	192269	519589	
						1223640	301500,13	155818	38393		38488		
3	3	Е11-240101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,088	2531398,48	1100221,54	222763	96819	3384	147967	400388	
						1392724,8	305706,48	122560	26902		29658		
4	4	С1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	24,24	13203		320041		320041		345644	Казахстан
											25603		
5	5	С1241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	128,6134	17824		2292405		2292405		2475797	Казахстан
											183392		
6	6	С1241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	88,88	25002		2222178		2222178		2399952	Казахстан
											177774		
7	7	С1241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	14	54216		759024		759024		819746	Казахстан
											60722		
8	8	С1241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	41470		82940		82940		89575	Казахстан
											6635		
9	9	С1241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	49972		99944		99944		107940	Казахстан
											7996		
10	10	С1241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	4	85292		341168		341168		368461	Казахстан
											27293		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-412-0108	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм**	шт.	24	8149		195576		195576		211222	Казахстан
											15646		
12	12	С1241-412-0109	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм**	шт.	20	8542		170840		170840		184507	Казахстан
											13667		
13	13	С1241-703-0123	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-125-(10;16)-ПОН**	1000 шт.	0,024	147653		3544		3544		3827	
											283		
14	14	С1241-703-0126	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН**	1000 шт.	0,02	189157		3783		3783		4086	
											303		
15	15	С1241-408-0102	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	комплект	10	5833		58330		58330		62996	
											4666		
16	16	С1241-408-0103	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм**	комплект	37	6556		242572		242572		261978	
											19406		
17	17	С1249-101-0601	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	125	82		-10250		-10250		-11070	
											-820		
18	18	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений**	стык	77	29751,67	25921,07	2290879	1995922	0	908041	3454834	
						3830,6	9128,45	294956	702890		255914		
19	19	Е11-240108-0504 Кзтр и Кэм=1,08	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	терминал	3	1136,81	0,9	3410	2	43	3332	7281	
						1121,53	0,44	3365	1		539		
20	20	С1245-403-0207	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	шт.	3	22131		66393		66393		71704	
											5311		
21	21	Е11-240108-0506 Кзтр и Кэм=1,08	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	6	7362,42	70,13	44175	421	30254	13367	62145	
						2249,91	0,44	13499	3		4603		
22	22	С1243-122-0302	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,012	445041		5340		5340		5767	Казахстан
											427		
23	23	Е11-240108-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	3	54949,9	16,32	164850	49	163255	1547	179709	
						515,2	5,67	1546	17		13312		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									12106756	
			Раздел: 2. Трубопроводы и детали тепловых камер										
24	24	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	10	5917,06	379,78	59171	3798	5160	50121	118035	
						5021,33	93,08	50213	931		8743		
25	25	С1242-202-0404	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	6	41503		249018		249018		268939	
											19921		
26	26	С1242-202-0406	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	4	20621		82484		82484		89083	
											6599		
27	27	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1282,84	68,32	6414	342	149	5918	13319	
						1184,75	22,91	5924	115		987		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1810		9050		9050		9774	Казахстан
											724		
29	29	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1735	120,16	5205	360	185	4679	10675	
						1553,24	38,1	4660	114		791		
30	30	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3	2722		8166		8166		8819	Казахстан
											653		
31	31	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,1	7138,78	120,16	57824	972	44270	12632	76092	
						1553,24	38,1	12581	309		5636		
32	32	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4	8807,05	162,77	29944	554	22072	7331	40257	
						2152,38	47,8	7318	163		2982		
33	33	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	11163,08	162,77	50234	732	39816	9703	64732	
						2152,38	47,8	9686	215		4795		
34	34	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	3304,75	162,1	29743	1459	2733	25411	59566	
						2838,98	42,04	25551	378		4412		
35	35	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	483		4347		4347		4695	Казахстан
											348		
36	36	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	5917,06	379,78	71005	4557	6191	60145	141642	
						5021,33	93,08	60256	1117		10492		
37	37	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2088		20880		20880		22550	Казахстан
											1670		
38	38	С1241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	2	1793		3586		3586		3873	
											287		
39	39	Е11-160601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	13617,28	716,82	27235	1433	2432	23307	54585	
						11684,24	207,18	23368	414		4043		
40	40	С1241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2609		5218		5218		5635	
											417		
41	41	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3304,75	162,1	13219	648	1215	11294	26474	
						2838,98	42,04	11356	168		1961		
42	42	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014		11895	
											881		
43	43	С1242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	41503		83006		83006		89646	
											6640		
44	44	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1281,39	68,32	2563	137	57	2367	5324	
						1184,75	22,91	2369	46		394		
45	45	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	380		760		760		821	
											61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1529,01	83,07	6116	332	162	5614	12668	
						1405,41	26,78	5622	107		938		
47	47	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4	1810		7240		7240		7819	Казахстан
											579		
48	48	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	3304,75	162,1	6610	324	607	5647	13238	
						2838,98	42,04	5678	84		981		
49	49	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	483		483		483		522	Казахстан
											39		
50	50	С1241-117-0101	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	1368		1368		1368		1477	
											109		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы и детали тепловых камер									1162155	
			Раздел: 3. Конструкции теплоизоляционные										
51	51	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	8,334	1135,92	15,78	9467	132	8428	646	10922	
						108,91	3,36	908	28		809		
52	52	Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0001	766811,65	29099,73	77	3	49	25	110	
						249307,2	130,96	25	0		8		
53	53	Е11-260101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2	110578,45	3108,23	221157	6216	56478	122721	371388	
						79231,28	1506,05	158463	3012		27510		
54	54	С1234-101-0305	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3**	м3	3,0972	46445		143849		143849		155357	
											11508		
55	55	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	29	781,27	22,13	22657	641	5807	12525	37997	
						558,9	9,39	16208	272		2815		
56	56	С1235-103-0102	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка**	м2	33,35	590		19676		19676		21250	Казахстан
											1574		
			Итого по разделу: 3. Конструкции теплоизоляционные									597024	
			Раздел: 4. Временный трубопровод ГВС										
57	57	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,007	1558968,48	655574,36	-10913	-4589	-80	-7574	-19966	
						891918	201001,1	-6243	-1407		-1479		
58	58	С1241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	1	380		-380		-380		-410	
											-30		
59	59	С1241-102-0131	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	3	1265		-3795		-3795		-4099	
											-304		
60	60	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1810		-5430		-5430		-5864	Казахстан
											-434		
61	61	Е11-240101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,02	1622297,04	669813,33	32446	13397	279	22609	59459	
						938552,4	203327,37	18771	4067		4404		
62	62	С1241-102-0161	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	20	3341		66820		66820		72166	Казахстан
											5346		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1558968,48	655574,36	15590	6555	115	10820	28523	
						891918	201001,1	8919	2010		2113		
64	64	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	10	1311		13110		13110		14159	
											1049		
65	65	С1241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	17	5691		-96747		-96747		-104487	
											-7740		
66	66	С1241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	40	6291		251640		251640		271771	Казахстан
											20131		
67	67	С1242-202-0905	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	9640		19280		19280		20822	
											1542		
68	68	С1242-202-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13228		26456		26456		28572	
											2116		
69	69	С1242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20621		82484		82484		89083	
											6599		
70	70	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	20	1184		23680		23680		25574	Казахстан
											1894		
71	71	Е11-260301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	138,71	6053,38	41,54	839664	5762	202823	481622	1426989	
						4549,63	18,99	631079	2634		105703		
72	72	Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002754	766811,65	29099,73	-211	-8	-135	-68	-301	
						249307,2	130,96	-69	0		-22		
73	73	Е11-260101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,9	110578,45	3108,23	-210099	-5905	-53654	-116585	-352819	
						79231,28	1506,05	-150539	-2861		-26135		
74	74	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	1,96156	46445		-91105		-91105		-98393	
											-7288		
			Итого по разделу: 4. Временный трубопровод ГВС									1450779	
			Раздел: 5. Восстановление асфальтового покрытия										
75	75	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	482,12	1150,09	336,45	554480	162209	365601	90130	696179	
						55,32	117,78	26670	56784		51569		
76	76	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	482,12	619,91	194,86	298870	93946	169533	71984	400522	
						73,41	64,84	35391	31261		29668		
77	77	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	482,12	1624,2	228,92	783061	110367	654970	39798	888688	
						36,76	39,67	17724	19126		65829		
78	78	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	482,12	686,69	0,09	331065	43	324795	6726	364814	
						12,92	0	6227	0		27023		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1223,06	1767,06	240,03	2161224	293571	1822690	99680	2441776	
						36,76	38,7	44964	47332		180872		
80	80	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,207	4543,61	1429,42	14571	4584	9241	2167	18077	
						232,82	392,84	747	1260		1339		
81	81	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	32,07	2241,12	45,6	71873	1463	30255	44057	125204	
						1252,13	19,89	40156	638		9274		
82	82	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,44315	64667		93324		93324		100790	Казахстан
											7466		
			Итого по разделу: 5. Восстановление асфальтового покрытия									5036050	
			ИТОГО:					16442711	2944636	11806613	2402447	20352764	
								1691463	941566		1507606		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		211669					
			Итого с временными									20564433	
			Зимние удорожания			0,67 %		137782					
			Итого с зимними удорожаниями									20702214	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414044					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21116259	
			Субподрядная скидка					3362155,09					
			Итого с тендерной скидкой									17754103,65	
			НДС			12 %		2130492,44					
			Итого с НДС									19 884 596,08	

Заказчик
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО «Beibarys Building»
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)