ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"СЕМЕЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия 17001834
от 03 февраля 2017 года

ЗАКАЗ № 48

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

ОБЪЕКТ: Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

Семей, 2021 год

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"СЕМЕЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия 17001834
от 03 февраля 2017 года

ЗАКАЗ № 48

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

ОБЪЕКТ: Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА	С.Е.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КООПЕРАТИВА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	С.Б.АКЧАБАРОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация рабочего проекта на строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 4 квартала 2021 г на основании приказа от 14.11 2017 г. №249-нк СН РК 1.02-02-2011, ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ССЦРК 8.04-08-2017, ССЦ РК 8.04-09-2016, дополнений и изменений выпуск 21. Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска. Сметная документация выполнена на программном комплексе АВС-4 (редакция 2021.4.1). Продолжительность строительства 6 месяцев, начало строительства апрель 2022 г

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района

Лимитированные затраты:

- накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015
- затраты на производство работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 -2,2%
- затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 -2,9%
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
- налог на добавленную стоимость- 12%
- сметная прибыль- 8%

Источник финансирования: областной бюджет

Составил Сыздыкова Р.Б

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры,строительства,ЖКХ,ПС и АД Абайского района"

(наименование организации)

"Утверждаю" и.о.руководителя Ж.Сайлаубеков

Сводный сметный расчет в сумме 521264,432 тыс.тенге

в том числе:

Налог на добавленную стоимость (НДС) 55849,761 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 22 " 12 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021-2022г г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2021 г			8091,660	8091,660
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы 2021 г			1132,970	1132,970
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2021 г			1182,901	1182,901
		Итого по разделу I			**10407,531**	**10407,531**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	380786,700	52190,762	3020,180	435997,642

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2022	380786,700	52190,762	3020,180	435997,642
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 435997,642.3,24% = 14126,324			14126,324	14126,324
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 435997,642.1,12% = 4883,174			4883,174	4883,174
		Итого по разделу III			**19009,498**	**19009,498**
		Итого по сводному сметному расчету	**380786,700**	**52190,762**	**32437,209**	**465414,671**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				10407,531
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				1248,904
		Всего в 2021 году				11656,435
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	380786,700	52190,762	3020,180	435997,642
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				14126,324
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4883,174
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				54600,857
		Всего в 2022 году				509607,997
		Всего по годам	**380786,700**	**52190,762**	**32437,209**	**465414,671**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			55849,761	55849,761
		Всего по сводному сметному расчету	**380786,700**	**52190,762**	**88286,970**	**521264,432**

Председатель кооператива — Слямканов С.Е.

Главный инженер кооператива — Колесников Е.В.

Главный инженер проекта — Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела — Сыздыкова Р.Б.

ФОРМА 2

Составлен: Отдел архитектуры,строительства,ЖКХ,ПС и АД Абайского района

Утверждаю: и.о.руководителя Ж.Сайлаубеков

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 488317,359 тыс.тнг.

В том числе:

Налог на добавленную стоимость 52319,717 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

''22'' 12 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-Спортивный модуль	281683,283	32118,973	-	313802,256
		Всего по главе	281683,283	32118,973	-	313802,256
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	04-01	-Наружное электроснабжение	5297,128	17562,987	-	22860,115
		Всего по главе	5297,128	17562,987	-	22860,115
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3.	05-01	-Наружные сети телефонизации	2368,21	21,095	-	2389,305
4.	05-02	-Вынос сетей связи	7934,02	-	-	7934,02
		Всего по главе	10302,23	21,095	-	10323,325
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	06-01	-Наружные инженерные сети	2982,228	-	-	2982,228
6.	06-02	-Резервуар сточных вод емк 7,5 м3	2163,306	-	-	2163,306

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	5145,534	-	-	5145,534
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7.	07-01	-Благоустройство территории	35640,374	-	-	35640,374
		Всего по главе	35640,374	-	-	35640,374
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	338068,549	49703,055	-	387771,604
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9%	9803,988	-	-	9803,988
		Всего по главе	9803,988	-	-	9803,988
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	347872,537	49703,055	-	397575,592
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	7653,196	-	-	7653,196
10.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	2876,221	2876,221
		Всего по главе	7653,196	-	2876,221	10529,417
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	355525,733	49703,055	2876,221	408105,009
11.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	7110,515	-	-	7110,515
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	362636,247	49703,055	2876,221	415215,523
12.		- в том числе на 2021 год - %	-	-	-	-
13.		- в том числе на 2022 год - 100 %	362636,247	49703,055	2876,221	415215,523
14.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - %, К=1	-	-	-	-
15.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	-	-
16.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	-	-	-	-
17.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	380786,699	52190,762	3020,18	435997,642

1	2	3	4	5	6	7
18.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	52319,717	52319,717
19.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	380786,699	52190,762	55339,897	488317,359
20.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	52319,717	52319,717
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	380786,699	52190,762	55339,897	488317,359

Главный инженер кооператива Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Главный специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01

на строительство спортивного модуля

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 313802,256 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 22,802 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 33695,807 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.02-01-01	-Подземная часть	51790,213	-	-	51790,213	3,215	4449,946	-
2.	см.02-01-02	-Надземная часть	174132,111	-	-	174132,111	12,253	18360,757	-
3.	см.02-01-03	-Отделочные работы	36756,122	-	-	36756,122	5,414	7932,803	-
4.	см.02-01-04	-Водопровод и канализация	1970,698	5473,503	-	7444,201	0,191	305,199	-
5.	см.02-01-05	-Отопление и вентиляция	2032,445	3112,501	-	5144,946	0,284	458,747	-
6.	см.02-01-06	-Электрооборудование и электроосвещение	12954,658	1348,181	-	14302,839	0,968	1467,14	-
7.	см.02-01-07	-Слаботочные устройства	1736,383	187,712	-	1924,095	0,391	591,497	-
8.	см.02-01-08	-Технологическое оборудование	78,526	18118,462	-	18196,988	0,001	0,965	-
9.	см.02-01-09	-Подъемники	232,127	3878,614	-	4110,741	0,085	128,753	-
		ИТОГО	281683,283	32118,973	-	313802,256	22,802	33695,807	

Главный инженер проекта Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Нагирова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Плавательный бассейн

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-01

НА Подземная часть

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект АС-1-, КМ

Сметная стоимость	51790,213 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4449,945 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,215 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Административно-бытовой корпус									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1272,4	210,2	210,2	267458	267458	--	34740	326373
					--	37,92	--	48249	--	24176	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	22,68	3871,68	--	87810	--	--	63223	163116
					3871,68	--	87810	--	--	12083	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101	Грунты 4 группы в	м3	229,41	481,36	481,36	110429	110429	--	15695	136214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0340 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	грунта		--	95,02	--	21799	--	10090	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0204 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	17,27	6463,35	--	111622	--	--	80368	207349
					6463,35	--	111622	--	--	15359	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	987,32	19,82	19,82	19569	19569	--	6249	27883
					--	8,79	--	8679	--	2065	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	987,32	186,07	83,58	183711	82520	--	103069	309722
					102,49	42,5	101190	41961	--	22942	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,02	1051,7	--	66278	--	--	47720	123118
					1051,7	--	66278	--	--	9120	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0106 -3401 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	265,4	1,34	1,34	356	356	--	44	432
					--	0,23	--	61	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -1202 РСНБ РК	-Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	382,54	1608,2	1608,2	615201	615201	--	318396	1008284
					--	1156	--	442216	--	74688	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	1462434	1095533	--	669504	2302491
			Тенге		--	--	366900	562965	--	170555	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1462434				
		Всего заработная плата	Тенге					929865			
		Накладные расходы	Тенге				669504				
		Сметная прибыль	Тенге				170555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2302493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					929865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2302493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					929865			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
10.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон B10W4F150. Устройство	м3	15	25802,78	1150,71	387042	17261	346817	24903	444901
					1530,9	293,52	22964	4403	--	32956	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-101-0413	Бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	15,3	20969		320826			
11.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм бетон B25W4F150. Устройство	м3	34	37113,38	2083,87	1261855	70851	1015360	175452	1552292
					5166	504,72	175644	17160	--	114985	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	212-101-0905	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	34,51	27408		945850			
12.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм	т		0,17774	447247	--	79494	--	79494	85853
						--	--	--	--	--	6359
		СП - 8%									
13.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400),	т		0,2156	419679	--	90483	--	90483	97722
						--	--	--	--	--	7239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф16мм СП - 8%									
14.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СП - 8%	т	1,03251	346394 ---	-- --	357655 ---	-- --	357655 ---	-- 28612	386267
15.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф16мм СП - 8%	т	2,23208	335138 ---	-- --	748055 ---	-- --	748055 ---	-- 59844	807899
16.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция цементным раствором 1:2 толщиной 20мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	77,24	1027,72 419,37	33,29 17,21	79381 32392	2571 1329	44418 --	31698 8886	119965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	1,575696		28153		44361			
17.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	77,24	3246,23 264,24	6,97 2,19	250739 20410	538 169	229791 --	19139 21590	291468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	1,931		15814		30537			
17.2.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,3 м2	177,652		301		53473			
17.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	238,6716		571		136281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.				442,29	936,94	20,68	414399	9147	255789	140333	599111
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		337,93	3,24	149463	1433	--	44379	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1061,496		223		236714			
19.				120	2145,04	1090,12	257405	130814	68114	113291	400352
	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		487,31	312,77	58477	37532	--	29656	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	2,76		20926		57756			
20.				153	2493,84	1068,93	381558	163547	131725	157187	581845
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		563,96	306,69	86286	46924	--	43100	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	5,202		20926		108857			
21.				48	3193,38	1361,68	153282	65361	46735	70729	241932
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		858,05	390,69	41186	18753	--	17921	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	2,0064		20926		41986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М50									
22.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	99	5154,68 1307,01	2388,24 685,22	510313 129394	236436 67837	144483 --	232732 59444	802489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0626 м3	6,1974		20926		129687			
23.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	180,716	43181 --	-- --	7803498 --	-- --	7803498 --	-- 624280	8427778
24.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2559,89 1144,7	1367,06 349,7	10240 4579	5468 1399	193 --	7054 1383	18677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0092		20926		193			
25.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	729,72 208,1	252,53 64,6	3649 1040	1263 323	1346 --	1609 421	5679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,057		23604		1345			
26.	222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,0672	120043 --	-- --	8067 --	-- --	8067 --	-- 645	8712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				0,0352	142755	--	5025	--	5025	--	5427
	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	402	
		СП - 8%									
28.				0,598	145121	--	86782	--	86782	--	93725
	222-102-0 209 РСНБ РК 2015	-Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	6943	
		СП - 8%									
29.				5,61	24262,09	1248,54	136110	7004	121732	8393	156063
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В10W4F150. Устройство	м3		1314,35	329,62	7374	1849	--	11560	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1,02	5,7222							
	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3			20969		119989			
30.				0,01616	83412,05	2478,05	1348	40	--	1229	2784
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		80934	874,26	1308	14	--	206	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				0,01616	346394	--	5598	--	5598	--	6046
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12мм	т		--	--	--	--	--	448	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	13031978	710301	11591160	983749	15136987
			Тенге		--	--	730517	199125	--	1121259	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13031978	
Материалы	Тенге	2406504	
Всего заработная плата	Тенге		929642
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1376134	
Местные материалы	Тенге	7808523	
Накладные расходы	Тенге	983749	
Сметная прибыль	Тенге	1121259	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15136986	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					929642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15136986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
		Сметная заработная плата	Тенге					929642			
		РАЗДЕЛ 3. СПОРТ ЗАЛ									
		Земляные работы									
32.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	574,72	1,2	1,2	690	690	--	219	982
					--	0,53	--	305	--	73	
33.	1101-0101 -0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	812,69	210,2	210,2	170827	170827	--	22188	208457
					--	37,92	--	30817	--	15441	
34.	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,13	4646,02	--	116754	--	--	84063	216883
					4646,02	--	116754	--	--	16065	
35.	1101-0101 -0340 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51,24	481,36	481,36	24665	24665	--	3506	30424
					--	95,02	--	4869	--	2254	
36.	1101-0205 -0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	1,59	7756,02	--	12332	--	--	8879	22908
					7756,02	--	12332	--	--	1697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.179 Кзтр=1,2	глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				649,07	19,82	19,82	12865	12864	--	4108	18331
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,79	--	5705	--	1358	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				649,07	186,07	83,58	120772	54249	--	67758	203613
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	66523	27585	--	15082	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				41,43	1051,7	--	43572	--	--	31372	80939
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	43572	--	--	5995	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				436,78	35,51	35,51	15510	15510	--	4950	22097
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Подсыпка под полы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	15,74	--	6875	--	1637	
41.				135,86	1608,2	1608,2	218490	218490	--	113079	358095
	1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	1156	--	157054	--	26526	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	736477	497295	--	340122	1162729
			Тенге		--	--	239181	233210	--	86128	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	736477	
Всего заработная плата	Тенге		472391
Накладные расходы	Тенге	340122	
Сметная прибыль	Тенге	86128	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1162727	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		385
Сметная заработная плата	Тенге		472391
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1162727	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		385
Сметная заработная плата	Тенге		472391

РАЗДЕЛ 4. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фм-1									
42.				2,6	25094,9	1150,71	65247	2992	58275	4317	75129
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	3980	763	--	5565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1,02	2,652							
	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20275		53769			
43.				53,3	38287,46	1675,48	2040722	89303	1608367	333423	2564077
	1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		6436,25	438,03	343052	23347	--	189932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,015	54,0995							
	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3			27529		1489305			
44.				5,1922	419679	--	2179057	--	2179057	--	2353382
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, д=16мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	174325	
45.				0,4809	335138	--	161168	--	161168	--	174061
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм,д=25мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12893	
		Фм-2									
46.				0,504	25094,9	1150,71	12648	580	11296	837	14564
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	772	148	--	1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1,02	0,51408							
	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20275		10423			
47.				7,8	38287,46	1675,48	298642	13069	235370	48794	375231
	1106-0101 -0106	-Фундаменты общего назначения	м3		6436,25	438,03	50203	3417	--	27795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-101-0902		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,015 м3	7,917		27529		217947			
48.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, д=16мм СП - 8%	т	1,2804	419679 --	-- --	537357 --	-- --	537357 --	-- 42989	580346
49.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм,д=25мм СП - 8%	т	0,111	335138 --	-- --	37200 --	-- --	37200 --	-- 2976	40176
		Монолитная лента									
50.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,45	25094,9 1530,9	1150,71 293,52	136767 8343	6272 1600	122152 --	9048 11665	157480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,559		20275		112709			
51.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	130,5	37236,19 5166	2083,87 504,72	4859323 674163	271945 65866	3913215 --	673426 442620	5975369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-0902		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,015 м3	132,4575		27529		3646423			
52.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,2453	349485 --	-- --	85729 --	-- --	85729 --	-- 6858	92587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм СП - 8%									
53.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,5219	346394 ---	-- --	180783 ---	-- --	180783 ---	-- 14463	195246
54.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	12,9573	335138 ---	-- --	4342484 ---	-- --	4342484 ---	-- 347399	4689883
55.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция цементным раствором 1:2 толщиной 20мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	55,45	1027,72 ---	33,29 ---	56987 ---	1846 ---	31887 ---	22756 ---	86122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-402-0102		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	1,13118	419,37	17,21 28153	23254	954 31846	--	6379	
56.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	55,45	3246,23 ---	6,97 ---	180003 ---	386 ---	164965 ---	13739 ---	209242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	1,38625	264,24	2,19 15814	14652	121 21922	--	15499	
56.2. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,3 м2	127,535		301		38388			
56.3. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	171,3405		571		97835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				646,64	936,94	20,68	605863	13372	373972	205171	875917
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		337,93	3,24	218519	2095	--	64883	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			2,4	1551,936							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		346082			
58.				40,61	23805,79	1875,69	966753	76172	701290	203931	1264339
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4661,2	681,03	189291	27657	--	93655	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1,1	44,671							
211-302-0301		Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3			15699		701290			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	16746733	475937	14744567	1515442	19723151
			Тенге		--	--	1526229	125968	--	1460975	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16746733	
Материалы	Тенге	7220788	
Всего заработная плата	Тенге		1652197
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7523778	
Накладные расходы	Тенге	1515442	
Сметная прибыль	Тенге	1460975	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	19723150	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1157
Сметная заработная плата	Тенге		1652197
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	19723150	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1157
Сметная заработная плата	Тенге		1652197

РАЗДЕЛ 5. Стены

Кирпичная кладка ниже отм.-0,000

59.				28,97	15580,19	3045,14	451358	88218	136960	233728	739892
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены наружные из керамического кирпича М100 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка.	м3 кладки		7807,4	867,78	226180	25140	--	54807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	6,25752		21883		136933			
60.		-Кирпич силикатный	1000 шт.	11,0086	64298	--	707831	--	707831	--	764457
	1213-102-0201	рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100			--	--	--	--	--	56626	
		СП - 8%									
61.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из керамического кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,57	14973,26	3045,14	38481	7826	11619	19778	62920
					7407,18	867,78	19036	2230	--	4661	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,216 м3	0,55512		20926		11616			
62.		-Кирпич силикатный	1000 шт.	0,9766	64298	--	62793	--	62793	--	67816
	1213-102-0201	рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100			--	--	--	--	--	5023	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1260463	96044	919203	253506	1635085
			Тенге		--	--	245216	27370	--	121117	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1260463
Материалы	Тенге	148579
Всего заработная плата	Тенге	272586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				770624				
		Накладные расходы	Тенге				253506				
		Сметная прибыль	Тенге				121117				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1635086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					272586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1635086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					272586			

РАЗДЕЛ 6. Перекрытие

Перекрытие на отм.-0,350;

63.				12	3527,48	796,99	42330	9564	22527	14877	61784
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		853,29	197,36	10239	2368	--	4577	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,59952			23604	14151			
63.2. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00792			907312	7186			
64.				24	4784,71	940,26	114833	22567	67441	35762	162643
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1034,36	228,44	24825	5483	--	12048	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,07215 м3	1,7316			23604	40873			
64.2. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с	0,00106 т	0,02544			907312	23082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
65.	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м2	225,36	9370 -- -- -- -- -- 168930	2111623	2111623	2280553			
66.	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м2	53,4	9370 -- -- -- -- -- 40029	500358	500358	540387			
67.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка НР - 118%; СП - 8%	т	0,02664	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	26562 1984	185 44	24393 --	2393 2316	31272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02664		907312		24171			
68.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,11	41950,28 12053,25	4896,22 1176,52	214366 61592	25020 6012	127754 --	61520 22071	297957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,18665		22071		114475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	3010072	57336	2854096	114552	3374596
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	98640	13907	--	249971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3010072				
		Материалы	Тенге				242114				
		Всего заработная плата	Тенге					112547			
		Местные материалы	Тенге				2611981				
		Накладные расходы	Тенге				114552				
		Сметная прибыль	Тенге				249971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3374595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3374595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112547			

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

Вход в техподполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.				3,03	15580,19	3045,14	47208	9226	14326	24446	77386
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		--------- 7807,4	--------- 867,78	--------- 23656	--------- 2629	--------- --	--------- 5732	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	0,65448		21883		14322			
70.				1,1514	71379	--	82186	--	82186	--	88761
	СТ1213-10 -1-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 6575	
		СП - 8%									
71.				2,5	7728,56	1303,8	19321	3259	7019	9625	31262
	1111-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя		--------- 3617,13	--------- 478,6	--------- 9043	--------- 1196	--------- --	--------- 2316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,28 м3	3,2		2191		7011			
72.			10		2145,04	1090,12	21450	10901	5676	9441	33362
	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		487,31	312,77	4873	3128	--	2471	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,23		20926		4813			
73.			6		2493,84	1068,93	14963	6413	5166	6164	22817
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		563,96	306,69	3384	1840	--	1690	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,204		20926		4269			
74.			4		3305,32	1361,68	13221	5447	4342	5894	20644
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		858,05	390,69	3432	1563	--	1529	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	0,1672		23604		3947			
75.			5,892		43181	--	254422	--	254422	--	274776
	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	20354	
		СП - 8%									
76.			1,1		26932,24	1776,2	29625	1954	25003	2901	35128
	1106-0101-0115	-Устройство монолитных бетонных крылец	м3		2425,45	472,74	2668	520	--	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	армированных из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,1165		22071		24642			
77.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	16,07	441876 --	-- --	7100947 --	-- --	7100947 --	-- 568076	7669023
78.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	23554,21 1314,35	1248,54 329,62	7537 421	399 105	6717 --	479 641	8657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3264		20275		6618			
79.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,12	1027,72 419,37	33,29 17,21	3206 1308	104 54	1794 --	1280 359	4845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 212-402-0102		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	0,063648		28153		1792			
80.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11	925,49 827,36	23,43 9,64	10180 9101	258 106	821 --	8470 1492	20143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 236-202-1012		Краска аэрозольная,	0,02 шт.	0,22		1090		240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		объемом 400 мл									
80.2. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,4686		1015		476			
81. 224-103-0722 РСНБ РК 2015		-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	12,65	6422 ---	-- --	81238 ---	-- --	81238 ---	-- 6499	87737
82. 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,082	172998,95 28442,7	1609,53 702,98	14186 2332	132 58	11722 --	2151 1307	17644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,01312		123439		1620			
82.2. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,06806		123439		8401			
83. 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,135	172672,05 29430	1243,83 582,84	23311 3973	168 79	19170 --	3647 2157	29114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ	0,93 м3	0,12555		123439		15498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8486-86 сорт 2									
84.				0,1	154175,43	1506,51	15418	151	13033	2073	18890
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22342,2	686,79	2234	69	--	1399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	0,102		123439		12591			
85.				1,31	6155,19	29,85	8063	39	5486	2302	11194
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1937,65	14,57	2538	19	--	829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,012052		123439		1488			
85.2.	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,013886		219056		3042			
86.				0,35	9038,48	66,65	3163	23	2763	349	3793
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		1077,96	30,99	377	11	--	281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	0,0067 т	0,002345		1148617		2694			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фосфат) ГОСТ 8515-75									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	7749645	38474	7641831	79222	8455176
			Тенге		--	--	69340	11377	--	626309	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7749645				
		Материалы	Тенге				123039				
		Всего заработная плата	Тенге					80717			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7182185				
		Местные материалы	Тенге				336608				
		Накладные расходы	Тенге				79222				
		Сметная прибыль	Тенге				626309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8455176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					80717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8455176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					80717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51790213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3276023				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2970920				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1173922			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				37750857				
		Накладные расходы	Тенге				3956097				
		Сметная прибыль	Тенге				3836314				

Составил Чуйко Н.Н.
Кайырбаев Е.Б
Нагирова М.Т

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288910'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Плавательный бассейн''2'см. 02-01-01'Подземная часть'ПК Семейпроект АС-1-, КМ''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 П2Административно-бытовой корпус*
4 РЗемляные работы*
5 Е11-010101-0343'1272,4''Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0208'22,68''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м'м3 грунта*
7 Е11-010101-0340'229,41''Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторам и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
8 Е11-010205-0204'17,27''Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
9 Е11-010104-0405'987,32''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0501'987,32''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010205-0502'63,02''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010106-3401'265,4''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
13 Е11-010205-1202'382,54''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
14 РФундаменты*
15 Е11-060101-0101(РС100463РС279189)'15''Подготовка бетонная бетон В10W4F150. Устройство'м3*
16 Е11-060101-0120(РС100533РС279295)'34''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм бетон В25W4F150. Устройство'м3*
17 С1261-102-0251'0,17774''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм'т*
18 С1261-102-0252'0,2156''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф16мм'т*
19 С1214-210-0201'1,03251''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм'т*
20 С1214-210-0202'2,23208''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф16мм'т*
21 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'77,24''Гидроизоляция цементным раствором 1:2 толщиной 20мм. Устройство'м2 стяжки*
22 Е11-080101-0303(РС295706РС135569)'77,24''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом'м2 поверхности*
23 Е11-080101-0307'442,29''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
24 Е11-070501-0101(РС295547)(РС102636РС102634)'120''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
25 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'153''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
26 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС295547)'48''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
27 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС295547)'99''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
28 С1221-102-0101'180,716''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
29 Е11-070104-0301(РС295547)'4''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
30 Е11-070503-0110(РС295547)'5''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
31 С1222-102-0101'0,0672''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
32 С1222-102-0108'0,0352''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
33 С1222-102-0209'0,598''Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
34 Е11-060101-0114(РС100467РС279189)'5,61''Монолитного бетона В10W4F150. Устройство'м3*
35 Е11-080201-0701(РС279860)'0,01616''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
36 С1214-210-0201'0,01616''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12мм'т*
37 РСПОРТ ЗАЛ*
38 П2Земляные работы*
39 Е11-010104-0702'574,72''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
40 Е11-010101-0343'812,69''Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
41 Е11-010205-0208(П-1101184)'25,13''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, гл

убиной до 3 м'м3 грунта*
42 Е11-010101-0340'51,24''Грунты 4 группы в котлованах об
ъемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами
"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3
грунта*
43 Е11-010205-0204(П-1101184)'1,59''Грунты 4 группы. Разр
аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо
лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу
биной до 2 м'м3 грунта*
44 Е11-010104-0405'649,07''Траншеи и котлованы. Засыпка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
45 Е11-010201-0501'649,07''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
*
46 Е11-010205-0502'41,43''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
47 Е11-010104-0106'436,78''Подсыпка под полы'м3 грунта*
48 Е11-010205-1202'135,86''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрог
о грунта*
49 РФундаменты*
50 П2Фм-1*
51 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'0,1.26''Подготовка б
етонная. Устройство'м3*
52 Е11-060101-0106(РС100533РС279292)'2,05.26''Фундаменты
общего назначения железобетонные под колонны объем
ом до 5 м3. Устройство'м3*
53 С1261-102-0252'5192,2:1000''Сетка арматурная сварная и
з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
40 мм ГОСТ 23279-2012, д=16мм'т*
54 С1214-210-0202'480,9:1000''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 14 до 32 мм,д=25мм'т*
55 П2Фм-2*
56 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'0,042.12''Подготовка
бетонная. Устройство'м3*
57 Е11-060101-0106(РС100533РС279292)'0,65.12''Фундаменты
общего назначения железобетонные под колонны объем
ом до 5 м3. Устройство'м3*
58 С1261-102-0252'1280,4:1000''Сетка арматурная сварная и
з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
40 мм ГОСТ 23279-2012, д=16мм'т*
59 С1214-210-0202'111:1000''Сталь арматурная периодическо
го профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диа
метром от 14 до 32 мм,д=25мм'т*
60 П2Монолитная лента*
61 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'5,45''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
62 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'130,5''Фундаменты ле
нточные железобетонные при ширине поверху до 1000
мм. Устройство'м3*
63 С1214-210-0101'245,3:1000''Сталь арматурная гладкого п
рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром
от 6 до 12 мм'т*
64 С1214-210-0201'521,9:1000''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 6 до 12 мм'т*
65 С1214-210-0202'12957,3:1000''Сталь арматурная периодич
еского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
диаметром от 14 до 32 мм'т*
66 П2*
67 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'55,45''Гидроизоляция
цементным раствором 1:2 толщиной 20мм. Устройство
'м2 стяжки*
68 Е11-080101-0303(РС295706РС135569)'55,45''Стены, фундам
енты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 с
лоя гидроизолом'м2 поверхности*
69 Е11-080101-0307'646,64''Стены, фундаменты. Гидроизоляц
ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне
нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м
2 поверхности*
70 Е11-110101-0803(РС100299РС100306)'40,61''Тепло- и звук
оизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изо
ляции*
71 РСтены*
72 П2Кирпичная кладка ниже отм.-0,000*
73 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС295491)
'28,97''Стены наружные из керамического кирпича М1
00 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м
. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, приме
нены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раство
ра - 0,9'м3 кладки*
74 СТ 1213-102-0201(=11)'28,97.380'64298'Кирпич силикатны
й рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм Г
ОСТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
75 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102640=0,24.0,9#)
(РС295491)'2,57''Стены из керамического кирпича М1
00 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до
4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 2
50х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кир
пича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
76 СТ 1213-102-0201(=11)'2,57.380'64298'Кирпич силикатный
рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГО
СТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
77 РПерекрытие*
78 П2Перекрытие на отм.-0,350;*
79 Е11-070504-0105(РС295547)'12''Панели перекрытий площад
ью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'ш
т. сборных конструкций*
80 Е11-070504-0106(РС295547)'24''Панели перекрытий площад
ью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'
шт. сборных конструкций*
81 С1222-203-0404'9,39.24''Плита перекрытий многопустотна
я непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под расчетн
ую нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
82 С1222-203-0404'4,45.12''Плита перекрытий многопустотна
я непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетн
ую нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
83 Е11-070107-0103'26,64:1000''Изделия монтажные массой д
о 20 кг(МС5,МС15,). Установка'т *
84 Е11-060701-0201'5,11''Заполнение швов между плитами бе
тоном класса В15. Устройство'м3*
85 РРазные работы*
86 П2Вход в техподполье*

87 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС295491)
'3,03''Стены наружные из керамического утолщенного
кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120
х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -
0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
88 СТ1213-101-0501(=11)'3,03.380'71379'Кирпич керамически
й рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм Г
ОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
89 Е11-110101-0302(РС100261РС100414)'2,5''Слои подстилающ
ие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройство с у
плотнением самоходными катками'м3 подстилающего сл
оя*
90 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'10''Блоки
стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
91 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'6''Блоки с
тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных
конструкций*
92 Е11-070501-0103(РС295547)'4''Блоки стен подвалов массо
й до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
93 С1221-102-0101'2,208+1,644+2,04''Блок для стен подвало
в класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
94 Е11-060101-0115'1,1''Устройство монолитных бетонных кр
ылец армированных из бетона кл.В15'м3*
95 С1214-403-0101'16,07''Сетки арматурная сварная из арма
турной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т
*
96 Е11-060101-0114(РС100467РС100489)'0,32''Монолитные зад
елки в фундаментах бетон кл В10. Устройство'м3*
97 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'1,28+1,84''Устройств
о горизонтальной гидроизоляции из раствора состава
1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
98 Е11-120101-0716(РС295697)'11''Покрытия кровельные из п
рофилированного оцинкованного листа. Устройство'м2
кровли*
99 С1224-103-0722'11.1,15''Профилированный настил оцинков
анный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм С
Т РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной
защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
100 Е11-100105-0101'0,082''Стропила. Установка с изготовле
нием'м3 древесины в конструкции*
101 Е11-100102-0401'0,054+0,081''Элементы каркаса из брусь
ев. Установка'м3 древесины в конструкции*
102 Е11-100114-0402'0,1''Прогоны из брусьев. Укладка по фе
рмам'м3 древесины в конструкции*
103 Е11-100102-0205'1,31''Стены. Устройство карнизов'м2 ст
ен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п
оверхности карнизов*
104 Е11-100115-0101'0,054+0,081+0,082+0,1+0,033''Конструкц
ии деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлат
ов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
105 К'Чуйко Н.Н.#Кайырбаев Е.Б#Нагирова М.Т'Сыздыкова Р.Б.
*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-01

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2399,534366	1365,28	-	-	3276027
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	815,0038247	1440,39	-	-	(1173923)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3276027
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,7203% при пороге 80%)						
3	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1762,56	473	-	340	833691
						-	-	599270,4	
4	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	64,336145	9630	-	2763	619557
						-	-	177760,77	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	75,3494378	6329	-	1619	476887
						-	-	121990,74	
6	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	34,195476	12817	-	2312	438283
						-	-	79059,94	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,701% при пороге 15%)						
7	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	11,534715	11712	-	2312	135095
						-	-	26668,26	
8	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	42,9552375	3116	-	1619	133849
						-	-	69544,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	13,20574	6642 -	- -	1619 21380,09	87713
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11,606598	5271 -	- -	1619 18791,08	61178
11	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,3249394	5215 -	- -	2312 21559,26	48630
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,5787% при пороге 5%)						
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,43286	3298 -	- -	1619 18509,8	37706
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	223,409375	168 -	- -	- -	37533
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,034587	2514 -	- -	1355 12241,87	22713
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	21,234135	722 -	- -	- -	15331
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,541511	5415 -	- -	2312 5875,97	13762
17	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	171,82095	17 -	- -	- -	2921
18	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,5	4297 -	- -	1619 809,5	2148
19	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	55,474788	36 -	- -	- -	1997
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,2	5555 -	- -	1935 387	1111
21	268С	3101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,018578	19185 -	- -	3302 61,34	356
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	23,623887	15 -	- -	- -	354
23	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,66345	101 -	- -	- -	67
24	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,08063	163 -	- -	- -	13
25	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,715	16 -	- -	- -	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,356133	12	-	-	4
						-	-	-	
27	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,03105	12	-	-	0,37
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1173910,56	2970911

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 78,6289% при пороге 80%)

28	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	186,608	43181	31128	-	8057920
						-	-	-	
29		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	16,07	441876	431548	-	7100947
						-	-	-	
30	279292С	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	194,474	27529	23893	-	5353675
						-	-	-	
31	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,9573	335138	327157	-	4342484
						-	-	-	
32		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, д=16мм	т	6,4726	419679	410547	-	2716414
						-	-	-	
33		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	225,36	9370	7739	-	2111623
						-	-	-	

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,953% при пороге 15%)

34	279295С	212-101-0905 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	34,51	27408	23775	-	945850
						-	-	-	
35		С 1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	11,9852	64298	-	-	770624
						-	-	-	
36		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф16мм	т	2,23208	335138	327157	-	748055
						-	-	-	
37	100306С	211-302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	44,671	15699	15001	-	701290
						-	-	-	
38	295746С	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозос-	кг	2613,432	223	218	-	582795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	тойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
39		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	53,4	9370 -	7739 -	- -	500358
40	279189С	212-101-0413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	21,0222	20969 -	17462 -	- -	440815
41		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм	т	1,03251	346394 -	338192 -	- -	357655
42	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	16,609	20926 -	16688 -	- -	347560
43	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	410,0121	571 -	558 -	- -	234117
44		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм,д=25мм	т	0,5919	335138 -	327157 -	- -	198368
45	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	28,1236	6931 -	6792 -	- -	194925
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,4181% при пороге 5%)						
46	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,05148	20275 -	16781 -	- -	183519
47	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5219	346394 -	338192 -	- -	180783
48	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,912	21883 -	17626 -	- -	151255
49	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,30315	22071 -	18542 -	- -	139117
50	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	102,06969	1184 -	1142 -	- -	120851
51	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,199173	100670 -	98214 -	- -	120721
52	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	305,187	301 -	294 -	- -	91861
53		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,2156	419679 -	410547 -	- -	90483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2012 ф16мм						
54	293061С	222-102-0209 РСНБ РК 2015	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,598	145121	130765	-	86782
						-	-	-	
55	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2453	349485	341222	-	85729
						-	-	-	
56		СТ1213-101-050 1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,1514	71379	-	-	82186
						-	-	-	
57	248570С	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12,65	6422	6285	-	81238
						-	-	-	
58		261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм	т	0,17774	447247	437574	-	79494
						-	-	-	
59	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	2,770524	28153	24505	-	77999
						-	-	-	
60	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,55532	23604	19313	-	60316
						-	-	-	
61	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6092	21051	17543	-	54926
						-	-	-	
62	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	907312	899147	-	54439
						-	-	-	
63	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,31725	15814	12666	-	52459
						-	-	-	
64	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,22668	211214	206114	-	47878
						-	-	-	
65	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1742288	188829	184456	-	32899
						-	-	-	
66	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2303	100670	98214	-	23184
						-	-	-	
67	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34,4994	473	462	-	16318
						-	-	-	
68	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100	м3	0,13047	123439	120536	-	16105
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2						
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36,13786	392	383	-	14166
						-	-	-	
70	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2613432	53822	52647	-	14066
						-	-	-	
71	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,102	123439	120536	-	12591
						-	-	-	
72	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,55512	20926	16688	-	11616
						-	-	-	
73	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,06806	123439	120536	-	8401
						-	-	-	
74	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0672	120043	106169	-	8067
						-	-	-	
75	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2	2191	900	-	7011
						-	-	-	
76		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12мм	т	0,01616	346394	338192	-	5598
						-	-	-	
77	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	78,36486	70	68	-	5486
						-	-	-	
78	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0352	142755	128514	-	5025
						-	-	-	
79	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,028252	123439	120536	-	3487
						-	-	-	
80	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0166656	207992	202955	-	3466
						-	-	-	
81	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,013886	219056	214286	-	3042
						-	-	-	
82	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,002345	1148617	1124894	-	2694
						-	-	-	
83	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,059147	32204	31113	-	1905
						-	-	-	
84	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,01312	123439	120536	-	1620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-	-	
85	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,12	459	448	-	1432
86	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,0125	985	965	-	997
87	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007598	123439	120536	-	938
88	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036345	216199	211906	-	786
89	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,4686	1015	994	-	476
90	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00071707	605496	592809	-	434
91	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,25308	1428	1371	-	361
92	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,1772	112	110	-	356
93	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,22	1090	1068	-	240
94	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,449978	21	21	-	156
95	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,47291	238	233	-	113
96	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,083325	1276	1250	-	106
97	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00135	77903	75893	-	105
98	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000595	74850	72181	-	45
99	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0003483	80185	77655	-	28
100	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00035	70405	68968	-	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	37750854

Составил Чуйко Н.Н.
Кайырбаев Е.Б
Нагирова М.Т

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с. Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Плавательный бассейн

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-02

НА Надземная часть

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект АС-1-, КМ

Сметная стоимость 174132,111 тыс.тенге
Сметная заработная плата 18360,756 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 12,252 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Блок А											
		РАЗДЕЛ 1. Металлические конструкции (КМ-15)											
1.	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	19,39368	49648,21	13628,36	962861	264304	189333	404995	1477284		
					26257,22	4007,74	509224	77725	--	109429			
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	т	0,005	0,096968	812316		78769					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
1.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,012 т	0,232724		219538		51092			
1.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,037624		532604		20039			
2.	222-509-1401 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	19,39368	895895 ---	-- ---	17374701 ---	-- ---	17374701 ---	-- 1389976	18764677
3.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	13,76564	35540,59 19852,8	10904,8 3602,59	489239 273286	150112 49592	65841 --	222786 56962	768987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,041297		647579		26743			
3.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,035791		211214		7559			
3.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,008259		651547		5381			
3.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,026705		532604		14223			
4.	222-512-0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей СП - 8%	т	13,76564	816313 ---	-- ---	11237071 ---	-- ---	11237071 ---	-- 898966	12136037
5.	1109-0402-0101 РСНБ РК	-Фахверк-стойки,ригель. Монтаж	т конструкций	1,99834	72175,62 43338,9	21485,13 5436,04	144231 86606	42935 10863	14690 --	67254 16919	228403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,001 т	0,001998		812316		1623			
5.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2,6 м3	5,195684		400		2078			
5.3. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,016 т	0,031973		219538		7019			
5.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,003877		532604		2065			
6.	222-512-0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	т	1,45364	824318	--	1198262	--	1198262	--	1294123
					--	--	--	--	--	95861	
7.	222-512-0601 РСНБ РК 2015	-Ригели фахверка СП - 8%	т	0,5447	824318	--	449006	--	449006	--	484926
					--	--	--	--	--	35920	
8.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Элементов крепления, тетивы,гибких планок. Монтаж	т конструкций	9,8864	70751,8	2632,22	699481	26023	49201	434728	1224946
					63143	585,05	624257	5784	--	90737	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,032625		647579		21127			
8.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	14,8296		400		5932			
8.3.			0,0006	0,005932							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		3865			
8.4.			0,00194	0,01918							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		10215			
9.				9,8864	818975	--	8096714	--	8096714	--	8744451
222-525-0101 РСНБ РК 2015		-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	647737	
		СП - 8%									
10.				1,78488	105416,18	22799,34	188155	40694	5470	106643	318382
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		79552	7039,54	141991	12565	--	23584	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,0002	0,000357							
222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			812316		290			
10.2.			0,00044	0,000785							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		509			
10.3.			1,2	2,141856							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			400		857			
10.4.			0,0001	0,000178							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		333			
10.5.			0,0006	0,001071							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		698			
10.6.			0,00194	0,003463							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		1844			
11.				1,78488	701217	--	1251588	--	1251588	--	1351715
	222-519-0301 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		--	--	--	--	--	100127	
		СП - 8%									
12.				1293,84	169,35	3,84	219112	4968	132140	57163	298377
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		63,38	0,65	82004	841	--	22102	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,00018	0,232891							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		118411			
13.				1293,84	985,59	109,16	1275196	141236	--	821597	2264537
	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Спарк-металл	м2		876,43	43,87	1133960	56761	--	167743	
		НР - 69%; СП - 8%									
14.				1164,456	1205,36	--	1403589	--	1403589	--	1515876
	Прайс-лист Тоо "ТОО Корунт ЛТД"	-Огнезащита Спарк-металл 1350:1,12	кг		--	--	--	--	--	112287	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	44989206	670272	41467606	2115166	50872721
			Тенге		--	--	2851328	214131	--	3768350	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2897897	
Материалы	Тенге	132140	
Всего заработная плата	Тенге		1273566
Местные материалы	Тенге	1403589	
Накладные расходы	Тенге	878760	
Сметная прибыль	Тенге	302132	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4078789	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		853
Сметная заработная плата	Тенге		1273566
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	42091309	
Материалы	Тенге	324535	
Всего заработная плата	Тенге		1791893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39607342				
		Накладные расходы	Тенге				1236406				
		Сметная прибыль	Тенге				3466218				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46793933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге					1791893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50872722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2037
		Сметная заработная плата	Тенге					3065459			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
		Кирпичная кладка выше отм.+0,000									
15.				135,39	15580,19	3045,14	2109402	412282	640076	1092315	3457855
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7807,4	867,78	1057044	117489	--	256137	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,216	29,24424							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			21883		639952			
16.				51,4482	64298	--	3308016	--	3308016	--	3572657
	СТ1213-10 2-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	264641	
		СП - 8%									
17.				80,86	15745,43	3045,14	1273175	246230	395639	652372	2079591
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(Парапет)	м3 кладки		7807,4	867,78	631306	70169	--	154044	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,216	17,46576							
212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3			22648		395565			
18.				30,7268	64298	--	1975672	--	1975672	--	2133726
	СТ1213-10 2-0201	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	158054	
		СП - 8%									
19.				2,26	18078,01	2658,18	40856	6008	11262	23364	69358
	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		10436,22	679,98	23586	1537	--	5138	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,22	0,4972							
212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3			22648		11261			
20.				0,91304	85030	--	77636	--	77636	--	83847
	1213-101-0503	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.		--	--	--	--	--	6211	
		СП - 8%									
21.				35,6	14973,26	3045,14	533048	108407	160945	273967	871577
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из керамического кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7407,18	867,78	263696	30893	--	64561	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,216	7,6896							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			20926		160913			
22.				13,528	64298	--	869823	--	869823	--	939409
	СТ1213-10 2-0201	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый	1000 шт.		--	--	--	--	--	69586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 СП - 8%									
		Перемычки									
23.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	106	729,72 208,1	252,53 64,6	77350 22059	26769 6848	28522 --	34109 8917	120376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	1,2084		23604		28523			
24.	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2559,89 1144,7	1367,06 349,7	2560 1145	1367 350	48 --	1763 346	4669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0023		20926		48			
25.	222-102-0101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,3024	120043 --	-- --	36301 --	-- --	36301 --	-- 2904	39205
26.	222-102-0103 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	1,74	125739 --	-- --	218786 --	-- --	218786 --	-- 17503	236289
27.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,278	142755 --	-- --	325196 --	-- --	325196 --	-- 26016	351212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.				0,196	145121	--	28444	--	28444	--	30719
	222-102-0209 РСНБ РК 2015	-Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	2275	
		СП - 8%									
29.				0,0872	525288,05	2478,05	45805	216	38532	6634	56634
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм (АС-6 прим.6)	т металлических изделий		80934	874,26	7057	76	--	4195	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1	0,0872							
214-403-0101		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т			441876		38532			
30.				0,5782	35540,59	10904,8	20550	6305	2766	9358	32300
	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций		19852,8	3602,59	11479	2083	--	2393	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,003	0,001735							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1123			
30.2.			0,0026	0,001503							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		318			
30.3.			0,0006	0,000347							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		226			
30.4.			0,00194	0,001122							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		597			
31.				0,5782	424901	--	245678	--	245678	--	265332
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,	т		--	--	--	--	--	19654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%									
32. 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,1564	100,82 54,22	2,69 0,32	117 63	3 --	51 --	44 13	173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000104		439993		46			
33. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	15,6114	169,35 63,38	3,84 0,65	2644 989	60 10	1595 --	690 267	3600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00281		508438		1429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- --	-- --	11191059 2018424	807647 229455	8364988 --	2094616 1062855	14348529
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11170509				
		Материалы	Тенге				1276673				
		Всего заработная плата	Тенге					2234317			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				529209				
		Местные материалы	Тенге				6556343				
		Накладные расходы	Тенге				2085258				
		Сметная прибыль	Тенге				1060462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14316229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1538
		Сметная заработная плата	Тенге					2234317			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20550				
		Материалы	Тенге				2766				
		Всего заработная плата	Тенге					13562			
		Накладные расходы	Тенге				9358				
		Сметная прибыль	Тенге				2393				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14348530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1547
		Сметная заработная плата	Тенге					2247879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
		Перекрытие на отм.+3,000									
34.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	3527,48 853,29	796,99 197,36	42330 10239	9564 2368	22527 --	14877 4577	61784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,59952		23604		14151			
34.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00792		907312		7186			
35.	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	33	4784,71 1034,36	940,26 228,44	157895 34134	31029 7539	92732 --	49173 16566	223634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,07215 м3	2,38095		23604		56200			
35.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00106 т	0,03498		907312		31738			
36.	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под	м2	253,53	9370 --	-- --	2375576 --	-- --	2375576 --	-- 190046	2565622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016									
		СП - 8%									
37.				53,4	9370	--	500358	--	500358	--	540387
	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		--	--	--	--	--	40029	
		СП - 8%									
38.				35,75	9370	--	334978	--	334978	--	361776
	222-203-0404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.48.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		--	--	--	--	--	26798	
		СП - 8%									
39.				5,56	13159	--	73164	--	73164	--	79017
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная ПК63.10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		--	--	--	--	--	5853	
		СП - 8%									
40.				0,03948	997067,42	6966,94	39364	275	36149	3547	46344
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка	т		74468,8	1667,57	2940	66	--	3433	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	0,03948							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		35821			
		Монолитные участки Ум1-2шт									
41.				0,212	41068,07	2763,97	8706	586	5715	2321	11909
	1106-0801-0109 РСНБ РК	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном	м3		11346,22	683,51	2405	145	--	882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,21518		22071		4749			
41.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0224 м3	0,004749		100670		478			
42.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01696	346394	--	5875	--	5875	--	6345
					--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
43.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	349485	--	895	--	895	--	967
					--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3539141	41454	3447969	69918	3897785
			Тенге		--	--	49718	10118	--	288726	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3539141
Материалы	Тенге	157123
Всего заработная плата	Тенге	59836
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6770
Местные материалы	Тенге	3284076
Накладные расходы	Тенге	69918
Сметная прибыль	Тенге	288726
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3897785
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	39
Сметная заработная плата	Тенге	59836
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3897785
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	39
Сметная заработная плата	Тенге	59836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
44.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	369,76	376,09 97,72	13,37 3,75	139063 36133	4944 1387	97986 --	34518 13886	187467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	406,736		175		71179			
44.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	184,88		145		26808			
45.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	369,76	697,88 642,38	55,5 14,82	258048 237526	20522 5480	-- --	223566 38529	520143
46.	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3	64,744976	55748 --	-- --	3609403 --	-- --	3609403 --	-- 288752	3898155
47.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	369,76	863,13 275,56	113,7 31,41	319151 101891	42042 11614	175218 --	104425 33886	457462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	11,314656		2354		26635			
47.2.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0153 м3	5,657328		25708		145439			
48.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=7	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к	м2 стяжки	369,76	202,51 7,14	11,81 3,4	74880 2640	4367 1257	67873 --	3585 6277	84743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,00714 м3	2,640086		25708		67871			
49.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,4511072	18269,32 --- 16646	1591,96 --- 726,1	8241 --- 7509	719 --- 328	13 --- --	7131 --- 1230	16602
49.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,12631		112		14			
50.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,4511072	441876 --- --	-- --- --	199333 --- --	-- --- --	199333 --- --	-- --- 15947	215280
51.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	10,825	172998,95 --- 28442,7	1609,53 --- 702,98	1872714 --- 307892	17423 --- 7610	1547399 --- --	283952 --- 172533	2329199
51.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	1,732		123439		213796			
51.2. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	8,98475		123439		1109069			
52.				2,756	172672,05	1243,83	475884	3428	391347	74444	594354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		29430	582,84	81109	1606	--	44026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	2,56308		123439		316384			
53.				2,14	154175,43	1506,51	329935	3224	278899	44354	404232
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетки из брусьев. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22342,2	686,79	47812	1470	--	29943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1,02 м3	2,1828		123439		269443			
54.				35,4	6155,19	29,85	217894	1057	148244	62198	302499
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 карнизов		1937,65	14,57	68593	516	--	22407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,32568		123439		40202			
54.2. 215-204-2301		Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,37524		219056		82199			
55.				52	4153,77	55,15	215996	2868	196435	16174	250744
	1110-0114 -0504	-Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный.	м2 покрытия		321,02	24,58	16693	1278	--	18574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 215-204-0403		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0336 м3	1,7472		100670		175891			
56.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,825	1145,09 1077,96	66,65 30,99	12396 11669	721 335	6 --	10804 1856	25056
57.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,756	2695,08 2647,04	48,04 22,2	7428 7295	132 61	-- --	6621 1124	15173
58.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	258,6	43,94 40,83	3,09 1,44	11363 10559	799 372	5 --	9838 1696	22897
59.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Корунд LTD"	-Огнезащитная композиция "Спарк древесина" СП - 8%	кг	214,1018	1229,46 --	-- --	263230 --	-- --	263230 --	-- 21058	284288
60.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	524	925,49 827,36	23,43 9,64	484957 433537	12277 5051	39143 --	403501 71077	959535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,02	10,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1090		11423			
60.2.			0,0426	22,3224							
217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		22657			
61.				602,6	6133	--	3695746	--	3695746	--	3991406
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	295660	
		СП - 8%									
62.				2	30806,97	960,35	61614	1921	43216	15607	83399
	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		8238,4	432,41	16477	865	--	6178	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,06	0,12							
215-101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3			82537		9904			
62.2.			0,06	0,12							
215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		12080			
62.3.			0,1	0,2							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		20134			
63.				1,596	26995	--	43084	--	43084	--	46531
	223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Переплет оконный: глухой	м2		--	--	--	--	--	3447	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	7,2	925,49 827,36	23,43 9,64	6664 5957	168 69	539 --	5544 977	13185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,144		1090		157			
64.2.	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,30672		1015		311			
65.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	8,28	6133 --	-- --	50781 --	-- --	50781 --	-- 4062	54843
66.	217-101-0103 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8 СП - 8%	т	0,0091	477763 --	-- --	4348 --	-- --	4348 --	-- 348	4696
67.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС2,МС3). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,037	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	36891 2755	258 62	33878 --	3324 3217	43432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,037		907312		33571			
68.	261-102-0124 РСНБ	-Металлизация закладных и анкерных изделий и	т	0,037	108313 --	-- --	4008 --	-- --	4008 --	-- 321	4329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	выпусков арматуры СП - 8%									
69.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03612	90346,27 49814,93	27562,55 10190,86	3263 1799	995 368	469 --	1496 381	5139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,000484		647579		313			
69.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000144		219538		32			
69.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,00007		532604		37			
70.	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ-6.18 СП - 8%	т	0,03612	887579 --	-- --	32059 --	-- --	32059 --	-- 2565	34624
71.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки на продухи. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,153	927288,1 60700,5	10303,41 4031,31	141875 9287	1577 617	131011 --	9211 12087	163173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,153		818975	125303				
72.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2	м2	5,8	169,35 63,38	3,84 0,65	982 368	23 4	591 --	256 99	1337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001044		508438		531			
73. 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,6	17909,71 10436,22	2658,18 679,98	10746 6262	1595 408	2889 --	6203 1356	18305
73.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,22 м3	0,132		21883		2889			
74. 1213-102-0201		-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	0,0002424	61298 --	-- --	15 --	-- --	15 --	-- 1	16
75. 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015		-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	68,96	303,59 97,72	13,37 3,75	20936 6739	922 259	13275 --	6438 2190	29563
75.1. 235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	75,856		175		13275			
76. 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,18824	85817,64 45286,3	27562,55 10190,86	16154 8525	5188 1918	2441 --	7206 1869	25228
76.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,002522		647579		1633			
76.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46	0,004 т	0,000753		219538		165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
76.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000365		532604		194			
77. 222-503-0 201 РСНБ РК 2015		-Пожарная лестница МЛ-1 СП - 8%	т	0,18824	887579	--	167078	--	167078	--	180444
					--	--	--	--	--	13366	
78. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,08	169,35	3,84	860	19	519	224	1171
					63,38	0,65	322	3	--	87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000914		508438		465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	12797020	127189	11240481	1340620	15268650
			Тенге		--	--	1429349	42938	--	1131012	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12578466	
Материалы	Тенге	3168485	
Всего заработная плата	Тенге	1459677	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7869933	
Местные материалы	Тенге	15	
Накладные расходы	Тенге	1331918	
Сметная прибыль	Тенге	1112831	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15023215	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1039
Сметная заработная плата	Тенге	1459677	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	218554	
Материалы	Тенге	2909	
Всего заработная плата	Тенге	12610	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	199137	
Накладные расходы	Тенге	8702	
Сметная прибыль	Тенге	18181	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	245437	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге	12610	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	15268652	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1047
Сметная заработная плата	Тенге	1472287	

РАЗДЕЛ 5. Административно-бытовой корпус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверные блоки наружные утепленные									
79.				10,7	3167,44	57,28	33892	612	5083	19647	57822
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2635,21	25,93	28197	277	--	4283	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,18	1,926							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		3297			
79.2.			0,3901	4,17407							
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		1311			
80.				10,7	53571	--	573210	--	573210	--	619067
	223-207-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	45857	
		СП - 8%									
81.				1,68	3473,08	54,2	5835	91	985	3312	9879
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2832,61	24,34	4759	41	--	732	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,24	0,4032							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		690			
81.2.			0,4207	0,706776							
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		222			
82.				1,68	40727	--	68421	--	68421	--	73895
	223-207-0101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		--	--	--	--	--	5474	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	681358	703	647699	22959	760663
			Тенге		--	--	32956	318	--	56346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				681358				
		Материалы	Тенге				6067				
		Всего заработная плата	Тенге					33274			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				641631				
		Накладные расходы	Тенге				22959				
		Сметная прибыль	Тенге				56346				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				760663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				760663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33274			
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
83.				43,2	2532,54	201,63	109406	8710	51032	48588	170634
	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1149,63	100,07	49664	4323	--	12640	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,69	29,808							
	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		51031			
84.				1,77	3345,64	204,76	5922	362	2788	2654	9262
	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1565,84	100,07	2772	177	--	686	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,92	1,6284							
	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		2788			
85.				44,97	27177	--	1222150	--	1222150	--	1319922
	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,	м2		--	--	--	--	--	97772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка СП - 8%									
86.	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	28,2	1894,13 289,7	11,65 5,81	53414 8170	329 164	44915 --	7500 4873	65787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,907 шт.	25,5774		1712		43789			
87.	223-501-0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	28,2	3079 --	-- --	86828 --	-- --	86828 --	-- 6946	93774
88.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технология комфорта	-Противомоскитная сетка СП - 8%	м2	17,16	5008,93 --	-- --	85953 --	-- --	85953 --	-- 6876	92829
		Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам									
89.	1107-0516 -0110 РСНБ РК 2015	-Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой НР - 118%; СП - 8%	м шва	81,2	155,74 154,75	0,99 0,49	12646 12566	81 40	-- --	14874 2202	29722
90.	261-107-0497 РСНБ РК 2015	-Лента пароизоляционная СП - 8%	м2	4,06	532 --	-- --	2160 --	-- --	2160 --	-- 173	2333
91.	1126-0201 -0301	-Утепление по периметру оконного блока Изотерм изоляции	м3	0,3248	18154,08 16303,78	1850,3 890,45	5896 5295	601 289	-- --	4244 811	10952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	П-100 жесткие толщиной 20мм НР - 76%; СП - 8%									
92.	234-101-0 205 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125 СП - 8%	м3	0,331296	43126 -- -- 1143	-- -- -- --	14287 -- -- --	-- -- -- --	14287 -- -- --	-- -- -- 1143	15430
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- -- -- --	-- -- -- --	1598662 -- 78467 --	10083 -- 4993 --	1510113 -- -- --	77860 -- 134122 --	1810645
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598662				
	Материалы		Тенге				98735				
	Всего заработная плата		Тенге					83460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1411378				
	Накладные расходы		Тенге				77860				
	Сметная прибыль		Тенге				134122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1810644				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					83460			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1810644				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					83460			
		РАЗДЕЛ 7. Витражи									
93.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Витражей металлопластиковых внутренних. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	23,61	8919,52 8371,38	541,66 277,95	210590 197648	12788 6562	154 --	140905 28120	379615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,000236	647579		153			
94.	223-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Витражи Вв-1,Вв-2 СП - 8%	м2	12,12	15387 -- -- --	-- -- -- --	186490 -- -- --	-- -- -- --	186490 -- -- --	-- -- -- 14919	201409
95.	223-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Витражи Вв-3 СП - 8%	м2	4,93	26088 -- -- --	-- -- -- --	128614 -- -- --	-- -- -- --	128614 -- -- --	-- -- -- 10289	138903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.				4,53	30737	--	139239	--	139239	--	150378
	223-203-0 108 РСНБ РК 2015	-Двери Вв-2, двупольный СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	11139	
97.				2,03	31625	--	64199	--	64199	--	69335
	223-203-0 104 РСНБ РК 2015	-Двери Вв-3 однопольный СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	5136	
98.				23,61	-10444	--	-246583	--	-246583	--	-266310
	261-107-0 314 РСНБ РК 2015	-Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	-19727	
99.				0,889	15179,97	3045,14	13495	2707	4203	6841	21963
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7407,18	867,78	6585	771	--	1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	0,192024		21883		4202			
100.				0,2601214	71379	--	18567	--	18567	--	20052
	СТ213-101 -0501	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	1485	
		Экраны ЭС-1,ДС-1									
101.				4,49	2196,63	127,33	9863	572	3671	5308	16385
	1110-0103 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Экраны и двери в санузлах. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок		1251,71	61,85	5620	278	--	1214	
102.				0,041	209094	--	8573	--	8573	--	9259
	215-303-0 102 РСНБ РК 2015	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1,	100 м2		--	--	--	--	--	686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 СП - 8%									
103.	215-202-0502 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,0078	123439 --	-- --	963 --	-- --	963 --	-- 77	1040
104.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,00584	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	5823 435	41 10	5347 --	525 508	6855
104.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,00584		907312		5299			
105.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,4	169,35 63,38	3,84 0,65	68 25	1 --	42 --	18 7	93
105.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000072		508438		37			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	539901 210313	16109 7621	313479 --	153597 55480	748977

Стоимость общестроительных работ	Тенге	329311
Материалы	Тенге	13262
Всего заработная плата	Тенге	13724
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	281495
Местные материалы	Тенге	18567
Накладные расходы	Тенге	12692
Сметная прибыль	Тенге	27360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				369363				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					13724			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				210590				
Материалы			Тенге				153				
Всего заработная плата			Тенге					204210			
	Накладные расходы		Тенге				140905				
	Сметная прибыль		Тенге				28120				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				379615				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								122
	Сметная заработная плата		Тенге					204210			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				748978				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								132
	Сметная заработная плата		Тенге					217934			

РАЗДЕЛ 8. Спортзал

106.		Дверные блоки наружные утепленные	4,74	3167,44	57,28	15014	272	2251	8704	25615
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2635,21	25,93	12491	123	--	1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
106.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	0,8532	1712		1461			
106.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	1,849074	314		581			
107.			4,74	53571	--	253927	--	253927	--	274241
	223-207-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	20314	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	--	--	268941	272	256178	8704	299856
			Тенге	--	--	12491	123	--	22211	

Стоимость металломонтажных работ	Тенге	268941
Материалы	Тенге	2251
Всего заработная плата	Тенге	12614
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	253927
Накладные расходы	Тенге	8704
Сметная прибыль	Тенге	22211
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	299856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				299856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12614			
		РАЗДЕЛ 9. Окна									
108.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,26	3345,64 1565,84	204,76 100,07	37672 17631	2306 1127	17735 --	16882 4364	58919
108.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	10,3592	1712		17735			
109.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	64,98	2860,68 1440,95	204,21 101,29	185887 93633	13270 6582	78984 --	90193 22086	298167
109.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	46,1358	1712		78984			
110.	223-102-0209 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП - 8%	м2	11,26	29017 --	-- --	326731 --	-- --	326731 --	-- 26139	352870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				24,68	27209,7	--	671535	--	671535	--	725258
	223-102-0307 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2		--	--	--	--	--	53723	
		СП - 8%									
112.				40,3	19948,95	--	803943	--	803943	--	868258
	223-102-0306 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	64315	
		СП - 8%									
113.				33,28	1894,13	11,65	63037	387	53009	8851	77639
	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м		289,7	5,81	9641	193	--	5751	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	30,18496	1712		51677			
114.				33,28	3079	--	102469	--	102469	--	110667
	223-501-0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	8198	
		СП - 8%									
115.				20,86	5008,93	--	104486	--	104486	--	112845
	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технология комфорта	-Противомоскитная сетка	м2		--	--	--	--	--	8359	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам									
116.				99,9	155,74	0,99	15558	99	--	18300	36567
	1107-0516 -0110 РСНБ РК 2015	-Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м шва		154,75	0,49	15460	49	--	2709	
		НР - 118%; СП - 8%									
117.				4,995	532	--	2657	--	2657	--	2870
	261-107-0497 РСНБ РК 2015	-Лента пароизоляционная	м2		--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
118.				0,3996	18154,08	1850,3	7254	740	--	5222	13474
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции		16303,78	890,45	6515	356	--	998	
		НР - 76%; СП - 8%									
119.				0,407592	43126	--	17578	--	17578	--	18984
	234-101-0205 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3		--	--	--	--	--	1406	
		СП - 8%									
		Ограждение оконных проемов спортивного зала									
120.				0,02405	997067,42	6966,94	23979	167	22021	2161	28231
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		74468,8	1667,57	1791	40	--	2091	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			1	0,02405							
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		21821			
121.				0,61	169,35	3,84	103	2	62	27	140
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2	м2		63,38	0,65	39	--	--	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00011		508438		56			
122.	1114-0202 -0402 РСНБ РК 2015	-Натягивание капроновой сетки на оконные проемы	м2 покрытия	53,12	190,27 75,6	0,33 0,16	10107 4016	17 8	6074 --	3984 1127	15218
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 261-107-0508		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,00125 1000 м2	0,0664		81820		5433			
123.	214-402-0 101 РСНБ РК 2015	-прим Капроновая сетка СП - 8%	м2	53,12	891 --	-- --	47330 --	-- --	47330 --	-- 3786	51116
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	2420326 148726	16988 8355	2254614 --	145620 205275	2771223

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2420326
Материалы	Тенге	177884
Всего заработная плата	Тенге	157081
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2076729
Накладные расходы	Тенге	145620
Сметная прибыль	Тенге	205275
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2771221
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	110
Сметная заработная плата	Тенге	157081
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	2771221
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	110
Сметная заработная плата	Тенге	157081

РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка

Административно-бытовой корпус

124.	1115-0109 -0501 РСНБ РК 2015	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	329,5	4123,36 2435,86	14,88 3,14	1358647 802616	4903 1035	551128 --	642920 160125	2161693
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 261-102-0380		Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	2,2 м	724,9		266		192823			
124.2. 261-107-0225		Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	5 шт.	1647,5		26		42835			
124.3. 261-107-0235		Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	2,6 шт.	856,7		73		62539			
124.4. 217-109-0106		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	8,4 шт.	2767,8		23		63659			
124.5. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,312 кг	102,804		1015		104346			
125.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Анса"	-Металлосайдинг СП - 8%	м2	362,45	5008,93 --	-- --	1815487 --	-- --	1815487 --	-- 145239	1960726
126.	235-104-0101 РСНБ РК 2015	-Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм СП - 8%	м2	329,5	647 --	-- --	213186 --	-- --	213186 --	-- 17055	230241
127.	234-101-0205 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	м3	19,4208	43126 --	-- --	837541 --	-- --	837541 --	-- 67003	904544
		Спортивный зал									
128.				1138,9	2633,59	990,73	2999396	1128343	278051	1351945	4699448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		1398,72	321,66	1593002	366339	--	348107	
128.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00019 т	0,216391		812316		175778			
128.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00007 т	0,079723		647579		51627			
129.	214-204-0 820 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП - 8%	м2	1138,9	5433 --	-- --	6187644 --	-- --	6187644 --	-- 495011	6682655
130.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	227,78	18154,08 16303,78	1850,3 890,45	4135136 3713675	421462 202827	-- --	2976541 568934	7680612
131.	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1138,9	2633,59 1398,72	990,73 321,66	2999396 1593002	1128343 366339	278051 --	1351945 348107	4699448
131.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,00019 т	0,216391		812316		175778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
131.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00007 т	0,079723		647579		51627			
132. 234-101-0205 РСНБ РК 2015		-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	м3	227,78	43126	--	9823240	--	9823240	--	10609099
					--	--	--	--	--	785859	
133. 224-104-0308 РСНБ РК 2015 прим		-Доборные элементы СП - 8%	м2	33	4339	--	143187	--	143187	--	154642
					--	--	--	--	--	11455	
134. 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015		-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	1222,5	2633,63	8,24	3219613	10073	1558138	1258828	4836717
					1350,84	4,05	1651402	4951	--	358275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 234-203-0101		Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	2,06 м2	2518,35		424		1067780			
134.2. 261-107-0498		Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	0,07423 кг	90,746175		4136		375326			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	33732473	2693124	21685653	7582179	44619825
			Тенге		--	--	9353697	941491	--	3305170	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		27733681				
Материалы	Тенге		2109265				
Всего заработная плата	Тенге			6376506			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		19020285				
Накладные расходы	Тенге		4878289				
Сметная прибыль	Тенге		2608956				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		35220926				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4251
Сметная заработная плата	Тенге			6376506			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		5998792				
Материалы	Тенге		556102				
Всего заработная плата	Тенге			3918682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2703890				
		Сметная прибыль	Тенге				696214				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9398896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2483
		Сметная заработная плата	Тенге					3918682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				44619822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6734
		Сметная заработная плата	Тенге					10295188			

РАЗДЕЛ 11. Разные работы

Вентканалы

135.				3,18	24118,02	2192,07	76695	6971	16442	52376	139397
	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)		16755,2	954,91	53282	3037	--	10326	
136.				0,0015582	71379	--	111	--	111	--	120
	СТ1213-10 1-0501	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	9	
137.				28	768,13	161,78	21508	4530	1190	20241	45089
	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		563,86	48,76	15788	1365	--	3340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0018 м3	0,0504		23604		1190			
138.				0,9184	114662	--	105306	--	105306	--	113730
	225-202-1103 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8424	
139.				6,4	23413,17	196,35	149844	1257	118794	30070	194307
	1114-0101 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР - 99%; СП - 8%	м2 внутренней поверхности шахты		4655,2	90,74	29793	581	--	14393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0329 м3	0,21056		123439		25991			
139.2. 215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,053 м3	0,3392		100670		34147			
139.3. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00175 т	0,0112		647579		7253			
139.4. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00819 т	0,052416		402954		21121			
139.5. 261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	0,0112 т	0,07168		151278		10844			
140.			4,8		16390,97	140,94	78677	676	62214	15941	102187
	1114-0101 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты		3289	65,49	15787	314	--	7569	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0109 м3	0,05232		123439		6458			
140.2. 215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0469 м3	0,22512		100670		22663			
140.3. 261-107-0466		Войлок строительный	0,00758 т	0,036384		402954		14661			
140.4.			0,0102	0,04896							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т			151278		7407			
		Фундамент под оборудование ФМО-1=1шт									
141.				0,15	25386,13	1248,54	3808	187	3424	224	4355
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитного бетона В15. Устройство	м3		1314,35	329,62	197	49	--	323	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.			1,02	0,153							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22071		3377			
142.					1155221,83		6931		5154		9227
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	294624	1504,83 686,79	1768	9 4	--	1612 683	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.			1	0,006							
222-509-1004		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т			859093		5155			
143.				0,006	108313	--	650	--	650	--	702
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
		Крыльцо №1,2									
144.				4,4	15580,19	3045,14	68553	13398	20802	35499	112376
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7807,4	867,78	34353	3818	--	8324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	0,9504		21883		20798			
145.	СТ1213-10 1-0501	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,672	71379	--	119346	--	119346	--	128894
					--	--	--	--	--	9548	
		СП - 8%									
146.	1111-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	5,14	7728,56	1303,8	39725	6702	14431	19789	64275
					3617,13	478,6	18592	2460	--	4761	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,28 м3	6,5792		2191		14415			
147.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2145,04	1090,12	4290	2181	1134	1888	6672
					487,31	312,77	975	626	--	494	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,046		20926		963			
148.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2493,84	1068,93	4988	2137	1723	2055	7606
					563,96	306,69	1128	613	--	563	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,068		20926		1423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3305,32 858,05	1361,68 390,69	6611 1716	2723 781	2172 --	2947 765	10323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	0,0836		23604		1973			
150.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	2,06	43181 --	-- --	88953 --	-- --	88953 --	-- 7116	96069
151.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	3,66	26932,24 2425,45	1776,2 472,74	98572 8877	6501 1730	83194 --	9653 8658	116883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,7149		22071		81992			
152.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,06568	441876 --	-- --	29022 --	-- --	29022 --	-- 2322	31344
153.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	23554,21 1314,35	1248,54 329,62	12719 710	674 178	11335 --	808 1082	14609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5508		20275		11167			
154.	1111-0101	-Слои подстилающие	м3	7,66	7470,88	1114,68	57227	8538	20220	30258	94484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	подстилающего слоя		3716,57	485,7	28469	3720	--	6999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,12 м3	8,5792		2354		20195			
155.	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт НР - 72%; СП - 8%	1,32 м3 грунта		2916,84 2916,84	-- --	3850 3850	-- --	-- --	2772 530	7152
156.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	9,5 м ограждения		19376,62 650,3	92,18 40,93	184078 6178	876 389	177024 --	7749 15346	207173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,19855		887579		176229			
157.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	5,2407 м2		169,35 63,38	3,84 0,65	888 332	20 3	536 --	232 90	1209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000943		508438		480			
158.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст 1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	0,6348 т конструкций		105416,18 79552	22799,34 7039,54	66918 50500	14473 4469	1945 --	37928 8388	113234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0002 т	0,000127		812316		103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
158.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000279		647579		181			
158.3.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,76176		400		305			
158.4.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000063		1863700		118			
158.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000381		651547		248			
158.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001232		532604		656			
159.	241-108-0231 РСНБ РК 2015	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	15,28	22060	--	337077	--	337077	--	364043
					--	--	--	--	--	26966	
		СП - 8%									
160.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0347	464522	--	16119	--	16119	--	17409
					--	--	--	--	--	1290	
		СП - 8%									
161.	214-101-0202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,03925	465845	--	18284	--	18284	--	19747
					--	--	--	--	--	1463	
		СП - 8%									
162.	1113-0301-0406	-Поверхности металлические.	м2	1,27	100,82	2,69	128	3	56	48	190
					54,22	0,32	69	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000114		439993		50			
163.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	17,145	169,35 63,38	3,84 0,65	2904 1087	66 11	1751 --	757 293	3954
163.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,003086		508438		1569			
164.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,04551	108313,1 60700,5	10303,41 4031,31	4929 2762	468 183	1699 --	2740 614	8282
165.	261-301-0261 РСНБ РК 2015	-Решетки стальные СП - 8%	т	0,04551	126599 --	-- --	5762 --	-- --	5762 --	-- 461	6223
166.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	19,64	1527,05 934,36	111,29 54,25	29991 18351	2185 1065	9455 --	18251 3859	52102
166.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,25532		25708		6564			
166.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,600984		4784		2875			
167.	255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	20,0328	1968 --	-- --	39425 --	-- --	39425 --	-- 3154	42579
168.				3,12	1027,72	33,29	3206	104	1794	1280	4845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	1308	54	--	359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 212-402-0102		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	0,063648		28153		1792			
		Козырек крыльца №1,2									
169.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,93414	105416,18 79552	22799,34 7039,54	98473 74313	21298 6576	2862 --	55813 12343	166629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,000187		812316		152			
169.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000411		647579		266			
169.3. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	1,120968		400		448			
169.4. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000093		1863700		174			
169.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,00056		651547		365			
169.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001812		532604		965			
170.	222-519-0	-Стальные крепежные	т	0,93414	701217	--	655035	--	655035	--	707438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301 РСНБ РК 2015	элементы из уголков и швеллеров			--	--	--	--	--	52403	
		СП - 8%									
171.				25,22178	169,35	3,84	4271	96	2576	1114	5816
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	1599	16	--	431	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00454		508438		2308			
172.				13,86	925,49	23,43	12827	325	1035	10673	25380
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		827,36	9,64	11467	134	--	1880	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,2772		1090		302			
172.2. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,590436		1015		599			
173.				15,939	6133	--	97754	--	97754	--	105574
	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	7820	
		СП - 8%									
174.				23,25	6109,13	1465,93	142037	34083	10047	67674	226487
	1109-0306 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Реечные панели. Монтаж	м2		4211,04	7,35	97907	171	--	16777	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные	0,0002 т	0,00465		812316		3777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
174.2. 215-202-0501		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,0017 м3	0,039525		123439		4879			
175.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	-Металлосайдинг СП - 8%	м2	23,25	5008,93 --	-- --	116458 --	-- --	116458 --	-- 9317	125775
176.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	7,9	5353,6 1317,06	14,97 4,37	42293 10405	119 35	31769 --	9604 4152	56049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,04503		700886		31561			
177.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,052	172998,95 28442,7	1609,53 702,98	8996 1479	84 37	7433 --	1364 829	11189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,00832		123439		1027			
177.2. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,83 м3	0,04316		123439		5328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 1									
178.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,022	172672,05 29430	1243,83 582,84	3799 647	28 13	3124 --	594 351	4745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,02046		123439		2526			
179.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	2,82	7841,43 2363,22	107,13 33,58	22113 6664	302 95	15147 --	6218 2266	30598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	0,015228		123439		1880			
179.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	0,0141		123439		1740			
179.3.	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1,106 м2	3,11892		3252		10143			
179.4.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5	0,0004 т	0,001128		700886		791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,75 мм									
		Крыльцо №3									
180.				1,62	15580,19	3045,14	25240	4933	7659	13070	41375
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7807,4	867,78	12648	1406	--	3065	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	0,34992		21883		7657			
181.				0,6156	71379	--	43941	--	43941	--	47456
	СТ1213-10 1-0501	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	3515	
		СП - 8%									
182.				15,41	7728,56	1303,8	119097	20091	43266	59328	192699
	1111-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя		3617,13	478,6	55740	7375	--	14274	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,28 м3	19,7248		2191		43217			
183.				5	2145,04	1090,12	10725	5451	2837	4720	16681
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		487,31	312,77	2437	1564	--	1236	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,115		20926		2406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2493,84	1068,93	9975	4276	3443	4109	15211
					563,96	306,69	2256	1227	--	1127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,136		20926		2846			
185.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	3305,32	1361,68	16527	6808	5429	7368	25806
					858,05	390,69	4290	1953	--	1912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	0,209		23604		4933			
186.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	3,772	43181	--	162879	--	162879	--	175909
					--	--	--	--	--	13030	
187.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	5,01	26932,24	1776,2	134931	8898	113881	13213	159996
					2425,45	472,74	12152	2368	--	11851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,08515		22071		112234			
188.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	71,4	441876	--	31549946	--	31549946	--	34073942
					--	--	--	--	--	2523996	
189.	1106-0101	-Монолитные заделки в	м3	0,3	23554,21	1248,54	7066	375	6297	449	8116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	фундаментах бетон кл В10. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1314,35	329,62	394	99	--	601	
189.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,306		20275		6204			
190.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	7,66 м3 подстилающего слоя		7470,88 --- 3716,57	1114,68 --- 485,7	57227 --- 28469	8538 --- 3720	20220 --- --	30258 --- 6999	94484
190.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,12 м3	8,5792		2354		20195			
191.	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт НР - 72%; СП - 8%	1,32 м3 грунта		2916,84 --- 2916,84	-- --- --	3850 --- 3850	-- --- --	-- --- --	2772 --- 530	7152
192.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	2,16 м ограждения		19376,62 --- 650,3	92,18 --- 40,93	41853 --- 1405	199 --- 88	40249 --- --	1762 --- 3489	47104
192.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,045144		887579		40069			
193.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,19151	169,35 --- 63,38	3,84 --- 0,65	202 --- 76	5 --- 1	121 --- --	53 --- 20	275
193.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000214		508438		109			
194.				0,01517	108313,1	10303,41	1643	156	566	913	2761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60700,5	4031,31	921	61	--	205	
195.				0,01517	126599	--	1921	--	1921	--	2075
	261-301-0261 РСНБ РК 2015	-Решетки стальные СП - 8%	т		--	--	--	--	--	154	
196.				19,64	1527,05	111,29	29991	2185	9455	18251	52102
	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		934,36	54,25	18351	1065	--	3859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,25532		25708		6564			
196.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,600984		4784		2875			
197.				20,0328	1968	--	39425	--	39425	--	42579
	255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3154	
198.				3,12	1027,72	33,29	3206	104	1794	1280	4845
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	1308	54	--	359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 212-402-0102		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	0,063648		28153		1792			
		Опоры для светильников наружного освещения									
199.				0,32	6507,75	1893,4	2082	606	1138	582	2877
	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1056,55	899,54	338	288	--	213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 211-301-0404		Гравий для строительных	1,15 м3	0,368		3091		1137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
200.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,63	34029,34	1824,83	89497	4800	68981	15433	113324
					5975,55	472,88	15716	1244	--	8394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 212-101-0614		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	2,6826	23134		62059			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	35242375	198439	34383232	621733	38733240
			Тенге		--	--	660704	55040	--	2869130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33935152				
	Материалы		Тенге				940964				
	Всего заработная плата		Тенге					481808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31711775				
	Местные материалы		Тенге				715844				
	Накладные расходы		Тенге				460318				
	Сметная прибыль		Тенге				2751638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37147108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								355
	Сметная заработная плата		Тенге					481808			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				962463				
	Материалы		Тенге				14857				
	Всего заработная плата		Тенге					233936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				655035				
	Накладные расходы		Тенге				161415				
	Сметная прибыль		Тенге				89911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1213789				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					233936			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				344760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344760				
	Сметная прибыль		Тенге				27581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372341				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				38733238				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								515
	Сметная заработная плата		Тенге					715744			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								174132111
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				16846173				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4582280				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1514583			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				125572011				
	Накладные расходы		Тенге				14232972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				12898677				

Составил Чуйко Н.Н.
Кайырбаев Е.Б
Нагирова М.Т

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с. Кокбай Абайск
ого района ВКО'48'02-01'Плавательный бассейн''2'см
.02-01-02'Надземная часть'ПК Семейпроект АС-1-, КМ
''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 П2Блок А*
4 РМеталлические конструкции (КМ-15)*
5 Е11-090305-0201(П-1109002)(РС295605)'19,39368''Арки по
лигонального и криволинейного очертания из листово
й стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных э
лементов по железобетонным и каменным опорам, прим
енен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструк
ций*
6 С1222-509-1401'19,39368''Прочие конструкции одноэтажны
х производственных зданий масса сборочной единицы
до 0,1 т'т*
7 Е11-090302-0401(РС295605)'13,76564''Прогоны при шаге ф
ерм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т ко
нструкций*
8 С1222-512-0801'13,76564''Прогоны дополнительные и кров
ельные из прокатных профилей'т*
9 Е11-090402-0101(РС295605)'0,5447+1,45364''Фахверк-стой
ки,ригель. Монтаж'т конструкций*
10 С1222-512-0501'1,45364''Стойки фахверка'т*
11 С1222-512-0601'0,54470''Ригели фахверка'т*
12 Е11-090601-0102(РС295605)'1,0604+8,632+0,010+0,184''Эл
ементов крепления, тетивы,гибких планок. Монтаж'т
конструкций*
13 С1222-525-0101'1,0604+8,632+0,010+0,184''Отдельные кон
структивные элементы зданий и сооружений с преобла
данием горячекатаных профилей средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т'т*
14 Е11-090302-0301(РС295605)'1,78488''Связи и распорки из
одиночных и парных уголков, гнутосварные профили
для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Мо
нтаж'т конструкций*
15 С1222-519-0301'1,78488''Стальные крепежные элементы из
швеллеров и уголков'т*
16 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'47,92.27''Пове
рхности металлические огрунтованные. Окраска эмаля
ми ПФ-115 за два раза'м2*
17 Е11-130301-1706(РС147635)'1293,84''Поверхности металли
ческие огрунтованные. Окраска Спарк-металл'м2*
18 СТ Прайс-лист Тоо "ТОО Корунт ЛТД"(=11)'1293,84.0,9'13
50:1,12'Огнезащита Спарк-металл 1350:1,12'кг*
19 РСтены*
20 П2Кирпичная кладка выше отм.+0,000*
21 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС295491)
'135,39''Стены наружные из силикатного кирпича М10
0 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м.
Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, примен
ены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствор
а - 0,9'м3 кладки*
22 СТ1213-102-0201(=11)'135,39.380'64298'Кирпич силикатны
й рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм Г
ОСТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
23 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС295491)
'80,86''Стены наружные из силикатного кирпича М125
на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м.
Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, примене
ны коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора
- 0,9(Парапет)'м3 кладки*
24 СТ1213-102-0201(=11)'80,86.380'64298'Кирпич силикатный
рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГО
СТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
25 Е11-080201-0303(РС102641РС102642)(РС295492)'2,26''Стол
бы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка
при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
26 СТ 1213-101-0503(=11)'2,26.404'85030'Кирпич керамическ
ий рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм
ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
27 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС295491)
'35,6''Стены из керамического кирпича М100 на раст
воре М25 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщин
ой 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88
мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,7
7, раствора - 0,9'м3 кладки*
28 СТ1213-102-0201(=11)'35,6.380'64298'Кирпич силикатный
рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОС
Т 379-2015 марки М100'1000 шт.*
29 П2Перемычки*
30 Е11-070503-0110(РС295547)'106''Перемычки, масса до 0,3
т. Укладка'шт. сборных конструкций*
31 Е11-070104-0301(РС295547)'1''Перемычки массой от 0,3 д
о 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элеме
нтов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
32 С1222-102-0101'0,0224+0,196+0,084''Перемычка железобет
онная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м Г
ОСТ 948-84'м3*
33 С1222-102-0103'0,624+0,5+0,616''Перемычка железобетонн
ая брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ
948-84'м3*
34 С1222-102-0108'0,124+0,634+1,52''Перемычка железобетон
ная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГО
СТ 948-84'м3*
35 С1222-102-0209'0,196''Перемычка плитная ПП под расчетн
ую нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
36 Е11-080201-0701'0,0872''Затягивание продухов сеткой из
проволоки Вр1 диам.3 мм (АС-6 прим.6)'т металличе
ских изделий*
37 Е11-090302-0401(РС295605)'0,5782''Перемычки из уголков
. Монтаж'т конструкций*
38 С1214-201-0102'0,5782''Уголок стальной горячекатаный р
авнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ш
ирина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 м
м'т*
39 Е11-130301-0406'0,5782.2''Поверхности металлические. О
грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
40 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,5782.27''Пов
ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал
ями ПФ-115'м2*

41 РПерекрытие*
42 П2Перекрытие на отм.+3,000*
43 Е11-070504-0105(РС295547)'12''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
44 Е11-070504-0106(РС295547)'27+5+1''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
45 С1222-203-0404'9,39.27''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
46 С1222-203-0404'4,45.12''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
47 С1222-203-0404'7,15.5''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.48.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
48 С1222-203-0303'5,56.1''Плита перекрытий многопустотная ПК63.10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
49 Е11-070107-0103'39,48:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка'т *
50 П2Монолитные участки*
51 П2Ум1-2шт*
52 Н43=2*
53 Е11-060801-0109'0,106''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
54 С1214-210-0201'8,48:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
55 С1214-210-0101'1,28:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
56 Н43=1*
57 РКровля*
58 Е11-120101-1503'369,76''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
59 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС295715)'369,76''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты 'м2 утепляемого покрытия*
60 С1234-101-0207'369,76.0,17.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м3*
61 Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'369,76''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство'м2 стяжки*
62 Е11-120101-1702(РС102635РС102637)(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7)К=7'369,76''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
63 Е11-060301-0410(РС295570)'369,76.1,22:1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
64 С1214-403-0101'369,76.1,22:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
65 Е11-100105-0101'10,825''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
66 Е11-100102-0401'2,756''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
67 Е11-100114-0402'2,14''Обрешетки из брусьев. Укладка'м3 древесины в конструкции*
68 Е11-100102-0205'7,7+27,7''Устройство карнизов'м2 карнизов*
69 Е11-100114-0504'52''Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам'м2 покрытия*
70 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)'10,825''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
71 Е11-100115-0102(РС144574)(РС272117)'2,756''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
72 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)'171,2+7,7+27,7+52''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
73 СТКоммерческое предложение ТОО "Корунд LTD"(=19)'2,756.9,8+10,825.9,4+258,6.0,33'1350:1,12.1,02'Огнезащитная композиция "Спарк древесина"'кг*
74 Е11-120101-0716(РС295697)'524''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
75 С1224-103-0719'524.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
76 Е11-100106-0101(РС295670)(РС295884)'2''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
77 С1223-101-0101'0,798.2''Переплет оконный: глухой'м2*
78 Е11-120101-0716(РС295697)'3,6.2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
79 С1224-103-0719'3,6.2.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
80 С1217-101-0103'(40.0,2275):1000''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8'т*
81 Е11-070107-0103'37:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС2,МС3). Установка'т стальных элементов*
82 С1261-102-0124'37:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
83 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'(18,06.2):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
84 С1222-503-0201'(18,06.2):1000''Стремянка ЛВ-6.18'т*
85 Е11-080201-0703'0,153''Решетки на продухи. Установка'т металлических изделий*
86 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,3+4,5''Поверхности металлические огрунтованн

ые. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
87 Е11-080201-0303(РС295492)'0,6''Столбы прямоугольные не армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
88 СТ 1213-102-0201(=11)'0,6.0,404'61298'Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
89 Е11-120101-1503(РС135836)'68,96''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
90 Е11-090304-0101(РС295605)'0,09412.2''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
91 С1222-503-0201'0,09412.2''Пожарная лестница МЛ-1'т*
92 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5,08''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
93 РАдминистративно-бытовой корпус*
94 П2Дверные блоки наружные утепленные*
95 Е11-090403-0403(РС295688)'4,5+6,2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
96 С1223-207-0102'4,5+6,2''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
97 Е11-090403-0401(РС295688)'1,68''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
98 С1223-207-0101'1,68''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
99 РОкна*
100 Е11-100501-0106(РС295687)'6,3+29,62+7,28''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
101 Е11-100501-0105(РС295687)'1,77''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
102 С1223-102-0208'6,3+29,62+1,77+7,28''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м2*
103 Е11-100501-0402'28,2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
104 С1223-501-0109'28,2''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'м*
105 СТЦеновое предложение ТОО Технология комфорта(=19)'17,16'5500:1,12.1,02'Противомоскитная сетка'м2*
106 П2Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам*
107 Е11-070516-0110(РС295908)'81,2''Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой'м шва*
108 С1261-107-0497'81,2.0,05''Лента пароизоляционная'м2*
109 Е11-260201-0301(РС295721)'81,2.0,02.0,2''Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм'м3 изоляции*
110 С1234-101-0205'81,2.0,02.0,2.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125'м3*
111 РВитражи*
112 Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'7,08+5,04+4,93+4,53+2,03''Витражей металлопластиковых внутренних. Монтаж'м2*
113 С1223-102-0101'7,08+5,04''Витражи Вв-1,Вв-2'м2*
114 С1223-102-0102'4,93''Витражи Вв-3'м2*
115 С1223-203-0108'4,53''Двери Вв-2, двупольный'м2*
116 С1223-203-0104'2,03''Двери Вв-3 однопольный'м2*
117 С1261-107-0314(ВП)'7,08+5,04+4,93+4,53+2,03''Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм'м2*
118 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641=0,24.0,9#)(РС295491)'0,889''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
119 СТ213-101-0501(=11)'0,889.380.0,77'71379'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
120 П2Экраны ЭС-1,ДС-1*
121 Е11-100103-0301(РС133152)'(0,095+0,9+0,1+1,15).2''Экраны и двери в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
122 С1215-303-0102'(0,9+1,15).2''Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007'100 м2*
123 С1215-202-0502'(0,0019+0,002).2''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
124 Е11-070107-0103'0,00146.2.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
125 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,1.4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
126 РСпортзал*
127 П2Дверные блоки наружные утепленные*
128 Е11-090403-0403(РС295688)'4,74''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
129 С1223-207-0102'4,74''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
130 РОкна*
131 Е11-100501-0105(РС295687)'11,26''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
132 Е11-100501-0108(РС295687)'24,68+18,4+21,9''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
133 С1223-102-0209'11,26''Блок оконный из ПВХ профилей тол

щиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции Г
ОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворо
тной фурнитурой: двухэлементный с поворотными ство
рками'м2*
134 С1223-102-0307(Н7.1,05)'24,68''Блок оконный из ПВХ про
филей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конс
трукции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерны
м, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя
поворотными створками'м2*
135 С1223-102-0306(Н7.1,05)'18,4+21,9''Блок оконный из ПВХ
профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной
конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкам
ерным, не открывающийся: глухой'м2*
136 Е11-100501-0402'33,28''Доски подоконные из ПВХ. Устано
вка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
137 С1223-501-0109'33,28''Доски подоконные из ПВХ профилей
не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'м*
138 СТЦеновое предложение ТОО Технология комфорта(=19)'20,
86'5500:1,12.1,02'Противомоскитная сетка'м2*
139 П2Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам*
140 Е11-070516-0110(РС295908)'99,9''Коробки окон и балконн
ых дверей к стеновым проемам. Устройство герметиза
ции пароизоляционной лентой'м шва*
141 С1261-107-0497'99,9.0,05''Лента пароизоляционная'м2*
142 Е11-260201-0301(РС295721)'99,9.0,02.0,2''Утепление по
периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие то
лщиной 20мм'м3 изоляции*
143 С1234-101-0205'99,9.0,02.0,2.1,02''Плиты теплоизоляцио
нные из базальтовой минеральной ваты на синтетичес
ком связующем марки П 125'м3*
144 П2Ограждение оконных проемов спортивного зала *
145 Е11-070107-0103'24,05:1000''Изделия монтажные массой д
о 20 кг. Установка'т стальных элементов*
146 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,61''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115 за 2 раза'м2*
147 Е11-140202-0402(РС295991)'53,12''Натягивание капроново
й сетки на оконные проемы'м2 покрытия*
148 С1214-402-0101'53,12''прим Капроновая сетка'м2*
149 РНаружная отделка*
150 П2Административно-бытовой корпус*
151 Е11-150109-0501(РС295730)(РС295950)'329,5''Фасады вент
илируемые. Устройство с облицовкой металлосайдинго
м и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности
облицовки*
152 СТКоммерческое предложение ТОО "Анса"(=19)'329,5.1,1'5
500:1,12.1,02'Металлосайдинг'м2*
153 С1235-104-0101'329,5''Мембрана профилированная из поли
этилена высокой плотности предел прочности на сжат
ие 200 кПА, толщиной 0,55 мм'м2*
154 С1234-101-0205'19,04.1,02''Плита теплоизоляционная из
базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
ующем П 120-130'м3*
155 П2Спортивный зал*
156 Е11-090402-0102(РС295592)'1138,9''Покрытия из профилир
ованного стального листа при высоте здания до 30 м
. Монтаж'м2*
157 С1214-204-0820'1138,9''Профилированный лист оцинкованн
ый с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ
РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной
защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм'м2*
158 Е11-260201-0301(РС295721)'1138,9.0,2''Покрытия и перек
рытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернист
ых материалов насухо'м3 изоляции*
159 Е11-090402-0102(РС295592)'1138,9''Покрытия из профилир
ованного стального листа при высоте здания до 30 м
. Монтаж'м2*
160 С1234-101-0205'1138,9.0,2''Плита теплоизоляционная из
базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
ующем П 120-130'м3*
161 С1224-104-0308 прим'33''Доборные элементы'м2*
162 Е11-260301-0801'1222,5''Слой пароизоляционный из пленк
и полиэтиленовой. Установка'м2 поверхности покрыти
я изоляции*
163 РРазные работы*
164 П2Вентканалы*
165 Е11-080801-0501(РС102867)'3,18''Вентканалы из кирпича
керамического М100. Кладка'м3 кладки (без вычета п
устот)*
166 СТ1213-101-0501(=11)'3,18.0,49'71379'Кирпич керамическ
ий рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм
ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
167 Е11-070105-0201(РС295547)'21+7''Плиты покрытий площадь
ю до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
168 С1225-202-1103'0,8064+0,112''Плиты покрытий'м3*
169 Е11-140101-1501'0,2.4.4.2''Шахты вытяжные вентиляционн
ые внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным
ручным открыванием клапана. Устройство в здании с
совмещенным покрытием'м2 внутренней поверхности ш
ахты*
170 Е11-140101-1502(РС296305)'0,4.4.3''Шахты вытяжные вент
иляционные внутренним сечением 400х400 мм и индиви
дуальным ручным открыванием клапана. Устройство в
здании с совмещенным покрытием'м2 внутренней повер
хности шахты*
171 П2Фундамент под оборудование ФМО-1=1шт*
172 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,15''Монолитного бе
тона В15. Устройство'м3*
173 Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'0,006''Детали заклад
ные весом до 4 кг. Установка'т*
174 С1261-102-0124'0,006''Металлизация закладных и анкерны
х изделий и выпусков арматуры'т*
175 П2Крыльцо №1,2*
176 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС295491)
'4,4''Стены наружные из керамического утолщенного
кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х
88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -
0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
177 СТ1213-101-0501(=11)'4,4.380'71379'Кирпич керамический
рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГО
СТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
178 Е11-110101-0302(РС100261РС100414)'2,55+2,59''Слои подс
тилающие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройст
во с уплотнением самоходными катками'м3 подстилающ

его слоя*
179 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'2''Блоки с тен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборны х конструкций*
180 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'2''Блоки с тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
181 Е11-070501-0103(РС295547)'2''Блоки стен подвалов массо й до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
182 С1221-102-0101'0,548+0,408+1,104''Блок для стен подвал ов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
183 Е11-060101-0115'3,06+0,6''Устройство монолитных бетонн ых крылец армированных из бетона кл.В15'м3*
184 С1214-403-0101'0,05368+0,012''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм'т*
185 Е11-060101-0114(РС100467РС100489)'0,54''Монолитные зад елки в фундаментах бетон кл В10. Устройство'м3*
186 Е11-110101-0201'7,66''Слои подстилающие песчано-гравий ные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подст илающего слоя*
187 Е11-010205-0207'1,32''Уплотненный насыпной грунт'м3 гр унта*
188 Е11-070519-0104'4,6+4,9''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
189 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,094+0,1001) .27''Поверхности металлические огрунтованные. Окра ска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
190 Е11-090302-0301(РС295605)'158,7.4:1000''Стойка Ст 1. М онтаж'т конструкций*
191 С1241-108-0231'3,82.4''Труба стальная бесшовная горяче деформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм'м *
192 С1214-101-0201'0,0347''Прокат толстолистовой горячекат аный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
193 С1214-101-0202'0,03925''Прокат толстолистовой горячека таный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм'т*
194 Е11-130301-0406'0,635.2''Поверхности металлические. Ог рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
195 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,635.27''Поверхности металлические огрунтован ные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
196 Е11-080201-0703(РС131018)'(15,17.3):1000''Решетки мета ллические. Установка'т металлических изделий*
197 С1261-301-0261'(15,17.3):1000''Решетки стальные'т*
198 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС295860)'15,84+3,8' 'Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаич ных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
199 С1255-102-0101'(15,84+3,8).1,02''Плита бетонная тротуа рная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГО СТ 17608-2017'м2*
200 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'1,28+1,84''Устройств о горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
201 П2Козырек крыльца №1,2*
202 Е11-090302-0301(РС295605)'(886,21+47,93):1000''Монтаж каркаса из уголков и швеллеров'т конструкций*
203 С1222-519-0301'(886,21+47,93):1000''Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров'т*
204 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,88621+0,047 93).27''Поверхности металлические огрунтованные. О краска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
205 Е11-120101-0716(РС295697)'13,86''Покрытия кровельные и з профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
206 С1224-103-0719'13,86.1,15''Профилированный настил оцин кованный с защитным покрытием высотой профиля 44 м м СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщи ной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
207 Е11-090306-0302'21,9+1,35''Реечные панели. Монтаж'м2*
208 СТПрайс-лист ТОО "Анса"(=11)'21,9+1,35'5500:1,12.1,02' Металлосайдинг'м2*
209 Е11-120101-1001'7,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали. Устройство'м2 покрытия*
210 Е11-100105-0101'0,052''Стропила. Установка с изготовле нием'м3 древесины в конструкции*
211 Е11-100102-0401'0,022''Элементы каркаса из брусьев. Ус тановка'м3 древесины в конструкции*
212 Е11-120101-0705(РС295694РС134865)'2,82''Покрытие крове льное металлочерепицей без слуховых окон. Устройст во по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кро вли*
213 П2Крыльцо №3*
214 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС295491) '1,62''Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120 х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
215 СТ1213-101-0501(=11)'1,62.380'71379'Кирпич керамически й рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм Г ОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
216 Е11-110101-0302(РС100261РС100414)'15,41''Слои подстила ющие песчано-гравийной смеси,подушка. Устройство с уплотнением самоходными катками'м3 подстилающего слоя*
217 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'5''Блоки с тен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборны х конструкций*
218 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'4''Блоки с тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
219 Е11-070501-0103(РС295547)'5''Блоки стен подвалов массо й до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
220 С1221-102-0101'1,656+1,096+1,02''Блок для стен подвало в класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
221 Е11-060101-0115'5,01''Устройство монолитных бетонных к рылец армированных из бетона кл.В15'м3*
222 С1214-403-0101'32,32+22,68+16,4''Сетки арматурная свар ная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

223 Е11-060101-0114(РС100467РС100489)'0,3''Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство'м3*
224 Е11-110101-0201'7,66''Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
225 Е11-010205-0207'1,32''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
226 Е11-070519-0104'2,16''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
227 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,04413.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
228 Е11-080201-0703(РС131018)'15,17:1000''Решетки металлические. Установка'т металлических изделий*
229 С1261-301-0261'15,17:1000''Решетки стальные'т*
230 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС295860)'15,84+3,8''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
231 С1255-102-0101'(15,84+3,8).1,02''Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017'м2*
232 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'1,28+1,84''Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
233 П2Опоры для светильников наружного освещения*
234 Е11-080101-0203'0,04.8''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
235 Е11-060101-0102(РС100467РС279230)'0,31.3+0,34.5''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
236 К'Чуйко Н.Н.#Кайырбаев Е.Б#Нагирова М.Т'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-02

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	11454,7085 6254	1470,68 -	- -	- -	16846170
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	797,574747 99	1898,99 -	- -	- -	(1514584)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	16846170
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,7086% при пороге 80%)						
3	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	138,150429 6	7189 -	- -	2312 319403,79	993163
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	227,034095	3298 -	- -	1619 367568,2	748758
5	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	110,01774	6420 -	- -	1935 212884,33	706314
6	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	98,845938	6642 -	- -	1619 160031,57	656535
7	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	42,36708	11846 -	- -	4247 179932,99	501880
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,136% при пороге 15%)						
8	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	38,3961568	6420 -	- -	1935 74296,56	246503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	22,41253472	9630 -	- -	2763 61925,83	215833
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	19,6609858	6329 -	- -	1619 31831,14	124434
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,72336275	5415 -	- -	2312 45600,41	106802
			Строительные машины и механизмы (затрат 6,1554% при пороге 5%)						
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	18,62561812	5271 -	- -	1619 30154,88	98176
13	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	464,558512	89 -	- -	- -	41346
14	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	135,4000946	264 -	- -	- -	35746
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,111694	2514 -	- -	1355 12346,35	22907
16	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	4,11	4297 -	- -	1619 6654,09	17661
17	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,5176	3116 -	- -	1619 5694,99	10961
18	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,6696	5555 -	- -	1935 3230,68	9275
19	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	148,52786	56 -	- -	- -	8318
20	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,5648332	4773 -	- -	1935 3027,95	7469
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,602336	722 -	- -	- -	6211
22	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	32,33000875	163 -	- -	- -	5270
23	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	148,722108	28 -	- -	- -	4164
24	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	23,9045922	158 -	- -	- -	3777
25	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,6213677	168	-	-	2456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	131,299884	16	-	-	2101
27	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	100,648483	18	-	-	1812
28	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	8,726336	180	-	-	1571
29	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,70262	163	-	-	930
30	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	59,595784	12	-	-	715
31	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	22,7246984	25	-	-	568
32	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	17,615335	12	-	-	211
33	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,3331886	28	-	-	205
34	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,0352	17	-	-	120
35	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,677964	36	-	-	60
36	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,40365472	27	-	-	11
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6694028	15	-	-	10
38	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,039961	139	-	-	6
39	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,138872	27	-	-	4
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1514583,76	4582281

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,2527% при пороге 80%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	71,46568	441876	431548	-	31578969
						-	-	-	
41	130035С	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,39368	895895	887816	-	17374701
						-	-	-	
42	274499С	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	13,76564	816313	808826	-	11237071
						-	-	-	
43	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	247,2008	43126	41905	-	10660782
						-	-	-	
44	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,0394	818975	811469	-	8222018
						-	-	-	
45	247870С	214-204-0820 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1138,9	5433	5316	-	6187644
						-	-	-	
46		СТ1213-102-020 1	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	95,703	64298	-	-	6153511
						-	-	-	
47	248567С	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	626,819	6133	6003	-	3844281
						-	-	-	
48	136010С	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	64,744976	55748	54107	-	3609403
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8185% при пороге 15%)						
49		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.63.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	253,53	9370	7739	-	2375576
						-	-	-	
50		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Металлосайдинг	м2	362,45	5008,93	-	-	1815487
						-	-	-	
51		С Прайс-лист Тоо "ТОО Корунт ЛТД"	Огнезащита Спарк-металл 1350:1,12	кг	1164,456	1205,36	-	-	1403589
						-	-	-	
52	130755С	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,78488	701217	694588	-	1251588
						-	-	-	
53	133851С	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый оди-	м2	44,97	27177	26561	-	1222150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка			-	-	-	
54	274497С	222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	1,45364	824318	816771	-	1198262
						-	-	-	
55	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,02791	123439	120536	-	1114396
						-	-	-	
56	136291С	234-203-0101 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	2518,35	424	415	-	1067780
						-	-	-	
57		223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,44	53571	53127	-	827136
						-	-	-	
58	133860С	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	40,3	18999	18543	-	765660
						-	-	-	
59	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	30,868584	21883	17626	-	675497
						-	-	-	
60		222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,93414	701217	694588	-	655035
						-	-	-	
61	133861С	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	24,68	25914	25323	-	639558
						-	-	-	
62		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.30.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	53,4	9370	7739	-	500358
						-	-	-	
63	274498С	222-512-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	0,5447	824318	816771	-	449006
						-	-	-	
64	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,53872825	812316	804859	-	437618
						-	-	-	
65	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,49904	123439	120536	-	431918
						-	-	-	
66	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,96296	22648	18376	-	406825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
67	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	90,746175	4136	4054	-	375326
						-	-	-	
68	151707С	241-108-0231 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горяче-деформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	15,28	22060	21569	-	337077
						-	-	-	
69		222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-2.48.15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	35,75	9370	7739	-	334978
						-	-	-	
70	133852С	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	11,26	29017	28365	-	326731
						-	-	-	
71	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,278	142755	128514	-	325196
						-	-	-	
72	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,28397166	123439	120536	-	281931
						-	-	-	
73		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Огнезащитная композиция "Спарк древесина"	кг	214,1018	1229,46	-	-	263230
						-	-	-	
74	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,832	43181	31128	-	251832
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,9288% при пороге 5%)						
75	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	146,87616	1712	1677	-	251452
						-	-	-	
76	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5782	424901	415160	-	245678
						-	-	-	
77	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,8080544	25708	21376	-	226437
						-	-	-	
78	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,779794	123439	120536	-	219696
						-	-	-	
79	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,74	125739	111753	-	218786
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,243694	887579 - -	879562 - -	- - -	216298
81	288065С	235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	329,5	647 - -	634 - -	- - -	213186
82	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,16823	22071 - -	18542 - -	- - -	202352
83		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4511072	441876 - -	431548 - -	- - -	199333
84	131489С	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	724,9	266 - -	264 - -	- - -	192823
85		СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	38,02	5008,93 - -	- - -	- - -	190440
86	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,82048	100670 - -	98214 - -	- - -	183268
87	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,27197915	647579 - -	633472 - -	- - -	176128
88		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Пожарная лестница МЛ-1	т	0,18824	887579 - -	879562 - -	- - -	167078
89		СТ1213-101-050 1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2891582	71379 - -	- - -	- - -	163398
90	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	7,6896	20926 - -	16688 - -	- - -	160913
91		224-104-0308 РСНБ РК 2015	Доборные элементы	м2	33	4339 - -	4246 - -	- - -	143187
92	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,14927	907312 - -	899147 - -	- - -	135434
93	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	126,023556	1015 - -	994 - -	- - -	127914
94	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,24662527	508438 - -	495555 - -	- - -	125394
95	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,472275	81820 - -	80024 - -	- - -	120462
96		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	23,25	5008,93	-	-	116458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,53187	- 23604	- 19313	-	106970
98		225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий	м3	0,9184	- 114662	- 101005	-	105306
99	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,44545316	- 216199	- 211906	-	96307
100	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	498,86144	- 175	- 169	-	87301
101	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,16309952	- 532604	- 520751	-	86867
102	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,67314	- 123439	- 120536	-	83092
103	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,37524	- 219056	- 214286	-	82199
104	271844С	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	40,0656	- 1968	- 1828	-	78849
105		С 1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,91304	- 85030	-	-	77636
106		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК63.10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	5,56	- 13159	- 11504	-	73164
107	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,68432	- 100670	- 98214	-	68890
108	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,68	- 40727	- 40378	-	68421
109	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,727456	- 2354	- 1138	-	67624
110	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2767,8	- 23	- 22	-	63659
111	146059С	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	856,7	- 73	- 71	-	62539
112	279230С	212-101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,6826	- 23134	- 19584	-	62059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,281296	- 219538	- 214275	- -	61755
114	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,304	- 2191	- 900	- -	57632
115	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	122,9340348	- 400	- 364	- -	49174
116		214-402-0101 РСНБ РК 2015	прим Капроновая сетка	м2	53,12	- 891	- 872	- -	47330
117	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1647,5	- 26	- 25	- -	42835
118	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	103,2446174	- 392	- 383	- -	40472
119	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,09834	- 402954	- 394065	- -	39626
120	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0872	- 441876	- 431548	- -	38532
121	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0630507	- 605496	- 592809	- -	38177
122	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3024	- 120043	- 106169	- -	36301
123	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,046158	- 700886	- 685734	- -	32352
124		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ-6.18	т	0,03612	- 887579	- 879562	- -	32059
125		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	0,738888	- 43126	- 41905	- -	31865
126	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	23,9876	- 1313	- 1286	- -	31496
127	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2906968	- 100670	- 98214	- -	29264
128	293061С	222-102-0209 РСНБ РК 2015	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,196	- 145121	- 130765	- -	28444
129	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	184,88	- 145	- 141	- -	26808
130	131586С	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,20532	- 123439	- 120536	- -	25344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-	-	
131	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11690276	211214	206114	-	24692
						-	-	-	
132	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	263,6	85	85	-	22406
						-	-	-	
133	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,03157029	651547	636459	-	20570
						-	-	-	
134	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	20,835	985	965	-	20522
						-	-	-	
135		СТ213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,2601214	71379	-	-	18567
						-	-	-	
136	279788С	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,03925	465845	455301	-	18284
						-	-	-	
137	295731С	261-105-0182 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,12064	151278	148202	-	18250
						-	-	-	
138	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	20275	16781	-	17372
						-	-	-	
139	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0347	464522	454003	-	16119
						-	-	-	
140	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00840184	1863700	1826336	-	15659
						-	-	-	
141	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	14,184975	1101	1078	-	15618
						-	-	-	
142	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1100,53	14	14	-	15407
						-	-	-	
143	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03836393	379074	369328	-	14543
						-	-	-	
144	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	10,9012	1090	1068	-	11882
						-	-	-	
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02617617	439993	429053	-	11517
						-	-	-	
146	134865С	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,11892	3252	3182	-	10143
						-	-	-	
147	131502С	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных по-	м3	0,12	82537	80357	-	9904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	род для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2			-	-	-	
148	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	40,79236	238	233	-	9709
149	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01908	467311	456738	-	8916
150		215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,041	209094	203571	-	8573
151	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3673	20926	16688	-	7686
152		261-301-0261 РСНБ РК 2015	Решетки стальные	т	0,06068	126599	123226	-	7682
153	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,30542124	5615	5503	-	7330
154	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	37,0692328	165	159	-	6116
155	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05904	100670	98214	-	5944
156		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01696	346394	338192	-	5875
157	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,201968	4784	4464	-	5750
158	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	3,4864	1628	1594	-	5676
159	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0266868	207992	202955	-	5551
160	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,1288295	1276	1250	-	5268
161	274464С	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профи-	т	0,006	859093	851288	-	5155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			льного проката без отверстий и сборосварочных операций						
162	188228С	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16128	30343	29746	-	4894
						-	-	-	
163		261-107-0497 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная	м2	9,055	532	521	-	4817
						-	-	-	
164	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,69219	6931	6792	-	4798
						-	-	-	
165	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,043	108313	105822	-	4657
						-	-	-	
166	144723С	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0091	477763	466985	-	4348
						-	-	-	
167	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,16026	26383	22770	-	4228
						-	-	-	
168	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	52,1109832	70	68	-	3648
						-	-	-	
169	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,127296	28153	24505	-	3584
						-	-	-	
170	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	245,92	10	9	-	2459
						-	-	-	
171	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1042	21051	17543	-	2194
						-	-	-	
172	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,847798	1184	1142	-	2188
						-	-	-	
173	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02778	77903	75893	-	2164
						-	-	-	
174	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,72992	314	307	-	2113
						-	-	-	
175	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1272	15814	12666	-	2012
						-	-	-	
176	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,93	459	448	-	1804
						-	-	-	
177	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,0912	568	554	-	1756
						-	-	-	
178	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-	м3	0,368	3091	1962	-	1137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм			-	-	-	
179	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0684	910	891	-	972
						-	-	-	
180		215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	123439	120536	-	963
						-	-	-	
181		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	349485	341222	-	895
						-	-	-	
182	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	0,39344	2077	866	-	817
						-	-	-	
183	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007516	100670	98214	-	757
						-	-	-	
184	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	33,4706145	21	21	-	703
						-	-	-	
185	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00716724	80185	77655	-	575
						-	-	-	
186	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,34776	1428	1371	-	497
						-	-	-	
187	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01749	28079	26689	-	491
						-	-	-	
188	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00029892	1589156	1556586	-	475
						-	-	-	
189	248402С	261-103-0146 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	8,4992	45	44	-	382
						-	-	-	
190	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,5104	748	732	-	382
						-	-	-	
191	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,029725	127	124	-	258
						-	-	-	
192	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,76824	90	87	-	249
						-	-	-	
193	146020С	261-107-0230 РСНБ РК 2015	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,000954	228597	223352	-	218
						-	-	-	
194	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0020352	100670	98214	-	205
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00366466	32204	31113	-	118
						-	-	-	
196	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,316	348	340	-	110
						-	-	-	
197	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,948	105	103	-	100
						-	-	-	
198	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000282	309881	303775	-	87
						-	-	-	
199	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0098832	5867	5749	-	58
						-	-	-	
200		С 1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0002424	61298	-	-	15
						-	-	-	
201	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12631002	112	110	-	14
						-	-	-	
202	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000364	287630	281927	-	10
						-	-	-	
203	146227С	261-107-0314 РСНБ РК 2015	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-23,61	10444	10240	-	-246582,84
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	124750833

Конструкции заводского изготовления

Конструкции заводского изготовления (затрат 68,5858% при пороге 80%)

204		223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	61,48	3079	3008	-	189297
						-	-	-	
205		223-102-0101 РСНБ РК 2015	Витражи Вв-1,Вв-2	м2	12,12	15387	15030	-	186490
						-	-	-	
206		223-203-0108 РСНБ РК 2015	Двери Вв-2, двупольный	м2	4,53	30737	30095	-	139239
						-	-	-	

Конструкции заводского изготовления (затрат 17,1274% при пороге 15%)

207		223-102-0102 РСНБ РК 2015	Витражи Вв-3	м2	4,93	26088	25521	-	128614
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Конструкции заводского изготовления (затрат 14,2868% при пороге 5%)						
208		223-203-0104 РСНБ РК 2015	Двери Вв-3 однопольный	м2	2,03	31625	30965	-	64199
						-	-	-	
209		223-101-0101 РСНБ РК 2015	Переплет оконный: глухой	м2	1,596	26995	26384	-	43084
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	750923

Составил Чуйко Н.Н.
Кайырбаев Е.Б
Нагирова М.Т

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-03

НА Отделочные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПК"Семейпроект" АР1-16

Сметная стоимость 36756,122 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7932,802 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,415 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2021 г.

Строительный объём 6150,7 м3
Показатель единичной стоимости 5975,93 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей					Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Административно-бытовой корпус										
		Перегородки										
1.	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	220,77	2832,53 2119,62	279,68 78,2	625338 467949	61745 17264	95644 --	451248 86127		1162713
1.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,0207 м3	4,569939		20926		95631				
2.	1213-101-0503	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8,5064447	71379 --	-- --	607182 --	-- --	607182 --	-- 48575		655757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Дверные блоки внутренние									
3.				2,39	3167,44	57,28	7570	137	1135	4388	12915
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2635,21	25,93	6298	62	--	957	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	0,4302		1712		737			
3.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	0,932339		314		293			
4.				2,39	58149	--	138976	--	138976	--	150094
	223-207-0201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2		--	--	--	--	--	11118	
		СП - 8%									
5.				4,53	3167,44	57,28	14349	259	2152	8318	24480
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2635,21	25,93	11938	117	--	1813	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	0,8154		1712		1396			
5.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	1,767153		314		555			
6.				4,53	60468	--	273920	--	273920	--	295834
	223-207-0202 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2		--	--	--	--	--	21914	
		СП - 8%									
7.				34,45	2023,48	90,51	69709	3118	19284	43873	122669
	1110-0107 -0106	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних	м2 проемов		1373,22	41,82	47307	1441	--	9087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,001 м3	0,03445		100595		3465			
7.2. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	8,268		1712		14155			
8.	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,63	1734,5 1170,69	126,62 60,34	13234 8932	966 460	3336 --	8453 1735	23423
8.1. 215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,001 м3	0,00763		100595		768			
8.2. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	1,3734		1712		2351			
9.	223-201-0106 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П СП - 8%	м2	3,1	7136 --	-- --	22122 --	-- --	22122 --	-- 1770	23892
10.	223-201-0104 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	31,1	5519 --	-- --	171641 --	-- --	171641 --	-- 13731	185372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однопольный с глухими полотнами ДГ 24-10П СП - 8%									
11.	223-201-0102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П СП - 8%	м2	3,35	7622 ---	-- --	25534 ---	-- --	25534 ---	-- 2043	27577
12.	223-201-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-19П СП - 8%	м2	4,53	7137 ---	-- --	32331 ---	-- --	32331 ---	-- 2586	34917
13.	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	38	520 ---	-- --	19760 ---	-- --	19760 ---	-- 1581	21341
14.	223-502-0501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	522 ---	-- --	2088 ---	-- --	2088 ---	-- 167	2255
15.	223-502-0902 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	17	3663 ---	-- --	62271 ---	-- --	62271 ---	-- 4982	67253
		Полы По типу 2, S=32,29м2									
16.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1,6145	413,79 ---	36,85 ---	668 ---	60 ---	-- ---	600 ---	1369
					376,94	18,31	609	30	--	101	
17.	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на	м3	1,662935	55748 ---	-- --	92705 ---	-- --	92705 ---	-- 7416	100121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%									
18.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,29	977,84 419,37	33,29 17,21	31574 13541	1075 556	16958 --	13251 3586	48411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,658716		25708		16934			
19.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,29	283,83 10,36	11,25 5,69	9165 335	364 184	8466 --	487 772	10424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,329358		25708		8467			
20.	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-прим Покрытия мозаичные (террацо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	32,29	2556,8 2293,77	113,01 34,76	82559 74066	3649 1122	4844 --	70677 12259	165495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,988074		4784		4727			
21.	212-102-0107 РСНБ РК 2015	-Покрытия мозаичные класса В20 СП - 8% По типу 3, S=3,97м2	м3	0,6458	25797 --	-- --	16660 --	-- --	16660 --	-- 1333	17993
22.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	0,1985	413,79 376,94	36,85 18,31	82 75	8 4	-- --	74 12	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				0,204455	55748	--	11398	--	11398	--	12310
	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	912	
24.				3,97	977,84	33,29	3882	132	2085	1629	5952
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(30 мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	1665	68	--	441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,080988		25708		2082			
25.				3,97	283,83	11,25	1127	45	1041	60	1282
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		10,36	5,69	41	23	--	95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,040494		25708		1041			
26.				3,97	1283,35	109,95	5095	437	2970	1750	7393
	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		425,26	43,79	1688	174	--	548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,121482		22071		2681			
27.				3,97	-259,42	-9,8	-1030	-38	-895	-111	-1232
	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		-24,5	-5,15	-97	-20	--	-91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,040494		-22071		-894			
		По типу 4, S=70,4м2									
28.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,52	413,79	36,85	1457	129	--	1308	2986
					376,94	18,31	1327	64	--	221	
		НР - 94%; СП - 8%									
29.	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	3,6256	55748	--	202120	--	202120	--	218290
					--	--	--	--	--	16170	
		СП - 8%									
30.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(29 мм). Устройство	м2 стяжки	70,4	977,84	33,29	68840	2344	36972	28891	105550
					419,37	17,21	29524	1212	--	7818	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,43616		25708		36921			
31.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=1,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	70,4	255,45	10,13	17984	713	16615	956	20455
					9,32	5,12	656	360	--	1515	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,00918 м3	0,646272		25708		16614			
32.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,4	2059,91	86,03	145018	6057	33890	101515	266255
					1492,48	41,53	105071	2924	--	19723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,9152		25708		23528			
32.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	2,15424		4784		10306			
33. 231-302-0103 РСНБ РК 2015		-Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	71,808	3092 ---	-- ---	222030 ---	-- ---	222030 ---	-- 17762	239792
		СП - 8% По типу5, S=98,39м2									
34. 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015		-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,9195	413,79 376,94	36,85 18,31	2036 1854	181 90	-- --	1828 309	4173
		НР - 94%; СП - 8%									
35. 234-101-0207 РСНБ РК 2015		-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	5,067085	55748 ---	-- ---	282480 ---	-- ---	282480 ---	-- 22598	305078
		СП - 8%									
36. 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015		-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (46мм). Устройство	м2 стяжки	98,39	1209,96 539,55	33,34 17,21	119048 53086	3280 1693	62682 --	51493 13643	184184
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	0,0204 м3	2,007156		31193		62609			
37. 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5,2		-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	98,39	883,96 27,46	29,26 14,8	86972 2701	2879 1456	81392 --	3908 7270	98151
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,02652	2,609303							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-201-0101		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3			31193		81392			
38.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	98,39	3349,77 491,63	25,29 12,84	329584 48371	2488 1263	278725 --	46657 30099	406340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,02	100,3578							
233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		250393			
38.2.			0,5	49,195							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		28287			
		По типу 6, S=29,36м2									
39.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1,468	413,79 376,94	36,85 18,31	607 553	54 27	-- --	545 92	1245
40.	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%	м3	1,51204	55748 --	-- --	84293 --	-- --	84293 --	-- 6743	91036
41.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	29,36	977,84 419,37	33,29 17,21	28709 12313	977 505	15419 --	12049 3261	44019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0204	0,598944							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			25708		15398			
42.	1111-0101 -1102 РСНБ РК	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать	м2 стяжки	29,36	-141,92 -5,18	-5,63 -2,85	-4167 -152	-166 -84	-3849 --	-222 -351	-4740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,149736		-25708		-3849			
43.				29,36	1731,53	88,94	50838	2612	24128	23061	79811
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		820,77	14,84	24098	436	--	5912	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,101586		124450		12642			
43.2.	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	1,12 м2	32,8832		228		7497			
44.				29,36	3155,15	133,22	92635	3911	45105	41702	145084
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		1485,66	25,38	43619	745	--	10747	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00453 т	0,133001		124450		16552			
44.2.	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	3,36 м2	98,6496		228		22492			
45.				29,36	977,84	33,29	28709	977	15419	12049	44019
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	12313	505	--	3261	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,598944		25708		15398			
46.				29,36	-141,92	-5,63	-4167	-166	-3849	-222	-4740
	1111-0101	-Вычитается позиция:	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		-5,18	-2,85	-152	-84	--	-351	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,149736		-25708		-3849			
47.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,36	3892,85 / 1492,48	86,03 / 41,53	114294 / 43819	2526 / 1219	67949 / --	42336 / 12530	169161
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,38168		25708		9812			
47.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,898416		4784		4298			
47.3. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм По типу 7, S=34,3м2	1,02 м2	29,9472		1797		53815			
48.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,715	413,79 / 376,94	36,85 / 18,31	710 / 646	63 / 31	-- / --	637 / 108	1455
		НР - 94%; СП - 8%									
49.	234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,76645	55748 / --	-- / --	98476 / --	-- / --	98476 / --	-- / 7878	106354
		СП - 8%									
50.	1111-0101	-Стяжки цементные	м2	34,3	977,84	33,29	33540	1142	18014	14076	51426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	толщиной 20 мм(29мм). Устройство стяжки			419,37	17,21	14384	590	--	3809	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,69972		25708		17988			
51.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=1,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	34,3 м2 стяжки		255,45 9,32	10,13 5,12	8762 320	348 176	8094 --	466 738	9966
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,00918 м3	0,314874		25708		8095			
52.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	34,3 м2 покрытия		3892,85 1492,48	86,03 41,53	133525 51192	2950 1424	79383 --	49460 14639	197623
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,4459		25708		11463			
52.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	1,04958		4784		5021			
52.3. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	34,986		1797		62870			
		Плинтусы									
53.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	277,5 м плинтусов		415,93 376,18	1,98 0,97	115421 104390	549 269	10482 --	98380 17104	230905
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,0016	0,444							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			23604		10480			
54.				28,0275	1797	--	50365	--	50365	--	54394
	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических	м2		--	--	--	--	--	4029	
		СП - 8%									
55.				117,2	363,01	2,64	42545	309	30087	11563	58437
	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		103,66	1,3	12149	152	--	4329	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1,01	118,372							
233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м			253		29948			
56.				23,44	935,04	4,13	21917	97	5532	13069	37785
	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		694,9	2,05	16288	48	--	2799	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,116	2,71904							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1544			
56.2.			0,54	12,6576							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1114			
56.3.			0,25	5,86							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		2830			
57.				109,6	362,75	0,99	39757	109	23391	15332	59496
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		148,33	0,49	16257	54	--	4407	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,01	110,696							
233-204-0102		Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м			182		20147			
		Внутренняя отделка									
58.				315,4	466,17	2,77	147030	874	6301	112260	280033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки.Затирка швов НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		443,42	1,49	139855	470	--	20743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	0,18924		26215		4961			
58.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	2,33396		575		1342			
59.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	311,9	918,81	5,14	286577	1603	84706	160678	483036
					642,09	1,86	200268	580	--	35780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	857,4131		86		73738			
60.	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	215,5	541,87	3,55	116773	765	34148	65790	197168
					379,86	1,75	81860	377	--	14605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,148695		220158		32736			
61.	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	96,4	1013,86	5,12	97736	494	17958	63623	174268
					822,45	2,54	79284	245	--	12909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,00069	0,066516							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		14644			
62.				3,5	124,18	0,91	435	4	31	321	817
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		114,36	0,46	400	2	--	60	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,00017	0,000595							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32204		19			
62.2.			0,005	0,0175							
261-201-0336		Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		2			
62.3.			0,016	0,056							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		5			
63.				627,88	2763,79	96,05	1735328	60308	440124	1026644	2982930
	1115-0203 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1966,77	77,1	1234896	48410	--	220958	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,025	15,697							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			26215		411497			
63.2.			0,0554	34,784552							
214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2			789		27445			
64.				120,23	1787,68	92,28	214933	11095	64422	118754	360381
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1159,58	75,07	139416	9026	--	26695	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,0187	2,248301							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3			26215		58939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементно-известковый 1:1:6									
64.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	0,0554 м2	6,660742		789		5255			
65.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,2	1473,33	86,74	317061	18667	90253	178924	535664
					967,2	72,09	208141	15514	--	39679	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	3,24952		26215		85186			
65.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	0,0277 м2	5,96104		789		4703			
66.	1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	162,5	653,22	5,14	106148	835	44132	49187	167762
					376,5	1,86	61181	302	--	12427	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	446,7125		86		38417			
67.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	523,93	760,53	5,45	398464	2856	97078	239956	689493
					569,79	2,7	298530	1415	--	51074	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,330076		220158		72669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.2.			0,51	267,2043							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		23514			
68.				22,1	124,18	0,91	2744	20	197	2030	5156
1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		114,36	0,46	2527	10	--	382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,00017	0,003757							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32204		121			
68.2.			0,005	0,1105							
261-201-0336		Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		14			
68.3.			0,016	0,3536							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		31			
69.				193,1	5244,31	23	1012676	4442	423527	469585	1600842
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		3028	11,78	584707	2275	--	118581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1	193,1							
232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		343911			
70.				224,18	948,37	3,88	212606	869	55623	125236	364869
1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		696,38	1,92	156114	430	--	27027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,000075	0,016813							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		10867			
70.2.			0,113	25,33234							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		14389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.3.			0,51	114,3318							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		10061			
70.4.			0,1837	41,181866							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		19891			
		Тактильная плитка АР л.3.1									
71.				8,1	1534,72	149,17	12431	1208	4	10894	25192
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия		1385,03	45,82	11219	371	--	1866	
		НР - 94%; СП - 8%									
72.				8,1	25887	--	209685	--	209685	--	226460
	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка 300х300мм с продольных рифлением (направляющие дорожки)	м2		--	--	--	--	--	16775	
		СП - 8%									
73.				1,62	1534,72	149,17	2486	241	1	2179	5038
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия		1385,03	45,82	2244	74	--	373	
		НР - 94%; СП - 8%									
74.				1,62	25887	--	41937	--	41937	--	45292
	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка с квадратным рифлением (Внимание? выход из здания)	м2		--	--	--	--	--	3355	
		СП - 8%									
75.				4,32	1534,72	149,17	6630	644	3	5810	13436
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия		1385,03	45,82	5983	198	--	995	
		НР - 94%; СП - 8%									
76.				4,32	25887	--	111832	--	111832	--	120779
	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка с рифлением (Внимание? поворот,с правой диагональю)	м2		--	--	--	--	--	8947	
		СП - 8%									
77.				4,32	1534,72	149,17	6630	644	3	5810	13436
	1111-0101	-Тактильная плитка.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%			1385,03	45,82	5983	198	--	995	
78.	251-104-0102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка с рифлением (Внимание? поворот,с левой диагональю) СП - 8%	м2	4,32	25887 ---	-- --	111832 ---	-- --	111832 ---	-- 8947	120779
79.	261-105-0650 РСНБ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана СП - 8%	кг	9,18	3373 ---	-- --	30964 ---	-- --	30964 ---	-- 2477	33441
80.	ТПРАЙС-ЛИСТ Агенство Би-Сервис	-Маркировка противоскользящая полоса из поливинилхлоридной пленки СП - 8%	роль	2	27321,43 ---	-- --	54643 ---	-- --	54643 ---	-- 4371	59014
81.	ТПРАЙС-ЛИСТ Агенство Би-Сервис	-Маркировка люминисцентного желтого цвета (на прозрачных полотнах дверей) СП - 8%	лист	3	4098,21 ---	-- --	12295 ---	-- --	12295 ---	-- 984	13279
		Поручни П-1,П-2,П-3 АРл.3.1									
82.	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж поручней из труб НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03064	96529,65 --- 59787,86	25650,98 --- 10099,31	2958 --- 1832	786 --- 309	340 --- --	1478 --- 355	4790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	0,001 т	0,000031		812316		25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
82.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0105 т	0,000322		647579		208			
82.3. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000123		219538		27			
82.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000059		532604		32			
83.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Polmarket"	-Поручни П-1,П-2,П-3 СП - 8%	м	9,27	10928,57 --	-- --	101308 --	-- --	101308 --	-- 8105	109413
84.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0636	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	63413 4736	443 106	58234 --	5714 5530	74657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0636		907312		57705			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10171803	213118	5510534	3820407	15111593
			Тенге		--	--	4448150	116872	--	1119377	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9649911				
Материалы			Тенге				2416059				
Всего заработная плата			Тенге					4544466			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1969991				
Местные материалы			Тенге				623842				
Накладные расходы			Тенге				3806223				
Сметная прибыль			Тенге				1076490				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14532624				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2981
Сметная заработная плата			Тенге					4544466			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				521892				
Материалы			Тенге				3627				
Всего заработная плата			Тенге					20556			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				497015				
		Накладные расходы	Тенге				14184				
		Сметная прибыль	Тенге				42887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				578963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15111587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2995
		Сметная заработная плата	Тенге					4565022			

РАЗДЕЛ 2. Спортивный зал

Полы
По типу 1, S=574,72м2

85.				574,72	272,97	35,75	156881	20546	85145	55817	229714
1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		89,07	14,25	51190	8190	--	17016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 211-301-0405		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	29,31072		2904		85118			
86.				45,9776	14224,89	1923,56	654026	88441	380418	212541	935892
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4027,32	890,45	185167	40941	--	69325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	13,333504		6047		80628			
86.2. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	45,9776		5973		274624			
87.				574,72	776	33,29	445983	19132	185831	235857	736387
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	241020	9891	--	54547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-401-0101		Раствор кладочный	0,0204 м3	11,724288		15814		185408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М25									
88.				574,72	2377,93	146,31	1366644	84087	1205154	112726	1597719
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=26	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		134,68	73,98	77403	42518	--	118350	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,1326 м3	76,207872		15814		1205151			
89.				1149,44	47,41	0,66	54495	759	--	50858	113781
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в 2 слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		46,75	0,32	53736	368	--	8428	
90.				1149,44	92	--	105748	--	105748	--	114208
	235-101-1103 РСНБ РК 2015	-Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	8460	
91.				574,72	1746,17	23,26	1003559	13368	642095	332635	1443089
	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола		605,68	10,04	348096	5770	--	106895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0024 м3	1,379328		100670		138857			
91.2.	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	0,0118 м3	6,781696		64712		438857			
92.				2,931072	79973	--	234407	--	234407	--	253160
	СТ213-101 -0101	-(Семей)Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами	1000 шт.		--	--	--	--	--	18753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%									
93.	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Рейки. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	574,72	6428,85 842,81	74,13 37,03	3694789 484380	42604 21282	3167805 --	475322 333609	4503720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	0,049 м3	28,16128		110608		3114863			
94.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	574,72	43,92 40,83	3,09 1,44	25242 23466	1776 828	-- --	21864 3768	50875
95.	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1350:1,12 СП - 8%	кг	189,6576	1205,36 --	-- --	228606 --	-- --	228606 --	-- 18288	246894
96.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1149,44	935,04 694,9	4,13 2,05	1074772 798746	4747 2356	271279 --	640882 137252	1852906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	133,33504		568		75734			
96.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,54 кг	620,6976		88		54621			
96.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	287,36		483		138795			
97.				33,296	23805,79	1875,69	792638	62453	574986	167202	1036628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4661,2	681,03	155199	22676	--	76787	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 211-302-0301		Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	1,1 36,6256		15699		574985			
		Внутренняя отделка									
98.				1124,14	759,54	178,22	853829	200344	151736	392537	1346075
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие из профилированного листа . Монтаж	м2 покрытия		446,34	59,73	501749	67145	--	99709	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011 0,123655		812316		100447			
98.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022 0,024731		647579		16015			
98.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003 0,033387		532604		17782			
99.				1124,14	5433	--	6107453	--	6107453	--	6596049
	214-204-0820 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		--	--	--	--	--	488596	
		СП - 8%									
100.				377,55	169,35	3,84	63938	1449	38560	16680	87068
	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		63,38	0,65	23929	245	--	6449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	эмалями ПФ-115 за 2 раза(металлические арки и стойки торцов)									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,067959		508438		34553			
101.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,1	1787,68	92,28	173584	8960	52029	95908	291051
					1159,58	75,07	112595	7289	--	21559	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	1,81577		26215		47600			
101.2. 214-401-0105		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	0,0554 м2	5,37934		789		4244			
102.	1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	97,1	653,22	5,14	63428	499	26371	29391	100244
					376,5	1,86	36558	181	--	7425	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	266,9279		86		22956			
103.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	97,1	670,48	1,57	65104	153	20161	35893	109077
					461,28	0,78	44790	76	--	8080	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,007282		646324		4707			
26.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	10,9723		568		6232			
26.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	4,855		88		427			
26.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	17,83727		483		8615			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	17165126	549318	13477784	2876113	21644537
			Тенге		--	--	3138024	229756	--	1603296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16311297				
	Материалы		Тенге				6649828				
	Всего заработная плата		Тенге					2798886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6441807				
	Местные материалы		Тенге				234407				
	Накладные расходы		Тенге				2483576				
	Сметная прибыль		Тенге				1503587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20298460				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2033
	Сметная заработная плата		Тенге					2798886			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				853829				
	Материалы		Тенге				151736				
	Всего заработная плата		Тенге					568894			
	Накладные расходы		Тенге				392537				
	Сметная прибыль		Тенге				99709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1346075				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								386
	Сметная заработная плата		Тенге					568894			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21644535				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2419
	Сметная заработная плата		Тенге					3367780			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								36756122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7586174				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				762436				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					346628			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				18988312				
	Накладные расходы		Тенге				6696520				
	Сметная прибыль		Тенге				2722673				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э289090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''6150,7'м3*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'см.02-01-03'Отделочные работы'ТОО ПК"Семейпроект" АР1-16''в текущих ценах 4кв 2021 г.*
3 РАдминистративно-бытовой корпус*
4 П2Перегородки*
5 Е11-080401-0305(РС102641РС102640=0,023.0,9#)(РС295491)'220,77''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
6 СТ 1213-101-0503(=11)'220,77.50,04.0,77'71379'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
7 П2Дверные блоки внутренние*
8 Е11-090403-0403(РС295688)'2,39''Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
9 С1223-207-0201'2,39''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м2*
10 Е11-090403-0403(РС295688)'4,53''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
11 С1223-207-0202'4,53''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м2*
12 Е11-100107-0106(РС295688)'31,1+3,35''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
13 Е11-100107-0107(РС295688)'3,1+4,53''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
14 С1223-201-0106'3,1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м2*
15 С1223-201-0104'31,1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 24-10П'м2*
16 С1223-201-0102'3,35''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П'м2*
17 С1223-201-0107'4,53''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-19П'м2*
18 С1223-502-0201'1.4+7.2+6.2+1.2+1.2+1.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
19 С1223-502-0501'1.2+1.2''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86'шт.*
20 С1223-502-0902'1+7+6+1+1+1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
21 П2Полы*
22 П2По типу 2, S=32,29м2*
23 Е11-110101-0901(РС295715)'32,29.0,05''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
24 С1234-101-0207'32,29.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
25 Е11-110101-1101'32,29''Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство'м2 стяжки*
26 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'32,29''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
27 Е11-110101-1702(РС295477)'32,29''прим Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство'м2 покрытия*
28 С1212-102-0107'32,29.0,02''Покрытия мозаичные класса В 20'м3*
29 П2По типу 3, S=3,97м2*
30 Е11-110101-0901(РС295715)'3,97.0,05''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
31 С1234-101-0207'3,97.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
32 Е11-110101-1101'3,97''Стяжки цементные толщиной 20 мм(30 мм). Устройство'м2 стяжки*
33 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,97''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
34 Е11-110101-1501'3,97''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство'м2 покрытия*
35 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,97''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
36 П2По типу 4, S=70,4м2*
37 Е11-110101-0901(РС295715)'70,4.0,05''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
38 С1234-101-0207'70,4.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
39 Е11-110101-1101'70,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм(29 мм). Устройство'м2 стяжки*
40 Е11-110101-1102(Н5.1,8)(Н52.1,8)(Н53.1,8) К=1,8'70,4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
41 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС295970)'70,4''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцвет

ных или одноцветных на цементном растворе. Устройс
тво'м2 покрытия*
42 С1231-302-0103'70,4.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК
1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м2*
43 П2По типу5, S=98,39м2*
44 Е11-110101-0901(РС295715)'98,39.0,05''Тепло- и звукоиз
оляция сплошная из плит или матов минераловатных и
ли стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой по
верхности*
45 С1234-101-0207'98,39.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционны
е из базальтовой минеральной ваты на синтетическом
связующем марки П 175-180'м3*
46 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'98,39''Стяжки легкоб
етонные толщиной 20 мм (46мм). Устройство'м2 стяжк
и*
47 Е11-110101-1106(РС101841РС101838)(Н5.5,2)(Н52.5,2)(Н53
.5,2) К=5,2'98,39''Стяжки легкобетонные. Устройств
о. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяж
ки к норме 11-110101-1105'м2 стяжки*
48 Е11-110101-3602(РС293170РС149999)'98,39''Покрытия из л
инолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
49 П2По типу 6, S=29,36м2*
50 Е11-110101-0901(РС295715)'29,36.0,05''Тепло- и звукоиз
оляция сплошная из плит или матов минераловатных и
ли стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой по
верхности*
51 С1234-101-0207'29,36.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционны
е из базальтовой минеральной ваты на синтетическом
связующем марки П 175-180'м3*
52 Е11-110101-1101'29,36''Стяжки цементные толщиной 20 мм
(15мм). Устройство'м2 стяжки*
53 Е11-110101-1102(ВП)'29,36''Вычитается позиция: Стяжки
цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с
тяжки*
54 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'29,36''Гидроизоляция
оклеечная рулонными материалами на битумной масти
ке. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхн
ости*
55 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)
К=3'29,36''Гидроизоляция оклеечная рулонными матер
иалами на битумной мастике. Устройство последующег
о слоя'м2 изолируемой поверхности*
56 Е11-110101-1101'29,36''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
57 Е11-110101-1102(ВП)'29,36''Вычитается позиция: Стяжки
цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с
тяжки*
58 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС295970РС287796)'29
,36''Покрытия из плиток керамических для полов мно
гоцветных или одноцветных на цементном растворе. У
стройство'м2 покрытия*
59 П2По типу 7, S=34,3м2*
60 Е11-110101-0901(РС295715)'34,3.0,05''Тепло- и звукоизо
ляция сплошная из плит или матов минераловатных ил
и стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой пов
ерхности*
61 С1234-101-0207'34,3.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные
из базальтовой минеральной ваты на синтетическом
связующем марки П 175-180'м3*
62 Е11-110101-1101'34,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм(
29мм). Устройство'м2 стяжки*
63 Е11-110101-1102(Н5.1,8)(Н52.1,8)(Н53.1,8) К=1,8'34,3''
Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые
5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-11
01'м2 стяжки*
64 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС295970РС287796)'34
,3''Покрытия из плиток керамических для полов мног
оцветных или одноцветных на цементном растворе. Ус
тройство'м2 покрытия*
65 П2Плинтусы*
66 Е11-110101-3904(РС295946)'277,5''Плинтуса из плиток ке
рамических. Устройство'м плинтусов*
67 С1233-202-0103'277,5.1,01.0,1''Плинтуса из плиток кера
мических'м2*
68 Е11-110101-3901'117,2''Плинтуса деревянные. Устройство
'м плинтусов*
69 Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'117,2.0,1.2''Плинтус
ы. Окраска улучшенная масляными составами по дерев
у за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
70 Е11-110101-4001'109,6''Плинтуса поливинилхлоридные. Ус
тройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
71 П2Внутренняя отделка*
72 Е11-150206-0104'121,5+46+33,8+96,4+14,2+3,5''Потолки.З
атирка швов'м2 отделываемой поверхности*
73 Е11-150206-0205'121,5+46+33,8+96,4+14,2''Потолки. Отде
лка внутренних поверхностей за один раз. Сухими см
есями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхнос
ти*
74 Е11-150405-0106'121,5+46+33,8+14,2''Потолки, подготовл
енные под окраску. Окраска поливинилацетатными вод
оэмульсионными составами улучшенная по сборным кон
струкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
75 Е11-150405-0110'96,4''Потолки, подготовленные под окра
ску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами высококачественная по сборным конструкц
иям'м2 окрашиваемой поверхности*
76 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'3,5''Поверхности вну
три помещений. Окраска водными составами известков
ая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
77 Е11-150203-0205(РС295576РС128107)'92,78+97,1+275,5+162
,5''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-
известковым или цементным раствором по камню и бет
ону высококачественное'м2 оштукатуриваемой поверхн
ости*
78 Е11-150203-0203(РС295576РС128107)'58,55+61,68''Стены в
нутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым
или цементным раствором по камню и бетону улучшен
ное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
79 Е11-150203-0201(РС295576РС128107)'90,6+22,1+102,5''Сте
ны внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известк
овым или цементным раствором по камню и бетону про
стое'м2 оштукатуриваемой поверхности*

80 Е11-150206-0201'162,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
81 Е11-150405-0103'92,78+97,1+58,55+275,5''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
82 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'22,1''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
83 Е11-150107-0101'90,6+102,5''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
84 Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'162,5+61,68''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
85 П2Тактильная плитка АР л.3.1*
86 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'0,3.0,3.90''Тактильная плитка. Устройство'м2 покрытия*
87 С1251-104-0102'0,3.0,3.90''Тактильная плитка 300х300мм с продольных рифлением (направляющие дорожки)'м2*
88 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'0,3.0,3.18''Тактильная плитка. Устройство'м2 покрытия*
89 С1251-104-0102'0,3.0,3.18''Тактильная плитка с квадратным рифлением (Внимание! выход из здания)'м2*
90 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'0,6.0,6.12''Тактильная плитка. Устройство'м2 покрытия*
91 С1251-104-0102'0,6.0,6.12''Тактильная плитка с рифлением (Внимание! поворот,с правой диагональю)'м2*
92 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'0,6.0,6.12''Тактильная плитка. Устройство'м2 покрытия*
93 С1251-104-0102'0,6.0,6.12''Тактильная плитка с рифлением (Внимание! поворот,с левой диагональю)'м2*
94 С1261-105-0650'9,18''Клей двухкомпонентный из полиуретана'кг*
95 СТПрайс-лист Агенство Би-Сервис (=19)'2'30000:1,12.1,02'Маркировка противоскользящая полоса из поливинилхлоридной пленки'роль*
96 СТПрайс-лист Агенство Би-Сервис (=19)'3'4500:1,12.1,02'Маркировка люминисцентного желтого цвета (на прозрачных полотнах дверей)'лист*
97 П2Поручни П-1,П-2,П-3 АРл.3.1*
98 Е11-090304-0201(П-1109002)(РС295605)'(7,14+11,82+11,68):1000''Монтаж поручней из труб 't конструкций*
99 СТПрайс-лист ТОО"Polmarket"(=19)'1,94+0,2+3+0,6+3,13+0,4'12000:1,12.1,02'Поручни П-1,П-2,П-3'м*
100 Е11-070107-0103'(10,6+31,8+21,2):1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка't стальных элементов*
101 РСпортивный зал*
102 П2Полы *
103 П2По типу 1, S=574,72м2*
104 Е11-110101-0101'574,72''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
105 Е11-110101-0204'574,72.0,08''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
106 Е11-110101-1101(РС102637РС102633)'574,72''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
107 Е11-110101-1102(РС102637РС102633)(Н5.26)(Н52.26)(Н53.26) К=26'574,72''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
108 Е11-110101-0503(РС147201)'574,72.2''Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в 2 слоя'м2 изолируемой поверхности*
109 С1235-101-1103'574,72.2''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м2*
110 Е11-110101-1201(РС102867)'574,72''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
111 СТ213-101-0101(=11)'574,72.5,1'79973'(Семей)Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
112 Е11-110101-3303'574,72''Рейки. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132)'574,72''Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
114 СТПрайс-лист Корунд Ltd(=19)'574,72.0,33'1350:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1350:1,12'кг*
115 Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'574,72.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
116 Е11-110101-0803(РС100299РС100306)'33,296''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
117 П2Внутренняя отделка*
118 Е11-090401-0201(РС295697)(РС295837)'1124,14''Покрытие из профилированного листа . Монтаж'м2 покрытия*
119 С1214-204-0820'1124,14''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм'м2*
120 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'377,55''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза(металлические арки и стойки торцов)'м2*
121 Е11-150203-0203(РС295576РС128107)'97,1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
122 Е11-150206-0201'97,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
123 Е11-150403-0310(РС295962РС249453)'97,1''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
124 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-03

Составлена в текущих ценах 4кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	5192,22886 38	1461,06	-	-	7586178
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	222,288493 72	1559,36	-	-	(346629)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7586178
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,3129% при пороге 80%)						
3	1569С РСНБ РК 2015	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	71,9253187	2514	-	1355	180820
						-	-	97458,81	
4	787С РСНБ РК 2015	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	23,719354	7189	-	2312	170518
						-	-	54839,15	
5	2459С РСНБ РК 2015	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,402953	5271	-	1619	91731
						-	-	28175,38	
6	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	23,8215947	3298	-	1619	78564
						-	-	38567,16	
7	1010С РСНБ РК 2015	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	49,83927	1514	-	1355	75457
						-	-	67532,21	
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,7372% при пороге 15%)						
8	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,825565	3116	-	1619	74240
						-	-	38573,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,9499% при пороге 5%)						
9	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	7,94772	6642	-	1619	52789
						-	-	12867,36	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,9158078	5415	-	2312	15789
						-	-	6741,35	
11	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	461,008814 6	15	-	-	6915
						-	-	-	
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,604824	722	-	-	4047
						-	-	-	
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,37366252	9630	-	2763	3598
						-	-	1032,43	
14	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,517248	4297	-	1619	2223
						-	-	837,42	
15	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	48,104064	17	-	-	818
						-	-	-	
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,90815	163	-	-	800
						-	-	-	
17	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,2578	138	-	-	726
						-	-	-	
18	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	15,51744	39	-	-	605
						-	-	-	
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,9354952	28	-	-	530
						-	-	-	
20	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,9873664	264	-	-	525
						-	-	-	
21	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	10,3328	46	-	-	475
						-	-	-	
22	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	33,805718	12	-	-	406
						-	-	-	
23	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	9,9895608	25	-	-	250
						-	-	-	
24	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3515	168	-	-	227
						-	-	-	
25	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	5,7252	26	-	-	149
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,988608	12	-	-	96
						-	-	-	
27	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	1,55816	43	-	-	67
						-	-	-	
28	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2352456	158	-	-	37
						-	-	-	
29	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,840882	16	-	-	29
						-	-	-	
30	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,36676	18	-	-	7
						-	-	-	
31	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07551	27	-	-	2
						-	-	-	
32	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,056744	27	-	-	2
						-	-	-	
33	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0088856	28	-	-	0,25
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				346624,86	762441

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,0491% при пороге 80%)

34	247870С	214-204-0820 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1124,14	5433	5316	-	6107453
						-	-	-	
35	150052С	233-203-0301 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	28,16128	110608	107802	-	3114863
						-	-	-	
36	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	89,541376	15814	12666	-	1416007
						-	-	-	
37		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	13,838565	55748	54107	-	771472
						-	-	-	
38	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м3	23,199831	26215	22605	-	608184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1:1:6			-	-	-	
39		С 1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8,5064447	71379	-	-	607182
40	100306С	211-302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	36,6256	15699	15001	-	574985
41	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	6,781696	64712	62807	-	438857
42	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	193,1	1781	1722	-	343911
43	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	45,9776	5973	2589	-	274624
44	287752С	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	4,53	60468	59950	-	273920
45	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	100,3578	2495	2441	-	250393
46		СТ213-101-0101	(Семей)Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,931072	79973	-	-	234407
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8912% при пороге 15%)						
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащита Спарк-древесина 1350:1,12	кг	189,6576	1205,36	-	-	228606
48	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	71,808	3092	2995	-	222030
49		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка 300х300мм с продольных рифлением (направляющие дорожки)	м2	8,1	25887	25376	-	209685
50	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,847778	25708	21376	-	176043
51	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	352,239136	483	471	-	170132
52	101838С	212-201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	4,6164588	31193	29034	-	144001
53	287751С	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2,39	58149	57648	-	138976
54	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	1,379328	100670	98214	-	138857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
55	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1571,0535	86 -	83 -	- -	135111
56	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5452869	220158 -	213529 -	- -	120049
57	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	64,9332	1797 -	1736 -	- -	116685
58		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка с рифлением (Внимание! поворот,с правой диагональю)	м2	4,32	25887 -	25376 -	- -	111832
59		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка с рифлением (Внимание! поворот,с левой диагональю)	м2	4,32	25887 -	25376 -	- -	111832
60	135564С	235-101-1103 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	1149,44	92 -	89 -	- -	105748
61		СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручни П-1,П-2,П-3	м	9,27	10928,57 -	- -	- -	101308
62	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12368604	812316 -	804859 -	- -	100472
63	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	172,35872	568 -	554 -	- -	97900
64	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,569939	20926 -	16688 -	- -	95631
65	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1067,6764	88 -	85 -	- -	93956
66	100262С	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	29,31072	2904 -	1794 -	- -	85118
67	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13,333504	6047 -	2661 -	- -	80628
68	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,8965	26383 -	22770 -	- -	76418
69		223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	17	3663 -	3591 -	- -	62271
70	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и	т	0,0636	907312 -	899147 -	- -	57705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			без отверстий, соединяемые на сварке						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,0597% при пороге 5%)						
71	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	146,056603 2	392 -	383 -	- -	57254
72		СТПРАЙС-ЛИСТ	Маркировка противоскользящая полоса из поливинилхлоридной пленки	роль	2	27321,43 -	- -	- -	54643
73		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических	м2	28,0275	1797 -	1736 -	- -	50365
74		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка с квадратным рифлением (Внимание! выход из здания)	м2	1,62	25887 -	25376 -	- -	41937
75	128107С	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	52,785674	789 -	772 -	- -	41648
76	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,067959	508438 -	495555 -	- -	34553
77	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	54,8394	575 -	564 -	- -	31533
78	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	132,1856	238 -	233 -	- -	31460
79	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	9,18	3373 -	3306 -	- -	30964
80	248637С	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	131,5328	228 -	222 -	- -	29989
81	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	118,372	253 -	247 -	- -	29948
82	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2345864	124450 -	120870 -	- -	29194
83	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	5,28341	4784 -	4464 -	- -	25276
84	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,137984	6047 -	2661 -	- -	25022
85	133765С	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,1	7136 -	6913 -	- -	22122
86	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	110,696	182	177	-	20147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	38	- 520	- 509	- -	19760
88	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,887	- 1712	- 1677	- -	18639
89	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0334464	- 532604	- 520751	- -	17814
90		212-102-0107 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные класса В20	м3	0,6458	- 25797	- 21835	- -	16660
91	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0250528	- 647579	- 633472	- -	16224
92	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	66,8655	- 235	- 228	- -	15713
93	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,024096	- 646324	- 632123	- -	15574
94		СТПРАЙС-ЛИСТ	Маркировка люминисцентного желтого цвета (на прозрачных полотнах дверей)	лист	3	- 4098,21	- -	- -	12295
95	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,444	- 23604	- 19313	- -	10480
96	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,7799368	- 400	- 364	- -	6312
97	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0780976	- 57042	- 55806	- -	4455
98	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,2875	- 302	- 295	- -	4315
99	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04208	- 100595	- 98214	- -	4233
100	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0105714	- 379074	- 369328	- -	4007
101	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,01954048	- 197429	- 193479	- -	3858
102	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1611864	- 21265	- 20848	- -	3428
103	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	19,815276	- 170	- 167	- -	3369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00168927	- 1863700	- 1826336	- -	3148
105	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00529296	- 439993	- 429053	- -	2329
106	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,07724	- 28079	- 26689	- -	2169
107	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0093952	- 229265	- 223105	- -	2154
108		223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4	- 522	- 512	- -	2088
109	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01464538	- 123439	- 120536	- -	1808
110	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,080988	- 22071	- 18542	- -	1787
111	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	117,8886	- 15	- 14	- -	1768
112	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0636246	- 23567	- 22562	- -	1499
113	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00685725	- 211214	- 206114	- -	1448
114	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,33396	- 575	- 563	- -	1342
115	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	48,319428	- 21	- 21	- -	1015
116	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,18043537	- 5615	- 5503	- -	1013
117	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,699492	- 314	- 307	- -	848
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	8,877979	- 90	- 87	- -	799
119	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,7339504	- 165	- 159	- -	781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00103011	651547	636459	-	671
						-	-	-	
121	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002544	207992	202955	-	529
						-	-	-	
122	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030448	100670	98214	-	307
						-	-	-	
123	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,121482	2354	1138	-	286
						-	-	-	
124	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03596224	5863	5512	-	211
						-	-	-	
125	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,004352	32204	31113	-	140
						-	-	-	
126	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,6458	120	117	-	78
						-	-	-	
127	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4572	154	154	-	70
						-	-	-	
128	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4505752	70	68	-	32
						-	-	-	
129	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00012256	219538	214275	-	27
						-	-	-	
130	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,128	126	124	-	16
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18758802

Конструкции заводского изготовления

Конструкции заводского изготовления (затрат 74,7874% при пороге 80%)

131		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 24-10П	м2	31,1	5519	5331	-	171641
						-	-	-	

Конструкции заводского изготовления (затрат 14,0871% при пороге 15%)

132		223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоис-	м2	4,53	7137	6918	-	32331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тым пластиком СТ РК 943-92 двупо-льный с глухими полотнами ДГ 24-19П			-	-	-	
			Конструкции заводского изготовления (затрат 11,1255% при пороге 5%)						
133		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декора-тивной облицовкой бумажно-слоис-тым пластиком СТ РК 943-92 одно-польный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	3,35	7622 -	7389 -	- -	25534
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	229505

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-04

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект"ВК.С1-3

Сметная стоимость	7444,201 тыс.тенге
Сметная заработная плата	305,199 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,191 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод В1									
1.	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	2556,82 1944,68	592,77 188,55	12784 9723	2964 943	97 --	10453 1859	25096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 261-107-0220		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,036		1230		44			
1.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	0,2335		154		36			
2.	241-201-0610 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ	м	5	538 --	-- --	2690 --	-- --	2690 --	-- 215	2905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм СП - 8%									
3.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	51	3322,93 701,03	41,9 17,97	169469 35753	2136 916	131580 --	35936 16432	221837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	51		2561		130611			
4.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	19,5	2161,79 545,6	23,75 10,04	42155 10639	463 196	31053 --	10618 4222	56995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	19,5		1580		30810			
5.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12,5	1803,11 545,6	23,75 10,04	22539 6820	296 125	15423 --	6807 2348	31693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			1	12,5							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		15275			
6.				83	105,75	1,14	8777	95	162	8350	18497
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	8520	--	--	1370	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,0002	0,0166							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		9			
6.2.			0,01	0,83							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		128			
6.3.			0,0005	0,0415							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		20			
7.				3	858	--	2574	--	2574	--	2780
	242-301-1201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
8.				0,9	397	--	357	--	357	--	386
	261-301-0370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
9.				3	33278,56	131,65	99836	395	95070	4427	112604
	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		1457,1	48,57	4371	146	--	8341	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			20	60							
261-301-0325		Рукава пожарные льняные сухого прядения	м			733		43980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007									
9.2.			1	3							
242-303-0301		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.			13223		39669			
10.				3	1363,38	124,95	4090	375	1280	2363	6969
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Шкаф пожарный. Установка	изделие		811,72	63,43	2435	190	--	516	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,00035	0,00105							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		227			
10.2.			4	12							
261-103-0147		Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м			76		912			
11.				3	12545	--	37635	--	37635	--	40646
248-307-0102 РСНБ РК 2015		-Шкаф пожарный, типа ШПК-320 НОК	шт.		--	--	--	--	--	3011	
		СП - 8%									
12.				6	8976	--	53856	--	53856	--	58164
248-305-0106 РСНБ РК 2015		-Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.		--	--	--	--	--	4308	
		СП - 8%									
13.				1	693,99	32,98	694	33	19	645	1447
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	642	16	--	107	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,01	0,01							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6			
13.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
14.				1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР		-Счетчик холодной воды Zenner д=20мм	шт		--	--	--	--	--	1286	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	1	2578,45 380,91	-- --	2578 381	-- --	2197 --	373 236	3187
15.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
16.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды , диаметр до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	1	13969,51 1210,51	172,58 60,75	13970 1211	173 61	12586 --	1246 1217	16433
16.1.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		12572		12572			
17.	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	1708,57 1339,2	65,96 32,38	3417 2678	132 65	607 --	2688 488	6594
17.1.	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		60757		243			
17.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
18.	242-102-0701 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением, со	шт.	2	149085 --	-- --	298170 --	-- --	298170 --	-- 23854	322024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		штурвалом, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%									
19. 242-301-1 201 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	858 ---	-- --	858 --	-- --	858 --	-- 69	927
20. 1312-1302 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		-Задвижка с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10734,53 9714	559,17 235,86	10735 9714	559 236	462 --	6069 1344	18149
21. 242-101-1 501 РСНБ РК 2015		-Задвижка с электроприводом DN 50 СП - 8%	шт.	1	75327 ---	-- --	75327 --	-- --	75327 --	-- 6026	81353
22. 1116-0401 -0401 РСНБ РК 2015		-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	6	4695,75 1613,76	106,9 16,19	28174 9683	641 97	17850 --	9584 3021	40779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	2 шт.	12		1406		16872			
23. 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21		-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	34,5	768,45 354,69	82,45 40,48	26512 12237	2845 1397	11430 --	10361 2950	39823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,49335		4580		2260			
23.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из	0,15 рулон	5,175		1740		9005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
24.	234-303-0417 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 64 мм СП - 8%	м	5,5	1629 --	-- --	8960 --	-- --	8960 --	-- 717	9677
25.	234-303-0414 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 50 мм СП - 8%	м	11	1371 --	-- --	15081 --	-- --	15081 --	-- 1206	16287
26.	234-303-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	21,45	1054 --	-- --	22608 --	-- --	22608 --	-- 1809	24417
27.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	-Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	8	111,75 23,81	3,47 0,49	894 190	28 4	676 --	134 82	1110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,72	897		646			
28.	1113-0301	-Поверхности	м2	4	100,82	2,69	403	10	176	151	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			54,22	0,32	217	1	--	44	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00036		439993		158			
29.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	2	290,97	2,25	582	5	509	48	680
					34,22	0,49	68	1	--	50	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,0002		896887		179			
29.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,0005		659242		330			
30.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537	--	10203	--	10203	--	11019
					--	--	--	--	--	816	
		СП - 8%									
31.	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие. Установка	м2	0,76	8700,63	34,63	6612	26	125	6344	13993
					8500,8	17	6461	13	--	1037	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000152		647579		98			
31.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0608		446		27			
32.	242-403-0103 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	12298	--	36894	--	36894	--	39846
					--	--	--	--	--	2952	
		СП - 8%									
33.				2	8696	--	17392	--	17392	--	18783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1391	
34.				1	47062,64	1577,48	47063	1577	1610	27004	79992
	1307-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					43876	393,1	43876	393	--	5925	
35.				2	2646985,39	--	5293971	--	--	--	5293971
	Прайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	-Насосная станция на базе 2-х насосов Q=11,53м3/ч, Н=3,24м, п=0,55кВт, BS2-KHDB-32-160A-NL-S1-G-0,55/4 в комплекте коллектор всасывающий, коллектор напорный, манометр, датчик давления, клапан запорный, клапан обратный, рама-основание, шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП (1рабочий, 1 резервный)	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	5293971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6393931	12753	921588	143601	6637018
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	165619	4800	5293971	99484	

Стоимость оборудования	Тенге	5293971
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5293971
Стоимость монтажных работ	Тенге	149289
Материалы	Тенге	2070
Всего заработная плата	Тенге	54219
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	91491
Накладные расходы	Тенге	33073
Сметная прибыль	Тенге	14588
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	196950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					54219			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				79130				
		Материалы	Тенге				14071				
		Всего заработная плата	Тенге					16740			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46649				
		Накладные расходы	Тенге				13057				
		Сметная прибыль	Тенге				7374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16740			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				871541				
		Материалы	Тенге				306771				
		Всего заработная плата	Тенге					99460			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				460536				
		Сдача и испытание	Тенге				360				
		Накладные расходы	Тенге				97471				
		Сметная прибыль	Тенге				77522				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1046534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					99460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6637016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					170419			
		РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод ТЗ									
36.	1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	12920,39	525,22	38761	1575	189	37002	81824
					12332,29	253,45	36997	760	--	6061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,002 м3	0,006		20926		126			
36.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,012 кг	0,036		568		20			
36.3.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,024 кг	0,072		459		33			
37.	513-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	3	59844	--	179532	--	--	--	179532
					--	--	--	--	179532	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.				3	953	--	2859	--	2859	--	3088
	242-207-4 101 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
39.				12,5	1803,11	23,75	22539	296	15423	6807	31693
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	6820	125	--	2348	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1	12,5							
	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		15275			
40.				12,5	105,75	1,14	1322	14	25	1257	2786
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	1283	--	--	206	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0002	0,0025							
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1			
40.2.			0,01	0,125							
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		19			
40.3.			0,0005	0,00625							
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		3			
41.				2	290,97	2,25	582	5	509	48	680
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		34,22	0,49	68	1	--	50	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0001 т	0,0002		896887		179			
41.2. 261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,00025 т	0,0005		659242		330			
42.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537	--	1611	--	1611	--	1740
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
43.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.	6	1166,09	0,12	6997	1	196	6664	14754
		НР - 98%; СП - 8%			1133,3	--	6800	--	--	1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,078		568		44			
43.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,156		459		72			
43.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,066		836		55			
44.	244-104-0505 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10011	--	60066	--	60066	--	64871
					--	--	--	--	--	4805	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	314269	1891	80878	51778	380968
			Тенге		--	--	51968	886	179532	14921	

Стоимость оборудования	Тенге	179532
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	179532
Стоимость общестроительных работ	Тенге	582
Материалы	Тенге	509
Всего заработная плата	Тенге	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				48				
		Сметная прибыль	Тенге				50				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				680				
		Сметная заработная плата	Тенге					69			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				134155				
		Материалы	Тенге				15831				
		Всего заработная плата	Тенге					52785			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64536				
		Накладные расходы	Тенге				51730				
		Сметная прибыль	Тенге				14871				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				200756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				380968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52854			
		РАЗДЕЛ 3. Бытовая канализация К1									
45.				11	985,27	1,5	10838	16	23	10589	23141
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		981,7	0,56	10799	6	--	1714	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,0039	0,0429							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		0,9			
45.2.			0,000012	0,000132							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		22			
46.				11	256	--	2816	--	2816	--	3041
	241-203-0402 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50	м		--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%									
47.				25	949,73	3,64	23743	91	118	23094	50584
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		941,36	1,27	23534	32	--	3747	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,0157	0,3925							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000665		165361		110			
48.	241-203-0409 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110	м	25	714	--	17850	--	17850	--	19278
					--	--	--	--	--	1428	
		СП - 8%									
49.	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13	173,88	166,88	2260	2169	--	347	2816
					7	30,1	91	391	--	209	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1	2472,12	--	2472	--	--	1780	4592
					2472,12	--	2472	--	--	340	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	37,66	37,66	377	377	--	112	528
					--	15,6	--	156	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1051,7	--	4207	--	--	3029	7815
					1051,7	--	4207	--	--	579	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	949,73	3,64	4559	17	23	4434	9713
					941,36	1,27	4519	6	--	719	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.			0,0157	0,07536							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		2			
15.2.			0,000027	0,000128							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		21			
54.				4,8	714	--	3427	--	3427	--	3701
	241-203-0409 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110	м		--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
55.				4	3481,18	105,48	13925	422	875	12584	28630
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3157,05	53,23	12628	213	--	2121	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,00036	0,00144							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		311			
55.2.			0,036	0,144							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		120			
55.3.			0,2	0,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		286			
56.				4	8000	--	32000	--	32000	--	34560
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	2560	
		СП - 8%									
57.				4	3977	--	15908	--	15908	--	17181
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	1273	
		СП - 8%									
58.				4	785	--	3140	--	3140	--	3391
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,	шт.		--	--	--	--	--	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%									
59.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	4282,06 3538,68	209,31 106,5	12846 10616	628 320	1602 --	10717 1885	25448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0003		1358578		408			
59.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,24		1252		300			
59.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	1,2		357		428			
59.4. 261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00024		1176898		282			
60.	244-101-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП - 8%	комплект	3	8879 --	-- --	26637 --	-- --	26637 --	-- 2131	28768
61.	244-101-0601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект	3	8876 --	-- --	26628 --	-- --	26628 --	-- 2130	28758
62.	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	2129,17 1602,81	262,3 131,54	12775 9617	1574 789	1584 --	10198 1838	24811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ	0,0002 т	0,0012		193235		232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11052-74									
62.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00042		1358578		571			
62.3.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,42		568		239			
62.4.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,84		459		386			
63.	244-102-0801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.		6	11208	--	67248	--	67248	--	72628
						--	--	--	--	--	5380
		СП - 8%									
64.	244-104-0605 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.		6	1072	--	6432	--	6432	--	6947
						--	--	--	--	--	515
		СП - 8%									
65.	241-220-0204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.		2	642	--	1284	--	1284	--	1387
						--	--	--	--	--	103
		СП - 8%									
66.	241-213-0704 РСНБ РК 2015	-Прочистка диаметром 110 мм	шт.		2	110	--	220	--	220	--	238
						--	--	--	--	--	18
		СП - 8%									
67.	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	10992,01	40,52	21984	82	20413	1499	25362
						744,74	20,26	1489	41	--	1879
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	1 комплект		2	10073		20146			
68.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5	537	--	2685	--	2685	--	2900
						--	--	--	--	--	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	316261	5376	230913	78383	426218
			Тенге		--	--	79972	1954	--	31573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94581				
	Всего заработная плата		Тенге					7317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85265				
	Накладные расходы		Тенге				5268				
	Сметная прибыль		Тенге				7988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107837				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					7317			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				221680				
	Материалы		Тенге				24639				
	Всего заработная плата		Тенге					74609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121010				
	Накладные расходы		Тенге				73115				
	Сметная прибыль		Тенге				23585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				318380				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					74609			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				426217				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					81926			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7444201
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				297559				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				20020				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					7640			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1233378				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5473503				
	Накладные расходы		Тенге				273762				
	Сметная прибыль		Тенге				145978				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288930'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'см.02-01-04'Водопровод и канализация'ПК Семейпроект"ВК. С1-3''в текущих ценах 4 кв.2021 г.*
3 РХолодный водопровод В1*
4 Е11-160501-0206(РС295991)'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
5 С1241-201-0610'5''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
6 Е11-160301-0206'51''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0203'19,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160301-0201'12,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'51+19,5+12,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
10 С1242-301-1201'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
11 С1261-301-0370'3.0,3''Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м'м*
12 Е11-160701-0101(РС187939=20)'3''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
13 Е11-100111-0301(РС295663)'3''Шкаф пожарный. Установка'изделие*
14 С1248-307-0102'3''Шкаф пожарный, типа ШПК-320 НОК'шт.*
15 С1248-305-0106'6''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
16 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
17 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'18000:1,12'Счетчик холодной воды Zenner д=20мм'шт*
18 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
19 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды , диаметр до 25 мм. Установка'фильтр*
20 Е11-160601-0201(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
21 С1242-102-0701'2''Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением, со штурвалом, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
22 С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
23 Ц13-121302-0302'1''Задвижка с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
24 С1242-101-1501'1''Задвижка с электроприводом DN 50'шт.*
25 Е11-160401-0401'6''Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
26 Е11-260101-1701(РС295727)'5+10+19,5''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
27 С1234-303-0417'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 64 мм'м*
28 С1234-303-0414'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 50 мм'м*
29 С1234-303-0412'19,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
30 Е11-130301-1421'4.2''Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя'м2*
31 Е11-130301-0406'4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
32 Е11-130301-1403'1.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
33 С1261-301-0219'19''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
34 Е11-201201-0101(РС296078)'0,57+0,19''Вставки гибкие. Установка'м2*
35 С1242-403-0103'3''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50'шт.*
36 С1242-403-0101'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25'шт.*
37 Ц13-070401-0102(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
38 СТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"(=14)'2'2929470:1,12.1,012'Насосная станция на базе 2-х насосов Q=11,53м3/ч, Н=3,24м, п=0,55кВт, BS2-KHDB-32-160A-NL-S1-G-0,55/4 в комплекте коллектор всасывающий, коллектор напорный, манометр, датчик давления, клапан запорный, клапан обратный, рама-основание, шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП (1рабочий, 1 резервный)'к-т*
39 РГорячий водопровод Т3*
40 Е11-170801-0101(РС296067)'3''Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка'комплект*

41 513-106-0105'3''Электрический накопительный водонагрев
атель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-200
3 объем 80 л'комплект*
42 С1242-207-4101'3''Кран шаровый латунный муфтовый, для
воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, мар
ки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
43 Е11-160301-0201'12,5''Трубопроводы водоснабжения из ст
альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет
р до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
44 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'12,5''Трубопроводы с
истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
45 Е11-130301-1403'1.2''Поверхности металлические огрунто
ванные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
46 С1261-301-0219'3''Крепления для трубопроводов /кронште
йны, планки, хомуты/'кг*
47 Е11-170201-0103(РС296068)'6''Смесители. Установка'шт.*
48 С1244-104-0505'6''Смеситель для душа двухрукояточный,
с подводкой в различных отверстиях, настенный, с д
ушевой сеткой на гибком шланге'шт.*
49 РБытовая канализация К1*
50 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'11''Трубоп
роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопров
ода*
51 С1241-203-0402'11''Трубы канализационные из поливинил
хлорида ПВХ DN 50'м*
52 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'25''Трубоп
роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопро
вода*
53 С1241-203-0409'25''Трубы канализационные из поливинилх
лорида ПВХ DN 110'м*
54 Е11-010101-0326'13''Грунты 2 группы в карьерах. Разраб
отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
шом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
55 Е11-010205-0102'1''Грунты 2 группы. Разработка вручную
с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной
до 2 м'м3 грунта*
56 Е11-010104-0402'10''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
57 Е11-010205-0502'4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З
асыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
58 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'4,8''Трубо
проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр
овода*
59 С1241-203-0409'4,8''Трубы канализационные из поливинил
хлорида ПВХ DN 110'м*
60 Е11-170101-0106(РС296070)'4''Умывальники одиночные. Ус
тановка с подводкой холодной и горячей воды'компле
кт*
61 С1244-101-0102'4''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493
-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци
видный со спинкой или без спинки размерами L 550 м
м, В 420 мм'комплект*
62 С1244-104-0101'4''Пьедестал для умывальника'шт.*
63 С1244-104-0601'4''Сифон бутылочный унифицированный с в
ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом
для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232
89-94'шт.*
64 Е11-170301-0101(РС296070)'3''Унитазы с бачком непосред
ственно присоединенным. Установка'комплект*
65 С1244-101-0301'3''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 раз
мерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
66 С1244-101-0601'3''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавл
иваемый на унитазе с боковым или верхним пуском ра
змерами L 430 мм'комплект*
67 Е11-170101-0110(РС296070)'6''Поддоны душевые чугунные
и стальные мелкие. Установка'комплект*
68 С1244-102-0801'6''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 2
3695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
69 С1244-104-0605'6''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для м
елких душевых поддонов СПМ'шт.*
70 С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн
ительной резинкой диаметром 110 мм'шт.*
71 С1241-213-0704'2''Прочистка диаметром 110 мм'шт.*
72 Е11-170101-0111'2''Трапы диаметром 50 мм. Установка'ко
мплект*
73 С1261-301-0219'5''Крепления для трубопроводов /кронште
йны, планки, хомуты/'кг*
74 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-04

Составлена в текущих ценах 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	185,97036	1600,04	-	-	297560
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,68033	1632,42	-	-	(7640)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	297560
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 76,9254% при пороге 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,73299	3298	-	1619	9013
						-	-	4424,71	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,667	4306	-	1355	2872
						-	-	903,78	
5	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,16926	12817	-	2312	2169
						-	-	391,33	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,5359	2514	-	1355	1347
						-	-	726,14	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,682% при пороге 15%)						
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,94634	168	-	-	999
						-	-	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18244	5415	-	2312	988
						-	-	421,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15054	6329	-	1619	953
						-	-	243,72	
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,3925% при пороге 5%)						
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,16	5788	-	2312	926
						-	-	369,92	
11	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0806	4672	-	1935	377
						-	-	155,96	
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,4325	76	-	-	109
						-	-	-	
13	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	28	-	-	81
						-	-	-	
14	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	89	-	-	64
						-	-	-	
15	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,23035	28	-	-	62
						-	-	-	
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1828	163	-	-	30
						-	-	-	
17	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2366	56	-	-	13
						-	-	-	
18	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,8	12	-	-	10
						-	-	-	
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0016	5271	-	1619	8
						-	-	2,59	
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	27	-	-	0,04
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7639,97	20022
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 80,274% при пороге 80%)						
21		242-102-0701 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением, со штурвалом, T до +70°C, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	149085	146150	-	298170
						-	-	-	
22	157971С	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	51	2561	2507	-	130611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм			-	-	-	
23		242-101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижка с электроприводом DN 50	шт.	1	75327	73836	-	75327
24	187703С	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	6	11208	10977	-	67248
25	286239С	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10011	9811	-	60066
26	267061С	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	8976	8789	-	53856
27	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	733	718	-	43980
28	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	13223	12960	-	39669
29		248-307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК-320 НОК	шт.	3	12545	12282	-	37635
30	269931С	242-403-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	12298	12049	-	36894
31	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	4	8000	7825	-	32000
32	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	19,5	1580	1547	-	30810
33	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	25	1222	1197	-	30550
34	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879	8682	-	26637
35	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876	8682	-	26628
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,4366% при пороге 15%)						
36	297061С	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из	м	21,45	1054	1033	-	22608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм			-	-	-	
37		241-203-0409 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110	м	29,8	714	697	-	21277
38	245424С	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	10073	9867	-	20146
39		242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	шт.	2	8696	8521	-	17392
40	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1406	1375	-	16872
41		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=20мм	шт	1	16071,43	-	-	16071
42	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977	3887	-	15908
43		234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 50 мм	м	11	1371	1343	-	15081
44	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	537	526	-	14499
45	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572	12320	-	12572
46	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,175	1740	1706	-	9004
47	297066С	234-303-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 64 мм	м	5,5	1629	1595	-	8960
		Строительные материалы и конструкции (затрат 4,2894% при пороге 5%)							
48	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	9	880	863	-	7920
49	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	1072	1050	-	6432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858 --	840 --	- --	3432
51	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	3	1110 --	1086 --	- --	3330
52		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	785 --	769 --	- --	3140
53	275282С	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953 --	934 --	- --	2859
54		241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50	м	11	256 --	250 --	- --	2816
55	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	538 --	526 --	- --	2690
56	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,49335	4580 --	4489 --	- --	2260
57	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- --	2179
58		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.	2	642 --	628 --	- --	1284
59	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00086	1358578 --	1331123 --	- --	1168
60	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00684468	165361 --	160708 --	- --	1132
61	248403С	261-103-0147 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	12	76 --	75 --	- --	912
62	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731 --	241915 --	- --	867
63	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,93965	400 --	364 --	- --	776
64	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,29515	568 --	554 --	- --	736
65	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2	357 --	350 --	- --	714
66	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,001	659242 --	644391 --	- --	659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,72	- 897	- 877	- -	646
68	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,348	- 459	- 448	- -	619
69	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00249	- 216199	- 211906	- -	538
70	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,78805	- 154	- 154	- -	429
71	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,438	- 836	- 818	- -	366
72	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0004	- 896887	- 877774	- -	359
73		261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	0,9	- 397	- 390	- -	357
74	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,382	- 874	- 856	- -	334
75	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,64895	- 483	- 471	- -	313
76	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	- 193235	- 188606	- -	309
77	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	- 1252	- 1226	- -	300
78	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,051	- 5867	- 5749	- -	299
79	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	- 1176898	- 1153768	- -	282
80	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	- 60757	- 59543	- -	243
81	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7264	- 320	- 313	- -	232
82		241-213-0704 РСНБ РК 2015	Прочистка диаметром 110 мм	шт.	2	- 110	- 108	- -	220
83	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000928	- 206112	- 201113	- -	191
84	187338С	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ	1000 шт.	0,006	- 31711	- 31080	- -	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86			-	-	-	
85	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00027835	622565	608926	-	173
86	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,069	2409	2361	-	166
87	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00036	439993	429053	-	158
88	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	15	15	-	142
89	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,36	392	383	-	141
90	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000212	647579	633472	-	137
91	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,006	20926	16688	-	126
92	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,088	1313	1286	-	116
93	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000164	287630	281927	-	47
94	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,036	1230	1205	-	44
95	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	165	159	-	40
96	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0608	446	437	-	27
97	147659С	261-107-0733 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,028	786	770	-	22
98	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00425	3903	3817	-	17
99	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,51076	21	21	-	11
100	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000028	495223	484329	-	1
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1233376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 96,72% при пороге 80%)						
101		ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Уль-ба-Электро"	Насосная станция на базе 2-х на- сосов Q=11,53м3/ч, H=3,24м, п=0,55кВт, BS2-KHDB-32-160A-NL-S1-G-0,55/4 в комплекте коллектор всасывающий, коллектор напорный, манометр, датчик давления, клапан запорный, клапан обратный, рама-основание, шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП (1рабочий, 1 резервный)	2	2646985,39	2646985,39	-	-	5293971
					-	-	-		
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 3,28% при пороге 15%)						
102	513-106 -0105	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	3	комплект	59844	59844	-	179532
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			тенге			--	5473503

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-05

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект"ОВ.С1

Сметная стоимость	5144,946 тыс.тенге
Сметная заработная плата	458,749 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,284 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1.	1308-0305 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон". Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	102	3455,98	93,98	352510	9586	--	249792		650486		
					3362	39,31	342924	4010	--	48184				
2.	ПРАЙС лист ТОО "Совплим"	-Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,3/220(п)	шт	2	24553,57	--	49107	--	--	--		49107		
					--	--	--	--	49107	--				
3.	ПРАЙС лист ТОО "Совплим"	-Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,7/220(п)	шт	100	29732,14	--	2973214	--	--	--		2973214		
					--	--	--	--	2973214	--				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3374831	9586	--	249792		3672807		
			Тенге											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	342924	4010	3022321	48184	
		Стоимость оборудования	Тенге				3022321				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3022321				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				352510				
		Всего заработная плата	Тенге					346934			
		Накладные расходы	Тенге				249792				
		Сметная прибыль	Тенге				48184				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				650486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					346934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3672807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					346934			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

ВЕ1-ВЕ10

4.				11	2049,31	38,03	22542	418	4068	17878	43654
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка	решетка			1641,43	17	18056	187	--	3234	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1. 261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,22		10607		2334			
4.2. 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00473		349485		1653			
5.				1	2143,33	38,03	2143	38	464	1625	4070
1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка	решетка			1641,43	17	1641	17	--	301	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04		7654		306			
5.2. 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043		349485		150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1120-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1825РЦ. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	2157,83 1641,43	59,2 17	8631 6566	237 68	1828 --	6501 1211	16343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	0,074 м2	0,296		3519		1042			
6.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00172		349485		601			
7.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,56	7178,3 2276,74	59,97 25,88	18376 5828	153 66	12395 --	5777 1932	26085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,56		4669		11953			
8.	1120-0801 -0104 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	дефлектор	2	28127,8 9674,7	200,37 41,28	56256 19349	401 83	36506 --	19043 6024	81323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	1 шт.	2		17807		35614			
9.	1120-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка	2	5076,4 4172,62	169,67 58,28	10153 8345	340 117	1468 --	8293 1476	19921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0005 т	0,001		647579		648			
9.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,92 кг	1,84		446		821			
10. 246-302-0513 РСНБ РК 2015		-Заслонка воздушная круглая общепромышленная АЗД диаметром 630 мм (прим.)	шт.	2	33473	--	66946	--	66946	--	72302
					--	--	--	--	--	5356	
		СП - 8%									
11. 245-405-2515 РСНБ РК 2015		-Привод электрический, напряжение питания 230 В	шт.	2	315603	--	631206	--	631206	--	681702
					--	--	--	--	--	50496	
		СП - 8%									
12. 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2	6552,93	43,25	13106	87	954	11855	26957
					6032,46	15,78	12065	32	--	1997	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00037 т	0,00074		647579		479			
12.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,53 кг	1,06		446		473			
13. 246-308-0507 РСНБ РК 2015		-Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 5-17, диаметром 630 мм	шт.	2	96027	--	192054	--	192054	--	207418
					--	--	--	--	--	15364	
		СП - 8%									
14. 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр	м2 поверхности воздухов	3,9564	7276,02	49,98	28787	198	23220	5328	36845
					1357,17	17,07	5369	68	--	2729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	до 800 мм. Прокладка одов НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 246-103-0103		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	3,9564	5736		22694			
15.	214-402-0302 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 8 мм СП - 8%	м2	0,79	20570 ---	-- --	16250 ---	-- --	16250 ---	-- 1300	17550
16.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,5	27136,88 22806,8	1688,78 825,69	13568 11403	845 413	1320 --	8980 1804	24352
16.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,00363		132012		479			
16.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,25		671		168			
16.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	1,4 кг	0,7		512		358			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 2 мм									
16.4.			2	1							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		158			
17.				0,62	69019	--	42792	--	42792	--	46215
234-101-0208 РСНБ РК 2015		-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	3423	
		СП - 8%									
18.				12,5	722	--	9025	--	9025	--	9747
214-301-0103 РСНБ РК 2015		-Фольга алюминиевая	м2		--	--	--	--	--	722	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1131835	2717	1040496	85280	1314484
			Тенге		--	--	88622	1051	--	97369	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	81635			
Материалы	Тенге	1321			
Всего заработная плата	Тенге		11816		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	68067			
Накладные расходы	Тенге	8980			
Сметная прибыль	Тенге	7249			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	97864			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8
Сметная заработная плата	Тенге		11816		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1050200			
Материалы	Тенге	80902			
Всего заработная плата	Тенге		77857		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	890206			
Сдача и испытание	Тенге	3767			
Накладные расходы	Тенге	76300			
Сметная прибыль	Тенге	90120			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1216620			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55
Сметная заработная плата	Тенге		77857		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1314484			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63
Сметная заработная плата	Тенге		89673		

РАЗДЕЛ 3. В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	6507,11 6204,82	253,66 92,27	6507 6205	253 92	49 --	6171 1014	13692
19.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
19.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
20.	Прайс лист ТОО "Нед"	-Канальный вентилятор KVR200/1	шт.	1	90179,75 --	-- --	90180 --	-- --	-- 90180	-- --	90180
21.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	2,56	7178,3 2276,74	59,97 25,88	18376 5828	153 66	12395 --	5777 1932	26085
21.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,56		4669		11953			
22.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	2	2049,31 1641,43	38,03 17	4099 3283	76 34	740 --	3251 588	7937
22.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,04		10607		424			
22.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
23.				4	2143,33	38,03	8573	152	1855	6501	16280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка	решетка		1641,43	17	6566	68	--	1206	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,16		7654		1225			
23.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00172		349485		601			
24.				6	537	--	3222	--	3222	--	3480
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	130957	634	18261	21700	157654
			Тенге		--	--	21882	260	90180	4998	
Стоимость оборудования			Тенге				90180				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				90180				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				40777				
Материалы			Тенге				15038				
Всего заработная плата			Тенге					22142			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3222				
Сдача и испытание			Тенге				1073				
Накладные расходы			Тенге				21700				
Сметная прибыль			Тенге				4998				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				67475				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					22142			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				157655				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					22142			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5144946
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				453428				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				12937				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5321			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1058756				
Оборудование, инвентарь			Тенге				3112501				
Накладные расходы			Тенге				356772				
Сметная прибыль			Тенге				150551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288920'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'см.02-01-05'Отопление и вентиляция'ПК Семейпроект"ОВ.С1''в текущих ценах 4 кв.2021 г.*
3 РОтопление*
4 Ц13-080305-1202'2+100''Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон". Монтаж оборудования'шт.*
5 СТПРАЙС лист ТОО "Совплим"(=14)'2'27500:1,12'Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,3/220(п)'шт*
6 СТПРАЙС лист ТОО "Совплим"(=14)'100'33300:1,12'Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,7/220(п)'шт*
7 РВентиляция*
8 П2 ВЕ1-ВЕ10*
9 Е11-200301-0210'11''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка'решетка*
10 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка'решетка*
11 Е11-200301-0201'4''Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1825РЦ. Установка'решетка*
12 Е11-200101-0302'2,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
13 Е11-200801-0104'2''Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка'дефлектор*
14 Е11-200501-0204(РС296081)'2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка'заслонка*
15 С1246-302-0513'2''Заслонка воздушная круглая общепромышленная АЗД диаметром 630 мм (прим.)'шт.*
16 С1245-405-2515'2''Привод электрический, напряжение питания 230 В'шт.*
17 Е11-200901-0104(РС296120)'2''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка'узел*
18 С1246-308-0507'2''Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 5-17, диаметром 630 мм'шт.*
19 Е11-200101-0308'3,14.0,63.2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
20 С1214-402-0302'0,79''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 8 мм'м2*
21 Е11-260101-1101(РС295721)'0,5''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
22 С1234-101-0208'0,5.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
23 С1214-301-0103'12,5''Фольга алюминиевая'м2*
24 РВ1*
25 Е11-201501-0101(РС296087)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
26 СТПрайс лист ТОО "Нед"(=14)'1'101001,32:1,12'Канальный вентилятор KVR200/1'шт.*
27 Е11-200101-0302'2,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
28 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка'решетка*
29 Е11-200301-0211'4''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка'решетка*
30 С1261-301-0219'6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
31 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-05

Составлена в текущих ценах 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	280,938113 96	1613,98 -	- -	- -	453430
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,80549887	1896,08 -	- -	- -	(5319)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	453430
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 45,6358% при пороге 80%)						
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,02	5788 -	- -	2312 2358,24	5904
			Строительные машины и механизмы (затрат 42,9254% при пороге 15%)						
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,68378848	3298 -	- -	1619 2726,05	5553
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,4388% при пороге 5%)						
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10171039	5415 -	- -	2312 235,15	551
6	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,60945134	61 -	- -	- -	403
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	32,757	12 -	- -	- -	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65465068	168	-	-	110
						-	-	-	
9	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,34637484	56	-	-	19
						-	-	-	
10	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,1	34	-	-	3
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5319,45	12937

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 77,7572% при пороге 80%)

11		245-405-2515 РСНБ РК 2015	Привод электрический, напряжение питания 230 В	шт.	2	315603	309409	-	631206
						-	-	-	
12		246-308-0507 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 5-17, диаметром 630 мм	шт.	2	96027	93997	-	192054
						-	-	-	

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9864% при пороге 15%)

13		246-302-0513 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная АЗД диаметром 630 мм (прим.)	шт.	2	33473	32804	-	66946
						-	-	-	
14		234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,62	69019	67040	-	42792
						-	-	-	
15	188264С	261-302-0133 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	2	17807	17453	-	35614
						-	-	-	
16	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,12	4669	4570	-	23905
						-	-	-	

Строительные материалы и конструкции (затрат 6,2564% при пороге 5%)

17	188078С	246-103-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,9564	5736	5615	-	22694
						-	-	-	
18		214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 8 мм	м2	0,79	20570	20156	-	16250
						-	-	-	
19		214-301-0103	Фольга алюминиевая	м2	12,5	722	707	-	9025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
20	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00946	349485	341222	-	3306
21	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537	526	-	3222
22	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	10607	10398	-	2758
23	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00324451	647579	633472	-	2101
24	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,32767924	446	437	-	1930
25	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,2	7654	7503	-	1531
26	188220С	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,296	3519	3449	-	1042
27	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00028909	2462597	2412901	-	712
28	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00363	132012	128986	-	479
29	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512	501	-	358
30	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,25	671	656	-	168
31	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158	155	-	158
32	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5	91	89	-	136
33	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,18	743	727	-	134
34	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,36293916	338	332	-	123
35	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,0004361	206112	201113	-	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
36	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00003	693247	678244	-	21
37	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	748	732	-	2
38	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	483	471	-	0,97
39	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000002	320	313	-	-
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1058757
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 95,5249% при пороге 80%)							
40		ТПРАЙС лист ТОО "Совплим"	Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,7/220(п)	шт	100	29732,14	29732,14	-	2973214
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 4,4751% при пороге 15%)							
41		ТПрайс лист ТОО "Нед"	Канальный вентилятор KVR200/1	шт.	1	90179,75	90179,75	-	90180
42		ТПРАЙС лист ТОО "Совплим"	Инфракрасный электрический обогреватель "Теплофон" Эргна-0,3/220(п)	шт	2	24553,57	24553,57	-	49107
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3112501

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского рйона ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 48 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭОМ1-17,ЭМ.СО
С1-5

Сметная стоимость 14302,839 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1467,135 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,968 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1. Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

1.1 Вводно-распределительное устройство в соответствии с опросным листом

1.			2	36818,68	3899,98	73637	7800	52389	12003	92492
1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.		6724	1611,71	13448	3223	--	6851		
2.			1	693838	--	693838	--	--	--	693838
515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250	шт.		--	--	--	--	693838	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А									
3.	515-301-0312 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399	--	325399	--	--	--	325399
					--	--	--	--	325399	--	
		1.2 Пункт распределительный навесного исполнения ЩРН-П-36 1Р40 1шт(ПР1)									
4.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
5.	247-201-0905 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 СП - 8%	шт.	1	7693	--	7693	--	7693	--	8308
					--	--	--	--	--	615	
6.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе) НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
7.	247-204-0760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1815	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--	--	145	
8.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях) НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	874,98	--	9625	--	379	6934	17884
					840,5	--	9246	--	--	1325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	16 247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	1645 -- --	-- -- --	3290 -- --	-- -- --	3290 -- --	-- 263	3553
10.	247-204-0 715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	558 -- --	-- -- --	558 -- --	-- -- --	558 -- --	-- 45	603
11.	247-204-0 714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	558 -- --	-- -- --	558 -- --	-- -- --	558 -- --	-- 45	603
12.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	527 -- --	-- -- --	527 -- --	-- -- --	527 -- --	-- 42	569
13.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	6	5358 -- --	-- -- --	32148 -- --	-- -- --	32148 -- --	-- 2572	34720
14.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4924,28 3362	1463,92 631,35	9849 6724	2928 1263	197 --	5750 1248	16847
15.	515-301-0 268 РСНБ РК 2015	-Ящик управления и распределения электроэнергии Uн=380В,=10А(АВР)ЯУ-К-8 2-03Р-0-30741-31	шт.	1	75560 -- --	-- -- --	75560 -- --	-- -- --	-- -- 75560	-- --	75560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	515-301-0 140 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	253384	--	253384	--	--	--	253384
					--	--	--	--	253384	--	
17.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5746,32	22,32	11493	45	5072	4591	17370
					3188	--	6376	--	--	1287	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1091	--	2182	--	2182	--	2357
					--	--	--	--	--	175	
		СП - 8%									
19.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8393,2	113,18	16786	227	7313	6714	25380
					4623	39,31	9246	79	--	1880	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	247-208-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ-12-010-660	шт.	2	2916	--	5832	--	5832	--	6299
					--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%									
21.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка	шт.	5	874,98	--	4375	--	173	3152	8129
					840,5	--	4202	--	--	602	
		НР - 75%; СП - 8%									
22.	247-204-1 835 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ,16А	шт.	5	8610	--	43050	--	43050	--	46494
					--	--	--	--	--	3444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	СП - 8%									
23.				1	8393,2	113,18	8393	113	3657	3357	12690
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4623	39,31	4623	39	--	940	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				1	2916	--	2916	--	2916	--	3149
	247-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный ПМ-12-010-53015	шт.		--	--	--	--	--	233	
	прим.	СП - 8%									
25.				18	401,01	0,36	7218	6	1656	4003	12118
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		308,67	0,18	5556	3	--	898	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,02	18,36							
	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.			89		1634			
26.				18	411	--	7398	--	7398	--	7990
	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(PC16-004)	шт.		--	--	--	--	--	592	
		СП - 8%									
27.				18	259	--	4662	--	4662	--	5035
	247-202-0 402 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.		--	--	--	--	--	373	
		СП - 8%									
28.				15	89	--	1335	--	1335	--	1442
	247-202-0 603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31,	шт.		--	--	--	--	--	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тип У197 УХЛ3 СП - 8%									
29.	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	700	237,75 230,11	2,64 0,1	166425 161077	1848 70	3500 --	116026 22596	305047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	259		10		2590			
29.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001554 кг	1,0878		836		909			
30.	241-207-0202 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	576,3	72 --	-- --	41494 --	-- --	41494 --	-- 3319	44813
31.	241-207-0302 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм(гофрированный рукав) СП - 8%	м	137,7	32 --	-- --	4406 --	-- --	4406 --	-- 353	4759
32.	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5746,32 3188	22,32 --	17239 9564	67 --	7608 --	6886 1930	26055
33.	247-209-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3 СП - 8%	шт.	3	1091 --	-- --	3273 --	-- --	3273 --	-- 262	3535
34.	243-107-0501 РСНБ	-Кабель силовой не распространяющий	км	0,5916	233523 --	-- --	138152 --	-- --	138152 --	-- 11052	149204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%									
35.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2754	364508 ---	-- --	100386 ---	-- --	100386 ---	-- 8031	108417
		СП - 8%									
36.	243-107-0 901 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,15504	391023 ---	-- --	60624 ---	-- --	60624 ---	-- 4850	65474
		СП - 8%									
37.	243-107-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0714	171438 ---	-- --	12241 ---	-- --	12241 ---	-- 979	13220
		СП - 8%									
38.	243-107-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5	км	0,0714	611828 ---	-- --	43685 ---	-- --	43685 ---	-- 3495	47180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ок)-0,66 СП - 8%									
39.	243-107-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,00816	939402 ---	-- --	7666 ---	-- --	7666 ---	-- 613	8279
40.	243-107-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,01836	1351471 ---	-- --	24813 ---	-- --	24813 ---	-- 1985	26798
41.	243-107-0 907 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,00408	5557581 ---	-- --	22675 ---	-- --	22675 ---	-- 1814	24489
42.	243-107-0 912 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 СП - 8%	км	0,0357	7675204 ---	-- --	274005 ---	-- --	274005 ---	-- 21920	295925
43.	243-107-1 014 РСНБ	-Кабель силовой не распространяющий	км	0,00612	15306111 ---	-- --	93673 ---	-- --	93673 ---	-- 7494	101167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 СП - 8%									
44.	243-108-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	380886 ---	-- --	5828 --	-- --	5828 --	-- 466	6294
45.	243-108-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02244	618349 ---	-- --	13876 --	-- --	13876 --	-- 1110	14986
46.	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	795	128,33 ---	1,36 ---	102022 ---	1081 ---	11631 ---	64361 ---	179693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	252-207-3974	Втулки В22	0,00012 1000 шт.	0,0954		31571		3012			
46.2.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	3,18		1978		6290			
46.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	1,6695		836		1396			
47.				455	264,29	2,09	120252	951	23028	69340	204759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочный. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м		211,59	0,07	96273	32	--	15167	
47.1. 241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	459,55		27		12408			
47.2. 241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	546		7		3822			
47.3. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	1,82		1978		3600			
48.			8	679,55	250,72	22,91	5436	184	3246	1487	7477
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		250,72	7,47	2006	60	--	554	
49.			4,48	2014,32	2014,32	--	9024	--	--	6497	16763
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2014,32	--	9024	--	--	1242	
50.			4,48	1051,7	1051,7	--	4712	--	--	3392	8753
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1051,7	--	4712	--	--	648	
51.			16	890,82	25,25	14253	404	10339	2627	18230	
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		219,38	8,65	3510	138	--	1350	
52.			3	6738,41	202,03	20215	606	15378	3208	25296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1410,3	74,69	4231	224	--	1874	
53.	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	80	207,83 127,69	3,78 1,48	16626 10215	302 118	6109 --	7440 1925	25992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,022 кг	1,76		537		945			
53.2. 252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	0,08 шт.	6,4		636		4070			
54.	1121-0101 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	15	351,64 243,23	9 3,82	5275 3648	135 57	1492 --	2668 635	8579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,065 кг	0,975		537		524			
54.2. 252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	0,08 шт.	1,2		636		763			
55.	241-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм СП - 8%	м	82,4	468 --	-- --	38563 --	-- --	38563 --	-- 3085	41648
56.	241-102-0 166 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м	15,3	2822 --	-- --	43177 --	-- --	43177 --	-- 3454	46631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм СП - 8%									
57.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8393,2 --- 4623	113,18 --- 39,31	8393 --- 4623	113 --- 39	3657 --- --	3357 --- 940	12690
58.	247-208-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ-12-010-120 СП - 8%	шт.	1	2916 --- --	-- --- --	2916 --- --	-- --- --	2916 --- --	-- --- 233	3149
		1.30 Щит гарантированного питаия ЩРН-П-10 1Р40 1шт(ЩГП) _____									
59.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 --- 3362	1463,92 --- 631,35	4924 --- 3362	1464 --- 631	98 --- --	2875 --- 624	8423
60.	247-201-0 902 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 10 модулей IP41 СП - 8%	шт.	1	2769 --- --	-- --- --	2769 --- --	-- --- --	2769 --- --	-- --- 222	2991
61.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе) НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 --- 840,5	-- --- --	875 --- 840	-- --- --	35 --- --	630 --- 120	1626
62.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691 --- --	-- --- --	1691 --- --	-- --- --	1691 --- --	-- --- 135	1826
63.				3	874,98	--	2625	--	103	1891	4877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях) НР - 75%; СП - 8%	шт.		840,5	--	2522	--	--	361	
64.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1645	--	4935	--	4935	--	5330
					--	--	--	--	--	395	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3048464	19738	1212005	342694	3554597
			Тенге		--	--	468540	6686	1348181	163437	

Стоимость оборудования	Тенге	1348181	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1348181	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1123020	
Материалы	Тенге	109776	
Всего заработная плата	Тенге		95052
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	909103	
Накладные расходы	Тенге	68967	
Сметная прибыль	Тенге	95359	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1287346	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге		95052
Стоимость общестроительных работ	Тенге	449623	
Материалы	Тенге	47415	
Всего заработная плата	Тенге		380174
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	18069	
Накладные расходы	Тенге	273727	
Сметная прибыль	Тенге	57867	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	781217	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		259
Сметная заработная плата	Тенге		380174
Стоимость сантехнических работ	Тенге	127640	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	127640	
Сметная прибыль	Тенге	10211	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	137851	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3554595	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		317
Сметная заработная плата	Тенге		475226

РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е

2.1 Пункт распределительный навесного исполнения ЩРН-П-18 1Р40 1шт(ЩО)

65.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
66.	247-201-0 137 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	3692	--	3692	--	3692	--	3987
					--	--	--	--	--	295	
67.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе) НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626
					840,5	--	840	--	--	120	
68.	247-204-0 759 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--	--	135	
69.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях) НР - 75%; СП - 8%	шт.	12	874,98	--	10500	--	414	7565	19510
					840,5	--	10086	--	--	1445	
70.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	10	527	--	5270	--	5270	--	5692
					--	--	--	--	--	422	
71.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
					--	--	--	--	--	857	

2.2 Пункт распределительный навесного исполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРН-П-8 1Р40 1шт(1ЩАО)									
72.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
73.	247-201-0 902 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей IP41 СП - 8%	шт.	1	2769 --	-- --	2769 --	-- --	2769 --	-- 222	2991
74.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе) НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	874,98 840,5	-- --	875 840	-- --	35 --	630 120	1626
75.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1815 --	-- --	1815 --	-- --	1815 --	-- 145	1960
76.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях) НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	874,98 840,5	-- --	4375 4202	-- --	173 --	3152 602	8129
77.	247-204-0 713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	5	527 --	-- --	2635 --	-- --	2635 --	-- 211	2846
78.	1121-0401 -0501 РСНБ РК	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на	шт.	42	2624,61 1270,05	17,43 7,86	110234 53342	732 330	56160 --	38644 11910	160788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	штырях, количество ламп до 2. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			2,04	85,68							
261-107-0646		Шпильки	комплект			649		55606			
79.				42	32694	--	1373148	--	1373148	--	1483000
	247-102-0764 РСНБ РК 2015	-Светильник люминисцентный для освещения закрытых спортзалов 2х58"sport"	шт.		--	--	--	--	--	109852	
		СП - 8%									
80.				87	657,67	4,36	57217	379	5955	36759	101494
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		584,86	1,97	50883	171	--	7518	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,0204	1,7748							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		1688			
80.2.			0,102	8,874							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		4082			
81.				46	78743	--	3622178	--	3622178	--	3911952
	247-103-2021 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный встраиваемый мощностью 33Вт OPL/R ECO LED 1200 4000K	шт.		--	--	--	--	--	289774	
		СП - 8%									
82.				8	22621	--	180968	--	180968	--	195445
	247-102-0514 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный накладной мощностью 13Вт CD LED13 4000K	шт.		--	--	--	--	--	14477	
		СП - 8%									
83.				28	26497	--	741916	--	741916	--	801269
	247-102-0724 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный накладной мощностью 17Вт CD LED 18 4000K	шт.		--	--	--	--	--	59353	
		СП - 8%									
84.				5	33247	--	166235	--	166235	--	179534
	247-102-0520 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный аварийного освещения комплектуется двумя"выход""указательная стрелка" URAN 6523-4-LED	шт.		--	--	--	--	--	13299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
85.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1883,84 1681	184,84 78,62	1884 1681	185 79	18 --	1267 252	3403
86.	247-203-0102 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	12892 --	-- --	12892 --	-- --	12892 --	-- 1031	13923
87.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	45	401,01 308,67	0,36 0,18	18045 13890	16 8	4139 --	10007 2244	30296
87.1.	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	45,9 89			4085			
88.	247-212-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220) СП - 8%	шт.	36	345 --	-- --	12420 --	-- --	12420 --	-- 994	13414
89.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20(С-2-16-10/220) СП - 8%	шт.	9	368 --	-- --	3312 --	-- --	3312 --	-- 265	3577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1267,66 1143,08	16,88 3,93	15212 13717	202 47	1293 --	9910 2010	27132
91.	247-212-0207 РСНБ РК 2015 прим	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А-14,10А СП - 8%	шт.	12	300 --	-- --	3600 --	-- --	3600 --	-- 288	3888
92.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	401,01 308,67	0,36 0,18	1604 1235	2 1	367 --	889 199	2693
92.1.	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	4,08		89		363			
93.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РС10-201) СП - 8%	шт.	4	411 --	-- --	1644 --	-- --	1644 --	-- 132	1776
94.	247-202-0103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминисцентная ЛБ-58 СП - 8%	шт.	84	443 --	-- --	37212 --	-- --	37212 --	-- 2977	40189
95.	247-202-0402 РСНБ РК 2015	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48 СП - 8%	шт.	54	259 --	-- --	13986 --	-- --	13986 --	-- 1119	15105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.				30	89	--	2670	--	2670	--	2884
	247-202-0 603 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
97.				95	1446	--	137370	--	137370	--	148360
	247-202-0 203 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.		--	--	--	--	--	10990	
		СП - 8%									
98.				0,8976	233523	--	209610	--	209610	--	226379
	243-107-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	16769	
		СП - 8%									
99.				0,816	364508	--	297439	--	297439	--	321234
	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	23795	
		СП - 8%									
100.				0,2958	171438	--	50711	--	50711	--	54768
	243-107-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	4057	
		СП - 8%									
101.				15	312,62	3,4	4689	51	225	3178	8496
	1121-0102 -0101	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60	м		294,17	0,05	4413	1	--	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,27		836		226			
102.	243-907-0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	15,3	65 ---	-- ---	994 ---	-- ---	994 ---	-- 80	1074
		СП - 8%									
103.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	89,44 ---	0,75 ---	1342 ---	11 ---	156 ---	847 ---	2364
		НР - 72%; СП - 8%			78,31	0,08	1175	1	--	175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,06		1978		119			
103.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,0315		836		26			
104.	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	280	1245,53 ---	877,21 ---	348748 ---	245619 ---	39664 ---	108181 ---	493483
		НР - 72%; СП - 8%			226,66	309,95	63465	86786	--	36554	
105.	214-209-0113 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм(трос стальной)	кг	62,16	504 ---	-- ---	31329 ---	-- ---	31329 ---	-- 2506	33835
		СП - 8%									
106.	247-202-0106 РСНБ РК 2015	-Зажим тросовый К676	шт.	12	1384 ---	-- ---	16608 ---	-- ---	16608 ---	-- 1329	17937
		СП - 8%									
107.				12	790	--	9480	--	9480	--	10238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0 419 РСНБ РК 2015	-Зажим-трос К296 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	758	
108.	247-202-0 604 РСНБ РК 2015	-Коробка тросовая У245 СП - 8%	шт.	42	49 --	-- --	2058 --	-- --	2058 --	-- 165	2223
109.	247-202-0 412 РСНБ РК 2015	-Подвес К354УХЛ3 СП - 8%	шт.	126	956 --	-- --	120456 --	-- --	120456 --	-- 9636	130092
110.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочный. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1675	264,29 211,59	2,09 0,07	442686 354413	3501 117	84772 --	255262 55836	753784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 241-207-0301		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	1691,75		27		45677			
110.2. 241-221-0101		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	2010		7		14070			
110.3. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	6,7		1978		13253			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	8104958	253626	7270426	482671	9274641
			Тенге		--	--	580906	88803	--	687009	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1302656
Материалы	Тенге	41825
Всего заработная плата	Тенге	189729
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	910339
Накладные расходы	Тенге	137084
Сметная прибыль	Тенге	115180
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1554920
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	110
Сметная заработная плата	Тенге	189729
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6802302
Материалы	Тенге	151775
Всего заработная плата	Тенге	479980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6166485				
Накладные расходы			Тенге				345586				
Сметная прибыль			Тенге				571829				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7719717				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								323
Сметная заработная плата			Тенге					479980			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9274637				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								433
Сметная заработная плата			Тенге					669709			

РАЗДЕЛ 3. Э Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е

3.1 Пункт распределительный навесного исполнения ЩРН-П-18 1Р40 1шт(1ЩС)

111.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.			3362	631,35	3362	631	--	624	
	НР - 72%; СП - 8%										
112.				1	3692	--	3692	--	3692	--	3987
247-201-0137 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.			--	--	--	--	--	295	
	СП - 8%										
113.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе)	шт.			840,5	--	840	--	--	120	
	НР - 75%; СП - 8%										
114.				1	5729	--	5729	--	5729	--	6187
247-204-2930 РСНБ РК 2015	-Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 63А 30 мА	шт.			--	--	--	--	--	458	
	СП - 8%										
115.				14	874,98	--	12250	--	483	8825	22761
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях)	шт.			840,5	--	11767	--	--	1686	
	НР - 75%; СП - 8%										
116.				1	558	--	558	--	558	--	603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	45	
117.				8	527	--	4216	--	4216	--	4553
	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	337	
118.				5	527	--	2635	--	2635	--	2846
	247-204-0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	211	
		3.2 Пункт распределительный навесного исполнения ЩРН-П-12 1Р40 1шт(2ЩС)									
119.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3362	631,35	3362	631	--	624	
120.				1	2769	--	2769	--	2769	--	2991
	247-201-0136 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	222	
121.				1	874,98	--	875	--	35	630	1626
	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на вводе) НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	840	--	--	120	
122.				1	2870	--	2870	--	2870	--	3100
	247-204-1811 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100А 10 кА "С" СП - 8%									
123.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка (на распределительных линиях) НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	874,98 840,5	-- --	3500 3362	-- --	138 --	2522 482	6503
124.	247-204-0 762 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	2128 --	-- --	4256 --	-- --	4256 --	-- 340	4596
125.	247-204-0 757 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1645 --	-- --	1645 --	-- --	1645 --	-- 132	1777
126.	247-204-0 459 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 100 мА СП - 8%	шт.	1	8621 --	-- --	8621 --	-- --	8621 --	-- 690	9311
127.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5853,74 3362	22,32 --	5854 3362	22 --	2470 --	2421 662	8937
128.	247-204-0 840 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211 СП - 8%	шт.	1	1798 --	-- --	1798 --	-- --	1798 --	-- 144	1942
129.	1308-0303 -1004	-Пускатель магнитный общего назначения	шт.	2	8393,2 4623	113,18 39,31	16786 9246	227 79	7313 --	6714 1880	25380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
130.	247-208-0 206 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ-12-063-111 СП - 8%	шт.	2	12545 ---	-- ---	25090 ---	-- ---	25090 ---	-- 2007	27097
131.	243-107-0 905 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	2268189 ---	-- ---	34703 ---	-- ---	34703 ---	-- 2776	37479
132.	243-107-0 505 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,153	1365139 ---	-- ---	208866 ---	-- ---	208866 ---	-- 16709	225575
133.	243-107-0 503 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,1224	586459 ---	-- ---	71783 ---	-- ---	71783 ---	-- 5743	77526
134.	243-107-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ	км	0,357	364508 ---	-- ---	130129 ---	-- ---	130129 ---	-- 10410	140539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%									
135.	243-107-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0153	171438 ---	-- ---	2623 ---	-- ---	2623 ---	-- 210	2833
136.	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	10	237,75 230,11	2,64 0,1	2378 2301	26 1	51 --	1658 323	4358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,37 шт.	3,7	10		37				
136.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,001554 кг	0,01554	836		13				
137.	241-207-0202 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	10,2	72 ---	-- ---	734 ---	-- ---	734 ---	-- 59	793
138.	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	60	536,32 499,38	6,84 0,49	32179 29963	410 29	1806 --	21594 4302	58075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	2,16	836		1806				
139.	1121-0102	-Короба (кабель-каналы)	м	520	343,41 ---	4,19 ---	178573 ---	2178 ---	7827 ---	121489 ---	324067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка			324,17	0,32	168568	166	--	24005	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	9,36		836		7825			
140.	243-907-0113 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 80 мм	м	61,2	538	--	32926	--	32926	--	35560
					--	--	--	--	--	2634	
		СП - 8%									
141.	243-907-0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 32 мм х 20 мм	м	173,4	173	--	29998	--	29998	--	32398
					--	--	--	--	--	2400	
		СП - 8%									
142.	243-907-0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12,5 мм	м	357	67	--	23919	--	23919	--	25833
					--	--	--	--	--	1914	
		СП - 8%									
143.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	89,44	0,75	1342	11	156	847	2364
					78,31	0,08	1175	1	--	175	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,06		1978		119			
143.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,0315		836		26			
144.	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	565	113,98	1,35	64399	763	10419	38455	111082
					94,19	0,34	53217	192	--	8228	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			0,004	2,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.			3991		9020			
145.				70	264,29	2,09	18500	146	3543	10668	31501
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель установочный. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		211,59	0,07	14811	5	--	2333	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			1,01	70,7							
	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м			27		1909			
145.2.			1,2	84							
	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.			7		588			
145.3.			0,004	0,28							
	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		554			
146.				15	874,98	--	13125	--	517	9456	24387
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(монтаж терморегуляторов)	шт.		840,5	--	12608	--	--	1806	
		НР - 75%; СП - 8%									
147.				15	10519	--	157785	--	157785	--	170408
	245-712-0201 РСНБ РК 2015	-Терморегулятор с датчиком модели АУРАТОН	шт.		--	--	--	--	--	12623	
		СП - 8%									
148.				2	874,98	--	1750	--	69	1261	3252
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель автоматический.установка	шт.		840,5	--	1681	--	--	241	
		НР - 75%; СП - 8%									
149.				2	5976	--	11952	--	11952	--	12908
	247-204-3001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый типа РН47	шт.		--	--	--	--	--	956	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	1131531	6711	804355	232920	1473607
			Тенге		--	--	320465	1735	--	109156	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				830803				
	Материалы		Тенге				11254				
	Всего заработная плата		Тенге					51771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				765940				
	Накладные расходы		Тенге				38209				
	Сметная прибыль		Тенге				69521				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				938533				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					51771			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299994				
	Материалы		Тенге				23800				
	Всего заработная плата		Тенге					270429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2623				
	Накладные расходы		Тенге				194711				
	Сметная прибыль		Тенге				39576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								187
	Сметная заработная плата		Тенге					270429			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				734				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734				
	Сметная прибыль		Тенге				59				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				793				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				1473607				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								218
	Сметная заработная плата		Тенге					322200			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								14302839
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1369911				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				280075				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					97224			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9286778				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				1348181				
	Накладные расходы		Тенге				1058284				
	Сметная прибыль		Тенге				959602				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288870'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского рйона ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'02-01-06'Электрооборудование и электроосвещение'Заказ 48 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭОМ1-17,ЭМ.СО С1-5''в текущих ценах на 4кв.2021 г.*
3 (РС296168)(РС296127)(РС296009)(РС293188)(РС293195)(РС296142)(РС296168)(РС296125)(РС296274)*
4 РЭ Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е*
5 П21.1 Вводно-распределительное устройство в соответствии с опросным листом*
6 П2_____*
7 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
8 515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*
9 515-301-0312'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А'шт.*
10 П21.2 Пункт распределительный навесного исполнения ЩРН-П-36 1Р40 1шт(ПР1)*
11 П2_____*
12 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
13 С1247-201-0905'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41'шт.*
14 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установка (на вводе)'шт.*
15 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
16 Ц13-110301-0101'2+1+1+1+6''Выключатель автоматический. установка (на распределительных линиях)'шт.*
17 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
18 С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
19 С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
20 С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
21 С1247-204-2810'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
22 П2_____*
23 Ц13-080304-0304'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
24 515-301-0268'1''Ящик управления и распределения электроэнергии Uн=380В,=10А(АВР)ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31'шт.*
25 515-301-0140'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А'шт.*
26 Ц13-080303-1204'2''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
27 С1247-209-0101'2''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54'шт.*
28 Ц13-080303-1004'2''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
29 С1247-208-0101 прим.'2''Пускатель магнитный ПМ-12-010-660'шт.*
30 Ц13-110301-0101'5''Выключатель автоматический.установка'шт.*
31 С1247-204-1835 прим.'5''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ,16А'шт.*
32 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
33 С1247-208-0101 прим.'1''Пускатель магнитный ПМ-12-010-53015'шт.*
34 Е11-210202-0201'18''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
35 С1247-214-0115'18''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС16-004)'шт.*
36 С1247-202-0402'18''Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
37 С1247-0202-0603'15''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3'шт.*
38 Е11-210101-0205'565+135''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
39 С1241-207-0202'565.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
40 С1241-207-0302'135.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм(гофрированный рукав)'м*
41 Ц13-080303-1204'3''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
42 С1247-209-0101'3''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3'шт.*
43 С1243-107-0501'0,58.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
44 С1243-107-0502'0,27.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
45 С1243-107-0901'0,152.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,

число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
46 С1243-107-0301'0,07.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
47 С1243-107-0902'0,07.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
48 С1243-107-0903'0,008.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
49 С1243-107-0904'0,018.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
50 С1243-107-0907'0,004.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66'км*
51 С1243-107-0912'0,035.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66'км*
52 С1243-107-1014'0,006.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк
и ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1'км*
53 С1243-108-0501'0,015.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
54 С1243-108-0901'0,022.1,02''Кабель силовой не распростр
аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением,
число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, м
арки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
55 Е11-210201-0103'660+135''Кабель одножильный или многож
ильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
. Прокладка первого провода в проложенных трубах и
металлических рукавах'м*
56 Е11-210202-0101'455''Кабель установочный. Прокладка по
д штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
57 Ц13-080208-0206'8''Проводник заземляющий открыто из по
лосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строител
ьным основаниям'м*
58 Е11-010205-0302'16.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработк
а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами.'м3 грунта*
59 Е11-010205-0502'16.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов
и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунт
а*
60 Ц13-080208-0202'16''Заземлитель горизонтальный из стал
и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'
м*
61 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования'шт
.*
62 Е11-210101-0105'80''Трубы стальные диаметром до 25 мм.
Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м
*
63 Е11-210101-0108'15''Трубы стальные диаметром до 80 мм.
Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м
*
64 С1241-102-0103'80.1,03''Труба стальная электросварная
прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
0 размерами 20х2,0 мм'м*
65 С1241-102-0166'15.1,02''Труба стальная электросварная
прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
0 размерами 102х2,5 мм'м*
66 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначен
ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
67 С1247-208-0101 прим.'1''Пускатель магнитный ПМ-12-010-
120'шт.*
68 П21.30 Щит гарантированного питаия ЩРН-П-10 1Р40 1шт(
ЩГП)*
69 П2_____*
70 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
71 С1247-201-0902'1''Щит распределительный пластиковый, н
авесной типа ЩРН-П 10 модулей IР41'шт.*
72 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установк
а (на вводе)'шт.*
73 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
74 Ц13-110301-0101'3''Выключатель автоматический.установк
а (на распределительных линиях)'шт.*
75 С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
76 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
77 П22.1 Пункт распределительный навесного исполнения ЩР
Н-П-18 1Р40 1шт(ЩО)*
78 П2_____*
79 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
80 С1247-201-0137'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 5
1778-2001'шт.*
81 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установк
а (на вводе)'шт.*
82 С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
83 Ц13-110301-0101'10+2''Выключатель автоматический.устан
овка (на распределительных линиях)'шт.*
84 С1247-204-0713'10''Выключатель автоматический типа ВА4
7-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
85 С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2
Р 16А 30 мА'шт.*
86 П22.2 Пункт распределительный навесного исполнения ЩР
Н-П-8 1Р40 1шт(1ЩАО)*

87 П2_____*
88 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
89 С1247-201-0902'1''Щит распределительный пластиковый, н
авесной типа ЩРН-П 8 модулей IP41'шт.*
90 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установк
а (на вводе)'шт.*
91 С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
92 Ц13-110301-0101'5''Выключатель автоматический.установк
а (на распределительных линиях)'шт.*
93 С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
94 П2_____*
95 Е11-210401-0501'42''Светильники для люминесцентных лам
п, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2
. Установка'шт.*
96 С1247-102-0764'42''Светильник люминисцентный для освещ
ения закрытых спортзалов 2х58"sport"'шт.*
97 Е11-210401-0101'87''Светильники для ламп светодиодных.
Установка с подвесом на крюках в помещениях с нор
мальными условиями среды'шт.*
98 С1247-103-2021'46''Светильник светодиодный встраиваем
ый мощностью 33Вт OPL/R ECO LED 1200 4000К'шт.*
99 С1247-102-0514'8''Светильник светодиодный накладной мо
щностью 13Вт CD LED13 4000К'шт.*
100 С1247-102-0724'28''Светильник светодиодный накладной
мощностью 17Вт CD LED 18 4000К'шт.*
101 С1247-102-0520'5''Светильник светодиодный аварийного о
свещения комплектуется двумя"выход""указательная с
трелка" URAN 6523-4-LED'шт.*
102 Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором.
Монтаж оборудования'шт.*
103 С1247-203-0102'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТ
П-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-
93'шт.*
104 Е11-210202-0201'36+9''Выключатели одноклавишные и двух
клавишные, штепсельные розетки для скрытой проводк
и. Установка'шт.*
105 С1247-212-0101 прим.'36''Выключатель одноклавишный, ск
рытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, н
оминальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20
ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
106 С1247-212-0104'9''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30
850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10
А, IP20(С-2-16-10/220)'шт.*
107 Ц13-080305-0103'12''Выключатель полугерметический и ге
рметический. Монтаж оборудования'шт.*
108 С1247-212-0207 прим'12''Выключатель одноклавишный брыз
гозащищенный для открытой установки, модели А-14,1
0А'шт.*
109 Е11-210202-0201'4''Выключатели одноклавишные и двухкла
вишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.
Установка'шт.*
110 С1247-214-0115'4''Розетка штепсельная Одноместная, для
скрытой установки, с заземляющими контактами, без
защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(
РС10-201)'шт.*
111 С1247-202-0103'84''Лампа люминисцентная ЛБ-58'шт.*
112 С1247-202-0402'54''Коробки пластмассовые для встраиван
ия штепсельных розеток и выключателей Л48'шт.*
113 С1247-0202-0603'30''Коробки ответвительные стальные с
полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У
197 УХЛ3'шт.*
114 С1247-202-0203'95''Коробки ответвительные для открытой
кабельной проводки осветительной сети У409'шт.*
115 С1243-107-0501'0,88.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
116 С1243-107-0502'0,80.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
117 С1243-107-0301'0,29.1,02''Кабель силовой не распростра
няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч
исло жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма
рки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
118 Е11-210102-0101'15''Короба (кабель-каналы) ПВХ перимет
ром до 60 мм. Прокладка'м*
119 С1243-907-0103'15.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размер
ами 16 мм х 16 мм'м*
120 Е11-210201-0201'15''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладк
а в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
121 Ц13-080201-1001'280''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Подвешивание на тросе'м кабеля*
122 С1214-209-0113'0,222.280''Проволока стальная термическ
и обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметро
м 6 мм(трос стальной)'кг*
123 С1247-202-0106'12''Зажим тросовый К676'шт.*
124 С1247-202-0419'12''Зажим-трос К296'шт.*
125 С1247-202-0604'42''Коробка тросовая У245'шт.*
126 С1247-202-0412'126''Подвес К354УХЛ3'шт.*
127 Е11-210202-0101'1675''Кабель установочный. Прокладка п
од штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
128 РЭ Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е*
129 П23.1 Пункт распределительный навесного исполнения ЩР
Н-П-18 1Р40 1шт(1ЩС)*
130 П2_____*
131 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
ка'шт.*
132 С1247-201-0137'1''Щиты распределительные навесные моде
ли ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 5
1778-2001'шт.*
133 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установк
а (на вводе)'шт.*
134 С1247-204-2930'1''Автомат дифференциальный типа АД14 4
Р 63А 30 мА'шт.*
135 Ц13-110301-0101'1+8+5''Выключатель автоматический.уста
новка (на распределительных линиях)'шт.*
136 С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический типа ВА47
-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*

137 С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
138 С1247-204-0711'5''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
139 П23.2 Пункт распределительный навесного исполнения ЩР Н-П-12 1Р40 1шт(2ЩС)*
140 П2_____*
141 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка'шт.*
142 С1247-201-0136'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41'шт.*
143 Ц13-110301-0101'1''Выключатель автоматический.установк а (на вводе)'шт.*
144 С1247-204-1811'1''Выключатель автоматический типа ВА47 -100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С"'шт.*
145 Ц13-110301-0101'2+1+1''Выключатель автоматический.уста новка (на распределительных линиях)'шт.*
146 С1247-204-0762'2''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
147 С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
148 С1247-204-0459'1''Выключатель автоматический дифференц иального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 100 мА'шт.*
149 П2_____*
150 Ц13-080303-1102'1''Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конс трукции на стене или колонне'шт.*
151 С1247-204-0840 прим.'1''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211' шт.*
152 Ц13-080303-1004'2''Пускатель магнитный общего назначен ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к онструкции на стене или колонне'шт.*
153 С1247-208-0206 прим.'2''Пускатель магнитный ПМ-12-063- 111'шт.*
154 С1243-107-0905'0,015.1,02''Кабель силовой не распростр аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,ма рки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
155 С1243-107-0505'0,15.1,02''Кабель силовой не распростра няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма рки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
156 С1243-107-0503'0,12.1,02''Кабель силовой не распростра няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма рки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'км*
157 С1243-107-0502'0,35.1,02''Кабель силовой не распростра няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма рки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
158 С1243-107-0301'0,015.1,02''Кабель силовой не распростр аняющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,ма рки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
159 Е11-210101-0205'10''Трубы полимерные диаметром до 25 м м. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола 'м*
160 С1241-207-0202'10.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
161 Е11-210102-0103'60''Короба (кабель-каналы) ПВХ перимет ром до 320 мм. Прокладка'м*
162 Е11-210102-0102'170+350''Короба (кабель-каналы) ПВХ пе риметром до 160 мм. Прокладка'м*
163 С1243-907-0113'60.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размер ами 50 мм х 80 мм'м*
164 С1243-907-0108'170.1,02''Канал кабельный из ПВХ, разме рами 32 мм х 20 мм'м*
165 С1243-907-0104'350.1,02''Канал кабельный из ПВХ, разме рами 20мм х 12,5 мм'м*
166 Е11-210201-0201'15''Провода сечением до 6 мм2. Проклад ка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
167 Е11-210201-0202'580-15''Провода сечением до 16 мм2. Пр окладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
168 Е11-210202-0101'70''Кабель установочный. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
169 Ц13-110301-0101'15''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(монтаж тер морегуляторов)'шт.*
170 С1245-712-0201'15''Терморегулятор с датчиком модели АУ РАТОН'шт.*
171 Ц13-110301-0101'2''Выключатель автоматический.установк а'шт.*
172 С1247-204-3001'2''Расцепитель независимый типа РН47'шт .*
173 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-06

Составлена в текущих ценах на 4кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	914,84816	1497,42	-	-	1369914
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	52,75792	1842,93	-	-	(97229)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1369914
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 72,6508% при пороге 80%)						
3	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	37,24	5464	-	1935	203479
						-	-	72059,4	
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,4588% при пороге 15%)						
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,7	4168	-	1355	32094
						-	-	10433,5	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,8905% при пороге 5%)						
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,6714	5788	-	2312	15462
						-	-	6176,28	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,04447	3298	-	1619	10041
						-	-	4929	
7	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,76	3116	-	1619	5484
						-	-	2849,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	241,207	18 -	- -	- -	4342
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	146,777	16 -	- -	- -	2348
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,1714	168 -	- -	- -	1877
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34205	5415 -	- -	2312 790,82	1852
12	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	22,72	62 -	- -	- -	1409
13	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	26,6445	27 -	- -	- -	719
14	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,816	116 -	- -	- -	443
15	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	18,425	12 -	- -	- -	221
16	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,76	105 -	- -	- -	185
17	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,7	16 -	- -	- -	123
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				97238,43	280079

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,1466% при пороге 80%)

18		247-103-2021 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью 33Вт OPL/R ECO LED 1200 4000K	шт.	46	78743 -	77196 -	- -	3622178
19		247-102-0764 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный для освещения закрытых спортзалов 2x58"sport"	шт.	42	32694 -	32048 -	- -	1373148
20		247-102-0724 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный накладной мощностью 17Вт CD LED 18 4000K	шт.	28	26497 -	25974 -	- -	741916
21	197725С	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,4484	364508 -	357028 -	- -	527953
22	197724С	243-107-0501	Кабель силовой не распространяю-	км	1,4892	233523	228694	-	347762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	щий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66			-	-	-	
23	197933С	243-107-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,0357	7675204 -	7519463 -	- -	274005
24	197728С	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,153	1365139 -	1337382 -	- -	208866
25		247-102-0514 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный накладной мощностью 13Вт CD LED13 4000К	шт.	8	22621 -	22174 -	- -	180968
26		247-102-0520 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный аварийного освещения комплектуется двумя"выход""указательная стрелка" URAN 6523-4-LED	шт.	5	33247 -	32592 -	- -	166235
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8418% при пороге 15%)						
27		245-712-0201 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели АУРАТОН	шт.	15	10519 -	10313 -	- -	157785
28		247-202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	95	1446 -	1418 -	- -	137370
29		247-202-0412 РСНБ РК 2015	Подвес К354УХЛ3	шт.	126	956 -	937 -	- -	120456
30	197962С	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,00612	15306111 -	14996755 -	- -	93673
31	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,09	868671 -	860795 -	- -	78180
32	197726С	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,1224	586459 -	574454 -	- -	71783
33	293635С	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3825	171438 -	167885 -	- -	65575
34	197917С	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и га-	км	0,15504	391023	382935	-	60624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			зовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66			-	-	-	
35	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2222	27	26	-	59994
						-	-	-	
36	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	85,68	649	636	-	55606
						-	-	-	
37	197918С	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0714	611828	599242	-	43685
						-	-	-	
38	150599С	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	15,3	2822	2758	-	43177
						-	-	-	
39		247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ,16А	шт.	5	8610	8441	-	43050
						-	-	-	
40	265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	5358	5253	-	42864
						-	-	-	
41	269856С	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	586,5	72	70	-	42228
						-	-	-	
42	150530С	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	82,4	468	458	-	38563
						-	-	-	
43		247-202-0103 РСНБ РК 2015	Лампа люминисцентная ЛБ-58	шт.	84	443	434	-	37212
						-	-	-	
44	197921С	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0153	2268189	2222150	-	34703
						-	-	-	
45		243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 80 мм	м	61,2	538	525	-	32926
						-	-	-	
46		214-209-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм(трос стальной)	кг	62,16	504	492	-	31329
						-	-	-	
47		243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 32 мм х 20 мм	м	173,4	173	167	-	29998
						-	-	-	
48	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	31,66167	836	818	-	26469
						-	-	-	
49	242675С	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,4	1169	1144	-	26186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
50		247-208-0206 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ-12-063-111	шт.	2	12545	12298	-	25090
						-	-	-	
51	197920С	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,01836	1351471	1323943	-	24813
						-	-	-	
52	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,1	1978	1939	-	23934
						-	-	-	
53		243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12,5 мм	м	357	67	63	-	23919
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,0116% при пороге 5%)						
54	197923С	243-107-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00408	5557581	5444934	-	22675
						-	-	-	
55		247-202-0402 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	72	259	254	-	18648
						-	-	-	
56	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2640	7	7	-	18480
						-	-	-	
57		247-202-0106 РСНБ РК 2015	Зажим тросовый К676	шт.	12	1384	1357	-	16608
						-	-	-	
58	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	424901	415160	-	14787
						-	-	-	
59	198712С	243-108-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02244	618349	605394	-	13876
						-	-	-	
60		247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892	12633	-	12892
						-	-	-	
61	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02728	469545	458929	-	12809
						-	-	-	
62	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	19,6	636	624	-	12466
						-	-	-	
63		247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скры-	шт.	36	345	338	-	12420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	той проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)			-	-	-	
64	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	23	527	517	-	12121
65	274110С	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5976	5859	-	11952
66	264843С	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1645	1613	-	9870
67		247-202-0419 РСНБ РК 2015	Зажим-трос К296	шт.	12	790	774	-	9480
68	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,26	3991	3911	-	9020
69	264697С	247-204-0459 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 100 мА	шт.	1	8621	8451	-	8621
70	291461С	247-201-0905 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693	7540	-	7693
71	197919С	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,00816	939402	920166	-	7666
72		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РС16-004)	шт.	18	411	403	-	7398
73		247-201-0137 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3692	3619	-	7384
74	267832С	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,224	30365	29587	-	6802
75	267831С	261-404-0214 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,4	286	280	-	6406
76	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	68,34	89	87	-	6082
77		247-208-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ-12-010-660	шт.	2	2916	2859	-	5832
78	293748С	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и га-	км	0,0153	380886	372786	-	5828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			зовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66			-	-	-	
79	265284С	247-204-2930 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 63А 30 мА	шт.	1	5729	5616	-	5729
						-	-	-	
80		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм(гофрированный рукав)	м	137,7	32	31	-	4406
						-	-	-	
81	264848С	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2128	2086	-	4256
						-	-	-	
82	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	8,874	460	449	-	4082
						-	-	-	
83		247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	45	89	87	-	4005
						-	-	-	
84	264846С	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815	1779	-	3630
						-	-	-	
85		247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А-14,10А	шт.	12	300	294	-	3600
						-	-	-	
86	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691	1658	-	3382
						-	-	-	
87		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IР20(С-2-16-10/220)	шт.	9	368	361	-	3312
						-	-	-	
88		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3	шт.	3	1091	1069	-	3273
						-	-	-	
89	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527	517	-	3162
						-	-	-	
90	242686С	252-207-3974 РСНБ РК 2015	Втулки В22	1000 шт.	0,0954	31571	30939	-	3012
						-	-	-	
91		247-208-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ-12-010-120	шт.	1	2916	2859	-	2916
						-	-	-	
92		247-208-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ-12-010-53015	шт.	1	2916	2859	-	2916
						-	-	-	
93	264932С	247-204-1811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	2870	2814	-	2870
						-	-	-	
94		247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей IР41	шт.	1	2769	2714	-	2769
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95		247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 10 модулей IP41	шт.	1	2769	2714	-	2769
						-	-	-	
96	271412С	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769	2714	-	2769
						-	-	-	
97	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	6,0874	448	438	-	2727
						-	-	-	
98	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,695	985	965	-	2655
						-	-	-	
99	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	262,7	10	9	-	2627
						-	-	-	
100	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0038578	647579	633472	-	2498
						-	-	-	
101		247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1091	1069	-	2182
						-	-	-	
102		247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка тросовая У245	шт.	42	49	48	-	2058
						-	-	-	
103		247-204-0840 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	1	1798	1763	-	1798
						-	-	-	
104	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,7748	951	932	-	1688
						-	-	-	
105		247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РС10-201)	шт.	4	411	403	-	1644
						-	-	-	
106	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,735	537	526	-	1469
						-	-	-	
107	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,516	910	891	-	1380
						-	-	-	
108	264812С	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	558	547	-	1116
						-	-	-	
109	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,01423	76280	73970	-	1085
						-	-	-	
110	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,983	1092	1071	-	1073
						-	-	-	
111	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,6175	1664	1630	-	1028
						-	-	-	
112	273991С	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами	м	15,3	65	62	-	994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	16 мм х 16 мм			-	-	-	
113	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00168	429640	419806	-	722
						-	-	-	
114	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00263588	234305	228752	-	618
						-	-	-	
115	264813С	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558	547	-	558
						-	-	-	
116	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000876	508438	495555	-	445
						-	-	-	
117	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,176	374	365	-	440
						-	-	-	
118	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,342	652	638	-	223
						-	-	-	
119	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,588	308	299	-	181
						-	-	-	
120	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0294	5164	5062	-	152
						-	-	-	
121	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0060735	23567	22562	-	143
						-	-	-	
122	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,201	450	441	-	90
						-	-	-	
123	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00032	268275	262538	-	86
						-	-	-	
124	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,108	713	698	-	77
						-	-	-	
125	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	227	223	-	27
						-	-	-	
126	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0462	512	501	-	24
						-	-	-	
127	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01344	1755	1719	-	24
						-	-	-	
128	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186	181	-	20
						-	-	-	
129	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1075	1053	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
130	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304 -	297 -	-	5
131	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,011648	380 -	372 -	-	4
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9286770
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 75,6009% при пороге 80%)						
132	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838 -	693838 -	-	693838
133	515-301-0312	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399 -	325399 -	-	325399
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 18,7945% при пороге 15%)						
134	515-301-0140	515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	253384 -	253384 -	-	253384
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 5,6046% при пороге 5%)						
135	515-301-0268	515-301-0268 РСНБ РК 2015	Ящик управления и распределения электроэнергии Uн=380В,=10А(АВР)ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31	шт.	1	75560 -	75560 -	-	75560
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1348181

Составил	Гончарова О.В
Проверил	Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-07

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: Заказ 48 ПК "Семейпроект"СС.С1-2

Сметная стоимость	1924,095 тыс.тенге
Сметная заработная плата	591,496 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,391 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв. 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация											
1.	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	39746,93 39399	1,92 --	39747 39399	2 --	346 --	24033 5102	68883		
2.	248-303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П СП - 8%	шт.	1	20520 --	-- --	20520 --	-- --	20520 --	-- 1642	22162		
3.	Прайс лист ТД "Дозор"	Аккумулятор, 4,5 А/ч	шт.	1	3636,88 --	-- --	3637 --	-- --	-- 3637	-- --	3637		
4.	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,	шт.	58	3309,09 3238	1,92 --	191927 187804	111 --	4012 --	114560 24519	331006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
5.	248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.	58	1732 -- --	-- -- --	100456 -- --	-- -- --	100456 -- --	-- 8036 --	108492
6.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	2021,29 1619 --	363,44 157,24 --	14149 11333 --	2544 1101 --	272 -- --	8952 1848 --	24949
7.	248-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ СП - 8%	шт.	7	1762 -- --	-- -- --	12334 -- --	-- -- --	12334 -- --	-- 987 --	13321
8.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	580	406,73 203,25 --	36,35 11,01 --	235903 117885 --	21083 6386 --	96935 -- --	75805 24937 --	336645
9.	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 СП - 8%	км	0,5916	47871 -- --	-- -- --	28320 -- --	-- -- --	28320 -- --	-- 2266 --	30586
10.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	5	255,34 219,38 --	10,14 4,32 --	1277 1097 --	51 22 --	129 -- --	805 167 --	2249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				0,153	1746	--	267	--	267	--	288
	261-301-0	-Трубы винипластовые	кг		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	123 РСНБ	ГОСТ Р 51613-2000			--	--	--	--	--	21	
	РК 2015										
		СП - 8%									
12.				450	312,62	3,4	140679	1529	6774	95327	254887
	1121-0102	-Короба (кабель-каналы)	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101	ПВХ периметром до 60			294,17	0,05	132376	22	--	18881	
	РСНБ РК	мм. Прокладка									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,018	8,1							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый	кг			836		6772			
		универсальный с шурупами									
13.				463,5	55	--	25492	--	25492	--	27531
	243-907-0	-Канал кабельный	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	102 РСНБ	размерами 15 мм х 10			--	--	--	--	--	2039	
	РК 2015	мм									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	814708	25320	295857	319482	1224636
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	489894	7531	3637	90445	

Стоимость оборудования	Тенге	3637					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3637					
Стоимость монтажных работ	Тенге	670125					
Материалы	Тенге	101694					
Всего заработная плата	Тенге		365027				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	187122					
Накладные расходы	Тенге	224155					
Сметная прибыль	Тенге	71543					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	965823					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						238
Сметная заработная плата	Тенге		365027				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	140679					
Материалы	Тенге	6772					
Всего заработная плата	Тенге		132398				
Накладные расходы	Тенге	95327					
Сметная прибыль	Тенге	18881					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	254887					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						92
Сметная заработная плата	Тенге		132398				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	267					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	267					
Сметная прибыль	Тенге	21					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	288					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1224635					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						330
Сметная заработная плата	Тенге		497425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
14.	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2021,29	363,44	4043	726	79	2558	7129
					1619	157,24	3238	314	--	528	
15.	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	2	1961	--	3922	--	3922	--	4236
					--	--	--	--	--	314	
16.	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	836,83	18,15	5021	109	39	3542	9248
					812,13	7,86	4873	47	--	685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0612		450		28			
16.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,018		652		12			
17.	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	6	1931	--	11586	--	11586	--	12513
					--	--	--	--	--	927	
18.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Блок предварительного усиления. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	11058	34759
					17415	712,36	17415	712	--	2575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
19.	248-303-0 211 РСНБ РК 2015	-Блок предварительного усиления БПУ10-1 СП - 8%	шт.	1	47755 -- --	-- -- --	47755 -- --	-- -- --	47755 -- --	-- 3820	51575
20.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1882,68 1355	527,68 259,04	1883 1355	528 259	-- --	1211 247	3341
21.	248-303-0 205 РСНБ РК 2015	-Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882 СП - 8%	шт.	1	23582 --	-- --	23582 --	-- --	23582 --	-- 1887	25469
22.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	3178,62 2976	-- --	6357 5952	-- --	405 --	3631 799	10787
23.	248-301-0 401 РСНБ РК 2015	-Акустический модуль Соната-5 МА СП - 8%	шт.	2	5534 --	-- --	11068 --	-- --	11068 --	-- 885	11953
24.	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР - 72%; СП - 8%	м	45	66,31 62,68	0,91 0,39	2984 2821	41 18	122 --	2043 402	5430
25.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 СП - 8%	км	0,04635	73786 --	-- --	3420 --	-- --	3420 --	-- 274	3694
26.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	85	406,73 203,25	36,35 11,01	34572 17276	3090 936	14206 --	11109 3655	49336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19											
27.	243-303-0 417 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	км	0,0867	165552	--	14353	--	14353	--	15501
					--	--	--	--	--	1148	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	191673	6813	131930	35152	244971
			Тенге		--	--	52930	2286	--	18146	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				186652				
	Материалы		Тенге				16204				
	Всего заработная плата		Тенге					50296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115686				
	Накладные расходы		Тенге				31610				
	Сметная прибыль		Тенге				17461				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235723				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								32
	Сметная заработная плата		Тенге					50296			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5021				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					4920			
	Накладные расходы		Тенге				3542				
	Сметная прибыль		Тенге				685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9248				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					4920			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				244971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					55216			
		РАЗДЕЛ 3. Телефонные сети									
28.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оптический бокс. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
29.	248-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Оптический бокс на 4 порта ODF-4 СП - 8%	шт.	1	20136	--	20136	--	20136	--	21747
					--	--	--	--	--	1611	
30.	1308-0303 -2403 РСНБ РК 2015	-Сетевой модуль НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3245,74	--	3246	--	112	2256	5943
					3134	--	3134	--	--	440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
31.	518-102-0 529 РСНБ РК 2015	-Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10КМ	шт.	1	16988	--	16988	--	--	--	16988
					--	--	--	--	16988	--	
32.	518-102-0 309 РСНБ РК 2015	-Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	шт.	1	167087	--	167087	--	--	--	167087
					--	--	--	--	167087	--	
33.	247-202-0 107 РСНБ РК 2015	-Оптический патчкорд -10м	шт.	2	2466	--	4932	--	4932	--	5327
					--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
34.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	247-201-0 803 РСНБ РК 2015	-Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14931	--	14931	--	14931	--	16125
					--	--	--	--	--	1194	
		СП - 8%									
36.	248-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Прим. Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	97786	--	97786	--	97786	--	105609
					--	--	--	--	--	7823	
		СП - 8%									
37.	231-102-0 206 РСНБ РК 2015	-Коннектор сетевой	шт.	4	2342	--	9368	--	9368	--	10117
					--	--	--	--	--	749	
		СП - 8%									
38.	1308-0201 -0901 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля	40	367,87	160,96	14715	6438	1801	6275	22669
					161,9	55,98	6476	2239	--	1679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%									
39.	243-304-0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 8P CAT5E	км	0,0408	102442	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--	--	334	
40.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	38	312,62	3,4	11880	129	573	8050	21524
		НР - 72%; СП - 8%			294,17	0,05	11178	2	--	1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,684		836		572			
41.	243-907-0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	39,14	55	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	172	
42.	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1373,38	--	2747	--	416	1422	4503
		НР - 61%; СП - 8%			1165,68	--	2331	--	--	334	
43.	248-201-0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	6685	--	13370	--	13370	--	14440
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1070	
44.	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка . Монтаж оборудования	шт.	2	1264,23	18,7	2528	37	205	1653	4515
		НР - 72%; СП - 8%			1143,08	4,72	2286	9	--	335	
45.	247-214-0301 РСНБ РК 2015	-Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	742	--	1484	--	1484	--	1603
					--	--	--	--	--	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
46.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	15	406,73 203,25	36,35 11,01	6101 3049	545 165	2507 --	1960 645	8706
47.	243-142-0 311 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 СП - 8%	км	0,01545	233811 --	-- --	3612 --	-- --	3612 --	-- 289	3901
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	407092 35178	10077 3677	177762 184075	27366 20031	454489
	Стоимость оборудования		Тенге				184075				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				184075				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				201769				
	Материалы		Тенге				5235				
	Всего заработная плата		Тенге					27675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162584				
	Накладные расходы		Тенге				19316				
	Сметная прибыль		Тенге				17688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				238773				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					27675			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11880				
	Материалы		Тенге				572				
	Всего заработная плата		Тенге					11180			
	Накладные расходы		Тенге				8050				
	Сметная прибыль		Тенге				1594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21524				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					11180			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9368				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9368				
	Сметная прибыль		Тенге				749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10117				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				454489				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					38855			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1924095
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				578002				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				42210				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					13494			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				605543				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				187712				
		Накладные расходы	Тенге				382000				
		Сметная прибыль	Тенге				128622				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288880'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''2'см.02-01-07'Слаботочные устройства'Заказ 48 ПК "Семейпроект"СС.С1-2''в текущих ценах на 4кв. 2021 г.*
3 РПожарная сигнализация*
4 Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5 С1248-303-0105'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П'шт.*
6 СТПрайс лист ТД "Дозор" (=14)'1'4025:1,12.1,012'Аккумулятор, 4,5 А/ч'шт.*
7 Ц13-100701-0202'58''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8 С1248-302-0203'58''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
9 Ц13-080103-3001'7''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
10 С1248-302-0502'7''Извещатель пожарный ручной модели ИП Р-3 СУ'шт.*
11 Ц13-100105-0508'580''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
12 С1243-303-0412'580.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
13 Ц13-080206-2001(РС295991)'5''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
14 С1261-301-0123'5.0,03.1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
15 Е11-210102-0101(РС296142)'450''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
16 С1243-907-0102'450.1,03''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
17 РОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ*
18 Ц13-080103-3001'2''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
19 С1248-304-0212'2''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К'шт.*
20 Е11-210401-0401'6''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
21 С1248-304-0201'6''Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
22 Ц13-100202-0206'1''Блок предварительного усиления. Монтаж оборудования'шт.*
23 С1248-303-0211'1''Блок предварительного усиления БПУ10-1'шт.*
24 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
25 С1248-303-0205'1''Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882'шт.*
26 Ц13-100411-0207'2''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
27 С1248-301-0401'2''Акустический модуль Соната-5 МА'шт.*
28 Ц13-080206-1001'45''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям'м*
29 С1243-802-0102'45:1000.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
30 Ц13-100105-0508'85''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
31 С1243-303-0417'85.1,02:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'км*
32 РТелефонные сети*
33 Ц13-080304-0304'1''Оптический бокс. Установка'шт.*
34 С1248-102-0101'1''Оптический бокс на 4 порта ODF-4'шт.*
35 Ц13-080303-2403'1''Сетевой модуль'шт.*
36 518-102-0529'1''Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10KM'шт.*
37 518-102-0309'1''Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC'шт.*
38 С1247-202-0107'2''Оптический патчкорд -10м'шт.*
39 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
40 С1247-201-0803'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
41 С1248-102-0303'1''Прим. Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP'шт.*
42 С1231-102-0206'4''Коннектор сетевой'шт.*
43 Ц13-080201-0901'40''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
44 С1243-304-0102'40:1000.1,02''Кабель UTP 8P CAT5E'км*
45 Е11-210102-0101(РС296142)'38''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
46 С1243-907-0102'38.1,03''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
47 Ц13-100203-0101(РС296262)(Р20)'2''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
48 С1248-201-0101'2''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
49 Ц13-080305-0110'2''Розетка . Монтаж оборудования'шт.*
50 С1247-214-0301'2''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20'шт.*
51 Ц13-100105-0508'15''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*

52 С1243-142-0311'15.1,03:1000''Провода силовые изоляция
из ПВХ, для электрических установок на напряжение
до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 м
м2'км*
53 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-07

Составлена в текущих ценах на 4кв. 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	382,8008	1509,93	-	-	578003
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23944	1637,9	-	-	(13495)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	578003
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 75,0806% при пороге 80%)						
3	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,064	5271	-	1619	26692
						-	-	8198,62	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,2	4168	-	1355	5002
						-	-	1626	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,8448% при пороге 15%)						
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6684	5788	-	2312	3869
						-	-	1545,34	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85504	3298	-	1619	2820
						-	-	1384,31	
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,0745% при пороге 5%)						
7	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	3116	-	1619	1371
						-	-	712,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	51,876	12	-	-	623
						-	-	-	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,1005	18	-	-	506
						-	-	-	
10	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	17,7144	27	-	-	478
						-	-	-	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	29,28	16	-	-	468
						-	-	-	
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5128	168	-	-	254
						-	-	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	5415	-	2312	65
						-	-	27,74	
14	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	105	-	-	46
						-	-	-	
15	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,2	16	-	-	19
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				13494,37	42213

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,392% при пороге 80%)

16		248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	58	1732	1698	-	100456
						-	-	-	
17		248-102-0303 РСНБ РК 2015	Прим. Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	97786	95868	-	97786
						-	-	-	
18	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	21,216	2854	2735	-	60550
						-	-	-	
19	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	64,596	836	818	-	54002
						-	-	-	
20		248-303-0211 РСНБ РК 2015	Блок предварительного усиления БПУ10-1	шт.	1	47755	46818	-	47755
						-	-	-	
21		243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,5916	47871	46894	-	28320
						-	-	-	
22		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	502,64	55	51	-	27645
						-	-	-	
23		248-303-0205	Микрофон настольный для передачи	шт.	1	23582	23119	-	23582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	сообщений МД 882			-	-	-	
24		248-303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20520 -	20118 -	- -	20520
25		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический бокс на 4 порта ODF-4	шт.	1	20136 -	19741 -	- -	20136
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,894% при пороге 15%)						
26	264421С	247-201-0803 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14931 -	14627 -	- -	14931
27		243-303-0417 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,0867	165552 -	162193 -	- -	14353
28		248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	6685 -	6553 -	- -	13370
29		248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1762 -	1727 -	- -	12334
30		248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1931 -	1893 -	- -	11586
31		248-301-0401 РСНБ РК 2015	Акустический модуль Соната-5 МА	шт.	2	5534 -	5426 -	- -	11068
32		231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор сетевой	шт.	4	2342 -	2295 -	- -	9368
33	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	9,452	977 -	957 -	- -	9235
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,714% при пороге 5%)						
34		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Оптический патчкорд -10м	шт.	2	2466 -	2418 -	- -	4932
35		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 8P CAT5E	км	0,0408	102442 -	100351 -	- -	4180
36	274177С	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961 -	1922 -	- -	3922
37	237110С	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01545	233811 -	229065 -	- -	3612
38	238271С	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и	км	0,04635	73786	72277	-	3420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2			-	-	-	
39	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000426	4805116	4709821	-	2047
						-	-	-	
40	275838С	247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	742	727	-	1484
						-	-	-	
41	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002	5897974	5781250	-	1180
						-	-	-	
42	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0010946	647579	633472	-	709
						-	-	-	
43	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00032	1813594	1776623	-	580
						-	-	-	
44	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	3706	3632	-	371
						-	-	-	
45	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	29177	28542	-	292
						-	-	-	
46	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	27	26	-	270
						-	-	-	
47	250223С	261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	1746	1711	-	267
						-	-	-	
48	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	77903	75893	-	156
						-	-	-	
49	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12414	1092	1071	-	136
						-	-	-	
50	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00028	429640	419806	-	120
						-	-	-	
51	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00462	23567	22562	-	109
						-	-	-	
52	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,022	4269	4175	-	94
						-	-	-	
53	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,14	652	638	-	91
						-	-	-	
54	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000646	1196715	1171764	-	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,078	-	-	-	71
56	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,121	-	-	-	67
57	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	-	-	-	58
58	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	-	-	-	49
59	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00020048	-	-	-	47
60	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02634	-	-	-	46
61	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000675	-	-	-	34
62	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00105	-	-	-	28
63	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	-	-	-	28
64	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,6	-	-	-	19
65	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,025	-	-	-	13
66	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	-	-	-	12
67	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	-	-	-	8
68	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	-	-	-	6
69	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	-	-	-	4
70	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	-	-	-	3
71	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,01	-	-	-	2
72	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,003328	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	605544
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 89,0125% при пороге 80%)						
73	518-102 -0309	518-102-0309 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	шт.	1	167087	167087	-	167087
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 10,9875% при пороге 15%)						
74	518-102 -0529	518-102-0529 РСНБ РК 2015	Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10KM	шт.	1	16988	16988	-	16988
						-	-	-	
75		ТПрайс лист ТД "Дозор"	Аккумулятор, 4,5 А/ч	шт.	1	3636,88	3636,88	-	3637
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	187712

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-08

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 18196,988 тыс.тенге
Сметная заработная плата 0,965 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,001 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.				1	1965267,86	--	1965268	--	--	--	--	--	1965268	--	--	1965268
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Ковер борцовский размером 12х12(м) составной из матов - 2х1м - 27шт 2175000:1,12.1,012	к-т		--	--	--	--	1965268	--						
2.				1	453125,71	--	453126	--	--	--	--	--	453126	--	--	453126
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Покрывало для борцовского ковра 12х12 501483:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	453126	--						
3.				1	326188,38	--	326188	--	--	--	--	--	326188	--	--	326188
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Покрывало для борцовского ковра 9х6 360999:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	326188	--						
4.				1	151919,27	--	151919	--	--	--	--	--	151919	--	--	151919
	еновое предложение ТОО	-Набор гирь (16,24,32) 168132:1,12.1,012	к-т		--	--	--	--	151919	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Vip Строитель "										
5.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Манекен для тренировочной борьбы разных весов 123250:1,12.1,012	шт	3	111365,18 ---	-- --	334096 --	-- --	-- 334096	-- --	334096
6.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Медицинбол (набор от 1 до 8 кг) 96800:1,12.1,012	к-т	3	87465,71 ---	-- --	262397 --	-- --	-- 262397	-- --	262397
7.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Набор гантелей 1 кг 2500:1,12.1,012	пара	3	2258,93 ---	-- --	6777 --	-- --	-- 6777	-- --	6777
8.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Набор гантелей 2 кг 5800:1,12.1,012	пара	3	5240,71 ---	-- --	15722 --	-- --	-- 15722	-- --	15722
9.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Набор гантелей 3 кг 7800:1,12.1,012	пара	3	7047,86 ---	-- --	21144 --	-- --	-- 21144	-- --	21144
10.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Набор гантелей 4 кг 9600:1,12.1,012	пара	3	8674,29 ---	-- --	26023 --	-- --	-- 26023	-- --	26023
11.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Набор гантелей 5 кг 12000:1,12.1,012	пара	3	10842,86 ---	-- --	32529 --	-- --	-- 32529	-- --	32529
12.	еновое	-Весы медицинские,	шт	1	111365,18 ---	-- --	111365 --	-- --	-- --	-- --	111365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие ТОО "Vip Строитель "	ВЭМ-150, диам.платформы 510x400x800 123250:1,12.1,012			--	--	--	--	111365	--	
13.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Стеллаж для спортивного инвентаря, 2000x500x1800 248185:1,12.1,012	шт	1	224252,88 ---	-- --	224253 --	-- --	-- 224253	-- --	224253
14.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21, 920x250x2100 71428:1,12.1,012	шт	2	64540,3 ---	-- --	129081 --	-- --	-- 129081	-- --	129081
15.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Скамья для жима лежа 597038:1,12.1,012	шт	2	539466,48 ---	-- --	1078933 --	-- --	-- 1078933	-- --	1078933
16.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Комбинированный станок "Турник-Брусья-Пресс" 3 в 1 556800:1,12.1,012	шт	1	503108,57 ---	-- --	503109 --	-- --	-- 503109	-- --	503109
17.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом массовая, вынос 1,6м 908280:1,12.1,012	к-т	2	820695,86 ---	-- --	1641392 --	-- --	-- 1641392	-- --	1641392
18.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель "	-Скамья для переодевания, 1200x320x400 34800:1,12.1,012	шт	8	31444,29 ---	-- --	251554 --	-- --	-- 251554	-- --	251554
19.	еновое предложен ие ТОО "Vip Строитель	-Сетка волейбольная 24950:1,12.1,012	шт	1	22544,11 ---	-- --	22544 --	-- --	-- 22544	-- --	22544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
20.				2	112282,3	--	224565	--	--	--	224565
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканоми 124265:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	224565	--	
21.				18	73370	--	1320660	--	--	--	1320660
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Шкаф металлический односекционный для одежды, 1860х400х500 81200:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	1320660	--	
22.				6	32099,38	--	192596	--	--	--	192596
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Скамья гимнастическая, 2000х300х240 35525:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	192596	--	
23.				3	744,1	3,12	2232	9	1984	237	2666
	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка настенной конструкции НР - 98%; СП - 8%	кг изделия		79,8	0,68	239	2	--	198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	3		655		1965			
24.				3	25300	--	75900	--	--	--	75900
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Электросушитель для рук, 1,4кВт х 1ф 28000:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	75900	--	
25.				3	33517,08	--	100551	--	--	--	100551
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Настенный фен 37094:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	100551	--	
26.				3	23583,21	--	70750	--	--	--	70750
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Зеркало настенное 26100:1,12.1,012	шт		--	--	--	--	70750	--	
27.				1	111365,18	--	111365	--	--	--	111365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой СУР-02-02, 2200х1500х750 123250:1,12.1,012	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	111365	--	
28.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Стул полумягкий 12325:1,12.1,012	шт	21	11136,52	--	233867	--	--	--	233867
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	233867	--	
29.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шкаф для одежды, 800х432х1900 53070:1,12.1,012	шт	5	47952,54	--	239763	--	--	--	239763
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	239763	--	
30.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шкаф книжный, 800х432х1900 53070:1,12.1,012	шт	2	47952,54	--	95905	--	--	--	95905
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	95905	--	
31.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Компьютер с 21,5 ЖК монитором, intel i5 9-11 gen.8gb, 0,6кВт х 1ф, с лицензированным ПО (клавиатура, мышь) 429200:1,12.1,012	к-т	3	387812,86	--	1163439	--	--	--	1163439
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1163439	--	
32.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Многофункциональное лазерное устройстро Samsung, 0,3кВт х 1ф 94250:1,12.1,012	шт	1	85161,61	--	85162	--	--	--	85162
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	85162	--	
33.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Холодильник бытовой LG, Samsung, 0,2кВт х 1ф 340750:1,12.1,012	шт	2	307891,96	--	615784	--	--	--	615784
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	615784	--	
34.	еновое предложение ТОО	-Стол для заседаний, 2000х800х750 108750:1,12.1,012	шт	1	98263,39	--	98263	--	--	--	98263
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	98263	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Vip Строитель "										
35.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 46400:1,12.1,012	шт	5	41925,71	--	209629	--	--	--	209629
					--	--	--	--	209629	--	
36.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Шкаф медицинский одностворчатый, 530x440x1700 53070:1,12.1,012	шт	1	47952,54	--	47953	--	--	--	47953
					--	--	--	--	47953	--	
37.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Кушетка медицинский, 2000x600x575 53360:1,12.1,012	шт	1	48214,57	--	48215	--	--	--	48215
					--	--	--	--	48215	--	
38.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Ширма одностворчатая, 506x1810 34800:1,12.1,012	шт	2	31444,29	--	62889	--	--	--	62889
					--	--	--	--	62889	--	
39.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Шкаф для уборочного инвентаря, 600x500x1850 52200:1,12.1,012	шт	1	47166,43	--	47166	--	--	--	47166
					--	--	--	--	47166	--	
40.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками 35525:1,12.1,012	шт	1	32099,38	--	32099	--	--	--	32099
					--	--	--	--	32099	--	
41.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Шкаф медицинский с сейфом, 400x380x 1200 123250:1,12.1,012	шт	1	111365,18	--	111365	--	--	--	111365
					--	--	--	--	111365	--	
42.	еновое	-Тумба Т92-03,	шт	1	13101,79	--	13102	--	--	--	13102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Vip Строитель"	420x530x590 14500:1,12.1,012			--	--	--	--	13102	--	
43.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Вешалка гардеробная на 40 крючков, 1800x500x1800 110197:1,12.1,012	шт	1	99570,86	--	99571	--	--	--	99571
					--	--	--	--	99571	--	
44.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Стол учителя, 1500x620x918 34800:1,12.1,012	шт	1	31444,29	--	31444	--	--	--	31444
					--	--	--	--	31444	--	
45.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Стол-приставка, 800x700x750 26100:1,12.1,012	шт	1	23583,21	--	23583	--	--	--	23583
					--	--	--	--	23583	--	
46.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка 5075:1,12.1,012	шт	6	4585,62	--	27514	--	--	--	27514
					--	--	--	--	27514	--	
47.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Вышка судейская универсальная (складная), высота сиденья 2200 76125:1,12.1,012	шт	1	68784,38	--	68784	--	--	--	68784
					--	--	--	--	68784	--	
48.	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка настенной конструкции НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	1	744,1	3,12	744	3	661	79	889
					79,8	0,68	80	1	--	66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1		655		655			
49.	еновое предложение ТОО	-Телевизор с 42 ЖК монитором с настенной конструкией крепления,	шт	1	275137,5	--	275138	--	--	--	275138
					--	--	--	--	275138	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Vip Строитель "	0,3кВт х 1ф 304500:1,12.1,012									
50.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Банкетка, 850х416х380 34800:1,12.1,012	шт	4	31444,29 ---	-- --	125777 --	-- --	-- 125777	-- --	125777
51.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Стол двухместный, 1200х600х870 24640:1,12.1,012	шт	3	22264 ---	-- --	66792 --	-- --	-- 66792	-- --	66792
52.	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка настенной конструкции НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг изделия	8	744,1 79,8	3,12 0,68	5953 638	24 5	5291 --	631 527	7111
52.1.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	8	655		5240				
53.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Зашторивание окон (жалюзи) 28,56м2 60900:1,12.1,012	к-т	8	55027,5 ---	-- --	440220 --	-- --	-- 440220	-- --	440220
54.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Штора разделительная (Горизонтальная система с ручным приводом в виде тросовой системы), ширина 13,3м, высота 4м, с балкой крепления и усиления 2152500:1,12.1,012	к-т	1	1944937,5 ---	-- --	1944938 --	-- --	-- 1944938	-- --	1944938
55.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Аптечка для оказания первой помощи 268250:1,12.1,012	шт	1	242383,04 ---	-- --	242383 --	-- --	-- 242383	-- --	242383
56.	еновое предложен	-Корзина для мячей 268250:1,12.1,012	шт	1	242383,04 ---	-- --	242383 --	-- --	-- 242383	-- --	242383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Vip Строитель "										
57.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Свисток игровой 9425:1,12.1,012	шт	3	8516,16 --	-- --	25548 --	-- --	-- 25548	-- --	25548
58.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Секундомер 9425:1,12.1,012	шт	3	8516,16 --	-- --	25548 --	-- --	-- 25548	-- --	25548
59.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Мяч волейбольный 34800:1,12.1,012	шт	5	31444,29 --	-- --	157221 --	-- --	-- 157221	-- --	157221
60.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Мяч баскетбольный 40600:1,12.1,012	шт	5	36685 --	-- --	183425 --	-- --	-- 183425	-- --	183425
61.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Спецодежда для медработников 21750:1,12.1,012	к-т	4	19652,68 --	-- --	78611 --	-- --	-- 78611	-- --	78611
62.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом 50750:1,12.1,012	к-т	1	45856,25 --	-- --	45856 --	-- --	-- 45856	-- --	45856
63.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Динамометр ручной 69600:1,12.1,012	шт	1	62888,57 --	-- --	62889 --	-- --	-- 62889	-- --	62889
64.				1	31444,29	--	31444	--	--	--	31444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Бикс маленький 34800:1,12.1,012	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	31444	--	
65.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Бикс большой 47125:1,12.1,012	шт	1	42580,8	--	42581	--	--	--	42581
					--	--	--	--	42581	--	
66.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Жгут резиновый 2610:1,12.1,012	шт	5	2358,32	--	11792	--	--	--	11792
					--	--	--	--	11792	--	
67.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шприц одноразовый 2,0 51:1,12.1,012	шт	10	46,08	--	461	--	--	--	461
					--	--	--	--	461	--	
68.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шприц одноразовый 5,0 65:1,12.1,012	шт	10	58,73	--	587	--	--	--	587
					--	--	--	--	587	--	
69.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шприц одноразовый 10,0 80:1,12.1,012	шт	5	72,29	--	361	--	--	--	361
					--	--	--	--	361	--	
70.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Лоток почкообразный 5075:1,12.1,012	шт	5	4585,62	--	22928	--	--	--	22928
					--	--	--	--	22928	--	
71.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Шпатель металлический 3625:1,12.1,012	шт	4	3275,45	--	13102	--	--	--	13102
					--	--	--	--	13102	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
72.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Шина для верхних конечностей 50750:1,12.1,012	шт	5	45856,25	--	229281	--	--	--	229281
					--	--	--	--	229281	--	
73.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Коврик 21750:1,12.1,012	шт	1	19652,68	--	19653	--	--	--	19653
					--	--	--	--	19653	--	
74.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Пинцет 5075:1,12.1,012	шт	1	4585,62	--	4586	--	--	--	4586
					--	--	--	--	4586	--	
75.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Термометр медицинский 6525:1,12.1,012	шт	5	5895,8	--	29479	--	--	--	29479
					--	--	--	--	29479	--	
76.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Ножницы 5075:1,12.1,012	шт	2	4585,62	--	9171	--	--	--	9171
					--	--	--	--	9171	--	
77.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Грелка резиновая 12325:1,12.1,012	шт	2	11136,52	--	22273	--	--	--	22273
					--	--	--	--	22273	--	
78.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Пузырь для льда 12325:1,12.1,012	шт	2	11136,52	--	22273	--	--	--	22273
					--	--	--	--	22273	--	
79.	еновое предложение ТОО	-Лестница стремянка двухпролетная 3м 104400:1,12.1,012	шт	1	94332,86	--	94333	--	--	--	94333
					--	--	--	--	94333	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Vip Строитель "										
80.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Швабра для мытья пола 26100:1,12.1,012	шт	7	23583,21 ---	-- --	165082 ---	-- --	-- 165082	-- --	165082
81.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Ведро оцинкованное 9425:1,12.1,012	шт	10	8516,16 ---	-- --	85162 ---	-- --	-- 85162	-- --	85162
82.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Багор 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8 ---	-- --	5896 ---	-- --	-- 5896	-- --	5896
83.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Ведро пожарное 6525:1,12.1,012	шт	2	5895,8 ---	-- --	11792 ---	-- --	-- 11792	-- --	11792
84.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Лестница-палка 167693:1,12.1,012	шт	1	151522,6 ---	-- --	151523 ---	-- --	-- 151523	-- --	151523
85.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Лопата железная 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8 ---	-- --	5896 ---	-- --	-- 5896	-- --	5896
86.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель "	-Ножницы для резки 17400:1,12.1,012	шт	1	15722,14 ---	-- --	15722 ---	-- --	-- 15722	-- --	15722
87.	еновое	-Топор 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8 ---	-- --	5896 ---	-- --	-- ---	-- ---	5896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Vip Строитель"				--	--	--	--	5896	--	
88.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Фонарь электрический 17400:1,12.1,012	шт	3	15722,14 ---	-- --	47166 --	-- --	-- 47166	-- --	47166
89.	248-305-0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РКГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	7	8976 ---	-- --	62832 --	-- --	62832 --	-- 5027	67859
90.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Держатель туалетной бумаги 8410:1,12.1,012	шт	3	7599,04 ---	-- --	22797 --	-- --	-- 22797	-- --	22797
91.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Дозатор настенный для жидкого мыла 12325:1,12.1,012	к-т	3	11136,52 ---	-- --	33410 --	-- --	-- 33410	-- --	33410
92.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Лопата деревянная для снега 21750:1,12.1,012	шт	2	19652,68 ---	-- --	39305 --	-- --	-- 39305	-- --	39305
93.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Лопата штыковая с черенком 6525:1,12.1,012	шт	2	5895,8 ---	-- --	11792 --	-- --	-- 11792	-- --	11792
94.	еновое предложение ТОО "Vip Строитель"	-Урна пластиковая 5075:1,12.1,012	шт	8	4585,62 ---	-- --	36685 --	-- --	-- 36685	-- --	36685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								18196988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				957				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				36				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					8			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				70766				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				18118462				
		Накладные расходы	Тенге				947				
		Сметная прибыль	Тенге				5818				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288000'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'см.02-01-08'Технологическое оборудование'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4''в ценах на 4 кв 2021 г.*
3 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'2175000:1,12.1,012'Ковер борцовский размером 12х12(м) составной из матов - 2х1м - 27шт 2175000:1,12.1,012'к-т*
4 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'501483:1,12.1,012'Покрывало для борцовского ковра 12х12 501483:1,12.1,012'шт*
5 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'360999:1,12.1,012'Покрывало для борцовского ковра 9х6 360999:1,12.1,012'шт*
6 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'168132:1,12.1,012'Набор гирь (16,24,32) 168132:1,12.1,012'к-т*
7 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'123250:1,12.1,012'Манекен для тренировочной борьбы разных весов 123250:1,12.1,012'шт*
8 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'96800:1,12.1,012'Медицинбол (набор от 1 до 8 кг) 96800:1,12.1,012'к-т*
9 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'2500:1,12.1,012'Набор гантелей 1 кг 2500:1,12.1,012'пара*
10 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'5800:1,12.1,012'Набор гантелей 2 кг 5800:1,12.1,012'пара*
11 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'7800:1,12.1,012'Набор гантелей 3 кг 7800:1,12.1,012'пара*
12 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'9600:1,12.1,012'Набор гантелей 4 кг 9600:1,12.1,012'пара*
13 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'12000:1,12.1,012'Набор гантелей 5 кг 12000:1,12.1,012'пара*
14 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'123250:1,12.1,012'Весы медицинские, ВЭМ-150, диам.платформы 510х400х800 123250:1,12.1,012'шт*
15 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'248185:1,12.1,012'Стеллаж для спортивного инвентаря, 2000х500х1800 248185:1,12.1,012'шт*
16 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'71428:1,12.1,012'Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21, 920х250х2100 71428:1,12.1,012'шт*
17 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'597038:1,12.1,012'Скамья для жима лежа 597038:1,12.1,012'шт*
18 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'556800:1,12.1,012'Комбинированный станок "Турник-Брусья-Пресс" 3 в 1 556800:1,12.1,012'шт*
19 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'908280:1,12.1,012'Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом массовая, вынос 1,6м 908280:1,12.1,012'к-т*
20 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'8'34800:1,12.1,012'Скамья для переодевания, 1200х320х400 34800:1,12.1,012'шт*
21 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'24950:1,12.1,012'Сетка волейбольная 24950:1,12.1,012'шт*
22 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'124265:1,12.1,012'Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканоми 124265:1,12.1,012'шт*
23 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'18'81200:1,12.1,012'Шкаф металлический односекционный для одежды, 1860х400х500 81200:1,12.1,012'шт*
24 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'6'35525:1,12.1,012'Скамья гимнастическая, 2000х300х240 35525:1,12.1,012'шт*
25 Е11-201301-0101(РС295485)'3''Установка настенной конструкции'кг изделия*
26 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'28000:1,12.1,012'Электросушитель для рук, 1,4кВт х 1ф 28000:1,12.1,012'шт*
27 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'37094:1,12.1,012'Настенный фен 37094:1,12.1,012'шт*
28 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'26100:1,12.1,012'Зеркало настенное 26100:1,12.1,012'шт*
29 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'123250:1,12.1,012'Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой СУР-02-02, 2200х1500х750 123250:1,12.1,012'шт*
30 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'21'12325:1,12.1,012'Стул полумягкий 12325:1,12.1,012'шт*
31 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'53070:1,12.1,012'Шкаф для одежды, 800х432х1900 53070:1,12.1,012'шт*
32 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'53070:1,12.1,012'Шкаф книжный, 800х432х1900 53070:1,12.1,012'шт*
33 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'429200:1,12.1,012'Компьютер с 21,5 ЖК монитором, intel i5 9-11 gen.8gb, 0,6кВт х 1ф, с лицензированным ПО (клавиатура, мышь) 429200:1,12.1,012'к-т*
34 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'94250:1,12.1,012'Многофункциональное лазерное устройство Samsung, 0,3кВт х 1ф 94250:1,12.1,012'шт*
35 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'340750:1,12.1,012'Холодильник бытовой LG, Samsung, 0,2кВт х 1ф 340750:1,12.1,012'шт*
36 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'108750:1,12.1,012'Стол для заседаний, 2000х800х750 108750:1,12.1,012'шт*
37 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'46400:1,12.1,012'Стол письменный однотумбовый, 1200х600х750 46400:1,12.1,012'шт*
38 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'53070:1,12.1,012'Шкаф медицинский одностворчатый, 530х44

0x1700 53070:1,12.1,012'шт*
39 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'53360:1,12.1,012'Кушетка медицинский, 2000x600x575 53360:1,12.1,012'шт*
40 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'34800:1,12.1,012'Ширма одностворчатая, 506x1810 34800:1,12.1,012'шт*
41 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'52200:1,12.1,012'Шкаф для уборочного инвентаря, 600x500x1850 52200:1,12.1,012'шт*
42 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'35525:1,12.1,012'Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками 35525:1,12.1,012'шт*
43 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'123250:1,12.1,012'Шкаф медицинский с сейфом, 400x380x1200 123250:1,12.1,012'шт*
44 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'14500:1,12.1,012'Тумба Т92-03, 420x530x590 14500:1,12.1,012'шт*
45 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'110197:1,12.1,012'Вешалка гардеробная на 40 крючков, 1800x500x1800 110197:1,12.1,012'шт*
46 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'34800:1,12.1,012'Стол учителя, 1500x620x918 34800:1,12.1,012'шт*
47 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'26100:1,12.1,012'Стол-приставка, 800x700x750 26100:1,12.1,012'шт*
48 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'6'5075:1,12.1,012'Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка 5075:1,12.1,012'шт*
49 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'76125:1,12.1,012'Вышка судейская универсальная (складная), высота сиденья 2200 76125:1,12.1,012'шт*
50 Е11-201301-0101(РС295485)'1''Установка настенной конструкции'кг изделия*
51 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'304500:1,12.1,012'Телевизор с 42 ЖК монитором с настенной конструкией крепления, 0,3кВт x 1ф 304500:1,12.1,012'шт*
52 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'4'34800:1,12.1,012'Банкетка, 850x416x380 34800:1,12.1,012'шт*
53 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'24640:1,12.1,012'Стол двухместный, 1200x600x870 24640:1,12.1,012'шт*
54 Е11-201301-0101(РС295485)'8''Установка настенной конструкции'кг изделия*
55 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'8'60900:1,12.1,012'Зашторивание окон (жалюзи) 28,56м2 60900:1,12.1,012'к-т*
56 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'2152500:1,12.1,012'Штора разделительная (Горизонтальная система с ручным приводом в виде тросовой системы), ширина 13,3м, высота 4м, с балкой крепления и усиления 2152500:1,12.1,012'к-т*
57 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'268250:1,12.1,012'Аптечка для оказания первой помощи 268250:1,12.1,012'шт*
58 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'268250:1,12.1,012'Корзина для мячей 268250:1,12.1,012'шт*
59 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'9425:1,12.1,012'Свисток игровой 9425:1,12.1,012'шт*
60 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'9425:1,12.1,012'Секундомер 9425:1,12.1,012'шт*
61 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'34800:1,12.1,012'Мяч волейбольный 34800:1,12.1,012'шт*
62 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'40600:1,12.1,012'Мяч баскетбольный 40600:1,12.1,012'шт*
63 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'4'21750:1,12.1,012'Спецодежда для медработников 21750:1,12.1,012'к-т*
64 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'50750:1,12.1,012'Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом 50750:1,12.1,012'к-т*
65 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'69600:1,12.1,012'Динамометр ручной 69600:1,12.1,012'шт*
66 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'34800:1,12.1,012'Бикс маленький 34800:1,12.1,012'шт*
67 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'47125:1,12.1,012'Бикс большой 47125:1,12.1,012'шт*
68 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'2610:1,12.1,012'Жгут резиновый 2610:1,12.1,012'шт*
69 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'10'51:1,12.1,012'Шприц одноразовый 2,0 51:1,12.1,012'шт*
70 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'10'65:1,12.1,012'Шприц одноразовый 5,0 65:1,12.1,012'шт*
71 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'80:1,12.1,012'Шприц одноразовый 10,0 80:1,12.1,012'шт*
72 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'5075:1,12.1,012'Лоток почкообразный 5075:1,12.1,012'шт*
73 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'4'3625:1,12.1,012'Шпатель металлический 3625:1,12.1,012'шт*
74 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'50750:1,12.1,012'Шина для верхних конечностей 50750:1,12.1,012'шт*
75 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'21750:1,12.1,012'Коврик 21750:1,12.1,012'шт*
76 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'5075:1,12.1,012'Пинцет 5075:1,12.1,012'шт*
77 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'5'6525:1,12.1,012'Термометр медицинский 6525:1,12.1,012'шт*
78 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'5075:1,12.1,012'Ножницы 5075:1,12.1,012'шт*
79 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'12325:1,12.1,012'Грелка резиновая 12325:1,12.1,012'шт*
80 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'12325:1,12.1,012'Пузырь для льда 12325:1,12.1,012'шт*
81 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'104400:1,12.1,012'Лестница стремянка двухпролетная 3м 104400:1,12.1,012'шт*

```
82 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'7'26100:
       1,12.1,012'Швабра для мытья пола 26100:1,12.1,012'
       шт*
83 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'10'9425:
       1,12.1,012'Ведро оцинкованное 9425:1,12.1,012'шт*
84 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'6525:1
       ,12.1,012'Багор 6525:1,12.1,012'шт*
85 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'6525:1
       ,12.1,012'Ведро пожарное 6525:1,12.1,012'шт*
86 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'167693
       :1,12.1,012'Лестница-палка 167693:1,12.1,012'шт*
87 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'6525:1
       ,12.1,012'Лопата железная 6525:1,12.1,012'шт*
88 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'17400:
       1,12.1,012'Ножницы для резки 17400:1,12.1,012'шт*
89 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'1'6525:1
       ,12.1,012'Топор 6525:1,12.1,012'шт*
90 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'17400:
       1,12.1,012'Фонарь электрический 17400:1,12.1,012'ш
       т*
91 С1248-305-0106'7''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РКГ
       ОСТ Р 51057-2005'шт.*
92 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'8410:1
       ,12.1,012'Держатель туалетной бумаги 8410:1,12.1,0
       12'шт*
93 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'3'12325:
       1,12.1,012'Дозатор настенный для жидкого мыла 1232
       5:1,12.1,012'к-т*
94 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'21750:
       1,12.1,012'Лопата деревянная для снега 21750:1,12.
       1,012'шт*
95 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'2'6525:1
       ,12.1,012'Лопата штыковая с черенком 6525:1,12.1,0
       12'шт*
96 ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"(=14)'8'5075:1
       ,12.1,012'Урна пластиковая 5075:1,12.1,012'шт*
97 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-08

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	0,63252	1513,94	-	-	958
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00504	1625	-	-	(8)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	958
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 52,5777% при пороге 80%)						
3	2016С РСНБ РК 2015	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,11718	168	-	-	20
						-	-	-	
			Строительные машины и механизмы (затрат 44,3936% при пороге 15%)						
4	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00504	3298	-	1619	17
						-	-	8,16	
			Строительные машины и механизмы (затрат 3,0287% при пороге 5%)						
5	2875С РСНБ РК 2015	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,063	18	-	-	1
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				8,16	37
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 88,7882% при пороге 80%)						
6		248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РКГОСТ Р 51057-2005	шт.	7	8976 - -	8789 - -	- - -	62832
			Строительные материалы и конструкции (затрат 11,2118% при пороге 15%)						
7	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655 - -	641 - -	- - -	7860
8	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000084	647579 - -	633472 - -	- - -	54
9	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000096	206112 - -	201113 - -	- - -	20
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	70766
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 80,6634% при пороге 80%)						
10		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ковер борцовский размером 12х12(м) составной из матов - 2х1м - 27шт 2175000:1,12.1,012	к-т	1	1965267,86 - -	1965267,86 - -	- - -	1965268
11		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Штора разделительная (Горизонтальная система с ручным приводом в виде тросовой системы), ширина 13,3м, высота 4м, с балкой крепления и усиления 2152500:1,12.1,012	к-т	1	1944937,5 - -	1944937,5 - -	- - -	1944938
12		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом массовая, вынос 1,6м 908280:1,12.1,012	к-т	2	820695,86 - -	820695,86 - -	- - -	1641392
13		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф металлический односекционный для одежды, 1860х400х500 81200:1,12.1,012	шт	18	73370 - -	73370 - -	- - -	1320660
14		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Компьютер с 21,5 ЖК монитором, intel i5 9-11 gen.8gb, 0,6кВт х 1ф, с лицензированным ПО (клавиатура, мышь) 429200:1,12.1,012	к-т	3	387812,86 - -	387812,86 - -	- - -	1163439
15		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Скамья для жима лежа 597038:1,12.1,012	шт	2	539466,48 - -	539466,48 - -	- - -	1078933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Холодильник бытовой LG, Samsung, 0,2кВт х 1ф 340750:1,12.1,012	шт	2	307891,96 --	307891,96 --	- -	615784
17		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Комбинированный станок "Турник-Брусья-Пресс" 3 в 1 556800:1,12.1,012	шт	1	503108,57 --	503108,57 --	- -	503109
18		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Покрывало для борцовского ковра 12х12 501483:1,12.1,012	шт	1	453125,71 --	453125,71 --	- -	453126
19		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Зашторивание окон (жалюзи) 28,56м2 60900:1,12.1,012	к-т	8	55027,5 --	55027,5 --	- -	440220
20		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Манекен для тренировочной борьбы разных весов 123250:1,12.1,012	шт	3	111365,18 --	111365,18 --	- -	334096
21		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Покрывало для борцовского ковра 9х6 360999:1,12.1,012	шт	1	326188,38 --	326188,38 --	- -	326188
22		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Телевизор с 42 ЖК монитором с настенной конструкией крепления, 0,3кВт х 1ф 304500:1,12.1,012	шт	1	275137,5 --	275137,5 --	- -	275138
23		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Медицинбол (набор от 1 до 8 кг) 96800:1,12.1,012	к-т	3	87465,71 --	87465,71 --	- -	262397
24		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Скамья для переодевания, 1200х320х400 34800:1,12.1,012	шт	8	31444,29 --	31444,29 --	- -	251554
25		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Корзина для мячей 268250:1,12.1,012	шт	1	242383,04 --	242383,04 --	- -	242383
26		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Аптечка для оказания первой помощи 268250:1,12.1,012	шт	1	242383,04 --	242383,04 --	- -	242383
27		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф для одежды, 800х432х1900 53070:1,12.1,012	шт	5	47952,54 --	47952,54 --	- -	239763
28		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стул полумягкий 12325:1,12.1,012	шт	21	11136,52 --	11136,52 --	- -	233867
29		ТЦеновое предложение ТОО	Шина для верхних конечностей 50750:1,12.1,012	шт	5	45856,25	45856,25	-	229281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Vip Строитель"				-	-	-	
30		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканоми 124265:1,12.1,012	шт	2	112282,3	112282,3	-	224565
						-	-	-	
31		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стеллаж для спортивного инвентаря, 2000x500x1800 248185:1,12.1,012	шт	1	224252,88	224252,88	-	224253
						-	-	-	
32		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 46400:1,12.1,012	шт	5	41925,71	41925,71	-	209629
						-	-	-	
33		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Скамья гимнастическая, 2000x300x240 35525:1,12.1,012	шт	6	32099,38	32099,38	-	192596
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 15,9981% при пороге 15%)						
34		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Мяч баскетбольный 40600:1,12.1,012	шт	5	36685	36685	-	183425
						-	-	-	
35		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Швабра для мытья пола 26100:1,12.1,012	шт	7	23583,21	23583,21	-	165082
						-	-	-	
36		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Мяч волейбольный 34800:1,12.1,012	шт	5	31444,29	31444,29	-	157221
						-	-	-	
37		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гирь (16,24,32) 168132:1,12.1,012	к-т	1	151919,27	151919,27	-	151919
						-	-	-	
38		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лестница-палка 167693:1,12.1,012	шт	1	151522,6	151522,6	-	151523
						-	-	-	
39		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21, 920x250x2100 71428:1,12.1,012	шт	2	64540,3	64540,3	-	129081
						-	-	-	
40		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Банкетка, 850x416x380 34800:1,12.1,012	шт	4	31444,29	31444,29	-	125777
						-	-	-	
41		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой СУР-02-02, 2200x1500x750 123250:1,12.1,012	шт	1	111365,18	111365,18	-	111365
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф медицинский с сейфом, 400x380x 1200 123250:1,12.1,012	шт	1	111365,18 --	111365,18 --	- -	111365
43		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Весы медицинские, ВЭМ-150, диам.платформы 510x400x800 123250:1,12.1,012	шт	1	111365,18 --	111365,18 --	- -	111365
44		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Настенный фен 37094:1,12.1,012	шт	3	33517,08 --	33517,08 --	- -	100551
45		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Вешалка гардеробная на 40 крючков, 1800x500x1800 110197:1,12.1,012	шт	1	99570,86 --	99570,86 --	- -	99571
46		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стол для заседаний, 2000x800x750 108750:1,12.1,012	шт	1	98263,39 --	98263,39 --	- -	98263
47		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф книжный, 800x432x1900 53070:1,12.1,012	шт	2	47952,54 --	47952,54 --	- -	95905
48		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лестница стремянка двухпролетная 3м 104400:1,12.1,012	шт	1	94332,86 --	94332,86 --	- -	94333
49		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Многофункциональное лазерное устройстро Samsung, 0,3кВт x 1ф 94250:1,12.1,012	шт	1	85161,61 --	85161,61 --	- -	85162
50		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ведро оцинкованное 9425:1,12.1,012	шт	10	8516,16 --	8516,16 --	- -	85162
51		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Спецодежда для медработников 21750:1,12.1,012	к-т	4	19652,68 --	19652,68 --	- -	78611
52		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Электросушитель для рук, 1,4кВт x 1ф 28000:1,12.1,012	шт	3	25300 --	25300 --	- -	75900
53		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Зеркало настенное 26100:1,12.1,012	шт	3	23583,21 --	23583,21 --	- -	70750
54		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Вышка судейская универсальная (складная), высота сиденья 2200 76125:1,12.1,012	шт	1	68784,38 --	68784,38 --	- -	68784
55		ТЦеновое предложение ТОО	Стол двухместный, 1200x600x870 24640:1,12.1,012	шт	3	22264	22264	-	66792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Vip Строитель"				-	-	-	
56		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ширма одностворчатая, 506x1810 34800:1,12.1,012	шт	2	31444,29 -	31444,29 -	- -	62889
57		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Динамометр ручной 69600:1,12.1,012	шт	1	62888,57 -	62888,57 -	- -	62889
58		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Кушетка медицинский, 2000x600x575 53360:1,12.1,012	шт	1	48214,57 -	48214,57 -	- -	48215
59		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф медицинский одностворчатый, 530x440x1700 53070:1,12.1,012	шт	1	47952,54 -	47952,54 -	- -	47953
60		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шкаф для уборочного инвентаря, 600x500x1850 52200:1,12.1,012	шт	1	47166,43 -	47166,43 -	- -	47166
61		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Фонарь электрический 17400:1,12.1,012	шт	3	15722,14 -	15722,14 -	- -	47166
62		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом 50750:1,12.1,012	к-т	1	45856,25 -	45856,25 -	- -	45856
63		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Бикс большой 47125:1,12.1,012	шт	1	42580,8 -	42580,8 -	- -	42581
64		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лопата деревянная для снега 21750:1,12.1,012	шт	2	19652,68 -	19652,68 -	- -	39305
65		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Урна пластиковая 5075:1,12.1,012	шт	8	4585,62 -	4585,62 -	- -	36685
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 3,3385% при пороге 5%)						
66		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Дозатор настенный для жидкого мыла 12325:1,12.1,012	к-т	3	11136,52 -	11136,52 -	- -	33410
67		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гантелей 5 кг 12000:1,12.1,012	пара	3	10842,86 -	10842,86 -	- -	32529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками 35525:1,12.1,012	шт	1	32099,38 - -	32099,38 - -	- - -	32099
69		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стол учителя, 1500x620x918 34800:1,12.1,012	шт	1	31444,29 - -	31444,29 - -	- - -	31444
70		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Бикс маленький 34800:1,12.1,012	шт	1	31444,29 - -	31444,29 - -	- - -	31444
71		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Термометр медицинский 6525:1,12.1,012	шт	5	5895,8 - -	5895,8 - -	- - -	29479
72		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка 5075:1,12.1,012	шт	6	4585,62 - -	4585,62 - -	- - -	27514
73		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гантелей 4 кг 9600:1,12.1,012	пара	3	8674,29 - -	8674,29 - -	- - -	26023
74		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Свисток игровой 9425:1,12.1,012	шт	3	8516,16 - -	8516,16 - -	- - -	25548
75		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Секундомер 9425:1,12.1,012	шт	3	8516,16 - -	8516,16 - -	- - -	25548
76		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Стол-приставка, 800x700x750 26100:1,12.1,012	шт	1	23583,21 - -	23583,21 - -	- - -	23583
77		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лоток почкообразный 5075:1,12.1,012	шт	5	4585,62 - -	4585,62 - -	- - -	22928
78		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Держатель туалетной бумаги 8410:1,12.1,012	шт	3	7599,04 - -	7599,04 - -	- - -	22797
79		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Сетка волейбольная 24950:1,12.1,012	шт	1	22544,11 - -	22544,11 - -	- - -	22544
80		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Грелка резиновая 12325:1,12.1,012	шт	2	11136,52 - -	11136,52 - -	- - -	22273
81		ТЦеновое предложение ТОО	Пузырь для льда 12325:1,12.1,012	шт	2	11136,52	11136,52	-	22273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Vip Строи-тель"				-	-	-	
82		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гантелей 3 кг 7800:1,12.1,012	пара	3	7047,86	7047,86	-	21144
83		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Коврик 21750:1,12.1,012	шт	1	19652,68	19652,68	-	19653
84		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ножницы для резки 17400:1,12.1,012	шт	1	15722,14	15722,14	-	15722
85		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гантелей 2 кг 5800:1,12.1,012	пара	3	5240,71	5240,71	-	15722
86		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шпатель металлический 3625:1,12.1,012	шт	4	3275,45	3275,45	-	13102
87		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Тумба Т92-03, 420х530х590 14500:1,12.1,012	шт	1	13101,79	13101,79	-	13102
88		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лопата штыковая с черенком 6525:1,12.1,012	шт	2	5895,8	5895,8	-	11792
89		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Жгут резиновый 2610:1,12.1,012	шт	5	2358,32	2358,32	-	11792
90		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ведро пожарное 6525:1,12.1,012	шт	2	5895,8	5895,8	-	11792
91		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Ножницы 5075:1,12.1,012	шт	2	4585,62	4585,62	-	9171
92		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Набор гантелей 1 кг 2500:1,12.1,012	пара	3	2258,93	2258,93	-	6777
93		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Багор 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8	5895,8	-	5896
94		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Топор 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8	5895,8	-	5896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Лопата железная 6525:1,12.1,012	шт	1	5895,8 --	5895,8 -	- -	5896
96		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Пинцет 5075:1,12.1,012	шт	1	4585,62 --	4585,62 -	- -	4586
97		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шприц одноразовый 5,0 65:1,12.1,012	шт	10	58,73 --	58,73 -	- -	587
98		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шприц одноразовый 2,0 51:1,12.1,012	шт	10	46,08 --	46,08 -	- -	461
99		ТЦеновое предложение ТОО "Vip Строитель"	Шприц одноразовый 10,0 80:1,12.1,012	шт	5	72,29 --	72,29 -	- -	361
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	18118458

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Спортивный модуль

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-09

НА Подъемники

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 4110,741 тыс.тенге
Сметная заработная плата 128,753 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,086 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	68196,49	6933,74	136393	13868	--	78539	232126
					61262,75	3113,35	122526	6227	--	17195	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	516-201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках до -50С, h подъема до 2м, грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, мощность 1100Вт, 230В, 960x1250/960x1040	комплект	2	1939307	--	3878614	--	--	--	3878614
					--	--	--	--	3878614	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 4110741
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				122526				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13868				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6227			
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3878614				
		Накладные расходы	Тенге				78539				
		Сметная прибыль	Тенге				17195				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э288670'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
      го района ВКО'48'02-01'Спортивный модуль''02'см.02
      -01-09'Подъемники'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4''в цен
      ах на 4 кв 2021 г.*
3 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
      я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования'подъемник*
4 516-201-0101 прим'2''Вертикальная подъемная платформа
      для инвалидов стационарные ограждения, поликарбона
      товый козырек на стойках до -50С, h подъема до 2м,
       грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, мощность 1
      100Вт, 230В, 960х1250/960х1040'комплект*
5 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-09

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	82,3424	1488	-	-	122526
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,168	1965,5	-	-	(6227)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	122526
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 61,8523% при пороге 80%)						
3	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,584	5415	-	2312	8577
						-	-	3662,21	
			Строительные машины и механизмы (затрат 37,6711% при пороге 15%)						
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,584	3298	-	1619	5224
						-	-	2564,5	
			Строительные машины и механизмы (затрат 0,4766% при пороге 5%)						
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,672	18	-	-	66
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				6226,7	13867
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 100,0% при пороге 80%)						
6	516-201-0101 прим	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения, поликарбонатовый козырек на стойках до -50С, h подъема до 2м, грузоподьемность 250кг, IP54, ПТУ-001, мощность 1100Вт, 230В, 960x1250/960x1040	комплект	2	1939307 -	1939307 -	- -	3878614
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3878614

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 04-01

на Наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 22860,115 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 0,508 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 759,634 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.04-01-01	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа на один силовой трансформатор КТПН-160-10/0,4У1	64,573	2167,989	-	2232,562	0,014	23,893	-
2.	см.04-01-02	Сети электроснабжения ВЛ-10кВ	708,706	305,712	-	1014,418	0,07	102,704	-
3.	см.04-01-03	Сети 0,4кВ и выносимая ЛЭП-0,4	3897,968	-	-	3897,968	0,356	534,105	-
4.	см.04-01-04	Дизельная электростанция в акустическом всепогодном корпусе мощностью 1150/120кВа Р150-5	64,573	15089,286	-	15153,859	0,014	23,893	-
5.	см.04-01-05	Фундаменты под КТПН-250-10/0,4У1	250,032	-	-	250,032	0,024	33,433	-
6.	см.04-01-06	Фундаменты под ДЭС	311,276	-	-	311,276	0,03	41,606	-
		ИТОГО	5297,128	17562,987	-	22860,115	0,508	759,634	

Главный инженер проекта Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Гончарова О.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-01

НА Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа на один силовой трансформатор КТПН-160-10/0,4У1

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 2232,562 тыс.тенге
Сметная заработная плата 23,893 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,014 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	подстанция	1	40675,27 19965	10023,31 3928,49	40675 19965	10023 3928	10687 --	19115 4783			64573
1.1.	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001		2356782		2357					
1.2.	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5		352		7920					
2.	515-102-0412 РСНБ РК 2015	-Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки	шт.	1	1199140 --	-- --	1199140 --	-- --	-- 1199140	-- --			1199140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный									
3.	515-101-0 105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849	--	968849	--	--	--	968849
					--	--	--	--	968849	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2232562
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	19965			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	10023			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3928		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10687			
Оборудование, инвентарь	Тенге	2167989			
Накладные расходы	Тенге	19115			
Сметная прибыль	Тенге	4783			

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э289050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
      го района ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''
      04'04-01-01'Комплектная трансформаторная подстанци
      я киоскового типа на один силовой трансформаор КТП
      Н-160-10/0,4У1 ''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформато
      рные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные ра
      боты'подстанция*
4 515-102-0412'1''Подстанция комплектная трансформаторна
      я, без силовых трансформаторов, наружной установки
       тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6
      ; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4
      кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформа
      тора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исп
      олнение по выводу - кабельный'шт.*
5 515-101-0105'1''Трансформатор распределительный трехфа
      зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк
      ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160
      /6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко
      й типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160
       кВА'шт.*
6 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-01

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	12,1	1650	-	-	19965
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2067,63	-	-	(3928)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	19965
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 66,4496% при пороге 80%)						
3	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	5415	-	2312	6660
						-	-	2843,76	
			Строительные машины и механизмы (затрат 22,0452% при пороге 15%)						
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	3298	-	1619	2210
						-	-	1084,73	
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,5052% при пороге 5%)						
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	620	-	-	1153
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				3928,49	10023
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 74,109% при пороге 80%)						
6	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	344	-	7920
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 22,0529% при пороге 15%)						
7	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782	2309160	-	2357
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,8381% при пороге 5%)						
8	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	234305	228752	-	319
						-	-	-	
9	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508438	495555	-	92
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	10687
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 55,3112% при пороге 80%)						
10	515-102 -0412	515-102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140	1199140	-	1199140
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 44,6888% при пороге 15%)						
11	515-101 -0105	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849	968849	-	968849
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка		тенге				--	2167989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		подрядчика)							

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-02

НА Сети электроснабжения ВЛ-10кВ

ОСНОВАНИЕ: ПК "Семейпроект"

Сметная стоимость	1014,418	тыс.тенге
Сметная заработная плата	102,705	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,071	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

Строительный объём	20	м
Показатель единичной стоимости	50720,9	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	14055,21	1220,26	14055	1220	125	10648	26679
	1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка вручную	комплект		12710,46	599,03	12710	599	--	1976	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,01		1607		16			
1.2.	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00012 т	0,00012		379074		45			
1.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	0,1		454		45			
2.				3	101904	--	305712	--	--	--	305712
	515-201-0502 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.		--	--	--	--	305712	--	
3.				0,02	127290,02	11971,74	2546	240	72	1882	4782
	1133-0204 -0208 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода	км линии		111722,5	5876,97	2234	118	--	354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную									
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-404-0603		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,068	423		29			
3.2. 261-102-0237		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,00007	544445		38			
4.	243-604-0106 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,06	246872	--	14812	--	14812	--	15997
					--	--	--	--	--	1185	
		СП - 8%									
		Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м А10-1 1шт(по серии 3.407.1-143 вып 1)									
5.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	18376,27	9279,2	18376	9279	677	10213	30876
					8419,84	4346,8	8420	4347	--	2287	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607		161			
5.2. 261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45		270			
5.3. 261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459		184			
6.	225-204-0307 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт.	2	76792	--	153584	--	153584	--	165871
					--	--	--	--	--	12287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
7.	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	0,088	13503,66 5743,68	7759,98 2285,25	1188 505	683 201	-- --	565 140	1894
8.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи) СП - 8%	м3	0,088	53810 --	-- --	4735 --	-- --	4735 --	-- 379	5114
9.	252-301-0905 РСНБ РК 2015	-Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	комплект	1	53626 --	-- --	53626 --	-- --	53626 --	-- 4290	57916
10.	252-207-3910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1081 --	-- --	1081 --	-- --	1081 --	-- 86	1167
11.	252-207-3107 РСНБ РК 2015	-Крепление провода СШ-2 СП - 8%	шт.	1	799 --	-- --	799 --	-- --	799 --	-- 64	863
12.	252-204-0802 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	397 --	-- --	794 --	-- --	794 --	-- 64	858
13.	252-204-0	-Зажимы соединительные	шт.	3	335	--	1005	--	1005	--	1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	805 РСНБ РК 2015	плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
		Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 1 комплект(по серии 3.407.1-143,вып 1,стр.29,47)									
14.				1	48998	--	48998	--	48998	--	52918
	252-301-0 951 РСНБ РК 2015	-Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	3920	
		СП - 8%									
15.				1	799	--	799	--	799	--	863
	252-207-3 107 РСНБ РК 2015	-Крепление провода СШ-2	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	64	
16.				3	335	--	1005	--	1005	--	1085
	252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
17.				6	574	--	3444	--	3444	--	3720
	252-206-0 505 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
18.				1	1081	--	1081	--	1081	--	1167
	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
19.				6	1772	--	10632	--	10632	--	11483
	252-102-0 224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	851	
		СП - 8%									
		Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Д 3шт(по серии 3.407.1-143.1.30)									
20.				6	3565	--	21390	--	21390	--	23101
	252-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	1711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.				3	1253	--	3759	--	3759	--	4060
	252-201-0 203 РСНБ РК 2015	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	301	
		СП - 8%									
22.				3	1709	--	5127	--	5127	--	5537
	252-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	410	
		СП - 8%									
23.				3	555	--	1665	--	1665	--	1798
	252-201-0 109 РСНБ РК 2015	-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
		Устройство ответвления УОК									
24.				1	13723	--	13723	--	13723	--	14821
	252-301-0 950 РСНБ РК 2015	-Устройство на опору УОК	шт.		--	--	--	--	--	1098	
		СП - 8%									
25.				1	1081	--	1081	--	1081	--	1167
	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
26.				1	799	--	799	--	799	--	863
	252-207-3 107 РСНБ РК 2015	-Крепление провода СШ-2	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
27.				1	335	--	335	--	335	--	362
	252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
		Заземление опоры,Контур заземления трансформаторной подстанции и дизельной									
28.				11,2	2014,32	--	22560	--	--	16243	41908
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		2014,32	--	22560	--	--	3104	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				11,2	1051,7	--	11779	--	--	8481	21881
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	11779	--	--	1621	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				40	890,82	25,25	35633	1010	25848	6567	45576
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		219,38	8,65	8775	346	--	3376	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				17	6738,41	202,03	114553	3435	87143	18176	143348
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1410,3	74,69	23975	1270	--	10618	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				2	4461,42	169,88	8923	340	6389	1659	11428
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		1096,9	55,03	2194	110	--	847	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				10	604,36	17,98	6044	180	3357	1845	8520
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		250,72	5,5	2507	55	--	631	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1014418
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				95659				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				16387				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					7046			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				467884				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				305712				
	Накладные расходы		Тенге				76279				
	Сметная прибыль		Тенге				52496				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э289060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''20'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''04'04-01-02'Сети электроснабжения ВЛ-10кВ' ПК "Семейпроект"''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 (РС295549)*
4 Е11-330208-0104'1''Разъединители. Установка вручную'комплект*
5 515-201-0502'3''Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)'шт.*
6 Е11-330204-0208'0,02''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную'км линии*
7 С1243-604-0106'60:1000''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2'км*
8 П2Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м А10-1 1шт(по серии 3.407.1-143 вып 1)*
9 П2_____*
10 Е11-330202-0102'1.1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
11 С1225-204-0307'1.2''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
12 Е11-330101-0110(РС125425)'1.2.0,044''Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка'м3*
13 С1261-101-0383'1.2.0,044''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)'м3*
14 С1252-301-0905'1''Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'комплект*
15 С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
16 С1252-207-3107'1''Крепление провода СШ-2'шт.*
17 С1252-204-0802'2''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
18 С1252-204-0805'1.3''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
19 П2Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 1 комплект(по серии 3.407.1-143,вып 1,стр.29,47)*
20 П2_____*
21 С1252-301-0951'1''Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
22 С1252-207-3107'1.1''Крепление провода СШ-2'шт.*
23 С1252-204-0805'1.3''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
24 С1252-206-0505'1.6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
25 С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
26 П2_____*
27 С1252-102-0224'6''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93'шт.*
28 П2Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Д 3шт(по серии 3.407.1-143.1.30)*
29 П2_____*
30 С1252-106-0106'3.2''Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93'шт.*
31 С1252-201-0203'3.1''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
32 С1252-203-0101'3.1''Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98'шт.*
33 С1252-201-0109'3.1''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
34 П2Устройство ответвления УОК*
35 П2_____*
36 С1252-301-0950'1''Устройство на опору УОК'шт.*
37 С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
38 С1252-207-3107'1''Крепление провода СШ-2'шт.*
39 С1252-204-0805'1''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
40 П2Заземление опоры,Контур заземления трансформаторной подстанции и дизельной*
41 Е11-010205-0302'40.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.'м3 грунта*
42 Е11-010205-0502'40.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
43 Ц13-080208-0202'40''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
44 Ц13-080208-0101'17''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
45 Ц13-080208-0104'2''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
46 Ц13-080208-0201'10''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
47 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-02

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	67,22408	1423,02	-	-	95661
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,45684	2038,06	-	-	(7045)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	95661
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 74,6554% при пороге 80%)						
3	1070С РСНБ РК 2015	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4975	-	2312	7960
						-	-	3699,2	
4	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2956	3298	-	1619	4273
						-	-	2097,58	
			Строительные машины и механизмы (затрат 16,0014% при пороге 15%)						
5	766С РСНБ РК 2015	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,453	5788	-	2312	2622
						-	-	1047,34	
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,3431% при пороге 5%)						
6	2016С РСНБ РК 2015	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,048	168	-	-	848
						-	-	-	
7	821С РСНБ РК 2015	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,08184	7046	-	1935	577
						-	-	158,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,0264	4024 --	- -	1619 42,74	106
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7045,21	16386
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 77,8856% при пороге 80%)						
9		225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	76792 -	69872 -	- -	153584
10	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1972	424901 -	415160 -	- -	83790
11		252-301-0905 РСНБ РК 2015	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	53626 -	52539 -	- -	53626
12		252-301-0951 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	48998 -	48002 -	- -	48998
13	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,052	469545 -	458929 -	- -	24416
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,3185% при пороге 15%)						
14		252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3565 -	3492 -	- -	21390
15	237298С	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,06	246872 -	241581 -	- -	14812
16	290839С	252-301-0950 РСНБ РК 2015	Устройство на опору УОК	шт.	1	13723 -	13444 -	- -	13723
17		252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	1772 -	1734 -	- -	10632
18	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали	т	0,0162	369674 -	361016 -	- -	5989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм						
19		252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1709 -	1675 -	- -	5127
			Строительные материалы и конструкции (затрат 6,7959% при пороге 5%)						
20	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,48	910 -	891 -	- -	4987
21		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и)	м3	0,088	53810 -	50130 -	- -	4735
22		252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1253 -	1228 -	- -	3759
23		252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	574 -	563 -	- -	3444
24	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1081 -	1059 -	- -	3243
25	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0092	343539 -	335393 -	- -	3161
26		252-207-3107 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ-2	шт.	3	799 -	783 -	- -	2397
27		252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	555 -	544 -	- -	1665
28		252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	335 -	328 -	- -	1340
29		252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	335 -	328 -	- -	1005
30		252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	397 -	389 -	- -	794
31	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001681	234305 -	228752 -	- -	394
32	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45 -	44 -	- -	270
33	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459 -	448 -	- -	184
34	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,112	1607	1574	-	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	- 454	- 442	- -	91
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001244	- 379074	- 369328	- -	47
37	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00007	- 544445	- 533332	- -	38
38	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	- 524381	- 512435	- -	31
39	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,068	- 423	- 415	- -	29
40	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,041	- 90	- 87	- -	4
41	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000012	- 57042	- 55806	- -	0,07
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	467885

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 100,0% при пороге 80%)

42	515-201 -0502	515-201-0502 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	3	- 101904	- 101904	- -	305712
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	305712

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-03

НА Сети 0,4кВ и выносимая ЛЭП-0,4

ОСНОВАНИЕ: Заказ 48
ПК"Семейпроект"ЭС1-7,ЭС.СО1-2

Сметная стоимость 3897,968 тыс.тенге
Сметная заработная плата 534,105 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,355 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

Строительный объём 1234 м
Показатель единичной стоимости 3158,81 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. С Е Т И Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я 0,4кВ													
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3)	м3 грунта	32,49	2014,32	--	65445	--	--	47121	121571				
					2014,32	--	65445	--	--	9005					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,06	1051,7	--	22149	--	--	15947	41144				
					1051,7	--	22149	--	--	3048					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1308-0201 -3410 РСНБ РК	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,	м	57	326,15	180,43	18591	10284	131	8222	28958				
					143,44	56,9	8176	3243	--	2145					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%									
4.	241-201-0707 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	57	1472 ---	-- ---	83904 ---	-- ---	83904 ---	-- 6712	90616
5.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	367,87 161,9	160,96 55,98	8829 3886	3864 1344	1079 --	3765 1008	13601
6.	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	33	516,98 242,85	229,12 79,74	17060 8014	7561 2631	1485 --	7665 1978	26703
7.	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	42	429,11 194,28	185,61 65,64	18023 8160	7796 2757	2067 --	7860 2071	27954
8.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	151	397,47 178,09	170,16 58,96	60018 26892	25694 8903	7432 --	25772 6863	92653
9.	243-113-0909 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1(1,685кг/м) СП - 8%	км	0,0765	2105197 ---	-- ---	161048 ---	-- ---	161048 ---	-- 12884	173932
10.	243-113-1	-Кабель силовой число	км	0,0255	501363 ---	-- ---	12785 ---	-- ---	12785 ---	-- ---	13808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103 РСНБ РК 2015	жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1(0,509кг/м)			--	--	--	--	--	1023	
		СП - 8%									
11.	243-113-0603 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1(0,489кг/м)	км	0,153	381746	--	58407	--	58407	--	63080
					--	--	--	--	--	4673	
		СП - 8%									
12.	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	166	261,71	164,57	43444	27318	--	21266	69887
					97,14	80,79	16125	13411	--	5177	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	84	79,54	47,16	6681	3962	--	3358	10843
					32,38	23,15	2720	1945	--	803	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10,83	2354	--	25494	--	25494	--	27534
					--	--	--	--	--	2040	
		СП - 8%									
15.	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	10	254,33	157,19	2543	1572	--	1189	4031
					97,14	68,01	971	680	--	299	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	ТС1213-10 1-0101	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,079	79973	--	6318	--	6318	--	6823
					--	--	--	--	--	505	
		СП - 8%									
17.	1310-0904	-Кабели	км	0,135	32790,25	21998,35	4427	2970	--	1326	6213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	кабеля		10791,9	5305,49	1457	716	--	460	
		НР - 61%; СП - 8%									
18.	249-101-0501 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	125	38	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%									
19.	249-101-0502 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	10	63	--	630	--	630	--	680
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
20.	1308-0201-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5056,57	90,86	20226	363	435	14101	37074
					4857	39,31	19428	157	--	2746	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	243-903-1502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13830	--	55320	--	55320	--	59746
					--	--	--	--	--	4426	
		СП - 8%									
		Консольные светильники 5шт,торшерные светильники 3шт(ЭС-6)									
22.				5	3704,93	945,25	18525	4726	--	12796	33826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0304 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Опоры. Земляные работы при сборке и установке НР - 80%; СП - 8%	опора		--------- 2759,68	--------- 439,28	--------- 13798	--------- 2196	--------- --	--------- 2506	
23.				5	30093,82	10197,67	150469	50988	8641	89939	259641
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%; СП - 8%	опора		--------- 18168	--------- 4316,79	--------- 90840	--------- 21584	--------- --	--------- 19233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,07		123439		8641			
24.				0,480775	856578	--	411821	--	411821	--	444767
	222-525-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры) СП - 8%	т		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 32946	
25.				0,155859	995973,15	18346,44	155231	2859	139251	10215	178682
	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Металлические конструкции торшерного светильника. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т		--------- 84188	--------- 6839,94	--------- 13121	--------- 1066	--------- --	--------- 13236	
26.				51,567354	248,98	2,25	12839	116	11672	743	14669
	1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2		--------- 20,39	--------- 0,49	--------- 1051	--------- 25	--------- --	--------- 1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов	0,00009 т	0,004641		651547		3024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7827-74									
26.2. 236-203-0107		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	0,00022 т	0,011345		762260		8648			
27.				0,0864	1209	--	104	--	104	--	112
224-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.		-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
28.				8	874,98	--	7000	--	276	5043	13006
1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Автомат о. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		840,5	--	6724	--	--	963	
		НР - 75%; СП - 8%									
29.				8	527	--	4216	--	4216	--	4553
247-204-0713 РСНБ РК 2015		-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
30.				8	27	--	216	--	216	--	233
247-202-0606 РСНБ РК 2015		-Динрейка DIN 35х7,5, L=80 мм,120мм	шт.		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
31.				8	5993,12	3089,28	47945	24714	156	26853	80782
1133-0207-0102 РСНБ РК 2015		-Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		2884,35	1311,39	23075	10491	--	5984	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 217-605-0302		Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,08		1607		129			
32.				5	26358	--	131790	--	131790	--	142333
247-103-0712 РСНБ РК 2015		-Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80	шт.		--	--	--	--	--	10543	
		СП - 8%									
33.				3	80550	--	241650	--	241650	--	260982
247-103-0115 РСНБ		-Светильник светодиодный ,мощностью 41Вт,SFERA	шт.		--	--	--	--	--	19332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	LED 40 blak 4000 К									
		СП - 8%									
34.				1	7277	--	7277	--	7277	--	7859
	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.		--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%									
35.				65	367,87	160,96	23912	10463	2925	10197	36837
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		161,9	55,98	10524	3639	--	2729	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				0,0663	80523	--	5339	--	5339	--	5766
	243-110-0 601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	427	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1914426	185250	1386619	313378	2406029
			Тенге		--	--	342556	74788	--	178226	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1559758			
Материалы	Тенге	155081			
Всего заработная плата	Тенге		166690		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1173773			
Накладные расходы	Тенге	119979			
Сметная прибыль	Тенге	134380			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1814117			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104
Сметная заработная плата	Тенге		166690		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	354668			
Материалы	Тенге	20469			
Всего заработная плата	Тенге		250654		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5484			
Местные материалы	Тенге	31812			
Накладные расходы	Тенге	193399			
Сметная прибыль	Тенге	43846			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	591913			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				176
Сметная заработная плата	Тенге		250654		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				2406030				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								281
	Сметная заработная плата		Тенге					417344			

РАЗДЕЛ 2. В Ы Н О С И М А Я ВЛ-0,4кВ

Опора промежуточная железобетонная со стойкой СВ95-2(1шт) П1-4 3шт

37.				3	8995,33	4009,62	26986	12029	2032	14852	45185
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка				4308,48	1879,77	12925	5639	--	3347	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1. 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3		1607		482			
37.2. 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18		45		810			
37.3. 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2		459		551			
38.				3	43548	--	130644	--	130644	--	141096
ТС1225-20 4-0301Г.Н УР-СУЛТАН	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.			--	--	--	--	--	10452	
	СП - 8%										
39.				6	2285,71	--	13714	--	13714	--	14811
ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТН2	шт			--	--	--	--	--	1097	
	СП - 8%										
40.				6	1366,07	--	8196	--	8196	--	8852
ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х-10	шт			--	--	--	--	--	656	
	СП - 8%										
41.				4,5	714,29	--	3214	--	3214	--	3471
ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-2	м			--	--	--	--	--	257	
	СП - 8%										
42.				3	200	--	600	--	600	--	648
252-204-0	-Зажим соединительный	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	804 РСНБ РК 2015	плашечный типа ПА-1-1			--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
43.				3	333	--	999	--	999	--	1079
	252-204-0	-Зажим соединительный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	801 РСНБ РК 2015	плашечный типа ПС-1-1			--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
		Опора угловая промежуточная железобетонная со стойкой СВ105(1шт) УП1-4 1шт									
44.				1	8995,33	4009,62	8995	4010	677	4951	15061
	1133-0202 -0101	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с			---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	траверсами) одностоечные. Установка			4308,48	1879,77	4308	1880	--	1116	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,1	0,1							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			1607		161			
44.2.			6	6							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			45		270			
44.3.			0,4	0,4							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			459		184			
45.				1	76792	--	76792	--	76792	--	82935
	225-204-0 307 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6143	
		СП - 8%									
46.				2	2285,71	--	4571	--	4571	--	4937
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТН2	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	366	
		СП - 8%									
47.				2	1247,32	--	2495	--	2495	--	2695
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВОЛЬТ"	-Хомут Х-12	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
48.				0,9	714,29	--	643	--	643	--	694
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-2	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
49.				1	200	--	200	--	200	--	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-204-0804 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16	
50.				1	333	--	333	--	333	--	360
	252-204-0801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	27	
		Опора угловая анкерная железобетонная со стойкой СВ105(2шт) УА1-4 1шт									
51.				1	18376,27	9279,2	18376	9279	677	10213	30876
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			---	---	---	---	---	---	
					8419,84	4346,8	8420	4347	--	2287	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,1	0,1							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			1607		161			
51.2.			6	6							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			45		270			
51.3.			0,4	0,4							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			459		184			
52.				2	76792	--	153584	--	153584	--	165871
	225-204-0307 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12287	
		СП - 8%									
53.				4	2285,71	--	9143	--	9143	--	9874
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТН2	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	731	
		СП - 8%									
54.				2	1247,32	--	2495	--	2495	--	2695
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВОЛЬТ"	-Хомут Х-12	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
55.				13	200	--	2600	--	2600	--	2808
	252-204-0804 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%									
56.				1	333	--	333	--	333	--	360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-204-0801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
		Опора переходная анкерная железобетонная со стойкой СВ105(2шт) ПУА1-4 2шт									
57.			2		18376,27	9279,2	36753	18559	1354	20427	61754
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка			8419,84	4346,8	16840	8694	--	4574	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,1	0,2							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			1607		321			
57.2.			6	12							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			45		540			
57.3.			0,4	0,8							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			459		367			
58.			4		76792	--	307168	--	307168	--	331741
	225-204-0307 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24573	
		СП - 8%									
59.			4		7230	--	28920	--	28920	--	31234
	225-204-1001 РСНБ РК 2015	-Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2314	
		СП - 8%									
60.			8		3883,93	--	31071	--	31071	--	33557
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТН4	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2486	
		СП - 8%									
61.			2		20267,86	--	40536	--	40536	--	43779
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Надставка ТС-3	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3243	
		СП - 8%									
62.			3		714,29	--	2143	--	2143	--	2314
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элект	-Заземляющий проводник ЗП-2	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роПромСна б"	СП - 8%									
63.	252-207-2 327 РСНБ РК 2015	-Крепление плиты Г-4	шт.	4	8572 --	-- --	34288 --	-- --	34288 --	-- 2743	37031
		СП - 8%									
64.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	42	200 --	-- --	8400 --	-- --	8400 --	-- 672	9072
		СП - 8%									
65.	252-204-0 801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333 --	-- --	1332 --	-- --	1332 --	-- 107	1439
		СП - 8%									
		Опора переходная промежуточная железобетонная со стойкой СВ105(1шт) ПП1-4 1шт									
66.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	8995,33 4308,48	4009,62 1879,77	8995 4308	4010 1880	677 --	4951 1116	15061
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607		161			
66.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45		270			
66.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459		184			
67.	225-204-0 307 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	1	76792 --	-- --	76792 --	-- --	76792 --	-- 6143	82935
		СП - 8%									
68.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТН4	шт	4	3883,93 --	-- --	15536 --	-- --	15536 --	-- 1243	16779
		СП - 8%									
69.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Надставка ТС-3	шт	1	20267,86 --	-- --	20268 --	-- --	20268 --	-- 1621	21889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"ЭлектроПромСнаб"	СП - 8%									
70.	252-204-0804 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	200	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
71.	252-204-0801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	--	333	--	333	--	360
					--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
72.	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,92	41600,48	4023,56	38272	3702	1167	28176	71764
					36307,2	1975,18	33403	1817	--	5316	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	1,932	423		817			
72.2.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000368	544445		200			
73.	1133-0204-0402 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к норме 1133-0204-0102	опора	12	-582,77	-65,96	-6993	-792	-130	-5168	-13134
					-505,92	-32,38	-6071	-389	--	-973	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00002	0,00024	-544445		-131			
74.	243-604-0103 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	км	0,92	126729	--	116591	--	116591	--	125918
					--	--	--	--	--	9327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25/4,2 мм2									
		СП - 8%									
75.				50	239	--	11950	--	11950	--	12906
	252-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Изолятор стеклянный НС-18	шт.		--	--	--	--	--	956	
		СП - 8%									
76.				8	4461,42	169,88	35691	1359	25557	6635	45712
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		1096,9	55,03	8775	440	--	3386	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
77.				2	3222,29	1561,13	6445	3123	--	3720	10978
	1133-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.		1661,16	663,79	3322	1328	--	813	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 80%; СП - 8%									
78.				1	495,38	305,63	495	306	--	255	810
	1133-0210 -0102 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт.		189,75	129,52	190	130	--	60	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 80%; СП - 8%									
79.				2	3526,2	2320,92	7052	4642	--	3660	11569
	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.		1205,28	1082,04	2411	2164	--	857	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1288751	60227	1139695	92672	1491936
			Тенге		--	--	88831	27930	--	110515	

Стоимость монтажных работ	Тенге	318257	
Материалы	Тенге	25557	
Всего заработная плата	Тенге		9215
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	282566	
Накладные расходы	Тенге	6635	
Сметная прибыль	Тенге	25991	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	350883	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9215			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				970494				
		Материалы	Тенге				6454				
		Всего заработная плата	Тенге					107546			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210782				
		Местные материалы	Тенге				614336				
		Накладные расходы	Тенге				86037				
		Сметная прибыль	Тенге				84524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1141055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					107546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1491938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					116761			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3897968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				431387				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				245477				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					102718			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2526314				
		Накладные расходы	Тенге				406050				
		Сметная прибыль	Тенге				288741				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э289070'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''140+23+3+148+920'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''04'04-01-03'Сети 0,4кВ и выносимая ЛЭП-0,4'Заказ 48 ПК"Семейпроект"ЭС1-7,ЭС.СО1-2''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 (РС293009)*
4 РС Е Т И Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я 0,4кВ*
5 П2_____*
6 Е11-010205-0302'25,2+6,21+1,08''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-3)'м3 грунта*
7 Е11-010205-0502'16,8+4,14+0,12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Ц13-080201-3410'57''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях'м*
9 С1241-201-0707 прим.(=13)'57''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
10 Ц13-080201-0901'24''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
11 Ц13-080201-0902'33''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
12 Ц13-080201-0202'75-33''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
13 Ц13-080201-0201'175-24''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
14 С1243-113-0909'0,075.1,02''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1(1,685кг/м)'км*
15 С1243-113-1103'0,025.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1(0,509кг/м)'км*
16 С1243-113-0603'0,15.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1(0,489кг/м)'км*
17 Ц13-080201-0301'166''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
18 Ц13-080201-0302'75+25+150-166''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
19 С1211-401-0101'10,83''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
20 Ц13-080201-0401'10''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
21 СТС1213-101-0101(=11)'79'79973'Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
22 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,135''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
23 С1249-101-0501'125''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15'м*
24 С1249-101-0502'10''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25'м*
25 Ц13-080201-2003'4''Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
26 С1243-903-1502'4''Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1 КнТп-4-70/120-СЛ-нб'шт.*
27 П2Консольные светильники 5шт,торшерные светильники 3шт (ЭС-6)*
28 П2_____*
29 Е11-330304-0301 прим'5''Опоры. Земляные работы при сборке и установке'опора*
30 Е11-330301-0401(РС100056)'5''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
31 С1222-525-0301 прим.(=13)'5.(4,11+46,74+43,6+0,355+1,06+0,13+0,16):1000=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)'т*
32 Ц13-080103-3603'3.(4,11+46,74+0,2+0,75+0,1+0,053):1000=Ф2''Металлические конструкции торшерного светильника. Монтаж оборудования'т*
33 Е11-130301-1411'(Ф1+Ф2).27.3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
34 С1224-201-0101 прим.'8.0,18.0,06''Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)'м2*
35 Ц13-110301-0101'8''Автомат о. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
36 С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
37 С1247-202-0606'8''Динрейка DIN 35х7,5, L=80 мм,120мм'шт.*
38 Е11-330207-0102'8''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
39 С1247-103-0712'5''Светильник светодиодный мощн.80Вт СС У-Е80'шт.*
40 С1247-103-0115'3''Светильник светодиодный ,мощностью 41Вт,SFERA LED 40 blak 4000 К'шт.*
41 С1247-202-1201'1''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660

В переменного тока и напряжением до 440 В постоянн
ого тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
42 Ц13-080201-0901'65''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
'м кабеля*
43 С1243-110-0601'0,065.1,02''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (
ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
44 РВ Ы Н О С И М А Я ВЛ-0,4кВ*
45 П2 Опора промежуточная железобетонная со стойкой СВ95
-2(1шт) П1-4 3шт*
46 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
47 СТС1225-204-0301г.Нур-Султан(=19)'3'43548'Стойка для о
пор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 238
7-2013 марки СВ95-2'шт.*
48 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2.3'2560:1,12'Т
раверса ТН2'шт*
49 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2.3'1530:1,12'Х
омут Х-10'шт*
50 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1,5.3'800:1,12'
Заземляющий проводник ЗП-2'м*
51 С1252-204-0804'1.3''Зажим соединительный плашечный тип
а ПА-1-1'шт.*
52 С1252-204-0801'1.3''Зажим соединительный плашечный тип
а ПС-1-1'шт.*
53 П2 Опора угловая промежуточная железобетонная со стой
кой СВ105(1шт) УП1-4 1шт*
54 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
55 С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий
электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105'шт.*
56 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2'2560:1,12'Тра
верса ТН2'шт*
57 СТПрайс-лист ТОО"ИНВОЛЬТ"(=13)'2'1397:1,12'Хомут Х-12'
шт*
58 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'0,9'800:1,12'За
земляющий проводник ЗП-2'м*
59 С1252-204-0804'1''Зажим соединительный плашечный типа
ПА-1-1'шт.*
60 С1252-204-0801'1''Зажим соединительный плашечный типа
ПС-1-1'шт.*
61 П2 Опора угловая анкерная железобетонная со стойкой
СВ105(2шт) УА1-4 1шт*
62 Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан
овка'опора*
63 С1225-204-0307'2.1''Стойка для опор высоковольтных лин
ий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105'шт.
*
64 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1.4'2560:1,12'Т
раверса ТН2'шт*
65 СТПрайс-лист ТОО"ИНВОЛЬТ"(=13)'1.2'1397:1,12'Хомут Х-1
2'шт*
66 С1252-204-0804'1.13''Зажим соединительный плашечный ти
па ПА-1-1'шт.*
67 С1252-204-0801'1.1''Зажим соединительный плашечный тип
а ПС-1-1'шт.*
68 П2 Опора переходная анкерная железобетонная со стой
кой СВ105(2шт) ПУА1-4 2шт*
69 Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан
овка'опора*
70 С1225-204-0307'2.2''Стойка для опор высоковольтных лин
ий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105'шт.
*
71 С1225-204-1001'2.2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2
012 марки П 3 и'шт.*
72 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2.4'4350:1,12'Т
раверса ТН4'шт*
73 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2.1'22700:1,12'
Надставка ТС-3'шт*
74 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1,5.2'800:1,12'
Заземляющий проводник ЗП-2'м*
75 С1252-207-2327'2.2''Крепление плиты Г-4'шт.*
76 С1252-204-0804'2.21''Зажим соединительный плашечный ти
па ПА-1-1'шт.*
77 С1252-204-0801'2.2''Зажим соединительный плашечный тип
а ПС-1-1'шт.*
78 П2 Опора переходная промежуточная железобетонная с
о стойкой СВ105(1шт) ПП1-4 1шт*
79 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
80 С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий
электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105'шт.*
81 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1.4'4350:1,12'Т
раверса ТН4'шт*
82 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1.1'22700:1,12'
Надставка ТС-3'шт*
83 С1252-204-0804'1.9''Зажим соединительный плашечный тип
а ПА-1-1'шт.*
84 С1252-204-0801'1.1''Зажим соединительный плашечный тип
а ПС-1-1'шт.*
85 П2 *
86 Е11-330204-0102'0,920''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолирован
ные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвес
ка вручную'км линии*
87 Е11-330204-0402(ВП)'12''Вычитается позиция: Провода ВЛ
0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор
на 1 км ВЛ исключать к норме 1133-0204-0102'опора*
88 С1243-604-0103'0,92''Провод неизолированный для воздуш
ных линий электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839
-80, марки АС 25/4,2 мм2'км*
89 С1252-102-0303'50''Изолятор стеклянный НС-18'шт.*
90 Ц13-080208-0104'8''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
91 П2ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
92 Е11-330210-0101'2''Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех п
роводов с одной опоры'шт.*
93 Е11-330210-0102'1''Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного
дополнительного провода с одной опоры'шт.*
94 Е11-330210-0301'2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без п
риставок одностоечных'шт.*
95 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.'*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-03

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	296,799360 75	1453,47 -	- -	- -	431388
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	58,6716795 3	1750,73 -	- -	- -	(102718)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	431388
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,335% при пороге 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	18,9752081 3	3298 -	- -	1619 30720,86	62580
4	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	10,03	4975 -	- -	2312 23189,36	49899
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,2904	4168 -	- -	1355 13943,49	42890
6	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,25	4773 -	- -	1935 15963,75	39377
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,7105% при пороге 15%)						
7	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	6,37	3895 -	- -	1619 10313,03	24811
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,95219466	5788 -	- -	2312 4513,47	11299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,9545% при пороге 5%)						
9	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,3769	4306	-	1355	10235
						-	-	3220,7	
10	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1782	11766	-	2312	2097
						-	-	412	
11	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,18792	3950	-	1619	742
						-	-	304,24	
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,3854709	168	-	-	737
						-	-	-	
13	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	7958	-	2312	398
						-	-	115,6	
14	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	10,2904	16	-	-	165
						-	-	-	
15	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,18792	696	-	-	131
						-	-	-	
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3351878	163	-	-	55
						-	-	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0057	5415	-	2312	31
						-	-	13,18	
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00515674	5271	-	1619	27
						-	-	8,35	
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00515674	27	-	-	0,14
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				102718,04	245474
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 80,2423% при пороге 80%)						
20	271835С	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	8	76792	69872	-	614336
						-	-	-	
21		222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)	т	0,480775	856578	848791	-	411821
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		247-103-0115 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ,мощностью 41Вт,SFERA LED 40 blak 4000 К	шт.	3	80550 - -	78953 - -	- - -	241650
23		243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1(1,685кг/м)	км	0,0765	2105197 - -	2060023 - -	- - -	161048
24	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,155859	868671 - -	860795 - -	- - -	135390
25		247-103-0712 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80	шт.	5	26358 - -	25835 - -	- - -	131790
26		СТС1225-204-0301Г.НУР-СУЛТАН	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	43548 - -	- - -	- - -	130644
27	237296С	243-604-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,92	126729 - -	124012 - -	- - -	116591
28		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57	1472 - -	1438 - -	- - -	83904
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8158% при пороге 15%)						
29		СТПРАЙС-ЛИСТ	Надставка ТС-3	шт	3	20267,86 - -	- - -	- - -	60804
30		243-113-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1(0,489кг/м)	км	0,153	381746 - -	373130 - -	- - -	58407
31	278921С	243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13830 - -	13556 - -	- - -	55320
32		СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТН4	шт	12	3883,93 - -	- - -	- - -	46607
33		252-207-2327 РСНБ РК 2015	Крепление плиты Г-4	шт.	4	8572 - -	8402 - -	- - -	34288
34	293115С	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7230 - -	6581 - -	- - -	28920
35		СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТН2	шт	12	2285,71 - -	- - -	- - -	27429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36		211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10,83	2354 - -	1138 - -	- - -	25494
37	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	369674 - -	361016 - -	- - -	23955
38	241931С	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	68	200 - -	196 - -	- - -	13600
39		243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1(0,509кг/м)	км	0,0255	501363 - -	490355 - -	- - -	12785
40		252-102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор стеклянный НС-18	шт.	50	239 - -	234 - -	- - -	11950
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,9418% при пороге 5%)						
41	278582С	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,01134482	762260 - -	744401 - -	- - -	8648
42	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07	123439 - -	120536 - -	- - -	8641
43	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0193	424901 - -	415160 - -	- - -	8201
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-10	шт	6	1366,07 - -	- - -	- - -	8196
45		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	7277 - -	7132 - -	- - -	7277
46		СТС1213-101-01 01	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,079	79973 - -	- - -	- - -	6318
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-2	м	8,4	714,29 - -	- - -	- - -	6000
48		243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	80523 - -	78699 - -	- - -	5339
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-12	шт	4	1247,32	-	-	4989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	125	38	34	-	4750
51		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	527	517	-	4216
52	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00061	5897974	5781250	-	3598
53	241927С	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	333	326	-	3330
54	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00464106	651547	636459	-	3024
55	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00420819	647579	633472	-	2725
56	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	45	44	-	2160
57	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000976	1813594	1776623	-	1770
58	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,789	910	891	-	1628
59	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,972	1607	1574	-	1562
60	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459	448	-	1469
61	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00193	429640	419806	-	829
62	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,932	423	415	-	817
63	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,02805462	28615	27214	-	803
64		249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	10	63	56	-	630
65	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,8	454	442	-	363
66	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00127861	234305	228752	-	300
67	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ	кг	0,28	985	965	-	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1759.0-87 оцинкованный			-	-	-	
68	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004825	508438	495555	-	245
69	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	70228	67823	-	225
70		247-202-0606 РСНБ РК 2015	Динрейка DIN 35x7,5, L=80 мм,120мм	шт.	8	27	26	-	216
71	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,124132	1092	1071	-	136
72	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000342	379074	369328	-	130
73	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00024	524381	512435	-	126
74	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1246872	994	974	-	124
75		224-201-0101 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180x60x8мм)	м2	0,0864	1209	1160	-	104
76	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	165	159	-	99
77	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03984	1755	1719	-	70
78	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000128	544445	533332	-	70
79	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,02337885	2354	1138	-	55
80	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1186851	1162390	-	47
81	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0004984	57042	55806	-	28
82	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0488	551	539	-	27
83	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1841	90	87	-	17
84	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0183104	380	372	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	2526315

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-04

НА Дизельная электростанция в акустическом всепогодном корпусе мощностью 1150/120кВа Р150-5

ОСНОВАНИЕ: Заказ 48

Сметная стоимость 15153,859 тыс.тенге
Сметная заработная плата 23,893 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,014 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.				1	40675,27	10023,31	40675	10023	10687	19115			64573
	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-дизельная электростанция. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	шт		19965	3928,49	19965	3928	--	4783			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 217-504-0103		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	0,001 т	0,001		2356782		2357					
1.2. 261-404-0476		Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	22,5 шт.	22,5		352		7920					
2.				15089285,71 1	--	--	15089286 --	--	-- 15089286	--			15089286 --
	еновое предложение ТОО"Вильс	-Дизельная электростанция в акустическом всепогодном корпусе	шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	он-Казахс тан"	Р150-5									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15153859
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				19965				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				10023				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					3928			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10687				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				15089286				
	Накладные расходы		Тенге				19115				
	Сметная прибыль		Тенге				4783				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э289080'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
      го района ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''
      04'04-01-04'Дизельная электростанция  в акустическ
      ом всепогодном корпусе мощностью 1150/120кВа Р150-
      5'Заказ 48''в текущих ценах на 4 кв.2021 г.*
3 Е11-330208-0202'1''дизельная электростанция. Установка
      . Монтажные работы'шт*
4 СТЦеновое предложение ТОО"Вильсон-Казахстан"(=14)'1'16
      900000:1,12'Дизельная электростанция в акустическо
      м всепогодном корпусе Р150-5'шт*
5 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-04

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	12,1	1650	-	-	19965
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2067,63	-	-	(3928)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	19965
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 66,4496% при пороге 80%)						
3	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	5415	-	2312	6660
						-	-	2843,76	
			Строительные машины и механизмы (затрат 22,0452% при пороге 15%)						
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	3298	-	1619	2210
						-	-	1084,73	
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,5052% при пороге 5%)						
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	620	-	-	1153
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				3928,49	10023
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 74,109% при пороге 80%)						
6	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	344	-	7920
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 22,0529% при пороге 15%)						
7	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782	2309160	-	2357
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,8381% при пороге 5%)						
8	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	234305	228752	-	319
						-	-	-	
9	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508438	495555	-	92
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	10687
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
10		ТЦеновое предложение ТОО"Вильсон-Казахстан"	Дизельная электростанция в акустическом всепогодном корпусе Р150-5	шт	1	15089285,71	15089285,71	-	15089286
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	15089286

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.04-01-05

НА Фундаменты под КТПН-250-10/0,4У1

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект КЖ1

Сметная стоимость	250,032 тыс.тенге
Сметная заработная плата	33,434 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,86	152,5	145,81	894	855	--	150	1127			
					6,69	28,78	39	169	--	83				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	4646,02	--	4646	--	--	3345	8630			
					4646,02	--	4646	--	--	639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,29	37,66	37,66	49	48	--	14	69
					--	15,6	--	20	--	5	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	957,57	--	958	--	--	689	1779
					957,57	--	958	--	--	132	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,29	186,07	83,58	240	108	--	135	405
					102,49	42,5	132	55	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчано-гравийная утрамбовка подушка. Устройство	м3 основания	2,97	2078,59	1105,9	6173	3285	8	4045	11035
					969,54	494,79	2880	1470	--	817	
		НР - 93%; СП - 8%									
7.	211-601-0101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,97	2191	--	6507	--	6507	--	7028
					--	--	--	--	--	521	
		СП - 8%									
8.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные (бетон кл.В15). Устройство	м3	3,1	29951,22	1410,9	92849	4374	76394	12034	113274
					3897,24	368,76	12081	1143	--	8391	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	3,1465		22839		71863			
9.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка. Устройство	м3	3,15	24921,5	1150,71	78503	3625	70056	5230	90431
					1530,9	293,52	4822	925	--	6699	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,213		20105		64597			
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	936,94 337,93	20,68 3,24	11243 4055	248 39	6940 --	3807 1204	16255
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	28,8		223		6422			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	250032
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	29613
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	12543
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3821
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	159906
Накладные расходы	Тенге	29449
Сметная прибыль	Тенге	18521

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э290210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
 2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
       го района ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''
       04'см.04-01-05'Фундаменты под КТПН-250-10/0,4У1'РП
        ПК Семейпроект КЖ1''в текущих ценах на 4кв.2021 г
       .*
 3 Е11-010101-0331'5,86''Грунты 1 группы в карьерах. Разр
       аботка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата
       " с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
 4 Е11-010205-0208(П-1101184)'1''Грунты 2 группы. Разрабо
       тка вручную с креплениями в траншеях шириной более
        2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубин
       ой до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стено
       к с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разра
       ботанных механизированным способом, применен коэфф
       ициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0402'1,29''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
       ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
       игрунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0501'1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.За
       сыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0501'1,29''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн
       евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
 8 Е11-080101-0201(РС100328)'2,97''Песчано-гравийная утра
       мбовка подушка. Устройство'м3 основания*
 9 С1211-601-0101'2,97''Смесь песчано-гравийная природная
        ГОСТ 23735-2014'м3*
10 Е11-060101-0119(РС100467РС279229)'3,1''Фундаменты лент
       очные бетонные (бетон кл.В15). Устройство'м3*
11 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'3,15''Бетонная отмос
       тка. Устройство'м3*
12 Е11-080101-0307'12''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
       оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
        поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
       верхности*
13 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.04-01-05

Составлена в текущих ценах на 4кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	22,465994	1318,15	-	-	29613
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2745219	1679,36	-	-	(3820)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	29613
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,2692% при пороге 80%)						
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,2273	6329	-	1619	7768
						-	-	1987	
4	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6575625	3116	-	1619	2049
						-	-	1064,59	
			Строительные машины и механизмы (затрат 10,5236% при пороге 15%)						
5	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,2376	5555	-	1935	1320
						-	-	459,76	
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,2072% при пороге 5%)						
6	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,072957	11712	-	2312	854
						-	-	168,68	
7	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,234	722	-	-	169
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,048245	3298 - -	- - -	1619 78,11 -	159
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01209	5415 - -	- - -	2312 27,95 -	65
10	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103974	4672 - -	- - -	1935 20,12 -	49
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00837	5271 - -	- - -	1619 13,55 -	44
12	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,38285	17 - -	- - -	- - -	24
13	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,512	15 - -	- - -	- - -	23
14	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,52018	36 - -	- - -	- - -	19
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3819,76	12542

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 44,9408% при пороге 80%)

15	279229С	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,1465	22839 - -	19295 - -	- - -	71863

Строительные материалы и конструкции (затрат 40,3971% при пороге 15%)

16	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,213	20105 - -	16615 - -	- - -	64597

Строительные материалы и конструкции (затрат 14,6621% при пороге 5%)

17	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,06092	6931 - -	6792 - -	- - -	7353
18	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,97	2191 - -	900 - -	- - -	6507
19	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223 - -	218 - -	- - -	6422
20	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,3888	1184	1142	-	1644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
21	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00682	100670	98214	-	687
						-	-	-	
22	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00192	188829	184456	-	363
						-	-	-	
23	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,558	392	383	-	219
						-	-	-	
24	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822	52647	-	155
						-	-	-	
25	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,868	70	68	-	61
						-	-	-	
26	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000775	32204	31113	-	25
						-	-	-	
27	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,460573	21	21	-	10
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	159906

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.04-01-06

НА Фундаменты под ДЭС

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект КЖ1

Сметная стоимость	311,276 тыс.тенге
Сметная заработная плата	41,608 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,03 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,55	152,5	145,81	999	956	--	167	1260			
					6,69	28,78	44	189	--	93				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	4646,02	--	4646	--	--	3345	8630			
					4646,02	--	4646	--	--	639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,33	37,66	37,66	50	50	--	15	70
					--	15,6	--	21	--	5	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	957,57	--	479	--	--	345	890
					957,57	--	479	--	--	66	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,33	186,07	83,58	247	112	--	139	417
					102,49	42,5	136	57	--	31	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчано-гравийная утрамбовка подушка. Устройство	м3 основания	4,45	2078,59	1105,9	9250	4921	15	6060	16535
					969,54	494,79	4314	2202	--	1225	
		НР - 93%; СП - 8%									
7.	211-601-0101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,45	2191	--	9750	--	9750	--	10530
					--	--	--	--	--	780	
		СП - 8%									
8.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные (бетон кл.В15). Устройство	м3	4,2	29951,22	1410,9	125795	5926	103501	16305	153468
					3897,24	368,76	16368	1549	--	11368	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	4,263		22839		97363			
9.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка. Устройство	м3	3,42	24921,5	1150,71	85232	3936	76060	5678	98183
					1530,9	293,52	5236	1004	--	7273	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,4884		20105		70134			
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,72	936,94 337,93	20,68 3,24	14729 5312	325 51	9092 --	4988 1577	21294
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	37,728		223		8413			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		311276
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	36535	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	16226	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	5073	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	198416	
Накладные расходы	Тенге	37042	
Сметная прибыль	Тенге	23057	

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э290200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
 2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
       го района ВКО'48'04-01'Наружное электроснабжение''
       04'см.04-01-06'Фундаменты под ДЭС'РП ПК Семейпроек
       т КЖ1''в текущих ценах на 4кв.2021 г.*
 3 Е11-010101-0331'6,55''Грунты 1 группы в карьерах. Разр
       аботка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата
       " с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
 4 Е11-010205-0208(П-1101184)'1''Грунты 2 группы. Разрабо
       тка вручную с креплениями в траншеях шириной более
        2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубин
       ой до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стено
       к с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разра
       ботанных механизированным способом, применен коэфф
       ициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0402'1,33''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
       ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
       игрунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0501'0,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
       Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0501'1,33''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн
       евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
 8 Е11-080101-0201(РС100328)'4,45''Песчано-гравийная утра
       мбовка подушка. Устройство'м3 основания*
 9 С1211-601-0101'4,45''Смесь песчано-гравийная природная
        ГОСТ 23735-2014'м3*
10 Е11-060101-0119(РС100467РС279229)'4,2''Фундаменты лент
       очные бетонные (бетон кл.В15). Устройство'м3*
11 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'3,42''Бетонная отмос
       тка. Устройство'м3*
12 Е11-080101-0307'15,72''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
       я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен
       ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
        поверхности*
13 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.04-01-06

Составлена в текущих ценах на 4кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	27,441425	1331,41	-	-	36536
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,0187858	1679,87	-	-	(5071)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	36536
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 77,5326% при пороге 80%)						
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,5102	6329	-	1619	9558
						-	-	2445,01	
4	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9694125	3116	-	1619	3021
						-	-	1569,48	
			Строительные машины и механизмы (затрат 12,1894% при пороге 15%)						
5	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,356	5555	-	1935	1978
						-	-	688,86	
			Строительные машины и механизмы (затрат 10,278% при пороге 5%)						
6	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,0815475	11712	-	2312	955
						-	-	188,54	
7	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,30654	722	-	-	221
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,063186	3298 -	- -	1619 102,3	208
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01638	5415 -	- -	2312 37,87	89
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01134	5271 -	- -	1619 18,36	60
11	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0107198	4672 -	- -	1935 20,74	50
12	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,00865	17 -	- -	- -	34
13	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,70476	36 -	- -	- -	25
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6416	15 -	- -	- -	25
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5071,16	16224

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 49,0698% при пороге 80%)

15	279229С	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4,263	22839 -	19295 -	- -	97363

Строительные материалы и конструкции (затрат 35,347% при пороге 15%)

16	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4884	20105 -	16615 -	- -	70134

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,5832% при пороге 5%)

17	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,45	2191 -	900 -	- -	9750
18	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,22544	6931 -	6792 -	- -	8494
19	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	37,728	223 -	218 -	- -	8413
20	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,8816	1184 -	1142 -	- -	2228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00924	100670 - -	98214 - -	- - -	930
22	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025152	188829 - -	184456 - -	- - -	475
23	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,756	392 - -	383 - -	- - -	296
24	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0037728	53822 - -	52647 - -	- - -	203
25	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,176	70 - -	68 - -	- - -	82
26	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00105	32204 - -	31113 - -	- - -	34
27	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,686226	21 - -	21 - -	- - -	14
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	198417

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети телефонизации

ОБЬЕКТ НОМЕР 05-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.05-01-01

НА Сети телефонизации

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект"НСС.С1

Сметная стоимость 2389,305 тыс.тенге
Сметная заработная плата 197,308 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,118 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2021 г.

Строительный объём 42 м
Показатель единичной стоимости 56888,21 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкаврручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,56	2014,32	--	15228	--	--	10964	28288
					2014,32	--	15228	--	--	2095	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	1051,7	--	5301	--	--	3816	9847
					1051,7	--	5301	--	--	729	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м кабеля	193	365,95	116,52	70628	22489	179	34879	113947
					248,5	47,76	47960	9218	--	8441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трубопровода НР - 61%; СП - 8%									
4.	1310-0904 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	42	471,32 319,5	150,89 61,85	19795 13419	6338 2598	38 --	9770 2365	31930
5.	243-501-0 202 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D СП - 8%	км	0,235	294677 --	-- --	69249 --	-- --	69249 --	-- 5540	74789
6.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,042	180529,68 176890	-- --	7582 7429	-- --	153 --	5646 1058	14287
6.1.	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,08 м3	0,00336		43526		146			
7.	241-201-0 707 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	42	1472 --	-- --	61824 --	-- --	61824 --	-- 4946	66770
8.	1134-0201 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец	1	15903,6 10461,74	3194,85 1364,08	15904 10462	3195 1364	2247 --	8988 1991	26883
9.	225-101-0 616 РСНБ РК 2015	-Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2,ККСр-2	шт.	1	71958 --	-- --	71958 --	-- --	71958 --	-- 5757	77715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.				1	38353	--	38353	--	38353	--	41421
	244-202-0 105 РСНБ РК 2015	-Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект		--	--	--	--	--	3068	
		СП - 8%									
11.				4	1551	--	6204	--	6204	--	6700
	247-202-0 901 РСНБ РК 2015	-Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.		--	--	--	--	--	496	
		СП - 8%									
12.				8	171	--	1368	--	1368	--	1477
	247-202-0 504 РСНБ РК 2015	-Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.		--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
13.				2,52	2354	--	5932	--	5932	--	6407
	211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3		--	--	--	--	--	475	
		СП - 8%									
14.				2	2053,57	--	4107	--	--	--	4107
	Прайс лист ТОО Optics Service	-Оптический пачкорд с аксессуарами -1 LC-SC/APC-10м	шт.		--	--	--	--	4107	--	
15.				1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оптический бокс. Установка	шт.		3362	631,35	3362	631	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				1	20136	--	20136	--	20136	--	21747
	248-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Оптический бокс на 4 порта ODF-4	шт.		--	--	--	--	--	1611	
		СП - 8%									
17.				1	3245,74	--	3246	--	112	2256	5943
	1308-0303 -2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Сетевой модуль	шт.		3134	--	3134	--	--	440	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				1	16988	--	16988	--	--	--	16988
	518-102-0 529 РСНБ	-Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10KM	шт.		--	--	--	--	16988	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
19.				2	1385	--	2770	--	2770	--	2992
	243-907-4 809 РСНБ РК 2015	-Консоль столбовая для крепления стальных троссов	шт		--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
20.				2497,5	590	--	1473525	--	1473525	--	1591407
	214-209-0 410 РСНБ РК 2015	-Тросс (катанка) диаметром 3 мм	кг		--	--	--	--	--	117882	
		СП - 8%									
21.				6	984,21	45,24	5905	272	158	5469	12284
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Металлическая труба, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		912,45	17,65	5475	106	--	910	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.				6	888	--	5328	--	5328	--	5754
	261-305-0 203 РСНБ РК 2015	-Металлическая труба d=25 мм	м		--	--	--	--	--	426	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1926255	33758	1759632	84663	2170106
			Тенге		--	--	111770	13917	21095	159185	

Стоимость оборудования	Тенге	21095					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	21095					
Стоимость монтажных работ	Тенге	198320					
Материалы	Тенге	428					
Всего заработная плата	Тенге		80322				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99727					
Накладные расходы	Тенге	49780					
Сметная прибыль	Тенге	19848					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	267948					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						46
Сметная заработная плата	Тенге		80322				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1595430					
Материалы	Тенге	2400					
Всего заработная плата	Тенге		39784				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1473525					
Местные материалы	Тенге	77890					
Накладные расходы	Тенге	29414					
Сметная прибыль	Тенге	129987					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1754831					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						30
Сметная заработная плата	Тенге		39784				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	111410					
Материалы	Тенге	159					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					5581			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105505				
		Накладные расходы	Тенге				5469				
		Сметная прибыль	Тенге				9350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				126229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2170103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					125687			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабеля по подвалу									
23.				25	536,42	34,52	13410	863	1186	8413	23569
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		454,43	12,97	11361	324	--	1746	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				25	194	--	4850	--	4850	--	5238
	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	388	
		СП - 8%									
25.				3	1382,88	4,32	4149	13	71	2480	7159
	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.		1355	--	4065	--	--	530	
		НР - 61%; СП - 8%									
26.				3	4202	--	12606	--	12606	--	13614
	247-202-0 108 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.		--	--	--	--	--	1008	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	35015	876	18713	10893	49580
			Тенге		--	--	15426	324	--	3672	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				30165				
		Материалы	Тенге				1258				
		Всего заработная плата	Тенге					15750			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12606				
		Накладные расходы	Тенге				10893				
		Сметная прибыль	Тенге				3284				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15750			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4850				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4850				
		Сметная прибыль	Тенге				388				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15750			
		РАЗДЕЛ 3. Предусмотреть									
27.				1	10356	6888	10356	6888	--	2925	14344
	1310-0904 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок		3468	1327,58	3468	1328	--	1063	
		НР - 61%; СП - 8%									
28.				2	14683,2	9828	29366	19656	--	8234	40608
	1310-0904 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)		4855,2	1894,23	9710	3788	--	3008	
		НР - 61%; СП - 8%									
29.				2	41626,97	28056	83254	56112	380	22922	114670
	1310-0904 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК		13381,2	5407,46	26762	10815	--	8494	
		НР - 61%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	122976	82656	380	34081	169622
			Тенге		--	--	39940	15931	--	12565	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				122976				
		Материалы	Тенге				380				
		Всего заработная плата	Тенге					55871			
		Накладные расходы	Тенге				34081				
		Сметная прибыль	Тенге				12565				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				169622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					55871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				169622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					55871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2389305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				167136				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				117290				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					30172			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1778728				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				21095				
		Накладные расходы	Тенге				129637				
		Сметная прибыль	Тенге				175422				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288890'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''42'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'05-01'Наружные сети телефонизации ''05'см.05-01-01'Сети телефонизации'ПК Семейпроект "НСС.С1''в текущих ценах 4 кв.2021 г.*
3 (РС295994)*
4 РТелефонизация*
5 Е11-010205-0302'0,18.42''Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'0,12.42''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Ц13-100904-0203'235-42''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода'м кабеля*
8 Ц13-100904-0204'42''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода'м кабеля*
9 С1243-501-0202'235:1000''Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D'км*
10 Е11-340201-0301(РС250407)'0,042''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал о-километр трубопровода*
11 С1241-201-0707'42''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
12 Е11-340201-0508(РС187613)'1''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство'колодец*
13 С1225-101-0616'1''Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2, ККСр-2'шт.*
14 С1244-202-0105'1'' Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой'комплект*
15 С1247-202-0901'4'' Консоль кабельная чугунная ККЧ-2'шт.*
16 С1247-202-0504'8''Прим. Болт для консолей ККЧ'шт.*
17 С1211-401-0101'2,52''Песок природный'м3*
18 СТПрайс лист ТОО Optics Service(=14)'2'2300:1,12'Оптический пачкорд с аксессуарами -1 LC-SC/APC-10м'шт.*
19 Ц13-080304-0304'1''Оптический бокс. Установка'шт.*
20 С1248-102-0101'1''Оптический бокс на 4 порта ODF-4'шт.*
21 Ц13-080303-2403'1''Сетевой модуль'шт.*
22 518-102-0529'1''Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10КМ'шт.*
23 С1243-907-4809'2''Консоль столбовая для крепления стальных тросов'шт*
24 С1214-209-0410'45.55,5''Тросс (катанка) диаметром 3 мм'кг*
25 Е11-160401-0201(РС278602)'6''Металлическая труба, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 С1261-305-0203'6''Металлическая труба d=25 мм'м*
27 РПрокладка кабеля по подвалу*
28 Ц13-080206-1902(РС147246)'25''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
29 С1241-207-0205'25''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
30 Ц13-100902-1208(Р20)'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
31 С1247-202-0108'3''Коробка протяжная этажная КПЭ-01'шт.*
32 РПредусмотреть*
33 Ц13-100904-0901'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении'участок*
34 Ц13-100904-0701'2''Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке'кабель (строительная длина)*
35 Ц13-100904-1101'2''УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4'УССЛК*
36 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.05-01-01

Составлена в текущих ценах 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	99,48528	1680,01	-	-	167137
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	18,3165	1647,25	-	-	(30172)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	167137
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 70,4722% при пороге 80%)						
3	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	9,84	8400	-	1619	82656
						-	-	15930,96	
			Строительные машины и механизмы (затрат 24,5775% при пороге 15%)						
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,2979	3950	-	1619	28827
						-	-	11815,3	
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,9503% при пороге 5%)						
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5942	5415	-	2312	3218
						-	-	1373,79	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1525	5788	-	2312	883
						-	-	352,58	
7	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	3116	-	1619	686
						-	-	356,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2047	3298 - -	- - -	1619 331,41 -	675
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,385	168 - -	- - -	- - -	233
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0072	6329 - -	- - -	1619 11,66 -	46
11	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1064	28 - -	- - -	- - -	31
12	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105 - -	- - -	- - -	23
13	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48	27 - -	- - -	- - -	13
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				30171,88	117289
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 82,8416% при пороге 80%)						
14		214-209-0410 РСНБ РК 2015	Тросс (катанка) диаметром 3 мм	кг	2497,5	590 - -	577 - -	- - -	1473525
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,7602% при пороге 15%)						
15		225-101-0616 РСНБ РК 2015	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2,ККСр-2	шт.	1	71958 - -	65018 - -	- - -	71958
16		243-501-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G.652.D	км	0,235	294677 - -	288564 - -	- - -	69249
17		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	1472 - -	1438 - -	- - -	61824
18		244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	1	38353 - -	37501 - -	- - -	38353
19		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический бокс на 4 порта ODF-4	шт.	1	20136 - -	19741 - -	- - -	20136
20		247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	3	4202 - -	4120 - -	- - -	12606
21		247-202-0901 РСНБ РК 2015	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	4	1551	1520	-	6204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 1,3983% при пороге 5%)						
22		211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,52	2354	1138	-	5932
						-	-	-	
23		261-305-0203 РСНБ РК 2015	Металлическая труба d=25 мм	м	6	888	869	-	5328
						-	-	-	
24		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	25	194	190	-	4850
						-	-	-	
25		243-907-4809 РСНБ РК 2015	Консоль столбовая для крепления стальных тросов	шт	2	1385	1357	-	2770
						-	-	-	
26	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,085	20926	16688	-	1779
						-	-	-	
27		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	8	171	168	-	1368
						-	-	-	
28	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,45	1527	1496	-	687
						-	-	-	
29	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,675	227	223	-	380
						-	-	-	
30	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08235	4136	4054	-	341
						-	-	-	
31	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	483	471	-	290
						-	-	-	
32	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,35	84	82	-	197
						-	-	-	
33	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,5	357	350	-	178
						-	-	-	
34	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00336	43526	42190	-	146
						-	-	-	
35	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0192	5867	5749	-	113
						-	-	-	
36	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1092	1071	-	109
						-	-	-	
37	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00034	234305	228752	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	- 647579	- 633472	-	65
39	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	- 1531986	- 1499859	-	46
40	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,25	- 159	- 155	-	40
41	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	- 206112	- 201113	-	25
42	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	- 3	- 3	-	24
43	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,1	- 234	- 229	-	23
44	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1056	- 154	- 154	-	16
45	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000052	- 312355	- 306145	-	16
46	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000025	- 508438	- 495555	-	13
47	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00048	- 23604	- 19313	-	11
48	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0235	- 448	- 438	-	11
49	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,012	- 874	- 856	-	10
50	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00012	- 70228	- 67823	-	8
51	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,021	- 400	- 364	-	8
52	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0336	- 197	- 191	-	7
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1778727

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			80,5304% при пороге 80%)						
53	518-102 -0529	518-102-0529 РСНБ РК 2015	Сетевой SFP модуль 1.25G/1310/SM -10KM	шт.	1	16988 -	16988 -	- -	16988
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 19,4696% при пороге 15%)						
54		ТПрайс лист ТОО Optics Service	Оптический пачкорд с аксессуарами -1 LC-SC/APC-10м	шт.	2	2053,57 -	2053,57 -	- -	4107
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	21095

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вынос сетей связи

ОБЬЕКТ НОМЕР 05-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.05-02-01

НА Вынос сетей связи

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект"НСС.С1

Сметная стоимость 7934,02 тыс.тенге
Сметная заработная плата 505,349 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,335 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2021 г.

Строительный объём 235 м
Показатель единичной стоимости 33761,79 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработкаврручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,3	2014,32	--	85206	--	--	61348	158278
					2014,32	--	85206	--	--	11724	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,2	1051,7	--	29658	--	--	21354	55093
					1051,7	--	29658	--	--	4081	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	242	516,98	229,12	125109	55447	10892	56208	195822
					242,85	79,74	58770	19297	--	14505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	238	939,13	569,31	223513	135496	26365	78683	326372
					259,04	200,13	61652	47631	--	24176	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
5.	243-301-0126 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315	км	0,2856	530869	--	151616	--	151616	--	163745
					--	--	--	--	--	12129	
		СП - 8%									
6.	243-301-0123 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,204	144278	--	29433	--	29433	--	31788
					--	--	--	--	--	2355	
		СП - 8%									
7.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,242	180529,68	--	43688	--	881	32534	82319
					176890	--	42807	--	--	6098	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,08 м3	0,01936		43526		843			
8.	241-201-0707 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая 110х6мм ГОСТ 18599-2001	м	155	1472	--	228160	--	228160	--	246413
					--	--	--	--	--	18253	
		СП - 8%									
9.	241-201-0	-Труба полиэтиленовая	м	87	509	--	44283	--	44283	--	47826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	704 РСНБ РК 2015	63х6мм ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	3543	
		СП - 8%									
10.	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	5	15903,6	3194,85	79518	15974	11235	44938	134413
					10461,74	1364,08	52309	6820	--	9956	
		НР - 76%; СП - 8%									
11.	225-101-0616 РСНБ РК 2015	-Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2,ККСр-2	шт.	5	71958	--	359790	--	359790	--	388573
					--	--	--	--	--	28783	
		СП - 8%									
12.	244-202-0105 РСНБ РК 2015	-Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	5	38353	--	191765	--	191765	--	207106
					--	--	--	--	--	15341	
		СП - 8%									
13.	247-202-0901 РСНБ РК 2015	-Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	20	1551	--	31020	--	31020	--	33502
					--	--	--	--	--	2482	
		СП - 8%									
14.	247-202-0504 РСНБ РК 2015	-Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	40	171	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
15.	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3	14,1	2354	--	33191	--	33191	--	35846
					--	--	--	--	--	2655	
		СП - 8%									
16.	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	7	12432,29	8720,34	87026	61042	112	62474	161460
					3696	5319,07	25872	37233	--	11960	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	217-605-0108	Ацетилен технический	0,00056 м3	0,00392		5867		23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		газообразный ГОСТ 5457-75									
16.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0137 м3	0,0959	400		38				
16.3. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000034 т	0,000238	211214		50				
17.	241-201-0707 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая 110х6мм ГОСТ 18599-2001	м	7	1472	--	10304	--	10304	--	11128
					--	--	--	--	--	824	
		СП - 8%									
18.	243-907-4809 РСНБ РК 2015	-Консоль столбовая для крепления стальных троссов	шт	7	1385	--	9695	--	9695	--	10471
					--	--	--	--	--	776	
		СП - 8%									
19.	214-209-0410 РСНБ РК 2015	-Тросс (катанка) диаметром 3 мм	кг	8602,5	590	--	5075475	--	5075475	--	5481513
					--	--	--	--	--	406038	
		СП - 8%									
20.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Металлическая труба, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	984,21	45,24	8858	407	239	8203	18426
					912,45	17,65	8212	159	--	1365	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.	261-305-0203 РСНБ РК 2015	-Металлическая труба d=25 мм	м	9	888	--	7992	--	7992	--	8631
					--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
22.	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта соединительная, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12257,49	90,86	24515	182	1667	16376	44162
					11333	39,31	22666	79	--	3271	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	243-903-0701 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная МИКС 50-1п	шт.	2	18609	--	37218	--	37218	--	40195
					--	--	--	--	--	2977	
		СП - 8%									
24.	1308-0206	-Ящик кабельный	шт.	2	3770,22	495,19	7540	990	--	5025	13570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	распределительный НР - 72%; СП - 8%			3275,03	214,24	6550	428	--	1005	
25.	247-202-0 311 РСНБ РК 2015	-Ящик кабельный распределительный на 10 пар ЯКГ10 СП - 8%	шт.	2	13880	--	27760	--	27760	--	29981
					--	--	--	--	--	2221	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6959173	269538	6295933	387143	7934020
			Тенге		--	--	393702	111647	--	587704	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				674259				
	Материалы		Тенге				38925				
	Всего заработная плата		Тенге					217073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293582				
	Накладные расходы		Тенге				156292				
	Сметная прибыль		Тенге				66444				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				896995				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								134
	Сметная заработная плата		Тенге					217073			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5793552				
	Материалы		Тенге				12228				
	Всего заработная плата		Тенге					279905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5075475				
	Местные материалы		Тенге				392981				
	Накладные расходы		Тенге				222648				
	Сметная прибыль		Тенге				481295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6497495				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								197
	Сметная заработная плата		Тенге					279905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				491362				
	Материалы		Тенге				239				
	Всего заработная плата		Тенге					8371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482504				
	Накладные расходы		Тенге				8203				
	Сметная прибыль		Тенге				39965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				539530				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					8371			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7934020				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								335
	Сметная заработная плата		Тенге					505349			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7934020
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				393702				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				269538				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					111647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6295934				
		Накладные расходы	Тенге				387143				
		Сметная прибыль	Тенге				587704				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э288900'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''235'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'05-02'Вынос сетей связи''5'см.05-02-01'Вынос сетей связи'ПК Семейпроект"НСС.С1''в текущих ценах 4 кв.2021 г.*
3 (РС295994)*
4 РТелефонизация*
5 Е11-010205-0302'0,18.235''Грунты 2 группы. Разработкав ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'0,12.235''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Ц13-080201-0902'155+87''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
8 Ц13-080201-0703'(280+200)-(155+87)''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладным и скобами'м кабеля*
9 С1243-301-0126'280.1,02:1000''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315'км*
10 С1243-301-0123'200.1,02:1000''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315'км*
11 Е11-340201-0301(РС250407)'(155+87):1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
12 С1241-201-0707'155''Труба полиэтиленовая 110х6мм ГОСТ 18599-2001'м*
13 С1241-201-0704'87''Труба полиэтиленовая 63х6мм ГОСТ 18599-2001'м*
14 Е11-340201-0508(РС187613)'2+1+2''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство'колодец*
15 С1225-101-0616'5''Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2, ККСр-2'шт.*
16 С1244-202-0105'5'' Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой'комплект*
17 С1247-202-0901'20'' Консоль кабельная чугунная ККЧ-2'шт.*
18 С1247-202-0504'40''Прим. Болт для консолей ККЧ'шт.*
19 С1211-401-0101'14,1''Песок природный'м3*
20 Е11-221401-0215(РС295990)'7''Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м'м продавливания*
21 С1241-201-0707'7''Труба полиэтиленовая 110х6мм ГОСТ 18599-2001'м*
22 С1243-907-4809'7''Консоль столбовая для крепления стальных троссов'шт*
23 С1214-209-0410'155.55,5''Тросс (катанка) диаметром 3 мм'кг*
24 Е11-160401-0201(РС278602)'9''Металлическая труба, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 С1261-305-0203'9''Металлическая труба d=25 мм'м*
26 Ц13-080201-2702'2''Муфта соединительная, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
27 С1243-903-0701'2''Муфта соединительная МИКС 50-1п'шт.*
28 Ц13-080206-3001'2''Ящик кабельный распределительный'шт.*
29 С1247-202-0311'2''Ящик кабельный распределительный на 10 пар ЯКГ10'шт.*
30 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.05-02-01

Составлена в текущих ценах 4 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	272,5054	1444,75	-	-	393701
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	62,9276	1774,23	-	-	(111648)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	393701
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,6728% при пороге 80%)						
3	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,9954	4168	-	1355	87509
						-	-	28448,77	
4	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	14,28	5464	-	1935	78026
						-	-	27631,8	
5	2350С	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	9,345	3421	-	1619	31969
						-	-	15129,56	
6	2005С	3204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	4,683	4258	-	3302	19940
						-	-	15463,27	
			Строительные машины и механизмы (затрат 12,4229% при пороге 15%)						
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,0963	5415	-	2312	16766
						-	-	7158,65	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,8884	5788	-	2312	16718
						-	-	6677,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 6,9043% при пороге 5%)						
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,9667	3298	-	1619	9784
						-	-	4803,09	
10	864С	3105-0305-0102 РСНБ РК 2015	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	4,662	1739	-	1355	8107
						-	-	6317,01	
11	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	20,9954	16	-	-	336
						-	-	-	
12	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,427	620	-	-	265
						-	-	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0108	6329	-	1619	68
						-	-	17,49	
14	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7611	28	-	-	49
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				111647,6	269538
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 80,6151% при пороге 80%)						
15		214-209-0410 РСНБ РК 2015	Тросс (катанка) диаметром 3 мм	кг	8602,5	590	577	-	5075475
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,6596% при пороге 15%)						
16		225-101-0616 РСНБ РК 2015	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККС-2,ККСу-2,ККСр-2	шт.	5	71958	65018	-	359790
						-	-	-	
17		241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110х6мм ГОСТ 18599-2001	м	162	1472	1438	-	238464
						-	-	-	
18		244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	5	38353	37501	-	191765
						-	-	-	
19	204708С	243-301-0126 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315	км	0,2856	530869	519995	-	151616
						-	-	-	
20		241-201-0704 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х6мм ГОСТ 18599-2001	м	87	509	497	-	44283
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,7253% при пороге 5%)						
21		243-903-0701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная МИКС 50-1п	шт.	2	18609 --	18238 --	- -	37218
22		211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	14,1	2354 --	1138 --	- -	33191
23		247-202-0901 РСНБ РК 2015	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	20	1551 --	1520 --	- -	31020
24	204705С	243-301-0123 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,204	144278 --	141317 --	- -	29433
25		247-202-0311 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный распределительный на 10 пар ЯКГ10	шт.	2	13880 --	13608 --	- -	27760
26	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0024	5897974 --	5781250 --	- -	14155
27	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005744	1813594 --	1776623 --	- -	10417
28		243-907-4809 РСНБ РК 2015	Консоль столбовая для крепления стальных тросов	шт	7	1385 --	1357 --	- -	9695
29	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,425	20926 --	16688 --	- -	8894
30		261-305-0203 РСНБ РК 2015	Металлическая труба d=25 мм	м	9	888 --	869 --	- -	7992
31		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	40	171 --	168 --	- -	6840
32	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,9996	910 --	891 --	- -	6370
33	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,276	245 --	240 --	- -	5948
34	238450С	243-902-0109 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	6,2	238 --	233 --	- -	1476
35	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	483 --	471 --	- -	1449
36	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,5	357 --	350 --	- -	892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01936	43526 --	42190 -	- -	843
38	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03272	5867 --	5749 -	- -	192
39	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3348	551 --	539 -	- -	184
40	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,086342	1755 --	1719 -	- -	152
41	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 -	- -	112
42	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1274	400 --	364 -	- -	51
43	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000238	211214 --	206114 -	- -	50
44	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1186851 --	1162390 -	- -	47
45	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,1936	197 --	191 -	- -	38
46	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,032302	1092 --	1071 -	- -	35
47	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0737184	380 --	372 -	- -	28
48	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1584	154 --	154 -	- -	24
49	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00072	23604 --	19313 -	- -	17
50	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,018	874 --	856 -	- -	16
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	6295933

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 06-01

на Наружные инженерные сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 2982,228 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 0,38 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 538,644 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.06-01-01	-Наружный водопровод	2429,597	-	-	2429,597	0,317	453,595	-
2.	см.06-01-02	-Наружная канализация	552,631	-	-	552,631	0,063	85,049	-
		ИТОГО	2982,228	-	-	2982,228	0,38	538,644	

Главный инженер проекта Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Нагирова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.06-01-01

НА Наружный водопровод

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПК"Семейпроект"
НВК1-4,НВК.С1-2

Сметная стоимость 2429,597 тыс.тенге
Сметная заработная плата 453,595 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,317 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2021 г.

Строительный объём 69,2 м
Показатель единичной стоимости 35109,78 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101 -0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	432	331,45	331,45	143186	143187	--	20351			176620
					--	65,43	--	28266	--	13083			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	13	4143,74	--	53869	--	--	38785			100067
					4143,74	--	53869	--	--	7412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	39	443,88 -- 87,62	443,88 -- 87,62	17311 -- 3417	17311 -- 3417	-- -- --	2460 -- 1582	21353
4.	1101-0205-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1	10422,66 10422,66	-- --	10423 10423	-- --	-- --	7504 1434	19361
5.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	455	37,66 -- 15,6	37,66 -- 15,6	17135 -- 7098	17135 -- 7098	-- -- --	5111 -- 1780	24025
6.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	455	186,07 102,49	83,58 42,5	84662 46633	38029 19338	-- --	47499 10573	142734
7.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29	1051,7 1051,7	-- --	30499 30499	-- --	-- --	21959 4197	56655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				7	1352,78	1352,78	9469	9470	--	4901	15520
	1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта		--	972,4	--	6807	--	1150	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	366554	225132	--	148570	556335
			Тенге		--	--	141424	64926	--	41211	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				366554				
Всего заработная плата			Тенге					206350			
Накладные расходы			Тенге				148570				
Сметная прибыль			Тенге				41211				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				556335				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								162
Сметная заработная плата			Тенге					206350			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				556335				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								162
Сметная заработная плата			Тенге					206350			

РАЗДЕЛ 2. Холодный водопровод В1

9.				0,0105	366253,25	89129,89	3846	935	15	3168	7575
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		275839	28900,15	2896	303	--	561	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			8	0,084							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		13			
10.				10,605	538	--	5705	--	5705	--	6161
	241-201-0610 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									
11.				0,0105	71812,54	--	754	--	21	725	1598
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		69782,5	--	733	--	--	118	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			11,8	0,1239							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0587	414881,68 298954	113050,96 37044,49	24354 17549	6637 2175	168 --	19526 3510	47390
12.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	1,0566		154		163			
13.	241-201-0613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	59,287	1590 --	-- --	94266 --	-- --	94266 --	-- 7541	101807
14.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0587	77868,27 69782,5	-- --	4571 4096	-- --	475 --	4055 690	9316
14.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	2,7589		154		425			
15.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 110 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	3	2400,58 2009	98,94 48,57	7202 6027	297 146	878 --	6111 1065	14378
15.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,0045		165361		744			
16.	242-101-1004 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 110	шт.	3	72008 --	-- --	216024 --	-- --	216024 --	-- 17282	233306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				1	1450,37	32,98	1450	33	154	1266	2934
	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1262,8	16,19	1263	16	--	217	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0008		165361		132			
18.				1	39417	--	39417	--	39417	--	42570
	242-101-1001 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	3153	
		СП - 8%									
19.				2	1450,37	32,98	2901	66	309	2532	5868
	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		1262,8	16,19	2526	32	--	435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0016		165361		265			
20.				2	3052	--	6104	--	6104	--	6592
	242-301-0401 РСНБ РК 2015	-Вентиль д=25 мм 15кч18п	шт.		--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%									
21.				0,076	85569,79	16141,18	6503	1227	1909	3757	11081
	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей		44308,5	5630,23	3367	428	--	821	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
22.				1	142239	--	142239	--	142239	--	153618
	241-515-0203 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200	шт.		--	--	--	--	--	11379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СП - 8%									
23.	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	3163,11 2466,1	207,24 94,81	6326 4932	415 190	979 --	5071 912	12308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0028 т	0,0056		165361		926			
24.	244-404-0108 РСНБ РК 2015	-Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм СП - 8%	шт.	2	47910 --	-- --	95820 --	-- --	95820 --	-- 7666	103486
25.	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Пожарная подставка д=100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,076	342145,51 57045,5	3462,9 1699,95	26003 4335	263 129	21405 --	4420 2434	32857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	1 т	0,076		250023		19002			
26.	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	7	1282,73 1161	60,48 --	8979 8127	423 --	429 --	8046 1362	18387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00203		211214		429			
27.	241-116-0210 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	2590 --	-- --	18130 --	-- --	18130 --	-- 1450	19580
28.	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	981,93 890,1	45,36 --	982 890	45 --	47 --	881 149	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00022 т	0,00022		211214		46			
29.	241-116-0208 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811 / --	-- / --	1811 / --	-- / --	1811 / --	-- / 145	1956
		СП - 8%									
30.	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1282,73 / 1161	60,48 / --	2565 / 2322	121 / --	122 / --	2299 / 389	5253
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00058		211214		123			
31.	241-116-0210 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590 / --	-- / --	5180 / --	-- / --	5180 / --	-- / 414	5594
		СП - 8%									
32.	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	1	981,93 / 890,1	45,36 / --	982 / 890	45 / --	47 / --	881 / 149	2012
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00022 т	0,00022		211214		46			
33.	241-116-0208 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811 / --	-- / --	1811 / --	-- / --	1811 / --	-- / 145	1956
		СП - 8%									
34.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	3	1588,65 / 616,03	972,62 / 307,07	4766 / 1848	2918 / 921	-- / --	2742 / 601	8108
		НР - 99%; СП - 8%									
35.	241-214-0108 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ	шт.	2	1401 / --	-- / --	2802 / --	-- / --	2802 / --	-- / 224	3026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%									
36.	241-214-0 105 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	800 ---	-- ---	800 ---	-- ---	800 ---	-- 64	864
37.	1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Седелка СХ100-25. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00574	342145,51 57045,5	3462,9 1699,95	1964 327	20 10	1617 --	334 184	2482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1 0,00574		250023		1435			
38.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1588,65 616,03	972,62 307,07	4766 1848	2918 921	-- --	2742 601	8108
39.	241-211-0 611 РСНБ РК 2015	-Муфта защитная д=140мм (для труб д=75мм) СП - 8%	шт.	3	3995 ---	-- ---	11985 ---	-- ---	11985 ---	-- 959	12944
40.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(тройник). Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,076	1507980,37 605074,5	543947,59 181778,46	114607 45986	41340 13815	27281 --	59203 13905	187715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,076		340239		25858			
41.	241-117-0 104 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	2969 ---	-- ---	2969 ---	-- ---	2969 ---	-- 238	3207
42.	1310-0904 -0101	-Лента детекционная. Прокладка. Прокладка	км кабеля	0,0692	32790,25 10791,9	21998,35 5305,49	2269 747	1522 367	-- --	680 236	3184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%									
43.	261-107-0486 РСНБ РК 2015	-Лента детекционная "Внимание водопровод" СП - 8%	м	69,2	82 ---	-- ---	5674 ---	-- ---	5674 ---	-- 454	6128
44.	244-201-0305 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект	2	9004 ---	-- ---	18008 ---	-- ---	18008 ---	-- 1441	19449
45.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упор под пожарный гидрант из бетона кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	27176,21 3897,24	1410,9 368,76	544 78	28 7	438 --	78 50	671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,0203		20105		408			
46.	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Указатель пожарного гидранта плоский. Установка НР - 76%; СП - 8%	шт.	2	797,88 797,88	-- --	1596 1596	-- --	-- --	1213 225	3033
47.	251-101-0101 РСНБ РК 2015	-прим Указатель пожарного гидранта плоский СП - 8%	шт.	2	9747 ---	-- ---	19494 ---	-- ---	19494 ---	-- 1560	21054
48.	1108-0101-0401 РСНБ РК	-Водоупорный глиняный замок	м3 изолирующего	2,4	12078,37 7858,62	1827 939,02	28988 18861	4385 2254	5742 --	19636 3890	52514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 93%; СП - 8%	слоя								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1,15	2,76							
211-102-0101		Глина природная	м3			2077		5733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	945157	63638	750275	149366	1182082
			Тенге								
					--	--	131244	21714	--	87563	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2269				
		Всего заработная плата	Тенге					1114			
		Накладные расходы	Тенге				680				
		Сметная прибыль	Тенге				236				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1114			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				279817				
		Материалы	Тенге				62034				
		Всего заработная плата	Тенге					151844			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25168				
		Накладные расходы	Тенге				148686				
		Сметная прибыль	Тенге				34282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				462785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					151844			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				663071				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				663071				
		Сметная прибыль	Тенге				53045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				716116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1182086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					152958			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные железобетонные элементы колодец д=1500 мм									
49.				3,57	51001,33	10429,22	182075	37232	68374	91899	295892
	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		21419,9	4582,19	76469	16358	--	21918	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,272	0,97104							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20105		19523			
49.2.			0,09	0,3213							
212-501-0203		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК	т			20874		6707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 типа Б, марки I									
49.3.			21,1	75,327							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		10922			
49.4.			0,004	0,01428							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		19400			
50.				2	36622	--	73244	--	73244	--	79104
225-101-0602 РСНБ РК 2015		-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		--	--	--	--	--	5860	
		СП - 8%									
51.				2	17637	--	35274	--	35274	--	38096
225-101-0108 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		--	--	--	--	--	2822	
		СП - 8%									
52.				4	24442	--	97768	--	97768	--	105589
225-101-0109 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		--	--	--	--	--	7821	
		СП - 8%									
53.				2	29743	--	59486	--	59486	--	64245
225-101-0610 РСНБ РК 2015		-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.		--	--	--	--	--	4759	
		СП - 8%									
54.				2	7359	--	14718	--	14718	--	15895
225-101-0201 РСНБ РК 2015		-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	1177	
		СП - 8%									
55.				2	5497	--	10994	--	10994	--	11874
225-101-0101 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		--	--	--	--	--	880	
		СП - 8%									
56.				0,06	887579	--	53255	--	53255	--	57515
222-503-0201 РСНБ РК 2015		-Стремянка металлическая	т		--	--	--	--	--	4260	
		СП - 8%									
57.				0,8	24921,5	1150,71	19937	921	17791	1328	22966
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Отмостка. Устройство	м3		1530,9	293,52	1225	235	--	1701	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,02	0,816							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20105		16406			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	546751	38153	430904	93227	691176
			Тенге		--	--	77694	16593	--	51198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493496				
	Материалы		Тенге				86165				
	Всего заработная плата		Тенге					94287			
	Местные материалы		Тенге				291484				
	Накладные расходы		Тенге				93227				
	Сметная прибыль		Тенге				46938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				633661				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					94287			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53255				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53255				
	Сметная прибыль		Тенге				4260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57515				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				691176				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					94287			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2429597
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				350362				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				326923				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					103233			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1181177				
	Накладные расходы		Тенге				391163				
	Сметная прибыль		Тенге				179972				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290460'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''69,2'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'06-01'Наружные инженерные сети''06'см.06-01-01'Наружный водопровод'ТОО ПК"Семейпроект" НВК1-4,НВК.С1-2''в текущих ценах 4кв 2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0367'432''Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0108(П-1101184)'13''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010101-0370'39''Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
7 Е11-010205-0111(П-1101184)'1''Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8 Е11-010104-0402'455''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Е11-010201-0501'455''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
10 Е11-010205-0502'29''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-010205-1201'7''Траншеи. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
12 РХолодный водопровод В1*
13 Е11-220501-0102(РС295991)'10,5:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
14 С1241-201-0610'10,5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
15 Е11-220701-0101'10,5:1000''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
16 Е11-220501-0103(РС295991)'58,7:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
17 С1241-201-0613'58,7.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
18 Е11-220701-0103'58,7:1000''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
19 Е11-220901-0103(РС296313)'3''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 110 мм. Установка'задвижка или клапан*
20 С1242-101-1004'3''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 110'шт.*
21 Е11-220901-0101(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
22 С1242-101-1001'1''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
23 Е11-220901-0101(РС296313)'2''Вентили. Установка'задвижка или клапан*
24 С1242-301-0401'2''Вентиль д=25 мм 15кч18п'шт.*
25 Е11-220801-0102(РС187498)(РС295484)'76:1000''Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка'т фасонных частей*
26 С1241-515-0203'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм'шт.*
27 Е11-221001-0103(РС296073)'2''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
28 С1244-404-0108'2''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм'шт.*
29 Е11-220801-0101(РС295484)'76:1000''Пожарная подставка д=100 мм. Установка'т фасонных частей*
30 Е11-221201-0103(РС296026)'7''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
31 С1241-116-0210'7''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
32 Е11-221201-0102(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка'фланец*
33 С1241-116-0208'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
34 Е11-221201-0103(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
35 С1241-116-0210'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
36 Е11-221201-0102(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка'фланец*
37 С1241-116-0208'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
38 Е11-220801-0201(РС296021)'2+1''Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка'шт.*
39 С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
40 С1241-214-0105'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
41 Е11-220801-0101(РС295484)'5,74:1000''Седелка СХ100-25. Установка'т фасонных частей*
42 Е11-220801-0201(РС296021)'3''Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка'шт.*
43 С1241-211-0611'3''Муфта защитная д=140мм (для труб д=75мм)'шт.*
44 Е11-220801-0105'76:1000''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(тройник). Установка'т фасонных частей*
45 С1241-117-0104'1''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм'шт.*

46 Ц13-100904-0101(П-1310061)'69,2:1000''Лента детекционн
ая. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, пр
именен коэффициент к затратам труда - 0,3, к време
ни эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
47 С1261-107-0486'69,2''Лента детекционная "Внимание водо
провод"'м*
48 С1244-201-0305'2''Люк из композитных материалов СТ РК
2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С'комплект*
49 Е11-060101-0119'0,02''Упор под пожарный гидрант из бет
она кл.В7,5. Устройство'м3*
50 Е11-340201-0804(РС295928)'2''Указатель пожарного гидра
нта плоский. Установка'шт.*
51 С1251-101-0101'2''прим Указатель пожарного гидранта пл
оский'шт.*
52 Е11-080101-0401'2,4''Водоупорный глиняный замок'м3 изо
лирующего слоя*
53 РСборные железобетонные элементы колодец д=1500 мм*
54 Е11-221301-0102(РС295484)'0,38+0,38+0,265+0,265+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,27+0,27+0,02+0,02+0,05+0,05''Колодцы к
руглые из сборного железобетона. Устройство в грун
тах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкци
й колодца*
55 С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
рки ПН15'шт.*
56 С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
КС 15-6'шт.*
57 С1225-101-0109'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
КС 15-9'шт.*
58 С1225-101-0610'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
рки 1ПП15-2'шт.*
59 С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
КО 6'шт.*
60 С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
КС 7-3'шт.*
61 С1222-503-0201'(2.30):1000''Стремянка металлическая'т*
62 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,4+0,4''Отмостка. У
стройство'м3*
63 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.06-01-01

Составлена в текущих ценах 4кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	261,058114	1342,08	-	-	350361
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	55,8436654	1848,61	-	-	(103233)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	350361
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 74,282% при пороге 80%)						
3	2439С РСНБ РК 2015	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	13,7037	11712	-	2312	160498
						-	-	31682,95	
4	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	13,33575	3116	-	1619	41554
						-	-	21590,58	
5	126С РСНБ РК 2015	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,00036	5827	-	1935	40791
						-	-	13545,7	
			Строительные машины и механизмы (затрат 13,6211% при пороге 15%)						
6	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,059358	5415	-	2312	27396
						-	-	11697,24	
7	257С РСНБ РК 2015	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,6673	4672	-	1935	17134
						-	-	7096,23	
			Строительные машины и механизмы (затрат 12,097% при пороге 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,99592	4306 -	- -	1355 4059,47	12900
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,503016	3298 -	- -	1619 5671,38	11553
10	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	20,02	473 -	- -	340 6806,8	9469
11	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,091344	11766 -	- -	2312 211,19	1075
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,14826	6329 -	- -	1619 240,03	938
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11856	7578 -	- -	2312 274,11	898
14	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	50,559	17 -	- -	- -	860
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,78	168 -	- -	- -	635
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,53193	722 -	- -	- -	384
17	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0963264	3950 -	- -	1619 155,95	380
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,091358	2136 -	- -	1619 147,91	195
19	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,026359	4773 -	- -	1935 51	126
20	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,0963264	696 -	- -	- -	67
21	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,7884	76 -	- -	- -	60
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,384	15 -	- -	- -	6
23	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000054	5271 -	- -	1619 0,09	0,28
24	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,003356	36 -	- -	- -	0,12
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				103230,63	326921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 79,8465% при пороге 80%)						
25		242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 110	шт.	3	72008	70540	-	216024
						-	-	-	
26	251272С	241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	1	142239	139370	-	142239
						-	-	-	
27	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24442	19355	-	97768
						-	-	-	
28	251530С	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	47910	46773	-	95820
						-	-	-	
29	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	59,287	1590	1554	-	94266
						-	-	-	
30	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36622	31527	-	73244
						-	-	-	
31		225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	2	29743	26027	-	59486
						-	-	-	
32		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,06	887579	879562	-	53255
						-	-	-	
33	282085С	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417	38611	-	39417
						-	-	-	
34	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,80734	20105	16615	-	36337
						-	-	-	
35	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17637	14250	-	35274
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8495% при пороге 15%)						
36	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,076	340239	333521	-	25858
						-	-	-	
37	147076С	261-107-0447	Каболка	т	0,01758733	1358578	1331123	-	23894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
38	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	2590	2533	-	23310
39	187501С	261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напор-ным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,08174	250023	245073	-	20437
40		251-101-0101 РСНБ РК 2015	прим Указатель пожарного гидранта плоский	шт.	2	9747	9549	-	19494
41	187644С	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9004	8757	-	18008
42	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7359	6984	-	14718
43		241-211-0611 РСНБ РК 2015	Муфта защитная д=140мм (для труб д=75мм)	шт.	3	3995	3914	-	11985
44	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5497	4791	-	10994
45	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	75,327	145	141	-	10922
46	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36057	21051	17543	-	7590
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,3041% при пороге 5%)						
47	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,3213	20874	19685	-	6707
48		242-301-0401 РСНБ РК 2015	Вентиль д=25 мм 15кч18п	шт.	2	3052	2985	-	6104
49	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	2,76	2077	866	-	5733
50	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водос-набжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,605	538	526	-	5705
51		261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание во-допровод"	м	69,2	82	80	-	5674
52	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811	1772	-	3622
53	159475С	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диамет-ром 100 мм	шт.	1	2969	2906	-	2969
54	168154С	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая	шт.	2	1401	1373	-	2802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм			-	-	-	
55	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0125	165361	160708	-	2067
56	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01428	100670	98214	-	1438
57	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00684	207992	202955	-	1423
58	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,201764	6931	6792	-	1398
59	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00714	170017	166629	-	1214
60	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0357	23604	19313	-	843
61	168151С	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800	784	-	800
62	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00305	211214	206114	-	644
63	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,0234	154	154	-	620
64	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4284	1428	1371	-	612
65	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,57	446	437	-	254
66	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2892	392	383	-	113
67	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00014414	360753	353219	-	52
68	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003977	32204	31113	-	13
69	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00896	1184	1142	-	11
70	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,4827633	21	21	-	10
71	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,028138	238	233	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
72	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород дли- ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000044	100670	98214	-	4
						-	-	-	
73	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0056	70	68	-	0,39
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1181179

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.06-01-02

НА Наружная канализация

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПК"Семейпроект"
НВК1-4,НВК.С1-2

Сметная стоимость 552,631 тыс.тенге
Сметная заработная плата 85,049 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,063 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2021 г.

Строительный объём 21,6 м
Показатель единичной стоимости 25584,77 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	90	331,45	331,45	29830	29831	--	4240			36795
					--	65,43	--	5889	--	2726			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	3	4143,74	--	12431	--	--	8950			23092
					4143,74	--	12431	--	--	1711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86	37,66 -- 102,49	37,66 15,6 42,5	3239 -- 8814	3239 1342 3655	-- -- --	966 336 1998	4541
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	86	186,07 -- 1051,7	83,58 -- --	16002 -- 6310	7188 -- --	-- -- --	8978 4543 868	26978 11722
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6	1051,7 -- --	-- -- --	6310 67812 27555	-- 40258 10886	-- -- --	4543 27677 7639	11722 103128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67812				
		Всего заработная плата	Тенге					38441			
		Накладные расходы	Тенге				27677				
		Сметная прибыль	Тенге				7639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38441			
		РАЗДЕЛ 2. Канализационный трубопровод К1									
6.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0216	541735,8 373958	160281,08 53019,68	11701 8077	3462 1145	162 --	9130 1667	22498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 1,0368		154		160			
7. 241-404-0106 РСНБ РК 2015		-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом д=160 мм	м	21,816	6267	--	136721	--	136721	--	147659
					--	--	--	--	--	10938	
		СП - 8%									
8. 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015		-Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2	1588,65	972,62	3177	1945	--	1828	5405
					616,03	307,07	1232	614	--	400	
		НР - 99%; СП - 8%									
9. 241-211-0613 РСНБ РК 2015		-Муфта защитная д=194мм (для труб д=160 мм)	шт.	2	7076	--	14152	--	14152	--	15284
					--	--	--	--	--	1132	
		СП - 8%									
10. 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3		-Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0216	32790,25	21998,35	708	476	--	212	994
					10791,9	5305,49	233	115	--	74	
		НР - 61%; СП - 8%									
11. 261-107-0486 РСНБ РК 2015		-Лента детекционная "Внимание канализация"	м	21,6	82	--	1771	--	1771	--	1913
					--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
12. 244-201-0305 РСНБ РК 2015		-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9004	--	9004	--	9004	--	9724
					--	--	--	--	--	720	
		СП - 8%									
13. 1108-0101-0401		-Водоупорный глиняный замок	м3 изолирую	1,2	12078,37	1827	14494	2193	2871	9818	26257
					7858,62	939,02	9430	1127	--	1945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	щего слоя								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 211-102-0101		Глина природная	1,15 м3	1,38		2077		2866			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	191728	8076	164681	20988	229734
			Тенге		--	--	18972	3001	--	17018	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				708				
	Всего заработная плата		Тенге					348			
	Накладные расходы		Тенге				212				
	Сметная прибыль		Тенге				74				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				994				
	Сметная заработная плата		Тенге					348			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31143				
	Материалы		Тенге				3033				
	Всего заработная плата		Тенге					21625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1771				
	Накладные расходы		Тенге				20776				
	Сметная прибыль		Тенге				4154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56073				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								16
	Сметная заработная плата		Тенге					21625			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159877				
	Сметная прибыль		Тенге				12790				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172667				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				229734				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					21973			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные железобетонные элементы колодец д=1500 мм									
14.				1,335	38135,35	7988,55	50911	10664	21068	23668	80545
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		14366,64	3540,99	19179	4727	--	5966	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,52 м3	0,6942		22071		15322			
14.2. 222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,002536		1056174		2679			
15.				1	36622	--	36622	--	36622	--	39552
	225-101-0602 РСНБ	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		--	--	--	--	--	2930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СП - 8%									
16.				1	17637	--	17637	--	17637	--	19048
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	108 РСНБ	8020-2016 марки КС			--	--	--	--	--	1411	
	РК 2015	15-6									
		СП - 8%									
17.				1	24442	--	24442	--	24442	--	26397
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	109 РСНБ	8020-2016 марки КС			--	--	--	--	--	1955	
	РК 2015	15-9									
		СП - 8%									
18.				1	29243	--	29243	--	29243	--	31582
	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	609 РСНБ	8020-2016 марки			--	--	--	--	--	2339	
	РК 2015	1ПП15-1									
		СП - 8%									
19.				1	7359	--	7359	--	7359	--	7948
	225-101-0	-Кольцо опорное ГОСТ	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	201 РСНБ	8020-2016 марки КО 6			--	--	--	--	--	589	
	РК 2015										
		СП - 8%									
20.				0,4	24921,5	1150,71	9969	460	8897	664	11484
	1106-0101	-Отмостка. Устройство	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101				1530,9	293,52	612	117	--	851	
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	0,408							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса	м3			20105		8203			
		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без									
		добавок									
21.				5	595	--	2975	--	2975	--	3213
	261-107-0	-Скобы ходовые	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	626 РСНБ				--	--	--	--	--	238	
	РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	179158	11124	148243	24332	219769
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	19791	4844	--	16279	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	179158	
Материалы	Тенге	29963	
Всего заработная плата	Тенге		24635
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2975	
Местные материалы	Тенге	115303	
Накладные расходы	Тенге	24332	
Сметная прибыль	Тенге	16279	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	219769	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				219769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24635			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								552631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				66318				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				59458				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					18731			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				312922				
		Накладные расходы	Тенге				72997				
		Сметная прибыль	Тенге				40936				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290470'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''21,6'м*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'06-01'Наружные инженерные сети''06'см.06-01-02'Наружная канализация'ТОО ПК"Семейпроект" НВК1-4,НВК.С1-2''в текущих ценах 4кв 2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0367'90''Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0108(П-1101184)'3''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'86''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'86''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010205-0502'6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 РКанализационный трубопровод К1*
10 Е11-220501-0105(РС295991)'21,6:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка'км трубопровода*
11 С1241-404-0106'21,6.1,01''Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаци и с раструбом д=160 мм'м*
12 Е11-220801-0201(РС296021)'2''Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка'шт.*
13 С1241-211-0613'2''Муфта защитная д=194мм (для труб д=160 мм)'шт.*
14 Ц13-100904-0101(П-1310061)'21,6:1000''Лента детекционная. Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
15 С1261-107-0486'21,6''Лента детекционная "Внимание канализация"'м*
16 С1244-201-0305'1''Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С'комплект*
17 Е11-080101-0401'1,2''Водоупорный глиняный замок'м3 изолирующего слоя*
18 РСборные железобетонные элементы колодец д=1500 мм*
19 Е11-230601-0105(РС295484)'0,38+0,265+0,4+0,27+0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
20 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
21 С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
22 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
23 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1'шт.*
24 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
25 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,4''Отмостка. Устройство'м3*
26 С1261-107-0626'5''Скобы ходовые'шт.*
27 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.06-01-02

Составлена в текущих ценах 4кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	52,668705	1259,2	-	-	66320
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	9,9122932	1889,65	-	-	(18731)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	66320
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,6357% при пороге 80%)						
3	2439С 3101-0201-0904 РСНБ РК 2015		Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	2,547	11712	-	2312	29830
						-	-	5888,66	
4	2474С 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,9535	3116	-	1619	9203
						-	-	4781,72	
5	2468С 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,42578	5415	-	2312	7721
						-	-	3296,4	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,0569% при пороге 15%)						
6	116С 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,18888	4306	-	1355	5119
						-	-	1610,93	
7	257С 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015		Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,69316	4672	-	1935	3238
						-	-	1341,26	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,3074% при пороге 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,871335	3298	-	1619	2874
						-	-	1410,69	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,072	6329	-	1619	456
						-	-	116,57	
10	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,028512	11766	-	2312	335
						-	-	65,92	
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,422	17	-	-	177
						-	-	-	
12	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,067467	2136	-	1619	144
						-	-	109,23	
13	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0300672	3950	-	1619	119
						-	-	48,68	
14	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02136	5271	-	1619	113
						-	-	34,58	
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,013232	4773	-	1935	63
						-	-	25,6	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,432	76	-	-	33
						-	-	-	
17	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,0300672	696	-	-	21
						-	-	-	
18	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03471	215	-	-	7
						-	-	-	
19	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,192	15	-	-	3
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				18730,25	59457

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 78,1872% при пороге 80%)

20		241-404-0106 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом д=160 мм	м	21,816	6267	6124	-	136721
						-	-	-	
21	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36622	31527	-	36622
						-	-	-	
22		225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29243	25536	-	29243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	марки 1ПП15-1			-	-	-	
23	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24442	19355	-	24442
24	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17637	14250	-	17637
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,9176% при пороге 15%)			-	-	-	
25	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6942	22071	18542	-	15322
26		241-211-0613 РСНБ РК 2015	Муфта защитная д=194мм (для труб д=160 мм)	шт.	2	7076	6933	-	14152
27	187644С	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9004	8757	-	9004
28	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	20105	16615	-	8203
			Строительные материалы и конструкции (затрат 6,8951% при пороге 5%)			-	-	-	
29	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7359	6984	-	7359
30	147499С	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595	582	-	2975
31	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	1,38	2077	866	-	2866
32	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0025365	1056174	1046873	-	2679
33	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10947	23604	19313	-	2584
34		261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание канализация"	м	21,6	82	80	-	1771
35	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1	6931	6792	-	693
36	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,193575	2354	1138	-	456
37	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0368	154	154	-	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0009345	28079 ----- -	26689 ----- -	- ----- -	26
39	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,2408	21 ----- -	21 ----- -	- ----- -	5
40	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,009504	238 ----- -	233 ----- -	- ----- -	2
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	312922

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар сточных вод емк 7,5 м3

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.06-02-01

НА Резервуар сточных вод емк.7,5 м3

ОСНОВАНИЕ: ПК Семейпроект КЖ1

Сметная стоимость 2163,306 тыс.тенге
Сметная заработная плата 577,767 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,446 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4кв. 2021 г.

Строительный объём 7,5 м3
Показатель единичной стоимости 288440,8 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	179,7	293,97	293,97	52826	52826	--	7508			65161
					--	58,03	--	10428	--	4827			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	3,2	3453,12	--	11050	--	--	7956			20526
					3453,12	--	11050	--	--	1520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101 -0340 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	176,82	481,36 ---	481,36 95,02	85114 ---	85114 16801	-- ---	12097 7777	104988
4.	1101-0205 -0111 РСНБ РК 2015	-Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,15	8685,55 8685,55	-- --	27359 27359	-- --	-- --	19699 3765	50822
5.	1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	143,39	1608,2 ---	1608,2 1156	230600 ---	230600 165759	-- ---	119346 27996	377942
6.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	313,23	37,66 ---	37,66 15,6	11796 ---	11796 4886	-- ---	3518 1225	16539
7.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,99	957,57 957,57	-- --	19142 19142	-- --	-- --	13782 2634	35558
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	313,23	186,07 102,49	83,58 42,5	58283 32103	26179 13312	-- --	32699 7279	98260
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	496170	406515	--	216605	769796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	89654	211186	--	57023	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					496170				
Всего заработная плата		Тенге						300840			
Накладные расходы		Тенге					216605				
Сметная прибыль		Тенге					57023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					769798				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									249
Сметная заработная плата		Тенге						300840			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					769798				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									249
Сметная заработная плата		Тенге						300840			
		РАЗДЕЛ 2. Сборные железобетонные изделия									
9.				1,21	25094,9	1150,71	30365	1392	27121	2009	34964
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	1852	355	--	2590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,2342		20275		25023			
10.				3,219	24101,75	7931,27	77584	25531	13437	49430	137175
1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		11996,26	3514,63	38616	11314	--	10161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0021 т	0,00676		1056174		7140			
11.				1	5497	--	5497	--	5497	--	5937
225-101-0101 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	440	
12.				1	40425	--	40425	--	40425	--	43659
225-101-0111 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3234	
13.				1	30951	--	30951	--	30951	--	33427
225-101-0110 РСНБ РК 2015		-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		--	--	--	--	--	2476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				2	40425	--	80850	--	80850	--	87318
	225-101-0 111 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		--	--	--	--	--	6468	
		СП - 8%									
15.				1	7359	--	7359	--	7359	--	7948
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
16.				1	55774	--	55774	--	55774	--	60236
	225-101-0 613 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.		--	--	--	--	--	4462	
		СП - 8%									
17.				1	66245	--	66245	--	66245	--	71545
	225-101-0 603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		--	--	--	--	--	5300	
		СП - 8%									
18.				0,016	1507980,37	543947,59	24128	8703	5744	12464	39519
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальник). Установка	т фасонных частей		605074,5	181778,46	9681	2908	--	2927	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	0,016							
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340239		5444			
19.				0,35	7475,68	74,12	2616	25	2082	468	3331
	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1452,99	32,79	509	11	--	247	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,046	0,0161							
	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			123439		1987			
20.				0,02	27136,88	1688,78	543	34	53	359	974
	1126-0101	-Утепление крышки	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	войлоком изоляции НР - 76%; СП - 8%			22806,8	825,69	456	17	--	72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000145		132012		19			
20.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,01		671		7			
20.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,028		512		14			
20.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,04		158		6			
21.	234-101-0203 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 СП - 8%	м3	0,02	31143	--	623	--	623	--	673
					--	--	--	--	--	50	
22.	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование крышки НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия по фермам	0,35	76,94	2,4	27	--	7	18	49
					56,74	1,11	20	--	--	4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,000032		197429		6			
23.	1110-0107-0611	-Крышки. Обивка кровельной оцинкованной	м2 проемов	0,8	9032,75	10,69	7226	9	6004	1095	8987
					1516,46	4,9	1213	4	--	666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	сталью по дереву с двух сторон (крышки) НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0107 т	0,00856		700886		6000			
24. 244-202-0106 РСНБ РК 2015		-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	28658 ---	-- ---	28658 ---	-- ---	28658 ---	-- 2293	30951
25. 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015		-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,014	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	13959 1043	97 23	12819 --	1258 1217	16434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,014		907312		12702			
26. 261-102-0124 РСНБ РК 2015		-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,014	108313 ---	-- ---	1516 ---	-- ---	1516 ---	-- 121	1637
27. 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015		-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0044	1835902,58 537168	4057,67 1856,89	8078 2364	18 8	5696 --	2348 834	11260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 261-107-0447		Каболка	0,087 т	0,000383		1358578		520			
27.2. 241-701-0201		Труба хризотилцементная	1008 м	4,4352		1138		5047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ									
28.				--	15456,55	2278,44	--	--	--	--	--
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		7657,65	582,84	--	--	--	--	
29.				0,96	79973	--	76774	--	76774	--	82916
	СТ1213-10 1-0101	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	6142	
		СП - 8%									
30.				0,0051	342145,51	3462,9	1745	18	1436	297	2205
	1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм(колено). Установка	т фасонных частей		57045,5	1699,95	291	9	--	163	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	1 т	0,0051		250023		1275			
31.				1,65	24921,5	1150,71	41120	1898	36696	2739	47368
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной отмостки бетон кл.В7,5	м3		1530,9	293,52	2526	484	--	3509	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,683		20105		33837			
32.				1,79	30554,3	1214,96	54692	2175	40632	11343	71318
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном кл.В7,5. Устройство	м3		6639,5	324,07	11885	580	--	5283	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,8258		20105		36708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	3,8	2834,53 264,24	6,97 2,19	10771 1004	26 8	9741 --	942 937	12650
33.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,095		15814		1502			
33.2.	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	2,3 м2	8,74		122		1066			
33.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	11,742		571		6705			
34.	1106-1401 -0102 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	3,8	7416,42 1665,95	5140,67 1883,8	28182 6331	19534 7158	2317 --	12275 3237	43694
34.1.	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	0,0585 м3	0,2223		2354		523			
34.2.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,006 м3	0,0228		26383		602			
34.3.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,011 т	0,0418		28079		1174			
35.	1106-1401 -0103 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	3,8	945,06 115,6	702,02 244,95	3591 439	2668 931	484 --	1247 387	5225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. 216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0037 т	0,01406		28079		395			
36.	261-107-0327 РСНБ РК 2015	-Стекло жидкое калийное СП - 8%	т	0,003	402709	--	1208	--	1208	--	1305
					--	--	--	--	--	97	
37.	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	3,8	493,14	0,99	1874	4	92	1620	3773
					467,89	0,49	1778	2	--	279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 т	0,00266		28079		75			
38.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	19,3	2757,24	7,33	53215	141	42453	9917	68182
					550,31	2,19	10621	42	--	5051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 235-101-0202		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	2,3 м2	44,39		122		5416			
38.2. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	59,637		571		34053			
39.	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	15,5	7416,42	5140,67	114955	79680	9453	50069	178226
					1665,95	1883,8	25822	29199	--	13202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 211-401-0102		Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	0,0585 м3	0,90675		2354		2134			
39.2.			0,006	0,093							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			26383		2454			
39.3.			0,011	0,1705							
216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			28079		4787			
40.				15,5	945,06	702,02	14648	10882	1974	5086	21312
	1106-1401 -0103 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности		115,6	244,95	1792	3797	--	1579	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0037	0,05735							
216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			28079		1610			
41.				0,02	402709	--	8054	--	8054	--	8698
	261-107-0327 РСНБ РК 2015	-Стекло жидкое калийное	т		--	--	--	--	--	644	
		СП - 8%									
42.				15,5	493,14	0,99	7644	16	376	6606	15391
	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		467,89	0,49	7252	8	--	1140	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0007	0,01085							
216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т			28079		305			
43.				10,75	12078,37	1827	129842	19640	25722	87954	235220
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		7858,62	939,02	84480	10094	--	17424	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,15	12,3625							
211-102-0101		Глина природная	м3			2077		25677			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1030739	172491	648273	259544	1393507
			Тенге		--	--	209975	66952	--	103225	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1002081
Материалы	Тенге	244337
Всего заработная плата	Тенге	276927
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				363875				
		Накладные расходы	Тенге				259544				
		Сметная прибыль	Тенге				100932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1362557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					276927			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28658				
		Сметная прибыль	Тенге				2293				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1393508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					276927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2163306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				299629				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				579006				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					278138			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				648271				
		Накладные расходы	Тенге				476149				
		Сметная прибыль	Тенге				160248				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''7,5'м3*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'06-02'Резервуар сточных вод емк 7,5 м3''06'см.06-02-01'Резервуар сточных вод емк.7,5 м3'ПК Семейпроект КЖ1''в текущих ценах 4кв. 2021 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0338'179,7''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0108'3,2''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010101-0340'176,82''Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторам и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
7 Е11-010205-0111'3,15''Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м'м3 грунта*
8 Е11-010205-1202'143,39''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
9 Е11-010104-0402'313,23''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010205-0501'19,99''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11 Е11-010201-0501'313,23''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
12 РСборные железобетонные изделия*
13 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'1,21''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
14 Е11-230601-0107(РС102721)(РС100533)(РС295484)'0,15+0,59+0,139+1,18+0,02+0,55+0,59''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
15 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
16 С1225-101-0111'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
17 С1225-101-0110'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6'шт.*
18 С1225-101-0111'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
19 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
20 С1225-101-0613'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1'шт.*
21 С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20'шт.*
22 Е11-220801-0105'0,016''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальник). Установка'т фасонных частей*
23 Е11-100103-0202'0,35''Устройство деревянной крышки'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
24 Е11-260101-1101(РС295721) прим.'0,02''Утепление крышки войлоком'м3 изоляции*
25 С1234-101-0203'0,02''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
26 Е11-100116-0103'0,35''Антисептирование крышки'м2 покрытия по фермам*
27 Е11-100107-0611(РС125557РС125561)'0,8''Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)'м2 проемов*
28 С1244-202-0106'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
29 Е11-070107-0103'0,014''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
30 С1261-102-0124'0,014''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
31 Е11-230201-0101(РС296001РС157331)'0,0044''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
32 Е11-080201-0109(РС102867)'0''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
33 СТ1213-101-0101(=11)'2,4.400'79973'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
34 Е11-220801-0101(РС102721РС102673)(РС295484)'0,0051''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм(колено). Установка'т фасонных частей*
35 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,65''Устройство бетонной отмостки бетон кл.В7,5'м3*
36 Е11-060101-0113'1,79''Заделка отверстий бетоном кл.В7,5. Устройство'м3*
37 Е11-080101-0303(РС295706РС135519)'3,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
38 Е11-061401-0102(РС102673РС102671)'3,8''Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм'м2 поверхности*
39 Е11-061401-0103'3,8''Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм'м2 поверхности*
40 С1261-107-0327'0,003''Стекло жидкое калийное'т*
41 Е11-061401-0104'3,8''Сооружения емкостные. Железнение поверхности'м2 поверхности*
42 Е11-080101-0305(РС295706РС135519)'15,5+3,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
43 Е11-061401-0102(РС102673РС102671)'15,5''Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм'м2 поверхности*
44 Е11-061401-0103'15,5''Сооружения емкостные. Торкретиро

вание поверхности. Добавлять к норме 11-061401-010
2 на каждые 5 мм сверх 20 мм'м2 поверхности*
45 С1261-107-0327'0,02''Стекло жидкое калийное'т*
46 Е11-061401-0104'15,5''Сооружения емкостные. Железнение
поверхности'м2 поверхности*
47 Е11-080101-0401'10,75''Стены и фундаменты. Боковая изо
ляция глиной'м3 изолирующего слоя*
48 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.06-02-01

Составлена в текущих ценах 4кв. 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	237,574523	1261,2	-	-	299629
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	208,3666983	1334,86	-	-	(278140)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	299629
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 77,9301% при пороге 80%)						
3	1275С РСНБ РК 2015	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	487,526	473	-	340	230600
						-	-	165758,84	
4	2439С РСНБ РК 2015	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	11,777772	11712	-	2312	137941
						-	-	27230,21	
5	2459С РСНБ РК 2015	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,686118	5271	-	1619	82682
						-	-	25395,83	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,1952% при пороге 15%)						
6	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,3862475	3116	-	1619	63524
						-	-	33005,33	
7	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,447462	5415	-	2312	18668
						-	-	7970,53	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,8747% при пороге 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,840588	3298 -	- -	1619 6217,91	12666
9	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,5246338	4672 -	- -	1935 4885,17	11795
10	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,47376	5827 -	- -	1935 2851,73	8588
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,830019	6329 -	- -	1619 1343,8	5253
12	2136С	3103-0304-0102 РСНБ РК 2015	Цемент-пушки	маш.-ч	2,02264	2564 -	- -	1619 3274,65	5186
13	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	3,474	262 -	- -	32 111,17	910
14	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	45,35915	17 -	- -	- -	771
15	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01155	9630 -	- -	2763 31,91	111
16	1314С	3103-0205-0101 РСНБ РК 2015	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,9264	116 -	- -	- -	107
17	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,038628	2136 -	- -	1619 62,54	83
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	168 -	- -	- -	50
19	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,3728	15 -	- -	- -	21
20	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,521964	36 -	- -	- -	19
21	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,18498	101 -	- -	- -	19
22	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,074037	215 -	- -	- -	16
23	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00098	139 -	- -	- -	0,14
24	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,004	34 -	- -	- -	0,14
25	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002905	12 -	- -	- -	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				278139,62	579009
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 79,6973% при пороге 80%)						
26	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	40425 -	32813 -	-	121275
27		СТ1213-101-010 1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,96	79973 -	-	-	76774
28	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5088	20105 -	16615 -	-	70544
29	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	66245 -	58126 -	-	66245
30	246782С	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55774 -	48321 -	-	55774
31	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	71,379	571 -	558 -	-	40757
32	115613С	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	30951 -	25828 -	-	30951
33		244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28658 -	27963 -	-	28658
34	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	12,3625	2077 -	866 -	-	25677
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,3014% при пороге 15%)						
35	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2342	20275 -	16781 -	-	25023
36	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,014	907312 -	899147 -	-	12702
37	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,023	402709 -	393713 -	-	9262
38	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2991514	28079	26689	-	8400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7359	6984	-	7359
40	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0067599	1056174	1046873	-	7140
41	135519С	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	53,13	122	117	-	6482
42	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00856	700886	685734	-	6000
43	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,84925	6931	6792	-	5886
44	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5497	4791	-	5497
45	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,016	340239	333521	-	5444
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,0012% при пороге 5%)						
46	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,226203	23604	19313	-	5339
47	157331С	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4,4352	1138	1109	-	5047
48	100329С	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,3124	2354	1138	-	3089
49	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,1158	26383	22770	-	3055
50	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,006	473	462	-	2841
51	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1336	15814	12666	-	2113
52	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0161	123439	120536	-	1987
53	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,014	108313	105822	-	1516
54	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,16529	1184	1142	-	1380
55	187501С	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напор-	т	0,0051	250023	245073	-	1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм			-	-	-	
56	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01253	100670 -	98214 -	-	1261
57	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,424908	2354 -	1138 -	-	1000
58	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00050148	1358578 -	1331123 -	-	681
59	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,02	31143 -	30298 -	-	623
60	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	207992 -	202955 -	-	416
61	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5517	392 -	383 -	-	216
62	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,1616	90 -	87 -	-	195
63	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,36398	70 -	68 -	-	95
64	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000665	123439 -	120536 -	-	82
65	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,8220696	21 -	21 -	-	59
66	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0014678	32204 -	31113 -	-	47
67	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000308	100670 -	98214 -	-	31
68	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0001452	132012 -	128986 -	-	19
69	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,028	512 -	501 -	-	14
70	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000112	605496 -	592809 -	-	7
71	127905С	214-209-0102	Проволока стальная термически об-	кг	0,01	671	656	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	работанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм			-	-	-	
72	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	158 -	155 -	- -	6
73	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0000315	197429 -	193479 -	- -	6
74	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	91 -	89 -	- -	5
75	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,01408	348 -	340 -	- -	5
76	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0000012	693247 -	678244 -	- -	0,83
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	648272

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 07-01

на Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 35640,374 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 2,907 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 4043,591 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.07-01-01	-Вертикальная планировка	1104,413	-	-	1104,413	0,064	135,932	-
2.	см.07-01-02	-Покрытие	13433,664	-	-	13433,664	0,708	1039,96	-
3.	см.07-01-03	-МАФ	848,798	-	-	848,798	0,019	27,562	-
4.	см.07-01-04	-Ограждение	14468,748	-	-	14468,748	1,523	2113,815	-
5.	см.07-01-05	-Озеленение	5716,566	-	-	5716,566	0,587	717,515	-
6.	см.07-01-06	-Знаки	68,185	-	-	68,185	0,006	8,807	-
	ИТОГО		35640,374	-	-	35640,374	2,907	4043,591	

Главный инженер проекта Акчабарова С.Б.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Слямканова С.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-01

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 1104,413 тыс.тенге
Сметная заработная плата 135,931 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,064 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	657	53,73 --	53,73 22,25	35301 --	35300 14618	-- --	10525 3666	49492					
2.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2628	45,97 --	45,97 19,04	120809 --	120809 50037	-- --	36027 12547	169383					
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1349,66	82,32 --	82,32 35,71	111104 --	111104 48196	-- --	34701 11664	157470					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2699,32	7,74 --	7,74 2,65	20893 --	20893 7153	-- --	5150 2083	28127
5.	1101-0102-0237 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	437,87	197,55 --	197,55 22,66	86501 --	86501 9922	-- --	7144 7492	101137
6.	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	11822,49	30 --	-- --	354675 --	-- --	-- --	-- 28374	383049
7.	1101-0102-0237 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток плодородного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	265	197,55 --	197,55 22,66	52351 --	52351 6005	-- --	4324 4534	61208
8.	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	4770	30 --	-- --	143100 --	-- --	-- --	-- 11448	154548
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1104413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				426958				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					135931			
		Перевозка грузов	Тенге				497775				
		Накладные расходы	Тенге				97871				
		Сметная прибыль	Тенге				81808				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э290310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
 2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
       го района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории'
       '07'см.07-01-01'Вертикальная планировка'РП ПК Семе
       йпроект ТХ.С1-4''в ценах на 4 кв 2021 г.*
 3 Е11-010104-0102'392+265''Грунты 2 группы. Разработка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 10 м'м3 грунта*
 4 Е11-010104-0110'(392+265).4''Грунты 2 группы. Разработ
       ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавля
       ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м
       3 грунта*
 5 Е11-010201-0101'1029+320,66''Грунт. Уплотнение прицепн
       ыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый пр
       оход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 упл
       отненного грунта*
 6 Е11-010201-0107'(1029+320,66).2''Грунт. Уплотнение при
       цепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На ка
       ждый последующий проход по одному следу при толщин
       е слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
 7 Е11-010102-0237'437,87''Грунты 1 группы в котлованах.
       Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экс
       каваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
        2,5 м3(недостаток пригодного грунта)'м3 грунта*
 8 С3412-102-0215'437,87.1,8.15''Перевозка строительных г
       рузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопод
       ъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·
       км*
 9 Е11-010102-0237'265''Грунты 1 группы в котлованах. Раз
       работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав
       аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,
       5 м3(недостаток плодородного грунта)'м3 грунта*
10 С3412-102-0215'265.1,2.15''Перевозка строительных груз
       ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
       ность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
11 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-01

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	64,0257946	2123,08	-	-	(135932)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	--
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 69,0828% при пороге 80%)						
2	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	33,41502	4672	-	1935	156115
						-	-	64658,06	
3	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	5,763534	24091	-	2763	138849
						-	-	15924,64	
			Строительные машины и механизмы (затрат 23,573% при пороге 15%)						
4	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,300138	5215	-	2312	100650
						-	-	44621,92	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,3442% при пороге 5%)						
5	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,5471026	4871	-	1935	27020
						-	-	10733,64	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	5,5471026	782	-	-	4338
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				135938,27	426972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Транспортные расходы						
7		412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	16592,49	30 - -	- - -	30 497774,7 497774,7	497775
		Всего транспортные расходы		тенге				497774,7	497775

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-02

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 13433,664 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1039,96 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,707 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

Строительный объём 1154,05 м2
Показатель единичной стоимости 11640,45 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов S=533 м2									
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	53,3	4266,86 207,19	1385,18 349,59	227424 11043	73830 18633	142551 --	32051 20758	280233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.			1,22	65,026							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2191		142472			
2.2.			0,07	3,731							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		78			
2.				533	526,69	246,08	280724	131160	124632	65413	373828
	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия и основания		46,78	66,86	24932	35636	--	27691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,0992	52,8736							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2191		115846			
2.2.			0,00268	1,42844							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		30			
3.				2,00408	156895	--	314430	--	314430	--	339584
	216-201-0301 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	25154	
4.				533	2279,96	200,75	1215219	107000	1093695	32622	1347668
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		27,25	29,42	14524	15681	--	99827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	51,1147		21379		1092781			
4.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,005756		156895		903			
4.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	0,533		21		11			
5.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	533 м2 покрытия		1002,54 / 9,6	0,08 / --	534354 / 5117	43 / --	529194 / --	5526 / 43190	583071
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	24,7312		21379		528728			
5.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000006 т	0,002985		156895		468			
6.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	533 м2 покрытия		2259,96 / 27,25	212,14 / 28,7	1204559 / 14524	113071 / 15297	1076964 / --	32207 / 98941	1335707
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	52,0208		20685		1076050			
6.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,005756		156895		903			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.			0,001	0,533							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		11			
7.				533	505,86	0,04	269623	21	267044	2763	294177
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		4,8	--	2558	--	--	21791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,0242	12,8986							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			20685		266808			
7.2.			0,000003	0,001492							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			156895		234			
8.				131,25	2356,96	34,35	309351	4508	182998	133683	478477
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		928,34	14,75	121845	1936	--	35443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,059	7,74375							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22071		170912			
9.				5,69925	46818	--	266827	--	266827	--	288173
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	21346	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4622511	429633	3998335	304265	5320918
			Тенге		--	--	194543	87183	--	394141	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4622511
Материалы	Тенге	3417076
Всего заработная плата	Тенге	281726
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	314430
Местные материалы	Тенге	266827
Накладные расходы	Тенге	304265
Сметная прибыль	Тенге	394141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5320917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					281726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5320917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					281726			

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проездов (по прилегающей территории) S=311 м2

10.				31,1	4266,86	1385,18	132699	43079	83176	18701	163512
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		207,19	349,59	6444	10872	--	12112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	37,942	2191		83131			
10.2. 217-603-0104		Вода техническая	м3	0,07	2,177	21		46			
11.				311	526,69	246,08	163799	76530	72722	38168	218124
	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам	м2 покрытия и основания		46,78	66,86	14547	20793	--	16157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,0992 м3	30,8512		2191		67595			
11.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,00268 м3	0,83348		21		18			
12.	216-201-0301 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	1,16936	156895 ---	-- --	183467 ---	-- --	183467 ---	-- 14677	198144
13.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	311	2279,96 27,25	200,75 29,42	709068 8475	62434 9150	638159 ---	19034 58248	786350
13.1. 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	29,8249		21379		637627			
13.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,003359		156895		527			
13.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	0,311		21		7			
14.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	311	1002,54 9,6	0,08 --	311790 2986	25 --	308779 ---	3224 25201	340216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,0464	14,4304							
212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т			21379		308508			
7.2.			0,000006	0,001742							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			156895		273			
15.				311	2259,96	212,14	702848	65976	628397	18792	779372
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		27,25	28,7	8475	8926	--	57731	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0976	30,3536							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			20685		627864			
15.2.			0,000011	0,003359							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			156895		527			
15.3.			0,001	0,311							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		7			
16.				311	505,86	0,04	157322	12	155817	1612	171649
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		4,8	--	1493	--	--	12715	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0242	7,5262							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			20685		155679			
16.2.			0,000003	0,000871							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			156895		137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				68,75	2356,96	34,35	162041	2362	95856	70024	250631
	1127-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		928,34	14,75	63823	1014	--	18565	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	4,05625		22071		89525			
18.				3,12275	46818	--	146201	--	146201	--	157897
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	11696	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2669235	250418	2312574	169555	3065895
			Тенге		--	--	106243	50755	--	227102	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2669235				
Материалы			Тенге				1982907				
Всего заработная плата			Тенге					156998			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				183467				
Местные материалы			Тенге				146201				
Накладные расходы			Тенге				169555				
Сметная прибыль			Тенге				227102				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3065892				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					156998			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3065892				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					156998			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие из тротуарных плит по дорожкам S=149 м2

19.				14,9	4266,86	1385,18	63576	20639	39850	8960	78339
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам	м3 материала основания в плотном теле		207,19	349,59	3087	5209	--	5803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	18,178		2191		39828			
19.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,07 м3	1,043		21		22			
20. 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материал а основани я в плотном теле	14,9	4131,96 --- 207,19	1334,32 --- 335,41	61566 --- 3087	19882 --- 4998	38597 --- --	8732 --- 5624	75921
20.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	16,39		2354		38582			
20.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,05 м3	0,745		21		16			
21. 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		-Покрытие из тротуарных плит. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	149	1544,85 --- 1385,03	149,17 --- 45,82	230183 --- 206369	22226 --- 6827	1588 --- --	200405 --- 34447	465035
21.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0043 м3	0,6407		2354		1508			
22. ТПРАЙС-ЛИСТ "СатТранс"		-Плита бетонная тротуарная цветная СП - 8%	м2	149	2812,5 --- --	-- --- --	419062 --- --	-- --- --	419062 --- --	-- --- 33525	452587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	120	2356,96 928,34	34,35 14,75	282835 111401	4122 1770	167312 --	122224 32405	437464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	7,08		22071		156263			
24.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,92	46818 --	-- --	89891 --	-- --	89891 --	-- 7191	97082
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1147113 323944	66869 18804	756300 --	340321 118995	1606428
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147113				
	Материалы		Тенге				247347				
	Всего заработная плата		Тенге					342748			
	Местные материалы		Тенге				508953				
	Накладные расходы		Тенге				340321				
	Сметная прибыль		Тенге				118995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1606429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								240
	Сметная заработная плата		Тенге					342748			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1606429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								240
	Сметная заработная плата		Тенге					342748			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие из тротуарных плит по дорожкам (по прилегающей территории) S=64 м2

25.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам	м3 материала основания в плотном теле	6,4	4266,86 207,19	1385,18 349,59	27308 1326	8865 2237	17117 --	3848 2493	33649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	7,808		2191		17107			
25.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,07 м3	0,448		21		9			
26.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	6,4	4131,96 --- 207,19	1334,32 --- 335,41	26445 --- 1326	8540 --- 2147	16579 --- --	3750 --- 2416	32611
26.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	7,04		2354		16572			
26.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,05 м3	0,32		21		7			
27.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытие из тротуарных плит. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	64	1544,85 --- 1385,03	149,17 --- 45,82	98870 --- 88642	9546 --- 2932	682 --- --	86080 --- 14796	199746
27.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0043 м3	0,2752		2354		648			
28.	ТПРАЙС-ЛИСТ "СатТранс"	-Плита бетонная тротуарная цветная СП - 8%	м2	64	2812,5 --- --	-- --- --	180000 --- --	-- --- --	180000 --- --	-- --- 14400	194400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				34	2356,96	34,35	80137	1168	47405	34630	123949
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		928,34	14,75	31564	502	--	9181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	2,006		22071		44274			
30.				0,544	46818	--	25469	--	25469	--	27507
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2038	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	438229	28119	287252	128308	611862
			Тенге		--	--	122858	7818	--	45324	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				438229				
Материалы			Тенге				81783				
Всего заработная плата			Тенге					130676			
Местные материалы			Тенге				205469				
Накладные расходы			Тенге				128308				
Сметная прибыль			Тенге				45324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				611861				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								91
Сметная заработная плата			Тенге					130676			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				611861				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								91
Сметная заработная плата			Тенге					130676			

РАЗДЕЛ 5. Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры S=13,05 м2

31.				1,305	4266,86	1385,18	5568	1807	3491	785	6861
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		207,19	349,59	270	456	--	508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.			1,22	1,5921							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			2191		3488			
13.2.			0,07	0,09135							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		2			
32.				13,05	1252,14	109,95	16340	1434	9356	5754	23861
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство	м2 покрытия		425,26	43,79	5550	571	--	1768	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,0306	0,39933							
212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21051		8406			
33.				13,05	498,03	19,59	6499	255	5605	727	7805
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		49	10,3	639	134	--	578	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,0204	0,26622							
212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21051		5604			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		--	--	28407	3496	18452	7266	38527
			Тенге		--	--	6459	1161	--	2854	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	28407				
Материалы	Тенге	18450				
Всего заработная плата	Тенге		7620			
Накладные расходы	Тенге	7266				
Сметная прибыль	Тенге	2854				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	38527				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6
Сметная заработная плата	Тенге		7620			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	38527				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6
Сметная заработная плата	Тенге		7620			

РАЗДЕЛ 6. Тактильная плитка S=84м2

34.			80	1534,72	149,17	122778	11934	42	107600	248808
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия	1385,03	45,82	110802	3666	--	18430	
		НР - 94%; СП - 8%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
35.	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка с направляющими каналами и микроканалами (сообщает о направлении движения) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007 СП - 8%	м2	80	25887 -- --	-- -- --	2070960 -- --	-- -- --	2070960 -- --	-- 165677	2236637
36.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2	1534,72 1385,03	149,17 45,82	3069 2770	299 92	-- --	2690 461	6220
	Изм. и доп. вып. 7										
37.	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка поворот-налево, направо (диагональ) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007 СП - 8%	м2	2	25887 -- --	-- -- --	51774 -- --	-- -- --	51774 -- --	-- 4142	55916
38.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2	1534,72 1385,03	149,17 45,82	3069 2770	299 92	-- --	2690 461	6220
	Изм. и доп. вып. 7										
39.	251-104-0 102 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка с квадратными рифлением (предупреждает о препятствии) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007 СП - 8%	м2	2	25887 -- --	-- -- --	51774 -- --	-- -- --	51774 -- --	-- 4142	55916
40.	261-105-0 650 РСНБ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана СП - 8%	кг	49,5	3373 -- --	-- -- --	166964 -- --	-- -- --	166964 -- --	-- 13357	180321
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	2470388 116342	12532 3850	2341514 -- --	112980 206670	2790038

Стоимость общестроительных работ Тенге 2470388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				44				
Всего заработная плата			Тенге					120192			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2341472				
		Накладные расходы	Тенге				112980				
		Сметная прибыль	Тенге				206670				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2790038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					120192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2790038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					120192			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13433664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				870389				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				791067				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					169571			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9714426				
		Накладные расходы	Тенге				1062695				
		Сметная прибыль	Тенге				995086				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''533+311+149+64+13,
05+80+2+2'м2*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
го района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории'
'07'см.07-01-02'Покрытие'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4
''в ценах на 4 кв 2021 г.*
3 РАсфальтобетонное покрытие проездов S=533 м2*
4 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'533.0,1''
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес
чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производ
ство работ на одной половине проезжей части при си
стематическом движении транспорта на другой, приме
нены коэффициенты к затратам труда основных рабочи
х - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 мат
ериала основания в плотном теле*
5 Е11-270301-0201(П-1127001)(РС295854РС249132)'533''Осно
вания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из
песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешение
м на месте автогрейдерами с применением битума, из
новых материалов. Производство работ на одной пол
овине проезжей части при систематическом движении
транспорта на другой, применены коэффициенты к зат
ратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксп
луатации машин - 1,2'м2 покрытия и основания*
6 С1216-201-0301'533.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорожны
е жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
7 Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС295822РС144655)'53
3''Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальт
обетонных смесей пористых крупнозернистых, плотнос
ть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2
покрытия*
8 Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144655) (Н
5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'533''Покрытия из горячих ас
фальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка
ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11
27-0602-0306'м2 покрытия*
9 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)'53
3''Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальт
обетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотн
ость каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'
м2 покрытия*
10 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)(Н5
.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'533''Покрытия из горячих асф
альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж
дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 112
7-0602-0301'м2 покрытия*
11 Е11-270201-1002(РС295527)'122+9,25''Камни бортовые бет
онные. Установка при других видах покрытий'м борто
вого камня*
12 С1255-101-0101'(122.0,043)+(9,25.0,049)''Камни бортовы
е из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
13 РАсфальтобетонное покрытие проездов (по прилегающей те
рритории) S=311 м2*
14 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'311.0,1''
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес
чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производ
ство работ на одной половине проезжей части при си
стематическом движении транспорта на другой, приме
нены коэффициенты к затратам труда основных рабочи
х - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 мат
ериала основания в плотном теле*
15 Е11-270301-0201(П-1127001)(РС295854РС249132)'311''Осно
вания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из
песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешение
м на месте автогрейдерами с применением битума, из
новых материалов. Производство работ на одной пол
овине проезжей части при систематическом движении
транспорта на другой, применены коэффициенты к зат
ратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксп
луатации машин - 1,2'м2 покрытия и основания*
16 С1216-201-0301'311.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорожны
е жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
17 Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС295822РС144655)'31
1''Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальт
обетонных смесей пористых крупнозернистых, плотнос
ть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2
покрытия*
18 Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144655) (Н
5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'311''Покрытия из горячих ас
фальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка
ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11
27-0602-0306'м2 покрытия*
19 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)'31
1''Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальт
обетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотн
ость каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'
м2 покрытия*
20 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)(Н5
.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'311''Покрытия из горячих асф
альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж
дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 112
7-0602-0301'м2 покрытия*
21 Е11-270201-1002(РС295527)'41+27,75''Камни бортовые бет
онные. Установка при других видах покрытий'м борто
вого камня*
22 С1255-101-0101'(41.0,043)+(27,75.0,049)''Камни бортовы
е из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
23 РПокрытие из тротуарных плит по дорожкам S=149 м2*
24 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'149.0,1''
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес
чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производ
ство работ на одной половине проезжей части при си
стематическом движении транспорта на другой, приме
нены коэффициенты к затратам труда основных рабочи
х - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 мат
ериала основания в плотном теле*
25 Е11-270401-0101(П-1127001)(РС295854РС249132)'149.0,1''
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес
ка. Устройство. Производство работ на одной полови
не проезжей части при систематическом движении тра
нспорта на другой, применены коэффициенты к затрат

ам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуа
тации машин - 1,2'м3 материала основания в плотном
теле*
26 Е11-110101-2501(РС295531)'149''Покрытие из тротуарных
плит. Устройство'м2 покрытия*
27 СТПрайс-лист "СатТранс"(=11)'149'3150:1,12'Плита бетон
ная тротуарная цветная'м2*
28 Е11-270201-1002(РС295527)'120''Камни бортовые бетонные
. Установка при других видах покрытий'м бортового
камня*
29 С1255-101-0101'120.0,016''Камни бортовые из бетона кла
сса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
30 РПокрытие из тротуарных плит по дорожкам (по прилегающ
ей территории) S=64 м2*
31 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'64.0,1''С
лои оснований подстилающие и выравнивающие из песч
ано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производс
тво работ на одной половине проезжей части при сис
тематическом движении транспорта на другой, примен
ены коэффициенты к затратам труда основных рабочих
- 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 мате
риала основания в плотном теле*
32 Е11-270401-0101(П-1127001)(РС295854РС249132)'64.0,1''С
лои оснований подстилающие и выравнивающие из песк
а. Устройство. Производство работ на одной половин
е проезжей части при систематическом движении тран
спорта на другой, применены коэффициенты к затрата
м труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуат
ации машин - 1,2'м3 материала основания в плотном
теле*
33 Е11-110101-2501(РС295531)'64''Покрытие из тротуарных п
лит. Устройство'м2 покрытия*
34 СТПрайс-лист "СатТранс"(=11)'64'3150:1,12'Плита бетонн
ая тротуарная цветная'м2*
35 Е11-270201-1002(РС295527)'34''Камни бортовые бетонные.
Установка при других видах покрытий'м бортового к
амня*
36 С1255-101-0101'34.0,016''Камни бортовые из бетона клас
са В30 ГОСТ 6665-91'м3*
37 РБетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры S=13
,05 м2*
38 Е11-270401-0102(П-1127001)(РС295854РС249132)'13,05.0,1
''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п
есчано-гравийной смеси. Устройство.'м3 материала о
снования в плотном теле*
39 Е11-110101-1501(РС100533РС100511)'13,05''Покрытия бето
нные, толщина 30 мм (50мм). Устройство'м2 покрытия
*
40 Е11-110101-1502(РС100533РС100511)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'13,05''Покрытия бетонные. Устройство. добавлят
ь на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-01
01-1501'м2 покрытия*
41 РТактильная плитка S=84м2*
42 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'80''Тактильная пли
тка. Устройство'м2 покрытия*
43 С1251-104-0102'80''Тактильная плитка с направляющими к
аналами и микроканалами (сообщает о направлении дв
ижения) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007'м2*
44 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'2''Тактильная плит
ка. Устройство'м2 покрытия*
45 С1251-104-0102'2''Тактильная плитка поворот-налево, на
право (диагональ) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007'м2*
46 Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328)'2''Тактильная плит
ка. Устройство'м2 покрытия*
47 С1251-104-0102'2''Тактильная плитка с квадратными рифл
ением (предупреждает о препятствии) 500х500мм ГОСТ
Р 52875-2007'м2*
48 С1261-105-0650'49,5''Клей двухкомпонентный из полиурет
ана'кг*
49 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-02

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	623,728074	1395,46	-	-	870390
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	83,751106	2024,7	-	-	(169571)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	870390
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,4101% при пороге 80%)						
3	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	13,932393	10713	-	2312	149258
						-	-	32211,69	
4	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	9,6216	14750	-	2312	141919
						-	-	22245,14	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	22,2016296	5271	-	1619	117025
						-	-	35944,44	
6	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	3,5448	30480	-	2312	108046
						-	-	8195,58	
7	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	10,9007928	9544	-	2312	104037
						-	-	25202,63	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,8473% при пороге 15%)						
8	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,8108	14369	-	1935	69126
						-	-	9308,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,6978346	6775 -	- -	1619 5986,79	25053
10	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,12688	7617 -	- -	3870 8231,03	16200
11	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	2,106624	7113 -	- -	2312 4870,51	14984
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,7426% при пороге 5%)						
12	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	1,6036	8377 -	- -	2312 3707,52	13433
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,189784	5415 -	- -	2312 5062,78	11858
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,762272	5377 -	- -	1935 3410	9476
15	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,131305	3116 -	- -	1619 3450,58	6641
16	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,536784	4255 -	- -	1935 1038,68	2284
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,182112	3298 -	- -	1619 294,84	601
18	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,207495	2514 -	- -	1355 281,16	522
19	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,06752	3806 -	- -	1935 130,65	257
20	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1688	1373 -	- -	- -	232
21	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,9284	120 -	- -	- -	111
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,9396	15 -	- -	- -	14
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				169572,92	791076

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 75,8055% при пороге 80%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	102750С	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	120,1012	21379	20180	-	2567644
						-	-	-	
24	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	102,7992	20685	19499	-	2126401
						-	-	-	
25		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка с направляющими каналами и микроканалами (сообщает о направлении движения) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	80	25887	25376	-	2070960
						-	-	-	
26		СТПРАЙС-ЛИСТ	Плита бетонная тротуарная цветная	м2	213	2812,5	-	-	599062
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,3972% при пороге 15%)						
27		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,286	46818	42516	-	528388
						-	-	-	
28		216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,17344	156895	152679	-	497897
						-	-	-	
29	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	214,2709	2191	900	-	469468
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 8,7973% при пороге 5%)						
30	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,886	22071	18542	-	460975
						-	-	-	
31	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	49,5	3373	3306	-	166964
						-	-	-	
32	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,74523	2354	1138	-	58250
						-	-	-	
33		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка поворот-налево, направо (диагональ) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	2	25887	25376	-	51774
						-	-	-	
34		251-104-0102 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка с квадратными рифлением (предупреждает о препятствии) 500х500мм ГОСТ Р 52875-2007	м2	2	25887	25376	-	51774
						-	-	-	
35	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,6018	43526	42190	-	26194
						-	-	-	
36	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,66555	21051	17543	-	14010
						-	-	-	
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,1266	100670	98214	-	12745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт			-	-	-	
38	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2124	23604	19313	-	5013
						-	-	-	
39	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02532	156895	152679	-	3973
						-	-	-	
40	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,54	392	383	-	1388
						-	-	-	
41	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00517372	216199	211906	-	1119
						-	-	-	
42	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	20,38702	21	21	-	428
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9714426

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-03

НА МАФ

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость	848,798 тыс.тенге
Сметная заработная плата	27,562 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная НР - 2619 Тенге; СП - 4670 Тенге	шт.	2	55760	184	111520	368	106246	5238	126098						
					2453	51	4906	102	--	9340							
2.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 1602 Тенге	шт.	8	20020	--	160160	--	160160	--	172976						
					--	--	--	--	--	12816							
3.	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056	--	252112	--	252112	--	272281						
					--	--	--	--	--	20169							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	8601-0307 -0103 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	1		240557	8784	240557	8784	212303	16335	277443
					19470	3084	19470	3084	--	20551	
		НР - 16335 Тенге; СП - 20551 Тенге									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		848798
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	24376	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	9152	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3186
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	730821	
Накладные расходы	Тенге	21573	
Сметная прибыль	Тенге	62876	

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э290330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
      го района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории'
      '07'см.07-01-03'МАФ'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4''в ц
      енах на 4 кв 2021 г.*
3 У86-010302-0306'2''Конструкции скамеек с металлическим
       каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразде
      лением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.
      *
4 У86-010303-0201'8''Конструкции урн металлические, пост
      авляемые в готовом виде, с подразделением по типор
      азмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х
       0,51 м)'шт.*
5 С1222-509-1501'2''Металлический мусоросборник с тележк
      ой СТ РК 1231-2004'комплект*
6 У86-010307-0103'1''Конструкции навесов для мусоросборн
      иков, поставляемые в готовом виде, с подразделение
      м по типам (видам): Навес над мусорными баками на
      2 шт.'шт.*
7 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-03

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			Затраты и ресурсы вне групп							
1		8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	240557	-	-		240557
						-	-	-		
2		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	20020	-	-		160160
						-	-	-		
3		8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	55760	-	-		111520
						-	-	-		
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--		512237
			Строительные материалы и конструкции							
			Строительные материалы и конструкции (затрат 100,0% при пороге 80%)							
4	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056	124794	-		252112
						-	-	-		
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--		252112

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-04

НА Ограждение

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 14468,748 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2113,815 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,522 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

Строительный объём 226,5 м
Показатель единичной стоимости 63879,68 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР - 19089 Тенге; СП - 13779 Тенге	секция	71	153148	612	10873508	43452	8907944	1355319	13207136
					27072	187	1922112	13277	--	978309	
2.	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с	конструкция	1	358667	2593	358667	2593	297103	41909	432622
					58971	1025	58971	1025	--	32046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м НР - 41909 Тенге; СП - 32046 Тенге									
3.	8601-0605 -0301 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,5 м х2,0 м НР - 41909 Тенге; СП - 32046 Тенге	конструкция	1	358667 58971	2593 1025	358667 58971	2593 1025	297103 --	41909 32046	432622
4.	8601-0605 -0601 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР - 20672 Тенге; СП - 14680 Тенге	конструкция	2	162832 28805	1175 412	325664 57610	2350 824	265704 --	41344 29360	396368

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14468748
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2097664			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	50988			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		16151		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	9767854			
Накладные расходы	Тенге	1480481			
Сметная прибыль	Тенге	1071761			

Составил Слямканова С.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05''''71.3+6+4,5+1,5.2'м
*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
го района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории'
'07'см.07-01-04'Ограждение'РП ПК Семейпроект ТХ.С1
-4''в ценах на 4 кв 2021 г.*
3 У86-010602-0403'71''Конструкции ограждений из профильн
ой трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификац
иям серий и проектов -аналогов с подразделением по
типоразмерам (видам): Ограждение из профильных тр
уб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0
м х2,0 м'секция*
4 У86-010605-0301'1''Конструкции ворот распашных из проф
ильных труб, изготавливаемые по чертежам и специфи
кациям проектов-аналогов с подразделением по типор
азмерам (видам): Ворота распашные из профильных тр
уб, с металлическими стойками размером проема 6,0
м х2,0 м'конструкция*
5 У86-010605-0301'1''Конструкции ворот распашных из проф
ильных труб, изготавливаемые по чертежам и специфи
кациям проектов-аналогов с подразделением по типор
азмерам (видам): Ворота распашные из профильных тр
уб, с металлическими стойками размером проема 4,5
м х2,0 м'конструкция*
6 У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных т
руб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям п
роектов -аналогов с подразделением по типоразмерам
(видам): Калитка из профильных труб, с металличес
кими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'констр
укция*
7 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-04

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	71	153148 / -	- / -	- / -	10873508
2		8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,5 м х2,0 м	конструкция	1	358667 / -	- / -	- / -	358667
3		8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	358667 / -	- / -	- / -	358667
4		8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	162832 / -	- / -	- / -	325664
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	11916506

Составил	Слямканова С.К.
Проверил	Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-05

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость 5716,566 тыс.тенге
Сметная заработная плата 717,516 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,587 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	11	2320,53	87,8	25526	966	4202	18259	47288		
					1850,69	35,62	20358	392	--	3503			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 261-501-0105		Перегной	0,158 м3	1,738		2418		4202					
2.	1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР - 88%; СП - 8%	шт.	11	1971,97	182,92	21692	2012	1212	16675	41436		
					1678,9	43,71	18468	481	--	3069			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,165		6931		1144					
3.				11	9154	--	100694	--	100694	--	108750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	254-103-0203 РСНБ РК 2015	-Береза белая обыкновенная Н свыше 3,5 м до 4 м с комом земли СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	8056	
4.	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы дляоднорядной живой изгороди. Подготовка стандартныхпосадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	190	629,06 586,28	42,78 21,24	119521 111393	8129 4036	-- --	101577 17688	238786
5.	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	190	706,74 590,24	115,18 27,52	134281 112146	21884 5229	251 --	103289 19006	256576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,063 м3	11,97		21		251			
6.	254-103-0601 РСНБ РК 2015	-Живая изгородь СП - 8%	шт.	570	6558 --	-- --	3738060 --	-- --	3738060 --	-- 299045	4037105
7.	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1161	326,97 315,47	11,5 3,08	379612 366261	13352 3576	-- --	325456 56405	761474
8.	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР - 88%; СП - 8%	м2	1161	64,59 64,44	0,15 --	74989 74815	174 --	-- --	65837 11266	152092
9.	1147-0112-0201 РСНБ РК	-Газоны. Посев тракторной сеялкой	га	0,1161	579930,84 955,21	4975,63 2153,27	67330 111	578 250	66641 --	318 5412	73059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 254-106-0101		Семена многолетних трав	200 кг	23,22		2870		66641			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5716566
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				703552				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				47095				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					13964			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3911060				
	Накладные расходы		Тенге				631411				
	Сметная прибыль		Тенге				423450				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э290340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории''07'см.07-01-05'Озеленение'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4''в ценах на 4 кв 2021 г.*
3 Е11-470104-0105(РС100005)'11''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'яма*
4 Е11-470105-0102(РС296285)(РС296295)'11''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м'шт.*
5 С1254-103-0203'11''Береза белая обыкновенная Н свыше 3,5 м до 4 м с комом земли'шт.*
6 Е11-470108-0105(РС100005)'190''Кустарники-саженцы дляоднорядной живой изгороди. Подготовка стандартныхпосадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'м траншеи*
7 Е11-470109-0101(РС296295)'190''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
8 С1254-103-0601'190.3''Живая изгородь'шт.*
9 Е11-470112-0103(РС100005)'1161''Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
10 Е11-470112-0105(РС100005)'1161''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м2*
11 Е11-470112-0201'0,1161''Газоны. Посев тракторной сеялкой'га*
12 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-05

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	578,839999	1215,45	-	-	703551
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,029313	1738,99	-	-	(13963)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	703551
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 74,1299% при пороге 80%)						
3	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,1524	6775	-	1619	34908
						-	-	8341,74	
			Строительные машины и механизмы (затрат 17,2611% при пороге 15%)						
4	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,95	8556	-	4247	8128
						-	-	4034,65	
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,609% при пороге 5%)						
5	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,976913	3731	-	1619	3645
						-	-	1581,62	
6	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,25419012	106	-	-	345
						-	-	-	
7	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,242	260	-	-	63
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,00169506	706 --	- -	- -	1
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				13958,01	47090
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 95,5766% при пороге 80%)						
9		254-103-0601 РСНБ РК 2015	Живая изгородь	шт.	570	6558 --	6295 -	- -	3738060
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,4234% при пороге 15%)						
10		254-103-0203 РСНБ РК 2015	Береза белая обыкновенная Н свыше 3,5 м до 4 м с комом земли	шт.	11	9154 --	8438 -	- -	100694
11	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	23,22	2870 --	2813 -	- -	66641
12	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	1,738	2418 --	1148 -	- -	4202
13	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,165	6931 --	6792 -	- -	1144
14	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	13,07	21 --	21 -	- -	274
15	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000187	240103 --	234474 -	- -	45
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3911061

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.07-01-06

НА Знаки

ОСНОВАНИЕ: РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4

Сметная стоимость	68,185 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8,807 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,006 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. Дорожный знак 5.15 "Место стоянки" на одной стойке с 7.17 "Инвалид"

1.				0,6	1338,12	--	803	--	--	578		1492
1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта			1338,12	--	803	--	--	110		
	НР - 72%; СП - 8%											
2.				0,072	9907,15	1893,4	713	137	500	131		912
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1056,55	899,54	76	65	--	68		
	НР - 93%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1. 211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	1,15	0,0828		6047		501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.					1008520,75		9793		8934		11312
				0,00971		19631,75		191		681	
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		68807,5	8303,97	668	81	--	838	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	0,00971							
	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т			918603		8920			
4.				0,054	32559,62	1214,96	1758	65	1334	342	2268
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3		6639,5	324,07	359	17	--	168	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1,02	0,05508							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22071		1216			
5.				0,2	1051,7	--	210	--	--	151	390
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1051,7	--	210	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1	5689,64	870,64	5690	871	483	5031	11578
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		4336	322	4336	322	--	858	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,00048	0,00048							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		311			
6.2.			0,000193	0,000193							
	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			523700		101			
7.				1	12446	--	12446	--	12446	--	13442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-102-0715 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	996	
8.				2	1038,73	--	2077	--	207	2019	4424
	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					934,95	--	1870	--	--	328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00048 т	0,00096		216199		208			
9.				1	15535	--	15535	--	15535	--	16778
	251-101-0313 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1243	
10.				1	5175	--	5175	--	5175	--	5589
	251-101-0326 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	414	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	54200	1264	44614	8933	68185
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	8322	485	--	5052	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	54200	
Материалы	Тенге	11460	
Всего заработная плата	Тенге	8807	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	33156	
Накладные расходы	Тенге	8933	
Сметная прибыль	Тенге	5052	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	68185	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге	8807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	68185	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8807			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								68185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8322				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1264				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					485			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				44616				
		Накладные расходы	Тенге				8933				
		Сметная прибыль	Тенге				5052				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э290380'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.05'''''*
 2 Ю''Строительство спортивного модуля в с.Кокбай Абайско
       го района ВКО'48'07-01'Благоустройство территории'
       '07'см.07-01-06'Знаки'РП ПК Семейпроект ТХ.С1-4''в
        ценах на 4 кв 2021 г.*
 3 РДорожный знак 5.15 "Место стоянки" на одной стойке с
       7.17 "Инвалид"*
 4 Е11-010205-0405'0,6''Ямы для стоек и столбов. Копание
       вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м
       . Группа грунтов 1'м3 грунта*
 5 Е11-080101-0202(РС100080РС100085)'0,072''Основание под
        фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
 6 Е11-060301-0406'(1,42+1,43+6,86):1000''Конструкции ста
       льные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
 7 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,054''Фундаменты-ст
       олбы бетонные В15. Устройство'м3*
 8 Е11-010205-0502'0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
        Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 9 Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металли
       ческих стойках. Установка'шт.*
10 С1251-102-0715'1''Стойка круглая металлическая для дор
       ожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'шт.*
11 Е11-270902-0201(РС295892)'1+1''Щитки дополнительные. У
       становка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
12 С1251-101-0313'1''Знаки дорожные односторонние квадрат
       ные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой т
       ипа 3 СТ РК 1125-2002'шт.*
13 С1251-101-0326'1''Знаки дорожные односторонние прямоуг
       ольные 7.17,  со световозвращающей пленкой типа 3
       СТ РК 1125-2002'шт.*
14 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-06

Составлена в ценах на 4 кв 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	6,220875	1337,73	-	-	8322
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2373478	2042,99	-	-	(485)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	8322
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 71,1313% при пороге 80%)						
3	1069С РСНБ РК 2015	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	6564	-	2312	722
						-	-	254,32	
4	2468С РСНБ РК 2015	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0325921	5415	-	2312	176
						-	-	75,35	
			Строительные машины и механизмы (затрат 12,0674% при пороге 15%)						
5	2509С РСНБ РК 2015	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0462205	3298	-	1619	152
						-	-	74,83	
			Строительные машины и механизмы (затрат 16,8013% при пороге 5%)						
6	2474С РСНБ РК 2015	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03312	3116	-	1619	103
						-	-	53,62	
7	698С РСНБ РК 2015	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0095094	6329	-	1619	60
						-	-	15,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,00576	5555 - -	- - -	1935 11,15 -	32
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0856422	168 - -	- - -	- - -	14
10	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,06624	17 - -	- - -	- - -	1
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001458	5271 - -	- - -	1619 0,24 -	0,77
12	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0157464	36 - -	- - -	- - -	0,57
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				484,9	1263

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 62,7158% при пороге 80%)

13		251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	15535 - -	15226 - -	- - -	15535
14		251-102-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	12446 - -	12188 - -	- - -	12446

Строительные материалы и конструкции (затрат 19,9922% при пороге 15%)

15	131043С	222-526-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00971	918603 - -	910354 - -	- - -	8920

Строительные материалы и конструкции (затрат 17,292% при пороге 5%)

16		251-101-0326 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5175 - -	5072 - -	- - -	5175
17	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05508	22071 - -	18542 - -	- - -	1216
18	100085С	211-201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	0,0828	6047 - -	2661 - -	- - -	501
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	647579	633472	-	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00096	216199	211906	-	208
21	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	523700	511904	-	101
22	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0000562	868408	848467	-	49
23	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,035154	1184	1142	-	42
24	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000378	100670	98214	-	38
25	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00405	6931	6792	-	28
26	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	651547	636459	-	22
27	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006797	211214	206114	-	14
28	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0162	392	383	-	6
29	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,041148	70	68	-	3
30	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00004428	32204	31113	-	1
31	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01102896	21	21	-	0,23
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	44616

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.