Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» августа 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (первая очередь)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Руководитель Нуртазиев М.Ж.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет» ;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проект-2007» № 2021-С12-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 107 от 21 ноября 2021 г. ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления	**м**	**88**	**88**	**160**	**160**
Подземный газопровод высокого давления					
1) газопровод труба ПЭ Ø 63 х 5,8	м	84	84	156	156
2) кран шаровой Ø 63	шт	1	1	1	1
Надземный газопровод высокого давления					
1) газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5	м	4	4	4	4
2) Задвижка ст. Ø 50	шт	1	1	1	1
3) ГРПШ-03БМ-2У1	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели				Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь				метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей				этаж		
Общий строительный объем				метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части				м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м^2		
Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=160 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ Ø 63 х 5,8 – 156 м;

2. Кран шаровой ПЭ Ø 63 – 1 шт;

3. Надземный газопровод из ст. труб Ø 57 х 3,5 – 4 м;

3. Задвижка ст. Ø 50 – 1 шт.

4. ГРПШ-03БМ-2У1 – 1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *29 июля 2022 года*;
месяц, год

окончание работ *18 августа 2022 года*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *1*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1*;

фактически, месяц: *1*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Чингирлауского районного газового хозяйства ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Тайсойганова Ж.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____
подпись

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ
Батыс Қазақстан өндірістік
филиалы
Шыңғырлау газ учаскесі

дата «____» *2022 г.*

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (первая очередь)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись

ЖШС "Газстрой" ТОО

дата «____» ***2022 г.***

Место печати (при наличии)