Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Наименование строительства :Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой по адресу:ЗКО Чингирлауский район, с/о Алмазненский, зимовка Чапай(первая очередь)
и его адрес: ЗКО, Чингирлауский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		1//08	01.08.2022				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**308 105,00**								33 011,25	
акт №1 2-1-1 Наружные сети газоснабжения.		275 093,75							33011,25	308 105
За отчетный период		**275 093,75**							**33 011,25**	**308 105,00**

Генподрядчик:
ТОО "Газстрой"
БИН 050840001302 2
Директор _____ **Гасилин А.В.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883
Директор _____ **Оспанов А.К.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "Газстрой" РК Западно-Казахстанская область г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанской обл.,г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой по адресу:ЗКО Чнгирлауский район, с/о Алмазненский, зимовка Чапай(первая очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/08** от 01.08.2022 года

Акт приемки выполненных работ
(По ресурсному методу)
№1

за август 2022 года
Смета № 2-1-1. Наружные сети газоснабжения.

Сотавлена в текущих ценах на 01.12.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
1	Т11-010101-0429	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	22,092	445,22	445,22	9836	9836	--	1122	11835
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,56	--	1559		877	
2	Т11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,66	2914,00	--	1923	--	--	1385	3573
		НР - 72%; СП - 8%			2914,00	--	1923	--		265	
3	СТ290-000-0001	**Тройник полиэтиленовый литой "Спигот SDR11 ПЭ100"**	шт	1	5268,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
4	СТ290-000-0002	**Муфта SDR11 d 225 с закладным нагревателем**	шт	2	12500,00	--	25000	--	25000	--	27000
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
5	СТ241-202-0210 К=1,01	**Труба полиэтиленовая для подачи гаообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	84,84	797,00	--	67617	--	67617	--	73026
		СП - 8%			--	--	--	--		5409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СТ241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 PN16 размерами 63х57 мм	шт	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		Выход из земли d=57 мм									
7	СТ241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4 мм	м	4	2042,00	--	8168	--	8168	--	8821
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
8	СТ242-103-0301	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов Тдо+425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5792-2002 DN 50	шт	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
9	СТ241-116-0307	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 332592015 диаметром 50 мм	шт	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
10	СТ241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 град, наружным диаметром от 15 до 11 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5 мм	шт	1	692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
11	СТ241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4 мм	м	0,9	6442,00	--	5798	--	5798	--	6262
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
12	СТ241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR11 PN16 размерами 63х57 мм	шт	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
13	СТ290-000-0002	Отвод SDR11 d 63 с закладным нагревателем	шт	1	3482,00	--	3482	--	3482	--	3761
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
14	СТ290-000-0002	Муфта SDR11 d 63 с закладным нагревателем	шт	1	1250,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Установка полиэтиленового шарового крана d=63 мм в подземном исполнении. Ковер(на выходе из земли)									
15	СТ290-000-0006	Шаровый кран SDR11 ПЭ100 d 63 мм с удлинителем ключа для шарового крана	шт	1	40089,00	--	40089	--	40089	--	43296
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
16	СТ241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электрсварная ПЭ SDR11 ПЭ100 PN16, диаметром 63 мм	шт	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
17	СТ241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм	м	0,05	1631,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	СТ214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00015	501157,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
19	СТ241-102-0137	**Труба стальная сварная водогаопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	0,8	513,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
20	СТ241-202-0213 К=1,01	**Труба полиэтиленовая для подачи гаообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10 мм**	м	1,515	2352,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
21	СТ241-213-0107	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 PN10 размером 110 мм**	шт	1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				222149	9836	210389	2507	242628
							1923	1559	--	17973	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11759				
		Всего заработная плата	тенге					3482			
		Накладные расходы	тенге				2507				
		Сметная прибыль	тенге				1141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15407				
		Сметная заработная плата	тенге					3482			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				210390				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				210390				
		Сметная прибыль	тенге				16831				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				227221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				242628				
		Сметная заработная плата	тенге					3482			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
22	Т11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,5	2853,20	--	1427	--	--	1027	2650
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	1427	--		196	
23	Т11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,006	2739,19	1775,04	16	11	1	10	28
		НР - 91%; СП - 8%			949,45	807,88	6	5		2	
24	Т11-060101-0101	**Бетонирование стойки. Устройство**	м3	0,04	36348,54	1132,38	1454	45	1354	60	1635
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	55	11		121	
25	Т11-090302-0112	**Стойки опорные. Монтаж**	т конструкций	0,01282	30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	99	49		39	
26	СТ241-102-0154	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4 мм**	м	1,4	2793,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СТ214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,004	501157,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
28	СТ214-206-0201	**Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низкоуглеродистой стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00016	398198,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Подставка под ГРПШ									
29	Т11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2853,20	--	1484	--	--	1068	2756
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	1484	--		204	
30	Т11-060101-0101	**Бетонирование стойки. Устройство**	м3	0,306	37977,48	1132,38	11621	347	10853	456	13044
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	421	81		966	
31	Т11-090305-0301	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,07948	114570,41	7295,63	9106	580	711	5418	15686
		НР - 69%; СП - 8%			98329,60	461,11	7815	37		1162	
32	СТ222-525-0201 К=1,04	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05914	814349,00	--	48161	--	48161	--	52014
		СП - 8%			--	--	--	--		3853	
33	СТ222-525-0201 К=1,04	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02351	814349,00	--	19145	--	19145	--	20677
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
		Ограждение ГРПШ									
34	СТ214-401-0208	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мх 50 мм**	м2	16,3	936,00	--	15257	--	15257	--	16478
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				114040	1154	101581	8141	131955
							11306	182	--	9774	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				40755				
		Материалы	тенге				13038				
		Всего заработная плата	тенге					11488			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15257				
		Накладные расходы	тенге				8141				
		Сметная прибыль	тенге				3912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				52808				
		Сметная заработная плата	тенге					11488			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				67306				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				67306				
		Сметная прибыль	тенге				5384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				72690				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5979				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5979				
		Сметная прибыль	тенге				478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				6457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				131955				
		Сметная заработная плата	тенге					11488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**374583**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				13229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10990			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1741			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						311970		
		- Накладные расходы	тенге							10648	
		- Сметная прибыль	тенге							27747	
		Непредвиденные работы и затраты 2%									7491,66
		Итого с непредвиденными работами и затратами									382074,66
		Итого с пониж. коэф. генподряд 0,9									343867
		Итого с пониж. коэф. субподряд 0,8									275093,75
		НДС 12%									33011,25
		Итого с НДС									308105,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Оспанов А.Қ.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Газстрой" БИН 050840001302
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Гасилин А.В.**