SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Заказ 10

Заказчик: ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.12.2022 год

Водоснабжение и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	счетчик (водомер)	1	754,94	39,90	755	40	-	718	1 591	
						715,04	18,01	715	18	-	118		

2	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	2 053,27	19,76	20 533	198	-	19 930	43 700	
						2 033,51	0,22	20 335	2	-	3 237		
3	8	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	20	1 900,19	16,34	38 004	327	-	36 926	80 924	
						1 883,85	0,13	37 677	3	-	5 994		
4	10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%:К1мат=0;	м подводок	1,6	466,07	-	746	-	-	731	1 595	
						466,07	-	746	-	-	118		
5	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	30	115,47	1,29	3 464	39	-	3 357	7 367	

						114,18	-	3 425	-	-	546		

Итого по разделу 1 **135 177,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 898,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 604,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23,00
- накладные расходы, тенге 61 662,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 013,00

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К1

6	15	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	6	1 051,82	4,62	6 311	28	-	6 165	13 474	
						1 047,20	1,41	6 283	8	-	998		
7	17	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	1 093,96	1,88	10 940	19	-	10 708	23 380	
						1 092,08	0,62	10 921	6	-	1 732		
8	19	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	18	4 498,92	403,29	80 981	7 259	-	74 210	167 606	

						4 095,63	111,28	73 721	2 003	-	12 415		
9	21	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 631,50	119,55	3 632	120	-	3 500	7 703	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	571		
10	25	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	2 845,06	78,73	2 845	79	-	2 746	6 038	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	447		
11	29	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	1 638,15	24,54	1 638	25	-	1 593	3 490	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	259		
12	33	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 980,34	468,39	3 980	468	-	3 662	8 253	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	611		
13	36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 260,82	0,12	1 261	-	-	1 236	2 697	
						1 260,70	-	1 261	-	-	200		

Итого по разделу 2 **232 641,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 103 590,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 998,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 348,00

- накладные расходы, тенге	103 820,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 233,00
Итого	**367 818,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166488,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8602,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2371,00
- накладные расходы, тенге	165482,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	27246,00
Всего	**367 818,00**
Итого в текущих ценах с коэф. Скидки	**33 103,62**
НДС (12%)	3972,43
Итого	**37 076,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Гидропром", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макажанов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 10

Заказчик: ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 2 от 15.12.2022 год

Электрооборудование

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	5 480,74	1 740,74	5 481	1 741	-	3 198	9 373	
						3 740,00	702,33	3 740	702	-	694		

2	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1мат=0;	шт.	2	1 799,09	26,09	3 598	52	-	2 553	6 643	
						1 773,00	-	3 546	-	-	492		
3	8	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	737,65	101,85	738	102	-	490	1 326	
						635,80	43,73	636	44	-	98		
4	10	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%:К1мат=0;	м кабеля	8	484,22	214,07	3 874	1 713	-	1 981	6 323	
						270,15	73,92	2 161	591	-	468		
5	12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%:К1мат=0;	м	8	419,42	3,74	3 355	30	-	2 395	6 210	
						415,68	0,12	3 325	1	-	460		

Итого **29 875,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13408,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3638,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1338,00
- накладные расходы, тенге	10617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2212,00
Всего	**29 875,00**
Итого в текущих ценах с коэф. Скидки	**2 688,75**
НДС (12%)	322,65
Итого	**3 011,40**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Гидропром", БИН 030240008552	ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Макажанов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 10

Заказчик: ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Машхур Жусуп Копеева, д.5 кв.2

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15.12.2022 год

Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Землянные работы													
1	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	116,70081	5 543,55	-	646 937	-	-	465 795	1 201 751	
						5 543,55	-	646 937	-	-	89 019		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,14298	1 169,32	-	24 723	-	-	17 801	45 926	
						1 169,32	-	24 723	-	-	3 402		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	31,71447	218,32	104,38	6 924	3 310	-	3 681	11 453	
						113,94	47,28	3 614	1 499	-	848		
1.2 Прокладка трубопровода													
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	9,37395	1 646,60	235,94	15 435	2 212	-	13 676	31 440	
						1 410,66	63,04	13 223	591	-	2 329		
5	5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	18,83	2 242,29	23,46	42 222	442	-	40 952	89 828	
						2 218,83	0,35	41 781	7	-	6 654		
6	7	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	3	1 397,97	114,35	4 194	343	-	3 813	8 648	
						1 283,62	0,36	3 851	1	-	641		

7	11	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	4	1 605,90	235,89	6 424	944	-	5 430	12 802	
						1 370,01	1,26	5 480	5	-	948		
8	14	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 569,30	79,80	1 569	80	-	1 495	3 309	
						1 489,50	36,02	1 490	36	-	245		
1.3 Колодец													
9	17	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,814	69 528,44	27 083,58	126 125	49 130	-	96 523	240 460	
						42 444,86	11 302,71	76 995	20 503	-	17 812		

10	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	12,56	401,23	25,35	5 039	318	-	4 432	10 229	
						375,88	3,60	4 721	45	-	758		
11	23	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,072	11 606,13	3 091,68	836	223	-	614	1 566	
						8 514,45	648,36	613	47	-	116		
12	24	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
13	26	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 986,34	243,60	2 986	244	-	2 820	6 271	
						2 742,74	105,47	2 743	105	-	465		
14	28	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%:К1мат=0;	шт.	1	887,55	-	888	-	-	675	1 688	
						887,55	-	888	-	-	125		

15	30	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,043	19 896,18	11 688,60	856	503	-	561	1 530	
						8 207,58	4 979,92	353	214	-	113		
16	31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,4	3 264,42	1 562,07	1 306	625	-	739	2 209	
						1 702,35	326,52	681	131	-	164		
17	32	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%:К1мат=0;	врезка	1	20 296,52	1 566,12	20 297	1 566	-	18 537	41 941	
						18 730,40	185,22	18 730	185	-	3 107		
18	33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	18,83	115,47	1,29	2 174	24	-	2 107	4 623	
						114,18	-	2 150	-	-	342		

19	34	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,01883	77 610,50	-	1 461	-	-	1 446	3 140	
						77 610,50	-	1 461	-	-	233		

Итого по разделу 1 **1 724 128,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	852 496,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 546,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 606,00
- накладные расходы, тенге	683 373,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 715,00

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

20	35	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	69,47725	5 543,55	-	385 151	-	-	277 309	715 457	
						5 543,55	-	385 151	-	-	52 997		
21	36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	12,14427	1 169,32	-	14 201	-	-	10 225	26 380	
						1 169,32	-	14 201	-	-	1 954		

22	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1мат=0;	м3 уплотненного грунта	18,21641	218,32	104,38	3 977	1 901	-	2 115	6 579	
						113,94	47,28	2 076	861	-	487		
2.2 Прокладка трубопроводов													
23	38	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	10,04347	1 646,60	235,94	16 538	2 370	-	14 653	33 686	
						1 410,66	63,04	14 168	633	-	2 495		
24	39	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%:К1мат=0;	м трубопровода	14,05	139,78	23,10	1 964	325	-	1 756	4 018	
						116,68	9,62	1 639	135	-	298		
2.3 Колодец													
25	40	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,34	36 653,68	13 700,48	49 116	18 359	-	38 071	94 162	
						22 953,20	5 745,64	30 757	7 699	-	6 975		
26	45	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,036	11 606,13	3 091,68	418	111	-	307	783	

						8 514,45	648,36	307	23	-	58		
27	46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	6,28	401,23	25,35	2 520	159	-	2 217	5 116	
						375,88	3,60	2 361	23	-	379		
28	47	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
2.4 Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката													
29	51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%:К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 565,28	1 373,18	783	687	-	279	1 147	
						192,10	324,09	96	162	-	85		
30	52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,5	3 264,42	1 562,07	1 632	781	-	923	2 759	
						1 702,35	326,52	851	163	-	204		

Итого по разделу 2 **895 401,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 669,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 275,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 936,00
- накладные расходы, тенге	350 131,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 326,00
Итого	**2 619 529,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1306165,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85821,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33542,00
- накладные расходы, тенге	1033504,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	194041,00
Всего	**2 619 529,00**
Итого в текущих ценах с коэф. Скидки	**250 814,78**
НДС (12%)	30097,77
Итого	**280 912,55**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Гидропром", БИН 030240008552	ФЛ Макажанов Самат Серикулы, ИИН 850306350214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Макажанов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)