SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 14

Заказчик: ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН670321300033, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 24.11.2022

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.12.2022 года

Водоснабжение и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	счетчик (водомер)	1	754,94	39,90	755	40	-	718	1 591	
						715,04	18,01	715	18	-	118		

2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	15	2 053,27	19,76	30 799	296	-	29 896	65 551	
						2 033,51	0,22	30 503	3	-	4 856		
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	15	1 900,19	16,34	28 503	245	-	27 695	60 694	
						1 883,85	0,13	28 258	2	-	4 496		
4	4	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%:К1мат=0;	м подводок	1,6	466,07	-	746	-	-	731	1 595	
						466,07	-	746	-	-	118		
5	5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	30	115,47	1,29	3 464	39	-	3 357	7 367	

						114,18	-	3 425	-	-	546		

Итого по разделу 1 **136 798,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 647,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 620,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23,00
- накладные расходы, тенге 62 397,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 134,00

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К1

6	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	5	1 051,82	4,62	5 259	23	-	5 138	11 229	
						1 047,20	1,41	5 236	7	-	832		
7	2	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	1 093,96	1,88	10 940	19	-	10 708	23 380	
						1 092,08	0,62	10 921	6	-	1 732		
8	3	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	24	4 498,92	403,29	107 974	9 679	-	98 947	223 475	

						4 095,63	111,28	98 295	2 671	-	16 554		
9	4	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 631,50	119,55	3 632	120	-	3 500	7 703	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	571		
10	5	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	2 845,06	78,73	2 845	79	-	2 746	6 038	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	447		
11	6	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	1 638,15	24,54	1 638	25	-	1 593	3 490	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	259		
12	7	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 980,34	468,39	3 980	468	-	3 662	8 253	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	611		
13	8	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 260,82	0,12	1 261	-	-	1 236	2 697	
						1 260,70	-	1 261	-	-	200		

Итого по разделу 2 **286 265,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 127 117,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 413,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 015,00

- накладные расходы, тенге	127 530,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 206,00
Итого	**423 063,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190764,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11033,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3038,00
- накладные расходы, тенге	189927,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	31340,00
Всего	**423 063,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**38 075,67**
НДС (12%)	4569,08
Итого	**42 644,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гидропром", БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН 670321300033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шашимов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 14

Заказчик: ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН670321300033, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 24.11.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 от 15.12.2022 года

Электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	5 480,74	1 740,74	5 481	1 741	-	3 198	9 373	
						3 740,00	702,33	3 740	702	-	694		

2	2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1мат=0;	шт.	2	1 799,09	26,09	3 598	52	-	2 553	6 643	
						1 773,00	-	3 546	-	-	492		
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	737,65	101,85	738	102	-	490	1 326	
						635,80	43,73	636	44	-	98		
4	4	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%:К1мат=0;	м кабеля	8	484,22	214,07	3 874	1 713	-	1 981	6 323	
						270,15	73,92	2 161	591	-	468		
5	5	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%:К1мат=0;	м	8	419,42	3,74	3 355	30	-	2 395	6 210	
						415,68	0,12	3 325	1	-	460		

Итого **29 875,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13408,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3638,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1338,00
- накладные расходы, тенге	10617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2212,00
Всего	**29 875,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**2 688,75**
НДС (12%)	322,65
Итого	**3 011,40**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Гидропром", БИН 030240008552	ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН 670321300033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Шашимов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Заказ 14

Заказчик: ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН670321300033, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, ул. Жаяу Мусы Байжанова , д.6/1
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 24.11.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15.12.2022 года

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: № 32-02/2022 НВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Земляные работы													
1	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	133,2484	5 543,55	-	738 669	-	-	531 842	1 372 152	
						5 543,55	-	738 669	-	-	101 641		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	24,31904	1 169,32	-	28 437	-	-	20 475	52 825	
						1 169,32	-	28 437	-	-	3 913		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	36,47856	218,32	104,38	7 964	3 808	-	4 234	13 174	
						113,94	47,28	4 156	1 725	-	976		
1.2 Прокладка трубопровода													
4	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	10,70313	1 646,60	235,94	17 624	2 525	-	15 615	35 898	
						1 410,66	63,04	15 098	675	-	2 659		
5	2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	21,5	2 242,29	23,46	48 209	504	-	46 759	102 565	
						2 218,83	0,35	47 705	8	-	7 597		
6	3	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	3	1 397,97	114,35	4 194	343	-	3 813	8 648	
						1 283,62	0,36	3 851	1	-	641		

7	4	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	4	1 605,90	235,89	6 424	944	-	5 430	12 802	
						1 370,01	1,26	5 480	5	-	948		
8	5	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 569,30	79,80	1 569	80	-	1 495	3 309	
						1 489,50	36,02	1 490	36	-	245		
1.3 Колодец													
9	1	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,814	69 528,44	27 083,58	126 125	49 130	-	96 523	240 460	
						42 444,86	11 302,71	76 995	20 503	-	17 812		

10	2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	12,56	401,23	25,35	5 039	318	-	4 432	10 229	
						375,88	3,60	4 721	45	-	758		
11	3	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,072	11 606,13	3 091,68	836	223	-	614	1 566	
						8 514,45	648,36	613	47	-	116		
12	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
13	5	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 986,34	243,60	2 986	244	-	2 820	6 271	
						2 742,74	105,47	2 743	105	-	465		
14	6	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%:К1мат=0;	шт.	1	887,55	-	888	-	-	675	1 688	
						887,55	-	888	-	-	125		

15	7	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,0215	19 896,18	11 688,60	428	251	-	280	765	
						8 207,58	4 979,92	176	107	-	57		
16	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,4	3 264,42	1 562,07	1 306	625	-	739	2 209	
						1 702,35	326,52	681	131	-	164		
17	9	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%:К1мат=0;	врезка	1	20 296,52	1 566,12	20 297	1 566	-	18 537	41 941	
						18 730,40	185,22	18 730	185	-	3 107		
18	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	21,5	115,47	1,29	2 483	28	-	2 406	5 280	
						114,18	-	2 455	-	-	391		

19	11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,0215	77 610,50	-	1 669	-	-	1 652	3 587	
						77 610,50	-	1 669	-	-	266		

Итого по разделу 1 **1 920 683,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	956 619,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 171,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 810,00
- накладные расходы, тенге	760 617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 275,00

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

20	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	111,757	5 543,55	-	619 531	-	-	446 062	1 150 840	
						5 543,55	-	619 531	-	-	85 247		
21	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	19,71609	1 169,32	-	23 054	-	-	16 599	42 825	
						1 169,32	-	23 054	-	-	3 172		

22	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1мат=0;	м3 уплотненного грунта	29,57414	218,32	104,38	6 457	3 087	-	3 433	10 681	
						113,94	47,28	3 370	1 398	-	791		
2.2 Прокладка трубопроводов													
23	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	16,15533	1 646,60	235,94	26 601	3 812	-	23 570	54 185	
						1 410,66	63,04	22 790	1 018	-	4 014		
24	2	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%:К1мат=0;	м трубопровода	22,6	139,78	23,10	3 159	522	-	2 825	6 463	
						116,68	9,62	2 637	217	-	479		
2.3 Колодец													
25	1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,34	36 653,68	13 700,48	49 116	18 359	-	38 071	94 162	
						22 953,20	5 745,64	30 757	7 699	-	6 975		
26	2	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,036	11 606,13	3 091,68	418	111	-	307	783	

						8 514,45	648,36	307	23	-	58		
27	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	6,28	401,23	25,35	2 520	159	-	2 217	5 116	
						375,88	3,60	2 361	23	-	379		
28	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
2.4 Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката													
29	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%:К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 565,28	1 373,18	783	687	-	279	1 147	
						192,10	324,09	96	162	-	85		
30	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,5	3 264,42	1 562,07	1 632	781	-	923	2 759	
						1 702,35	326,52	851	163	-	204		

Итого по разделу 2 **1 374 275,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	707 816,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 100,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 940,00
- накладные расходы, тенге	536 562,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 798,00
Итого	**3 294 958,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1664435,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89271,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34750,00
- накладные расходы, тенге	1297179,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	244073,00
Всего	**3 294 958,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**230 664,15**
НДС (12%)	27679,70
Итого	**258 343,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гидропром", БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Шашимов Мурат Кайркенович, ИИН 670321300033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шашимов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)