SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Заказ 11

Заказчик: ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о.Баянаульский,с.Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв.1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв. 1
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.12.2022 года

Водоснабжение и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	счетчик (водомер)	1	754,94	39,90	755	40	-	718	1 591	
						715,04	18,01	715	18	-	118		

2	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	15	2 053,27	19,76	30 799	296	-	29 896	65 551	
						2 033,51	0,22	30 503	3	-	4 856		
3	8	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	15	1 900,19	16,34	28 503	245	-	27 695	60 694	
						1 883,85	0,13	28 258	2	-	4 496		
4	10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%:К1мат=0;	м подводок	2	466,07	-	932	-	-	913	1 993	
						466,07	-	932	-	-	148		
5	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	30	115,47	1,29	3 464	39	-	3 357	7 367	

						114,18	-	3 425	-	-	546		

Итого по разделу 1 **137 196,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 833,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 620,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23,00
- накладные расходы, тенге 62 579,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 164,00

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К1

6	15	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	5	1 051,82	4,62	5 259	23	-	5 138	11 229	
						1 047,20	1,41	5 236	7	-	832		
7	17	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	1 093,96	1,88	10 940	19	-	10 708	23 380	
						1 092,08	0,62	10 921	6	-	1 732		
8	19	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	24	4 498,92	403,29	107 974	9 679	-	98 947	223 475	

						4 095,63	111,28	98 295	2 671	-	16 554		
9	21	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 631,50	119,55	3 632	120	-	3 500	7 703	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	571		
10	25	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	2 845,06	78,73	2 845	79	-	2 746	6 038	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	447		
11	26	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	1 638,15	24,54	1 638	25	-	1 593	3 490	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	259		
12	30	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 980,34	468,39	3 980	468	-	3 662	8 253	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	611		
13	36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 260,82	0,12	1 261	-	-	1 236	2 697	
						1 260,70	-	1 261	-	-	200		

Итого по разделу 2 **286 265,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 127 117,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 413,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 015,00

- накладные расходы, тенге	127 530,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 206,00
Итого	**423 461,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190950,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11033,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3038,00
- накладные расходы, тенге	190109,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	31370,00
Всего	**423 461,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**38 111,49**
НДС (12%)	4573,38
Итого	**42 684,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермеков Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 11

Заказчик: ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о.Баянаульский,с.Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв.1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв. 1

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 2 от 15.12.2022 года

Электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	5 480,74	1 740,74	5 481	1 741	-	3 198	9 373	
						3 740,00	702,33	3 740	702	-	694		

2	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1мат=0;	шт.	2	1 799,09	26,09	3 598	52	-	2 553	6 643	
						1 773,00	-	3 546	-	-	492		
3	8	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	737,65	101,85	738	102	-	490	1 326	
						635,80	43,73	636	44	-	98		
4	10	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%:К1мат=0;	м кабеля	8	484,22	214,07	3 874	1 713	-	1 981	6 323	
						270,15	73,92	2 161	591	-	468		
5	12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%:К1мат=0;	м	8	419,42	3,74	3 355	30	-	2 395	6 210	
						415,68	0,12	3 325	1	-	460		

Итого **29 875,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13408,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3638,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1338,00
- накладные расходы, тенге	10617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2212,00
Всего	**29 875,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**2 688,75**
НДС (12%)	322,65
Итого	**3 011,40**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552	ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Ермеков Н.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 11

Заказчик: ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о.Баянаульский,с.Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв.1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл ,ул. Ауэзова, д.94 кв. 1

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 23.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15.12.2022 года

Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Землянные работы													
1	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	52,6796	5 543,55	-	292 032	-	-	210 263	542 479	
						5 543,55	-	292 032	-	-	40 184		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,85506	1 169,32	-	10 354	-	-	7 455	19 234	
						1 169,32	-	10 354	-	-	1 425		

3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,28259	218,32	104,38	2 900	1 386	-	1 542	4 797	
						113,94	47,28	1 513	628	-	355		
1.2 Прокладка трубопровода													
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	4,23147	1 646,60	235,94	6 968	998	-	6 174	14 193	
						1 410,66	63,04	5 969	267	-	1 051		
5	5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	8,5	2 242,29	23,46	19 059	199	-	18 486	40 549	
						2 218,83	0,35	18 860	3	-	3 004		
6	11	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 569,30	79,80	1 569	80	-	1 495	3 309	
						1 489,50	36,02	1 490	36	-	245		
1.3 Колодец													

7	14	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,814	69 528,44	27 083,58	126 125	49 130	-	96 523	240 460	
						42 444,86	11 302,71	76 995	20 503	-	17 812		
8	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	12,56	401,23	25,35	5 039	318	-	4 432	10 229	
						375,88	3,60	4 721	45	-	758		
9	20	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,072	11 606,13	3 091,68	836	223	-	614	1 566	
						8 514,45	648,36	613	47	-	116		
10	21	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
11	23	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 986,34	243,60	2 986	244	-	2 820	6 271	
						2 742,74	105,47	2 743	105	-	465		

12	25	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%:К1мат=0;	шт.	1	887,55	-	888	-	-	675	1 688	
						887,55	-	888	-	-	125		
13	27	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,0085	19 896,18	11 688,60	169	99	-	111	302	
						8 207,58	4 979,92	70	42	-	22		
14	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,4	3 264,42	1 562,07	1 306	625	-	739	2 209	
						1 702,35	326,52	681	131	-	164		
15	29	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%:К1мат=0;	врезка	1	20 296,52	1 566,12	20 297	1 566	-	18 537	41 941	
						18 730,40	185,22	18 730	185	-	3 107		
16	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	8,5	115,47	1,29	981	11	-	952	2 088	

						114,18	-	971	-	-	155		
17	31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,0085	77 610,50	-	660	-	-	653	1 418	
						77 610,50	-	660	-	-	105		

Итого по разделу 1 **938 047,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 439 352,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 55 461,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 229,00
- накладные расходы, тенге 373 747,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 69 487,00

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

18	32	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	88,26825	5 543,55	-	489 319	-	-	352 310	908 959	
						5 543,55	-	489 319	-	-	67 330		
19	33	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	15,50953	1 169,32	-	18 136	-	-	13 058	33 690	
						1 169,32	-	18 136	-	-	2 496		

20	34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1мат=0;	м3 уплотненного грунта	23,26429	218,32	104,38	5 079	2 428	-	2 701	8 402	
						113,94	47,28	2 651	1 100	-	622		
2.2 Прокладка трубопроводов													
21	35	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	12,75985	1 646,60	235,94	21 010	3 011	-	18 616	42 796	
						1 410,66	63,04	18 000	804	-	3 170		
22	36	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%:К1мат=0;	м трубопровода	17,85	139,78	23,10	2 495	412	-	2 232	5 105	
						116,68	9,62	2 083	172	-	378		
2.3 Колодец													
23	37	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,34	36 653,68	13 700,48	49 116	18 359	-	38 071	94 162	
						22 953,20	5 745,64	30 757	7 699	-	6 975		
24	42	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,036	11 606,13	3 091,68	418	111	-	307	783	
						8 514,45	648,36	307	23	-	58		

25	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	6,28	401,23	25,35	2 520	159	-	2 217	5 116	
						375,88	3,60	2 361	23	-	379		
26	44	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
2.4 Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката													
27	48	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%:К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 565,28	1 373,18	783	687	-	279	1 147	
						192,10	324,09	96	162	-	85		
28	49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,5	3 264,42	1 562,07	1 632	781	-	923	2 759	
						1 702,35	326,52	851	163	-	204		

Итого по разделу 2 **1 108 233,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	566 623,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 530,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 383,00
- накладные расходы, тенге	432 990,00

- сметная прибыль (8 %), тенге	82 091,00
Итого	**2 046 280,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1005975,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81991,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32612,00
- накладные расходы, тенге	806737,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	151578,00
Всего	**2 046 280,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**235 092,62**
НДС (12%)	28211,11
Итого	**263 303,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Ермеков Нурсагат Рахметуллаевич, ИИН 820427350673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермеков Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)