Приложение №4 к приказу МИиИР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел образования Тимирязевского района "КГУ "Управления образования Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт здания КГУ "Сулы-Элеваторная основная школа Тимирязевского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		88	07.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Сулы-Элеваторная основная школа Тимирязевского района"	104 606 815	34 550 335							4 146 040	38 696 375

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель Кузеубаев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Руководитель Абилов М. Т.**

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Сулы-Элеваторная основная школа Тимирязевского района"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Сулы-Элеваторная основная школа

(наименование)

Договор подряда (контракт) №88 от 07.06.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 4

ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
3	13	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %									
				м2	3752,5	168,92	–	633872	–	–	456394	1177487
						168,92	–	633880	–	–	87221	
			Раздел 2 Проемы									
			2.1 Окна									

4	19 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	6,797	31733,28	1644,63	215691	11179	162610	32754	268321
					6164,85	528,06	41902	3589	–	19876	
6	35 1135-0131-3207	Защита окон в спортзале сеткой /прим/ НР=72%	м2 затягиваемой площади	48,84	660,04	0,95	32236	46	–	23177	59846
					659,09	–	32190	–	–	4433	
7	36 2901-0001-0002 (пл)	Сетка заградительная для защиты окон в спортзале	м2	48,84	578,57		28257		28257	–	30518
					–		–		–	2261	
	2.2 Двери										
8	37 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	3319,99	60,53	12550	229	2019	7487	21640
					2725,39	25,46	10302	96	–	1603	
9	38 2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,78	53639		202755		202755	–	218975
					–		–		–	16220	

10	39 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,24	3026,28	63,91	24937	527	3518	15203	43351
					2535,46	27,11	20892	223	–	3211	
11	40 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	8,24	55987		461333		461333	–	498240
					–		–		–	36907	
12	41 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,8	3319,99	60,53	5976	109	961	3565	10304
					2725,39	25,46	4906	46	–	763	
13	42 2109-0402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,8	41833		75299		75299	–	81323
					–		–		–	6024	

14	47 2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92									
			м2	1,89	30148			56980		56980	–	61538
					–			–		–	4558	
Раздел 5 Полы 1 этаж												
5.2 Тип пола 2												
19	68 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	224,165	283,81	2,8	63620	628	40484	16385	86405
					100,41	1,11	22508	249	–	6400	
5.3 Тип пола 3											
22	71 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	149,8	894,96	4,33	134065	649	33256	72347	222925
					668,63	2,14	100161	321	–	16513	
5.4 Тип пола 4											
24	73 1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	109,4	2653,27	26,78	290268	2930	228247	43602	360580
					540,14	13,42	59091	1468	–	26710	

25	74 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	117,058	283,81	2,8	33222	328	21141	8556	45120
					100,41	1,11	11754	130	–	3342	
Раздел 6 Полы 2 этаж											
6.1 Тип пола 1											
27	84 2206-0101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	554,982	2488		1380795		1380795	–	1491259
					–		–		–	110464	
6.2 Тип пола 2											
28	85 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	63,4	2745,14	15,31	174042	971	153954	14116	203211
					301,53	7,69	19117	488	–	15053	
Раздел 7 Плинтусы											
29	92 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	357,3	345,02	1,03	123276	368	71928	36837	172922
					142,68	0,51	50980	182	–	12809	

Раздел 8 Кровля

8.1 Парапет

34	95 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	64,398	38069,19	1968,68	2451580	126779	1841289	369858	3047153
					7508,17	468,65	483511	30180	–	225715	
35	96 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,62455	433758,64	2799,64	270904	1749	220545	35410	330819
					77832	913,96	48610	571	–	24505	
36	97 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02085	77010,8	33845,04	1606	706	381	558	2336
					24915,56	12233,46	519	255	–	173	
37	98 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01568	274638		4306		4306	–	4651
					–		–		–	345	

38	99 2105-0308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80									
			м2	1,93	1292			2494		2494	–	2693
					–			–		–	199	
8.2 Кровля												
39	103 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %										
			м2 кровли	635	3461,83	124,95	2198262	79343	675392	1055391	3513946
					2273,27	35,11	1443526	22295	–	260292	
40	104 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011									
			м2	1255,31	3090		3878908		3878908	–	4189221
					–		–		–	310313	

41	106 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,28	1612		110067		110067	–	118872
					–		–		–	8805	
42	107 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98,81	1722		170151		170151	–	183763
					–		–		–	13612	
43	109 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й пове	131,658	3051,5	31,16	401754	4102	152128	178221	626373
					1864,86	15,23	245524	2005	–	46398	
44	110 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	197,7	771		152427		152427	–	164621
					–		–		–	12194	

8.4 Ограждение кровли

47	123	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	192	117,57	29,17	22573	5601	1340	12372	37741
						81,42	8,08	15633	1551	–	2796	
48	124	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8928	230900		206148		206148	–	222640
						–		–		–	16492	
49	125	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,48557	101,13	3	1566	46	712	585	2323
						52,18	0,34	808	5	–	172	
50	126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,48557	84,99	2,12	1316	33	811	343	1792
						30,5	0,34	472	5	–	133	
	8.5 Водосточная система											
51	127	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	155,26	1703,26	112,65	264448	17490	7532	175928	475606
						1542,1	31,68	239426	4919	–	35230	

52	128	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм							
				м	198	1512	299376	299376	–	323326
						–	–	–	23950	
53	129	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм							
				шт.	20	1833	36660	36660	–	39593
						–	–	–	2933	
54	130	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм							
				м	155,26	2005	311296	311296	–	336200
						–	–	–	24904	

55	131	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм						
				шт.	40	1839	73560	73560	–	79445
						–	–	–	5885	
56	132	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм						
				шт.	170	1010	171700	171700	–	185436
						–	–	–	13736	
57	133	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм						
				шт.	323	757	244511	244511	–	264072
						–	–	–	19561	

58	134	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм						
				шт.	44	955	42020	42020	–	45382
						–	–	–	3362	
59	135	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм						
				шт.	10	785	7850	7850	–	8478
						–	–	–	628	
60	136	2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм						
				шт.	11	3913	43043	43043	–	46486
						–	–	–	3443	

61	137	2110-0302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм								
				шт.	7	3946		27622		27622	–	29832
						–		–		–	2210	
8.6 Стремянка												
62	138	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %								
				т конструкций	0,10725	88088,6	32441,02	9448	3479	1295	4188	14727
						43571,09	10658,23	4673	1143	–	1091	
63	139	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
				т	0,10725	581947		62414		62414	–	67407
						–		–		–	4993	
64	140	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
				м2	8,89	101,13	3	899	27	409	336	1334
						52,18	0,34	464	3	–	99	

65	141 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,89	84,99	2,12	756	19	466	197	1029
					30,5	0,34	271	3	–	76	
8.8 Вентшахты											
66	148 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,295	38069,19	1968,68	125438	6487	94212	18924	155911
					7508,17	468,65	24739	1544	–	11549	
67	149 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,08	3381,72	43,63	135539	1749	66632	48954	199252
					1675,61	20,8	67158	834	–	14759	
68	150 1126-0201-0301	Вентшахты. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	40,08	17799,01	2115,75	713384	84799	–	481886	1290892
					15683,26	1015,5	628585	40701	–	95622	

69	151 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012									
			м3	4,08816	12791		52292		52292	–	56475
					–		–		–	4183	
70	152 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %									
			м3 изоляции	0,405	44550,79	2227,58	18043	902	5025	9040	29250
					29914,95	1083,2	12116	439	–	2167	
71	153 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,6237	12726		7937		7937	–	8572
					–		–		–	635	
	Раздел 9 Крыльца										
72	159 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 %	м2	15,5	685,94	3,29	10632	51	1793	6347	18337

					567	1,67	8789	26	–	1358	
73	160 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011									
			м2	17,143	3090		52972		52972	–	57210
					–		–		–	4238	
Раздел 11 Фасад											
31	174 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	295	3381,72	43,63	997607	12871	490432	360318	1466559
					1675,61	20,8	494305	6136	–	108634	
32	175 1115-0402-0403	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	295	180,02	1,77	53106	522	25559	19639	78565
					91,61	0,85	27025	251	–	5820	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. ОТОПЛЕНИЕ

Раздел 1 Отопление

79	15 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	1018,51	1,3	38500	49	4753	24281	67803
					891,48	0,65	33698	25	–	5022	
80	16 1126-0101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистым и, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ НР = 76 %	м3 изоляции	0,102	139730,23	1337,76	14252	136	134	10115	26316
					137079,26	643,15	13982	66	–	1949	
81	17 2111-0202-0303	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,102	19080		1946		1946	–	2102
					–		–		–	156	

82	18 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,1	607,68	34,33	2491	141	608	1279	4072
					425,14	7,95	1743	33	–	302	
83	19 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00472	460526		2174		2174	–	2348
					–		–		–	174	
Раздел 2 Узел управления											
84	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,6	101,13	3	364	11	165	136	540
					52,18	0,34	188	1	–	40	
85	39 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	3,6	149,68	3,87	539	14	442	60	647
					22,91	0,51	82	2	–	48	

Раздел 5. Полы. 1 этаж

5.1 Тип пола 1

86	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	-130	836,19	36,51	-108705	-4746	-51534	-39430	-159985
					403,26	18	-52424	-2340	–	-11851	
87	64 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	-130	5466,9	93,23	-710697	-12120	-511900	-138472	-917103
					1435,98	43,43	-186677	-5646	–	-67934	
88	65 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	-139,1	1565,89	16,34	-217815	-2273	-170583	-32945	-270821
					323,22	5,73	-44960	-797	–	-20061	
Раздел 8 Кровля											
8.3 Слуховые окна											
89	113 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-1	19552,84	1074,21	-19553	-1074	-10550	-6035	-27635
					7928,93	452,24	-7929	-452	–	-2047	
90	114 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	-8,8	314,13	3,38	-2764,344	-29,744	-2389	-258	-3264
					39,29	1,51	-345,752	-13,288	–	-242	

91	115 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-0,644	9002,66	72,8	-5798	-47	-5083	-496	-6797
					1036,93	32,4	-668	-21	–	-503	
				ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ							
92	1 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	295	2552,99	14,37	753132	4239	389733	324728	1164089
					1217,49	5,59	359160	1649	–	86229	
93	4 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1175	216,56	–	254458	–	–	213746	505660
					216,56	–	254460	–	–	37456	
94	3 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1775	1065,75	57,81	1891706	102613		1070354	3199025

					704,67	49,1	1250789	87153	–	236965	
95	4 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	2348313,78	112314,3	32876	1572	25691	6140	42137
					400950	42097,25	5613	589	–	3121	
96	5 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	17,5	24444,13	4881,17	427772	85420	–	273853	757755
					19562,96	2171,35	342352	37999	–	56130	
97	6 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3542,06	1299,52	14168	5198	1351	10837	27005
					1904,85	391,25	7619	1565	–	2000	
98	7 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8249,53	1299,52	32998	5198	20181	10837	47342
					1904,85	391,25	7619	1565	–	3507	

99	8 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1134,12	69,26	79388	4848	4505	70319	161684
					1000,5	24,56	70035	1719	–	11977	
100	9 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	4249,12	69,26	127474	2078	95381	30137	170220
					1000,5	24,56	30015	737	–	12609	
101	10 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	6	289,67	4,03	1738	24	87	1172	3143
					271,08	0,27	1626	2	–	233	
102	11 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	6	5484,11	0,78	32905	5	32506	284	35844
					65,62	0,11	394	1	–	2655	

103	12 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	62	228,83	0,19	14187	12	2097	8701	24719
					194,82	0,09	12079	6	–	1831	
104	13 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	31	285		8835		8835	–	9542
					–		–		–	707	
105	14 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	5	303		1515		1515	–	1636
					–		–		–	121	

106	15	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013								
				шт.	19	388		7372		7372	–	7962
						–		–		–	590	
107	16	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %								
				шт.	28	8288,77	3,9	232086	109	218272	9900	261345
						489,44	1,65	13704	46	–	19359	
108	17	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %								
				м	150	664,61	0,78	99692	117	89732	7099	115334
						65,62	0,11	9843	17	–	8543	

109	18	2306-0112-0704	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80								
				км	0,2	267377		53475		53475	–	57753
						–		–		–	4278	
110	19	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %									
				м2 кровли	103	165,45	0,23	17041	24	–	12253	31638
						165,22	–	17018	–	–	2344	
111	20	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %									
				м3 кладки	3	33256,08	1669,93	99768	5010	72749	17006	126116
						7336,5	536,18	22010	1609	–	9342	
112	21	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %									
				м3	6	120828,05	6314,56	724968	37887	407099	248215	1051038
						46663,61	2585,33	279982	15512	–	77855	
113	22	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %									
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	112	4462,95	15,45	499850	1730	451121	43063	586346

					419,63	7,58	46999	849	–	43433	
114	23 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%	кВт	25,41	20120,56	200,27	511263	5089	481091	19879	573634
					987,17	99,39	25084	2525	–	42491	
115	24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроодных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	69,89	1655,93	23,56	115733	1647	80795	24434	151380
					476,34	9,23	33291	645	–	11213	
116	25 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроодных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	40	1382,64	23,56	55306	942	35310	13984	74833
					476,34	9,23	19054	369	–	5543	
117	26 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроодных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	145	1945,9	23,56	282156	3416	209670	50693	359477
					476,34	9,23	69069	1338	–	26628	

118	27	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроодных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	47	2073,7	23,56	97464	1107	73969	16432	123008
						476,34	9,23	22388	434	–	9112	
119	28	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	216	86,39	0,03	18660	6	–	13431	34658
						86,36	–	18654	–	–	2567	
	8.2 Кровля											
120	100	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72%	м3 древесины в конструкции	10	101070,3	1793,58	1010703	17936	719302	202188,288	1309922
						27436,54	735,16	274365	7352	–	97031,1986	
121	101	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3	90887,81	1669,99	272663	5010	203190	47965	346279
						21487,98	718,24	64464	2155	–	25650	

122	103 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	200	3461,83	124,95	692366	24990	212721,938	332406,696	1106755
					2273,27	35,11	454654	7022	–	81981,8502	
123	104 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	215	3090		664350		664350	–	717498
					–		–		–	53148	
124	106 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,28	1612		110067		110067	–	118872
					–		–		–	8805	

Всего	**34 258 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 222 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	652 465
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 397 595
- накладные расходы, тенге	6 407 211

- сметная прибыль (8 %), тенге		2 578 088
Всего		**34 258 228**
Временные здания и сооружения 1,5%		513 873
Итого со временными		34 772 101
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,541%**	**883 559**
Итого с зимним коэф		**35 655 660**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		713 113
Итого в текущих ценах от 05.10.2020 года		36 368 774
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,95		***34 550 335***
НДС (12 %)		4 146 040
Итого		**38 696 375**

Заказчик_____Кузеубаев А.Т.

Подрядчик_____Абилов. М.Т.

Авторский надзор_____Авхадов Х. А.

Технический надзор_____Арзикулов Н. М.