Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЖИЛОГО МАССИВА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г. УРАЛЬСК, ЗКО" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА 3,5 КВАРТАЛ ЭТАП 1

АКТ №1

выполненных работ за декабрь месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП	Общая стоимость, тенге: Всего рабочих	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5. Наружные сети водопровода											
		Землянные работы											
1.				663,392	200,78	190,75	133195	126542	--	26021			171953
	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	6652	29488	--	12737			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				38,46	2281,61	--	87751	--	--	63180			163006
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2281,61	--	87751	--	--	12074			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				48,48	808,7	--	39206	--	--	28228			72829
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	39206	--	--	5395			
		НР - 72%; СП - 8%											
4.				625,48	34,34	34,34	21481	21481	--	5397			29029
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	7497	--	2150			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.				0,2	808,7	--	162	--	--	116			300
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	162	--	--	22			
		НР - 72%; СП - 8%											
6.				4	128,17	--	513	--	--	369			952
	E11-01020 3-0105 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		128,17	--	513	--	--	71			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	282307	148023	--	123311			438069
			Тенге		--	--	134284	36984	--	32449			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				282307						
Всего заработная плата			Тенге					171268					
Накладные расходы			Тенге				123313						
Сметная прибыль			Тенге				32450						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				438069						
Нормативная трудоемкость			чел.-ч										164
Сметная заработная плата			Тенге					171268					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				438069						
Нормативная трудоемкость			чел.-ч										164
Сметная заработная плата			Тенге					171268					
		РАЗДЕЛ 2. Линейный трубопровод											
7.				0,099	339349,63	104571,75	33596	10353	484	25323			63632
	E11-22050 1-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро		229890	28485,08	22759	2820	--	4714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	вода								
8.	Ц13-10090 -4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка проволоки, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,23353	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	6314 1938	4376 952	-- --	2081 672	9066
9.	С121-0503 -07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	27,17	281 --	-- --	7635 --	-- --	7635 --	-- 611	8246
10.	Е11-22090 -1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1906,3 1500,08	78,9 37,32	1906 1500	79 37	327 --	1522 274	3703
11.	С123-0401 -02-0304 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	40960 --	-- --	40960 --	-- --	40960 --	-- 3277	44237
12.	Е11-22090 -1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1950,42 1544,2	78,9 37,32	1950 1544	79 37	327 --	1566 281	3797
13.	С123-0401 -02-0305 2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	48469 --	-- --	48469 --	-- --	48469 --	-- 3878	52347
14.	С123-0201 -03-0309 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	3	2479 --	-- --	7437 --	-- --	7437 --	-- 595	8032
15.	С123-0201 -03-0310 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	3083 --	-- --	3083 --	-- --	3083 --	-- 247	3330
16.	Е11-06010 -1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Бетонные упоры, столбики. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	29112,43 5105,8	87,67 29,95	2911 511	9 3	2391 --	467 270	3649
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	154261 28252	14895 3850	111113 --	30959 14819	200039
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6314				
	Всего заработная плата		Тенге					2890			
	Накладные расходы		Тенге				2081				
	Сметная прибыль		Тенге				672				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9066				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2890			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47998				
		Материалы	Тенге				3530				
		Всего заработная плата	Тенге					29212			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7635				
		Накладные расходы	Тенге				28878				
		Сметная прибыль	Тенге				6150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29212			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				99949				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99949				
		Сметная прибыль	Тенге				7996				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				107945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32102			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				2,07	23111,73	8985,07	47841	18599	9398	26832	80647
	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9586,52	3506,79	19844	7259	--	5974	
18.				2	14378	--	28756	--	28756	--	31056
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2300	
19.				1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	386	
20.				2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3512	
21.				1	24782	--	24782	--	24782	--	26765
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1983	
22.				1	19466	--	19466	--	19466	--	21023
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1557	
23.				16	1412,23	19,94	22596	319	18122	3901	28617
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-резиновой мастикой по бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		259,7	2,49	4155	40	--	2120	
24.				4	1077,08	0,81	4308	3	49	4681	9709
	Е11-29017 4-0103 1129-0174 -0103 РСНБ РК 2015	-Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР - 110%; СП - 8%	гильза		1063,92	--	4256	--	--	719	
25.				0,8	5929	--	4743	--	4743	--	5123
	С123-0102 01-0229 2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	201213	18921	154037	35414	255559
			Тенге		--	--	28255	7299	--	18930	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192162				
		Материалы	Тенге				27519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					31298			
		Местные материалы	Тенге				121725				
		Накладные расходы	Тенге				30733				
		Сметная прибыль	Тенге				17832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				240727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31298			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4743				
		Сметная прибыль	Тенге				379				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5123				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				4308				
		Материалы	Тенге				49				
		Всего заработная плата	Тенге					4256			
		Накладные расходы	Тенге				4681				
		Сметная прибыль	Тенге				719				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				9709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				255558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35554			

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-2. Этап 1 - кварталы 3,5.

Землянные работы.

26.				6204,06	200,78	190,75	1245639	1183424	--	243349	1608107
	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	62214	275770	--	119119	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				591,89	2281,61	--	1350461	--	--	972332	2508616
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2281,61	--	1350461	--	--	185823	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				2365,6018	808,7	--	1913072	--	--	1377412	3553722
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	1913072	--	--	263239	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				4548,09	34,34	34,34	156198	156198	--	39247	211081
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	54510	--	15636	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				619,9	269,39	259,64	166995	160949	171	34068	217148
	Е11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	5875	41442	--	16085	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				991,84	61	--	60502	--	--	--	65342
	С341-0201 02-1002 4102-0102 -1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		--	--	--	--	--	4840	
		СП - 8%									
32.				0,4	808,7	--	323	--	--	233	601
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	323	--	--	45	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				4	128,17	--	513	--	--	369	952
	Е11-01020 3-0105 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		128,17	--	513	--	--	71	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	4893702	1500572	171	2667010	8165569
			Тенге		--	--	3332458	371722	--	604858	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4893702				
		Материалы	Тенге				170				
		Всего заработная плата	Тенге					3704180			
		Транспортные расходы	Тенге				60502				
		Накладные расходы	Тенге				2667010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				604857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8165569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3937
		Сметная заработная плата	Тенге					3704180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8165569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3937
		Сметная заработная плата	Тенге					3704180			

РАЗДЕЛ 5. Колодцы

34.				5,96	39544,74	10490,7	235687	62525	78600	117049	380955
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		15866,14	3971,4	94562	23670	--	28219	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
35.				2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
36.				2	10209	--	20418	--	20418	--	22051
	С121-0403 01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1633	
		СП - 8%									
37.				14	13067	--	182938	--	182938	--	197573
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	14635	
		СП - 8%									
38.				6	11959	--	71754	--	71754	--	77494
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	5740	
		СП - 8%									
39.				5	7812	--	39060	--	39060	--	42185
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3125	
		СП - 8%									
40.				22,76	34209,41	6948,22	778606	158142	369073	310220	1175933
	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		11045,32	2722,43	251391	61963	--	87106	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
41.				1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
42.				21	14378	--	301938	--	301938	--	326093
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	24155	
		СП - 8%									
43.				22	21947	--	482834	--	482834	--	521461
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	38627	
		СП - 8%									
44.				19	24782	--	470858	--	470858	--	508527
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.		--	--	--	--	--	37669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
45.				19	19466	--	369854	--	369854	--	399442
	С121-0403	-Плиты перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0109	железобетонные для			--	--	--	--	--	29588	
	2104-0302	колодцев 1ПП15-1,									
	-0109	2ПП15-1 из тяжелого									
	РСНБ РК	бетона класса В15 СТ РК									
	2015	1971-2010, ГОСТ									
		8020-90									
		СП - 8%									
46.				17	18079	--	307343	--	307343	--	331930
	С123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	24587	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
47.				219,7	1412,23	19,94	310266	4382	248828	53571	392944
	Е11-08010	-Стены. Гидроизоляция	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	боковая обмазочная	поверхно		259,7	2,49	57056	547	--	29107	
	1108-0101	битумно-резиновой	сти								
	-0307	мастикой по бетону									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
48.				31,2	7271,33	1672,87	226865	52194	82207	106983	360556
	Е11-11010	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	гравийные. Устройство с	подстила		2963,6	684,2	92464	21347	--	26708	
	1111-0101	уплотнением	ющего								
	-0203	трамбовками	слоя								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3812903	277241	3040186	587823	4752783
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	495474	107526	--	352057	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3505560				
Материалы			Тенге				778709				
Всего заработная плата			Тенге					603000			
Местные материалы			Тенге				1954135				
Накладные расходы			Тенге				587823				
Сметная прибыль			Тенге				327471				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4420853				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								517
Сметная заработная плата			Тенге					603000			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				307343				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				307343				
Сметная прибыль			Тенге				24587				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				331930				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4752784				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								517
Сметная заработная плата			Тенге					603000			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13812019
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				4018722				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1959653				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					527381			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				3305507				
Перевозка грузов			Тенге				60502				
Накладные расходы			Тенге				3444517				
Сметная прибыль			Тенге				1023113				

		Всего по акту				13 812 019,00
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				179 556,25
		Итого				**13 991 575,25**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%				415 549,78
		Итого по главе 9				415 549,78
		Итого по главам 1-9				14 407 125,03
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				288 142,50
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**14 695 267,53**
		в том числе на 2019 год - 30%				4 408 580,26
		в том числе на 2020 год - 70%				10 286 687,27
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1				**4 408 580,26**

		НДС на 2019 год,-12%				529 029,63
		ИТОГО в текущих ценах на 2019 год				**4 937 609,89**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70%, К=1,049901				10 800 003,25
		НДС на 2020 год -12%				1 296 000,39
		ИТОГО в текущих ценах на 2020год				12 096 003,64
		Налог на добавленную стоимость 12%				**1 825 030,02**
		Всего по сметному расчету				**17 033 613,54**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ А.С. Уксукбаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ЗКФ АО "НЦ"Курылысконсалтинг"
Эксперт

_____ Е. Хамитов

Авторский надзор:
ТОО „Корпорация ШАГ Групп"

Корпорация ШАГ Групп" Товарищество с ограниченной ответственностью