НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство водоснабжения и канализации жилого массива Северо-Восточной части г. Уральск, ЗКО" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода 3,5 квартал этап 1
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВСЕГО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ №1(А)

выполненных работ за декабрь месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5

РАЗДЕЛ 1. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.

Линейный трубопровод

1.				0,13354	339349,63	104571,75	45317	13965	652	34158	85833
E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода			229890	28485,08	30700	3804	--	6358	
2.				119	1288	--	153272	--	153272	--	165534
С123-0105 01-1112 2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м			--	--	--	--	--	12262	
3.				114,53	859	--	98381	--	98381	--	106252
С123-0105 01-1111 2301-0501 -1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м			--	--	--	--	--	7871	
4.				0,23353	27036,61	18739,51	6314	4376	--	2081	9066
Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км ленты			8297,1	4078,61	1938	952	--	672	
5.				233,53	114	--	26622	--	26622	--	28752
С121-1308 09-0301 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная с логотипом "Водопровод" СП - 8%	м			--	--	--	--	--	2130	
6.				1	1016,81	63,36	1017	63	62	883	2052
E11-22120 1-0103 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец			892,2	--	892	--	--	152	
7.				1	4689	--	4689	--	4689	--	5064
С123-0201 03-0610 2302-0103 -0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	375	
8.				0,0005	494380,69	108627,07	247	54	9	202	485
E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода			368550	38670,31	184	19	--	36	
				0,5	2492	--	1246	--	1246	--	1346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	С123-0102 01-0186 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	100	
10.				1	7295,81	4123,48	7296	4123	333	4052	12255
	Е11-22110 1-0103 1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка		---	---	---	---	---	---	
					2840,13	1252,67	2840	1253	--	908	
11.				0,73	90,44	2,31	66	2	34	21	94
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					41,68	0,25	30	--	--	7	
12.				4	7053,68	--	28215	--	17416	10583	41902
	Е11-16120 1-0102 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка паклей и асбестоцементным раствором НР - 98%; СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					2699,84	--	10799	--	--	3104	
13.				0,73	557,98	1	407	1	109	238	697
	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					407,01	0,48	297	--	--	52	
14.				7	1768,51	905,89	12380	6341	2724	4919	18682
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					473,62	236,14	3315	1653	--	1384	
15.				1	1411	--	1411	--	1411	--	1524
	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	113	
16.				3	1064	--	3192	--	3192	--	3447
	С123-0203 02-8009 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	255	
17.				1	9234,19	--	9234	--	9234	--	9973
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод электросварной 90град, ПЭ 100 SDR17,диаметр 110мм СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	739	
18.				2	101358,27	--	202717	--	202717	--	218934
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 250-400 х 110мм СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16217	
19.				1	14458	--	14458	--	14458	--	15615
	С123-0203 03-5456 2302-0303 -5456 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1157	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	616480	28926	536561	57137	727507
			Тенге		--	--	50996	7682	--	53892	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				218265				
	Всего заработная плата		Тенге					2890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211951				
	Накладные расходы		Тенге				2081				
	Сметная прибыль		Тенге				17628				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				237973				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					2890			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93352				
	Материалы		Тенге				3921				
	Всего заработная плата		Тенге					44988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26622				
	Накладные расходы		Тенге				44473				
	Сметная прибыль		Тенге				11026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148851				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					44988			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				304864				
		Материалы	Тенге				17415				
		Всего заработная плата	Тенге					10799			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				276649				
		Накладные расходы	Тенге				10583				
		Сметная прибыль	Тенге				25236				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				340683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					58678			

РАЗДЕЛ 2. Насосная станция для повышения давления воды в жилом доме №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Ц13-13020	-Насосная станция ,	т	0,0744	800851,4	97538,43	59583	7257	1014	33049	100043
	1-0512 1313-0201 -0512 РСНБ РК 2015	масса до 0,14 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%			689675	38533,31	51312	2867	--	7411	
21.	Прайс-лист фирмы ТОО"Виаст"	-Насос DAB E.SYBOX, Q 7,2м3/час,Н	шт.	3	546428,57	--	1639286	--	--	--	1639286
					--	--	--	--	1639286	--	
22.	Е11-22090	-Задвижки или клапаны	задвижка или клапан	2	1906,3	78,9	3813	158	655	3044	7405
	1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%			1500,08	37,32	3000	75	--	549	
23.	С123-0401 02-1104 2304-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	79258	--	158516	--	158516	--	171197
					--	--	--	--	--	12681	
24.	С123-0410 01-0806 2304-1001 -0806 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	30068	--	30068	--	30068	--	32473
					--	--	--	--	--	2405	
25.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2489,83	--	2490	--	2197	287	2999
					292,99	--	293	--	--	222	
26.	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1442	--	1442	--	1442	--	1557
					--	--	--	--	--	115	
27.	Е11-16050 1-0301 1116-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14	1386,24	16,74	19407	234	3235	15649	37861
					1138,46	2,12	15938	30	--	2804	
28.	С123-0106 01-0305 2301-0601 -0305 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	6	777	--	4662	--	4662	--	5035
					--	--	--	--	--	373	
29.	С123-0106 01-0309 2301-0601 -0309 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	8	4272	--	34176	--	34176	--	36910
					--	--	--	--	--	2734	
30.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	6	2093,76	114,2	12563	685	1788	10035	24405
					1681,68	24,88	10090	149	--	1808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
31.	С123-0407 02-0504 2304-0702 -0504 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	3269	--	19614	--	19614	--	21183
					--	--	--	--	--	1569	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1985619	8334	257367	62064	2080354
			Тенге		--	--	80634	3120	1639286	32671	
	Стоимость оборудования		Тенге				1639286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1639286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59583				
	Материалы		Тенге				1015				
	Всего заработная плата		Тенге					54179			
	Накладные расходы		Тенге				33049				
	Сметная прибыль		Тенге				7411				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100043				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					54179			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3813				
	Материалы		Тенге				655				
	Всего заработная плата		Тенге					3075			
	Накладные расходы		Тенге				3044				
	Сметная прибыль		Тенге				549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7405				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3075			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				282938				
	Материалы		Тенге				7219				
	Всего заработная плата		Тенге					26500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248478				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
	Накладные расходы		Тенге				25970				
	Сметная прибыль		Тенге				24713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				333621				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					26500			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2080355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					83754			

Локальная смета 2-2. Этап 1 - кварталы 3,5.

РАЗДЕЛ 3. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.

Земляные работы.

32.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,5	808,7	--	2022	--	--	1456	3756
					808,7	--	2022	--	--	278	
33.	Е11-01020 3-0105 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2,5	128,17	--	320	--	--	231	595
					128,17	--	320	--	--	44	
		Линейный трубопровод									
34.	Е11-22050 1-0110 1122-0501 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1235	940301,09	352995,09	116127	43595	8705	75300	206741
					516816	99057,94	63827	12234	--	15314	
35.	С123-0105 01-1021 2301-0501 -1021 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	123,5	13527	--	1670585	--	1670585	--	1804231
					--	--	--	--	--	133647	
36.	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,551	545476,58	192109,97	300558	105853	11275	210599	552049
					332904	53169,69	183430	29296	--	40893	
37.	С123-0105 01-1015 2301-0501 -1015 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	551	3404	--	1875604	--	1875604	--	2025652
					--	--	--	--	--	150048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
38.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км ленты	0,6745	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	18236 5596	12640 2751	-- --	6010 1940	26186
39.	С121-1308 09-0301 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная с логотипом "Водопровод" СП - 8%	м	674,5	114 --	-- --	76893 --	-- --	76893 --	-- 6151	83044
		Колодцы									
40.	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	19,06	34209,41 11045,32	6948,22 2722,43	652031 210524	132433 51890	309074 --	259789 72946	984766
41.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	19	24782 --	-- --	470858 --	-- --	470858 --	-- 37669	508527
42.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	19466 --	-- --	77864 --	-- --	77864 --	-- 6229	84093
43.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6	21947 --	-- --	131682 --	-- --	131682 --	-- 10535	142217
44.	С121-0403 02-0106 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	17	8166 --	-- --	138822 --	-- --	138822 --	-- 11106	149928
45.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	4799 --	-- --	19196 --	-- --	19196 --	-- 1536	20732
46.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-резиновой мастикой по бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	218,3	1412,23 259,7	19,94 2,49	308289 56693	4354 543	247242 --	53229 28921	390440
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	5859087 522412	298874 96714	5037800 --	606614 517257	6982957

Стоимость монтажных работ	Тенге	18236	
Всего заработная плата	Тенге	8347	
Накладные расходы	Тенге	6010	
Сметная прибыль	Тенге	1940	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	26186	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге	8347	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2294663	
Материалы	Тенге	576298	
Всего заработная плата	Тенге	610778	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	76893	
Местные материалы	Тенге	838422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				600604				
		Сметная прибыль	Тенге				231621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					610778			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3546189				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3546189				
		Сметная прибыль	Тенге				283695				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3829884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6982957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					619126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9790819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				654041				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				336134				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					107516			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5831728				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1639286				
		Накладные расходы	Тенге				725815				
		Сметная прибыль	Тенге				603820				

		Всего по акту				9 790 819
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				127 280,65
		Итого				**9 918 099,57**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%				294 567,56
		Итого по главе 9				294 567,56
		Итого по главам 1-9				10 212 667,12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				204 253,34
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**10 416 920,47**
		в том числе на 2019 год - 30%				3 125 076,14
		в том числе на 2020 год - 70%				7 291 844,33
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1				**3 125 076,14**
		НДС на 2019 год,-12%				375 009,14
		ИТОГО в текущих ценах на 2019 год				**3 500 085,28**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70%, К=1,049901				7 655 714,65
		НДС на 2020 год -12%				918 685,76
		ИТОГО в текущих ценах на 2020год				8 574 400,41
		Налог на добавленную стоимость 12%				**1 293 694,89**
		Всего по сметному расчету				**12 074 485,68**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель
_____ А.С. Уксукбаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ЗКФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Эксперт
_____ Е. Хамитов

Авторский надзор:
ТОО „Корпорация ШАГ Групп"
Слесарь Д.