НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство водоснабжения и канализации жилого массива Северо-Восточной части г. Уральск, ЗКО" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода 3,5 квартал этап 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ №2
выполненных работ за сентябрь месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	экспл. машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5. Наружные сети водопровода											
Землянные работы											
1.	E11-01010-1-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	765,374	200,78	190,75	153670	145995	--	30021	198387
					10,03	44,45	7675	34021	--	14695	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020-5-0102-1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,37	2281,61	--	101235	--	--	72889	188054
					2281,61	--	101235	--	--	13930	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01020-5-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,03	808,7	--	30755	--	--	22144	57131
					808,7	--	30755	--	--	4232	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01010-4-0402-1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	721,63	34,34	34,34	24783	24783	--	6227	33491
					--	11,99	--	8649	--	2481	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	E11-01020-5-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	808,7	--	1310	--	--	943	2434
					808,7	--	1310	--	--	180	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	E11-01020-3-0105-1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,32	128,17	--	1579	--	--	1137	2933
					128,17	--	1579	--	--	217	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	313333	170779	--	133361	482430
			Тенге		--	--	142554	42670	--	35735	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				313333				
Всего заработная плата			Тенге					185224			
Накладные расходы			Тенге				133361				
Сметная прибыль			Тенге				35736				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				482430				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								174
Сметная заработная плата			Тенге					185224			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				482430				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								174
Сметная заработная плата			Тенге					185224			
РАЗДЕЛ 2. Линейный трубопровод											
12.	E11-22050-1-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро	0,1768	409302,23	121828,35	72365	21539	1382	54740	137272
					279660	33080,14	49444	5849	--	10168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	вода								
13.	С123-0105 01-1514 2301-0501 -1514 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	178,568	3045	--	543740	--	543740	--	587239
					--	--	--	--	--	43499	
16.	С123-0105 01-1512 2301-0501 -1512 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	14,14	1584	--	22398	--	22398	--	24190
					--	--	--	--	--	1792	
23.	Е11-22090 1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1906,3	78,9	1906	79	327	1522	3703
					1500,08	37,32	1500	37	--	274	
24.	С123-0401 02-0304 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	40960	--	40960	--	40960	--	44237
					--	--	--	--	--	3277	
29.	С123-0201 03-0309 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	2479	--	2479	--	2479	--	2677
					--	--	--	--	--	198	
30.	С123-0201 03-0310 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	3083	--	3083	--	3083	--	3330
					--	--	--	--	--	247	
32.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Бетонные упоры, столбики. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1	29112,43	87,67	29112	88	23918	4674	36489
					5105,8	29,95	5106	30	--	2703	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	716043	21706	638287	60936	839137
			Тенге		--	--	56050	5916	--	62158	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				103383				
Материалы			Тенге				25628				
Всего заработная плата			Тенге					61966			
Накладные расходы			Тенге				60935				
Сметная прибыль			Тенге				13145				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				177464				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					61966			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				612659				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				612659				
Сметная прибыль			Тенге				49013				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				661672				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				839136				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					61966			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

37.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,49	23111,73	8985,07	103772	40343	20386	58201	174931
					9586,52	3506,79	43043	15745	--	12958	
39.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--	--	772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
40.				2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0112	железобетонные для			--	--	--	--	--	3512	
	2104-0301	колодцев КС15.9 из									
	-0112	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
41.				4	21947	--	87788	--	87788	--	94811
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0112	железобетонные для			--	--	--	--	--	7023	
	2104-0301	колодцев КС15.9а из									
	-0112	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
42.				2	4799	--	9598	--	9598	--	10366
	С121-0403	-Кольца опорные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0201	железобетонные для			--	--	--	--	--	768	
	2104-0301	колодцев КО6 из									
	-0201	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
43.				3	24782	--	74346	--	74346	--	80294
	С121-0403	-Плиты днищ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0102	железобетонные для			--	--	--	--	--	5948	
	2104-0302	колодцев ПН15 из									
	-0102	тяжелого бетона класса									
	РСНБ РК	В15 СТ РК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
44.				3	19466	--	58398	--	58398	--	63070
	С121-0403	-Плиты перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0109	железобетонные для			--	--	--	--	--	4672	
	2104-0302	колодцев 1ПП15-1,									
	-0109	2ПП15-1 из тяжелого									
	РСНБ РК	бетона класса В15 СТ РК									
	2015	1971-2010, ГОСТ									
		8020-90									
		СП - 8%									
47.				33,6	1412,23	19,94	47451	670	38055	8193	60095
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		259,7	2,49	8726	84	--	4451	
	1108-0101	обмазочная	сти								
	-0307	битумно-резиновой									
	РСНБ РК	мастикой по бетону									
	2015										
	Изм. и	НР - 93%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	9										
50.				10	1077,08	0,81	10771	8	124	11703	24272
	Е11-29017	-Гильзы из стальных труб	гильза		---	---	---	---	---	---	
	4-0103	диаметром 200 мм.			1063,92	--	10639	--	--	1798	
	1129-0174	Установка									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 110%; СП - 8%									
	2015										
51.				2	5929	--	11858	--	11858	--	12807
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0229	электросварные			--	--	--	--	--	949	
	2301-0201	прямошовные, D 219 мм,									
	-0229	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	457529	41021	354101	78097	578478
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	62409	15829	--	42851	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	434900			
Материалы	Тенге	58440			
Всего заработная плата	Тенге		67598		
Местные материалы	Тенге	283678			
Накладные расходы	Тенге	66394			
Сметная прибыль	Тенге	40104			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	541398			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57
Сметная заработная плата	Тенге		67598		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	11858			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11858			
Сметная прибыль	Тенге	949			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	12807			
Стоимость горнопроходческих работ	Тенге	10771			
Материалы	Тенге	124			
Всего заработная плата	Тенге		10639		
Накладные расходы	Тенге	11703			
Сметная прибыль	Тенге	1798			
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге	24272			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9
Сметная заработная плата	Тенге		10639		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	578476			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66
Сметная заработная плата	Тенге		78238		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №2-2. Этап 1 – кварталы 3,5. Наружные сети канализации									
		Земляные работы									
1.				736,34	200,78	190,75	147841	140457	--	28882	190861
	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	7384	32730	--	14138	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				88,36	2281,61	--	201603	--	--	145154	374498
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2281,61	--	201603	--	--	27741	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				281,46	808,7	--	227618	--	--	163885	422823
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	227618	--	--	31320	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				541,42	34,34	34,34	18594	18594	--	4672	25128
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	6489	--	1861	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Колодцы									
20.				6,46	39544,74	10490,7	255459	67770	85194	126869	412914
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		15866,14	3971,4	102495	25655	--	30586	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
24.				13	13067	--	169871	--	169871	--	183461
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	13590	
		СП - 8%									
26.				7	11959	--	83713	--	83713	--	90410
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	6697	
		СП - 8%									
27.				8	7812	--	62496	--	62496	--	67496
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	5000	
		СП - 8%									
40.				14,4	7271,33	1672,87	104707	24089	37942	49377	166410
	Е11-11010 1-0203 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2963,6	684,2	42676	9852	--	12327	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1271902	250910	439216	518839	1934001
			Тенге		--	--	581776	74727	--	143260	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1271902			
Материалы	Тенге	123136			
Всего заработная плата	Тенге		656503		
Местные материалы	Тенге	316080			
Накладные расходы	Тенге	518839			
Сметная прибыль	Тенге	143259			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1934000			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				663
Сметная заработная плата	Тенге		656503		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1934000			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				663
Сметная заработная плата	Тенге		656503		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №2-5.Наружные сети канализации 2 квартала									
		Землянные работы									
1.				2193,36	200,78	190,75	440378	418383	--	86033	568524
	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	21995	97495	--	42113	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				209,21	2281,61	--	477335	--	--	343681	886698
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2281,61	--	477335	--	--	65681	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				299,4	808,7	--	242126	--	--	174331	449773
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	242126	--	--	33317	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				2378,45	34,34	34,34	81685	81685	--	20524	110386
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	28506	--	8177	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				13,75	269,39	259,64	3704	3570	4	756	4817
	Е11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	130	919	--	357	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				22,01	61	--	1343	--	--	--	1450
	С341-0201 02-1002 4102-0102 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
7.				6,79	808,7	--	5491	--	--	3954	10200
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	5491	--	--	756	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				72,34	128,17	--	9272	--	--	6676	17223
	Е11-01020 3-0105 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		128,17	--	9272	--	--	1276	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Колодцы									
17.				8,97	39544,74	10490,7	354716	94102	118295	176163	573350
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		15866,14	3971,4	142319	35623	--	42470	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
18.				1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
20.				24	13067	--	313608	--	313608	--	338697
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	25089	
		СП - 8%									
22.				11	11959	--	131549	--	131549	--	142073
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.		--	--	--	--	--	10524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				11	7812	--	85932	--	85932	--	92807
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	6875	
		СП - 8%									
24.				1,67	34209,41	6948,22	57130	11604	27080	22762	86283
	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		11045,32	2722,43	18446	4546	--	6391	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
27.				1	21947	--	21947	--	21947	--	23703
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1756	
		СП - 8%									
29.				1	24782	--	24782	--	24782	--	26765
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1983	
		СП - 8%									
30.				1	19466	--	19466	--	19466	--	21023
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1557	
		СП - 8%									
34.				105,68	1412,23	19,94	149244	2108	119691	25768	189014
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-резиновой мастикой по бетону	м2 поверхности		259,7	2,49	27445	263	--	14001	
		НР - 93%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 9										
35.				18,91	6302,88	1687,48	119187	31910	71911	26446	157284
	Е11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под отмоску гравийное. Устройство	м3 основания		812,6	691,2	15366	13071	--	11651	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2543722	643361	939092	887094	3705283
			Тенге		--	--	959925	180424	--	274467	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2543722				
Материалы			Тенге				336982				
Всего заработная плата			Тенге					1140349			
Местные материалы			Тенге				602111				
Транспортные расходы			Тенге				1343				
Накладные расходы			Тенге				887094				
Сметная прибыль			Тенге				274465				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3705282				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1095
Сметная заработная плата			Тенге					1140349			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3705282				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1095
Сметная заработная плата			Тенге					1140349			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-6.Наружные сети водопровода 1,2 квартал этап 3

Землянные работы

1.				557,968	200,78	190,75	112028	106432	--	21886	144627
	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	5595	24802	--	10713	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				24,857	2281,61	--	56714	--	--	40834	105352
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2281,61	--	56714	--	--	7804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				17,257	808,7	--	13956	--	--	10048	25924
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	13956	--	--	1920	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				317,965	34,34	34,34	10920	10920	--	2744	14757
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	3811	--	1093	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				1,25	808,7	--	1011	--	--	728	1878
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	1011	--	--	139	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				9,53	128,17	--	1221	--	--	879	2269
	E11-01020 3-0105 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка оголовка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		128,17	--	1221	--	--	168	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Линейный трубопровод									
13.				0,0942	339349,63	104571,75	31967	9851	460	24096	60547
	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		229890	28485,08	21656	2683	--	4485	
		НР - 99%; СП - 8%									
14.				86,658	2345	--	203213	--	203213	--	219470
	С123-0105 01-1513 2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	16257	
		СП - 8%									
15.				8,484	1584	--	13439	--	13439	--	14514
	С123-0105 01-1512 2301-0501 -1512 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1075	
		СП - 8%									
22.				2	1950,42	78,9	3901	158	655	3131	7595
	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1544,2	37,32	3088	75	--	563	
		НР - 99%; СП - 8%									
23.				2	48469	--	96938	--	96938	--	104693
	С123-0401 02-0305 2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	7755	
		СП - 8%									
28.				1	2479	--	2479	--	2479	--	2677
	С123-0201 03-0309 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	198	
		СП - 8%									
29.				4	3083	--	12332	--	12332	--	13319
	С123-0201 03-0310 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	987	
		СП - 8%									
		Колодцы									
36.				3,3	23111,73	8985,07	76269	29651	14982	42776	128568
	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9586,52	3506,79	31636	11572	--	9524	
		НР - 99%; СП - 8%									
39.				3	21947	--	65841	--	65841	--	71108
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	5267	
		СП - 8%									
40.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
					--	--	--	--	--	3512	
		СП - 8%									
42.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782	--	49564	--	49564	--	53529
					--	--	--	--	--	3965	
		СП - 8%									
43.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466	--	38932	--	38932	--	42047
					--	--	--	--	--	3115	
		СП - 8%									
46.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-резиновой мастикой по бетону	м2 поверхности	24,68	1412,23	19,94	34854	492	27953	6018	44141
					259,7	2,49	6409	61	--	3270	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	869472	157504	570682	153140	1104421
			Тенге		--	--	141286	43004	--	81810	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	541071			
Материалы	Тенге	44050			
Всего заработная плата	Тенге		184291		
Местные материалы	Тенге	198231			
Накладные расходы	Тенге	153140			
Сметная прибыль	Тенге	55537			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	749748			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164
Сметная заработная плата	Тенге		184291		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	328401			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	328401			
Сметная прибыль	Тенге	26272			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	354673			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1104420			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164
Сметная заработная плата	Тенге		184291		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8643750
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1944000			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1285281			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		362570		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2941378			
Перевозка грузов	Тенге	1343			
Накладные расходы	Тенге	1831467			
Сметная прибыль	Тенге	640281			

		Всего по акту				**8 643 750,00**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				112 368,75
		Итого				**8 756 118,75**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%				260 056,73
		Итого по главе 9				260 056,73
		Итого по главам 1-9				9 016 175,48
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				180 323,51
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**9 196 498,99**
		в том числе на 2019 год - 30%				2 758 949,70
		в том числе на 2020 год - 70%				6 437 549,29
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1				**2 758 949,70**
		НДС на 2019 год,-12%				331 073,96

		ИТОГО в текущих ценах на 2019 год				**3 090 023,66**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70%, К=1,049901				6 758 789,44
		НДС на 2020 год -12%				811 054,73
		ИТОГО в текущих ценах на 2020год				7 569 844,17
		Налог на добавленную стоимость 12%				**1 142 128,70**
		Всего по сметному расчету				**10 659 867,83**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель

_____ А.С. Уксукбаев

Подрядчик : :
АО "Уральскводстрой" "
Первый-вице президент т

_____ Т.В. Тедеев в

Технический надзор:
ЗКФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Эксперт

_____ С.К. Яудин