НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство водоснабжения и канализации жилого массива Северо-Восточной части г. Уральск, ЗКО" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода 3,5 квартал этап 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ №2(А)

выполненных работ за сентябрь месяц 2021г
ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1Локальная смета 2-1. Этап 1 - кварталы 3,5.Наружные сети водопровода									
		Линейный трубопровод									
1.				0,0568	592602,69	215892,08	33660	12263	1827	22772	60947
	E11-22050 1-0107 1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		344544	60426,74	19570	3432	--	4515	
2.				57,37	12091	--	693661	--	693661	--	749154
	C123-0105 01-1520 2301-0501 -1520 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	55493	
3.				19,35	1584	--	30650	--	30650	--	33102
	C123-0105 01-1512 2301-0501 -1512 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2452	
4.				1	1906,3	78,9	1906	79	327	1522	3703
	E11-22090 1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		1500,08	37,32	1500	37	--	274	
5.				1	40960	--	40960	--	40960	--	44237
	C123-0401 02-0304 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3277	
6.				1	2539,21	131,5	2539	132	333	2114	5026
	E11-22090 1-0104 1122-0901 -0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		2073,64	62,2	2074	62	--	372	
7.				1	65378	--	65378	--	65378	--	70608
	C123-0401 02-0306 2304-0102 -0306 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5230	
8.				1	10122,76	4922,98	10123	4923	707	5877	17280
	E11-22090 1-0107 1122-0901 -0107 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		4493,04	1443,58	4493	1444	--	1280	
9.				1	234627	--	234627	--	234627	--	253397
	C123-0401 02-0309 2304-0102	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды,	шт.		--	--	--	--	--	18770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0309 РСНБ РК 2015	корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%									
10.	С123-0201 03-0309 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	5	2479 -- --	-- -- --	12395 -- --	-- -- --	12395 -- --	-- 992	13387
11.	С123-0201 03-0311 2302-0103 -0311 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	4260 -- --	-- -- --	8520 -- --	-- -- --	8520 -- --	-- 682	9202
12.	С123-0201 03-0315 2302-0103 -0315 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	11878 -- --	-- -- --	23756 -- --	-- -- --	23756 -- --	-- 1900	25656
13.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	22	1379,51 473,62	905,89 236,14	30349 10420	19930 5195	-- --	15458 3665	49472
14.	С123-0203 02-8009 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	1064 -- --	-- -- --	5320 -- --	-- -- --	5320 -- --	-- 426	5746
15.	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1411 -- --	-- -- --	1411 -- --	-- -- --	1411 -- --	-- 113	1524
16.	С123-0203 02-8011 2302-0302 -8011 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1572 -- --	-- -- --	3144 -- --	-- -- --	3144 -- --	-- 252	3396
17.	С123-0203 02-8017 2302-0302 -8017 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	9630 -- --	-- -- --	19260 -- --	-- -- --	19260 -- --	-- 1541	20801
18.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод электросварной 90град, ПЭ100,SDR17,диаметр 90мм СП - 8%	шт	1	8408,98 -- --	-- -- --	8409 -- --	-- -- --	8409 -- --	-- 673	9082
19.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315х400х90мм СП - 8%	шт	1	499493,59 -- --	-- -- --	499494 -- --	-- -- --	499494 -- --	-- 39959	539453
20.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315х250 мм СП - 8%	шт	1	406994,78 -- --	-- -- --	406995 -- --	-- -- --	406995 -- --	-- 32560	439554
21.	С123-0203 04-2022 2302-0304 -2022 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	5566 -- --	-- -- --	5566 -- --	-- -- --	5566 -- --	-- 445	6011
22.	С123-0203 04-2024 2302-0304 -2024 РСНБ РК	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8961 -- --	-- -- --	17922 -- --	-- -- --	17922 -- --	-- 1434	19356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
23.	С123-0203 04-2028 2302-0304 -2028 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	12247	--	12247	--	12247	--	13227
					--	--	--	--	--	980	
24.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Тройник электросварной,ПЭ100 SDR11 DN 125х125х125, СП - 8%	шт.	1	22031,54	--	22032	--	22032	--	23794
					--	--	--	--	--	1763	
25.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 90мм, СП - 8%	шт.	2	3784,04	--	7568	--	7568	--	8174
					--	--	--	--	--	605	
26.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 125мм, СП - 8%	шт.	1	6306,74	--	6307	--	6307	--	6811
					--	--	--	--	--	505	
27.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 160мм, СП - 8%	шт.	1	8577,16	--	8577	--	8577	--	9263
					--	--	--	--	--	686	
28.	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 250мм, СП - 8%	шт.	1	35401,82	--	35402	--	35402	--	38234
					--	--	--	--	--	2832	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2248177	37326	2172795	47743	2479597
			Тенге		--	--	38056	10170	--	183676	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				994783				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				994783				
	Сметная прибыль		Тенге				79583				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1074365				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78577				
	Материалы		Тенге				3195				
	Всего заработная плата		Тенге					48227			
	Накладные расходы		Тенге				47745				
	Сметная прибыль		Тенге				10106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136428				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					48227			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1174817				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1174817				
	Сметная прибыль		Тенге				93985				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1268802				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2479595				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					48227			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы									
29.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	19225	--	76900	--	76900	--	83052
					--	--	--	--	--	6152	
30.	Е11-29017 4-0103 1129-0174 -0103 РСНБ РК 2015	-Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР - 110%; СП - 8%	гильза	2	1077,08	0,81	2154	2	24	2341	4854
					1063,92	--	2128	--	--	360	
31.	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,4	13352	--	5341	--	5341	--	5768
					--	--	--	--	--	427	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	84395	2	82265	2341	93674
			Тенге		--	--	2128	--	--	6939	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82241				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82241				
	Сметная прибыль		Тенге				6579				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88820				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2154				
	Материалы		Тенге				25				
	Всего заработная плата		Тенге					2128			
	Накладные расходы		Тенге				2341				
	Сметная прибыль		Тенге				360				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				4854				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2128			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				93674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2128			

РАЗДЕЛ 3. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ №1 Локальная смета 2-2. Этап 1 - кварталы 3,5.Наружные сети канализации

Линейный трубопровод

32.			0,17498	545476,58	192109,97	95447	33615	3580	66880	175313
E11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		332904	53169,69	58252	9304	--	12986	
33.			176,73	3404	--	601589	--	601589	--	649716
С123-0105 01-1015 2301-0501 -1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	48127	
34.			0,05264	448335,94	147960,06	23600	7789	677	17108	43965
E11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		287508	40768,32	15134	2146	--	3257	
35.			53,17	2204	--	117187	--	117187	--	126562
С123-0105 01-1013 2301-0501 -1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	9375	

Калодцы

36.			5	13067	--	65335	--	65335	--	70562
С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5227	
37.			4	4799	--	19196	--	19196	--	20732
С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1536	
38.			21	19225	--	403725	--	403725	--	436023
С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	32298	
39.			59,22	1412,23	19,94	83632	1181	67072	14440	105918
E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-резиновой мастикой по бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		259,7	2,49	15379	147	--	7846	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1409712	42585	1278361	98428	1628791
		Тенге		--	--	88765	11597	--	120652	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			287211				
Материалы	Тенге			71330				
Всего заработная плата	Тенге				100362			
Местные материалы	Тенге			84531				
Накладные расходы	Тенге			98427				
Сметная прибыль	Тенге			30851				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			416489				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							86
Сметная заработная плата	Тенге				100362			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1122501				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1122501				
Сметная прибыль	Тенге			89800				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1212301				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1628790				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							86
Сметная заработная плата	Тенге				100362			

РАЗДЕЛ 4. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ №1 Локальная смета 2-5. Этап 1 - кварталы 2.Наружные сети канализации

Линейный трубопровод

40.			0,23617	545476,58	192109,97	128825	45371	4832	90267	236620
E11-22050	Трубопроводы из	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	трубопро вода		332904	53169,69	78622	12557	--	17527	
41.	С123-0105 01-1015 2301-0501 -1015 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	238,53	3404 -- --	-- -- --	811956 -- --	-- -- --	811956 -- --	-- 64956 --	876913
42.	Е11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,05988	448335,94 287508	147960,06 40768,32	26846 17216	8860 2441	770 --	19461 3705	50012
43.	С123-0105 01-1013 2301-0501 -1013 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	60,48	2204 -- --	-- -- --	133298 -- --	-- -- --	133298 -- --	-- 10664 --	143962
		Калодцы									
44.	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструк ций колодца	2,07	34209,41 11045,32	6948,22 2722,43	70813 22864	14383 5635	33566 --	28214 7922	106950
45.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	5	21947 -- --	-- -- --	109735 -- --	-- -- --	109735 -- --	-- 8779 --	118514
46.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	24782 -- --	-- -- --	24782 -- --	-- -- --	24782 -- --	-- 1983 --	26765
47.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	19466 -- --	-- -- --	19466 -- --	-- -- --	19466 -- --	-- 1557 --	21023
48.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6	4799 -- --	-- -- --	28794 -- --	-- -- --	28794 -- --	-- 2304 --	31098
49.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	13	19225 -- --	-- -- --	249925 -- --	-- -- --	249925 -- --	-- 19994 --	269919
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	1604441 118702	68613 20634	1417124 --	137942 139391	1881776

Стоимость общестроительных работ	Тенге	409262	
Материалы	Тенге	39170	
Всего заработная плата	Тенге		139335
Местные материалы	Тенге	182777	
Накладные расходы	Тенге	137942	
Сметная прибыль	Тенге	43776	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	590980	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		120
Сметная заработная плата	Тенге		139335
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1195179	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1195179	
Сметная прибыль	Тенге	95614	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1290793	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1881774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					139335			
		РАЗДЕЛ 5. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1Локальная смета 2-6. Этап 1 - кварталы 1,2.Наружные сети водопровода									
		Линейный трубопровод									
50.				9	1379,51	905,89	12416	8153	--	6324	20239
	E11-22080 -01	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		473,62	236,14	4263	2125	--	1499	
	1-0201 1122-0801 -0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
51.				1	1064	--	1064	--	1064	--	1149
	С123-0203 -02-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	85	
	2302-0302 -8009										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
52.				4	1411	--	5644	--	5644	--	6096
	С123-0203 -02-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	452	
	2302-0302 -8010										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				1	5566	--	5566	--	5566	--	6011
	С123-0203 -04-2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	445	
	2302-0304 -2022										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
54.				2	142448,17	--	284896	--	284896	--	307688
	Компания ТОО"UralP last cf"	Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315-400-90мм	шт		--	--	--	--	--	22792	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	309586	8153	297170	6324	341183
			Тенге		--	--	4263	2125	--	25273	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				284896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284896				
	Сметная прибыль		Тенге				22792				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307688				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12416				
	Всего заработная плата		Тенге					6388			
	Накладные расходы		Тенге				6324				
	Сметная прибыль		Тенге				1499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20239				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6388			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12274				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12274				
	Сметная прибыль		Тенге				982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13256				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				341183				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6388			
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы									
55.				2	19225	--	38450	--	38450	--	41526
	С123-0301 -01-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3076	
	2303-0101 -0303										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				4	1077,08	0,81	4308	3	49	4681	9709
	E11-29017 -4-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза		1063,92	--	4256	--	--	719	
	1129-0174 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 110%; СП - 8%									
57.				0,8	13352	--	10682	--	10682	--	11536
	С123-0102 -01-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	855	
	2301-0201 -0243										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	53440	3	49181	4681	62771
			Тенге		--	--	4256	--	--	4650	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49132				
	Сметная прибыль		Тенге				3931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53062				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				4308				
	Материалы		Тенге				49				
	Всего заработная плата		Тенге					4256			
	Накладные расходы		Тенге				4681				
	Сметная прибыль		Тенге				719				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих		Тенге				9709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работ											
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				62771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4256			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6487792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				256170				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				156682				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					44526			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5296896				
		Накладные расходы	Тенге				297459				
		Сметная прибыль	Тенге				480581				

		Всего по акту				**6 487 792,00**
		Времен.здания и сооружения 1,3 %				84 341,30
		Итого				**6 572 133,30**
		Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (Ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%				195 192,36
		Итого по главе 9				195 192,36
		Итого по главам 1-9				6 767 325,65
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				135 346,51
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**6 902 672,17**
		в том числе на 2019 год - 30%				2 070 801,65
		в том числе на 2020 год - 70%				4 831 870,52
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1				**2 070 801,65**
		НДС на 2019 год,-12%				248 496,20
		ИТОГО в текущих ценах на 2019 год				**2 319 297,85**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70%, К=1,049901				5 072 985,69
		НДС на 2020 год -12%				608 758,28
		ИТОГО в текущих ценах на 2020год				5 681 743,97
		Налог на добавленную стоимость 12%				**857 254,48**
		Всего по сметному расчету				**8 001 041,82**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель
_____ А.С. Уксукбаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ЗКФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Эксперт
_____ С.К. Яудин