АКТ №3(А)
выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.
ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		12
		РАЗДЕЛ 0. АКТ №1(А) выполненных работ за октябрь 2020 г. и №2(А) выполненных работ за сентябрь 2021 г.													
		АКТ №1(А). Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5. Наружные сети водопровода													
19.				1	-14458	--	-14458	--	-14458				--		-15615
	C123-0203 03-5456 2302-0303 -5456 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--				-1157		
		СП - 8%													
		АКТ №2(А). Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5. Наружные сети водопровода													
19.				1	-499493,59	--	-499494	--	-499494				--		-539453
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315x400x90мм	шт		--	--	--	--	--				-39959		
		СП - 8%													
20.				1	-406994,78	--	-406995	--	-406995				--		-439554
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315x250 мм	шт		--	--	--	--	--				-32560		
		СП - 8%													
24.				1	-22031,54	--	-22032	--	-22032				--		-23794
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Тройник электросварной,ПЭ100 SDR11 DN 125x125x125,	шт.		--	--	--	--	--				-1763		
		СП - 8%													
25.				2	-3784,04	--	-7568	--	-7568				--		-8174
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 90мм,	шт.		--	--	--	--	--				-605		
		СП - 8%													
26.				1	-6306,74	--	-6307	--	-6307				--		-6811
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 125мм,	шт.		--	--	--	--	--				-505		
		СП - 8%													
28.				1	-35401,82	--	-35402	--	-35402				--		-38234
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 250мм,	шт.		--	--	--	--	--				-2832		
		СП - 8%													
31.				0,4	-13352	--	-5341	--	-5341				--		-5768
	C123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--				-427		
		СП - 8%													
		АКТ №2(А). Локальная смета №2-6. Кварталы 1, 2. Наружные сети водопровода													
57.				0,8	-13352	--	-10682	--	-10682				--		-11536
	C123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--				-855		
		СП - 8%													
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	-1008277	--	-1008279				--		-1088939
			Тенге		--	--	--	--	--				-80663		

Стоимость монтажных работ	Тенге	-977797
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	-977797
Сметная прибыль	Тенге	-78224
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	-1056020
Стоимость сантехнических работ	Тенге	-30480
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	-30480
Сметная прибыль	Тенге	-2438
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	-32919
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-1088939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1. Этап 1 - кварталы 3,5. Наружные сети водопровода									
3.		Линейный трубопровод		0,03419	339349,63	104571,75	11602	3575	167	8746	21976
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		229890	28485,08	7860	974	--	1628	
		НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
4.				1,19	1288	--	1533	--	1533	--	1655
	С123-0105 01-1112 2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	123	
		СП - 8%									
6.				1,29	1584	--	2043	--	2043	--	2207
	С123-0105 01-1512 2301-0501 -1512 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
26.				1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		473,62	236,14	474	236	--	167	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.				1	-101358,27	--	-101358	--	-101358	--	-109467
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 250-400 х 110мм	шт		--	--	--	--	--	-8109	
		СП - 8%									
36.				1	1306	--	1306	--	1306	--	1410
	С123-0203 03-5426 2302-0303 -5426 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
34.				1	499463,39	--	499463	--	499463	--	539420
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315х400х90мм	шт		--	--	--	--	--	39957	
		СП - 8%									
35.				1	406970,17	--	406970	--	406970	--	439528
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315х250 мм	шт		--	--	--	--	--	32558	
		СП - 8%									
40.				1	22030,2	--	22030	--	22030	--	23793
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Тройник электросварной,ПЭ100 SDR11 DN 125х125х125,	шт.		--	--	--	--	--	1762	
		СП - 8%									
41.				2	3783,81	--	7568	--	7568	--	8173
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 90мм,	шт.		--	--	--	--	--	605	
		СП - 8%									
42.				1	6306,36	--	6306	--	6306	--	6811
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 125мм,	шт.		--	--	--	--	--	505	
		СП - 8%									
44.				1	35399,68	--	35400	--	35400	--	38232
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 250мм,	шт.		--	--	--	--	--	2832	
		СП - 8%									
47.				0,4	7352	--	2941	--	2941	--	3176
	С123-0102 01-0231 2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	932584	4481	919769	9449	1017395
			Тенге		--	--	8334	1210	--	75362	

Стоимость монтажных работ	Тенге	911779	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	911779	
Сметная прибыль	Тенге	72942	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	984721	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	12982	
Материалы	Тенге	167	
Всего заработная плата	Тенге		9544
Накладные расходы	Тенге	9448	
Сметная прибыль	Тенге	1794	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24224	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		9544
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7823	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7823	
Сметная прибыль	Тенге	626	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8449	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1017394	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		9544
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-2. Этап 1 - кварталы 3,5.Наружные сети канализации									
		Земляные работы									
1.	E11-01010-2-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	557,36	269,39	259,64	150147	144712	153	30631	195240
					9,48	66,85	5282	37261	--	14462	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-0201-02-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	923,78	61	--	56351	--	--	--	60859
					--	--	--	--	--	4508	
		СП - 8%									
3.	С121-0106-01-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1307,36	2047	--	2676166	--	2676166	--	2890259
					--	--	--	--	--	214093	
		СП - 8%									
		Линейный трубопровод									
7.	С123-0105-01-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,24	13527	--	16773	--	16773	--	18115
					--	--	--	--	--	1342	
		СП - 8%									
8.	E11-22050-1-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02972	545476,58	192109,97	16212	5710	608	11359	29777
					332904	53169,69	9894	1580	--	2206	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.	С123-0105-01-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,53	3404	--	120944	--	120944	--	130620
					--	--	--	--	--	9676	
		СП - 8%									
10.	E11-22050-1-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,02524	448335,94	147960,06	11316	3735	324	8203	21080
					287508	40768,32	7257	1029	--	1562	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.	С123-0105-01-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,49	2204	--	56180	--	56180	--	60674
					--	--	--	--	--	4494	
		СП - 8%									
		Колодцы									
15.	С121-0403-02-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	-24782	--	-371730	--	-371730	--	-401468
					--	--	--	--	--	-29738	
		СП - 8%									
16.	С121-0403-02-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466	--	38932	--	38932	--	42047
					--	--	--	--	--	3115	
		СП - 8%									
17.	С121-0403-01-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	21947	--	504781	--	504781	--	545163
					--	--	--	--	--	40382	
		СП - 8%									
18.	С121-0403-01-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13067	--	104536	--	104536	--	112899
					--	--	--	--	--	8363	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.				5	4799	--	23995	--	23995	--	25915
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1920	
		СП - 8%									
22.				4	19225	--	76900	--	76900	--	83052
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	6152	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3481503	154156	3248562	50193	3814232
			Тенге		--	--	22433	39870	--	282537	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3210705				
Материалы			Тенге				1086				
Всего заработная плата			Тенге					62303			
Местные материалы			Тенге				2976680				
Транспортные расходы			Тенге				56351				
Накладные расходы			Тенге				50193				
Сметная прибыль			Тенге				260872				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3521770				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					62303			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				270798				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				270798				
Сметная прибыль			Тенге				21664				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				292461				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3814231				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					62303			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-3. Наружные сети водопровода квартал 4

Линейный трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				0,008	339349,63	104571,75	2715	837	39	2046	5142
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		229890	28485,08	1839	228	--	381	
		НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
2.				17,372	1584	--	27517	--	27517	--	29719
	С123-0105 01-1512 2301-0501 -1512 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	2201	
		СП - 8%									
3.				1	2479	--	2479	--	2479	--	2677
	С123-0201 03-0309 2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	198	
		СП - 8%									
4.				5	1379,51	905,89	6898	4529	--	3513	11244
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		473,62	236,14	2368	1181	--	833	
		НР - 99%; СП - 8%									
5.				3	1064	--	3192	--	3192	--	3447
	С123-0203 02-8009 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	255	
		СП - 8%									
6.				1	8408,98	--	8409	--	8409	--	9082
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод электросварной 90град, ПЭ100,SDR17,диаметр 90мм	шт		--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
7.				1	499493,59	--	499494	--	499494	--	539453
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод седелочный электросварной 90град, ПЭ 100 SDR11 315х400х90мм	шт		--	--	--	--	--	39959	
		СП - 8%									
		Колодцы									
8.				1	19225	--	19225	--	19225	--	20763
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1538	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	569928	5366	560355	5559	621527
			Тенге		--	--	4207	1409	--	46038	
Стоимость монтажных работ			Тенге				507903				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				507903				
Сметная прибыль			Тенге				40632				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				548535				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9612				
Материалы			Тенге				39				
Всего заработная плата			Тенге					5616			
Накладные расходы			Тенге				5560				
Сметная прибыль			Тенге				1214				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52413				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52413				
		Сметная прибыль	Тенге				4193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				621527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5616			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №2-4. Квартал 4. Наружные сети канализации									
		Землянные работы									
1.				393,16	269,39	259,64	105913	102079	108	21607	137722
	E11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	3726	26284	--	10202	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				629,06	61	--	38373	--	--	--	41442
	С341-0201 02-1002 4102-0102 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		--	--	--	--	--	3070	
		СП - 8%									
3.				627,16	2047	--	1283797	--	1283797	--	1386500
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	102704	
		СП - 8%									
		Линейный трубопровод									
4.				0,044	592602,69	215892,08	26075	9499	1416	17641	47212
	Е11-22050 1-0107 1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		344544	60426,74	15160	2659	--	3497	
		НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
5.				44,44	5302	--	235621	--	235621	--	254471
	С123-0105 01-1017 2301-0501 -1017 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	18850	
		СП - 8%									
6.				0,05305	545476,58	192109,97	28938	10191	1086	20276	53151
	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		332904	53169,69	17661	2821	--	3937	
		НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
7.				24,3915	3404	--	83029	--	83029	--	89671
	С123-0105 01-1015 2301-0501 -1015 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	6642	
		СП - 8%									
8.				29,189	2204	--	64333	--	64333	--	69479
	С123-0105 01-1013 2301-0501 -1013 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	5147	
		СП - 8%									
		Колодцы									
9.				4	21947	--	87788	--	87788	--	94811
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	7023	
		СП - 8%									
10.				9	4799	--	43191	--	43191	--	46646
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3455	
		СП - 8%									
11.				7	18079	--	126553	--	126553	--	136677
	С123-0301 01-0304 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	10124	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	2123608	121770	1926922	59524	2357782
			Тенге		--	--	36546	31763	--	174651	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1614073				
		Материалы	Тенге				2609				
		Всего заработная плата	Тенге					68310			
		Местные материалы	Тенге				1414776				
		Транспортные расходы	Тенге				38373				
		Накладные расходы	Тенге				59524				
		Сметная прибыль	Тенге				133888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1807485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					68310			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				509535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				509535				
Сметная прибыль			Тенге				40763				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				550298				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2357783				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					68310			

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №2-5. Квартал 2. Наружные сети канализации

		Линейный трубопровод									
1.			0,0422	545476,58	192109,97		23019	8107	863	16129	42280
E11-22050 -1-0106 -1122-0501 -0106	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		332904	53169,69		14049	2244	--	3132	
РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%										
Изм. и доп. вып. 4											
2.			42,622	3404	--		145085	--	145085	--	156692
С123-0105 -01-1015 -2301-0501 -1015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--		--	--	--	11607	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
3.			0,0965	448335,94	147960,06		43264	14278	1241	31362	80596
E11-22050 -1-0105 -1122-0501 -0105	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		287508	40768,32		27745	3934	--	5970	
РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%										
Изм. и доп. вып. 4											
4.			97,485	2204	--		214857	--	214857	--	232045
С123-0105 -01-1013 -2301-0501 -1013	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--		--	--	--	17189	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
5.			0,03553	592602,69	215892,08		21055	7671	1142	14245	38124
E11-22050 -1-0107 -1122-0501 -0107	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		344544	60426,74		12242	2147	--	2824	
РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%										
Изм. и доп. вып. 4											
6.			35,8853	5302	--		190264	--	190264	--	205485
С123-0105 -01-1017 -2301-0501 -1017	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--		--	--	--	15221	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
		Колодцы									
11.			4	13067	--		52268	--	52268	--	56449
С121-0403 -01-0106 -2104-0301 -0106	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--		--	--	--	4181	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
12.			1	4827	--		4827	--	4827	--	5213
С121-0403 -01-0101 -2104-0301 -0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--		--	--	--	386	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
13.			8	4799	--		38392	--	38392	--	41463
С121-0403 -01-0201 -2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--		--	--	--	3071	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
14.			8	19225	--		153800	--	153800	--	166104
С123-0301 -01-0303 -2303-0101 -0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--		--	--	--	12304	
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--		886832	30056	802739	61736	1024451
		Тенге		--	--		54035	8325	--	75885	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	182826	
Материалы	Тенге	3248	
Всего заработная плата	Тенге		62360
Местные материалы	Тенге	95487	
Накладные расходы	Тенге	61736	
Сметная прибыль	Тенге	19565	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	264127	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		62360
Стоимость сантехнических работ	Тенге	704006	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	704006	
Сметная прибыль	Тенге	56320	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	760327	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1024453	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		62360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-6. Кварталы 1, 2. Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1.				121,03	269,39	259,64	32604	31424	33	6652	42396
	E11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	1147	8091	--	3140	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				193,65	61	--	11813	--	--	--	12758
	С341-0201 02-1002 4102-0102 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		--	--	--	--	--	945	
		СП - 8%									
3.				121,03	2047	--	247748	--	247748	--	267568
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	19820	
		СП - 8%									
		Линейный трубопровод									
4.				2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		473,62	236,14	947	472	--	333	
		НР - 99%; СП - 8%									
6.				1	1411	--	1411	--	1411	--	1524
	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
9.				1	9234,75	--	9235	--	9235	--	9974
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Отвод электросварной 90град, ПЭ 100 SDR17,диаметр 110мм	шт		--	--	--	--	--	739	
		СП - 8%									
10.				1	6306,74	--	6307	--	6307	--	6811
	Компания ТОО"UralP last cf"	-Муфта электросварная,ПЭ100 SDR11 DN 110мм,	шт.		--	--	--	--	--	505	
		СП - 8%									
		Колодцы									
11.				1	13067	--	13067	--	13067	--	14112
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1045	
		СП - 8%									
12.				1	7812	--	7812	--	7812	--	8437
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	625	
		СП - 8%									
13.				1	21947	--	21947	--	21947	--	23703
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1756	
		СП - 8%									
14.				1	19225	--	19225	--	19225	--	20763
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1538	
		СП - 8%									
15.				2	1077,08	0,81	2154	2	24	2341	4854
	Е11-29017 4-0103 1129-0174 -0103 РСНБ РК 2015	-Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза		1063,92	--	2128	--	--	360	
		НР - 110%; СП - 8%									
65.				1,2	7352	--	8822	--	8822	--	9528
	С123-0102 01-0231 2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	706	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	378454	33237	329181	10398	426925
			Тенге		--	--	4222	8563	--	31109	

Стоимость монтажных работ	Тенге	15541
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15541
Сметная прибыль	Тенге	1243
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	16785
Стоимость общестроительных работ	Тенге	337750
Материалы	Тенге	33
Всего заработная плата	Тенге	10658
Местные материалы	Тенге	290574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				11813				
		Накладные расходы	Тенге				8057				
		Сметная прибыль	Тенге				27665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				373472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10658			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23008				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23008				
		Сметная прибыль	Тенге				1841				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24848				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				2154				
		Материалы	Тенге				25				
		Всего заработная плата	Тенге					2128			
		Накладные расходы	Тенге				2341				
		Сметная прибыль	Тенге				360				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				4854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				419959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8171334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				120575				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				342021				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					89290			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6811004				
		Перевозка грузов	Тенге				106537				
		Накладные расходы	Тенге				185917				
		Сметная прибыль	Тенге				605285				

		Всего по акту				**8 171 334,00**
		Временные здания и сооружения 1,3 %				106 227,34
		Итого				**8 277 561,34**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%				245 843,57
		Итого по главе 9				245 843,57
		Итого по главам 1-9				8 523 404,91
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				170 468,10
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**8 693 873,01**
		в том числе на 2019 год - 30%				2 608 161,90
		в том числе на 2020 год - 70%				6 085 711,11
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1				**2 608 161,90**
		НДС на 2019 год,-12%				312 979,43
		ИТОГО в текущих ценах на 2019 год				**2 921 141,33**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70%, К=1,049901				6 389 394,18
		НДС на 2020 год -12%				766 727,30
		ИТОГО в текущих ценах на 2020год				**7 156 121,48**
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 079 706,73
		ИТОГО по Акту				**10 077 262,81**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель

Ибасов А.К.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Первый Вице-президент

Тедеев Т.В.

Технический надзор:

ЗКФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт по техническому надзору

Кажгалиев С.К..

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация ШАГ Групп"

Директор

Елеуов Д.И.