форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Договор №6 от 07.07. 2022г.

Наименование объекта: - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 г.
от26.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района	6 790 564	6 063 004							727 560	6 790 564
Всего по стройке	6 790 564	6 063 004							727 560	6 790 564

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

Форма 4

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Субподрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Договор №6 от 07.07. 2022г.

Наименование стройк Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	477,24	205,29	194,40	97973	92776	--	20321	127758
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	5197	23027		9464	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	14,76	1681,68	--	24822	--	--	17872	46109
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	24822	--		3415	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/**	м3	54	799,15	--	43154	--	--	31071	80163
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	43154	--		5938	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	388	35,20	35,20	13658	13658	--	3637	18679
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5052		1384	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	388	161,77	76,23	62767	29577	--	33803	104295
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	33190	13758		7726	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	27	5600,90	159,74	151224	4313	118324	29564	195252
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	28587	1277		14463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подземный газопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,328	314569,39	84325,67	103179	27659	16	82582	200621
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	75504	7912		14861	
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	331,28	796,00	--	263699	--	263699	--	284795
		СП - 8%			--	--	--	--		21096	
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	6	2117,53	1358,67	12705	8152	--	6750	21012
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	4553	2265		1556	
10	Прайс-лист	Тройник равнопроходный 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт	6	6557,14	--	39343	--	39343	--	42490
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
		Установка крана шарового под ковер диам.63мм -1шт.(Н43=1									
11	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	0,1	13912,41	7466,69	1391	747	42	1026	2611
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	602	268		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
13	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,079	13912,41	7466,69	1099	590	34	811	2063
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	475	212		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-4	м3	0,079	24430,00	--	1930	--	1930	--	2084
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
15	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	3,62	4553,57	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
16	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1702,86	192,43	1703	193	--	1589	3555
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		263	
17	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	22562,00	--	22562	--	22562	--	24367
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1603,57	82,47	1604	83	169	1379	3222
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	1352	41		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	57178,29	--	57178	--	57178	--	61752
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	
20	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
22	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1730,36	--	3461	--	3461	--	3738
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	16801,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17419,48	1111,53	2177	139	1878	173	2538
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	160	31		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	5600,90	159,74	14674	419	11481	2869	18946
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	2774	124		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом D63/50-6шт.(Пр.лист.8353.05СБ)									
26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,003	722954,61	216269,69	2169	649	26	1760	4243
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	1494	284		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1225,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
28	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	189749,64	49516,94	569	149	126	342	984
		НР - 99%; СП - 8%			98139,60	16980,14	294	51		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00348	820033,59	240328,43	2854	836	161	2122	5374
		НР - 99%; СП - 8%			533520,00	82503,89	1857	287		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,49392	4599,00	--	16069	--	16069	--	17354
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
		ПЭ фитинги									
31	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,48	-87,31	-1,30	-304	-5	-1	-292	-644
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-298	--		-48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					р.лист.8353.09)						
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,04266	764602,52	7187,72	32618	306	29660	3200	38683
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2652	59		2865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04266	588223,00	--	25094	--	25094	--	27101
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
34	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0069	314569,39	84325,67	2171	581	2	1737	4221
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	1588	166		313	
35	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,969	796,00	--	5547	--	5547	--	5991
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,9	-87,31	-1,30	-602	-9	-2	-579	-1276
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-591	--		-95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6,9	561,89	--	3877	--	93	3709	8192
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	3784	--		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
39	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	6	14313,70	--	85882	--	85882	--	92753
		СП - 8%			--	--	--	--		6871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с3Н/. Установка**	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
41	Прайс-лист	**Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	шт	6	1730,36	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка**	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
43	Прайс-лист	**Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63**	шт	6	4999,82	--	29999	--	29999	--	32399
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	6	2447,58	607,68	14685	3646	--	11005	27745
		НР - 99%; СП - 8%			1839,90	12,75	11039	76		2055	
45	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ d=148/67 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,006	87194,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
46	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	**Герметик**	кг	579,0942834	387,00	--	224109	--	224109	--	242038
		СП - 8%			--	--	--	--		17929	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,W4,F150**	м3	0,3	22208,38	1111,53	6663	333	5946	416	7645
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	384	73		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крышки**	т конструкций	0,01884	99505,80	4776,48	1875	90	36	1232	3356
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	1749	36		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,01884	321359,00	--	6054	--	6054	--	6538
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		Ковер для контрольных трубок -12шт./ГСН-7/									
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)**	м3	0,168	24979,35	1010,05	4197	170	3292	725	5316
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	735	62		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера**	т	0,08004	340191,00	--	27229	--	27229	--	29407
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,000516	633858,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	12	6234,03	2146,62	74808	25760	6008	52033	136988
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	43040	9519		10147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	593,00	--	7116	--	7116	--	7685
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
		Узел выхода сигнального провода на поверхность - 12 шт./ГСН-8/									
55	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,006	297096,15	74581,99	1783	447	1	1448	3490
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	1335	128		258	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм**	м	6	-87,31	-1,30	-524	-8	-2	-504	-1110
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-514	--		-82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6,06	217,00	--	1315	--	1315	--	1420
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
58	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,72	8564,76	996,96	6167	718	3214	2375	9225
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	2235	292		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F150 под ковер**	м3	0,06	24286,77	1010,05	1457	61	1133	259	1853
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	263	22		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка**	т	0,050184	902007,64	1328,64	45266	67	32858	11257	61044
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	12341	29		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004944	271312,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
62	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04524	262672,00	--	11883	--	11883	--	12834
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,029568	902007,64	1328,64	26671	39	19361	6632	35967
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7271	17		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,1096296	1037550,09	513822,74	113746	56331	2051	71277	199825
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	55364	16633		14802	
65	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,101064	340191,00	--	34381	--	34381	--	37131
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,006612	308407,00	--	2039	--	2039	--	2202
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
67	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03348	759,00	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
68	2113-0814-3401 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	1,92	196,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
69	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	148,62	0,82	7134	40	--	4909	13006
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	7094	20		963	
70	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001968	633858,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
71	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная . Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,24	560,70	203,94	135	49	5	73	224
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	82,35	81	20		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,006024	59851,00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
73	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4239544	8564,76	996,96	20761	2416	10822	7995	31057
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	7523	982		2300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	24,239544	4601,27	303,06	111533	7346	90723	15010	136666
		НР - 94%; СП - 8%			555,46	103,29	13464	2504		10123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка сигнальной ленты									
75	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,328	28476,60	19467,60	9340	6385	--	2689	12991
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	2955	1452		962	
76	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	328	15,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	364	352,61	157,81	128350	57442	16814	51845	194610
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	54094	17912		14416	
78	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,364	96442,00	--	35105	--	35105	--	37913
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
		Опознавательный столбик, Табличка-указатель-7шт.(5.905-25.05СБ)									
79	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,236375	1458,38	--	1803	--	--	1298	3349
		НР - 72%; СП - 8%			1458,38	--	1803	--		248	
80	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,236375	799,15	--	988	--	--	711	1835
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	988	--		136	
81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,315	26933,25	1760,25	8484	554	6359	1543	10829
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1571	124		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	7	1818,65	869,39	12731	6086	1668	8148	22549
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	4977	2567		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	0,35	70485,00	--	24670	--	24670	--	26644
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
84	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	7	884,14	--	6189	--	726	5900	13056
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	5463	--		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя**	100 шт.	0,07	115328,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		Испытание и контроль									
86	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	14	683,30	20,60	9566	288	542	5329	16087
		НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	8736	--		1192	
87	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,328	943360,30	796353,80	309422	261205	2720	84166	425075
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	45497	46994		31487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Установка ГРПШ /5+1 шт/									
88	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	6	15425,26	1022,06	92552	6132	--	86597	193481
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	86419	1945		14332	
89	Прайс-лист	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G4 с регулятором давления РДГК-10**	шт	1	56925,00	--	56925	--		--	56925
					--	--	--	--	56925	--	
90	Прайс-лист	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G4 и с регулятором давления газа РДГК-10**	шт	5	47889,29	--	239446	--		--	239446
					--	--	--	--	239446	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обвязка ГРПШ-10 к подземной сети -1шт.									
91	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	2651,60	--	557	--	--	401	1035
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	557	--		77	
92	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,21	799,15	--	168	--	--	121	312
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	168	--		23	
93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,21	26555,85	1760,25	5577	370	4160	1029	7134
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1047	83		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,0264	45808,74	9255,82	1209	245	366	452	1794
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	598	57		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,027456	497904,00	--	13670	--	13670	--	14764
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	1,4	96,23	2,44	135	3	69	44	193
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	63	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,09	192,45	4,87	17	--	9	6	24
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	1,49	159,22	3,44	237	5	153	55	315
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	79	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	390,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
100	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	593,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных кранов диам. 20-25 мм**	шт	1	1603,57	82,47	1604	83	169	1379	3222
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	1352	41		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт	1	8310,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
103	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
104	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	232,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
105	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 4 мм - 33,7 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Обвязка ГРПШ-6 к подземной сети-5шт.									
106	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,05	2651,60	--	2784	--	--	2005	5172
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	2784	--		383	
107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	1,05	799,15	--	839	--	--	604	1559
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	839	--		115	
108	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий**	м3	1,05	26933,25	1760,25	28280	1848	21195	5143	36097
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	5237	414		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,132	45808,74	9255,82	6047	1222	1836	2259	8970
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	2989	284		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13728	497904,00	--	68352	--	68352	--	73820
		СП - 8%			--	--	--	--		5468	
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	м2	7	96,23	2,44	674	17	340	220	965
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	317	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	м2	0,45	192,45	4,87	87	2	44	28	124
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	м2	7,45	159,22	3,44	1186	26	766	275	1578
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	394	4		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	390,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
115	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	--	593,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
116	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	--	1061,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
117	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных кранов диам. 20-25 мм**	шт	5	1603,57	82,47	8018	413	843	6895	16106
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	6762	203		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	8310,00	--	41550	--	41550	--	44874
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
119	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	680,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	5	232,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
121	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 4 мм - 33,7 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	5	392,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4120340**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				642085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					639098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1543546		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						296371		
		- Накладные расходы	Тенге							715987	
		- Сметная прибыль	Тенге							283253	
		Всего прямые затраты									**4 120 340**
		в том числе оборудование									**296 371**
		Итого без оборудование									**3 823 969**
		Временные здания и сооружения 2,9%									**110 895**
		Итого									**3 934 864**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									**35 807**
		Итого в базовых ценах СМР									**3 970 671**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**79 413**
		Итого									**4 050 085**
		Итого в базовых ценах Оборудование									**296 371**
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									**4 346 456**
		Итого									**4 346 456**
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**4 563 935**
		Итого с понижающим К-0,9500									**6 063 004**
		Стоимость строительства									**6 063 004**
		НДС 12%									**727 560**
		Стоимость строительства									**6 790 564**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ Маханбетова М.А

Субподрядчик:
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Директор _____ Тулегенов Ш.Д