**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Royal Company»

**ПОДРЯДЧИК:** Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

**Наименование строительства: Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сугір Эліулы в селе Жыныс Созакского района ЮКО**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июль месяц 2020г.**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Сметная стоимость работ по договору | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетный месяц | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сугір Эліулы в селе Жыныс Созакского района ЮКО | 426 199 627,73 | 121 849 408,80 | 121 849 408,80 | 121 849 408,80 |
| | В том числе НДС | 45 664 245,83 | 13 055 293,80 | 13 055 293,80 | 13 055 293,80 |
| | **ИТОГО** | **426 199 627,73** | **121 849 408,80** | **121 849 408,80** | **121 849 408,80** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ «Отдел строительства Созакского района»**

**Руководитель**

**Асылбеков А.**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО «RoyalCompany»**

**Зам. директор**

**Ильясов К.К.**

**Подрядчик**

**Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе**

**Директор**

**Дауылбаев Б.С.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Инженер ТОО «RoyalCompany»

Подрядчик Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Договор №19 от 22 мая 2020 года

Наименование стройки Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО

# АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

## за июль месяц 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-1; Учебный корпус; Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /КЖ-6/** | | | | | | | | | |
| | | **Нраз = 1,8 м, из них h=0,7 м дресвяный грунт III группы, h=1,1 м щебенистый грунт V группы.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1118,166875 | 253,52 | 240,70 | 283474 | 269141 | -- | 56028 | 366663 |
| | | | | | 12,82 | 56,77 | 14334 | 63484 | | 27160 | |
| 2 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 19,9164583 | 3014,69 | -- | 60042 | -- | -- | 43230 | 111534 |
| | | | | | 3014,69 | -- | 60042 | -- | | 8262 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0101-0317 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1757,119375 | 409,39 | 388,76 | 719355 | 683101 | – | 142114 | 930387 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,63 | 91,70 | 36255 | 161126 | | 68918 | |
| 4 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. I1 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4/5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 19,9164583 | 4481,33 | – | 89252 | – | – | 64262 | 165795 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4481,33 | – | 89252 | – | | 12281 | |
| 5 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/пазух фундаментов,под полы/ | м3 | 2341,2 | 39,76 | 39,76 | 93090 | 93090 | – | 23787 | 126227 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,11 | – | 33037 | | 9350 | |
| 6 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 585,3 | 1165,23 | – | 682009 | – | – | 491047 | 1266900 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1165,23 | – | 682009 | – | | 93844 | |
| 7 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2341,2 | 181,25 | 86,44 | 424348 | 202367 | – | 225883 | 702250 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,82 | 39,19 | 221981 | 91746 | | 52019 | |
| 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2341,2 | 79,82 | 67,95 | 186877 | 159094 | 6789 | 40904 | 246003 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 20994 | 35818 | | 18222 | |
| | | **Въезд,выезд** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0101-0317 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 54,234 | 409,39 | 388,76 | 22203 | 21084 | – | 4386 | 28717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,63 | 91,70 | 1119 | 4973 | | 2127 | |
| 10 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/пазух фундаментов,под полы/ | м3 | 55,2 | 39,76 | 39,76 | 2195 | 2195 | – | 561 | 2976 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,11 | – | 779 | | 220 | |
| 11 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 55,2 | 181,25 | 86,44 | 10005 | 4771 | – | 5326 | 16557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,82 | 39,19 | 5234 | 2163 | | 1226 | |
| 12 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 55,2 | 79,82 | 67,95 | 4406 | 3751 | 160 | 964 | 5800 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 495 | 844 | | 430 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2577257 | 1438594 | 6949 | 1098492 | 3969809 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1131714 | 393970 | – | 294059 | |
| | | | | | | | 2577257 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 6950 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1525684 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1098492 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 294060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3969810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1525684 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3969810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1505 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1525684 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Ленточный фундамент /КЖ-9/** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная из бетона В3,5 на ССЦ. Устройство** | м3 | 39,5 | 16674,73 | 1089,24 | 658652 | 43025 | 568808 | 50778 | 766184 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 46819 | 8980 | | 56754 | |
| 14 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 ммиз бетона В12,5 на ССЦ. Устройство** | м3 | 456 | 21672,17 | 2008,01 | 9882508 | 915654 | 7143036 | 1821898 | 12640758 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999,60 | 390,94 | 1823818 | 178268 | | 936352 | |
| 15 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм /С-1,2,3,4,5/ГОСТ 23279-2012** | т | 2,964282 | 237762,00 | -- | 704794 | -- | 704794 | -- | 761177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56383 | |
| 16 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 4,968 | 287262,00 | -- | 1427118 | -- | 1427118 | -- | 1541287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114169 | |
| 17 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014** | т | 0,0044 | 221225,00 | -- | 973 | -- | 973 | -- | 1051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 18 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг/МН 118-6/. Установка** | т | 0,078 | 653219,00 | 1275,00 | 50951 | 99 | 33061 | 16228 | 72553 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 17791 | 41 | | 5374 | |
| | | **Анкерный выпуск Ав-1-2шт. /КЖ-12/** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** | т | 0,12748 | 40663,83 | 2110,26 | 5184 | 269 | 54 | 4501 | 10459 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131,20 | 665,93 | 4861 | 85 | | 775 | |
| 20 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01508 | 221225,00 | -- | 3336 | -- | 3336 | -- | 3603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 267 | |
| 21 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1124 | 202102,00 | -- | 22716 | -- | 22716 | -- | 24534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1817 | |
| | | **Анкерный выпуск Ав-2-4шт. /КЖ-12/** | | | | | | | | | |
| 22 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,20376 | 40663,83 | 2110,26 | 8286 | 430 | 86 | 7194 | 16718 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131,20 | 665,93 | 7770 | 136 | | 1238 | |
| 23 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03016 | 221225,00 | -- | 6672 | -- | 6672 | -- | 7206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 24 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20376 | 202102,00 | -- | 41180 | -- | 41180 | -- | 44475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3294 | |
| 25 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (ГИЛЬЗА) | т | 0,125 | 71868,07 | 17094,76 | 8984 | 2137 | 185 | 6794 | 17040 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 6662 | 804 | | 1262 | |
| 26 | 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 19726,00 | -- | 39452 | -- | 39452 | -- | 42608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3156 | |
| 27 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм | м2 поверхности | 137,49 | 797,47 | 10,52 | 109644 | 1446 | 53103 | 51879 | 174446 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 400,72 | 5,02 | 55095 | 690 | | 12922 | |
| 28 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 629,76 | 854,37 | 21,09 | 538048 | 13284 | 359880 | 154811 | 748288 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 164884 | 1579 | | 55429 | |
| | | **Вид А /КЖ-17/** | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Арматура над отверстиями. Армирование | т | 0,09049 | 14268,44 | 1349,48 | 1291 | 122 | 3 | 1108 | 2591 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 1166 | 51 | | 192 | |
| 30 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,09049 | 18972,38 | 977,26 | 1717 | 88 | 27 | 1483 | 3456 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1602 | 28 | | 256 | |
| 31 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08202 | 202102,00 | -- | 16576 | -- | 16576 | -- | 17903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326 | |
| 32 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00847 | 221225,00 | -- | 1874 | -- | 1874 | -- | 2024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| | | **Вид Б /КЖ-17/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Арматура над отверстиями. Армирование | т | 0,0614 | 14268,44 | 1349,48 | 876 | 83 | 2 | 752 | 1758 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 791 | 35 | | 130 | |
| 34 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0614 | 18972,38 | 977,26 | 1165 | 60 | 18 | 1006 | 2345 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1087 | 19 | | 174 | |
| 35 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05546 | 202102,00 | -- | 11209 | -- | 11209 | -- | 12105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 36 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00594 | 221225,00 | -- | 1314 | -- | 1314 | -- | 1419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| | | **Каркас /КЖ-17/** | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Арматура над отверстиями. Армирование | т | 0,02266 | 14268,44 | 1349,48 | 323 | 31 | -- | 277 | 649 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 292 | 13 | | 48 | |
| 38 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,02266 | 15375,53 | 917,93 | 348 | 21 | 6 | 298 | 698 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 321 | 6 | | 52 | |
| 39 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0169 | 202102,00 | -- | 3416 | -- | 3416 | -- | 3689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 40 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00576 | 221225,00 | -- | 1274 | -- | 1274 | -- | 1376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| | | **Вид В /КЖ-17/** | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Арматура над отверстиями. Армирование | т | 0,38836 | 14268,44 | 1349,48 | 5541 | 524 | 12 | 4753 | 11118 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 5005 | 218 | | 824 | |
| 42 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,38836 | 15375,53 | 917,93 | 5971 | 356 | 112 | 5109 | 11967 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 5503 | 111 | | 886 | |
| 43 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,33936 | 202102,00 | -- | 68585 | -- | 68585 | -- | 74072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5487 | |
| 44 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,049 | 221225,00 | -- | 10840 | -- | 10840 | -- | 11707 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 867 | |
| | | **Вид Г /КЖ-17/** | | | | | | | | | |
| 45 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Арматура над отверстиями. Армирование** | т | 0,44384 | 14268,44 | 1349,48 | 6333 | 599 | 14 | 5432 | 12707 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 5720 | 250 | | 941 | |
| 46 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | т | 0,44384 | 15375,53 | 917,93 | 6824 | 407 | 128 | 5839 | 13676 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 6289 | 127 | | 1013 | |
| 47 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,38784 | 202102,00 | -- | 78383 | -- | 78383 | -- | 84654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6271 | |
| 48 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,056 | 221225,00 | -- | 12389 | -- | 12389 | -- | 13380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 991 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 13744748 | 978636 | 10610636 | 2140140 | 17155681 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2155477 | 191441 | -- | 1270789 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13705296 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8158534 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2346917 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2412649 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2140140 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1267635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 17113070 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2087 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2346917 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 39452 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39452 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3156 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 42608 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 17155678 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2087 |
| | | | | | | | | 2346917 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 49 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** | м3 | 118,341 | 19793,05 | 2394,80 | 2342330 | 283403 | 1523271 | 553365 | 3127350 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526,38 | 501,60 | 535656 | 59360 | | 231656 | |
| 50 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича** | м2 | 420,117 | -274,63 | -- | -115375 | -- | -- | -107299 | -240488 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -274,63 | -- | -115375 | -- | | -17814 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 142,05 | 20156,73<br>4366,86 | 2394,80<br>501,60 | 2863264<br>620312 | 340181<br>71252 | 1902771 | 643155<br>280514 | 3786933 |
| 52 | 1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 123,543 | 3172,14<br>1269,29 | 246,07<br>51,54 | 391896<br>156812 | 30400<br>6367 | 204684 | 151757<br>43492 | 587145 |
| | | **Узел В (АР-23)** | | | | | | | | | |
| 53 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 2,391 | 20535,05<br>3524,58 | 8,16<br>-- | 49099<br>8427 | 20<br>-- | 40652 | 7922<br>4562 | 61583 |
| 54 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,035886 | 14268,44<br>12887,60 | 1349,48<br>562,44 | 512<br>462 | 48<br>20 | 2 | 439<br>76 | 1027 |
| 55 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,035886 | 14448,52<br>13238,38 | 922,14<br>304,47 | 518<br>475 | 33<br>11 | 10 | 442<br>77 | 1038 |
| 56 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,035886 | 287262,00<br>-- | --<br>-- | 10309<br>-- | --<br>-- | 10309 | --<br>825 | 11133 |
| | | **Узел А (АР-22)** | | | | | | | | | |
| 57 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг/ИМ-1-56шт/. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,014952 | 711967,70<br>57687,70 | 6916,40<br>1291,62 | 10645<br>863 | 103<br>19 | 9679 | 1041<br>935 | 12621 |
| | | **Перемычки сборные** | | | | | | | | | |
| 58 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 75,285 | 447,39<br>161,47 | 251,40<br>53,92 | 33682<br>12156 | 18927<br>4060 | 2599 | 19134<br>4225 | 57041 |
| 59 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84<br>*СП - 8%* | м3 | 8,68014 | 68850,00<br>-- | --<br>-- | 597628<br>-- | --<br>-- | 597628 | --<br>47810 | 645438 |
| 60 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (УГОЛОК)<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,5471235 | 711967,70<br>57687,70 | 6916,40<br>1291,62 | 389534<br>31562 | 3784<br>707 | 354188 | 38077<br>34209 | 461821 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 6574042<br>1251351 | 676899<br>141796 | 4645793<br>-- | 1308033<br>630567 | 8512642 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6574042 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4037855 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1393148 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10309 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 597628 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1308034 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 630566 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8512642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1375 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1393148 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8512642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1375 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1393148 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Вентшахты ВШ 1-9 /КЖ 51-59/** | | | | | | | | | |
| 98 | 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Вентшахты кирпичные. Кладка** | м3 кладки (без вычета пустот) | 3,3922638 | 31267,40 | 1923,00 | 106067 | 6523 | 55503 | 43292 | 161308 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12982,90 | 739,71 | 44041 | 2509 | | 11949 | |
| 99 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,010692 | 352114,71 | 2192,31 | 3765 | 23 | 3072 | 630 | 4746 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 670 | 7 | | 352 | |
| 100 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,010692 | 287262,00 | -- | 3071 | -- | 3071 | -- | 3317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | |
| 101 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | **Обрамление и крепление зонта. Установка** | т стальных элементов | 0,154467 | 72922,70 | 6916,40 | 11264 | 1068 | 1285 | 10750 | 23776 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 8911 | 200 | | 1761 | |
| 102 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,072531 | 251727,00 | -- | 18258 | -- | 18258 | -- | 19719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1461 | |
| 103 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00411 | 221225,00 | -- | 909 | -- | 909 | -- | 982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 104 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,077826 | 223137,00 | -- | 17366 | -- | 17366 | -- | 18755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1389 | |
| 105 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 4,479543 | 87,56 | 2,33 | 392 | 10 | 194 | 131 | 565 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 188 | 1 | | 42 | |
| 106 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** | м2 | 4,479543 | 173,98 | 3,30 | 779 | 15 | 544 | 153 | 1007 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 220 | 2 | | 75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 10,7751 | 1059,96 | 13,82 | 11421 | 149 | 285 | 10141 | 23287 |
| | | | | | 1019,63 | 3,39 | 10987 | 36 | | 1725 | |
| 108 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,067677 | 313032,00 | -- | 21185 | -- | 21185 | -- | 22880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1695 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 194479 | 7789 | 121672 | 65097 | 280342 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 65017 | 2756 | -- | 20768 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 194479 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 60883 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 67773 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 60790 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65097 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 280342 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 60 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 67773 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 280342 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 60 |
| | | | | | | | | 67773 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 109 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 106,2 | 6315,03 | 1299,49 | 670656 | 138006 | 183772 | 446279 | 1206290 |
| | | | | | 3285,10 | 276,13 | 348878 | 29325 | | 89355 | |
| 110 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 56,4 | 4166,16 | 973,07 | 234971 | 54881 | 63014 | 151670 | 417573 |
| | | | | | 2075,82 | 203,15 | 117076 | 11458 | | 30931 | |
| 111 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 2911,9108 | 5301,00 | -- | 15436039 | -- | 15436039 | -- | 16670922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1234883 | |
| 112 | 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | м шва | 694,416 | 381,85 | 2,63 | 265160 | 1826 | 3836 | 307235 | 618186 |
| | | | | | 373,69 | 1,25 | 259498 | 871 | | 45792 | |
| 113 | 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры А-1,2** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | т арматуры | 0,114027 | 51933,60 | 1183,50 | 5922 | 135 | -- | 6904 | 13852 |
| | | | | | 50750,10 | 564,30 | 5787 | 64 | | 1026 | |
| 114 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,38009 | 221225,00 | -- | 84085 | -- | 84085 | -- | 90812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6727 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **16696833** | **194848** | **15770746** | **912088** | **19017635** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **731238** | **41718** | **--** | **1408714** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **16696833** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **250622** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **772956** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **84085** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15436039** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **912088** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1408714** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **19017635** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **627** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | **772956** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **19017635** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **627** |
| | | | | | | | | **772956** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ /АР-19/** | | | | | | | | | |
| **278** | **2109-0202-0304 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **18,9** | **23888,00** | **--** | **451483** | **--** | **451483** | **--** | **487602** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **36119** | |
| **279** | **2109-0202-0303 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **23,52** | **25657,00** | **--** | **603453** | **--** | **603453** | **--** | **651729** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **48276** | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| **285** | **2109-0201-0505 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **261,9** | **17560,00** | **--** | **4598964** | **--** | **4598964** | **--** | **4966881** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **367917** | |
| **286** | **2109-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **4,08** | **16191,00** | **--** | **66059** | **--** | **66059** | **--** | **71344** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5285** | |
| **288** | **2109-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **14,4** | **25784,00** | **--** | **371290** | **--** | **371290** | **--** | **400993** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **29703** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 7,2 | 18048,00 | -- | 129946 | -- | 129946 | -- | 140341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10396 | |
| 291 | 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | м | 176,2 | 1571,00 | -- | 276810 | -- | 276810 | -- | 298955 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22145 | |
| | | **Фрамуга** | | | | | | | | | |
| 295 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 61,2 | 12875,00 | -- | 787950 | -- | 787950 | -- | 850986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63036 | |
| | | **Витраж В-1(2шт)** | | | | | | | | | |
| 297 | 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15(21-15), со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | м2 | 12,6 | 24880,00 | -- | 313488 | -- | 313488 | -- | 338567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25079 | |
| 298 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 18 | 12875,00 | -- | 231750 | -- | 231750 | -- | 250290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18540 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **7831193** | -- | **7831193** | -- | **8457688** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **626496** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7831193** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **7831193** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **626495** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8457688** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **8457688** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Лестница Л-1-2шт (КЖ-40-50)** | | | | | | | | | |
| 357 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 3,758904 | 70999,91 | 25916,30 | 266882 | 97417 | 37585 | 111460 | 408609 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 131880 | 29657 | | 30267 | |
| 358 | 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015 | **Косоуры** | т | 1,44488 | 434829,00 | -- | 628276 | -- | 628276 | -- | 678538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50262 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Швеллер)** | т | 1,76622 | 463125,00 | -- | 817981 | -- | 817981 | -- | 883419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65438 | |
| 360 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Листовая сталь)** | т | 0,11746 | 463501,00 | -- | 54443 | -- | 54443 | -- | 58798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4355 | |
| 361 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Угловая сталь)** | т | 0,079344 | 463125,00 | -- | 36746 | -- | 36746 | -- | 39686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 1804327 | 97417 | 1575031 | 111460 | 2069050 |
| | | | | | | | 131880 | 29657 | -- | 153262 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1804327 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37585 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161536 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1537445 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111460 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 153263 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2069050 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 128 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161536 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 2069050 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 128 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161536 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:** | **Тенге** | | | | | | | | 59462847 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5466676 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3394184 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 801337 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 40562020 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5635310 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4404655 | |

## Локальная смета 2-1-7; Учебный корпус; Технологическое оборудование

## РАЗДЕЛ 1. Оборудование и мебель

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35 | Компьютер Intel Dual-Core J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши / монитор 18,5 + Программное обеспечение Microsoft Win Home 10 Win32 Russian 1pk DSP OEI DVD, 220В/1ф/0,45кВт | шт | 33 | 175535,71 | -- | 5792679 | -- | | -- | 5792679 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5792679 | -- | |
| 26 | Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35 | Стол компьютерный; Габариты,мм:600х800х760 | шт | 26 | 17500,00 | -- | 455000 | -- | | -- | 455000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 455000 | -- | |
| 27 | Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35 | Комплект лингафонного оборудования ЛКФ-102 в комплекте:,Комплект лингафонного оборудования ЛКФ-102 в комплекте: Персональный компьютер для преподавателя; 220в,1ф,0,45кВт с Монитором 17" -1 компл.; Принтер лазерный ч/белый HP 1505- 1шт.; коммутатор-1шт.; Сканер А4 2400X2400 dpi, 48 bit со слайд - модулем в том числе: Устройство бесперебойного питания; Мах. выходн. мощн. 750 ВА - 1шт.; Звуковые колонки(Sub woofer), стерео. Суммарная мощность (RMS) - не менее 30ВТ -1 компл.; Модем ADSL со сплиттером -1 компл.; Сетевой фильтр с контуром заземления - 1 компл.; Гарнитура(наушник) преподавателя -1 компл.; Видеопроектор яркость не менее 2000 ANSI люменов; 3LCD-жидкокристаллическая технология и Разрешение- не менее TrueXGA (1024x768 точек); 220в, 1ф, 0,8кВт - 1 компл.; Интерактивная доска. Габариты,мм:1700x1240 ACTIVboard 78"-1 компл.; Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт с Монитором 17" -13 компл. в том числе: Гарнитура(наушник) преподавателя -13 компл.;Комплект монтажных материалов - 1 компл.;Мебель для учащегося - 13 шт.;Мебель для преподавателя - 2 компл.;Программное обеспечение: CRMS -1 компл.; LMS- 1 компл.; Coursware - 1компл. | комплект | 2 | 1495535,71 | -- | 2991071 | -- | | -- | 2991071 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2991071 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9238750 | -- | -- | -- | 9238750 |
| | | | | | | | -- | -- | 9238750 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9238750 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9238750 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9238750 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7: | Тенге | | | | | | | | 9238750 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9238750 | | |

## Локальная смета 2-2; Галерея

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Работы ниже отм.0.000** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на сульфатостойком цементе** | м3 | 1,92 | 16674,73 | 1089,24 | 32015 | 2091 | 27648 | 2468 | 37242 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 2276 | 437 | | 2759 | |
| 2 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона В12,5 на сульфатостойком цементе. Устройство** | м3 | 30 | 21672,17 | 2008,01 | 650165 | 60240 | 469937 | 119862 | 831629 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999,60 | 390,94 | 119988 | 11728 | | 61602 | |
| 3 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,16846 | 237762,00 | -- | 40053 | -- | 40053 | -- | 43258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3204 | |
| 4 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** | м2 поверхности | 12 | 797,47 | 10,52 | 9570 | 126 | 4635 | 4528 | 15225 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 400,72 | 5,02 | 4809 | 60 | | 1128 | |
| | | **Работы выше отм.0.000** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 731804 | 62458 | 542273 | 126858 | 927354 |
| | | | | | | | 127072 | 12225 | -- | 68693 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 731804 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 502220 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 139297 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 40053 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 126858 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 68693 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 927354 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139297 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 927354 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139297 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на растворе М50. Кладка** | м3 кладки | 31,958 | 20316,25 | 2394,80 | 649267 | 76533 | 428080 | 149436 | 862599 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526,38 | 501,60 | 144654 | 16030 | | 63896 | |
| 6 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Расшивка швов кладки из кирпича** | м2 | 96,6 | -274,63 | -- | -26529 | -- | -- | -24672 | -55297 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -274,63 | -- | -26529 | -- | | -4096 | |
| | | **Монолитные перемычки Прм-1-10шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 1,67 | 447,39 | 251,40 | 747 | 420 | 57 | 424 | 1265 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 161,47 | 53,92 | 270 | 90 | | 94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,67 | 68850,00 | -- | 114980 | -- | 114980 | -- | 124178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9198 | |
| 9 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (УГОЛОК) | т стальных элементов | 0,509 | 711967,70 | 6916,40 | 362392 | 3520 | 329509 | 35424 | 429641 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 29363 | 657 | | 31825 | |
| | | **Пояс-обвязка** | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке из бетона В12,5. Устройство | м3 | 0,93 | 29795,63 | 4707,81 | 27710 | 4378 | 14647 | 8675 | 39296 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 911,28 | 8685 | 847 | | 2911 | |
| 11 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02356 | 221225,00 | -- | 5212 | -- | 5212 | -- | 5629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 12 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06509 | 214266,00 | -- | 13947 | -- | 13947 | -- | 15062 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1116 | |
| 13 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05584 | 202102,00 | -- | 11285 | -- | 11285 | -- | 12188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 903 | |
| 14 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,14449 | 18837,36 | 1338,48 | 2722 | 193 | 42 | 2310 | 5434 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 2487 | 52 | | 403 | |
| 15 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании | т | 0,0111 | 40663,83 | 2110,26 | 451 | 23 | 5 | 392 | 911 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131,20 | 665,93 | 423 | 7 | | 67 | |
| 16 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0111 | 221225,00 | -- | 2456 | -- | 2456 | -- | 2652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 17 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции/АС-1/. Установка при бетонировании | т | 0,02052 | 274635,83 | 2110,26 | 5636 | 43 | 4811 | 724 | 6869 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38131,20 | 665,93 | 782 | 14 | | 509 | |
| | | **Металлическая решетка МР-1** | | | | | | | | | |
| 18 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,10528 | 55444,47 | 2643,86 | 5837 | 278 | 413 | 3584 | 10175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 5146 | 48 | | 754 | |
| 19 | 2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,10016 | 709705,00 | -- | 71084 | -- | 71084 | -- | 76771 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5687 | |
| 20 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 2,4 | 1165,00 | -- | 2796 | -- | 2796 | -- | 3020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 21 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 2,416 | 853,30 | 1,00 | 2062 | 2 | 326 | 1388 | 3726 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 1734 | 1 | | 276 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1252053 | 85392 | 999650 | 177685 | 1544119 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167016 | 17747 | -- | 114380 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1175132 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 777473 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 179569 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 35696 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 114980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174102 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 107939 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1457173 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 172 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 179569 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 76921 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 412 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5194 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71084 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3584 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6440 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 86946 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 5194 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1544119 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 177 |
| | | | | | | | | 184763 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 11 | 4166,16 | 973,07 | 45828 | 10704 | 12290 | 29581 | 81441 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2075,82 | 203,15 | 22834 | 2235 | | 6033 | |
| 23 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 34,25 | 5301,00 | -- | 181559 | -- | 181559 | -- | 196084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14525 | |
| 24 | 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры А-1,2** | т арматуры | 0,00876 | 51933,60 | 1183,50 | 455 | 10 | -- | 530 | 1064 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 50750,10 | 564,30 | 445 | 5 | | 79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00876 | 221225,00 | -- | 1938 | -- | 1938 | -- | 2093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 229780 | 10714 | 195787 | 30111 | 280682 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23279 | 2240 | -- | 20792 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 229780 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 12290 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 25518 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1938 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181559 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30111 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20791 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 280683 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 21 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 25518 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 280683 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 21 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:** | **Тенге** | | | | | 25518 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 2752155 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 317367 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 158565 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32211 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1737710 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 334654 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 203865 | |

## Локальная смета 4-1; Сети электроснабжения ВЛ-10кВ КЛ-0,4кВ и наружного освещения

## РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ и трансформаторная подстанция

**Трансформаторная подстанция**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | подстанция | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15463,80 | 3043,11 | 15464 | 3043 | | 3979 | |
| 2 | 5108-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric** | шт. | 1 | 3418815,00 | -- | 3418815 | -- | | -- | 3418815 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3418815 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 791168,00 | -- | 791168 | -- | | -- | 791168 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 791168 | -- | |
| | | **Фундаменты и заземление под КТПГ** | | | | | | | | | |
| 4 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,12 | 16450,33 | 1089,24 | 1974 | 131 | 1701 | 154 | 2299 |
| | | | | | 1185,30 | 227,35 | 142 | 27 | | 170 | |
| 5 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,96 | 17659,55 | 1671,36 | 16953 | 1605 | 13545 | 1960 | 20426 |
| | | | | | 1877,71 | 366,16 | 1803 | 352 | | 1513 | |
| 6 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,91 | 16792,74 | 1671,36 | 15281 | 1521 | 12051 | 1858 | 18511 |
| | | | | | 1877,71 | 366,16 | 1709 | 333 | | 1371 | |
| 7 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0188298 | 287262,00 | -- | 5409 | -- | 5409 | -- | 5842 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 8 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /МН106-3/. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,004 | 653219,00 | 1275,00 | 2613 | 5 | 1696 | 832 | 3721 |
| | | | | | 228096,00 | 531,99 | 912 | 2 | | 276 | |
| 9 | 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 12,6 | 220,81 | 212,31 | 2782 | 2675 | -- | 649 | 3706 |
| | | | | | 8,50 | 63,07 | 107 | 795 | | 275 | |
| 10 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 12,6 | 39,76 | 39,76 | 501 | 501 | -- | 128 | 679 |
| | | | | | -- | 14,11 | -- | 178 | | 50 | |
| 11 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 13 | 3068,97 | 172,86 | 39897 | 2247 | 26603 | 8353 | 52110 |
| | | | | | 849,80 | 42,63 | 11047 | 554 | | 3860 | |
| 12 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 70 | 249,33 | 25,46 | 17453 | 1782 | 3774 | 8904 | 28465 |
| | | | | | 169,96 | 6,70 | 11897 | 469 | | 2109 | |
| 13 | 2105-0106-1001 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,0882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1241,66 | 87,55 | 1242 | 88 | 21 | 837 | 2245 |
| | | | | | 1132,74 | 30,45 | 1133 | 30 | | 166 | |
| 15 | Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.18 | **Счетчик активной электроэнергии трехфазный многотарифный СЭ301 S31 146JAVZ 10-100A 220В Энергомер** | | | | | | | | | |
| | | *Отпускная цена - 32589,29* | шт | 1 | 32980,36 | -- | 32980 | -- | | -- | 32980 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32980 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 4382002 | 19386 | 75438 | 38481 | 4434685 |
| | | | | | | | 44214 | 5783 | 4242963 | 14202 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4242572 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 391 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4242963 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 58591 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30397 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25131 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18094 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6135 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 82820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25131 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80447 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 39632 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24867 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5409 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20388 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8067 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 108902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24867 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4434685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49997 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:** | **Тенге** | | | | | | | | 4434685 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 44214 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 19386 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5783 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 75438 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 4242963 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 38481 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 14202 | |

## Локальная смета 6-4; Модульная котельная

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 98,554575 | 253,52 | 240,70 | 24985 | 23722 | -- | 4938 | 32317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,82 | 56,77 | 1263 | 5595 | | 2394 | |
| 2 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 1,755425 | 3014,69 | -- | 5292 | -- | -- | 3810 | 9831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3014,69 | -- | 5292 | -- | | 728 | |
| 3 | 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | м3 грунтовой подушки | 74,3 | 445,56 | 444,01 | 33105 | 32990 | 9 | 7356 | 43697 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,43 | 136,07 | 106 | 10110 | | 3237 | |
| 4 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /наружные пазухи/** | м3 грунта | 11,816 | 39,76 | 39,76 | 470 | 470 | -- | 120 | 637 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,11 | -- | 167 | | 47 | |
| 5 | 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /наружные пазухи/** | м3 грунта | 11,816 | 17,22 | 17,22 | 203 | 203 | -- | 52 | 276 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,11 | -- | 72 | | 20 | |
| 6 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 2,954 | 1165,23 | -- | 3442 | -- | -- | 2478 | 6394 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1165,23 | -- | 3442 | -- | | 474 | |
| 7 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 11,816 | 181,25 | 86,44 | 2142 | 1021 | -- | 1140 | 3544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,82 | 39,19 | 1120 | 463 | | 263 | |
| 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | м3 | 11,816 | 79,82 | 67,95 | 943 | 803 | 34 | 206 | 1242 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 106 | 181 | | 92 | |
| 9 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/** | м3 грунта | 11,24 | 342,48 | 330,28 | 3849 | 3712 | -- | 796 | 5017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,20 | 86,15 | 137 | 968 | | 372 | |
| 10 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 19,67 | 204,00 | -- | 4013 | -- | | -- | 4334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |
| 11 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 5,8 | 16450,33 | 1089,24 | 95412 | 6318 | 82219 | 7456 | 111097 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 6875 | 1319 | | 8229 | |
| 12 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 13,6 | 17659,55 | 1671,36 | 240170 | 22730 | 191903 | 27770 | 289375 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1877,71 | 366,16 | 25537 | 4980 | | 21435 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,9701 | 237762,00 | -- | 230653 | -- | 230653 | -- | 249105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18452 | |
| 14 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,33124 | 221225,00 | -- | 73279 | -- | 73279 | -- | 79141 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5862 | |
| 15 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 3,2 | 29750,62 | 15292,04 | 95202 | 48935 | 6139 | 49197 | 155951 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12540,00 | 4354,55 | 40128 | 13935 | | 11552 | |
| 16 | Прайс-лист ТОО "Просервис ЮГ" стр.32 | Котельная мобильная инвентарная БМК-0,4 У ТОО "Буран бойлер" тепловой производительностью 0,4 МВт, соответствующая требованиям СТ 70755-1910-ТОО-02-2013 в комплекте со спецификацией оборудования, материалов и работ входящих в стоимость модульной котельной | комплект | 1 | 27927106,82 | -- | 27927107 | -- | | -- | 27927107 |
| | | *Отпускная цена - 27595955,36* | | | -- | -- | -- | -- | 27927107 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4:** | Тенге | | | | | | | | 28919065 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 84007 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 140905 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 37789 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 584236 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 4013 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 27927107 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 105319 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 73478 | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 104807502 |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | | | | | | | | | |
| | | **- Зарплата рабочих строителей** | Тенге | | | | 5912264 | | | | |
| | | **- Затраты на эксплуатацию машин** | Тенге | | | | | 3713040 | | | |
| | | **- в том числе зарплата машинистов** | Тенге | | | | | 877120 | | | |
| | | **- Материалов, изделий и конструкций** | Тенге | | | | | | 42959404 | | |
| | | **- Перевозка грузов** | Тенге | | | | 4013 | | | | |
| | | **- Оборудование, инвентарь** | Тенге | | | | | | 41408820 | | |
| | | **- Накладные расходы** | Тенге | | | | | | | 6113764 | |
| | | **- Сметная прибыль** | Тенге | | | | | | | 4696200 | |
| | | **Итого** | | | | 104 807 502,00 | | | | | |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **СМР** | | | | 63 398 682,00 | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | 41 408 820,00 | | | | | |
| | | **Прочие** | | | | 0,00 | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | | | | 950 980,23 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 105 758 482,23 | | | | | |
| | | **Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | 450 447,64 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 106 208 929,87 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | 1 296 002,20 | | | | | |
| | | Итого сметная стоимость | | | | 107 504 932,06 | | | | | |
| | | В том числе на 2019 год 51%, К=1 | | | | 54 827 515,35 | | | | | |
| | | В том числе на 2020 год 49%, К=1,0348515 | | | | 54 513 303,74 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | 109 340 819,10 | | | | | |
| | | С понижающим коэффициентом К=0,995 | | | | 108 794 115,00 | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 13 055 293,80 | | | | | |
| | | Всего | | | | 121 849 408,80 | | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО «RoyalCompany»**

**Инженер технадзор-эксперт_____ Агадилов О.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе**

**Директор_____ Дауылбаев Б.С.**