ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Созакского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Royal Company»

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Наименование строительства: Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сугір Эліулы в селе Жыныс Созакского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость работ по договору	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6
1	Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сугір Эліулы в селе Жыныс Созакского района ЮКО	426 199 627,73	192 670 819,51	70 821 410,71	70 821 410,71
	В том числе НДС	45 664 245,83	20 643 302,09	7 588 008,29	7 588 008,29
	ИТОГО	**426 199 627,73**	**192 670 819,51**	**70 821 410,71**	**70 821 410,71**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Созакского района»

Руководитель

Асылбеков А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «RoyalCompany»

Зам. директор

Ильясов К.К.

Подрядчик

Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Директор

Чаулыбаев Б.С.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Инженер ТОО «RoyalCompany»

Подрядчик Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Договор №19 от 22 мая 2020 года

Наименование стройки Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за Август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1; Учебный корпус									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	118,341	19793,05	2394,80	2342330	283403	1523271	553365	3127350
		НР - 93%, СП - 8%			4526,38	501,60	535656	59360		231656	
50	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	м2	420,117	-274,63	--	-115375	--	--	-107299	-240488
		НР - 93%, СП - 8%			-274,63	--	-115375	--		-17814	
51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	142,05	20156,73	2394,80	2863264	340181	1902771	643155	3786933
		НР - 93%, СП - 8%			4366,86	501,60	620312	71252		280514	
52	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	м2	123,543	3172,14	246,07	391896	30400	204684	151757	587145
		НР - 93%, СП - 8%			1269,29	51,54	156812	6367		43492	
		Узел В (АР-23)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	м3	2,391	20535,05	8,16	49099	20	40652	7922	61583
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	8427	--		4562	
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,035886	14268,44	1349,48	512	48	2	439	1027
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	462	20		76	
55	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,035886	14448,52	922,14	518	33	10	442	1038
		НР - 91%; СП - 8%			13238,38	304,47	475	11		77	
56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035886	287262,00	--	10309	--	10309	--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		Узел А (АР-22)									
57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/ИМ-1-56шт/. Установка	т стальных элементов	0,014952	711967,70	6916,40	10645	103	9679	1041	12621
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	863	19		935	
		Перемычки сборные									
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	71,7	447,39	251,40	32078	18025	2476	18223	54325
		НР - 118%; СП - 8%			161,47	53,92	11577	3866		4024	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84	м3	8,2668	68850,00	--	569169	--	569169	--	614703
		СП - 8%			--	--	--	--		45534	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (УГОЛОК)	т стальных элементов	0,52107	711967,70	6916,40	370985	3604	337322	36264	439829
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	30059	673		32580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6525430	675818	4600345	1305309	8457199
							1249270	141569	--	626461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6525430				
	Материалы		Тенге				4020865				
	Всего заработная плата		Тенге					1390839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10309				
	Местные материалы		Тенге				569169				
		Накладные расходы	Тенге				1305309				
		Сметная прибыль	Тенге				626459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8457199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1390839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8457199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1390839			
		РАЗДЕЛ 4. Вентшахты ВШ 1-9 /КЖ 51-59/									
98	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентшахты кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	7,9152822	31267,40	1923,00	247490	15221	129506	101015	376386
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	102763	5855		27880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,024948	352114,71	2192,31	8785	55	7167	1470	11074
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1563	17		820	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024948	287262,00	--	7167	--	7167	--	7740
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление и крепление зонта. Установка	т стальных элементов	0,360423	72922,70	6916,40	26283	2493	2998	25084	55476
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	20792	466		4109	
102	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,169239	251727,00	--	42602	--	42602	--	46010
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00959	221225,00	--	2122	--	2122	--	2291
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
104	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,181594	223137,00	--	40520	--	40520	--	43762
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,452267	87,56	2,33	915	24	452	305	1318
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	439	3		98	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	10,452267	173,98	3,30	1818	35	1270	358	2350
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	513	5		174	
107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,1419	1059,96	13,82	26649	347	667	23663	54337
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	25635	85		4025	
108	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,157913	313032,00	--	49432	--	49432	--	53386
		СП - 8%			--	--	--	--		3955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				453783	18175	283903	151895	654130
							151706	6430	--	48454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				453783				
	Материалы		Тенге				142060				
	Всего заработная плата		Тенге					158136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141842				
		Накладные расходы	Тенге				151894				
		Сметная прибыль	Тенге				48454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					158136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				654131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					158136			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ									
109	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	141,6	6315,03	1299,49	894208	184008	245030	595039	1608387
		НР - 118%; СП - 8%			3285,10	276,13	465170	39100		119140	
110	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75,2	4166,16	973,07	313295	73175	84018	202227	556763
		НР - 118%; СП - 8%			2075,82	203,15	156102	15277		41242	
112	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	694,416	381,85	2,63	265160	1826	3836	307235	618186
		НР - 118%; СП - 8%			373,69	1,25	259498	871		45792	
113	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры А-1,2**	т арматуры	0,114027	51933,60	1183,50	5922	135	–	6904	13852
		НР - 118%; СП - 8%			50750,10	564,30	5787	64		1026	
		Монолитные участки МУ 1-6шт,2-5шт									
115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	2,55	29337,05	2645,45	74809	6746	45662	21613	104137
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	22401	1350		7714	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2549	202102,00	–	51516	–	51516	–	55637
		СП - 8%			–	–	–	–		4121	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04959	221225,00	–	10971	–	10971	–	11848
		СП - 8%			–	–	–	–		878	
118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,30449	18837,36	1338,48	5736	408	87	4868	11452
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5241	109		848	
		Монолитные участки МУ 5-3шт,6-1шт (АС-37,38)									
119	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые из бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,34	41838,24	2887,69	181578	12533	108676	57048	257716
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	60369	2321		19090	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(20мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,66604	202102,00	–	134608	–	134608	–	145377
		СП - 8%			–	–	–	–		10769	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(8мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,14401	221225,00	–	31859	–	31859	–	34407
		СП - 8%			–	–	–	–		2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,81005	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	15259 13942	1084 290	233	12951 2257	30467
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,12838	287262,00 --	-- --	36879 --	-- --	36879	-- 2950	39829
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,МН105-1. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,012	229371,00 228096,00	1275,00 531,99	2752 2737	15 6	--	2497 420	5669
125	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	1,0908	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	14459 2595	1846 465	10018	2816 1382	18656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2039010 993842	281776 59853	763393 --	1213198 260178	3512383
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2039010				
	Материалы		Тенге				497561				
	Всего заработная плата		Тенге					1053695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265832				
		Накладные расходы	Тенге				1213198				
		Сметная прибыль	Тенге				260177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1053695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3512384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1053695			
		РАЗДЕЛ 7. Полы по серии-2.244-1 в.6 /АР-18/									
		ПОЛЫ-Техподполье Дет.740-696,12м2									
209	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2	696,12	224,60 68,99	30,35 11,04	156349 48022	21125 7682	87202	52362 16697	225407
210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 НР - 94%; СП - 8%	м3	55,6896	18706,19 3524,58	8,16 --	1041740 196282	454 --	845004	184506 98100	1324346
211	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,20мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	696,12	928,48 329,23	93,03 33,91	646333 229185	64757 23607	352391	237624 70717	954674
212	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	696,12	-175,53 -18,97	-8,21 -3,99	-122193 -13205	-5712 -2775	-103276	-15021 -10977	-148191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1722229 460284	80624 28514	1181321 --	459471 174537	2356236
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1722229				
	Материалы		Тенге				1181321				
	Всего заработная плата		Тенге					488798			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				459470				
		Сметная прибыль	Тенге				174536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					488798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2356235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					488798			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ /АР-19/									
		Двери внутрение									
270	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	90,742912	1373,70 906,40	103,48 46,73	124654 82249	9390 4241	33015	77841 16200	218694
271	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	37,83717	1643,17 1064,05	74,83 32,39	62173 40261	2831 1226	19081	37338 7961	107471
272	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	90,742912	5040,00 --	-- --	457344 --	-- --	457344	-- 36588	493932
273	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	37,83717	4293,00 --	-- --	162435 --	-- --	162435	-- 12995	175430
274	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	94	490,00 --	-- --	46060 --	-- --	46060	-- 3685	49745
275	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	47	3544,00 --	-- --	166568 --	-- --	166568	-- 13325	179893
276	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	47	3439,00 --	-- --	161633 --	-- --	161633	-- 12931	174564
277	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	42,42	1509,53 926,80	170,35 78,44	64034 39315	7226 3327	17493	38378 8193	110605
		Двери наружные									
280	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,844	2867,23 2336,81	47,75 18,85	8154 6646	136 54	1372	4623 1022	13799
281	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,88	52098,00 --	-- --	150042 --	-- --	150042	-- 12003	162046
282	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	2479,19	49,32	12495	249	1955	7171	21239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2041,92	20,08	10291	101		1573	
283	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	47540,00	--	449253	--	449253	--	485193
		СП - 8%			--	--	--	--		35940	
		ОКНА									
284	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	265,98	2238,67	163,83	595440	43575	287449	256274	919852
		НР - 90%; СП - 8%			994,12	76,45	264416	20334		68137	
287	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	14,4	3395,58	167,28	48896	2409	26016	19414	73775
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	20471	1101		5465	
290	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	176,2	1071,91	4,78	188871	842	148863	35614	242445
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	39166	405		17959	
293	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	182,5	2942,26	13,82	536962	2521	348359	171764	765424
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	186082	618		56698	
		Фрамуга									
294	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	м2 проемов	61,2	2196,79	161,27	134443	9870	62211	60337	210363
		НР - 90%; СП - 8%			1018,99	76,45	62362	4679		15582	
		Витраж В-1(2шт)									
296	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	30,6	6945,68	456,72	212538	13976	153	141446	382302
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	198409	6585		28319	
		Узлы 1,2									
299	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,53386	55444,47	2643,86	29600	1411	2092	18174	51595
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	26097	242		3822	
300	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	200,7	478,00	--	95935	--	95935	--	103609
		СП - 8%			--	--	--	--		7675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3707531	94436	2637329	868374	4941976
							975765	42911	--	366073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2471188				
	Материалы		Тенге				942488				
	Всего заработная плата		Тенге					770252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				715714				
		Накладные расходы	Тенге				696961				
		Сметная прибыль	Тенге				253452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3421601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
		Сметная заработная плата	Тенге					770252			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1236343				
	Материалы		Тенге				5572				
	Всего заработная плата		Тенге					248425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973556				
		Накладные расходы	Тенге				171413				
		Сметная прибыль	Тенге				112620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1520377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					248425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4941977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912
		Сметная заработная плата	Тенге					1018677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								19921924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3830867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1150828			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					279278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9466291		
		- Накладные расходы	Тенге							3998247	
		- Сметная прибыль	Тенге							1475703	

Смета 2-1-7; Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1. Оборудование и мебель

1	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стол учителя; Габариты,мм:1200x600x730	шт	22	18316,96	--	402973	--		--	402973
					--	--	--	--	402973	--	
2	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стул учителя; Габариты,мм:420x425x820	шт	24	5357,14	--	128571	--		--	128571
					--	--	--	--	128571	--	
3	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стол ученический двухместный; Габариты,мм:1200x500x640/700/760	шт	117	13660,71	--	1598304	--		--	1598304
					--	--	--	--	1598304	--	
4	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стул ученический двухместный; Габариты,мм:380x380x380/420/460	шт	350	8348,21	--	2921875	--		--	2921875
					--	--	--	--	2921875	--	
5	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная	шт	14	35178,57	--	492500	--		--	492500
					--	--	--	--	492500	--	
6	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Шкаф пристенный секционный; Габариты,мм:1050x450x1800	шт	47	32589,29	--	1531696	--		--	1531696
					--	--	--	--	1531696	--	
7	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Экран пластиковый сворачивающий;Габариты,мм:1800x1200	шт	14	48857,14	--	684000	--		--	684000
					--	--	--	--	684000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой; Габариты,мм:1200x750x900, 220В, 42В (2 розетки)	шт	1	137678,57	--	137679	--		--	137679
					--	--	--	--	137679	--	
9	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Комплект электрооборудования для кабинета химии /Шкаф настенный/ КЭХ-1, 220В/1ф/1,6кВт	шт	1	123750,00	--	123750	--		--	123750
					--	--	--	--	123750	--	
10	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой; Габариты,мм:1226x616x760/820, 42Вx2 (2 розетки)	шт	14	58035,71	--	812500	--		--	812500
					--	--	--	--	812500	--	
11	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Шкаф многофункционный; Габариты,мм:1800x430x2260	шт	6	67500,00	--	405000	--		--	405000
					--	--	--	--	405000	--	
12	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Шкаф металлический для хранения химреактивов; Габариты,мм:800x470x1780	шт	1	107142,86	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
13	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.34	Шкаф демонстрационный вытяжной 220В/1ф/3кВт; Габариты,мм:1032x800x2100	шт	2	187500,00	--	375000	--		--	375000
					--	--	--	--	375000	--	
14	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол демонстрационный для кабинета физики их двух частей 220В/42В; Габариты,мм:2400x750x900	шт	1	72383,93	--	72384	--		--	72384
					--	--	--	--	72384	--	
15	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Комплект электрооборудования для кабинета физики /Шкаф настенный/ КЭФ-1, 220В/1ф/1,6кВт	шт	1	123750,00	--	123750	--		--	123750
					--	--	--	--	123750	--	
16	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол ученический лабораторный для кабинета физики; Габариты,мм:1226x616x760/820, 42Вx2 (2 розетки)	шт	14	21428,57	--	300000	--		--	300000
					--	--	--	--	300000	--	
17	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол лабораторный; Габариты,мм:1200x1400x750/1500, 42Вx4 (4 розетки)	шт	9	52232,14	--	470089	--		--	470089
					--	--	--	--	470089	--	
18	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Тумба с мойкой лабораторная /2 мойки/; Габариты,мм:1200x600x750	шт	3	78437,50	--	235313	--		--	235313
					--	--	--	--	235313	--	
19	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол подъемно-поворотный Ду 400мм	шт	39	10044,64	--	391741	--		--	391741
					--	--	--	--	391741	--	
20	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Шкаф для приборов; Габариты,мм:800x380x1970	шт	8	29732,14	--	237857	--		--	237857
					--	--	--	--	237857	--	
21	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Доска маркерная напольная передвижная; Габариты,мм:800 x470x1780	шт	3	41383,93	--	124152	--		--	124152
					--	--	--	--	124152	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол демонстрационный для кабинета биологии; Габариты,мм:1200x750x900	шт	1	26718,75	--	26719	--		--	26719
					--	--	--	--	26719	--	
23	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии; габариты,мм:1226x616x760/820	шт	14	14785,71	--	207000	--		--	207000
					--	--	--	--	207000	--	
24	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Шкаф для хранения муляжа скелета; Габариты,мм:800x380x 1970	шт	1	32669,64	--	32670	--		--	32670
					--	--	--	--	32670	--	
					--	--	--	--		--	
28	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Стол однотумбовый; Габариты,мм:1200x600x750	шт	11	18316,96	--	201487	--		--	201487
					--	--	--	--	201487	--	
29	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Вешалка двусторонняя; Габариты,мм:1200x600x750	шт	10	17767,86	--	177679	--		--	177679
					--	--	--	--	177679	--	
30	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Вешалка настенная; Габариты,мм:1500x300	шт	3	12321,43	--	36964	--		--	36964
					--	--	--	--	36964	--	
31	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Шкаф для одежды; Габариты,мм:800x432x1900	шт	8	27678,57	--	221429	--		--	221429
					--	--	--	--	221429	--	
32	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800x400x2000	шт	9	34142,86	--	307286	--		--	307286
					--	--	--	--	307286	--	
33	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Холодильник бытовой; Габариты,мм:500x500x1600	шт	1	120535,71	--	120536	--		--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
34	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Стол обеденный со стульями на 4 места; Габариты,мм:800 x800x750	шт	1	13633,93	--	13634	--		--	13634
					--	--	--	--	13634	--	
35	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Стул полумягкий	шт	13	5803,57	--	75446	--		--	75446
					--	--	--	--	75446	--	
36	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Стул подъемно-поворотный Ду 400мм	шт	4	10044,64	--	40179	--		--	40179
					--	--	--	--	40179	--	
37	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Стеллаж; Габариты,мм:1500x750x1800	шт	2	53312,50	--	106625	--		--	106625
					--	--	--	--	106625	--	
38	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Шкаф уборочного инвентаря; Габариты,мм:800x432x1900	шт	3	36875,00	--	110625	--		--	110625
					--	--	--	--	110625	--	
39	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Видеопроектор, размер матрицы 1024x768, 220В/1ф/50Гц с креплением	шт	3	205357,14	--	616071	--		--	616071
					--	--	--	--	616071	--	
40	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Устройство многофункциональное МФУ /ксерокс, принтер,сканер/, 220В/1ф/0,3кВт	шт	1	75000,00	--	75000	--		--	75000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	75000	--	
41	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Принтер, 220В/1ф/0,3кВт	шт	6	55357,14	--	332143	--		--	332143
					--	--	--	--	332143	--	
42	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Принтер HP 1505	шт	3	40446,43	--	121339	--		--	121339
					--	--	--	--	121339	--	
43	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Телевизор, 220В/1ф/0,3кВт	шт	1	104464,29	--	104464	--		--	104464
					--	--	--	--	104464	--	
44	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Тумбочка под телевизор	шт	1	28665,18	--	28665	--		--	28665
					--	--	--	--	28665	--	
45	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Графопроектор, размер рабочего стола 285х285мм, 220В/1ф/0,28кВт	шт	12	205357,14	--	2464286	--		--	2464286
					--	--	--	--	2464286	--	
46	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Подвижный столик; Габариты,мм:500х400х470-720	шт	12	14955,36	--	179464	--		--	179464
					--	--	--	--	179464	--	
47	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Сушилка для рук "Breez K-1005", 220В/1,5кВт; Габариты,мм:282х225х160	шт	4	19196,43	--	76786	--		--	76786
					--	--	--	--	76786	--	
48	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Жалюзи светозащитные; Габариты,мм:1510х1800	шт	80	9214,29	--	737143	--		--	737143
					--	--	--	--	737143	--	
49	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Цветочница, габариты 500х500х420мм	шт	22	10982,14	--	241607	--		--	241607
					--	--	--	--	241607	--	
50	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.37	Банкетка "Софа SF-04 б/п", габариты 1290х760х770мм	шт	8	31357,14	--	250857	--		--	250857
					--	--	--	--	250857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18582377	--	--	--	18582379
							--	--	18582379	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				18582379				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18582379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18582379				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:	Тенге								18582379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18582379		

Смета 3-1-1; Уборная на 12 очков

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Нраз = 3,4 м, из них h=0,7 м дресвяный грунт III группы, h=2,7 м щебенистый грунт V группы.									
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	66,357761	253,52	240,70	16823	15972	--	3325	21760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			12,82	56,77	851	3767		1612	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1819449	3014,69	–	3563	–	–	2566	6619
		НР - 72%; СП - 8%			3014,69	–	3563	–		490	
3	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	255,951364	409,39	388,76	104785	99504	–	20701	135525
		НР - 72%; СП - 8%			20,63	91,70	5281	23471		10039	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4/5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1819449	4481,33	–	5297	–	–	3814	9839
		НР - 72%; СП - 8%			4481,33	–	5297	–		729	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	84,87	445,56	444,01	37815	37683	11	8402	49914
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	121	11548		3697	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/пазух фундаментов,под полы/	м3	182,528	39,76	39,76	7258	7258	–	1854	9841
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,11	–	2576		729	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	45,632	1165,23	–	53172	–	–	38284	98772
		НР - 72%; СП - 8%			1165,23	–	53172	–		7316	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	182,528	181,25	86,44	33084	15777	–	17611	54750
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	17306	7153		4056	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	182,528	79,82	67,95	14570	12404	529	3189	19179
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1637	2792		1421	
		Въезд,выезд									
10	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	79,592325	409,39	388,76	32585	30942	–	6437	42144
		НР - 72%; СП - 8%			20,63	91,70	1642	7299		3122	
11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/пазух фундаментов,под полы/	м3	81,01	39,76	39,76	3221	3221	–	823	4368
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,11	–	1143		324	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	81,01	181,25	86,44	14683	7002	–	7816	24299
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	7681	3175		1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,01	79,82	67,95	6466	5505	235	1415	8512
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	726	1239		631	
14	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	99,89	342,48	330,28	34210	32992	--	7073	44586
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	1219	8605		3303	
15	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	174,8075	204,00	--	35661	--		--	38514
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
		ФУНДАМЕНТЫ									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10	4081,63	283,80	40816	2838	32823	5747	50288
		НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	5155	959		3725	
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,17	21027,64	2008,01	297962	28454	212834	56615	382942
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	56674	5540		28366	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01368	237762,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
19	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00593	274635,83	2110,26	1629	13	1390	209	1985
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	226	4		147	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6	797,47	10,52	4785	63	2318	2264	7613
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	2404	30		564	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,35	854,37	21,09	59251	1463	39631	17048	82402
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	18157	174		6104	
		ВЫГРЕБ									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,4	4081,63	283,80	95510	6641	76807	13447	117674
		НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	12062	2243		8717	
23	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	20,45	25709,76	3073,79	525765	62859	301287	166403	747542
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	161619	21242		55373	
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07484	287262,00	--	21499	--	21499	--	23219
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24024	214266,00	--	51475	--	51475	--	55593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4118	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (ДНИЩЕ)	м2 поверхности	13,845	1031,09	10,52	14275	146	8581	5224	21060
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	5548	69		1560	
27	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	13,845	381,26	0,79	5279	11	250	4571	10637
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	5018	5		788	
28	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (ДНИЩЕ)	м2	13,845	133,76	2,33	1852	32	1020	554	2599
		НР - 69%; СП - 8%			57,78	0,25	800	3		193	
29	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (ДНИЩЕ)	м2	13,845	212,56	4,67	2943	65	1278	1109	4376
		НР - 69%; СП - 8%			115,56	0,50	1600	7		324	
30	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	м2	58,035	133,76	2,33	7763	135	4275	2324	10894
		НР - 69%; СП - 8%			57,78	0,25	3353	15		807	
31	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	м2	58,035	106,28	2,33	6168	135	2680	2324	9171
		НР - 69%; СП - 8%			57,78	0,25	3353	15		679	
32	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	43,44	1630,57	10,52	70832	457	25127	42283	122165
		НР - 93%; СП - 8%			1041,62	5,02	45248	218		9049	
33	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	43,44	381,26	0,79	16562	34	785	14341	33375
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	15743	16		2472	
34	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ)	м2	43,44	133,76	2,33	5811	101	3200	1739	8154
		НР - 69%; СП - 8%			57,78	0,25	2510	11		604	
35	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ)	м2	43,44	212,56	4,67	9234	203	4011	3479	13729
		НР - 69%; СП - 8%			115,56	0,50	5020	22		1017	
36	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (ЗАМОК ИЗ ГЛИНЫ)	м3 изолирующего слоя	27,515	9550,57	1586,88	262784	43663	51705	174308	472060
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	167416	20012		34967	
		ПЕРЕМЫЧКА ППМ-1									
37	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,07	38920,34	4353,37	2724	305	1438	947	3965
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	981	59		294	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00572	221225,00	–	1265	–	1265	–	1367
		СП - 8%			–	–	–	–		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00572	18837,36	1338,48	108	8	2	91	215
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	98	2		16	
40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00556	653219,00	1275,00	3632	7	2357	1157	5172
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1268	3		383	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ПМ-1									
41	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/	м3	1,92	32881,13	1816,24	63132	3487	43087	15760	85203
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	16558	760		6311	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2579	237762,00	--	61319	--	61319	--	66224
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115966	214266,00	--	24848	--	24848	--	26835
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1									
44	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/	м3	0,533	43143,96	6237,49	22996	3325	11459	8061	33541
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	8212	645		2485	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	214266,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06827	202102,00	--	13798	--	13798	--	14901
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06241	221225,00	--	13807	--	13807	--	14911
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14328	18837,36	1338,48	2699	192	41	2291	5389
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	2466	51		399	
		ФРАГМЕНТ 1									
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,13	19577,27	8,16	2545	1	2086	431	3214
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	458	--		238	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:	**Тенге**								**3013466**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				640446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					422897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1025211		
		- Перевозка грузов	Тенге				35661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							666037	
		- Сметная прибыль	Тенге							223222	

Смета 4-1; Сети электроснабжения ВЛ-10кВ КЛ-0,4кВ и наружного освещения

РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ и трансформаторная подстанция

16	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	3996,35 2508,00	1488,35 517,65	3996 2508	1488 518	--	2178 494	6669
17	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.19	Конденсаторная установка КРМ-0,4-54-3,6 У3 Отпускная цена - 114099,11	к-т	1	115468,30 --	-- --	115468 --	-- --	115468	-- --	115468
18	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Индикатор короткого замыкания. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	16995,71 13482,00	1947,44 551,76	16996 13482	1947 552	1567	8561 2045	27601
19	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.8	Детектор короткого замыкания ДКЗ Отпускная цена - 123070,95	шт	1	124547,80 --	-- --	124548 --	-- --	124548	-- --	124548
20	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,43 2508,00	675,38 224,66	3492 2508	675 225	309	1968 437	5897
21	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
22	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,001	157802,09 63108,50	91116,30 28503,42	158 63	91 29	4	73 18	250
23	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,003	254566,00 --	-- --	764 --	-- --	764	-- 61	825
		Земляные работы и установка оборудования									
24	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,9	220,81 8,50	212,31 63,07	3732 144	3588 1066	--	871 368	4971
25	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,3	39,76 --	39,76 14,11	449 --	449 159	--	115 45	609
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	94	512,11 75,24	436,87 151,95	48139 7073	41066 14283	--	15376 5081	68596
27	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	94	446,45 75,24	371,21 129,11	41966 7073	34894 12136	--	13830 4464	60261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,376	26181,00	--	9844	--	9844	--	10632
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
29	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	92	659,35	399,59	60660	36762	1978	24130	91574
		НР - 72%; СП - 8%			238,26	126,02	21920	11594		6783	
30	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	1009,89	575,93	18178	10367	814	7354	27575
		НР - 72%; СП - 8%			388,74	178,71	6997	3217		2043	
31	1308-0201-0814 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	1159,15	580,90	11592	5809	642	4942	17856
		НР - 72%; СП - 8%			514,14	172,26	5141	1723		1323	
32	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3x70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,118	3891890,00	--	459243	--	459243	--	495982
		СП - 8%			--	--	--	--		36739	
33	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,016	138494,40	--	2216	--	24	1666	4192
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	2192	--		311	
34	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.20	Труба ПНД Ду 110	м	16	736,61	--	11786	--	11786	--	12729
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
35	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	924,49	139,66	1849	279	186	1060	3142
		НР - 72%; СП - 8%			691,98	44,15	1384	88		233	
36	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2320,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
37	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2718,04	87,55	5436	175	245	3655	9819
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	30,45	5016	61		727	
38	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.21	Муфта концевая концевая термоусаживаемая 4КВНТп-1x70-120мм2 для 3-4 жильного кабеля	шт.	2	7366,07	--	14732	--	14732	--	15911
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1039324	137592	506778	85779	1189558
							75500	45650	319456	64453	
	Стоимость оборудования		Тенге				316610				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2846				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				319456				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				703469				
	Материалы		Тенге				5739				
	Всего заработная плата		Тенге					117498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491165				
		Накладные расходы	Тенге				83055				
		Сметная прибыль	Тенге				62922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				849446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					117498			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16399				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					3652			
	Местные материалы		Тенге				9844				
		Накладные расходы	Тенге				2725				
		Сметная прибыль	Тенге				1530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1189555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					121150			
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ и наружное освещение									
		Земляные работы									
39	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	72	165,21	158,85	11895	11438	–	2776	15845
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	458	3397		1174	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48	34,02	34,02	1633	1633	–	417	2214
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,07	–	580		164	
41	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	307	512,11	436,87	157219	134120	–	50217	224031
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	23099	46647		16595	
42	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	186	150,28	125,20	27951	23287	–	9190	40113
		НР - 72%; СП - 8%			25,08	43,54	4665	8099		2971	
43	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	153	578,52	331,30	88514	50689	3290	36132	134617
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	102,27	34535	15648		9972	
44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	272	314,88	155,44	85648	42280	5848	35955	131331
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	37520	12418		9728	
45	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	18	730,72	384,55	13153	6922	814	5416	20055
		НР - 72%; СП - 8%			300,96	116,98	5417	2106		1486	
46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	50	317,77	147,15	15888	7358	2260	6075	23720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	6270	2167		1757	
47	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	886,13	433,28	2658	1300	192	1117	4077
		НР - 72%; СП - 8%			388,74	128,18	1166	385		302	
48	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	82	434,82	179,35	35656	14707	5525	14144	53783
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	51,46	15424	4220		3984	
49	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,174	2643406,00	--	459953	--	459953	--	496749
		СП - 8%			--	--	--	--		36796	
50	2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,172	543825,00	--	93538	--	93538	--	101021
		СП - 8%			--	--	--	--		7483	
51	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,208	293958,00	--	61143	--	61143	--	66035
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
52	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	216481,00	--	12556	--	12556	--	13560
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
53	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,068	138494,40	--	9418	--	103	7080	17817
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	9315	--		1320	
54	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2.2мм/	м	68	713,00	--	48484	--	48484	--	52363
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
55	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1464,70	87,55	8788	525	739	5549	15484
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	7524	183		1147	
56	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.21	Муфта концевая концевая термоусаживаемая 4КВНТп-1х70-120мм2 для 3-4 жильного кабеля	шт.	6	4352,68	--	26116	--	26116	--	28205
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
57	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1464,70	87,55	5859	350	493	3699	10323
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	5016	122		765	
58	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.21	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВНТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	шт	4	3834,82	--	15339	--	15339	--	16566
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
59	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	3972,70	87,55	63563	1401	1970	43689	115832
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	30,45	60192	487		8580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2404-0207-3917 РСНБ РК 2015	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект	16	6453,00 –	– –	103248 –	– –	103248	– 8260	111508
61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,3	26975,92 8360,10	18615,82 4109,69	8093 2508	5585 1233	–	2693 863	11649
62	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.22	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 СП - 8%	м	300	62,50 –	– –	18750 –	– –	18750	– 1500	20250
		Дизельная электростанция									
63	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т НР - 72%; СП - 8%	шт	1	9968,74 6510,00	3391,40 1297,10	9969 6510	3391 1297	68	5621 1247	16837
64	Прайс-лист ТОО "AKgEn GrOuP" стр.23	Дизельная электростанция "AKSA AC-110" 110кВА/88кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР Отпускная цена - 5178571,45	шт	1	5240714,29 –	– –	5240714 –	– –	5240714	– –	5240714
		Опора наружного освещения со светильником НТУ /8 шт/									
65	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м НР - 72%; СП - 8%	яма	8	950,60 172,09	778,52 319,07	7605 1377	6228 2553	–	2829 835	11269
66	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В15. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м3	2,4	16414,82 1552,52	26,40 –	39396 3726	63 –	35607	2981 3390	45767
67	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2876	24323,89 10967,55	11215,90 3023,90	6996 3154	3226 870	616	2777 782	10554
68	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения СП - 8%	т	0,2876	485073,00 –	– –	139507 –	– –	139507	– 11161	150668
69	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	8	1792,66 1617,66	157,80 75,24	14341 12941	1262 602	138	10835 2014	27190
70	2307-0103-0905 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип НТУ 06-75-01 "Шар" ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	8	10124,00 –	– –	80992 –	– –	80992	– 6479	87471
71	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	8	1792,66 1617,66	157,80 75,24	14341 12941	1262 602	138	10835 2014	27190
72	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампа светодиодная LED A "Standart" 40W E27, цоколь E27, мощность 40Вт СП - 8%	шт.	8	440,00 –	– –	3520 –	– –	3520	– 282	3802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка протяжная. Монтаж оборудования	шт.	8	285,56	--	2285	--	241	1472	4057
		НР - 72%, СП - 8%			255,53	--	2044	--		301	
74	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/,тип У994 У2	шт	8	261,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	8	2707,94	26,34	21664	211	11573	7114	31079
		НР - 72%, СП - 8%			1235,00	--	9880	--		2302	
76	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428,00	--	3424	--	3424	--	3698
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
77	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером до 50х50х5 мм. Монтажоборудования	шт.	72	1588,82	201,00	114395	14472	21256	59640	187958
		НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	78667	4166		13923	
78	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм/	т	0,30914	314570,00	--	97246	--	97246	--	105026
		СП - 8%			--	--	--	--		7780	
79	2105-0307-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	354,00	--	1558	--	1558	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
80	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	80,93	0,88	9712	105	2323	5271	16182
		НР - 72%, СП - 8%			60,70	0,30	7284	37		1199	
81	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	50138,00	--	6017	--	6017	--	6498
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7190832	331815	1266673	333524	7707045
							351634	107816	5240714	182693	
		Стоимость оборудования	Тенге				5178571				
		Заготов.складские расходы	Тенге				62143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5240714				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1433613				
		Материалы	Тенге				56591				
		Всего заработная плата	Тенге					406934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				762598				
		Накладные расходы	Тенге				292993				
		Сметная прибыль	Тенге				138128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1864734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					406934			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				321519				
		Материалы	Тенге				35984				
		Всего заработная плата	Тенге					48492			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				222890				
		Накладные расходы	Тенге				37752				
		Сметная прибыль	Тенге				28742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				388012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48492			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				146503				
		Материалы	Тенге				616				
		Всего заработная плата	Тенге					4024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139507				
		Накладные расходы	Тенге				2777				
		Сметная прибыль	Тенге				11942				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				161221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4024			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				48484				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48484				
		Сметная прибыль	Тенге				3879				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7707044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					459450			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:	**Тенге**								**8896603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				427134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					469407			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1773451		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5560170		
		- Накладные расходы	Тенге							419303	
		- Сметная прибыль	Тенге							247146	

Смета 6-2; Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы

1	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные ТС-659.00.00-02 Ду 57х3,0мм** *СП - 8%*	т	0,002	448957,00 --	-- --	898 --	-- --	898	-- 72	970
2	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие ТС-623.000-14 Ду 57х3,0мм** *СП - 8%*	т	0,11316	448957,00 --	-- --	50804 --	-- --	50804	-- 4064	54868
3	2304-0902-1034 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	7918,00 --	-- --	15836 --	-- --	15836	-- 1267	17103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1312-1201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16099,33	1221,55	32199	2443	4676	15410	51418
		НР - 61%; СП - 8%			12540,00	91,35	25080	183		3809	
5	2304-0103-0703 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 65, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	2	21215,00	–	42430	–	42430	–	45824
		СП - 8%			–	–	–	–		3394	
6	1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,277	1078449,85	485679,92	298731	134533	2771	194840	533056
		НР - 99%; СП - 8%			582768,00	127730,19	161427	35381		39486	
7	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	279,77	1002,00	–	280330	–	280330	–	302756
		СП - 8%			–	–	–	–		22426	
8	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	50	237,10	1,65	11855	83	10989	549	13397
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,25	783	13		992	
9	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /URSA марки М-25-50/	м3 изоляции	4,7	56904,58	1099,72	267452	5169	149059	87887	383766
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	514,14	113224	2416		28427	
10	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	97	519,53	27,06	50394	2624	14578	25660	82139
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	33192	572		6084	
11	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,11155	438576,00	–	48923	–	48923	–	52837
		СП - 8%			–	–	–	–		3914	
12	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 76/350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	24	6787,17	6256,20	162892	150149	–	39226	218287
		НР - 91%; СП - 8%			530,97	1265,08	12743	30362		16169	
13	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	13,2	318,00	–	4198	–	4198	–	4533
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
14	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	627,00	–	6270	–	6270	–	6772
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	425749,76	67819,82	2129	339	51	1839	4285
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1739	118		317	
16	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	365,00	–	1832	–	1832	–	1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
17	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	933940,29	36055,82	4670	180	3258	1223	6364
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	662,52	1232	3		471	
		Деталь заделки трубопровода									
18	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /для канала КЛ 60х45/**	м3 заделки	0,52	102498,14	1058,09	53299	550	15747	31301	91368
		НР - 84%; СП - 8%			71158,12	501,60	37002	261		6768	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,19688	1326135,99	497995,54	261090	98045	70822	118730	410206
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	92223	27706		30386	
20	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	16	2477,05	212,42	39633	3399	1960	34130	79664
		НР - 99%; СП - 8%			2142,14	12,54	34274	201		5901	
21	2302-0103-0314 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 /215/ГОСТ 12816-80**	шт.	16	9236,00	--	147776	--	147776	--	159598
		СП - 8%			--	--	--	--		11822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1783639	397514	873208	550795	2521190
							512921	97216	--	186754	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32199				
	Материалы		Тенге				4676				
	Всего заработная плата		Тенге					25263			
		Накладные расходы	Тенге				15410				
		Сметная прибыль	Тенге				3809				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205264				
	Материалы		Тенге				269231				
	Всего заработная плата		Тенге					584874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53121				
		Накладные расходы	Тенге				535386				
		Сметная прибыль	Тенге				139252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					584874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51702				
		Сметная прибыль	Тенге				4136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55838				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				494474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494474				
		Сметная прибыль	Тенге				39558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				534032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2521190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					610137			
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
22	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	572,979	253,52	240,70	145260	137915	–	28710	187888
		НР - 72%; СП - 8%			12,82	56,77	7345	32531		13918	
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17,721	3014,69	–	53423	–	–	38465	99239
		НР - 72%; СП - 8%			3014,69	–	53423	–		7351	
24	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	308,744	39,76	39,76	12276	12276	–	3137	16646
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,11	–	4357		1233	
25	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	308,744	17,22	17,22	5317	5317	–	1359	7210
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,11	–	1887		534	
26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	77,186	741,63	–	57243	–	–	41215	106335
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	–	57243	–		7877	
27	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	308,744	181,25	86,44	55961	26687	–	29788	92609
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	29274	12099		6860	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	308,744	79,82	67,95	24644	20980	895	5394	32442
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	2769	4723		2403	
29	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	м3 грунта	204,77	342,48	330,28	70130	67631	–	14500	91400
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	2498	17640		6770	
30	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	358,3475	204,00	–	73103	–		–	78951
		СП - 8%			–	–	–	–		5848	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	20,9	3899,63	982,64	81502	20537	45266	22048	111834
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	15699	8008		8284	
32	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	25,31	11559,55	2739,92	292572	69347	124362	141151	468421
		НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	98863	20757		34698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	15,05	58728,00	--	883856	--	883856	--	954565
		СП - 8%			--	--	--	--		70709	
34	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,71	60043,00	--	522975	--	522975	--	564812
		СП - 8%			--	--	--	--		41838	
35	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,55	34599,00	--	53628	--	53628	--	57919
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,7	21970,98	2155,32	15380	1509	9718	4156	21098
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	4153	316		1563	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	169,84	653,09	25,26	110922	4291	80912	24568	146329
		НР - 92%; СП - 8%			151,43	5,80	25719	986		10839	
38	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (опорная подушка ОП-1)	шт. сборных конструкций	130	1699,73	57,48	220965	7472	59240	183865	437217
		НР - 118%; СП - 8%			1186,56	12,04	154253	1565		32386	
39	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (опорная подушка ОП-1)	м3	0,52	33929,00	--	17643	--	17643	--	19055
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
40	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство (МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ)	м3	0,65	41947,70	6865,28	27266	4462	13091	10254	40521
		НР - 91%; СП - 8%			14942,40	2392,59	9713	1555		3002	
41	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЛИТ)	м3	0,35	32881,13	1816,24	11508	636	7854	2873	15532
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	3018	139		1151	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15974	237762,00	--	37980	--	37980	--	41019
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0358	99829,23	7324,64	3574	262	277	2104	6132
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	3035	14		454	
44	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0358	463125,00	--	16580	--	16580	--	17906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2793709**	**379323**	**1874277**	**553587**	**3615080**
							467005	**106577**	--	**267783**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2773555**				
	Материалы		Тенге				**341339**				
	Всего заработная плата		Тенге					**570532**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**37980**				
	Местные материалы		Тенге				**1478102**				
	Транспортные расходы		Тенге				**73103**				
		Накладные расходы	Тенге				**551483**				
		Сметная прибыль	Тенге				**266003**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3591041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**570532**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20154**				
	Материалы		Тенге				**276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3050**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16580**				
		Накладные расходы	Тенге				**2104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1781**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3615080**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**521**
		Сметная заработная плата	Тенге					**573582**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	**Тенге**								**6136270**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**979926**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**776838**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203793**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2747485**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**73103**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1104382**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**454537**	

Смета 6-3; Выгреб на 30 м3

Нраз = 3,8 м, из них h=0,7 м дресвяный грунт III группы, h=3,1 м щебенистый грунт V группы.

1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**77,4255639**	**253,52**	**240,70**	**19629**	**18636**	--	**3880**	**25389**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,82**	**56,77**	**993**	**4396**		**1881**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3790813	3014,69	–	4157	–	–	2993	7723
		НР - 72%; СП - 8%			3014,69	–	4157	–		572	
3	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	279,72168	409,39	388,76	114517	108745	–	22624	148111
		НР - 72%; СП - 8%			20,63	91,70	5771	25650		10971	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4/5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,98232	4481,33	–	22327	–	–	16076	41475
		НР - 72%; СП - 8%			4481,33	–	22327	–		3072	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м/пазух фундаментов,под полы/	м3	222,939536	39,76	39,76	8864	8864	–	2265	12020
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,11	–	3146		890	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	55,734884	1165,23	–	64944	–	–	46760	120640
		НР - 72%; СП - 8%			1165,23	–	64944	–		8936	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	222,939536	181,25	86,44	40408	19270	–	21510	66871
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	21138	8736		4953	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	222,939536	79,82	67,95	17795	15150	646	3895	23426
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1999	3411		1735	
9	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	70,31758	342,48	330,28	24082	23224	–	4979	31387
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	858	6058		2325	
10	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	123,055765	204,00	–	25103	–		–	27112
		СП - 8%			–	–	–	–		2008	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (из бетона В3,5 на ссц)	м3	2,4	16674,73	1089,24	40019	2614	34560	3085	46553
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2845	546		3448	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (из бетона В20 на ссц)	м3	29	27852,43	3073,79	807720	89140	489389	235976	1127192
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	229191	30123		83496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКИ С1,2,5)	т	0,488	256962,00	–	125397	–	125397	–	135429
		СП - 8%			–	–	–	–		10032	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СЕТКИ С3,4,6)	т	1,04172	237762,00	–	247681	–	247681	–	267496
		СП - 8%			–	–	–	–		19815	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ПОЗ.1,2)	т	0,1564	221225,00	–	34600	–	34600	–	37368
		СП - 8%			–	–	–	–		2768	
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	(Гл-1 из трубы)	т	0,02897	71868,07	17094,76	2082	495	43	1575	3949
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	1544	186		293	
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02897	514897,00	–	14917	–	14917	–	16110
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
18	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (из бетона В 20 на ссц)	м3	4,36	33676,89	1816,24	146831	7919	101310	35788	197229
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	37602	1726		14610	
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38628	237762,00	–	91843	–	91843	–	99190
		СП - 8%			–	–	–	–		7347	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	221225,00	–	4380	–	4380	–	4731
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	13213,88	7229,86	3171	1735	96	2286	5894
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	1340	597		437	
22	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3392,00	–	13568	–	13568	–	14653
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2169,00	–	4338	–	4338	–	4685
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1696,27	184,10	3393	368	222	2949	6849
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	2803	176		507	
25	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	–	40214	–	40214	–	43431
		СП - 8%			–	–	–	–		3217	
26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,108	70999,91	25916,30	7668	2799	1080	3202	11740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	3789	852		870	
27	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,108	544347,00	--	58789	--	58789	--	63493
		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (М/КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ)	м2	3,132	173,98	3,30	545	10	381	107	704
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	154	2		52	
29	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1571729,74	3430,72	9430	21	6914	2479	12862
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	2495	9		953	
30	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3000,57	43,02	6001	86	5028	895	7448
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	887	26		552	
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (Обетонирование В7,5)	м3	0,4	29162,27	4707,81	11665	1883	6046	3731	16628
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	3736	365		1232	
32	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,00774	127585,96	1894,86	988	15	98	606	1721
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	875	4		128	
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00774	463501,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000681	499537,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (М/КОНСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА)	м2	0,22446	173,98	3,30	39	1	27	8	50
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	11	--		4	
36	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА)	м2	0,6	3193,83	528,72	1916	317	839	752	2882
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	760	75		213	
37	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА)	м2	0,6	33102,00	--	19861	--	19861	--	21450
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
38	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (РУЧКИ 25Х4)	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
39	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	2,4	6937,91	19,02	16651	46	12936	3319	21568
		НР - 90%; СП - 8%			1528,80	7,95	3669	19		1598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (УСТАНОВКА СКОБ ОПОРНЫХ) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00496	260400,22 229670,00	12868,54 1341,78	1292 1139	64 7	89	1352 211	2855
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (СКОБА ОПОРНАЯ) СП - 8%	т	0,00496	221225,00 –	– –	1097 –	– –	1097	– 88	1185
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство (ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ССЦ) НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,33	18940,79 3524,58	8,16 –	6250 1163	3 –	5084	1093 588	7931
		Гидроизоляция									
43	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (ДНИЩЕ) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	14,56	1031,09 400,72	10,52 5,02	15013 5834	153 73	9026	5494 1641	22147
44	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (ДНИЩЕ) НР - 69%; СП - 8%	м2	14,56	133,76 57,78	2,33 0,25	1948 841	34 4	1073	583 202	2733
45	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (ДНИЩЕ) НР - 69%; СП - 8%	м2	14,56	212,56 115,56	4,67 0,50	3095 1683	68 7	1344	1166 341	4602
46	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ,ГОРЛОВИНА) НР - 69%; СП - 8%	м2	63,4	133,76 57,78	2,33 0,25	8481 3663	148 16	4670	2539 882	11901
47	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ,ГОРЛОВИНА) НР - 69%; СП - 8%	м2	63,4	106,28 57,78	2,33 0,25	6738 3663	148 16	2927	2539 742	10019
48	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	41	1724,26 1041,62	10,52 5,02	70695 42707	431 206	27557	39908 8848	119451
49	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ) НР - 69%; СП - 8%	м2	41	133,76 57,78	2,33 0,25	5484 2369	96 10	3019	1642 570	7696
50	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ) НР - 69%; СП - 8%	м2	41	212,56 115,56	4,67 0,50	8715 4738	191 21	3786	3283 960	12958
51	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости	30	192,16 74,45	2,37 1,13	5765 2234	71 34	3460	2063 626	8454
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2895205
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					302746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1385570		
		- Перевозка грузов	Тенге				25103				
		- Накладные расходы	Тенге							483402	
		- Сметная прибыль	Тенге							214460	

Смета 7-1; Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории. Демонтажные работы

1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40,3	2737,15	1191,80	110307	48030	–	88787	215022
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	62278	19933		15928	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	100,75	352,40	249,67	35504	25155	–	16837	56529
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	10350	5241		4187	
3	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 к=0.8	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	128	1988,16	1179,35	254485	150957	–	188475	478396
		НР - 118%; СП - 8%			808,81	439,04	103527	56197		35437	
4	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 к=0.8	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	128	2239,89	836,93	286706	107127	–	257579	587828
		НР - 118%; СП - 8%			1402,96	302,41	179579	38708		43543	
		Вывоз мусора									
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	249,86	94,00	--	23487	--		--	25366
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
6	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	249,86	409,00	--	102193	--		--	110368
		СП - 8%			--	--	--	--		8175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				812682	331269	–	551678	1473509
							355734	120079	–	109149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				812682				
	Всего заработная плата		Тенге					475812			
	Транспортные расходы		Тенге				125680				
		Накладные расходы	Тенге				551678				
		Сметная прибыль	Тенге				109149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1473509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					475812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1473509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					475812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге								1473509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				355734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				125680				
		- Накладные расходы	Тенге							551678	
		- Сметная прибыль	Тенге							109149	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60919356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6718030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3453985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					967983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16398008		
		- Перевозка грузов	Тенге				259547				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24142549		
		- Накладные расходы	Тенге							7223049	
		- Сметная прибыль	Тенге							2724217	
		Итого				60 919 356,00					
		В том числе:									
		СМР				36 776 807,00					
		Оборудование				24 142 549,00					
		Прочие				0,00					
		Временные здания и сооружения 1,5%				551 652,11					
		Итого				61 471 008,11					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				261 299,21					
		Итого				61 732 307,32					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				751 795,17					
		Итого сметная стоимость				62 484 102,49					
		В том числе на 2019 год 51%, К=1				31 866 892,27					
		В том числе на 2020 год 49%, К=1,0348515				31 684 265,95					
		Итого в текущих ценах				63 551 158,21					
		С понижающим коэффициентом К=0,995				**63 233 402,42**					
		НДС 12%				7 588 008,29					
		Всего				70 821 410,71					

ИНЖЕНЕР:

ТОО «RoyalCompany»

Инженер технадзор-эксперт_____ Агадилов О.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Директор_____ Дауылбаев Б.С.