**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства Созакского района»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Royal Company»

**ПОДРЯДЧИК:** Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

**Договор №19 от 22 мая 2020 года. Доп.соглашение 19-1 от 22.09.2020 года**

**Наименование строительства: Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО**

**СПРАВКА №4** **27.10.2020 г.**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за октябрь месяц 2020г.**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Сметная стоимость работ по договору | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетный месяц | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО | 426 199 627,73 | 402 700 353,76 | 116 867 731,65 | 116 867 731,65 |
| | В том числе НДС | 45 664 245,83 | 43 146 466,47 | 12 521 542,68 | 12 521 542,68 |
| | **ИТОГО** | **426 199 627,73** | **402 700 353,76** | **116 867 731,65** | **116 867 731,65** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ «Отдел строительства Созакского района»**

**Руководитель**

**Асылбеков А.**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО «Royal Company»**

**Зам. директор**

**Ильясов К.К.**

**Подрядчик**

**Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе**

**Директор**

**Дауылбаев Б.С.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Инженер ТОО «RoyalCompany»

Подрядчик Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Договор №19 от 22 мая 2020 года. Доп.соглашение 19-1 от 22.09.20 года

Наименование Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО

# АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ /КЖ-69-70/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой пергамина** | м2 изолируемой поверхности | 800,88 | 616,27 | 27,29 | 493555 | 21852 | 321001 | 141510 | 685870 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 150702 | 3113 | | 50805 | |
| 2 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 800,88 | 848,54 | 52,90 | 679576 | 42363 | 238611 | 375174 | 1139130 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497,71 | 11,48 | 398602 | 9196 | | 84380 | |
| 3 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство** | м2 стяжки | 800,88 | 593,52 | 100,51 | 475338 | 80500 | 223967 | 175126 | 702502 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 170871 | 19483 | | 52037 | |
| 4 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | м2 стяжки | 800,88 | 245,39 | 22,26 | 196527 | 17826 | 169208 | 12891 | 226172 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 11,85 | 5,64 | 9493 | 4519 | | 16753 | |
| 5 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка стропил,мауэрлатов** | м3 | 8,223 | 95047,61 | 1372,14 | 781577 | 11283 | 589111 | 167095 | 1024565 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033,70 | 544,53 | 181183 | 4478 | | 75894 | |
| 6 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | м3 | 8,223 | 8782,00 | 55,65 | 72214 | 458 | 64893 | 6354 | 84854 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 6863 | 197 | | 6285 | |
| 7 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | **Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски** | м3 | 1,89 | 93980,74 | 1003,38 | 177624 | 1896 | 132650 | 39538 | 234534 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 43078 | 853 | | 17373 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,89 | 8188,68 | 40,31 | 15477 | 76 | 11524 | 3518 | 20514 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 3877 | 33 | | 1520 | |
| 9 | 1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 2,869 | 82627,14 | 1276,96 | 237057 | 3664 | 183744 | 46057 | 305764 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 17305,20 | 531,99 | 49649 | 1526 | | 22649 | |
| 10 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - прогонов | м3 | 2,869 | 8782,00 | 55,65 | 25196 | 160 | 22642 | 2217 | 29606 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 2394 | 69 | | 2193 | |
| 11 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Деревянные конструкции кровли-нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки. Установка | м3 древесины в конструкции | 12,849 | 94280,35 | 1372,14 | 1211408 | 17631 | 910666 | 261097 | 1590306 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033,70 | 544,53 | 283111 | 6997 | | 117800 | |
| 12 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 12,849 | 8782,00 | 55,65 | 112840 | 715 | 101401 | 9929 | 132590 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 10724 | 308 | | 9822 | |
| 13 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1020 | 5176,79 | 98,25 | 5280321 | 100215 | 3313812 | 1741399 | 7583457 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1829,70 | 26,01 | 1866294 | 26531 | | 561738 | |
| 14 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1020 | 305,65 | 2,58 | 311765 | 2633 | 276860 | 30067 | 369179 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,64 | 1,11 | 32272 | 1136 | | 27347 | |
| 15 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 71,72 | 609,24 | 21,28 | 43695 | 1526 | 1804 | 36916 | 87060 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 562,82 | 9,10 | 40365 | 653 | | 6449 | |
| 16 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,368 | 8782,00 | 55,65 | 12014 | 76 | 10796 | 1057 | 14117 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 1142 | 33 | | 1046 | |
| 17 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 71,72 | 818,00 | 2,31 | 58667 | 166 | 14546 | 35227 | 101406 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 612,86 | 1,11 | 43955 | 79 | | 7512 | |
| 18 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида | м2 изолируемой поверхности | 180 | 686,67 | 27,29 | 123600 | 4911 | 84818 | 31805 | 167837 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 33871 | 700 | | 12432 | |
| 19 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка | т стальных элементов | 0,755712 | 711967,70 | 6916,40 | 538043 | 5227 | 489221 | 52594 | 637888 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 43595 | 976 | | 47251 | |
| 20 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,274378 | 86,99 | 1,65 | 1938 | 37 | 1354 | 381 | 2504 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 547 | 6 | | 185 | |
| 21 | 1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14<br>прим. | Покрытие обрешетки пароизоляционной пленкой | м2 покрытия | 1020 | 128,14 | 0,26 | 130706 | 268 | 9620 | 119736 | 270478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 118,45 | 0,13 | 120818 | 128 | | 20035 | |
| | | **Слуховое окно(2шт)** | | | | | | | | | |
| 22 | 1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 2 | 7758,04 | 821,52 | 15516 | 1643 | 1117 | 12083 | 29807 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6377,92 | 334,95 | 12756 | 670 | | 2208 | |
| 23 | 2107-0203-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/диагональная нога, прогон, стропильная нога,ригель/** | м3 | 0,278 | 21616,00 | – | 6009 | – | 6009 | – | 6490 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 481 | |
| 24 | 2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка/** | м3 | 0,09 | 21616,00 | – | 1945 | – | 1945 | – | 2101 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 156 | |
| 25 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/стойки/** | м3 | 0,008 | 18355,00 | – | 147 | – | 147 | – | 159 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 26 | 1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** | м2 кровли | 13,8 | 4888,89 | 98,25 | 67467 | 1356 | 44257 | 20436 | 94935 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1583,60 | 26,01 | 21854 | 359 | | 7032 | |
| 27 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида** | м2 изолируемой поверхности | 16,3 | 686,67 | 27,29 | 11193 | 445 | 7681 | 2880 | 15199 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 3067 | 63 | | 1126 | |
| 28 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,376 | 8782,00 | 55,65 | 3302 | 21 | 2967 | 291 | 3880 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 314 | 9 | | 287 | |
| 29 | 2109-0101-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | м2 | 1,13 | 9699,00 | – | 10960 | – | 10960 | – | 11837 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 877 | |
| 30 | 1115-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм** | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1,13 | 1241,93 | 17,35 | 1403 | 20 | 1128 | 209 | 1741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 225,54 | 5,39 | 255 | 6 | | 129 | |
| 31 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 4 | 490,00 | – | 1960 | – | 1960 | – | 2117 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 157 | |
| 32 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86** | шт. | 4 | 486,00 | – | 1944 | – | 1944 | – | 2100 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 156 | |
| 33 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | 2 | 827,00 | – | 1654 | – | 1654 | – | 1786 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 132 | |
| 34 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка** | м3 древесины в конструкции | 1,248 | 93980,74 | 1003,38 | 117288 | 1252 | 87591 | 26108 | 154867 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 28445 | 563 | | 11472 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,248 | 8188,68 | 40,31 | 10219 | 50 | 7609 | 2323 | 13546 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 2560 | 21 | | 1003 | |
| 36 | 1115-0403-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 1,248 | 573,81 | 1,26 | 716 | 2 | 163 | 442 | 1250 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,86 | 0,61 | 551 | 1 | | 93 | |
| | | **Ходовые доски-68м** | | | | | | | | | |
| 37 | 1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 68 | 42,89 | 4,91 | 2917 | 334 | 179 | 2282 | 5615 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35,35 | 1,93 | 2404 | 132 | | 416 | |
| 38 | 2107-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,272 | 21616,00 | -- | 5880 | -- | 5880 | -- | 6350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | |
| 39 | 2107-0203-0304<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,765 | 47432,00 | -- | 36285 | -- | 36285 | -- | 39188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2903 | |
| 40 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,037 | 8188,68 | 40,31 | 8492 | 42 | 6323 | 1930 | 11256 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 2127 | 18 | | 834 | |
| | | **Лестница к слуховому окну-2шт** | | | | | | | | | |
| 41 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,042 | 93980,74 | 1003,38 | 3947 | 42 | 2948 | 879 | 5212 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 957 | 19 | | 386 | |
| 42 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,042 | 8188,68 | 40,31 | 344 | 2 | 256 | 78 | 456 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 86 | 1 | | 34 | |
| | | **Ходовой мостик-44,8м** | | | | | | | | | |
| 43 | 1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 44,8 | 42,89 | 4,91 | 1922 | 220 | 118 | 1503 | 3699 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35,35 | 1,93 | 1584 | 87 | | 274 | |
| 44 | 2107-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1792 | 21616,00 | -- | 3874 | -- | 3874 | -- | 4183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 310 | |
| 45 | 2107-0203-0304<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,336 | 47432,00 | -- | 15937 | -- | 15937 | -- | 17212 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1275 | |
| 46 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,5152 | 8188,68 | 40,31 | 4219 | 21 | 3141 | 959 | 5592 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 1057 | 9 | | 414 | |
| | | **Металлическое ограждение** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 138 | 96,03 | 23,50 | 13253 | 3243 | 964 | 9082 | 24121 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 65,55 | 5,98 | 9046 | 826 | | 1787 | |
| 48 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,4500092 | 544347,00 | – | 250405 | – | 250405 | – | 270437 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20032 | |
| 49 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 13,3402668 | 853,30 | 1,00 | 11383 | 13 | 1796 | 7665 | 20572 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 9574 | 6 | | 1524 | |
| | | **Выход на чердак /КЖ-63/** | | | | | | | | | |
| 50 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 0,97 | 3193,83 | 528,72 | 3098 | 513 | 1356 | 1216 | 4659 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1266,90 | 125,61 | 1229 | 122 | | 345 | |
| 51 | 2109-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 0,97 | 33102,00 | – | 32109 | – | 32109 | – | 34678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2569 | |
| 52 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 827,00 | – | 1654 | – | 1654 | – | 1786 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 132 | |
| 53 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,09 | 93980,74 | 1003,38 | 8458 | 90 | 6317 | 1883 | 11168 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 2051 | 41 | | 827 | |
| 54 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,09 | 8188,68 | 40,31 | 737 | 4 | 548 | 168 | 977 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 185 | 2 | | 72 | |
| 55 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка | т стальных элементов | 0,02204 | 711967,70 | 6916,40 | 15692 | 152 | 14269 | 1534 | 18604 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 1271 | 28 | | 1378 | |
| | | **Стремянка** | | | | | | | | | |
| 56 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0317 | 70999,91 | 25916,30 | 2251 | 822 | 317 | 940 | 3446 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 1112 | 250 | | 255 | |
| 57 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0317 | 544347,00 | – | 17256 | – | 17256 | – | 18636 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1380 | |
| 58 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,9193 | 853,30 | 1,00 | 784 | 1 | 123 | 528 | 1418 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 660 | – | | 105 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 11671755 | 323769 | 7751436 | 3385107 | 16261413 |
| | | | | | | | 3596549 | 84247 | – | 1204549 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11397940 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7363102 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3679433 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 116454 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3384166 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1182568 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15964674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3415 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3679433 | | | |
| | Стоимость металлом | онтажных работ | Тенге | | | | 273815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 317 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1362 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 271564 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 940 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21980 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 296736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1362 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 16261410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3416 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3680795 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Полы по серии-2.244-1 в.6 /АР-18/** | | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ-Техподполье** | | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ-1-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Дет.274-311,9м2** | | | | | | | | | |
| 59 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 311,9 | 168,18 | 9,55 | 52456 | 2980 | 46973 | 3645 | 60589 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 2503 | 1374 | | 4488 | |
| 60 | 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом** | м2 покрытия | 311,9 | 2547,03 | 11,69 | 794419 | 3647 | 715036 | 72861 | 936663 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 242,82 | 5,69 | 75736 | 1776 | | 69382 | |
| | | **Индивид. изгот.** | | | | | | | | | |
| 61 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 342,19 | 4147,36 | 71,30 | 1419184 | 24398 | 999057 | 382327 | 1945633 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 395729 | 11002 | | 144121 | |
| | | **Индивид. изгот.** | | | | | | | | | |
| 62 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 48,96 | 4147,36 | 71,30 | 203055 | 3491 | 142944 | 54703 | 278378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 56620 | 1574 | | 20621 | |
| | | **Дет.651-14,89м2** | | | | | | | | | |
| 63 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 14,89 | 3803,82 | 20,45 | 56639 | 305 | 50663 | 5470 | 67077 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 5671 | 148 | | 4969 | |
| | | **ПОЛЫ-2-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Дет.60-364,61м2** | | | | | | | | | |
| 64 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | м3 изоляции | 7,2922 | 14986,84 | 1570,68 | 109287 | 11454 | 71519 | 28351 | 148649 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3608,56 | 527,40 | 26314 | 3846 | | 11011 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 364,61 | 956,74 | 10,64 | 348836 | 3879 | 221800 | 117532 | 503678 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 337,78 | 5,15 | 123157 | 1877 | | 37309 | |
| 66 | 1111-0101-3301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 /27/мм. Устройство | м2 покрытия | 364,61 | 4455,36 | 35,63 | 1624470 | 12993 | 1402263 | 202357 | 1972973 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 573,80 | 16,62 | 209214 | 6059 | | 146146 | |
| | | Индивид. изгот. | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 245,64 | 4147,36 | 71,30 | 1018757 | 17514 | 717170 | 274453 | 1396666 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 284073 | 7898 | | 103457 | |
| | | Индивид. изгот. | | | | | | | | | |
| 68 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 49,67 | 4147,36 | 71,30 | 205999 | 3541 | 145017 | 55496 | 282415 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 57441 | 1597 | | 20920 | |
| | | Дет.651-88,71м2 | | | | | | | | | |
| 69 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НА УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ | м3 | 3,10485 | 14986,84 | 1570,68 | 46532 | 4877 | 30451 | 12071 | 63291 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3608,56 | 527,40 | 11204 | 1637 | | 4688 | |
| | | ПОЛЫ-3-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Дет.60-296,37м2 | | | | | | | | | |
| 70 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 5,9274 | 14986,84 | 1570,68 | 88833 | 9310 | 58134 | 23045 | 120828 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3608,56 | 527,40 | 21389 | 3126 | | 8950 | |
| 71 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 296,37 | 956,74 | 10,64 | 283548 | 3153 | 180288 | 95535 | 409410 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 337,78 | 5,15 | 100107 | 1526 | | 30327 | |
| 72 | 1111-0101-3301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 /27/мм. Устройство | м2 покрытия | 296,37 | 4455,36 | 35,63 | 1320436 | 10561 | 1139817 | 164484 | 1603713 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 573,80 | 16,62 | 170058 | 4925 | | 118794 | |
| | | Индивид. изгот. | | | | | | | | | |
| 73 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 245,64 | 4147,36 | 71,30 | 1018757 | 17514 | 717170 | 274453 | 1396666 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 284073 | 7898 | | 103457 | |
| | | Индивид. изгот. | | | | | | | | | |
| 74 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 52,14 | 4147,36 | 71,30 | 216243 | 3718 | 152227 | 58256 | 296459 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 60298 | 1676 | | 21960 | |
| | | Дет.651-157,02м2 | | | | | | | | | |
| 75 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НА УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ | м3 | 5,4957 | 14986,84 | 1570,68 | 82363 | 8632 | 53899 | 21366 | 112028 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3608,56 | 527,40 | 19832 | 2898 | | 8298 | |
| 76 | 1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 34,1 | 157,54 | 1,05 | 5372 | 36 | 889 | 4196 | 10334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 130,42 | 0,50 | 4447 | 17 | | 765 | |
| | | **Плинтусы на 3 этажа** | | | | | | | | | |
| 77 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Устройство плинтусов керамогранитных** | м | 585,81 | 1711,12 | 12,60 | 1002392 | 7379 | 842492 | 145706 | 1239946 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 152521 | 2485 | | 91848 | |
| 78 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 750,04 | 358,46 | 0,79 | 268856 | 592 | 182090 | 81269 | 378134 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 86174 | 282 | | 28010 | |
| 79 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/ФАРТУК/. Устройство** | м2 покрытия | 11,34 | 3683,26 | 71,30 | 41768 | 809 | 27845 | 12670 | 58793 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 13114 | 365 | | 4355 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 10208202 | 150780 | 7897744 | 2090246 | 13282323 |
| | | | | | | | 2159677 | 63988 | – | 983876 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10208202 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7897746 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2223665 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2090245 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 983876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13282323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2034 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2223665 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13282323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2034 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2223665 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /АР-19/** | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 80 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | шт. | 118 | 111,00 | – | 13098 | – | 13098 | – | 14146 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 13098 | – | 13098 | – | 14146 |
| | | | | | | | – | – | – | 1048 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13098 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1048 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14146 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14146 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /АР-21/** | | | | | | | | | |
| | | **Подвала** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 81 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 689,24 | 97,05 | 0,73 | 66890 | 506 | 5320 | 49047 | 125213 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 61064 | 245 | | 9275 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 82 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 711,75 | 97,05 | 0,73 | 69075 | 523 | 5494 | 50649 | 129302 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 63058 | 253 | | 9578 | |
| | | **Отделка-1-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 83 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 662,06 | 1191,61 | 7,31 | 788915 | 4842 | 288008 | 398047 | 1281919 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 749,27 | 2,26 | 496065 | 1494 | | 94957 | |
| 84 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 31,03 | 97,05 | 0,73 | 3011 | 23 | 239 | 2208 | 5637 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 2749 | 11 | | 418 | |
| 85 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 662,06 | 483,08 | 2,84 | 319825 | 1879 | 123089 | 156606 | 514545 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 294,32 | 1,36 | 194857 | 900 | | 38114 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 86 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1104 | 1087,45 | 7,31 | 1200547 | 8073 | 480262 | 571763 | 1914095 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 645,12 | 2,26 | 712212 | 2492 | | 141785 | |
| 87 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 116,54 | 511,13 | 5,22 | 59567 | 608 | 11915 | 37879 | 105243 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 403,67 | 2,62 | 47044 | 306 | | 7796 | |
| 88 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 103,02 | 97,05 | 0,73 | 9998 | 76 | 795 | 7331 | 18715 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 9127 | 37 | | 1386 | |
| 89 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 795,573 | 615,74 | 4,36 | 489867 | 3471 | 135166 | 282314 | 833955 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 351230 | 1663 | | 61774 | |
| | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | |
| 90 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 116,54 | 4865,84 | 19,12 | 567065 | 2228 | 291434 | 219573 | 849569 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2346,00 | 9,12 | 273403 | 1063 | | 62931 | |
| 91 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 302,423 | 730,00 | 3,10 | 220770 | 938 | 56785 | 130797 | 379692 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 539,14 | 1,48 | 163047 | 449 | | 28125 | |
| | | **Отделка-2-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 692,75 | 1191,61<br>749,27 | 7,31<br>2,26 | 825486<br>519060 | 5066<br>1563 | 301360 | 416499<br>99359 | 1341343 |
| 93 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 692,75 | 483,08<br>294,32 | 2,84<br>1,36 | 334650<br>203890 | 1967<br>941 | 128793 | 163865<br>39881 | 538397 |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 94 | 1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 1248,01 | 1087,45<br>645,12 | 7,31<br>2,26 | 1357151<br>805116 | 9127<br>2817 | 542908 | 646346<br>160280 | 2163777 |
| 95 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 112,94 | 511,13<br>403,67 | 5,22<br>2,62 | 57727<br>45590 | 589<br>296 | 11548 | 36709<br>7555 | 101992 |
| 96 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 984,99 | 615,74<br>441,48 | 4,36<br>2,09 | 606498<br>434853 | 4297<br>2059 | 167348 | 349530<br>76482 | 1032511 |
| | | Низ стен или перегородок | | | | | | | | | |
| 97 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 112,94 | 4865,84<br>2346,00 | 19,12<br>9,12 | 549548<br>264957 | 2159<br>1030 | 282432 | 212790<br>60987 | 823325 |
| 98 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 263,02 | 730,00<br>539,14 | 3,10<br>1,48 | 192006<br>141804 | 816<br>390 | 49386 | 113755<br>24461 | 330222 |
| | | Отделка-3-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | | |
| 99 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 733,28 | 625,50<br>499,95 | 6,26<br>3,15 | 458665<br>366603 | 4591<br>2308 | 87471 | 295129<br>60304 | 814097 |
| 100 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 733,28 | 1191,61<br>749,27 | 7,31<br>2,26 | 873782<br>549428 | 5362<br>1655 | 318992 | 440866<br>105172 | 1419820 |
| 101 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 733,28 | 483,08<br>294,32 | 2,84<br>1,36 | 354229<br>215819 | 2082<br>996 | 136328 | 173452<br>42215 | 569896 |
| | | Стены | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1235,79 | 1342,95 | 75,90 | 1659602 | 93802 | 455616 | 945601 | 2813619 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 1110184 | 71817 | | 208416 | |
| 103 | 1115-0206-020[illegible]<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1235,79 | 1087,45 | 7,31 | 1343862 | 9037 | 537593 | 640017 | 2142590 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 645,12 | 2,26 | 797232 | 2789 | | 158710 | |
| 104 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 116,54 | 511,13 | 5,22 | 59567 | 608 | 11915 | 37879 | 105243 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 403,67 | 2,62 | 47044 | 306 | | 7796 | |
| 105 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 966,23 | 615,74 | 4,36 | 594947 | 4215 | 164161 | 342873 | 1012846 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 426571 | 2020 | | 75026 | |
| | | **Низ стен или перегородок** | | | | | | | | | |
| 106 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 116,54 | 4865,84 | 19,12 | 567065 | 2228 | 291434 | 219573 | 849569 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2346,00 | 9,12 | 273403 | 1063 | | 62931 | |
| 107 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 269,57 | 730,00 | 3,10 | 196787 | 836 | 50616 | 116588 | 338445 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 539,14 | 1,48 | 145335 | 400 | | 25070 | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 108 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 221,14 | 2916,48 | 42,99 | 644951 | 9507 | 163206 | 381613 | 1108690 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2135,47 | 21,61 | 472238 | 4779 | | 82125 | |
| 109 | 1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 221,14 | 2530,04 | 21,03 | 559493 | 4651 | 145200 | 328839 | 959398 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1852,41 | 6,36 | 409642 | 1407 | | 71067 | |
| 110 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 221,14 | 615,74 | 4,36 | 136165 | 965 | 37571 | 78473 | 231809 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 97629 | 462 | | 17171 | |
| | | **Фартук на 3 этажа** | | | | | | | | | |
| 111 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 9,72 | 4865,84 | 19,12 | 47296 | 186 | 24307 | 18313 | 70858 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2346,00 | 9,12 | 22803 | 89 | | 5249 | |
| | | **Короба на стояки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 73 | 2015,99 | 13,89 | 147168 | 1014 | 79760 | 60095 | 223843 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 909,50 | 5,18 | 66394 | 378 | | 16581 | |
| | | **ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (АР-11)** | | | | | | | | | |
| 113 | 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 322,629 | 1761,60 | 14,27 | 568343 | 4603 | 373632 | 172689 | 800315 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 589,25 | 5,48 | 190108 | 1768 | | 59283 | |
| 114 | 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | м2 поверхности | 322,629 | 999,44 | 5,79 | 322449 | 1867 | 192356 | 98128 | 454223 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 397,44 | 2,76 | 128226 | 890 | | 33646 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **16252968** | **192742** | **5952440** | **8195836** | **26404713** |
| | | | | | | | **10107785** | **111138** | **--** | **1955906** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **16252968** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5952441** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10218923** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8195839** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1955905** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **26404712** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8647** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10218923** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **26404712** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8647** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10218923** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА / АР-17а/** | | | | | | | | | |
| 115 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (АСПОЛ) | м2 | 896,49732 | 4383,53 | 222,13 | 3929826 | 199139 | 954067 | 2350355 | 6782596 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3097,19 | 179,95 | 2776620 | 161324 | | 502415 | |
| 116 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1200 | 1984,85 | 33,33 | 2381820 | 39993 | 723087 | 1309769 | 3986916 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1348,95 | 15,39 | 1618740 | 18471 | | 295327 | |
| 117 | 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (АСПОЛ) | м2 | 1200 | 1834,52 | 3,85 | 2201424 | 4623 | 1402008 | 637484 | 3066020 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 662,33 | 1,72 | 794793 | 2062 | | 227113 | |
| 118 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 1200 | 164,77 | 1,36 | 197723 | 1634 | 107616 | 71380 | 290631 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 73,73 | 0,63 | 88473 | 752 | | 21528 | |
| 119 | 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЬ/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 68 | 3591,30 | 34,45 | 244209 | 2343 | 38138 | 164523 | 441430 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2996,00 | 28,32 | 203728 | 1926 | | 32699 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 584,6 | 516,24 | 0,77 | 301796 | 452 | 66756 | 187671 | 528624 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 401,28 | -- | 234588 | -- | | 39157 | |
| 121 | 1115-0402-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 70,152 | 164,77 | 1,36 | 11559 | 96 | 6291 | 4173 | 16990 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 73,73 | 0,63 | 5172 | 44 | | 1259 | |
| 122 | 1108-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 1440,6 | 668,93 | 1,84 | 963653 | 2652 | 292015 | 623333 | 1713945 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 464,38 | 0,88 | 668986 | 1265 | | 126959 | |
| | | **Металлическая решетка МР-3-20шт (АР-8)** | | | | | | | | | |
| 123 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,0952 | 55444,47 | 2643,86 | 5278 | 252 | 372 | 3241 | 9201 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 4654 | 43 | | 682 | |
| 124 | 2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** | т | 0,0912 | 709705,00 | -- | 64725 | -- | 64725 | -- | 69903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5178 | |
| 125 | 2105-0308-0122<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 1,8 | 1076,00 | -- | 1937 | -- | 1937 | -- | 2092 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 126 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 2,7608 | 853,30 | 1,00 | 2356 | 3 | 372 | 1586 | 4257 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 1981 | 1 | | 315 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 10306305 | 251186 | 3657384 | 5353515 | 16912605 |
| | | | | | | | 6397735 | 185888 | -- | 1252787 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10236302 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3590350 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6578926 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1937 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5350274 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1246926 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16833502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5189 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6578926 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 70003 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 373 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4697 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 64725 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3241 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5860 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 79104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4697 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 16912606 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5194 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6583623 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Лестница Л-1-2шт (КЖ-40-50)** | | | | | | | | | |
| 127 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0078 | 221225,00 | – | 1726 | – | 1726 | – | 1864 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 138 | |
| 128 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,3432 | 544347,00 | – | 186820 | – | 186820 | – | 201765 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14946 | |
| 129 | СТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.2.4 Т.6 п/п 2 | **Доплата за марку стали 245** | т | 3,389004 | 5772,00 | – | 19561 | – | 19561 | – | 21126 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1565 | |
| 130 | 2107-0503-0301 РСНБ РК 2015 | **Поручни, тип П-1, размер 20х75 мм** | м | 44 | 1101,00 | – | 48444 | – | 48444 | – | 52320 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3876 | |
| 131 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | м2 | 109,008216 | 853,30 | 1,00 | 93017 | 109 | 14672 | 62631 | 168100 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 78236 | 52 | | 12452 | |
| 132 | 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | м2 покрытия | 48 | 2273,36 | 99,18 | 109121 | 4761 | 19052 | 81404 | 205767 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1777,24 | 26,92 | 85308 | 1292 | | 15242 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 458689 | 4870 | 290275 | 144035 | 650942 |
| | | | | | | | 163543 | 1344 | – | 48219 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 271870 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 33726 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164888 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 69731 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 144034 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33272 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 449176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164888 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 186820 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 186820 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14946 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 201765 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 650942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164888 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Гардеробная стойка /АР-25/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,1126 | 93980,74 | 1003,38 | 10582 | 113 | 7903 | 2356 | 13973 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 2566 | 51 | | 1035 | |
| 134 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,1126 | 8188,68 | 40,31 | 922 | 5 | 686 | 210 | 1222 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 231 | 2 | | 91 | |
| 135 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 13,24 | 2013,65 | 12,99 | 26661 | 172 | 15612 | 9862 | 39445 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 821,52 | 6,14 | 10877 | 81 | | 2922 | |
| 136 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка | т стальных элементов | 0,027664 | 711967,70 | 6916,40 | 19696 | 191 | 17909 | 1925 | 23351 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 1596 | 36 | | 1730 | |
| 137 | 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 9,5 | 818,00 | 2,31 | 7771 | 22 | 1927 | 4666 | 13432 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 612,86 | 1,11 | 5822 | 11 | | 995 | |
| | | **Барьер БР-1,БР-2** | | | | | | | | | |
| 138 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,3584 | 93980,74 | 1003,38 | 33683 | 360 | 25154 | 7498 | 44475 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 8169 | 162 | | 3294 | |
| 139 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж | т конструкций | 0,53192 | 104776,80 | 2625,34 | 55733 | 1396 | 1329 | 36791 | 99926 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 99655,00 | 587,52 | 53008 | 313 | | 7402 | |
| 140 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,19832 | 463125,00 | – | 91847 | – | 91847 | – | 99195 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7348 | |
| 141 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг,МН105-1. Установка | т | 0,018 | 229371,00 | 1275,00 | 4129 | 23 | – | 3745 | 8503 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 4106 | 10 | | 630 | |
| 142 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 55,08 | 2013,65 | 12,99 | 110912 | 716 | 64947 | 41029 | 164096 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 821,52 | 6,14 | 45249 | 338 | | 12155 | |
| | | **Дверь Д1** | | | | | | | | | |
| 143 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,1536 | 93980,74 | 1003,38 | 14435 | 154 | 10780 | 3213 | 19061 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22792,50 | 451,44 | 3501 | 69 | | 1412 | |
| 144 | 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 36 | 562,46 | 13,70 | 20249 | 493 | 13300 | 6022 | 28372 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 179,34 | 6,52 | 6456 | 235 | | 2102 | |
| 145 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 24 | 490,00 | – | 11760 | – | 11760 | – | 12701 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 941 | |
| 146 | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 12 | 827,00 | – | 9924 | – | 9924 | – | 10718 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 794 | |
| 147 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 127,08 | 818,00 | 2,31 | 103951 | 294 | 25774 | 62419 | 179679 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 612,86 | 1,11 | 77883 | 141 | | 13310 | |
| 148 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная** | шт. | 24 | 295,00 | – | 7080 | – | 7080 | – | 7646 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 566 | |
| 149 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | 12 | 827,00 | – | 9924 | – | 9924 | – | 10718 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 794 | |
| 150 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86** | шт. | 12 | 486,00 | – | 5832 | – | 5832 | – | 6299 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 467 | |
| | | **Пожарная лестница /АР-29/** | | | | | | | | | |
| 151 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,5588 | 70999,91 | 25916,30 | 39675 | 14482 | 5588 | 16570 | 60744 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 19605 | 4409 | | 4500 | |
| 152 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,5588 | 544347,00 | – | 304181 | – | 304181 | – | 328516 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24334 | |
| 153 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 16,2052 | 545,56 | 1,00 | 8841 | 16 | 2182 | 5321 | 15295 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 409,96 | 0,48 | 6643 | 8 | | 1133 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 897787 | 18437 | 633639 | 201627 | 1187367 |
| | | | | | | | 245714 | 5864 | – | 87955 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 388759 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 186173 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 174243 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 26928 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 148266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42962 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 579987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 174243 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 509028 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6915 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 77335 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 413620 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53361 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 607380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77335 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1187367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 251578 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8. КОЗЫРЕК Кв-1** | | | | | | | | | |
| | | **Фермы** | | | | | | | | | |
| 154 | 1109-0302-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м,(ФМ-1) | т конструкций | 0,273744 | 54612,31 | 24366,78 | 14950 | 6670 | 1153 | 6193 | 22834 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26036,00 | 6752,55 | 7127 | 1848 | | 1691 | |
| 155 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,273744 | 12987,19 | 1909,49 | 3555 | 523 | 498 | 1749 | 5728 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9255,75 | 3,76 | 2534 | 1 | | 424 | |
| 156 | 2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,273744 | 589400,00 | – | 161345 | – | 161345 | – | 174252 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12908 | |
| 157 | 1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,20978 | 29243,35 | 10017,87 | 6135 | 2102 | 806 | 2631 | 9467 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 3227 | 585 | | 701 | |
| 158 | 2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,20978 | 456513,00 | – | 95767 | – | 95767 | – | 103429 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7661 | |
| 159 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство | м2 кровли | 19,7 | 738,48 | 20,73 | 14548 | 408 | 1511 | 11754 | 28406 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 12629 | 147 | | 2104 | |
| 160 | 2113-0502-0707<br>РСНБ РК 2015 | Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 10 мм | м2 | 22,655 | 23714,00 | – | 537241 | – | 537241 | – | 580220 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 42979 | |
| 161 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 4,7 | 2942,26 | 13,82 | 13829 | 65 | 8972 | 4424 | 19712 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 4792 | 16 | | 1460 | |
| 162 | 1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1 | 1352,12 | – | 1352 | – | – | 974 | 2512 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1352,12 | – | 1352 | – | | 186 | |
| 163 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1 | 22562,44 | 1724,21 | 22562 | 1724 | 16212 | 4543 | 29274 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 4626 | 366 | | 2168 | |
| 164 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг,МН105-1. Установка | т | 0,004 | 229371,00 | 1275,00 | 917 | 5 | – | 832 | 1890 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 912 | 2 | | 140 | |
| 165 | 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,23932 | 24323,89 | 11215,90 | 5821 | 2684 | 512 | 2310 | 8782 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 2625 | 724 | | 651 | |
| 166 | 1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,23932 | 2958,20 | 507,39 | 708 | 121 | 69 | 358 | 1151 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 518 | – | | 85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,23932 | 485073,00 | – | 116088 | – | 116088 | – | 125375 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9287 | |
| 168 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 14,6638523 | 173,98 | 3,30 | 2551 | 48 | 1783 | 502 | 3297 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 720 | 7 | | 244 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-1,пандус** | | | | | | | | | |
| 169 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Подсыпка грунта под крыльцо и пандус вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,6 | 814,54 | – | 6190 | – | – | 4457 | 11499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | – | 6190 | – | | 852 | |
| 170 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 30 | 20495,66 | 979,21 | 614870 | 29376 | 463748 | 120098 | 793765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 121746 | 10229 | | 58797 | |
| 171 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,5214 | 14268,44 | 1349,48 | 7440 | 704 | 16 | 6382 | 14927 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 6720 | 293 | | 1106 | |
| 172 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5214 | 287262,00 | – | 149778 | – | 149778 | – | 161761 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11982 | |
| 173 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг,МН105-1. Установка | т | 0,124 | 229371,00 | 1275,00 | 28442 | 158 | – | 25798 | 58580 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 28284 | 66 | | 4339 | |
| 174 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 65 | 4228,89 | 124,22 | 274878 | 8075 | 201925 | 64425 | 366447 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 64878 | 3659 | | 27144 | |
| | | **Ограждение лестницы ЛО-1-1шт** | | | | | | | | | |
| 175 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 3,15 | 847,01 | 83,42 | 2668 | 263 | 221 | 2705 | 5803 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 2184 | 109 | | 430 | |
| 176 | 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 4 | 4693,00 | – | 18772 | – | 18772 | – | 20274 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1502 | |
| 177 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 12 | 490,00 | – | 5880 | – | 5880 | – | 6350 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 470 | |
| 178 | 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 3,15 | 6755,00 | – | 21278 | – | 21278 | – | 22981 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1702 | |
| 179 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 1 | 490,00 | – | 490 | – | 490 | – | 529 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2301-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 9,45 | 1110,00 | – | 10490 | – | 10490 | – | 11329 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 839 | |
| | | **Ограждение лестницы ЛО-2-1шт** | | | | | | | | | |
| 181 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 1,03 | 847,01 | 83,42 | 872 | 86 | 72 | 884 | 1897 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 714 | 36 | | 141 | |
| 182 | 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 2 | 4693,00 | – | 9386 | – | 9386 | – | 10137 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 751 | |
| 183 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 6 | 490,00 | – | 2940 | – | 2940 | – | 3175 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 235 | |
| 184 | 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 1,03 | 6755,00 | – | 6958 | – | 6958 | – | 7514 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 557 | |
| 185 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 1 | 490,00 | – | 490 | – | 490 | – | 529 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39 | |
| 186 | 2301-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 3,09 | 1110,00 | – | 3430 | – | 3430 | – | 3704 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | |
| | | **Ограждение лестницы ЛО-3-1шт** | | | | | | | | | |
| 187 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 0,97 | 847,01 | 83,42 | 822 | 81 | 69 | 833 | 1787 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 672 | 33 | | 132 | |
| 188 | 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 2 | 4693,00 | – | 9386 | – | 9386 | – | 10137 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 751 | |
| 189 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 6 | 490,00 | – | 2940 | – | 2940 | – | 3175 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 235 | |
| 190 | 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 | м | 0,97 | 6755,00 | – | 6552 | – | 6552 | – | 7077 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 524 | |
| 191 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Держатели, фланцы, крышки, заглушки | шт. | 1 | 490,00 | – | 490 | – | 490 | – | 529 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39 | |
| 192 | 2301-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 | м | 2,91 | 1110,00 | – | 3230 | – | 3230 | – | 3489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 258 | |
| | | **Ограждение лестницы ЛО-4-1шт** | | | | | | | | | |
| 193 | 1107-0519-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические с поручнями. Установка** | м ограждения | 10,6 | 847,01 | 83,42 | 8978 | 884 | 746 | 9102 | 19527 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 7348 | 366 | | 1446 | |
| 194 | 2301-0302-0318<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 11 | 4693,00 | – | 51623 | – | 51623 | – | 55753 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4130 | |
| 195 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Держатели, фланцы, крышки, заглушки** | шт. | 33 | 490,00 | – | 16170 | – | 16170 | – | 17464 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1294 | |
| 196 | 2301-0302-0325<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 10,6 | 6755,00 | – | 71603 | – | 71603 | – | 77331 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5728 | |
| 197 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Держатели, фланцы, крышки, заглушки** | шт. | 2 | 490,00 | – | 980 | – | 980 | – | 1058 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 78 | |
| 198 | 2301-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81** | м | 31,8 | 1110,00 | – | 35298 | – | 35298 | – | 38122 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2824 | |
| | | **Ограждение лестницы ЛО-5-1шт** | | | | | | | | | |
| 199 | 1107-0519-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические с поручнями. Установка** | м ограждения | 6,325 | 847,01 | 83,42 | 5357 | 528 | 445 | 5431 | 11652 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 4384 | 218 | | 863 | |
| 200 | 2301-0302-0318<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 8 | 4693,00 | – | 37544 | – | 37544 | – | 40548 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3004 | |
| 201 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Держатели, фланцы, крышки, заглушки** | шт. | 24 | 490,00 | – | 11760 | – | 11760 | – | 12701 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 941 | |
| 202 | 2301-0302-0325<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 6,325 | 6755,00 | – | 42725 | – | 42725 | – | 46143 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3418 | |
| 203 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Держатели, фланцы, крышки, заглушки** | шт. | 2 | 490,00 | – | 980 | – | 980 | – | 1058 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 78 | |
| 204 | 2301-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81** | м | 19 | 1110,00 | – | 21090 | – | 21090 | – | 22777 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1687 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 2490150 | 54505 | 2151462 | 276385 | 2987858 |
| | | | | | | | 284182 | 18708 | – | 221318 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1693296 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 695721 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 283700 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 687019 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 263144 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156515 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2112955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 261 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 283700 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 447488 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3038 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 19190 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 416320 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13241 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 497588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19190 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 349365 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 349365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27949 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 377314 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2987857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 302890 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)** | | | | | | | | | |
| 205 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,БМ В12,5** | м3 | 6,12 | 20243,72 | 979,21 | 123892 | 5993 | 93063 | 24500 | 160263 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 24836 | 2087 | | 11871 | |
| 206 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,0672 | 14268,44 | 1349,48 | 959 | 91 | 2 | 822 | 1924 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 866 | 38 | | 143 | |
| 207 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0672 | 287262,00 | – | 19304 | – | 19304 | – | 20848 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1544 | |
| 208 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-2/МН 111-6/** | 1т | 0,06316 | 653219,00 | 1275,00 | 41257 | 81 | 26769 | 13141 | 58750 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 14407 | 34 | | 4352 | |
| 209 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-6** | т | 0,1527 | 70999,91 | 25916,30 | 10842 | 3957 | 1528 | 4528 | 16599 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 5357 | 1205 | | 1230 | |
| 210 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы круглых труб** | т | 0,154227 | 514897,00 | – | 79411 | – | 79411 | – | 85764 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 6,4 | 1342,95 | 75,90 | 8595 | 486 | 2359 | 4897 | 14571 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 5750 | 372 | | 1079 | |
| 212 | 1109-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Колонны со связями. Монтаж | т конструкций | 0,40114 | 36994,12 | 11149,38 | 14840 | 4472 | 1074 | 7235 | 23841 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23168,75 | 2971,79 | 9294 | 1192 | | 1766 | |
| 213 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,40114 | 514897,00 | – | 206546 | – | 206546 | – | 223069 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16524 | |
| 214 | 1109-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,11856 | 41994,09 | 19431,26 | 4979 | 2304 | 686 | 1769 | 7287 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16773,90 | 4844,77 | 1989 | 574 | | 540 | |
| 215 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,11856 | 463125,00 | – | 54908 | – | 54908 | – | 59301 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4393 | |
| 216 | 1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,(П-1). Монтаж | т конструкций | 0,20308 | 29243,35 | 10017,87 | 5939 | 2034 | 781 | 2547 | 9164 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 3124 | 567 | | 679 | |
| 217 | 2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,20308 | 456513,00 | – | 92709 | – | 92709 | – | 100125 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7417 | |
| 218 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00504 | 85055,82 | 21072,21 | 429 | 106 | 12 | 233 | 715 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641,50 | 5450,08 | 311 | 27 | | 53 | |
| 219 | 2106-0408-0401<br>РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка | т | 0,00504 | 447068,00 | – | 2253 | – | 2253 | – | 2433 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 180 | |
| 220 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 16,12 | 738,48 | 20,73 | 11904 | 334 | 1236 | 9618 | 23244 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 10334 | 120 | | 1722 | |
| 221 | 2110-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 18,538 | 2579,00 | – | 47810 | – | 47810 | – | 51634 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3825 | |
| 222 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2,48 | 2942,26 | 13,82 | 7297 | 34 | 4734 | 2334 | 10401 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 2529 | 8 | | 770 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)** | | | | | | | | | |
| 223 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,БМ В12,5 | м3 | 6,2 | 20243,72 | 979,21 | 125511 | 6071 | 94279 | 24820 | 162358 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 25161 | 2114 | | 12026 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0597 | 14268,44 | 1349,48 | 852 | 81 | 2 | 731 | 1709 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 769 | 34 | | 127 | |
| 225 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0597 | 287262,00 | – | 17150 | – | 17150 | – | 18522 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1372 | |
| 226 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(16шт) | 1т | 0,00897 | 653219,00 | 1275,00 | 5859 | 11 | 3802 | 1866 | 8344 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 2046 | 5 | | 618 | |
| 227 | 2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00897 | 108290,00 | – | 971 | – | 971 | – | 1049 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 78 | |
| 228 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-6 | т | 0,08767 | 70999,91 | 25916,30 | 6225 | 2272 | 877 | 2600 | 9530 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 3076 | 692 | | 706 | |
| 229 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы круглых труб | т | 0,0885467 | 514897,00 | – | 45592 | – | 45592 | – | 49240 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3647 | |
| 230 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталейвесом до 4 кг,ЗД-2/МН 111-6/ | 1т | 0,032 | 653219,00 | 1275,00 | 20903 | 41 | 13563 | 6658 | 29766 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 7299 | 17 | | 2205 | |
| 231 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Оштукатуриваниеулучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 12 | 1342,95 | 75,90 | 16115 | 911 | 4424 | 9182 | 27321 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 10780 | 697 | | 2024 | |
| 232 | 1109-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Колонны со связями. Монтаж | т конструкций | 0,29588 | 36994,12 | 11149,38 | 10946 | 3299 | 792 | 5337 | 17585 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23168,75 | 2971,79 | 6855 | 879 | | 1303 | |
| 233 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,29588 | 514897,00 | – | 152348 | – | 152348 | – | 164536 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12188 | |
| 234 | 1109-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,07904 | 41994,09 | 19431,26 | 3319 | 1536 | 457 | 1179 | 4858 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16773,90 | 4844,77 | 1326 | 383 | | 360 | |
| 235 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07904 | 463125,00 | – | 36605 | – | 36605 | – | 39534 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2928 | |
| 236 | 1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,(П-1). Монтаж | т конструкций | 0,1237 | 29243,35 | 10017,87 | 3617 | 1239 | 475 | 1551 | 5582 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 1903 | 345 | | 413 | |
| 237 | 2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,1237 | 456513,00 | – | 56471 | – | 56471 | – | 60988 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4518 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,00336 | 85055,82<br>61641,50 | 21072,21<br>5450,08 | 286<br>207 | 71<br>18 | 8 | 156<br>35 | 477 |
| 239 | 2106-0408-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Связи по колоннам и стойкам фахверка**<br>*СП - 8%* | т | 0,00336 | 447068,00<br>– | –<br>– | 1502<br>– | –<br>– | 1502 | –<br>120 | 1622 |
| 240 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 10,92 | 738,48<br>641,05 | 20,73<br>7,47 | 8064<br>7000 | 226<br>82 | 838 | 6515<br>1166 | 15746 |
| 241 | 2110-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**<br>*СП - 8%* | м2 | 12,558 | 2579,00<br>– | –<br>– | 32387<br>– | –<br>– | 32387 | –<br>2591 | 34978 |
| 242 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,56 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 4590<br>1591 | 22<br>5 | 2977 | 1468<br>485 | 6543 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 1283186<br>146809 | 35672<br>11495 | 1100705<br>– | 133687<br>113351 | 1530221 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 493420 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 248051 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 118980 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 117621 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 106552 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47998 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 647970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 118980 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 789766 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6688 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 39324 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 728345 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27134 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 882252 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39324 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1530222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158304 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование и электроосвещение. Смета 2-1-2** | | | | | | | | | |
| 243 | 1308-0305-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 62 | 1846,78<br>976,50 | 741,10<br>486,19 | 114500<br>60543 | 45948<br>30144 | 8009 | 65294<br>14384 | 194178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 1308-0305-0307<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 61 | 2133,02 | 936,20 | 130114 | 57108 | 7880 | 73938 | 220376 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1067,64 | 615,82 | 65126 | 37565 | | 16324 | |
| 245 | 1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 225 | 2344,74 | 852,83 | 527566 | 191886 | 45659 | 294089 | 887387 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1288,98 | 526,38 | 290021 | 118436 | | 65732 | |
| 246 | 1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 38 | 1787,42 | 594,97 | 67922 | 22609 | 7711 | 37405 | 113754 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989,52 | 377,63 | 37602 | 14350 | | 8426 | |
| 247 | 1308-0305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 11 | 1286,94 | 148,74 | 14156 | 1636 | 776 | 8726 | 24713 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1067,64 | 34,10 | 11744 | 375 | | 1831 | |
| 248 | 1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3270,03 | 425,24 | 3270 | 425 | 337 | 1909 | 5593 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 142,78 | 2508 | 143 | | 414 | |
| 249 | 1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 127 | 469,35 | 3,50 | 59608 | 445 | 2943 | 40590 | 108214 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 56220 | 155 | | 8016 | |
| 250 | 1308-0305-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 1003,00 | 19,69 | 10030 | 197 | 979 | 6401 | 17745 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 885,36 | 3,65 | 8854 | 37 | | 1314 | |
| 251 | 1308-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | 440,02 | 3,59 | 1760 | 14 | 27 | 1240 | 3240 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429,66 | 0,91 | 1719 | 4 | | 240 | |
| 252 | 1308-0305-0104<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 1 | 492,26 | 4,46 | 492 | 4 | 6 | 348 | 907 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 481,74 | 1,22 | 482 | 1 | | 67 | |
| 253 | 1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 71 | 394,02 | 3,50 | 27975 | 249 | 918 | 19364 | 51127 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 26808 | 86 | | 3787 | |
| 254 | 1308-0305-0105<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 30 | 394,02 | 3,50 | 11821 | 105 | 389 | 8182 | 21603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 11327 | 37 | | 1600 | |
| 255 | 1308-0305-0112<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Выключатель трехклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 7 | 836,54 | 6,13 | 5856 | 43 | 162 | 4079 | 10730 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 807,24 | 2,13 | 5651 | 15 | | 795 | |
| 256 | 1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 840 | 643,24 | – | 540320 | – | 3560 | 327424 | 937163 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 639,00 | – | 536760 | – | | 69419 | |
| 257 | 1308-0208-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 20 | 307,91 | 23,29 | 6158 | 466 | 1807 | 2880 | 9762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 5,79 | 3885 | 116 | | 723 | |
| 258 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0158 | 283857,00 | -- | 4485 | -- | 4485 | -- | 4844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 259 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 51 | 436,93 | 55,03 | 22283 | 2807 | 3378 | 12116 | 37151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 16098 | 730 | | 2752 | |
| 260 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 51 | 233,00 | -- | 11883 | -- | 11883 | -- | 12834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 951 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 1560201 | 323942 | 100909 | 903985 | 2661321 |
| | | | | | | | 1135346 | 202192 | -- | 197134 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1555716 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 84544 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1337539 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11883 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 903984 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 196776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2656476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1066 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1337539 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4485 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4485 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 359 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4844 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 2661320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1066 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1337539 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализация.Смета2-1-5** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | |
| 261 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Смесители. Установка** | шт. | 57 | 914,89 | 0,15 | 52149 | 9 | 2105 | 49034 | 109277 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 877,80 | -- | 50035 | -- | | 8095 | |
| 262 | 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре L=0,5м. Монтаж** | м подводок | 47,5 | 721,53 | -- | 34273 | -- | 18858 | 15107 | 53330 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 324,53 | -- | 15415 | -- | | 3950 | |
| 263 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | кран | 1 | 1571,45 | -- | 1571 | -- | 1195 | 369 | 2095 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 376,20 | -- | 376 | -- | | 155 | |
| 264 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 2113,22 | 121,90 | 2113 | 122 | 298 | 1684 | 4101 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 25,08 | 1693 | 25 | | 304 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 1118-0501-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вставка | 1 | 4776,38<br>1794,03 | 145,00<br>24,17 | 4776<br>1794 | 145<br>24 | 2837 | 1782<br>525 | 7083 |
| 266 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м трубопровода | 100 | 606,50<br>274,72 | 65,75<br>31,35 | 60650<br>27472 | 6575<br>3135 | 26603 | 23261<br>6713 | 90624 |
| 267 | 2111-0403-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 66 | 396,00<br>– | –<br>– | 26136<br>– | –<br>– | 26136 | –<br>2091 | 28227 |
| 268 | 2111-0403-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 11 | 339,00<br>– | –<br>– | 3729<br>– | –<br>– | 3729 | –<br>298 | 4027 |
| 269 | 2111-0403-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 33 | 271,00<br>– | –<br>– | 8943<br>– | –<br>– | 8943 | –<br>715 | 9658 |
| 270 | 2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 56 | 10,00<br>– | –<br>– | 560<br>– | –<br>– | 560 | –<br>45 | 605 |
| 271 | 2302-0401-3504<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 20 | 13,00<br>– | –<br>– | 260<br>– | –<br>– | 260 | –<br>21 | 281 |
| 272 | 2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 15 | 178,00<br>– | –<br>– | 2670<br>– | –<br>– | 2670 | –<br>214 | 2884 |
| 273 | 2302-0601-1202<br>РСНБ РК 2015 | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75**<br>*СП - 8%* | шт. | 17 | 102,00<br>– | –<br>– | 1734<br>– | –<br>– | 1734 | –<br>139 | 1873 |
| 274 | 2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 200 | 7,00<br>– | –<br>– | 1400<br>– | –<br>– | 1400 | –<br>112 | 1512 |
| 275 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 17,99 | 87,56 | 2,33 | 1575 | 42 | 777 | 525 | 2268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 756 | 5 | | 168 | |
| 276 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 17,99 | 173,98 | 3,30 | 3130 | 59 | 2188 | 615 | 4045 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 883 | 9 | | 300 | |
| 277 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упор из бетона кл.7,5/. Устройство** | м3 | 0,045 | 19372,64 | 979,21 | 872 | 44 | 645 | 180 | 1136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 183 | 15 | | 84 | |
| 278 | 2111-0403-7101 РСНБ РК 2015 | **Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77** | рулон | 6 | 24728,00 | – | 148368 | – | 148368 | – | 160237 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11869 | |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 279 | 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | узел | 1 | 25361,13 | 295,85 | 25361 | 296 | 18234 | 6761 | 34692 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6831,36 | 68,07 | 6831 | 68 | | 2570 | |
| 280 | 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32** | шт. | 1 | 28650,00 | – | 28650 | – | 28650 | – | 30942 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2292 | |
| 281 | 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 3 | 3211,00 | – | 9633 | – | 9633 | – | 10404 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 771 | |
| 282 | 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | 995,00 | – | 995 | – | 995 | – | 1075 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 80 | |
| 283 | 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 2 | 392,00 | – | 784 | – | 784 | – | 847 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 284 | 2301-0201-0151 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 3 | 1044,00 | – | 3132 | – | 3132 | – | 3383 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 251 | |
| 285 | 2301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2 | 324,00 | – | 648 | – | 648 | – | 700 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 52 | |
| 286 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 1 | 233,00 | – | 233 | – | 233 | – | 252 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 287 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | фильтр | 1 | 1108,71 | 156,47 | 1109 | 156 | 15 | 965 | 2240 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937,82 | 47,05 | 938 | 47 | | 166 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 2304-1013-1802 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1489,00 | – | 1489 | – | 1489 | – | 1608 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 119 | |
| 289 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 6 | 18633,60 | 115,47 | 111802 | 693 | 104337 | 6857 | 128152 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1128,60 | 37,62 | 6772 | 226 | | 9493 | |
| 290 | 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 6 | 906,79 | 15,99 | 5441 | 96 | 159 | 5115 | 11400 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 864,40 | 5,52 | 5186 | 33 | | 844 | |
| 291 | 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ | шт. | 6 | 21129,00 | – | 126774 | – | 126774 | – | 136916 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10142 | |
| 292 | 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 6 | 7660,00 | – | 45960 | – | 45960 | – | 49637 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3677 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 716919 | 8237 | 590349 | 112255 | 895511 |
| | | | | | | | 118334 | 3587 | – | 66337 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 172734 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 172734 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13819 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 186553 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 253403 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30213 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 32457 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 187176 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24582 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22239 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 300223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32457 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 290783 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 148037 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 89464 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 52188 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 88 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 87675 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30277 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 408734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 89464 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 895509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121921 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Водопровод горячего водоснабжения Т3** | | | | | | | | | |
| 293 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 11 | 10041,31 | 441,59 | 110454 | 4857 | 501 | 105110 | 232810 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 9554,18 | 196,28 | 105096 | 2159 | | 17245 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 130 | 1111,46 | 2,50 | 144490 | 325 | 1751 | 139589 | 306805 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1095,49 | 0,18 | 142414 | 24 | | 22726 | |
| 295 | 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре L=0,5м. Монтаж** | м подводок | 30,5 | 721,53 | – | 22007 | – | 12109 | 9700 | 34243 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 324,53 | – | 9898 | – | | 2537 | |
| 296 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 130 | 84,30 | 1,25 | 10959 | 162 | 461 | 10129 | 22776 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | – | 10336 | – | | 1687 | |
| 297 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,13 | 57921,94 | – | 7530 | – | 507 | 6953 | 15641 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | – | 7023 | – | | 1159 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 295440 | 5344 | 15329 | 271481 | 612275 |
| | | | | | | | 274768 | 2183 | – | 45354 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7530 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 507 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7023 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6953 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1159 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15641 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7023 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 287910 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14821 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 269927 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 264529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44195 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 596634 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 269927 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 612275 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 225 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 276950 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Канализация хозяйственно-бытовая К1** | | | | | | | | | |
| 298 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | 54 | 2750,12 | 85,29 | 148507 | 4606 | 11855 | 131587 | 302501 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2445,30 | 41,23 | 132046 | 2226 | | 22407 | |
| 299 | 2303-0102-0908 РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | 54 | 7177,00 | – | 387558 | – | 387558 | – | 418563 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31005 | |
| 300 | 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015 | **Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96** | шт. | 54 | 3828,00 | – | 206712 | – | 206712 | – | 223249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16537 | |
| 301 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 22 | 3446,59 | 169,65 | 75825 | 3732 | 11776 | 60889 | 147651 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2741,70 | 82,47 | 60317 | 1814 | | 10937 | |
| 302 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 22 | 17988,00 | – | 395736 | – | 395736 | – | 427395 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31659 | |
| 303 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | комплект | 3 | 1716,21 | 211,06 | 5149 | 633 | 792 | 3949 | 9826 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1241,46 | 101,88 | 3724 | 306 | | 728 | |
| 304 | 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015 | **Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | 3 | 13783,00 | – | 41349 | – | 41349 | – | 44657 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3308 | |
| 305 | 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Писсуары настенные. Установка** | комплект | 3 | 1423,54 | 60,62 | 4271 | 182 | 702 | 3405 | 8290 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1129,02 | 29,30 | 3387 | 88 | | 614 | |
| 306 | 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015 | **Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96** | шт. | 3 | 9473,00 | – | 28419 | – | 28419 | – | 30693 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2274 | |
| 307 | 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 | **Биде. Установка** | комплект | 2 | 3891,68 | 114,22 | 7783 | 228 | 658 | 6867 | 15822 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3448,50 | 55,02 | 6897 | 110 | | 1172 | |
| 308 | 2303-0102-0702 РСНБ РК 2015 | **Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96** | шт. | 2 | 11004,00 | – | 22008 | – | 22008 | – | 23769 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1761 | |
| 309 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | **Трапы диаметром 50 мм. Установка** | комплект | 1 | 7550,85 | 32,56 | 7551 | 33 | 6941 | 581 | 8782 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 576,84 | 15,69 | 577 | 16 | | 651 | |
| 310 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 235 | 742,33 | 3,29 | 174448 | 772 | 2333 | 168143 | 369999 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 729,12 | 0,99 | 171343 | 232 | | 27407 | |
| 311 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 285 | 765,19 | 1,34 | 218080 | 383 | 992 | 212491 | 465017 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 760,37 | 0,43 | 216705 | 123 | | 34446 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | 1723396 | 10569 | 1117831 | 587912 | 2496214 |
| | | | | | | | 594997 | 4914 | – | 184906 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1723396 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36048 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 599911 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1081782 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 587913 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2496213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 468 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 599911 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 2496213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 468 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 599911 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Отопление и вентиляция. Смета 2-1-6** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Отопление** | | | | | | | | | |
| 312 | 1118-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Радиаторы стальные. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | кВт | 23,74 | 782,85<br>689,08 | 80,88<br>38,41 | 18585<br>16359 | 1920<br>912 | 306 | 16925<br>2841 | 38351 |
| 313 | 1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 27 | 1884,35<br>1849,65 | 31,76<br>0,55 | 50877<br>49941 | 858<br>15 | 78 | 48956<br>7987 | 107820 |
| 314 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 1051 | 84,30<br>79,51 | 1,25<br>-- | 88601<br>83564 | 1308<br>-- | 3729 | 81892<br>13639 | 184132 |
| 315 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 78 | 3249,12<br>838,37 | 45,88<br>15,98 | 253431<br>65393 | 3579<br>1246 | 184459 | 65306<br>25499 | 344237 |
| 316 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 78 | 93,07<br>79,51 | 1,25<br>-- | 7259<br>6202 | 97<br>-- | 960 | 6078<br>1067 | 14404 |
| 317 | 1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 122 | 472,14<br>421,60 | 0,53<br>0,25 | 57601<br>51435 | 64<br>31 | 6102 | 50437<br>8643 | 116680 |
| 318 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м трубопровода | 160 | 606,50<br>274,72 | 65,75<br>31,35 | 97039<br>43956 | 10520<br>5016 | 42563 | 37218<br>10741 | 144998 |
| 319 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗА L=400мм/**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 23,2 | 2771,26<br>706,73 | 38,23<br>13,67 | 64293<br>16396 | 887<br>317 | 47010 | 16379<br>6454 | 87126 |
| 320 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗА L=400мм/**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 7,2 | 3234,59<br>838,37 | 45,88<br>15,98 | 23289<br>6036 | 330<br>115 | 16923 | 6028<br>2345 | 31663 |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 321 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2113,22<br>1693,44 | 121,90<br>25,08 | 8453<br>6774 | 488<br>100 | 1191 | 6737<br>1215 | 16405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 6 | 2086,92 | 95,60 | 12522 | 574 | 1787 | 10031 | 24357 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 12,54 | 10161 | 75 | | 1804 | |
| 323 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 14 | 313,28 | -- | 4386 | -- | 256 | 4048 | 9109 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 4130 | -- | | 675 | |
| 324 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 2 | 448,99 | -- | 898 | -- | 123 | 760 | 1790 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 775 | -- | | 133 | |
| 325 | 1118-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** | шт. | 1 | 53973,05 | 235,79 | 53973 | 236 | 50493 | 3210 | 61758 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3244,01 | 31,36 | 3244 | 31 | | 4575 | |
| 326 | 1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** | фильтр | 1 | 19313,87 | 227,07 | 19314 | 227 | 17969 | 1162 | 22114 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1118,20 | 67,35 | 1118 | 67 | | 1638 | |
| 327 | 1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 1 | 20104,97 | 435,44 | 20105 | 435 | 3696 | 15783 | 38759 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2871 | |
| 328 | 1118-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** | шт. | 2 | 18972,71 | 217,42 | 37945 | 435 | 19789 | 17490 | 59870 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8860,51 | 62,73 | 17721 | 125 | | 4435 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | | 818572 | 21958 | 397434 | 388440 | 1303573 |
| | | | | | | | 399178 | 8183 | -- | 96562 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 97039 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42564 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 48972 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37218 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10741 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 144998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 48972 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 721532 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 354871 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 358389 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1823 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 351222 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1158574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 358389 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1303572 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 407361 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 17. Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 329 | 1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 4 | 7507,75 | 161,68 | 30031 | 647 | 2949 | 26031 | 60547 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6608,70 | 31,97 | 26435 | 128 | | 4485 | |
| 330 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | шт | 71 | 1614,97 | 31,87 | 114663 | 2263 | 22102 | 89408 | 220396 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1271,80 | 13,17 | 90298 | 935 | | 16326 | |
| 331 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 14,3 | 4977,87 | 51,82 | 71184 | 741 | 45216 | 25004 | 103882 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1764,15 | 20,05 | 25227 | 287 | | 7695 | |
| 332 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11<br>прим. | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 14,2 | 4818,26 | 41,20 | 68419 | 585 | 44898 | 22697 | 98405 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1615,23 | 15,74 | 22936 | 224 | | 7289 | |
| 333 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11<br>прим. | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 820 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 37,4 | 4818,26 | 41,20 | 180203 | 1541 | 118253 | 59778 | 259180 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1615,23 | 15,74 | 60409 | 589 | | 19198 | |
| 334 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 24 | 4818,26 | 41,20 | 115638 | 989 | 75884 | 38360 | 166318 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1615,23 | 15,74 | 38765 | 378 | | 12320 | |
| 335 | 1120-0701-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами** | зонт | 1 | 13677,16 | 112,42 | 13677 | 112 | 11547 | 2004 | 16935 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2018,13 | 26,33 | 2018 | 26 | | 1254 | |
| 336 | 1120-0701-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка надшахтами** | зонт | 3 | 3288,57 | 43,02 | 9866 | 129 | 8407 | 1342 | 12105 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 443,39 | 13,17 | 1330 | 40 | | 897 | |
| 337 | 1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 28 | 5196,43 | 52,37 | 145500 | 1466 | 94638 | 48966 | 210023 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1764,15 | 20,31 | 49396 | 569 | | 15557 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | Тенге | | | | 749180 | 8473 | 423894 | 313590 | 1147791 |
| | | | | | | | 316816 | 3174 | – | 85021 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 749180 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 423892 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 319990 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 15490 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 313590 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85022 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1147792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 291 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 319990 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 1147792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 291 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 319990 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 18.Галерея Смета 2-2** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 338 | 1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 11 | 4166,16<br>2075,82 | 973,07<br>203,15 | 45828<br>22834 | 10704<br>2235 | 12290 | 29581<br>6033 | 81441 |
| 339 | 2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92<br>*СП - 8%* | м2 | 34,25 | 5301,00<br>– | –<br>– | 181559<br>– | –<br>– | 181559 | –<br>14525 | 196084 |
| 340 | 1107-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры А-1,2<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т арматуры | 0,00876 | 51933,60<br>50750,10 | 1183,50<br>564,30 | 455<br>445 | 10<br>5 | – | 530<br>79 | 1064 |
| 341 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00876 | 221225,00<br>– | –<br>– | 1938<br>– | –<br>– | 1938 | –<br>155 | 2093 |
| | | **Сечение 2-2** | | | | | | | | | |
| 342 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 17654<br>6118 | 83<br>20 | 11453 | 5647<br>1864 | 25165 |
| 343 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,018 | 93980,74<br>22792,50 | 1003,38<br>451,44 | 1692<br>410 | 18<br>8 | 1264 | 377<br>165 | 2234 |
| 344 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 1,6 | 21154,31<br>17656,40 | 1348,10<br>639,54 | 33847<br>28250 | 2157<br>1023 | 3440 | 22248<br>4488 | 60582 |
| 345 | 2111-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012<br>*СП - 8%* | м3 | 1,6 | 20848,00<br>– | –<br>– | 33357<br>– | –<br>– | 33357 | –<br>2669 | 36025 |
| | | **Кровля в осях 1-2** | | | | | | | | | |
| 346 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой пергамина<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 32,43 | 616,27<br>188,17 | 27,29<br>3,89 | 19986<br>6102 | 885<br>126 | 12999 | 5730<br>2057 | 27773 |
| 347 | 1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 32,43 | 848,54<br>497,71 | 52,90<br>11,48 | 27518<br>16141 | 1715<br>372 | 9662 | 15192<br>3417 | 46127 |
| 348 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Установка стропил,мауэрлатов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,4 | 95047,61<br>22033,70 | 1372,14<br>544,53 | 38019<br>8813 | 549<br>218 | 28657 | 8128<br>3692 | 49839 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,4 | 8782,00<br>834,60 | 55,65<br>24,00 | 3513<br>334 | 22<br>10 | 3157 | 309<br>306 | 4128 |
| 350 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Установка элементов каркаса из брусьев,стойки<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,0425 | 93980,74<br>22792,50 | 1003,38<br>451,44 | 3994<br>969 | 43<br>19 | 2982 | 889<br>391 | 5274 |
| 351 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,0425 | 8188,68<br>2051,08 | 40,31<br>17,20 | 348<br>87 | 2<br>1 | 259 | 79<br>34 | 461 |
| 352 | 1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Укладка по фермам прогонов из брусьев<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,19 | 82627,14<br>17305,20 | 1276,96<br>531,99 | 15699<br>3288 | 243<br>101 | 12168 | 3050<br>1500 | 20249 |
| 353 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - прогонов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,19 | 8782,00<br>834,60 | 55,65<br>24,00 | 1669<br>159 | 11<br>5 | 1499 | 147<br>145 | 1961 |
| 354 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы,накладки,мауэрлат. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 1,0227 | 94280,35<br>22033,70 | 1372,14<br>544,53 | 96421<br>22534 | 1403<br>557 | 72484 | 20782<br>9376 | 126578 |
| 355 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 1,0227 | 8782,00<br>834,60 | 55,65<br>24,00 | 8981<br>854 | 57<br>25 | 8070 | 790<br>782 | 10553 |
| 356 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 56,3 | 5176,79<br>1829,70 | 98,25<br>26,01 | 291453<br>103012 | 5531<br>1464 | 182910 | 96118<br>31006 | 418577 |
| 357 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 56,3 | 305,65<br>31,64 | 2,58<br>1,11 | 17208<br>1781 | 145<br>63 | 15282 | 1660<br>1509 | 20377 |
| 358 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка досками обшивки<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 20,72 | 609,24<br>562,82 | 21,28<br>9,10 | 12623<br>11662 | 441<br>189 | 520 | 10665<br>1863 | 25152 |
| 359 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 30 | 686,67<br>188,17 | 27,29<br>3,89 | 20600<br>5645 | 819<br>117 | 14136 | 5301<br>2072 | 27973 |
| 360 | 1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 прим. | Покрытие обрешетки пароизоляционной пленкой<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м2 покрытия | 33 | 128,14<br>118,45 | 0,26<br>0,13 | 4229<br>3909 | 9<br>4 | 311 | 3874<br>648 | 8751 |
| 361 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,03628 | 711967,70<br>57687,70 | 6916,40<br>1291,62 | 25830<br>2093 | 251<br>47 | 23486 | 2525<br>2268 | 30624 |
| 362 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1,05212 | 86,99<br>24,54 | 1,65<br>0,25 | 92<br>26 | 2<br>– | 64 | 18<br>9 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6,76 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 19890<br>6893 | 93<br>23 | 12904 | 6362<br>2100 | 28352 |
| | | Слуховое окно(1шт) | | | | | | | | | |
| 364 | 1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | слуховое окно | 1 | 7758,04<br>6377,92 | 821,52<br>334,95 | 7758<br>6378 | 822<br>335 | 558 | 6042<br>1104 | 14904 |
| 365 | 2107-0203-0405<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/диагональная нога, прогон, стропильная нога,ригель/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,139 | 21616,00<br>– | –<br>– | 3005<br>– | –<br>– | 3005 | –<br>240 | 3245 |
| 366 | 2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,045 | 21616,00<br>– | –<br>– | 973<br>– | –<br>– | 973 | –<br>78 | 1051 |
| 367 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/стойки/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,004 | 18355,00<br>– | –<br>– | 73<br>– | –<br>– | 73 | –<br>6 | 79 |
| 368 | 1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 6,9 | 4888,89<br>1583,60 | 98,25<br>26,01 | 33733<br>10927 | 678<br>179 | 22128 | 10218<br>3516 | 47467 |
| 369 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 8,15 | 686,67<br>188,17 | 27,29<br>3,89 | 5596<br>1534 | 222<br>32 | 3840 | 1440<br>563 | 7599 |
| 370 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,188 | 8782,00<br>834,60 | 55,65<br>24,00 | 1651<br>157 | 10<br>5 | 1484 | 145<br>144 | 1940 |
| 371 | 2109-0101-9901<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92<br>*СП - 8%* | м2 | 0,565 | 9699,00<br>– | –<br>– | 5480<br>– | –<br>– | 5480 | –<br>438 | 5918 |
| 372 | 1115-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,565 | 1241,93<br>225,54 | 17,35<br>5,39 | 702<br>127 | 10<br>3 | 565 | 104<br>64 | 871 |
| 373 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 490,00<br>– | –<br>– | 980<br>– | –<br>– | 980 | –<br>78 | 1058 |
| 374 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 486,00<br>– | –<br>– | 972<br>– | –<br>– | 972 | –<br>78 | 1050 |
| 375 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 827,00<br>– | –<br>– | 827<br>– | –<br>– | 827 | –<br>66 | 893 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,624 | 93980,74<br>22792,50 | 1003,38<br>451,44 | 58644<br>14223 | 626<br>282 | 43795 | 13054<br>5736 | 77434 |
| 377 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,624 | 8188,68<br>2051,08 | 40,31<br>17,20 | 5110<br>1280 | 25<br>11 | 3805 | 1162<br>502 | 6773 |
| 378 | 1115-0403-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 0,624 | 573,81<br>441,86 | 1,26<br>0,61 | 358<br>276 | 1<br>– | 81 | 221<br>46 | 625 |
| | | **Лестница к слуховому окну-2шт** | | | | | | | | | |
| 379 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,042 | 93980,74<br>22792,50 | 1003,38<br>451,44 | 3947<br>957 | 42<br>19 | 2948 | 879<br>386 | 5212 |
| 380 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,042 | 8188,68<br>2051,08 | 40,31<br>17,20 | 344<br>86 | 2<br>1 | 256 | 78<br>34 | 456 |
| | | **Пожарная лестница -2шт** | | | | | | | | | |
| 381 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,6552 | 70999,91<br>35084,60 | 25916,30<br>7889,68 | 46519<br>22987 | 16980<br>5169 | 6552 | 19428<br>5276 | 71223 |
| 382 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,6552 | 544347,00<br>– | –<br>– | 356656<br>– | –<br>– | 356656 | –<br>28532 | 385189 |
| 383 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 19,0008 | 853,30<br>717,71 | 1,00<br>0,48 | 16213<br>13637 | 19<br>9 | 2557 | 10917<br>2170 | 29301 |
| | | **Водосточная система** | | | | | | | | | |
| 384 | 1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м труб | 190,7 | 1379,02<br>1241,20 | 88,57<br>23,47 | 262979<br>236697 | 16890<br>4475 | 9392 | 221878<br>38789 | 523646 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | Тенге | | | | 1736921<br>561623 | 61520<br>17150 | 1113778<br>– | 525568<br>180999 | 2443489 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1331794 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 521408 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 550616 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 45652 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 181559 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 506139 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 147035 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1984968 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 506 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 550616 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 405127 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6551 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28157 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 358608 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19428 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 458520 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28157 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 2443488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 529 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 578773 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20. Полы** | | | | | | | | | |
| | | **узел376-30,01м2** | | | | | | | | | |
| **385** | **1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* | **м** | **28,36** | **1711,12** | **12,60** | **48527** | **357** | **40786** | **7054** | **60028** |
| | | | | | **260,36** | **4,24** | **7384** | **120** | | **4447** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | **48527** | **357** | **40786** | **7054** | **60028** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7384** | **120** | **–** | **4447** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48527** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **40786** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **7504** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7054** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4447** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **60028** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 7 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | | **7504** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **60028** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | **7504** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Двери наружные** | | | | | | | | | |
| **386** | **1110-0402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%* | **м2 проемов** | **6,3** | **2190,78** | **129,17** | **13802** | **814** | **766** | **11306** | **27117** |
| | | | | | **1939,98** | **54,09** | **12222** | **341** | | **2009** | |
| **387** | **2109-0402-0202 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%* | **м2** | **6,3** | **47540,00** | **–** | **299502** | **–** | **299502** | **–** | **323462** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **23960** | |
| **388** | **2109-0404-1003 РСНБ РК 2015** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** *СП - 8%* | **пара** | **2** | **4209,00** | **–** | **8418** | **–** | **8418** | **–** | **9091** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **673** | |
| **389** | **2109-0404-0306 РСНБ РК 2015** | **Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%* | **шт.** | **2** | **3081,00** | **–** | **6162** | **–** | **6162** | **–** | **6655** |
| | | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **493** | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 16,2 | 2036,63<br>890,80 | 164,65<br>77,50 | 32993<br>14431 | 2667<br>1255 | 15895 | 14118<br>3769 | 50880 |
| 391 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м | 6,6 | 1071,91<br>222,28 | 4,78<br>2,30 | 7075<br>1467 | 32<br>15 | 5576 | 1334<br>673 | 9081 |
| 392 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,98 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 5826<br>2019 | 27<br>7 | 3780 | 1864<br>615 | 8304 |
| | | **Узлы 1,2** | | | | | | | | | |
| 393 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,02739 | 55444,47<br>48883,40 | 2643,86<br>453,18 | 1519<br>1339 | 72<br>12 | 108 | 932<br>196 | 2647 |
| 394 | 2105-0308-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**<br>*СП - 8%* | м2 | 10,296 | 478,00<br>– | –<br>– | 4921<br>– | –<br>– | 4921 | –<br>394 | 5315 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | Тенге | | | | 380218<br>31478 | 3612<br>1631 | 345128<br>– | 29554<br>32782 | 442552 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64617 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26017 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31757 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4921 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28622 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7459 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 100698 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31757 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 315601 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 107 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1351 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 314082 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 932 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25323 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 341856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1351 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 442554 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33108 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 30,04 | 1191,61<br>749,27 | 7,31<br>2,26 | 35796<br>22508 | 220<br>68 | 13068 | 18061<br>4309 | 58165 |
| 396 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 30,04 | 483,08<br>294,32 | 2,84<br>1,36 | 14512<br>8841 | 85<br>41 | 5586 | 7106<br>1729 | 23347 |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 397 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,4 | 2916,48<br>2135,47 | 42,99<br>21,61 | 24498<br>17938 | 361<br>182 | 6199 | 14496<br>3120 | 42114 |
| 398 | 1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,4 | 2530,04<br>1852,41 | 21,03<br>6,36 | 21252<br>15560 | 177<br>53 | 5515 | 12491<br>2699 | 36443 |
| 399 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 8,4 | 615,74<br>441,48 | 4,36<br>2,09 | 5172<br>3708 | 37<br>18 | 1427 | 2981<br>652 | 8805 |
| 400 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 69,24 | 1342,95<br>898,36 | 75,90<br>58,11 | 92986<br>62202 | 5256<br>4024 | 25528 | 52981<br>11677 | 157644 |
| 401 | 1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 69,24 | 1087,45<br>645,12 | 7,31<br>2,26 | 75295<br>44668 | 506<br>156 | 30121 | 35859<br>8892 | 120047 |
| 402 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 26,076 | 615,74<br>441,48 | 4,36<br>2,09 | 16056<br>11512 | 114<br>55 | 4430 | 9253<br>2025 | 27334 |
| 403 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 43,164 | 778,45<br>539,14 | 3,10<br>1,48 | 33601<br>23271 | 134<br>64 | 10196 | 18668<br>4182 | 56451 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | Тенге | | | | 319169<br>210210 | 6889<br>4660 | 102070<br>– | 171896<br>39285 | 530350 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 319169 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 102070 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 214870 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 171896 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39285 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 530350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 214870 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 530350 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 214870 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 404 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (АСПОЛ)** | м2 | 67 | 4383,53 | 222,13 | 293697 | 14883 | 71302 | 175655 | 506899 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3097,19 | 179,95 | 207512 | 12057 | | 37548 | |
| 405 | 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м 3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)** | м3 | 5,36 | 31948,00 | – | 171241 | – | 171241 | – | 184941 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13699 | |
| 406 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,21 | 221225,00 | – | 46457 | – | 46457 | – | 50174 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3717 | |
| 407 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 67 | 1984,85 | 33,33 | 132985 | 2233 | 40372 | 73129 | 222603 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1348,95 | 15,39 | 90380 | 1031 | | 16489 | |
| 408 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 72,36 | 415,00 | – | 30029 | – | 30029 | – | 32432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2402 | |
| 409 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,08375 | 221225,00 | – | 18528 | – | 18528 | – | 20010 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1482 | |
| 410 | 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (АСПОЛ)** | м2 | 67 | 1834,52 | 3,85 | 122913 | 258 | 78279 | 35593 | 171186 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 662,33 | 1,72 | 44376 | 115 | | 12680 | |
| 411 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 67 | 164,77 | 1,36 | 11040 | 91 | 6009 | 3985 | 16227 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 73,73 | 0,63 | 4940 | 42 | | 1202 | |
| 412 | 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЬ/** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,58 | 3591,30 | 34,45 | 41587 | 399 | 6494 | 28017 | 75173 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2996,00 | 28,32 | 34694 | 328 | | 5568 | |
| 413 | 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 42 | 516,24 | 0,77 | 21682 | 32 | 4796 | 13483 | 37978 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 401,28 | – | 16854 | – | | 2813 | |
| 414 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 5,04 | 164,77 | 1,36 | 830 | 7 | 451 | 300 | 1221 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 73,73 | 0,63 | 372 | 3 | | 90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 96 | 668,93 | 1,84 | 64217 | 177 | 19460 | 41538 | 114215 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 464,38 | 0,88 | 44580 | 84 | | 8460 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | Тенге | | | | 955206 | 18080 | 493418 | 371700 | 1433059 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 443706 | 13660 | – | 106150 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 955206 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 227164 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 457367 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 266256 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 371700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 106152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1433059 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 356 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | | 457367 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1433059 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 356 |
| | | | | | | | | 457367 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24. КРЫЛЬЦА и КОЗЫРЬКИ** | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо Кр-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 416 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Подсыпка грунта под крыльцо и пандус вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 2,2 | 814,54 | – | 1792 | – | – | 1290 | 3329 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | – | 1792 | – | | 247 | |
| 417 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство крылец из бетона В7,5** | м3 | 7,6 | 19372,64 | 979,21 | 147232 | 7442 | 108948 | 30425 | 191869 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 30842 | 2591 | | 14213 | |
| 418 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,04848 | 14268,44 | 1349,48 | 692 | 65 | 2 | 593 | 1388 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 625 | 27 | | 103 | |
| 419 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,04848 | 287262,00 | – | 13926 | – | 13926 | – | 15041 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1114 | |
| 420 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | 36 | 4228,89 | 124,22 | 152240 | 4472 | 111836 | 35682 | 202955 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 35932 | 2027 | | 15034 | |
| 421 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | 1,08 | 448163,00 | 1275,00 | 484016 | 1377 | 457756 | 23167 | 547757 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23040,00 | 531,99 | 24883 | 575 | | 40575 | |
| 422 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические с поручнями. Установка** | м ограждения | 20,82 | 847,01 | 83,42 | 17635 | 1737 | 1466 | 17878 | 38354 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 693,19 | 34,52 | 14432 | 719 | | 2841 | |
| 423 | 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015 | **Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** | м | 20,82 | 9341,00 | – | 194480 | – | 194480 | – | 210038 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15558 | |
| | | **КОЗЫРЕК К-1-2шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,28236 | 85055,82 | 21072,21 | 24016 | 5950 | 661 | 13071 | 40055 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641,50 | 5450,08 | 17405 | 1539 | | 2967 | |
| 425 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | т | 0,28236 | 467591,00 | – | 132029 | – | 132029 | – | 142591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10562 | |
| 426 | 1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 0,28236 | 2958,20 | 507,39 | 835 | 143 | 81 | 422 | 1358 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 611 | – | | 101 | |
| 427 | 1109-0501-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов высокопрочных | болт | 24 | 255,70 | 3,12 | 6137 | 75 | 1217 | 3354 | 10250 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 201,89 | 0,63 | 4845 | 15 | | 759 | |
| 428 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,019634 | 499537,00 | – | 9808 | – | 9808 | – | 10593 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 785 | |
| 429 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство | м2 кровли | 9,24 | 738,48 | 20,73 | 6824 | 192 | 709 | 5513 | 13323 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 5923 | 69 | | 987 | |
| 430 | 2113-0502-0504<br>РСНБ РК 2015 | Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм | м2 | 9,24 | 2695,00 | – | 24902 | – | 24902 | – | 26894 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1992 | |
| 431 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 9,24 | 305,65 | 2,58 | 2824 | 24 | 2508 | 272 | 3344 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,64 | 1,11 | 292 | 10 | | 248 | |
| 432 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,054 | 18355,00 | – | 991 | – | 991 | – | 1070 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 79 | |
| 433 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 12,16 | 2942,26 | 13,82 | 35778 | 168 | 23211 | 11445 | 51000 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 12399 | 41 | | 3778 | |
| 434 | 1112-0101-1703<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 0,9 | 688,76 | 62,64 | 620 | 56 | 416 | 149 | 830 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 164,14 | 15,80 | 148 | 14 | | 62 | |
| 435 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 8,18844 | 853,30 | 1,00 | 6987 | 8 | 1102 | 4705 | 12627 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 5877 | 4 | | 935 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | Тенге | | | | 1263764 | 21709 | 1086049 | 147966 | 1524666 |
| | | | | | | | 156008 | 7632 | – | 112940 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 906267 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 707952 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 139223 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 49627 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 131118 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 82991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1120376 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 126 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139223 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 357497 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1958 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24416 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 326509 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16847 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29948 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 404292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24416 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 1524668 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 163640 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25.Уборная на 12 очков. Смета 3-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 436 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 12,35 | 20316,25 | 2394,80 | 250906 | 29576 | 165429 | 57749 | 333347 |
| | | | | | 4526,38 | 501,60 | 55901 | 6195 | | 24692 | |
| 437 | 1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Кладка из кирпича. Расшивка швов (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 56,175 | -274,63 | -- | -15427 | -- | -- | -14347 | -32156 |
| | | | | | -274,63 | -- | -15427 | -- | | -2382 | |
| 438 | 1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 5,28 | 20156,73 | 2394,80 | 106428 | 12645 | 70726 | 23906 | 140760 |
| | | | | | 4366,86 | 501,60 | 23057 | 2648 | | 10427 | |
| 439 | 1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11,25 | 3172,14 | 246,07 | 35687 | 2768 | 18639 | 13819 | 53466 |
| | | | | | 1269,29 | 51,54 | 14280 | 580 | | 3960 | |
| 440 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,031374 | 352114,71 | 2192,31 | 11047 | 69 | 9012 | 1848 | 13927 |
| | | | | | 62660,40 | 677,16 | 1966 | 21 | | 1032 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 441 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 38,3 | 326,55 | 12,63 | 12507 | 484 | 9123 | 2770 | 16499 |
| | | | | | 75,72 | 2,90 | 2900 | 111 | | 1222 | |
| 442 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,4902 | 95047,61 | 1372,14 | 46592 | 673 | 35118 | 9961 | 61078 |
| | | | | | 22033,70 | 544,53 | 10801 | 267 | | 4524 | |
| 443 | 1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Коньковый брус. Укладка по фермам** | м3 древесины в конструкции | 0,054 | 82627,14 | 1276,96 | 4462 | 69 | 3459 | 867 | 5755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 17305,20 | 531,99 | 934 | 29 | | 426 | |
| 444 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,5442 | 8782,00 | 55,65 | 4779 | 30 | 4295 | 421 | 5616 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 454 | 13 | | 416 | |
| 445 | 1112-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 50,3 | 1560,27 | 77,03 | 78481 | 3875 | 51786 | 22075 | 108600 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 453,68 | 23,34 | 22820 | 1174 | | 8044 | |
| 446 | 2107-0201-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,3105 | 47193,00 | – | 14653 | – | 14653 | – | 15826 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1172 | |
| 447 | 2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,225 | 54444,00 | – | 12250 | – | 12250 | – | 13230 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 980 | |
| 448 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 50,3 | 305,65 | 2,58 | 15374 | 130 | 13653 | 1483 | 18206 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,64 | 1,11 | 1591 | 56 | | 1349 | |
| 449 | 1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 7,8 | 2750,45 | 23,87 | 21453 | 186 | 9566 | 10610 | 34628 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500,07 | 11,29 | 11701 | 88 | | 2565 | |
| 450 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,195 | 49344,00 | – | 9622 | – | 9622 | – | 10392 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 770 | |
| 451 | 2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (кобылки)** | м3 | 0,067 | 54444,00 | – | 3648 | – | 3648 | – | 3940 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 292 | |
| 452 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,067 | 8782,00 | 55,65 | 588 | 4 | 528 | 52 | 691 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 56 | 2 | | 51 | |
| 453 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 818,00 | 2,31 | 6380 | 18 | 1582 | 3831 | 11028 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 612,86 | 1,11 | 4780 | 9 | | 817 | |
| 454 | 1110-0104-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** | м2 потолков | 33 | 1119,52 | 14,30 | 36944 | 472 | 12779 | 21525 | 63146 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 717,97 | 6,77 | 23693 | 223 | | 4678 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 15 | 857,09 | 11,27 | 12856 | 169 | 8021 | 4331 | 18562 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 311,04 | 2,78 | 4666 | 42 | | 1375 | |
| 456 | 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015 прим. | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (КПО-1.КПО-2) | м | 15 | 1247,00 | -- | 18705 | -- | 18705 | -- | 20201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1496 | |
| 457 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (СКОБА) | т стальных элементов | 1,128 | 681962,70 | 6916,40 | 769254 | 7802 | 696380 | 78504 | 915578 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 65072 | 1457 | | 67821 | |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **САНУЗЕЛ Тип-733** | | | | | | | | | |
| 458 | 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 10,2 | 256,58 | 30,35 | 2617 | 310 | 1603 | 767 | 3655 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,99 | 11,04 | 704 | 113 | | 271 | |
| 459 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,816 | 18706,19 | 8,16 | 15264 | 7 | 12381 | 2703 | 19405 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 2876 | -- | | 1437 | |
| 460 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 толщ.40мм/ | м2 стяжки | 10,2 | 654,94 | 28,05 | 6680 | 286 | 3082 | 3241 | 10715 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 3312 | 136 | | 794 | |
| 461 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 10,2 | 336,37 | 19,11 | 3431 | 195 | 3072 | 238 | 3963 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 16,05 | 8,81 | 164 | 90 | | 294 | |
| 462 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В7,5,толщ.20мм/ | м2 покрытия | 10,2 | 928,48 | 93,03 | 9470 | 949 | 5163 | 3482 | 13988 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,23 | 33,91 | 3358 | 346 | | 1036 | |
| 463 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 10,2 | -175,53 | -8,21 | -1790 | -84 | -1513 | -220 | -2171 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18,97 | -3,99 | -193 | -41 | | -161 | |
| | | **САНУЗЕЛ Тип-747** | | | | | | | | | |
| 464 | 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 19,14 | 256,58 | 30,35 | 4911 | 581 | 3010 | 1440 | 6859 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,99 | 11,04 | 1320 | 211 | | 508 | |
| 465 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,5312 | 18706,19 | 8,16 | 28643 | 12 | 23234 | 5073 | 36413 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 5397 | -- | | 2697 | |
| 466 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/ | м2 стяжки | 19,14 | 654,94 | 28,05 | 12536 | 537 | 5785 | 6081 | 20106 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 6214 | 255 | | 1489 | |
| 467 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 1 СЛОЙ/ | м2 изолируемой поверхности | 19,14 | 1473,03 | 90,58 | 28194 | 1734 | 14294 | 11643 | 43024 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635,65 | 11,49 | 12166 | 220 | | 3187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЙ/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 19,14 | 906,95<br>383,53 | 44,53<br>6,55 | 17359<br>7341 | 852<br>125 | 9166 | 7018<br>1950 | 26327 |
| 469 | 111[illegible]-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 2[illegible] мм. Устройство /Р-Р М150 толщ.40мм/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 19,14 | 654,94<br>324,67 | 28,05<br>13,32 | 12536<br>6214 | 537<br>255 | 5785 | 6081<br>1489 | 20106 |
| 470 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 к=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 19,14 | 336,37<br>16,05 | 19,11<br>8,81 | 6438<br>307 | 366<br>169 | 5765 | 447<br>551 | 7436 |
| 471 | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В7,5,толщ.20мм/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 19,14 | 928,48<br>329,23 | 93,03<br>33,91 | 17771<br>6302 | 1781<br>649 | 9688 | 6534<br>1944 | 26249 |
| 472 | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 19,14 | -175,53<br>-18,97 | -8,21<br>-3,99 | -3360<br>-363 | -157<br>-76 | -2840 | -413<br>-302 | -4075 |
| | | **ТАМБУР** | | | | | | | | | |
| 473 | 1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 3,64 | 256,58<br>68,99 | 30,35<br>11,04 | 934<br>251 | 110<br>40 | 573 | 274<br>97 | 1304 |
| 474 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 0,2912 | 18706,19<br>3524,58 | 8,16<br>-- | 5447<br>1026 | 2<br>-- | 4419 | 965<br>513 | 6925 |
| 475 | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В7,5,толщ.20мм/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 3,64 | 928,48<br>329,23 | 93,03<br>33,91 | 3380<br>1198 | 339<br>123 | 1843 | 1243<br>370 | 4992 |
| 476 | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 3,64 | -175,53<br>-18,97 | -8,21<br>-3,99 | -639<br>-69 | -30<br>-15 | -540 | -79<br>-57 | -775 |
| 477 | 1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство (ОБЩИЙ РАСХОД)<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 21,2 | 157,54<br>130,42 | 1,05<br>0,50 | 3340<br>2765 | 22<br>11 | 553 | 2609<br>476 | 6425 |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 478 | 1110-0106-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными (ФРАМУГИ)<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 3,6 | 3676,95<br>1856,48 | 468,55<br>120,93 | 13237<br>6683 | 1687<br>435 | 4867 | 6407<br>1572 | 21215 |
| 479 | 2109-0101-9902<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92<br>*СП - 8%* | м2 | 3,6 | 14017,00<br>-- | --<br>-- | 50461<br>-- | --<br>-- | 50461 | --<br>4037 | 54498 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 1115-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 3,6 | 1211,36<br>331,48 | 18,21<br>5,64 | 4361<br>1193 | 66<br>20 | 3102 | 971<br>427 | 5758 |
| 481 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 490,00<br>– | –<br>– | 3920<br>– | –<br>– | 3920 | –<br>314 | 4234 |
| 482 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 (СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФРАМУГ)<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 486,00<br>– | –<br>– | 1944<br>– | –<br>– | 1944 | –<br>156 | 2100 |
| 483 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 3,18 | 1643,17<br>1064,05 | 74,83<br>32,39 | 5225<br>3384 | 238<br>103 | 1603 | 3138<br>669 | 9032 |
| 484 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 3,18 | 5239,00<br>– | –<br>– | 16660<br>– | –<br>– | 16660 | –<br>1333 | 17993 |
| 485 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 490,00<br>– | –<br>– | 1960<br>– | –<br>– | 1960 | –<br>157 | 2117 |
| 486 | 2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80<br>*СП - 8%* | пара | 2 | 3544,00<br>– | –<br>– | 7088<br>– | –<br>– | 7088 | –<br>567 | 7655 |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 487 | 1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 36,3 | 985,43<br>753,41 | 3,10<br>1,48 | 35771<br>27349 | 113<br>54 | 8309 | 21922<br>4615 | 62308 |
| 488 | 1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 120,8 | 1081,46<br>748,80 | 71,31<br>55,81 | 130641<br>90455 | 8615<br>6741 | 31571 | 77757<br>16672 | 225070 |
| 489 | 1115-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 58,5 | 145,32<br>114,33 | 1,26<br>0,61 | 8501<br>6688 | 74<br>35 | 1739 | 5379<br>1110 | 14991 |
| 490 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 68,9 | 778,45<br>539,14 | 3,10<br>1,48 | 53635<br>37146 | 214<br>102 | 16275 | 29799<br>6675 | 90109 |
| 491 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,4 | 2916,48<br>2135,47 | 42,99<br>21,61 | 15749<br>11532 | 232<br>117 | 3985 | 9319<br>2005 | 27073 |
| | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,5 | 1118,64<br>766,19 | 30,27<br>25,18 | 9508<br>6513 | 257<br>214 | 2738 | 5381<br>1191 | 16081 |
| 493 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 58,52 | 1118,64<br>766,19 | 30,27<br>25,18 | 65463<br>44838 | 1772<br>1473 | 18853 | 37049<br>8201 | 110713 |
| 494 | 1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м откосов | 26,8 | 516,24<br>401,28 | 0,77<br>-- | 13835<br>10754 | 21<br>-- | 3060 | 8603<br>1795 | 24234 |
| 495 | 1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 65,3 | 50,71<br>44,29 | 0,57<br>0,25 | 3311<br>2892 | 37<br>16 | 382 | 2327<br>451 | 6089 |
| | | **ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА** | | | | | | | | | |
| 496 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка (ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА)<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,0298 | 93980,74<br>22792,50 | 1003,38<br>451,44 | 2801<br>679 | 30<br>13 | 2092 | 623<br>274 | 3698 |
| 497 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,0298 | 8188,68<br>2051,08 | 40,31<br>17,20 | 244<br>61 | 1<br>1 | 182 | 55<br>24 | 323 |
| 498 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 0,5936 | 3193,83<br>1266,90 | 528,72<br>125,61 | 1896<br>752 | 314<br>75 | 830 | 744<br>211 | 2851 |
| 499 | 2109-0102-0305<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ. | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (крышка выгреба утепленная минватой)<br>*СП - 8%* | м2 | 0,5936 | 33102,00<br>-- | --<br>-- | 19649<br>-- | --<br>-- | 19649 | --<br>1572 | 21221 |
| 500 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ. | (скоба)<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 827,00<br>-- | --<br>-- | 1654<br>-- | --<br>-- | 1654 | --<br>132 | 1786 |
| 501 | 1110-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (вытяжной короб)<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 8,56 | 2833,29<br>388,41 | 14,78<br>7,02 | 24253<br>3325 | 127<br>60 | 20801 | 3046<br>2184 | 29483 |
| 502 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (крышка выгреба и вытяжной короб)<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 9,1536 | 818,00<br>612,86 | 2,31<br>1,11 | 7488<br>5610 | 21<br>10 | 1857 | 4496<br>959 | 12942 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | Тенге | | | | 2129609<br>549389 | 81133<br>24997 | 1499079<br>-- | 515548<br>211613 | 2856765 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2114697 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1336872 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 574385 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 147303 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 515547 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 210420 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2840664 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 508 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 574385 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14912 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14912 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16105 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 2856769 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 508 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 574385 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 26.Уборная на 12 очков.Электроосвещение. Смета 3-2-1** | | | | | | | | | |
| 503 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне** | шт. | 1 | 2707,94 | 26,34 | 2708 | 26 | 1447 | 889 | 3885 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | – | 1235 | – | | 288 | |
| 504 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.17 | **Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А** | шт | 1 | 2071,43 | – | 2071 | – | 2071 | – | 2237 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 166 | |
| 505 | 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 | **Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами** | шт. | 6 | 1814,84 | 657,08 | 10889 | 3942 | 776 | 6361 | 18630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1028,58 | 443,96 | 6171 | 2664 | | 1380 | |
| 506 | 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015 | **Светильники потолочные, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82** | шт. | 4 | 2428,00 | – | 9712 | – | 9712 | – | 10489 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 777 | |
| 507 | 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82** | шт. | 2 | 1481,00 | – | 2962 | – | 2962 | – | 3199 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 237 | |
| 508 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 1005,30 | 17,94 | 2011 | 36 | 204 | 1279 | 3553 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 885,36 | 3,05 | 1771 | 6 | | 263 | |
| 509 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки А16-131 /брызгозащищенный/, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 2 | 825,00 | – | 1650 | – | 1650 | – | 1782 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 132 | |
| 510 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим. | **Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт применительно** | шт. | 4 | 646,00 | – | 2584 | – | 2584 | – | 2791 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 207 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим. | Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт применительно | шт. | 2 | 637,00 | -- | 1274 | -- | 1274 | -- | 1376 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 512 | 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 2 | 28,00 | -- | 56 | -- | 56 | -- | 60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 513 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 197 УХЛ3 | шт. | 10 | 39,00 | -- | 390 | -- | 390 | -- | 421 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 514 | 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка скреплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок | м кабеля | 30 | 757,34 | 27,92 | 22720 | 838 | 5857 | 11702 | 37176 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 534,16 | 7,61 | 16025 | 228 | | 2754 | |
| 515 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 171879,00 | -- | 5156 | -- | 5156 | -- | 5569 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 516 | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 6 | 227,00 | -- | 1362 | -- | 1362 | -- | 1471 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | 65546 | 4842 | 35501 | 20231 | 92639 |
| | | | | | | | 25202 | 2898 | -- | 6863 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 64184 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8283 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28100 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25856 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6753 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 91169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28100 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1362 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1362 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1471 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | 92640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28100 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 27.Благоустройство территории. Смета 7-1** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=1260м2** | | | | | | | | | |
| 517 | 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1260 | 120,95 | 97,64 | 152395 | 123021 | 480 | 70345 | 240559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 22,93 | 28,76 | 28894 | 36240 | | 17819 | |
| 518 | 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство** | м2 основания или покрытия | 1260 | 123,42 | 87,25 | 155510 | 109932 | 480 | 82109 | 256628 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 35,79 | 24,55 | 45098 | 30929 | | 19009 | |
| 519 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79** | м3 | 403,2 | 1097,00 | -- | 442310 | -- | 442310 | -- | 477695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35385 | |
| 520 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые** | м3 | 4,784 | 37747,00 | -- | 180582 | -- | 180582 | -- | 195028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14447 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27** | **Тенге** | | | | 930797 | 232953 | 623852 | 152454 | 1169910 |
| | | | | | | | 73993 | 67169 | -- | 86660 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 930797 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 959 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 141161 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 622892 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 152454 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 86660 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1169911 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141161 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | 1169911 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141161 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 98901731 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 28000425 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1841581 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 846821 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 37433590 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 24300072 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7326062 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 98 901 731,00 | | | | | |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **СМР** | | | | 98 901 731,00 | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | 0,00 | | | | | |
| | | **Прочие** | | | | 0,00 | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | | | | 1 483 525,97 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 100 385 256,97 | | | | | |
| | | **Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | 702 696,80 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 101 087 953,76 | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | 2 021 759,08 | | | | | |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | 103 109 712,84 | | | | | |
| | | **В том числе на 2019 год 51%, К=1** | | | | 52 585 953,55 | | | | | |
| | | **В том числе на 2020 год 49%, К=1,0348515** | | | | 52 284 588,13 | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах** | | | | 104 870 541,68 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **С понижающим коэффициентом К=0,995** | | | | **104 346 188,97** | | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | **12 521 542,68** | | | | | |
| | | **Всего** | | | | **116 867 731,65** | | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО «RoyalCompany»**

**Инженер технадзор-эксперт_____ Агадилов О.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе**

**Директор_____ Дауылбаев Б.С.**