Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Инженер ТОО «RoyalCompany»

Подрядчик Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Договор №19 от 22 мая 2020 года. Доп.соглашение 19-1 от 22.09.20 года

Наименование Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе имени Сүгір Әліұлы в селе Жыныс Созакского района ЮКО

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за Декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация. Смета 2-1-3											
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 8 лучей/	луч	1	2300,19	0,24	2300	--	87	1350	3942
		НР - 61%; СП - 8%			2213,40	--	2213	--		292	
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643,00	--	22643	--	22643	--	24454
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	1	2838,47	--	2838	--	330	1806	5016
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	2508	--		372	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	60	1306,80	0,90	78408	54	3114	45896	134249
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	75240	--		9944	
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	60	339,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	2609,68	2,40	80900	74	3078	47426	138593
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	77748	--		10266	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	31	1413,00	--	43803	--	43803	--	47307
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	6	1327,13	--	7963	--	439	4590	13557
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	7524	--		1004	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	6	1008,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	7	2609,68	2,40	18268	17	695	10709	31295
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	17556	--		2318	
12	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	7	9610,00	--	67270	--	67270	--	72652
		СП - 8%			--	--	--	--		5382	
13	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	шт	8	9331,02	1681,88	74648	13455	2449	38159	121832
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	58744	3812		9025	
14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	8	1991,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	970	640,86	68,36	621633	66305	186573	236293	926560
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	368755	18611		68634	
16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,97	19261,00	--	18683	--	18683	--	20178
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	170	317,77	147,15	54021	25016	7687	20654	80649
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	21318	7369		5974	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	171879,00	--	29219	--	29219	--	31557
		СП - 8%			--	--	--	--		2338	
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	170	403,76	15,90	68638	2702	20532	33101	109878
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	45404	569		8139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные самозатухающие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	170	26,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1241701	107624	457067	439984	1816221
	Стоимость монтажных работ		Тенге				677010	30361	--	134535	
	Материалы		Тенге				1237281				
	Всего заработная плата		Тенге				224983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					707371			
		Накладные расходы	Тенге				227664				
		Сметная прибыль	Тенге				439985				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1811447				
		Сметная заработная плата	Тенге								601
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					707371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4420				
		Сметная прибыль	Тенге				4420				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1816221				
		Сметная заработная плата	Тенге					707371			601
		РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение, телефонизация, электрочасофикация и электрозванковая сигнализация. Смета 2-1-4									
		Телефонизация									
21	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1082,81	--	1083	--	180	551	1764
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	903	--		131	
22	Прайс-лист ТОО "LOgiTEX-MArKET" стр.9	**Мини-АТС Panasonic KX-TES824**	шт	1	111573,00	--	111573	--		--	111573
		Отпускная цена - 110250,00			--	--	--	--	111573	--	
23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	230	80,93	0,88	18615	201	4453	10102	31015
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	13961	70		2297	
24	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	210	380,43	30,73	79890	6454	40392	21249	109230
		НР - 61%; СП - 8%			157,35	8,53	33044	1791		8091	
25	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км	0,44	14653,00	--	6447	--	6447	--	6963
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
26	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	3	1064,26	--	3193	--	46	1920	5521
		НР - 61%; СП - 8%			1049,00	--	3147	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20/TP4-23/ ГОСТ 8810-81	шт.	3	304,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
28	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1082,81	--	3248	--	539	1652	5293
		НР - 61%; СП - 8%			902,88	--	2709	--		392	
29	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2365 RUW	шт.	3	5250,00	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
31	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные самозатухающие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	45,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	220	224,59	2,28	49410	502	4648	31884	87798
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	44260	23		6504	
33	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 15 мм	м	220	37,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		Видеонаблюдение									
34	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1469,80	420,80	1470	421	--	937	2600
		НР - 75%; СП - 8%			1049,00	200,64	1049	201		193	
35	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.35	Компьютер Intel Dual-Core J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши / монитор 18,5 + Программное обеспечение Microsoft Win Home 10 Win32 Russian 1pk DSP OEI DVD, 220В/1ф/0,45кВт	шт	1	177642,14	--	177642	--		--	177642
		Отпускная цена - 175535,71			--	--	--	--	177642	--	
36	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3040,26	44,26	3040	44	--	1835	5266
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	12,54	2996	13		390	
37	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.	1	39930,00	--	39930	--	39930	--	43124
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	3936,01	5,77	11808	17	--	8489	21921
		НР - 72%; СП - 8%			3930,24	--	11791	--		1624	
39	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера уличная модели W54AR20, типа NOVICAM	шт.	3	65397,00	--	196191	--	196191	--	211886
		СП - 8%			--	--	--	--		15695	
40	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16995,71	1947,44	33991	3895	3132	17121	55202
		НР - 61%; СП - 8%			13482,00	551,76	26964	1104		4089	
41	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Источник бесперебойного питания UPC APC SVC-650VA	шт.	1	81203,00	--	81203	--	81203	--	87699
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
42	Прайс-лист ТОО "UniCOM" стр.16	Импульсный блок питания систем видеонаблюдения "PC-14512	шт	1	17619,64	--	17620	--		--	17620
		Отпускная цена - 17410,71			--	--	--	--	17620	--	
43	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	224,59	2,28	11230	114	1057	7246	19954
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	10059	5		1478	
44	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 15 мм	м	50	81,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	317,77	147,15	15888	7358	2260	6075	23720
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	6270	2167		1757	
46	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	55	640,86	68,36	35247	3760	10578	13398	52537
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	20909	1055		3892	
47	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель (FTP) с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката КСВППэ 5е 4 х2х0,52мм2	км	0,105	114912,00	--	12066	--	12066	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
		Электрочасофикация и электрозванковая сигнализация									
48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
49	Прайс-лист ООО КБ "Инфолайт" стр.11	Контроллер времени на 36 звонков в день "Авторингер-51СМП"	шт	1	43933,63	--	43934	--		--	43934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 43412,68			--	--	--	--	43934	--	
50	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6	2312,55	--	13875	--	51	8433	24093
	-	*НР - 61%; СП - 8%*			2304,00	--	13824	--		1785	
51	Прайс-лист ООО КБ "Инфолайт" стр.11	Часы-термометр электронные внутренние "Инфолайт-10" вторичные. Высота знака 10 см, алюминиевый корпус	шт	6	27498,03	--	164988	--		--	164988
		Отпускная цена - 27171,96			--	--	--	--	164988	--	
52	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	6	1178,05	--	7068	--	156	4216	12187
		НР - 61%; СП - 8%			1152,00	--	6912	--		903	
53	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.12	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	6	4687,50	--	28125	--	28125	--	30375
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
54	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж коробки ответвительной универсальной. Монтаж оборудования	шт.	7	285,56	--	1999	--	210	1288	3550
		НР - 72%; СП - 8%			255,53	--	1789	--		263	
55	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	7	132,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
56	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные с крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
57	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	320	640,86	68,36	205075	21874	61550	77952	305669
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	121651	6140		22642	
58	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,2	103459,00	--	20692	--	20692	--	22347
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
59	2306-0128-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	82241,00	--	9869	--	9869	--	10658
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		Радиофикация									
60	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж коробки ответвительной универсальной. Монтаж оборудования	шт.	6	285,56	--	1713	--	180	1104	3043
		НР - 72%; СП - 8%			255,53	--	1533	--		225	
61	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	2	132,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
62	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	4	95,00	--	380	--	380	--	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
63	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	107	80,93	0,88	8660	94	2071	4700	14429
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	6495	33		1069	
64	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованнойстальной проволоки, уложенными параллельно в однойплоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием маркиПТПЖ сечением 1х2х1,2 мм2	1000 м	0,000107	25154,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
65	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2502,35	--	7507	--	595	4216	12661
		НР - 61%; СП - 8%			2304,00	--	6912	--		938	
66	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп" стр.14	Абонентский громкоговоритель EGA-103T 10Вт	шт	3	5671,43	--	17014	--	17014	--	18375
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
67	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6	403,76	15,90	2423	95	726	1168	3878
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	1602	20		287	
68	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные самозатухающие из ПВХ диаметром 25 мм	м	6	45,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
69	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	101	224,59	2,28	22684	231	2134	14638	40307
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	20319	11		2986	
70	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 15 мм	м	101	63,00	--	6363	--	6363	--	6872
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		Телевидение									
71	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский разветвитель. Монтаж оборудования	шт.	20	4319,89	--	86398	--	2478	51191	148596
		НР - 61%; СП - 8%			4196,00	--	83920	--		11007	
72	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский разветвитель РА 4-800 Z.P	шт.	20	640,00	--	12800	--	12800	--	13824
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
73	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	469,35	3,50	12673	95	626	8629	23006
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	11952	33		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	27	351,00	--	9477	--	9477	--	10235
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
75	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	421	317,77	147,15	133781	61952	19036	51150	199725
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	52793	18248		14794	
76	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,421	159238,00	--	67039	--	67039	--	72402
		СП - 8%			--	--	--	--		5363	
77	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6	403,76	15,90	2423	95	726	1168	3878
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	1602	20		287	
78	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные самозатухающие из ПВХ диаметром 25 мм	м	6	45,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
79	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	415	224,59	2,28	93206	948	8768	60144	165618
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	83490	44		12268	
80	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 15 мм	м	415	63,00	--	26145	--	26145	--	28237
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1956366	109678	732802	416630	2521577
	Стоимость оборудования						598132	31499	515757	148579	
	Заготов.складские расходы		Тенге				509641				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6116				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				515757				
	Материалы		Тенге				1439620				
	Всего заработная плата		Тенге				167909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					629630			
		Накладные расходы	Тенге				563901				
		Сметная прибыль	Тенге				416632				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2004753				
		Сметная заработная плата	Тенге								532
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					629630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				990				
		Сметная прибыль	Тенге				990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2521578				
		Сметная заработная плата	Тенге								532
								629630			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование.Смета 2-1-7											
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ									
81	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Набор приборов и принадлежностей для кабинета химии (для 7-9 классов):ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ:Раздаточный материал "Минералы и горные породы" (комплект табличек 100х150 мм, 10 шт) - 1 шт;Коллекция "Топливо" - 1 шт;Коллекция "Шкалатвёрдости" - 1 шт; МОДЕЛИ : Набор моделей электронного строения атомов - 1 к-т; Решётка кристаллическая "Алмаз" - 1 шт; Решетка кристаллическая железа Fe" - 1 шт; Решётка кристаллическая "Поваренная соль NaCl" - 1 шт; Решетка кристаллическая магния - 1 шт; Решетка кристаллическая "Медь" - 1 шт; Решетка кристаллическая " Углерода С-53" - 1 шт; Модель барельефная "Производства серной кислоты" - 1 шт; Набор атомов для составления моделей молекул со стержнями (дем.53-дет.) - 1 шт; Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ - 1 к-т;	комплект	1	580357,14	--	580357	--		--	580357
					--	--	--	--	580357	--	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ БОТАНИКА:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ БОТАНИКА:Гербарий "К курсу основ общей биологии" - 1 к-т; Гербарий" Растительные сообщества" - 1 к-т; Гербарий "Основные группы растений" - 1 к-т; Гербарий "Культурные растения" - 1 к-т; Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками" - 1 к-т; Коллекция "Голосеменные растения" - 1 к-т; Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем. о переработки - 1 к-т; Коллекция " Семян и плодов " - 25 к-т; Коллекция "Минеральные удобрения" - 1 к-т; Коллекция "Торф и продукты его переработки": Предназначена для курса природоведения, географии и химии - 1 шт; В составе коллекции растения торфообразователи, образцы торфа и образцы продуктов его переработки. В состав коллекции входят следующие образцы: Торф ; торфоперегнойные горшочки; масло легкое; газ; торфянойвоск; этиловый спирт; карболовая кислота; масло креолиновое; деготь; пек; Набор микропрепаратов по ботанике: - 1 шт; Комплектность: 1.Эпидермис листа;2.Завязь и семяпочка;3.Кожицалука;4.Корневой чехлик;5.Пыльцацветковогорастения;6.Срез ветки дерева;7.Срезстеблятравянистогорастения;8.Поперечныйсрез корня;Микропрепарат "Ботаника 6-7 кл". - 1 шт;	комплект	1	580357,14	--	580357	--	--	--	580357
					--	--	--	--	580357	--	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									
83	Прайс-лист ТОО "SHEGEN" стр.36	Набор приборов и принадлежностей для кабинета физики (для 7-9 классов):Весы учебные с гирями до 200 гр -1 шт; Весы технические 500гр. с разновесами -1 шт; Выпрямители - 1 шт; Машина центробежная -1 шт; Метроном электронный - 1 шт; Набор гирь учебный (10 мг-100 гр) - 1 к-т; Насос вакуумный Комовского НВ -1 шт; Призма наклонная с отвесом -1 шт; Лампа настольная дневного света. Напряжение: 220У, 50 Hz, 1 фаза - 1шт;Секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды - 1 шт;Тарелка вакуумная со звонком -1 шт;	комплект	1	471375,00	--	471375	--	--	--	471375
					--	--	--	--	471375	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1632089	--	--	--	1632089
							--	--	1632089	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1632089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1632089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1632089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Галерея.Смета 2-2. Повторно ранее взятые объемы									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
84	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**-4166,16**	**-973,07**	**-45828**	**-10704**	**-12290**	**-29581**	**-81441**
		НР - 118%; СП - 8%			**-2075,82**	**-203,15**	**-22834**	**-2235**		**-6033**	
85	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**34,25**	**-5301,00**	**--**	**-181559**	**--**	**-181559**	**--**	**-196084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-14525**	
86	**1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры А-1,2**	**т арматуры**	**0,00876**	**-51933,60**	**-1183,50**	**-455**	**-10**	**--**	**-530**	**-1064**
		НР - 118%; СП - 8%			**-50750,10**	**-564,30**	**-445**	**-5**		**-79**	
87	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00876**	**-221225,00**	**--**	**-1938**	**--**	**-1938**	**--**	**-2093**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-155**	
		Сечение 2-2									
88	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**	**-2942,26**	**-13,82**	**-17654**	**-83**	**-11453**	**-5647**	**-25165**
		НР - 92%; СП - 8%			**-1019,63**	**-3,39**	**-6118**	**-20**		**-1864**	
89	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,018**	**-93980,74**	**-1003,38**	**-1692**	**-18**	**-1264**	**-377**	**-2234**
		НР - 90%; СП - 8%			**-22792,50**	**-451,44**	**-410**	**-8**		**-165**	
90	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,6**	**-21154,31**	**-1348,10**	**-33847**	**-2157**	**-3440**	**-22248**	**-60582**
		НР - 76%; СП - 8%			**-17656,40**	**-639,54**	**-28250**	**-1023**		**-4488**	
91	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,6**	**-20848,00**	**--**	**-33357**	**--**	**-33357**	**--**	**-36025**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2669**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-316329**	**-12972**	**-245301**	**-58383**	**-404688**
							-58057	**-3291**	**--**	**-29978**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-316329**				
	Материалы		Тенге				-28446				
	Всего заработная плата		Тенге					**-61348**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-35295**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				-181559				
		Накладные расходы	Тенге				-58383				
		Сметная прибыль	Тенге				-29977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-404689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-52
		Сметная заработная плата	Тенге					-61348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-404689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-52
		Сметная заработная плата	Тенге					-61348			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство территории. Смета 7-1									
		Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=1260м2									
92	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1260	1147,42	96,72	1445744	121866	1270789	96532	1665659
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	53089	36292		123382	
93	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	1260	501,52	0,08	631913	103	631241	614	683130
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	569	--		50602	
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1260	1322,01	96,94	1665729	122147	1490493	96657	1903376
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	53089	36408		140991	
95	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	520	1362,17	30,44	708328	15830	318649	410174	1207982
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	373849	5942		89480	
96	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	19,2429224	37747,00	--	726363	--	726363	--	784472
		СП - 8%			--	--	--	--		58109	
		Мощение тротуарной плиткой тип 2 S=20м2									
97	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	20	123,29	87,25	2466	1745	5	1303	4071
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	716	491		302	
98	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	2,54	1097,00	--	2786	--	2786	--	3009
		СП - 8%			--	--	--	--		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1	1152,38	1017,15	1152	1017	1	378	1653
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	134	217		122	
100	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные толщ.7см. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	2760,80	36,67	55216	733	47145	8238	68531
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	7338	290		5076	
101	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	1235,99	30,44	4944	122	1946	3155	8747
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	2876	46		648	
102	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	0,064	37747,00	--	2416	--	2416	--	2609
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек тип 3 S=493м2									
103	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	493	123,29	87,25	60784	43013	125	32127	100343
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	17646	12101		7433	
104	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	62,611	1097,00	--	68684	--	68684	--	74179
		СП - 8%			--	--	--	--		5495	
105	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	493	1322,01	96,94	651749	47792	583185	37819	744734
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	20772	14245		55165	
106	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	246	1235,99	30,44	304053	7489	119705	194044	537945
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	176859	2811		39848	
107	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	3,936	37747,00	--	148572	--	148572	--	160458
		СП - 8%			--	--	--	--		11886	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=293м2									
108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	43,95	18706,19	8,16	822137	359	666873	145611	1045168
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	154905	--		77420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	293	1125,29	2,82	329711	825	278551	54674	415136
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	50335	289		30751	
		Озеленение									
110	1147-0108-0104 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%	м траншеи	10	568,40	37,71	5684	377	1655	3359	9766
		НР - 88%; СП - 8%			365,25	16,45	3652	164		723	
111	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	10	553,85	94,69	5538	947	18	4212	10531
		НР - 88%; СП - 8%			457,33	21,32	4573	213		780	
112	СТ125-010302-0301	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	10	3705,85	--	37059	--	37059	--	40023
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
113	1147-0108-0104 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%	м траншеи	52	568,40	37,71	29557	1961	8603	17466	50785
		НР - 88%; СП - 8%			365,25	16,45	18993	855		3762	
114	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	52	553,85	94,69	28800	4924	95	21903	54759
		НР - 88%; СП - 8%			457,33	21,32	23781	1109		4056	
115	СТ125-010301-0101 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (Чубушник, ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 /3шт на 1п.м./	шт.	156	452,63	--	70610	--	70610	--	76259
		СП - 8%			--	--	--	--		5649	
116	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	59	601,90	--	35512	--	10384	22113	62235
		НР - 88%; СП - 8%			425,90	--	25128	--		4610	
117	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки до 16 шт. на м2. Посадка	м2	59	1883,34	457,30	111117	26981	3445	76354	202468
		НР - 88%; СП - 8%			1367,65	102,95	80691	6074		14998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	**2502-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ромашка**	**шт.**	**236**	**77,00**	**--**	**18172**	**--**	**18172**	**--**	**19626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1454**	
119	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**132**	**385,86**	**9,62**	**50933**	**1270**	**17424**	**28647**	**85946**
		НР - 88%; СП - 8%			**244,23**	**2,38**	**32239**	**315**		**6366**	
120	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**132**	**252,11**	**152,62**	**33279**	**20146**	**5995**	**10273**	**47036**
		НР - 88%; СП - 8%			**54,08**	**34,36**	**7138**	**4535**		**3484**	
		МАФы									
121	**86-010302-0109**	**Скамья, тип 1С-2Б**	**шт.**	**10**	**36952,00**	**385,00**	**369520**	**3850**	**231030**	**122274**	**531138**
					13464,00	**122,00**	**134640**	**1220**		**39344**	
21.1	8601-0302-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 1С-2Б	шт.	10	36952,00	385,00	369520	3850	231030	122274	531138
		НР - 90%; СП - 8%			13464,00	122,00	134640	1220		39344	
122	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12**	**26348,00**	**30,00**	**316176**	**360**	**314664**	**1125**	**342685**
					96,00	**7,00**	**1152**	**84**		**25384**	
22.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатурн"	шт.	12	26348,00	30,00	316176	360	314664	1125	342685
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	1152	84		25384	
123	**86-010302-0201**	**Скамья-качалка**	**шт.**	**2**	**96704,00**	**4218,00**	**193408**	**8436**	**144932**	**38470**	**250428**
					20020,00	**1352,00**	**40040**	**2704**		**18550**	
23.1	8601-0302-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья-качалка	шт.	2	96704,00	4218,00	193408	8436	144932	38470	250428
		НР - 90%; СП - 8%			20020,00	1352,00	40040	2704		18550	
124	**86-010102-0115**	**Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**163973,00**	**382,00**	**327946**	**764**	**312318**	**13692**	**368969**
					7432,00	**91,00**	**14864**	**182**		**27331**	
24.1	8601-0102-0115 УСН РК 8.02-03-2018	Горка-домик с пластиковым скатом	комплект	2	163973,00	382,00	327946	764	312318	13692	368969
		НР - 91%; СП - 8%			7432,00	91,00	14864	182		27331	
125	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**40106,00**	**202,00**	**40106**	**202**	**35735**	**3835**	**47456**
					4169,00	**45,00**	**4169**	**45**		**3515**	
25.1	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница-лиана	шт.	1	40106,00	202,00	40106	202	35735	3835	47456
		НР - 91%; СП - 8%			4169,00	45,00	4169	45		3515	
126	**86-010203-0105**	**Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**1**	**155841,00**	**525,00**	**155841**	**525**	**141701**	**12499**	**181807**
					13615,00	**120,00**	**13615**	**120**		**13467**	
26.1	8601-0203-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	155841,00	525,00	155841	525	141701	12499	181807
		НР - 91%; СП - 8%			13615,00	120,00	13615	120		13467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	**86-010201-0103**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**240572,00**	**3653,00**	**240572**	**3653**	**221877**	**14638**	**275627**
					15042,00	**1044,00**	**15042**	**1044**		**20417**	
27.1	8601-0201-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	1	240572,00	3653,00	240572	3653	221877	14638	275627
		НР - 91%; СП - 8%			15042,00	1044,00	15042	1044		20417	
128	**86-010805-0103**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**1**	**188993,00**	**2646,00**	**188993**	**2646**	**179822**	**6635**	**211278**
					6525,00	**766,00**	**6525**	**766**		**15650**	
28.1	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	188993,00	2646,00	188993	2646	179822	6635	211278
		НР - 91%; СП - 8%			6525,00	766,00	6525	766		15650	
129	**86-010602-0203**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**31,67**	**50185,00**	**5917,00**	**1589192**	**187372**	**964408**	**454352**	**2207028**
					13813,00	**1954,00**	**437412**	**61877**		**163484**	
29.1	8601-0602-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	31,6666667	50185,00	5917,00	1589192	187372	964408	454352	2207028
		НР - 91%; СП - 8%			13813,00	1954,00	437412	61877		163484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**11480763**	**627453**	**9077476**	**1933173**	**14487052**
							1775832	**190438**	**--**	**1073115**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11480763**				
	Материалы		Тенге				**8002816**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1966270**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**107669**				
	Местные материалы		Тенге				**966993**				
		Накладные расходы	Тенге				**1933172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1073115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14487050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1749**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1966270**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**14487050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1749**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1966270**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20052251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2992917**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**831783**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**249007**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10022044**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2147846**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2731404**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1326251**	
		Итого				**20 052 251,00**					
		В том числе:									
		СМР				**17 904 405,00**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование				2 147 846,00					
		Прочие				0,00					
		Временные здания и сооружения 1,5%				268 566,08					
		Итого				20 320 817,08					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				127 210,80					
		Итого				20 448 027,87					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				366 003,64					
		Итого сметная стоимость				20 814 031,51					
		В том числе на 2019 год 51%, К=1				10 615 156,07					
		В том числе на 2020 год 49%, К=1,0348515				10 554 321,56					
		Итого в текущих ценах				21 169 477,63					
		С понижающим коэффициентом К=0,995				20 986 095,33					
		НДС 12%				2 518 331,44					
		Всего				23 504 426,77					

ИНЖЕНЕР:

ТОО «RoyalCompany»

Инженер технадзор-эксперт _____ **Агадилов О.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Филиал ТОО «Build Stroi» в Созакском районе

Директор _____ **Дауылбаев Б.С.**