Заказчик : ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		020	12.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных	стоимость выполнени					в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**9 000 000**	**8 035 714,20**							**964 285,70**	**9 000 000**

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Подготовительные работы**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021 г

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтаж												
1	1	1107-0111-0107	Демонтаж оград из металлических стоек и сетки, высотой до 1,2 м НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	58,6	2742,85	791,25	160731	46367	–	156451	342557	

					1951,6	310,96	114364	18222	–	25375	
2	2 1127-0302-0105	Разборка бетонного покрытия дорожки НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	4,6	1260	752,17	5796	3460	–	3637	10188
					507,83	224,35	2336	1032	–	755	
3	3 1146-0401-0102	Разборка бетонных фундаментов (103,5м*0,7*0,8) НР = 72 %	м3	57,96	19433,39	8698,93	1126359	504190	–	621470	1887655
					10734,45	4157,76	622169	240984	–	139826	
4	4 1101-0207-0703	Выкорчевка пней диаметром свыше 32 см. в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень	1	280	280	280	280	–	77	386
					–	107	–	107	–	29	
5	5 1101-0207-0112	Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. НР = 72 %	дерево	2	373	14	746	28	–	517	1364
					359	–	718	–	–	101	

6	6 1101-0207-0203	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %								
			хвост	3	1424	994	4272	2982	–	1688	6437
					430	351,33	1290	1054	–	477	
7	7 1127-0902-0101	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
			шт.	1	3808	669	3808	669	–	3642	8046
					3139	233	3139	233	–	596	
8	8 1127-0902-0101	Установка (перенос) дорожных знаков на металлических стойках НР = 108 %								
			шт.	1	5064	837	5064	837	304	4551	10384
					3923	291	3923	291	–	769	
9	9 1133-0202-0101	Демонтаж железобетонных одностоечных опор ВЛ 0,4-10 кВ НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;								
			опора	1	3579	1630	3579	1630	–	2239	6283

10	10 1133-0202-0101	Установка (перенос) железобетонных одностоечных опор ВЛ 0,4-10 кВ НР = 80 %			1949	850	1949	850	–	465	
			опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259
11	11 1133-0303-0109	Демонтаж фонарей НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;			3898	1701	3898	1701	–	982	
			опора	2	4058	2608,5	8116	5217	–	4182	13282
12	12 1133-0303-0109	Монтаж (перенос) фонарей НР = 80 %			1449,5	1164,5	2899	2329	–	984	
			опора	2	8115	5216,5	16230	10433	–	8364	26562
					2898,5	2329	5797	4658	–	1968	
Раздел 2 Погрузка и перевозка											
13	13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка (156,4т(бетон) + 1,5т(деревья))	т	157,9	102		16106		–	–	17394
					–		–		–	1288	

14	14 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	157,9	180	28422	–	–	30696
					–	–	–	2274	
Всего						**2 374 493**			
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						762 482			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						579 354			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						271 461			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						943			
- перевозка грузов, тенге						44 528			
- накладные расходы, тенге						811 297			
в т.ч. зарплата, тенге						73 017			
- сметная прибыль (8 %), тенге						175 889			
Всего						**2 374 493**			
Временные здания и сооружения (1,5 %)						35 617			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						32 536			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**48 853**			

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 491 499**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022г. - 100% (Иинф=1,092)	**2 720 716,91**
НДС (12 %)	326 486,03
Итого	**3 047 202,94**
Итого с тендерной скидкой	2742482,64

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Т.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Подготовительные работы**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2021 г

на Общ.-стр.работы (КЖ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	815,15	210,25	198,45	171385	161767	–	37620	225725
					11,8	52,3	9618	42632	–	16720	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	24,45	2188,02	–	53497	–	–	38518	99376
					2188,02	–	53497	–	–	7361	
3	3 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %									
			м3 грунтовой подушки	327,05	503,57	501,78	164691	164108	37	37822	218714
					1,67	158,95	546	51985	–	16201	

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (362+236,5) НР = 72 %									
			м3 грунта	598,5	19,08	19,08	11417	11417	–	3426	16030
					–	7,95	–	4758	–	1187	
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	598,5	8,43	8,43	5048	5048	–	1514	7087
					–	3,51	–	2103	–	525	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	598,5	171,86	79,19	102857	47398	–	56490	172095
					92,66	38,43	55459	23000	–	12748	

1.2 Разработка гравийно-галеч.грунта для подушки

7	7 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	327,05	266,61	251,63	87196	82297	–	19143	114846
					14,98	66,32	4899	21689	–	8507	
8	8 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (327,05x1,95)									
			т	637,75	248		158162		–	–	170815
					–		–		–	12653	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Столбчатые фундаменты

9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-1) НР = 91 % К=7,000;									
			м3	2,8	18694,64	1126,07	52345	3153	45314	4205	61074
					1385	265,36	3878	743	–	4524	

10	10 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	11,11012	29831,09	1971,63	331427	21905	223165	83407	448021
					7772,82	476,95	86357	5299	–	33187	
11	11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,03654	224808,51		8215		8215	–	8872
					–		–		–	657	
12	12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,28574	217039,68		62017		62017	–	66978
					–		–		–	4961	
13	13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-5) К=7,000;	т	0,25956	248556		64515		64515	–	69676
					–		–		–	5161	

14	14 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 К=7,000;									
			т	0,028	279151,05		7816		7816	–	8441
					–		–		–	625	
15	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-2) НР = 91 % К=6,000;									
			м3	1,8	18694,44	1126,11	33650	2027	29130	2703	39261
					1385	265	2493	477	–	2908	
16	16 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;									
			м3	6,72	29830,95	1971,58	200464	13249	134982	50449	270986
					7772,77	477,08	52233	3206	–	20073	
17	17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;									
			т	0,03132	224808,51		7041		7041	–	7604
					–		–		–	563	

18	18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,24492	217039,68		53157		53157	–	57410
					–		–		–	4253	
19	19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 (С-4) К=6,000;	т	0,07224	248556		17956		17956	–	19392
					–		–		–	1436	
20	20 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,024	279151,05		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
21	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-3) НР = 91 %	м3	0,29	18696,55	1124,14	5422	326	4694	436	6327
					1386,21	265,52	402	77	–	469	

22	22 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %									
			м3	1,12	29831,25	1971,43	33411	2208	22497	8408	45165
					7773,21	476,79	8706	534	–	3346	
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00936	224808,51		2104		2104	–	2272
					–		–		–	168	
24	24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03696	217039,68		8022		8022	–	8664
					–		–		–	642	
25	25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-5)									
			т	0,03456	248556		8590		8590	–	9277
					–		–		–	687	

26	26 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,004	279151,05		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
27	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-4) НР = 91 %									
			м3	0,53	18694,34	1126,42	9908	597	8577	796	11560
					1384,91	266,04	734	141	–	856	
28	28 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %									
			м3	2,55	29830,98	1971,37	76069	5027	51221	19144	102830
					7772,94	476,86	19821	1216	–	7617	
29	29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00522	224808,51		1174		1174	–	1268
					–		–		–	94	

30	30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04082	217039,68		8860		8860	–	9569
					–		–		–	709	
31	31 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-6)	т	0,0484	248556		12030		12030	–	12992
					–		–		–	962	
32	32 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	279151,05		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
2.2 Монолитные стены фундаменты											
33	33 1106-0401-0106	Устройство стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм НР = 91 %	м3	41	30584,24	2479,05	1253954	101641	832641	312634	1691915
					7796,88	582,49	319672	23882	–	125327	

34	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6736	222758,25		372808		372808	–	402633
					–		–		–	29825	
35	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	224808,51		6070		6070	–	6556
					–		–		–	486	
2.3 Фундаментные ленты											
36	36 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 (Фл-1) НР = 91 %	м3	3,13	18694,89	1126,2	58515	3525	50655	4701	68273
					1384,98	265,5	4335	831	–	5057	
37	37 1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм. НР = 91 %	м3	9,4	26298,51	2061,38	247206	19377	183905	43875	314367
					4672,77	456,38	43924	4290	–	23286	
38	38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1892	224808,51		42534		42534	–	45937

39	39 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	3403	
			т	0,193	222758,25		42992		42992	–	46431
40	40 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	3439	
			т	0,43698	217039,68		94842		94842	–	102429
41	41 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 (Фл-2) НР = 91 %			–		–		–	7587	
			м3	2,2	18695	1125,91	41129	2477	35605	3304	47988
					1385	265,45	3047	584	–	3555	
42	42 1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм. НР = 91 %									
			м3	6,35	26298,27	2060,94	166994	13087	124235	29639	212364
					4672,76	456,38	29672	2898	–	15731	
43	43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,16281	224808,51		36601		36601	–	39529

					–	–	–	2928	
44	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17817	222758,25	39689	39689	–	42864
					–	–	–	3175	
45	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40364	217039,68	87606	87606	–	94614
					–	–	–	7008	

Всего	**5 417 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	699 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	660 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 740 231
- перевозка грузов, тенге	158 162
- накладные расходы, тенге	758 234
в т.ч. зарплата, тенге	68 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	401 321
Всего	**5 417 875**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	81 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	74 238
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 468**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 684 849**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022г. - 100% (Иинф=1,092)	**6 207 855,11**
НДС (12 %)	744 942,61
Итого	**6 952 797,72**
Итого с тендерной скидкой	6257517,25

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ **Хациев И.В.**