Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		020	12.05.2021г						
		Доп. согл 020/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 020/2	14.02.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**77 420 974**	**61 090 155,38**							**7 330 818,65**	**68 420 974**
Итого к оплате										**68 420 974**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель 2022 г

на Общ.-стр.работы (ЮК)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Столбчатые фундаменты

1	1 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=7,000;	м2 поверхности	42,84	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	40154 / 14549	878 / 139	24727 / –	13660 / 4305	58119
2	2 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=6,000;	м2 поверхности	30,3	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	28400 / 10290	621 / 98	17489 / –	9661 / 3045	41106
3	3 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	3,85	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	3609 / 1308	79 / 13	2222 / –	1229 / 387	5225
4	4 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	6,41	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	6008 / 2177	131 / 21	3700 / –	2044 / 644	8696

1.2 Монолитные стены фундаменты

5	5 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	85,4	937,3	20,49	80045	1750	49292	27232	115859
					339,62	3,25	29004	278	–	8582	
1.3 Выпуски											
6	6 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм (Вп-1) К=23,000;	т	0,11615	335138		38926		38926	–	42040
					–		–		–	3114	
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=23,000;	т	0,00552	349485		1929		1929	–	2083
					–		–		–	154	
8	8 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм (Вп-2) К=2,000;	т	0,0202	335138		6770		6770	–	7312
					–		–		–	542	

9	9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,00168	349485 / –		587 / –		587 / –	– / 47	634
	1.4 Фундамент под перегородки										
10	10 1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм НР=91 %	м3	5,4	25306,86 / 5191,2	2162,6 / 507,22	136657 / 28032	11678 / 2739	96947 / –	28002 / 13173	177832
11	11 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3) К=35,700;	т	0,06605	419679 / –		27720 / –		27720 / –	– / 2218	29938
12	12 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=35,700;	т	0,00428	447247 / –		1914 / –		1914 / –	– / 153	2067

Раздел 2 Колонны

2.1 Устройство колонн

13	13 1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР=91 %	м3	1,06	70636,5 / 18582,85	29763,41 / 7588,37		74875 / 19698	31549 / 8044	23628 / –	25245 / 8010	108130
14	14 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,04752	349485 / –			16608 / –		16608 / –	– / 1329	17937
15	15 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,10928	335138 / –			36624 / –		36624 / –	– / 2930	39554
16	16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,07728	335138 / –			25899 / –		25899 / –	– / 2072	27971
17	17 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,00352	335138 / –			1180 / –		1180 / –	– / 94	1274

18	18 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,00512	447247			2290		2290	–	2473
					–			–		–	183	
19	19 1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-2) НР=91 % К=14,000;										
			м3	14,84	70636,5	29763,41		1048246	441689	330787	353426	1513806
					18582,85	7588,37		275769	112611	–	112134	
20	20 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=14,000;	т	0,38192	349485			133475		133475	–	144153
					–			–		–	10678	
21	21 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=14,000;	т	1,47588	335138			494623		494623	–	534193
					–			–		–	39570	

22	22 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=14,000;	т	0,02464	335138 –		8258 –		8258 –	– 661	8919
23	23 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=14,000;	т	0,07168	447247 –		32059 –		32059 –	– 2565	34624
	Раздел 3 Ригеля										
24	24 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-1 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,86	62715,34 19987,2	6692,41 1570,84	179366 57163	19140 4493	103062 –	56107 18838	254311
25	25 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,12054	349485 –		42127 –		42127 –	– 3370	45497
26	26 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,21163	335138		70925		70925	–	76599

				–			–		–	5674	
27	27 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,22406	335138		75091		75091	–	81098
					–		–		–	6007	
28	28 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	3,26	62715,34	6692,41	204452	21817	117476	63954	289878
					19987,2	1570,84	65158	5121	–	21472	
29	29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485		42127		42127	–	45497
					–		–		–	3370	
30	30 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0144	349485		5033		5033	–	5436
					–		–		–	403	
31	31 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,08634	335138		28936		28936	–	31251
					–		–		–	2315	

32	32 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,34214	335138		114664		114664	–	123837
					–		–		–	9173	
33	33 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-3 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	3,26	62715,34	6692,41	204452	21817	117476	63954	289878
					19987,2	1570,84	65158	5121	–	21472	
34	34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485		42127		42127	–	45497
					–		–		–	3370	
35	35 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0144	349485		5033		5033	–	5436
					–		–		–	403	
36	36 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,08634	335138		28936		28936	–	31251
					–		–		–	2315	

37	37 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,34214	335138 / –		114664 / –		114664 / –	– / 9173	123837
38	38 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-4 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	4,14	62715,34 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	259642 / 82747	27707 / 6503	149188 / –	81218 / 27269	368129
39	39 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,0192	349485 / –		6710 / –		6710 / –	– / 537	7247
40	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,1892	349485 / –		66123 / –		66123 / –	– / 5290	71413
41	41 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,1168	335138 / –		39144 / –		39144 / –	– / 3132	42276

42	42 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,40296	335138 / –			135047 / –		135047 / –	– / 10804	145851
43	43 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-5 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=3,000;	м3	5,4	62715,34 / 19987,2	6692,41 / 1570,84		338663 / 107931	36139 / 8483	194593 / –	105937 / 35568	480168
44	44 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,2787	349485 / –			97401 / –		97401 / –	– / 7792	105193
45	45 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=3,000;	т	0,94932	335138 / –			318153 / –		318153 / –	– / 25452	343605
46	46 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-6 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,86	62715,34 / 19987,2	6692,41 / 1570,84		179366 / 57163	19140 / 4493	103062 / –	56107 / 18838	254311

47	47 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485			42127		42127	–
					–			–		–	3370
48	48 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 м	т	0,21163	335138			70925		70925	–
					–			–		–	5674
49	49 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,22406	335138			75091		75091	–
					–			–		–	6007
50	50 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-7 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	3,26	62715,34	6692,41		204452	21817	117476	63954
					19987,2	1570,84		65158	5121	–	21472
51	51 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0144	349485			5033		5033	–
					–			–		–	403

47	47 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485			42127		42127	–	45497
					–			–		–	3370	
48	48 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 м	т	0,21163	335138			70925		70925	–	76599
					–			–		–	5674	
49	49 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,22406	335138			75091		75091	–	81098
					–			–		–	6007	
50	50 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-7 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	3,26	62715,34	6692,41		204452	21817	117476	63954	289878
					19987,2	1570,84		65158	5121	–	21472	
51	51 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0144	349485			5033		5033	–	5436
					–			–		–	403	

52	52 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485		42127		42127	–	45497
					–		–		–	3370	
53	53 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,08634	335138		28936		28936	–	31251
					–		–		–	2315	
54	54 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,28296	335138		94831		94831	–	102417
					–		–		–	7586	
55	55 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-8 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	3,26	62715,34	6692,41	204452	21817	117476	63954	289878
					19987,2	1570,84	65158	5121	–	21472	
56	56 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0144	349485		5033		5033	–	5436
					–		–		–	403	

57	57 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12054	349485 / –		42127 / –		42127 / –	– / 3370	45497
58	58 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,08634	335138 / –		28936 / –		28936 / –	– / 2315	31251
59	59 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,28296	335138 / –		94831 / –		94831 / –	– / 7586	102417
60	60 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-9 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	4,14	62715,34 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	259642 / 82747	27707 / 6503	149188 / –	81218 / 27269	368129
61	61 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,0192	349485 / –		6710 / –		6710 / –	– / 537	7247

62	62 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,1858	349485			64934		64934	–	70129
					–			–		–	5195	
63	63 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,1168	335138			39144		39144	–	42276
					–			–		–	3132	
64	64 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=2,000;	т	0,40294	335138			135041		135041	–	145844
					–			–		–	10803	
65	65 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-10 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=3,000;	м3	5,4	62715,34	6692,41		338663	36139	194593	105937	480168
					19987,2	1570,84		107931	8483	–	35568	
66	66 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,2787	349485			97401		97401	–	105193
					–			–		–	7792	

67	67 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=3,000;	т	0,73149	335138 / –		245150 / –		245150 / –	– / 19612	264762
68	68 1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-11 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	0,42	62715,34 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	26340 / 8395	2811 / 660	15135 / –	8240 / 2766	37346
69	69 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00288	349485 / –		1007 / –		1007 / –	– / 81	1088
70	70 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0196	349485 / –		6850 / –		6850 / –	– / 548	7398
71	71 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,02038	335138 / –		6830 / –		6830 / –	– / 546	7376

72	72 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,06372	335138			21355		21355	–	23063
					–			–		–	1708	
Раздел 4 Перекрытия												
73	73 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке +3.200 (210-7,8(лестн.клетка)) НР=91 %	м2 перекрытия	202,2	3062,92	64,08		619322	12957	251668	325588	1020503
					1754,19	15,29		354697	3092	–	75593	

74	74 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	202,2	1062,47	32,31	214831	6533	–	190988	438285
					1030,16	7,81	208298	1579	–	32466	
75	75 1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %	м3	43,77	21131,38	1458,76	924921	63850	846049	28394	1029580
					343,2	369,65	15022	16180	–	76265	
76	76 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	4,96059	33325,82	1220,94	165316	6057	38456	111253	298695
					24352,56	292,86	120803	1453	–	22126	

77	77 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,21052	349485 / –	73574 / –	73574 / –	– / 5886	79460
78	78 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	3,3285	346394 / –	1152972 / –	1152972 / –	– / 92238	1245210
79	79 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,32321	335138 / –	443458 / –	443458 / –	– / 35477	478935
80	80 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,06476	335138 / –	21704 / –	21704 / –	– / 1736	23440
81	81 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0336	335138 / –	11261 / –	11261 / –	– / 901	12162

82	82 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке +6.500 (210-0,98(лестн.клетка)) НР=91 %										
			м2 перекрытия	209,02	3062,92	64,08		640212	13394	260157	336570	1054925
					1754,19	15,29		366661	3196	–	78143	
83	83 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %										
			м2 перекрытия	209,02	1062,47	32,31		222077	6753	–	197430	453068
					1030,16	7,81		215324	1632	–	33561	

84	84 1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %	м3	46,52	21131,38	1458,76	983032	67862	899205	30177	1094266
					343,2	369,65	15966	17196	–	81057	
85	85 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	5,74715	33325,82	1220,94	191528	7017	44554	128893	346055
					24352,56	292,86	139958	1683	–	25634	
86	86 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,20109	349485		70278		70278	–	75900
					–		–		–	5622	
87	87 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	3,93632	346394		1363518		1363518	–	1472599
					–		–		–	109081	

88	88 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,41544	335138		474368		474368	–	512317
					–		–		–	37949	
89	89 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,1943	335138		65117		65117	–	70326
					–		–		–	5209	
	Раздел 5 Перемычки										
90	90 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-1 (1 этаж) НР=69 % К=5,000;	т конструкций	0,0332	35649,66	10955,89	1184	364	157	540	1862
					19951,5	3621,19	662	120	–	138	
91	91 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=5,000;	т	0,0332	521118		17301		17301	–	18685
					–		–		–	1384	
92	92 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-2 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01708	35649,66	10955,89	609	187	81	278	958
					19951,5	3621,19	341	62	–	71	

93	93 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=2,000;	т	0,01708	521118		8901		8901	–	9613
					–		–		–	712	
94	94 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-3 НР=69 %	т конструкций	0,01138	35649,66	10955,89	406	125	54	185	638
					19951,5	3621,19	227	41	–	47	
95	95 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01138	521118		5930		5930	–	6404
					–		–		–	474	
96	96 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-1 (2 этаж) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01328	35649,66	10955,89	473	145	63	216	744
					19951,5	3621,19	265	48	–	55	
97	97 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=2,000;	т	0,01328	521118		6920		6920	–	7474
					–		–		–	554	

98	98 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-2 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01708	35649,66	10955,89	609	187	81	278	958
					19951,5	3621,19	341	62	–	71	
99	99 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=2,000;	т	0,01708	521118		8901		8901	–	9613
					–		–		–	712	
100	100 1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-3 НР=69 %	т конструкций	0,01138	35649,66	10955,89	406	125	54	185	638
					19951,5	3621,19	227	41	–	47	
101	101 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01138	521118		5930		5930	–	6404
					–		–		–	474	
102	102 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	3,016	84,84	1,93	256	6	154	67	349
					31,84	0,32	96	1	–	26	

5.2 Устройство монолитных перемычек

103	103 1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-1 (1 этаж) НР=91 % К=8,000;	м3	2	56673,46	4669,86	113347	9340	67642	35092	160314
					18182,8	1098,29	36366	2197	–	11875	
104	104 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=8,000;	т	0,1848	335138		61934		61934	–	66889
					–		–		–	4955	
105	105 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=8,000;	т	0,03072	349485		10736		10736	–	11595
					–		–		–	859	
106	106 1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-2 НР=91 %	м3	0,14	57093,67	4669,86	7993	654	4794	2457	11286
					18182,8	1098,29	2546	154	–	836	
107	107 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,01266	335138		4243		4243	–	4582
					–		–		–	339	
108	108 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00224	349485		783		783	–	846

					–		–	–	–	63	
109	109 1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-1 (2 этаж) НР=91 % К=14,000;	м3	3,5	56673,46	4669,86	198357	16345	118373	61410	280548
					18182,8	1098,29	63640	3844	–	20781	
110	110 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=14,000;	т	0,3234	335138		108384		108384	–	117055
					–		–		–	8671	
111	111 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=14,000;	т	0,05376	349485		18788		18788	–	20291
					–		–		–	1503	
112	112 1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-2 НР=91 %	м3	0,14	57093,67	4669,86	7993	654	4794	2457	11286
					18182,8	1098,29	2546	154	–	836	
113	113 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,01266	335138		4243		4243	–	4582
					–		–		–	339	

114	114 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00224	349485 / –		783 / –		783 / –	– / 63	846

Раздел 6 Сердечники

6.1 Устройство металлических сердечников

115	115 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-1 (1 этаж) НР=69 % К=12,000;	т конструкций	0,23568	31962,57 / 8631,84	13930,13 / 4280,33	7533 / 2034	3283 / 1009	2216 / –	2100 / 771	10404
116	116 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=12,000;	т	0,21768	563099 / –		122575 / –		122575 / –	– / 9806	132381
117	117 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=12,000;	т	0,018	521118 / –		9380 / –		9380 / –	– / 750	10130

118	118 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-2 НР=69 % К=16,000;	т конструкций	0,32416	31962,57 / 8631,84	13930,13 / 4280,33	10361 / 2798	4516 / 1388	3047 / –	2888 / 1060	14309
119	119 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=16,000;	т	0,30016	563099 / –		169020 / –		169020 / –	– / 13522	182542
120	120 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=16,000;	т	0,024	521118 / –		12507 / –		12507 / –	– / 1001	13508
121	121 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-3 НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,15112	31962,57 / 8631,84	13930,13 / 4280,33	4830 / 1304	2105 / 647	1421 / –	1346 / 494	6670

122	122 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=4,000;	т	0,14512	563099 / –		81717 / –		81717 / –	– / 6537	88254
123	123 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=4,000;	т	0,006	521118 / –		3127 / –		3127 / –	– / 250	3377
124	124 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-1 (2 этаж) НР=69 % К=7,000;	т конструкций	0,13748	31962,57 / 8631,84	13930,13 / 4280,33	4394 / 1187	1915 / 588	1292 / –	1225 / 450	6069
125	125 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=7,000;	т	0,12698	563099 / –		71502 / –		71502 / –	– / 5720	77222

126	126 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=7,000;	т	0,0105	521118		5472		5472	–	5910
					–		–		–	438	
127	127 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-2 НР=69 % К=10,000;	т конструкций	0,2026	31962,57	13930,13	6476	2822	1905	1805	8943
					8631,84	4280,33	1749	867	–	662	
128	128 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=10,000;	т	0,1876	563099		105637		105637	–	114088
					–		–		–	8451	
129	129 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=10,000;	т	0,015	521118		7817		7817	–	8442
					–		–		–	625	
130	130 1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-3 НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,15112	31962,57	13930,13	4830	2105	1421	1346	6670

					8631,84	4280,33	1304	647	–	494	
131	131 214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=4,000;	т	0,14512	563099		81717		81717	–	88254
					–		–		–	6537	
132	132 214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=4,000;	т	0,006	521118		3127		3127	–	3377
					–		–		–	250	
133	133 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	34,8	84,84	1,93	2952	67	1777	772	4022
					31,84	0,32	1108	11	–	298	
	6.2 Устройство монолитных сердечников										
134	134 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-1) (1 этаж) НР=91 % К=20,000;	м3	2,8	68866,34	29763,41	192826	83338	57456	66684	280271
					18582,85	7588,37	52032	21247	–	20761	

135	135 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=20,000;	т	0,2084	335138		69843		69843	–	75430
					–		–		–	5587	
136	136 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=20,000;	т	0,0476	349485		16635		16635	–	17966
					–		–		–	1331	
137	137 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=20,000;	т	0,0322	349485		11253		11253	–	12153
					–		–		–	900	
138	138 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-2) НР=91 % К=8,000;	м3	1,12	68866,34	29763,41	77130	33335	22982	26674	112108
					18582,85	7588,37	20813	8499	–	8304	
139	139 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=8,000;	т	0,08336	335138		27937		27937	–	30172

					–			–		–	2235
140	140 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=8,000;	т	0,01904	349485			6654		6654	–
					–			–		–	532
141	141 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=8,000;	т	0,02576	349485			9003		9003	–
					–			–		–	720
142	142 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-3) НР=91 % К=3,000;	м3	0,84	68866,34	29763,41		57848	25001	17237	20005
					18582,85	7588,37		15610	6374	–	6228
143	143 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=3,000;	т	0,06252	335138			20953		20953	–
					–			–		–	1676
144	144 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм К=3,000;	т	0,02499	349485			8734		8734	–

140	7186
141	9723
142	84081
143	22629
144	9433

145	145 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000;			–		–		–	699	
			т	0,00672	349485		2349		2349	–	2537
146	146 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-4) НР=91 % К=4,000;			–		–		–	188	
			м3	0,56	68866,34	29763,41	38565	16668	11491	13336	56053
147	147 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;			18582,85	7588,37	10406	4249	–	4152	
			т	0,04168	335138		13969		13969	–	15087
148	148 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=4,000;			–		–		–	1118	
			т	0,00952	349485		3327		3327	–	3593
149	149 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;			–		–		–	266	
			т	0,01288	349485		4501		4501	–	4861

150	150 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-5) НР=91 % К=4,000;	м3	0,376	68866,34	29763,41	25894	11191	7716	8954	37636
					–		–		–	360	
151	151 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;	т	0,04168	335138		13969		13969	–	15087
					18582,85	7588,37	6987	2853	–	2788	
152	152 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=4,000;	т	0,00536	349485		1873		1873	–	2023
					–		–		–	1118	
153	153 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;	т	0,0056	349485		1957		1957	–	2114
					–		–		–	150	
154	154 1106-0501-0201	Устройство ж/бетонных сердечников в металлической опалубке (МС-1.1) (2 этаж) НР=91 % К=30,000;	м3	4,2	68866,34	29763,41	289239	125006	86184	100026	420406
					–		–		–	157	

					18582,85	7588,37	78048	31871	–	31141	
155	155 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=30,000;	т	0,351	335138		117633		117633	–	127044
					–		–		–	9411	
156	156 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=30,000;	т	0,0798	349485		27889		27889	–	30120
					–		–		–	2231	
157	157 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=30,000;	т	0,0552	349485		19292		19292	–	20835
					–		–		–	1543	
158	158 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-2.1) НР=91 %	м3	0,14	68866,34	29763,41	9641	4167	2873	3334	14013
					18582,85	7588,37	2602	1062	–	1038	
159	159 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,01107	335138		3710		3710	–	4007

160	160 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00266	– 349485		– 930		– 930	297 –	1004
161	161 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00368	– 349485		– 1286		– 1286	74 –	1389
162	162 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-4.1) НР=91 % К=4,000;	м3	0,56	– 68866,34	29763,41	– 38565	16668	– 11491	103 13336	56053
163	163 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;	т	0,04672	18582,85 335138	7588,37	10406 15658	4249	– 15658	4152 –	16911
164	164 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=4,000;	т	0,01064	– 349485		– 3719		– 3719	1253 –	4017
					–		–		–	298	

165	165 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;	т	0,00736	349485		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
166	166 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-5.1) НР=91 % К=2,000;	м3	0,188	68866,34	29763,41	12947	5596	3858	4478	18819
					18582,85	7588,37	3494	1427	–	1394	
167	167 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,02336	335138		7829		7829	–	8455
					–		–		–	626	
168	168 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 К=2,000;	т	0,00304	349485		1062		1062	–	1147
					–		–		–	85	
169	169 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,0032	349485		1118		1118	–	1207
					–		–		–	89	

Раздел 7 Фронтон

170	170 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=6,045;	т	0,0191	335138	6401	6401	–	6913
					–	–	–	512	
171	171 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=6,045;	т	0,00242	349485	846	846	–	914
					–	–	–	68	
172	172 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=8,030;	т	0,00474	335138	1589	1589	–	1716
					–	–	–	127	
173	173 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,02433	346394	8428	8428	–	9102
					–	–	–	674	
174	174 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00459	349485	1604	1604	–	1732

					–		–		–	128	
	Раздел 8 Парапет										
175	175 1108-0201-0101	Кладка парапета из кирпича при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	9,3	40300,81	3077,51	374798	28621	273214	75398	486212
					7845,49	872,07	72963	8110	–	36016	
	Раздел 9 Кровля										
	9.1 Устройство кровли										
176	176 1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,356	187359,32	1604,88	1003497	8596	841851	141150	1236219
					28575,3	706,54	153049	3784	–	91572	
177	177 1110-0114-0401	Укладка по фермам прогонов из досок. НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,854	170238,26	1502,57	145383	1283	126041	16783	175139
					21146,4	690,27	18059	589	–	12973	
178	178 1110-0114-0503	Устройство сплошного настила толщиной 30 мм НР=90 %	м2 покрытия	62,46	4872,25	44,71	304321	2793	277390	22852	353347
					386,46	20,06	24138	1253	–	26174	

179	179 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
			м3	0,025	136619			3415		3415	–	3688
					–			–		–	273	
	Раздел 10 Стены											
180	180 1108-0201-0503	Кладка стен наружных армированных средней сложности из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (510мм) НР=93 %										
			м3 кладки	43,83	41273,8	3087,54		1809031	135327	1309573	374321	2358020
					8307,79	875,33		364130	38366	–	174668	
181	181 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-1) К=241,260;										
			т	0,25332	441876			111936		111936	–	120891
					–			–		–	8955	

182	182 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (380мм) НР=93 %									
			м3 кладки	8,68	41273,8	3087,54	358257	26800	259345	74130	466978
					8307,79	875,33	72112	7598	–	34591	
183	183 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-2)									
			т	0,05913	441876		26128		26128	–	28218
					–		–		–	2090	
184	184 1108-0201-0107	Кладка внутренних стен из кирпича при высоте этажа до 4 м (250 мм) НР=93 %									
			м3 кладки	9,3	39980	3077,51	371814	28621	273970	71920	479233
					7443,32	872,07	69223	8110	–	35499	
185	185 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-3)									
			т	0,05209	441876		23017		23017	–	24858
					–		–		–	1841	

186	186 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,83	6814,16	282,76	482647	20028	289880	165824	700349
					2438,79	78,58	172739	5566	–	51878	
187	187 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-4) К=76,800;	т	0,04531	441876		20021		20021	–	21623
					–		–		–	1602	
	10.2 2 этаж										
188	188 1108-0201-0503	Кладка стен наружных армированных средней сложности из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (510мм) НР=93 %	м3 кладки	43,83	41273,8	3087,54	1809031	135327	1309573	374321	2358020
					8307,79	875,33	364130	38366	–	174668	
189	189 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-1)	т	0,27029	441876		119435		119435	–	128990
					–		–		–	9555	

190	190 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (380мм) (8,68+9,3) НР=93 %									
			м3 кладки	17,98	41273,8	3087,54	742103	55514	537215	153554	967310
					8307,79	875,33	149374	15738	–	71653	
191	191 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-2)									
			т	0,05913	441876		26128		26128	–	28218
					–		–		–	2090	
192	192 1108-0201-0107	Кладка внутренних стен из кирпича при высоте этажа до 4 м (250 мм) НР=93 %									
			м3 кладки	4,34	39980	3077,51	173513	13356	127853	33563	223642
					7443,32	872,07	32304	3785	–	16566	
193	193 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-3)									
			т	0,04227	441876		18678		18678	–	20172
					–		–		–	1494	

194	194 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,47	6814,16	282,76	391610	16250	235202	134546	568248
					2438,79	78,58	140157	4516	–	42092	
195	195 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-4)	т	0,02265	441876		10008		10008	–	10809
					–		–		–	801	

Раздел 11 Лестницы

11.1 Лестница Лм-1

196	196 1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке (Лм-1) НР=91 %	м3 бетона	1,1	12479,78	171,27	13728	188	7158	5847	21141
					5801,5	39,05	6382	43	–	1566	
197	197 1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР=91 %	м3 бетона	1,1	69675,46	8503,03	76643	9353	56054	12262	96017
					10214,11	2035,38	11236	2239	–	7112	

198	198 1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР=91 %									
			м3 бетона	1,1	3174,25	158,88	3492	175	–	3057	7073
					3015,37	38,4	3317	42	–	524	
199	199 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,10969	335138		36761		36761	–	39702
					–		–		–	2941	
200	200 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,10065	346394		34865		34865	–	37654
					–		–		–	2789	
201	201 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00189	349485		661		661	–	714
					–		–		–	53	
	11.2 Лестница Лм-2										
202	202 1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке (Лм-2) НР=91 %									
			м3 бетона	1,1	12479,78	171,27	13728	188	7158	5847	21141

203	203 1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР=91 %			5801,5	39,05	6382	43	–	1566	
			м3 бетона	1,1	69675,46	8503,03	76643	9353	56054	12262	96017
204	204 1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР=91 %			10214,11	2035,38	11236	2239	–	7112	
			м3 бетона	1,1	3174,25	158,88	3492	175	–	3057	7073
205	205 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм			3015,37	38,4	3317	42	–	524	
			т	0,09338	335138		31295		31295	–	33799
206	206 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм			–		–		–	2504	
			т	0,0915	346394		31695		31695	–	34231
					–		–		–	2536	

11.3 Лестничная площадка Лп-1

207	207 1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных площадок индустриальной опалубке (Лп-1) НР=91 %	м3 бетона	0,95	12479,78	171,27	11856	163	6182	5049	18257
					5801,5	39,05	5511	37	–	1352	
208	208 1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР=91 %	м3 бетона	0,95	69675,46	8503,03	66192	8078	48410	10590	82924
					10214,11	2035,38	9703	1934	–	6142	
209	209 1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР=91 %	м3 бетона	0,95	3174,25	158,88	3016	151	–	2640	6108
					3015,37	38,4	2865	36	–	452	
210	210 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,22422	335138		75145		75145	–	81157
					–		–		–	6012	

211	211 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,02376	346394		8230		8230	–	8888
					–		–		–	658	
212	212 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0043	349485		1503		1503	–	1623
					–		–		–	120	
213	213 1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций монолитной подушки в индустриальной опалубке (Мп-1) НР=91 %	м3 бетона	0,1	12479,78	171,27	1248	17	651	531	1921
					5801,5	39,05	580	4	–	142	
214	214 1106-1909-0301	Устройство конструкций монолитной подушки в индустриальной опалубке НР=91 %	м3 бетона	0,1	69675,46	8503,03	6968	850	5096	1115	8730
					10214,11	2035,38	1021	204	–	647	
215	215 1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций монолитной подушки в индустриальной опалубке НР=91 %	м3 бетона	0,1	3174,25	158,88	317	16	–	278	643

				3015,37	38,4	302	4	–	48	
216	216 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00492	346394		1704		1704	–	1840
					–		–		–	136	
217	217 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00306	349485		1069		1069	–	1155
					–		–		–	86	

Раздел 13 Входная группа В-1

13.1 Пандус

218	218 1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	3,98	22051,76	1802,55	87766	7174	70889	10551	106182
					2437,98	475,09	9703	1891	–	7865	
219	219 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-1)	т	0,06056	441876		26760		26760	–	28901
					–		–		–	2141	

13.2 Фундамент Фм-2

220	220 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	0,162	30877,61	2049,65	5002	332	3271	1351	6861
					8635,08	530,09	1399	86	–	508	
221	221 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=6,000;	т	0,04236	464522		19677		19677	–	21251
					–		–		–	1574	
222	222 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=6,000;	т	0,00948	335138		3177		3177	–	3431
					–		–		–	254	
	13.3 Фундамент Фм-1										
223	223 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-1) НР=91 %	м3	2,9	20251,88	1168,03	58730	3387	50880	4839	68655
					1539	294,98	4463	855	–	5086	
224	224 1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	8,77	22051,76	1802,55	193394	15808	156204	23249	233974

				2437,98	475,09	21381	4167	–	17331	
225	225 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,08256	346394	28598		28598	–	30886
					–	–		–	2288	
226	226 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-1)	т	0,108	441876	47723		47723	–	51541
					–	–		–	3818	
Раздел 17 Подпольные каналы										
17.1 Подпольный канал Пк-1										
227	227 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пк-1) НР=91 %	м3	0,25	17708	1168,03	4427	292	3750	418	5233
					1539	294,98	385	74	–	388	
228	228 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %	м3	1,49	46266,75	5947,17	68937	8861	30765	29947	106795
					19671,75	2414,71	29311	3598	–	7911	

229	229 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	6,68	937,3	20,49	6261	137	3856	2131	9063
					339,62	3,25	2269	22	–	671	
230	230 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,01297	441876		5731		5731	–	6189
					–		–		–	458	
231	231 1107-0105-0201	Укладка плиты покрытия площадью до 1 м2 НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	753,73	161,48	3769	807	130	3631	7992
					566,3	48,99	2832	245	–	592	
232	232 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=5,000;	м3	0,17	75771		12881		12881	–	13911

					–		–		–	1030	
17.2 Подпольный канал Пк-2											
233	233 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пк-2) НР=91 %	м3	0,27	17708	1168,03	4781	315	4050	451	5651
					1539	294,98	416	80	–	419	
234	234 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %	м3	1,67	46266,75	5947,17	77265	9932	34482	33565	119696
					19671,75	2414,71	32852	4033	–	8866	
235	235 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	7,55	937,3	20,49	7077	155	4358	2408	10244
					339,62	3,25	2564	25	–	759	

236	236 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01467	441876	6482	6482	–	7001
					–	–	–	519	

Всего	**33 908 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 703 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 843 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	481 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 105 118
- накладные расходы, тенге	4 745 284
в т.ч. зарплата, тенге	427 076
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 511 743
Всего	**33 908 544**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	508 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	464 632
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**697 636**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**35 579 440**

Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**35 579 440,00**
НДС (12 %)	4 269 532,80
Итого	**39 848 972,80**
Итого с тендерной скидкой	**35864075,52**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор эксперт
Бектаев Г.А.

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 4
за апрель 2022 г
на Общ.-стр.работы (АР)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка

1.1 I этаж

1	1 1115-0203-0203	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,1	1603,94	95,23	651360	38673	139378	403160	1138882
					1165,5	75,45	473310	30640	–	84362	
2	2 1115-0207-0101	Оштукатуривание стен по сетке улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	2807,07	40,53	152985	2209	55385	77184	248583
					1750,3	19,99	95391	1089	–	18414	
1.2 II этаж											
3	3 1115-0203-0203	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	383,37	1603,94	95,23	614902	36508	131576	380594	1075136
					1165,5	75,45	446818	28925	–	79640	
4	4 1115-0207-0101	Оштукатуривание стен по сетке улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,9	2807,07	40,53	81124	1171	29369	40930	131818
					1750,3	19,99	50584	578	–	9764	

Раздел 2 Окна

2.1 Установка окон

5	5 1110-0501-0108	Установка блоков (Ок-1,2) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых в проемы оконные площадью более 2 м2 (68,04+5,22) НР=90 %	м2 проемов	73,26	2869	205,37	210183	15045	89049	102192	337365
					1448,11	101,8	106089	7458	–	24990	
6	6 223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со . стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками кстм=1,04;	м2	73,26	30493,84		2233979		2233979	–	2412697
					–		–		–	178718	

Раздел 4 Витражи

7	7 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла							
			м2	18,25	70899	1293907	1293907	–	1397420
					–	–	–	103513	
8	8 223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12							
			м2	5,04	66889	337121	337121	–	364091
					–	–	–	26970	
4.2 Витражи внутренние									

9	9 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,24	70899 / –	655107 / –	655107 / –	– / 52409	707516
10	10 223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 К=3,000;	м2	7,56	66889 / –	505681 / –	505681 / –	– / 40454	546135

4.3 Внутренние перегородки (витражные)

11	11 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла							
			м2	117,4	70899	8323543	8323543	–	8989426
					–	–	–	665883	
12	12 223-205-0601	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09							
			м2	7,56	89155	674012	674012	–	727933
					–	–	–	53921	

13	13 223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12							
			м2	10,08	66889	674241	674241	–	728180
					–	–	–	53939	
14	14 223-205-0606	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15							
			м2	5,88	53530	314756	314756	–	339936
					–	–	–	25180	

15	15 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,6912	478807	330951	330951	–	357427
					–	–	–	26476	
16	16 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02736	464522	12709	12709	–	13726
					–	–	–	1017	
17	17 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,29952	478807	143412	143412	–	154885
					–	–	–	11473	
18	18 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01368	464522	6355	6355	–	6863
					–	–	–	508	

Раздел 5 Полы 1 этажа

5.1 1											
19	19 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	124,37	296,14	35,63	36831	4431	21262	12142	52891
					89,55	14,31	11137	1780	–	3918	
20	20 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	9,9496	22773	8,16	226582	81	181018	42754	290883
					4571,34	–	45483	–	–	21547	
5.2 2											
21	21 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	54,16	296,14	35,63	16039	1930	9259	5288	23033
					89,55	14,31	4850	775	–	1706	
22	22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,3328	22773	8,16	98671	35	78829	18619	126673
					4571,34	–	19807	–	–	9383	
5.3 3											
23	23 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	18,57	296,14	35,63	5499	662	3175	1813	7897
					89,55	14,31	1663	266	–	585	
24	24 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,4856	22773	8,16	33832	12	27028	6384	43433

					4571,34	–	6791	–	–	3217	
Раздел 6 Полы 2 этажа											
6.1 5											
25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	5,7105	22773	8,16	130045	47	103894	24539	166951
					4571,34	–	26105	–	–	12367	
6.2 6											
26	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	2,887	22773	8,16	65746	24	52525	12405	84403
					4571,34	–	13197	–	–	6252	

Всего	**20 474 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 301 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 427 521
- накладные расходы, тенге	1 128 004
в т.ч. зарплата, тенге	101 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 516 606
Всего	**20 474 183**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	307 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	280 547
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**421 237**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**21 483 080**

Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**21 483 080,00**
НДС (12 %)	2 577 969,60
Итого	**24 061 049,60**
Итого с тендерной скидкой	**21654944,64**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №5
за апрель 2022 г
на Водопроводная сеть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	50,44	271,98	271,98	13719	13719	–	1966	16940
					–	54,15	–	2731	–	1255	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	1,56	2025,1	–	3159	–	–	2274	5868
					2025,1	–	3159	–	–	435	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	2,6	1056,56	–	2747	–	–	1978	5103
					1056,56	–	2747	–	–	378	
4	4 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	20,31	271,98	271,98	5524	5524	–	792	6821
					–	54,15	–	1100	–	505	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	20,31	186,35	83,32	3785	1692	–	2131	6389
					103,03	42,71	2093	867	–	473	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,17	19,77	19,77	537	537	–	173	767
					–	8,83	–	240	–	57	
7	7 1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	27,17	24,96	24,96	678	678	–	218	968
					–	11,16	–	303	–	72	
8	8 1101-0205-0301	Подбивка пазух труб вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,92	1551,7	–	2979	–	–	2145	5534
					1551,7	–	2979	–	–	410	
1.2 Прокладка трубопроводов											

9	9 1122-1001-0103	Установка пожарного гидранта НР=99 %										
			шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181	
					2478,84	95,29	2479	95	–	458		
10	10 244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм										
			шт.	1	45678		45678		45678	–	49332	Казахстан
					–		–		–	3654		
11	11 241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм										
			шт.	1	3410		3410		3410	–	3683	
					–		–		–	273		
12	12 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм										
			шт.	1	115395		115395		115395	–	124627	
					–		–		–	9232		
13	13 1122-0801-0105	Установка фасонных частей (переходы, футляры) стальных сварных диаметром до 100-250 мм (0,3+2*4,587+6,363) НР=99 %										
			т фасонных частей	0,01584	1509016,11	542169,03	23903	8588	5686	12397	39204	

14	14 1122-0801-0201	Установка полиэтиленовых втулок НР=99 %	шт	2	607888,8 / 1587,5	182624,97 / 968,57	9629 / 3175	2893 / 1937	– / –	2904 / 1836	5412	
15	15 241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	618,93 / 1347	308,66	1238 / 2694	617	– / 2694	401 / –	2910	Казахстан
16	16 1122-1201-0103	Приварка фланцев к втулкам диаметром 100 мм. НР=99 %	фланец	2	– / 3605,25	75,6	– / 7211	151	– / 4727	216 / 2310	10283	
17	17 1122-1201-0105	Приварка фланцев к втулкам диаметром 150 мм НР=99 %	фланец	2	1166,4 / 1982,48	– / 139,95	2333 / 3965	– / 280	– / 186	762 / 3497	8059	
18	18 241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	1749,6 / 3545	16,27	3499 / 7090	33	– / 7090	597 / –	7657	
					–		–		–	567		

19	19 1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием (18+72) НР=99 %	км трубопровода	0,09	550579,55	76198,67	49552	6858	2073	42945	99897
					451352	30628,63	40622	2757	–	7400	
20	20 241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм К=1,004;	м	18,072	868		15686		15686	–	16941
					–		–		–	1255	
21	21 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм К=1,004;	м	72,288	468		33831		33831	–	36537
					–		–		–	2706	

22	22 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	1016446,52 / 319725	35938,56 / 162,7	18296 / 5755	647 / 3	11894 / –	5700 / 1920	25916
23	23 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 % К=72,000;	м2	9,36	174,95 / 41,64	3,04 / 0,49	1638 / 390	28 / 5	1219 / –	273 / 153	2064
24	24 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=72,000;	м2	9,36	103,26 / 31,84	1,93 / 0,32	967 / 298	18 / 3	650 / –	208 / 94	1269
25	25 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	9015,22	4537,19	9015	4537	766	5297	15457

26	26 1126-0101-1701	Изоляция трубками из вспененного каучука трубопроводов диаметром до 160 мм. НР=76 %	м трубопровода	72	3712,47 / 770,03	1637,81 / 82,13	3712 / 55442	1638 / 5913	– / 23854	1145 / 21738	83354	
27	27 234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	79,2	356,59 / 222	40,68 / –	25674 / 17582	2929 / –	– / 17582	6174 / –	18989	Казахстан
1.3 Водомерный узел										1407		

28	28 1116-0901-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. НР=98 %										
			узел	1	25461,16	529,62	25461	530	12224	12595	41101	
					12707,5	144,1	12708	144	–	3045		
29	29 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15										
			шт.	1	3195		3195		3195	–	3451	Казахстан
					–		–		–	256		
30	30 244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10										
			шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
					–		–		–	1458		
31	31 1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм НР=98 %										
			фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796	

32	32 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1181,25 / –	59,27	1181 / –	59	– / –	207	1189
33	33 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1101 / –		1101 / –		1101 / –	– / 88	4721
34	34 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1457 / –		4371 / –		4371 / –	– / 350	927
			шт.	1	858 / –		858 / –		858 / –	– / 69	

35	35 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм								
			шт.	2	249		498		498	–	538
					–		–		–	40	
Раздел 2 Колодец водопроводный ф2000 мм, 1шт											
2.1 Земляные работы											
36	36 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %								
			м3 грунта	23,39	292,99	292,99	6853	6853	–	982	8462
					–	58,33	–	1364	–	627	
37	37 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %								
			м3 грунта	1,49	2025,1	–	3017	–	–	2172	5604

38	38 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %			2025,1	–	3017	–	–	415	
			м3 грунта	0,72	1056,56 / 1056,56	– / –	761 / 761	– / –	– / –	548 / 105	1414
39	39 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	17,15	292,99 / –	292,99 / 58,33	5025 / –	5025 / 1000	– / –	720 / 460	6205
40	40 1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	17,15	186,35 / 103,03	83,32 / 42,71	3196 / 1767	1429 / 732	– / –	1799 / 400	5395
41	41 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	7,01	44,42 / –	44,42 / 17,57	311 / –	311 / 123	– / –	89 / 32	432

2.2 Устройство колодцев

42	42 1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,93	25631,33	10295,22	49468	19870	5402	32714	88757	
					12536,9	4584,49	24196	8848	–	6575		
43	43 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	60258		60258		60258	–	65079	Казахстан
					–		–		–	4821		
44	44 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	43857		43857		43857	–	47366	Казахстан
					–		–		–	3509		
45	45 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	43857		43857		43857	–	47366	Казахстан
					–		–		–	3509		
46	46 225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	79609		79609		79609	–	85978	Казахстан
					–		–		–	6369		
47	47 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4280		4280		4280	–	4622	Казахстан
					–		–		–	342		

48	48 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811	–	67836 Казахстан
					–		–		–	5025	
49	49 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	919993		15713		15713	–	16970 Казахстан
					–		–		–	1257	
50	50 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР=91 %	т	0,036	923874,75	1500,75	33259	54	32129	1002	37002
					29900	690,27	1076	25	–	2741	
51	51 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР=91 %	м3	0,55	20251,88	1168,03	11139	642	9650	917	13020
					1539	294,98	846	162	–	964	

Раздел 3 Колодец водопроводный ф1500 мм, 1шт

3.1 Земляные работы

52	52 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	14,6	292,99	292,99	4278	4278	–	613	5282
					–	58,33	–	852	–	391	
53	53 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,93	2025,1	–	1883	–	–	1356	3498
					2025,1	–	1883	–	–	259	
54	54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,64	1056,56	–	676	–	–	487	1256
					1056,56	–	676	–	–	93	
55	55 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	10,58	292,99	292,99	3100	3100	–	444	3828

56	56 1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	– / 186,35	58,33 / 83,32	– / 1972	617 / 882	– / –	284 / 1110	3329
57	57 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,31	103,03 / 44,42	42,71 / 44,42	1090 / 191	452 / 191	– / –	247 / 55	266
	3.2 Устройство колодцев										
58	58 1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев ф 1,5 м из сборного железобетона в сухих грунтах НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	– / 25631,33	17,57 / 10295,22	– / 39216	76 / 15752	– / 4283	20 / 25933	70361
59	59 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	12536,9 / 33246	4584,49	19181 / 33246	7014	– / 33246	5212 / –	35906 Казахстан
					–		–		–	2660	

60	60 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18674 / –	37348 / –	37348 / –	– / 2988	40336	Казахстан
61	61 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26233 / –	26233 / –	26233 / –	– / 2099	28332	Казахстан
62	62 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40521 / –	40521 / –	40521 / –	– / 3242	43763	Казахстан
63	63 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4280 / –	8560 / –	8560 / –	– / 685	9245	Казахстан
64	64 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811 / –	62811 / –	62811 / –	– / 5025	67836	Казахстан
65	65 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0203	919993 / –	18676 / –	18676 / –	– / 1494	20170	Казахстан

66	66 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР=91 %									
			т	0,05144	923874,75	1500,75	47524	77	45909	1432	52872
					29900	690,27	1538	36	–	3916	
67	67 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР=91 %									
			м3	0,55	20251,88	1168,03	11139	642	9650	917	13020
					1539	294,98	846	162	–	964	

Всего	**1 581 379**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	978 203
- накладные расходы, тенге	197 526
в т.ч. зарплата, тенге	17 777
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 146
Всего	**1 581 379**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 669
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 535**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 659 304**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 659 304,00**

НДС (12 %)	199 116,48
Итого	**1 858 420,48**
Итого с тендерной скидкой	**1672578,432**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 6
за апрель 2022 г
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Канализация -К1-

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	101,76	271,98	271,98	27677	27677	–	3967	34176
					–	54,15	–	5510	–	2532	
2	2 1101-0205-0501	Засыпка пазух труб вручную грунтом 1 группы НР=72 %									
			м3 грунта	3,56	962	–	3425	–	–	2466	6362
					962	–	3425	–	–	471	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	6,46	1056,56	–	6825	–	–	4914	12678
					1056,56	–	6825	–	–	939	
4	4 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	41,28	271,98	271,98	11227	11227	–	1609	13863
					–	54,15	–	2235	–	1027	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	41,28	186,35	83,32	7693	3439	–	4332	12987
					103,03	42,71	4253	1763	–	962	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54,7	19,77	19,77	1081	1081	–	348	1543
					–	8,83	–	483	–	114	
7	7 1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	54,7	24,96	24,96	1365	1365	–	439	1948
					–	11,16	–	610	–	144	
	1.2 Прокладка труб										
8	8 1123-0201-0101	Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. НР=99 %	км трубопровода	0,049	682897,42	4046,49	33462	198	6819	26271	64512
					539695	1866,29	26445	91	–	4779	

9	9 261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	49,392	1166		57591		57591	–	62198
					–		–		–	4607	

Раздел 2 Колодец канализационный, ф 1000мм, 5 шт

2.1 Земляные работы

10	10 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	37,05	292,99	292,99	10855	10855	–	1556	13404
					–	58,33	–	2161	–	993	
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	1,9	1056,56	–	2007	–	–	1445	3728
					1056,56	–	2007	–	–	276	

12	12 1101-0104-0405	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	29,05	19,77 / –	19,77 / 8,83	574 / –	574 / 257	– / –	185 / 61	820
13	13 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	29,05	186,35 / 103,03	83,32 / 42,71	5413 / 2993	2420 / 1241	– / –	3048 / 677	9138
14	14 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	6,1	44,42 / –	44,42 / 17,57	271 / –	271 / 107	– / –	77 / 28	376
2.2 Установка ж/б изделий											

15	15 1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах (0,18*5+0,16*5+0,24*2+0,1*5+0,02*9+0,05*2) НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,96	35869,05	11855,85	106172	35093	9706	75973	196717
					20734,16	5191,46	61373	15367	–	14572	
16	16 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	17219		20663		20663	–	22316
					–		–		–	1653	
17	17 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	14412		72060		72060	–	77825
					–		–		–	5765	
18	18 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	11536		57680		57680	–	62294
					–		–		–	4614	
19	19 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16923		33846		33846	–	36554
					–		–		–	2708	
20	20 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	15508		77540		77540	–	83743

21	21 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			–		–		–	6203	
			шт.	9	4280		38520		38520	–	41602
22	22 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			–		–		–	3082	
			шт.	2	5802		11604		11604	–	12532
23	23 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)			–		–		–	928	
			комплект	5	62811		314055		314055	–	339179
24	24 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			–		–		–	25124	
			т	0,0522	887579		46332		46332	–	50039
25	25 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР=91 %			–		–		–	3707	
			т	0,2062	923874,75	1500,75	190503	309	184028	5739	211941
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;			29900	690,27	6165	142	–	15699	
			м2	5,9798	84,84	1,93	507	12	305	132	690

27	27 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР=91 % К=5,000;			31,84	0,32	190	2	–	51	
			м3	2,75	20251,88	1168,03	55693	3212	48248	4589	65104
					1539	294,98	4232	811	–	4822	

Всего	**1 438 269**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	978 997
- накладные расходы, тенге	137 090
в т.ч. зарплата, тенге	12 338
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 538
Всего	**1 438 269**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 591**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 509 142**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 509 142,00**

НДС (12 %)	181 097,04
Итого	**1 690 239,04**
Итого с тендерной скидкой	**1521215,136**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

178мар2
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 7
за апрель 2022 г
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы теплотрассы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	137,17	271,98	271,98	37307	37308	–	5348	46067
					–	54,15	–	7428	–	3412	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	5,71	2025,1	–	11563	–	–	8325	21479
					2025,1	–	11563	–	–	1591	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	8,57	1056,56	–	9055	–	–	6520	16821
					1056,56	–	9055	–	–	1246	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	83,2	19,77	19,77	1645	1645	–	529	2348

	1.2 Перемещение лишнего грунта										
5	5 414-104-0501	Погрузка грунта (излишек: 51,03(лотки)) К=1,750;	т	89,3025	117 / –	8,83	10448 / –	735	– / –	– / 174	11284
6	6 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км кстм=2;	т·км	89,3025	174 / –		15539 / –		– / –	– / 1243	16782
	Раздел 2 Теплотрасса (ТС.С)										
	2.1 Прокладка трубопроводов										
7	7 1124-0101-0201	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм НР=99 %	км трубопровода	0,149	1439588,24 / 702992	480108,56 / 149820,01	214499 / 104746	71536 / 22323	38217 / –	125798 / 27224	367521

8	8 241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм К=1,010;	м	145,44	1353		196780		196780	–	212522
					–		–		–	15742	
9	9 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм (дренаж) К=1,010;	м	5,05	468		2363		2363	–	2552
					–		–		–	189	
10	10 222-519-0201	Опоры скользящие К=54,000;	т	0,03024	821622		24846		24846	–	26834
					–		–		–	1988	
11	11 1123-0201-0101	Укладка асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. НР=99 %	км трубопровода	0,005	682897,42	4046,49	3414	20	696	2680	6582
					539695	1866,29	2698	9	–	488	

12	12 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=1,008;	м	5,04	1048		5282		5282	–	5705
					–		–		–	423	
13	13 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 %	м2	20,1	331,62	3,37	6666	68	6174	302	7525
					21,08	0,65	424	13	–	557	
14	14 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	2,18	37221,09	1664,6	81142	3629	26911	39805	130623
					23212	813,5	50602	1773	–	9676	

15	15 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030;	м3	2,2454	31143		69928		69928	–	75522
					–		–		–	5594	
16	16 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	66,3	587,66	16,2	38962	1074	10280	21334	65120
					416,4	7	27607	464	–	4824	
17	17 235-101-0701	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК К=1,150;	м2	76,245	194		14792		14792	–	15975
					–		–		–	1183	
18	18 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4	2973,99	169,46	7138	407	821	4524	12595
					2462,46	17,57	5910	42	–	933	

19	19 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм (2,4x1,22=2,928) К=2,928;									
			т	0,01607	700886		11263		11263	–	12164
					–		–		–	901	
20	20 1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (8*0,3) НР=99 %									
			т фасонных частей	0,0024	1168777,11	542169,03	2805	1301	45	1878	5058
					607888,8	182624,97	1459	438	–	375	
21	21 241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45x2,5 мм									
			шт.	8	407		3256		3256	–	3516
					–		–		–	260	
22	22 225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3									
			шт.	23	5592		128616		128616	–	138905
					–		–		–	10289	

23	23 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,144	29271,3	–	4215	–	175	4000	8872
					28057,2	–	4040	–	–	657	
24	24 1122-0901-0201	Установка вентилей диаметром до 50 мм НР=99 %	задвижка или клапан	2	1877,22	98,55	3754	197	300	3321	7641
					1628,54	48,81	3257	98	–	566	
25	25 242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	37613		75226		75226	–	81244
					–		–		–	6018	
26	26 1122-0901-0202	Установка клапана обратного (захлопки) диаметром 100 мм. НР=99 %	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
					3089,66	81,35	3090	81	–	534	

27	27 242-304-0503	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100									
			шт.	1	30479		30479		30479	–	32917
					–		–		–	2438	
28	28 222-519-0202	Опоры неподвижные К=6,000;	т	0,024	821622		19719		19719	–	21297
					–		–		–	1578	
29	29 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,147	1016446,52	35938,56	149418	5283	97135	46554	211650
					319725	162,7	47000	24	–	15678	

30	30 1125-0211-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %	стык	12	14614,35	13849,66	175372	166196	–	38296	230761
					764,69	2742,32	9176	32908	–	17093	
31	31 1122-0901-0201	Установка сильфонных компенсаторов диаметром до 50 мм НР=99 %	задвижка или клапан	2	1877,22	98,55	3754	197	300	3321	7641
					1628,54	48,81	3257	98	–	566	
32	32 242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	2	13142		26284		26284	–	28387
					–		–		–	2103	
Раздел 3 Теплотрасса (ТС.АС)											
33	33 1107-0601-0101	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающиеся на плиты НР=118 %	м3 сборных конструкций	11,744	14573,7	2943,82	171154	34572	77060	84984	276629

34	34 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012			5068,26	1064,24	59522	12498	–	20491	
			м3	7,65	87532		669620		669620	–	723190
					–		–		–	53570	
35	35 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 К=22,000;									
			м3	5,72	75990		434663		434663	–	469436
					–		–		–	34773	
36	36 225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	54	1071		57834		57834	–	62461
					–		–		–	4627	
3.2 Монолитные участки											
37	37 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки под Му-1 НР=91 % К=4,000;									
			м3	0,32	20251,88	1168,03	6481	374	5614	533	7575
					1539	294,98	492	94	–	561	

38	38 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Му1) НР=91 % К=4,000;	м3	0,72	46946,8	5947,17	33802	4282	15356	14472	52136
					19671,75	2414,71	14164	1739	–	3862	
39	39 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=4,000;	т	0,09764	346394		33822		33822	–	36528
					–		–		–	2706	
40	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;	т	0,0058	349485		2027		2027	–	2189
					–		–		–	162	
41	41 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумом НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	9	937,3	20,49	8436	184	5195	2870	12210
					339,62	3,25	3057	29	–	904	

42	42 1109-0601-0102	Монтаж неподвиджной опоры НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,08728	71168,41	2885,53	6212	252	420	3858	10876
					63469,2	588,01	5540	51	–	806	
43	43 222-519-0202	Опоры неподвижные К=4,000;	т	0,08728	821622		71711		71711	–	77448
					–		–		–	5737	
3.3 Гидроизоляция каналов											
44	44 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумом НР=93 %	м2 поверхности	101	937,3	20,49	94667	2069	58296	32206	137023
					339,62	3,25	34302	328	–	10150	
45	45 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска праймером НР=69 %	м2	101	34	3,5	3434	354	–	2160	6042
					30,5	0,49	3081	49	–	448	
46	46 235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный К=101,000;	кг	16,16	473		7644		7644	–	8256
					–		–		–	612	

47	47 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,5	17708	1168,03	8854	584	7500	834	10463
					1539	294,98	770	147	–	775	
	3.4 Устройство деф.швов для канала 90х45										
48	48 1106-0101-0115	Устройство плит железобетонных плоских (1,8х0,5х0,1) НР=91 % К=12,000;	м3	1,08	20262,34	1802,55	21883	1947	17304	2863	26726
					2437,98	475,09	2633	513	–	1980	
49	49 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,05592	447247		25010		25010	–	27011
					–		–		–	2001	
50	50 1112-0101-1001	Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали (обивка канала: 1,8м*2ст. + 0,7м*2ст. х 0,24м) НР=92 % К=12,000;	м2 покрытия	14,4	6807,51	15,14	98028	218	78747	17597	124875
					1323,86	4,39	19064	63	–	9250	

51	51 1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов (1,8x2) НР=118 % К=12,000;	м шва	43,2	355,71	31	15367	1339	3758	12117	29683
					237,71	–	10269	–	–	2199	
52	52 1107-0106-0404	Герметизация мастикой вертикальных швов (0,7x2) НР=118 % К=12,000;	м шва	16,8	429,93	37,02	7223	622	1656	5834	14101
					294,31	–	4944	–	–	1044	
53	53 1106-1401-0201	Устройство деформационных швов канала с применением гермитового шнура НР=91 % К=12,000;	м шва	60	5009,69	9,79	300581	587	223213	70042	400273
					1279,69	3,13	76781	188	–	29650	
54	54 1108-0201-0109	Кладка стен каналов из кирпича НР=93 % К=12,000;	м3 кладки	0,3744	40809,18	2311,2	15279	865	11533	2882	19614
					7693,35	585,72	2880	219	–	1453	

Раздел 4 Дренажный колодец

4.1 Земляные работы

55	55 1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	48,52	367,7	367,7	17841	17841	–	2557	22030
					–	73,21	–	3552	–	1632	
56	56 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	2,02	3913,44	–	7905	–	–	5692	14685
					3913,44	–	7905	–	–	1088	
57	57 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	11,57	19,77	19,77	229	229	–	73	326
					–	8,83	–	102	–	24	

58	58 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунтом 2 группы НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,57	186,35	83,32	2156	964	–	1214	3640
					103,03	42,71	1192	494	–	270	
59	59 414-104-0501	Погрузка излишек грунта К=1,750;	т	68,1975	117		7979		–	–	8617
					–		–		–	638	
60	60 412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км kстм=8;	т·км	68,1975	304		20732		–	–	22391
					–		–		–	1659	
4.2 Установка ж/б изделий											
61	61 1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,5	442,41	442,41	1991	1991	–	285	2458
					–	88,08	–	396	–	182	

62	62 412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=1,950; kстм=12;	т·км	8,775	384		3370		–	–	3640
					–		–		–	270	
63	63 1108-0101-0203	Устройство гравийно-галечникого основания под колодец НР=93 %	м3 основания	4,5	2952,97	1887,12	13288	8492	19	8226	23235
					1061,65	903,94	4777	4068	–	1721	
64	64 1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,04	42928,84	11855,85	44646	12330	10752	26693	77046
					20734,16	5191,46	21564	5399	–	5707	
65	65 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4280		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
66	66 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5802		11604		11604	–	12532

67	67 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1			–	–	–	928	
			шт.	1	12874	12874	12874	–	13904
68	68 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6			–	–	–	1030	
			шт.	1	11536	11536	11536	–	12459
69	69 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9			–	–	–	923	
			шт.	2	16923	33846	33846	–	36554
70	70 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10			–	–	–	2708	
			шт.	1	14412	14412	14412	–	15565
71	71 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)			–	–	–	1153	
			комплект	1	62811	62811	62811	–	67836
72	72 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009			–	–	–	5025	
			т	0,046	919993	42320	42320	–	45706
					–	–	–	3386	

73	73 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Мс-1,3,7 (8*1,94+16*2,01+8*1,63) НР=118 %	т стальных элементов	0,06072	998330,83	7846,05	60619	476	55597	5483	71390
					74853,1	1675,81	4545	102	–	5288	
74	74 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР=91 %	м3	0,55	20251,88	1168,03	11139	642	9650	917	13020
					1539	294,98	846	162	–	964	
Раздел 5 Герметичный ввод											
5.1 Герметичный ввод ф 40 мм, 1шт											
75	75 1134-0201-1201	Устройство герметизированного ввода труб ф 40 мм в здание НР=76 %	канал	2	1193,01	–	2386	–	45	1779	4498
					1170,59	–	2341	–	–	333	
76	76 241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,5	8188		12282		12282	–	13265
					–		–		–	983	
77	77 241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	8257		33028		33028	–	35670

78	78 261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011			–		–		–	2642	
			м3	0,033	6998		231		231	–	249
79	79 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок			–		–		–	18	
			м3	0,11	15502		1705		1705	–	1841
					–		–		–	136	
Раздел 6 Тепловая камера											
80	80 1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	7,8	442,41	442,41	3451	3451	–	495	4262
					–	88,08	–	687	–	316	
81	81 411-103-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=1,750; kстм=2;									
			т·км	13,65	400		5460		–	–	5897

					–		–		–	437	
82	82 1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	11,24	367,7	367,7	4133	4133	–	593	5104
					–	73,21	–	823	–	378	
83	83 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,46	3913,44	–	1800	–	–	1296	3344
					3913,44	–	1800	–	–	248	
84	84 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	11,7	22,52	22,52	263	263	–	85	376
					–	10,06	–	118	–	28	

85	85 1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,7	222,26	99,19	2600	1161	–	1465	4390
					123,07	50,84	1440	595	–	325	
6.2 Устройство камеры											
86	86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,68	20251,88	1168,03	13771	794	11931	1136	16100
					1539	294,98	1047	201	–	1193	
87	87 1107-0601-0202	Устройство камер со стенками из монолитного бетона (1,15(днище)+3,52(стены)) НР=118 %	м3 конструкции	4,67	32846,71	1276,03	153394	5959	94101	65014	235881
					11420,64	377,43	53334	1763	–	17473	
88	88 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм (С-1)	т	0,05114	349485		17873		17873	–	19303
					–		–		–	1430	
89	89 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,30059	346394		104123		104123	–	112453

						–		–		–	8330
90	90 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0168		349485		5871		5871	–	6341
						–		–		–	470
91	91 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,05711		335138		19140		19140	–	20671
						–		–		–	1531
92	92 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек (2,4х2,4=5,76-0,56(люки)=5,2м2) НР=91 %	м2 перекрытия	5,2		3062,92	64,08	15927	333	6472	8374	26245
						1754,19	15,29	9122	80	–	1944

93	93 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %									
			м2 перекрытия	5,2	1062,47	32,31	5525	168	–	4912	11272
					1030,16	7,81	5357	41	–	835	
94	94 1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %	м3	1,15	19781,43	1458,76	22749	1678	20676	746	25375
					343,2	369,65	395	425	–	1880	

95	95 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %									
			т	0,13275	33325,82	1220,94	4424	162	1029	2978	7994
					24352,56	292,86	3233	39	–	592	
96	96 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,08086	419679		33935		33935	–	36650
					–		–		–	2715	
97	97 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм									
			т	0,0464	335138		15550		15550	–	16794
					–		–		–	1244	
98	98 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм									
			т	0,00549	349485		1919		1919	–	2073
					–		–		–	154	

99	99 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)									
			комплект	2	62811		125622		125622	–	135672
					–		–		–	10050	
100	100 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %									
			м3	0,2	20251,88	1168,03	4050	234	3509	334	4735
					1539	294,98	308	59	–	351	
101	101 1108-0101-0307	Гидроизоляция стен боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %									
			м2 поверхности	20,43	937,3	20,49	19149	419	11792	6514	27716
					339,62	3,25	6938	66	–	2053	
102	102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по днищу. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	2,89	786,29	33,95	2272	98	957	1191	3740
					421,15	17,3	1217	50	–	277	
103	103 1111-0101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (20+70/2=45мм) НР=94 % К=9,000;									
			м2 стяжки	26,01	93,51	5,75	2432	150	2147	197	2839

					5,21	2,86	136	74	–	210	
104	104 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	16	595		9520		9520	–	10282
					–		–		–	762	
	6.3 Основание из грав.-галеч.грунта										
105	105 1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,6	442,41	442,41	4247	4247	–	609	5244
					–	88,08	–	846	–	388	
106	106 412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=1,950; kстм=12;	т·км	18,72	384		7188		–	–	7763
					–		–		–	575	
107	107 1108-0101-0203	Устройство гравийно-галечниковой подушки под камеру НР=93 %	м3 основания	9,6	2952,97	1887,12	28349	18116	40	17549	49570
					1061,65	903,94	10192	8678	–	3672	

Раздел 7 Выход труб из канала КЛ 90-45

7.1 Узел А

108	108 1109-0601-0102	Монтаж изделий из листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,00088	71168,41	2885,53	63	3	4	39	110
					63469,2	588,01	56	1	–	8	
109	109 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00088	818918		721		721	–	779
					–		–		–	58	
110	110 1126-0301-0202	Покрытие поверхности (козырек, фартук) сталью оцинкованной (0,3+0,047) НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,347	2973,99	169,46	1032	59	119	654	1821
					2462,46	17,57	854	6	–	135	
111	111 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм К=0,300;	т	0,00188	693247		1303		1303	–	1407
					–		–		–	104	

112	112 214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 3 мм К=0,047;	т	0,00111	689260		765		765	–	826
					–		–		–	61	
113	113 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 %	м2	0,09	90,61	3,37	8	–	4	3	12
					41,45	0,65	4	–	–	1	
	7.2 Устройство конструкций										
114	114 1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-200 НР=91 %	м3	1,38	25300,47	1386,97	34915	1914	27025	5918	44100
					4329,9	382,76	5975	528	–	3267	
115	115 1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-100 НР=91 %	м3	0,2	23549,13	1386,97	4710	277	3566	858	6013
					4329,9	382,76	866	77	–	445	
116	116 1106-0301-0408	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг (17,9кг х 1,4м) НР=91 %	т	0,02506	88210,75	1500,75	2211	38	–	1993	4540
					86710	690,27	2173	17	–	336	

117	117 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02506	701217		17572		17572	–	18978
					–		–		–	1406	
118	118 1109-0601-0102	Монтаж плиты из листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,08	71168,41	2885,53	5693	231	385	3536	9967
					63469,2	588,01	5078	47	–	738	
119	119 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,08	818918		65513		65513	–	70754
					–		–		–	5241	
120	120 1141-0101-0101	Изоляция бетонных поверхностей литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР=79 %	м2	2,1	1188,25	1,14	2495	2	1418	849	3612
					512,09	–	1075	–	–	268	
121	121 1113-0301-0410	Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 %	м2	2,1	90,61	3,37	190	7	96	61	271
					41,45	0,65	87	1	–	20	

122	122 1106-0301-0403	Установка стержней из арматуры (0,888кг х1,5м х4шт + 0,222кг х1,1м х7шт) НР=91 %									
			т	0,00704	443232,64	1539,7	3120	11	1868	1134	4594
					176410	516,32	1242	4	–	340	
123	123 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм									
			т	0,00533	346394		1846		1846	–	1994
					–		–		–	148	
124	124 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм									
			т	0,00171	349485		598		598	–	646
					–		–		–	48	

Всего	**5 881 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	676 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 524 157
- перевозка грузов, тенге	70 716
- накладные расходы, тенге	750 378
в т.ч. зарплата, тенге	67 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	435 675
Всего	**5 881 555**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	88 223
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	80 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 007**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 171 377**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**6 171 377,00**
НДС (12 %)	740 565,24
Итого	**6 911 942,24**
Итого с тендерной скидкой	**6220748,02**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178 выг
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 8
за апрель 2022 г
на Выгреб, 4 м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	274,7	292,99	292,99	80484	80484	–	11537	99383
					–	58,33	–	16023	–	7362	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	8,24	2025,1	–	16687	–	–	12015	30998
					2025,1	–	16687	–	–	2296	
3	3 1101-0201-1001	Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунтовой подушки	10,6	528,57	526,61	5603	5582	1	1362	7522
					1,85	176,57	20	1872	–	557	

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	260,44	19,77	19,77	5149	5149	–	1656	7349
					–	8,83	–	2300	–	544	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	260,44	186,35	83,32	48533	21700	–	27328	81930
					103,03	42,71	26833	11123	–	6069	
6	6 414-104-0301	Погрузка излишек грунта К=1,750;	т	20,825	257		5352		–	–	5780
					–		–		–	428	
7	7 412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;									
			т·км	20,825	304		6331		–	–	6837
					–		–		–	506	

Раздел 2 Устройство выгреба

8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,784	20251,88	1168,03	15877	916	13755	1309	18561
					1539	294,98	1207	231	–	1375	
9	9 1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (4,6+2,03) НР=91 %	м3	6,63	35352,19	3396,44	234385	22518	143888	69994	328729
					10253,25	1347,95	67979	8937	–	24350	
10	10 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,11752	419679		49321		49321	–	53267
					–		–		–	3946	
11	11 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,3672	419679		154106		154106	–	166434
					–		–		–	12328	

12	12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм (3,8+49,92)									
			т	0,05372	349485		18774		18774	–	20276 Казахстан
					–		–		–	1502	
13	13 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм									
			т	0,0889	335138		29794		29794	–	32178 Казахстан
					–		–		–	2384	
14	14 1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (МН1) НР=91 %									
			т	0,00385	1189984,75	1500,75	4581	6	3436	1040	6071
					296010	690,27	1140	3	–	450	
2.2 Плита перекрытия											
15	15 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %									
			м3	1,35	59905,76	1952,68	80873	2636	49005	27231	116752
					21652,8	513,69	29231	693	–	8648	

16	16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм										
			т	0,02512	335138		8419		8419	–	9093	Казахстан
					–		–		–	674		
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм										
			т	0,00234	349485		818		818	–	883	Казахстан
					–		–		–	65		
18	18 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3)										
			т	0,41702	419679		175015		175015	–	189016	
					–		–		–	14001		
19	19 1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,19	15747,99	8095,49	2992	1538	78	2347	5766	
					7241,64	3227,46	1376	613	–	427		
20	20 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3										
			шт.	1	5802		5802		5802	–	6266	Казахстан
					–		–		–	464		

21	21 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12874		12874		12874	–	13904	Казахстан
					–		–		–	1030		
22	22 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4280		8560		8560	–	9245	Казахстан
					–		–		–	685		
23	23 244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353	–	41421	Казахстан
					–		–		–	3068		
24	24 1109-0606-0110	Монтаж лестницы (стремянки) НР=69 %	т конструкций	0,0342	69161,21	8260,99	2365	283	130	1388	4053	
					57107,7	1738,44	1953	59	–	300		
25	25 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0342	919993		31464		31464	–	33981	Казахстан
					–		–		–	2517		
26	26 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928	
					–		–		–	143		
27	27 1123-0201-0101	Укладка труб из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр до 150 мм НР=99 %	км трубопровода	0,0021	682897,42	4046,49	1434	9	292	1126	2765	

					539695	1866,29	1133	4	–	205		
28	28 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1	1048		1048		1048	–	1132	Казахстан
					–		–		–	84		
29	29 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470	
					547,92	16,27	548	16	–	257		
30	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,49088	937,3	20,49	3272	72	2015	1113	4736	
					339,62	3,25	1186	11	–	351		

31	31 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	20	373,03	20,49	7461	410	258	6377	14945
					339,62	3,25	6792	65	–	1107	
32	32 235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и и уплотняющими свойствами для поверхности К=2,400;	кг	48	1331		63888		63888	–	68999 Казахстан
					–		–		–	5111	

Раздел 3 Крышка выгреба

3.1 Устройство крышки

33	33 1110-0206-0103	Сборка дощатой крышки (п*d2/4) НР=90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,255	589,71	32,52	150	8	8	124	296
					525,83	16,11	134	4	–	22	

34	34 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,255	33110		8443		8443	–	9118
					–		–		–	675	
35	35 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР=76 % К=0,050;									
			м3 изоляции	0,01125	15961,5	1046,25	180	12	–	132	337
					14915,25	504,37	168	6	–	25	
36	36 234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 К=1,020;									
			м3	0,01148	54505		626		626	–	676
					–		–		–	50	
37	37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	0,255	5360,57	15,14	1367	4	1026	312	1813

					1323,86	4,39	338	1	–	134	
38	38 261-107-0997	Петля накладная	шт	1	295		295		295	–	319
					–		–		–	24	
39	39 1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР=90 %									
			м2 стен	0,255	212,84	0,99	54	–	31	21	81
					90,75	0,49	23	–	–	6	

Всего	**1 406 310**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	825 371
- перевозка грузов, тенге	11 683
- накладные расходы, тенге	166 965
в т.ч. зарплата, тенге	15 027
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 170
Всего	**1 406 310**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 095
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 270
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 934**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 475 609**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 475 609,00**

НДС (12 %)	177 073,08
Итого	**1 652 682,08**
Итого с тендерной скидкой	**1487412,27**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____Хациев И.В.