Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		020	12.05.2021г						
		Доп. согл 020/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 020/2	14.02.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**148 849 546**	**31 887 755,36**							**3 826 530,64**	**35 714 286**
Итого к оплате										**35 714 286**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 8[illegible]
Директор _____ Ахман С.Қ.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 12
за июль 2022 г
на Общ.-стр.работы (КЖ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9 Кровля										
			9.1 Устройство кровли										
1	1	1110-0104-0301	Укладка ходовых досок НР=90 %	м ходов	30	682,8	5,63	20484	169	18938	1307	23534	
						45,89	2,51	1377	75	–	1743		

2	2 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	275,42	315,68	3,08	86945	848	74793	10530	105273
					41,04	1,44	11303	397	–	7798	
3	3 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1741		87050		87050	–	94014
					–		–		–	6964	
	9.2 Слуховое окно										
4	4 223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99, не открывающийся: глухой	м2	0,8	26995		21596		21596	–	23324
					–		–		–	1728	
5	5 1110-0102-0601	Обшивка стен вагонкой НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1	558,37	18,45	558	18	36	462	1102
					503,84	9,11	504	9	–	82	

6	6 261-103-0108	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78									
			100 м2	0,01	508646			5086		5086	–	5493
					–			–		–	407	
Раздел 12 Пожарная лестница												
12.1 Устройство лестницы												
7	7 1109-0304-0101	Монтаж металлической лестницы Л-1 НР=69 %	т конструкций	1,6756	86810,53	28459,43	145460	47687	21504	64463	226717
					45517,5	10238,57	76269	17156		–	16794
8	8 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	1,6756	887579		1487227		1487227	–	1606205
					–		–		–	118978	
9	9 1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69 % К=29,000;									
			м2	48,72	4721,2	46,15	230017	2248	204426	16150	265860

10	10 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (подножье лестницы) НР=91 %			479,12	1,3	23343	63	–	19693	
			м3	0,08	20205,62	1265,98	1616	101	1409	120	1875
					1321,14	331,25	106	26	–	139	
11	11 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (3д-2) НР=118 %									
			т стальных элементов	0,01398	998330,83	7846,05	13957	110	12801	1261	16435
					74853,1	1675,81	1046	23	–	1217	
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-5) НР=91 % К=10,000;									
			м3	0,4	20251,88	1168,03	8101	467	7018	668	9471
					1539	294,98	616	118	–	702	
13	13 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=10,000;									
			м3	1,4	30877,61	2049,65	43229	2870	28270	11676	59297
					8635,08	530,09	12089	742	–	4392	

14	14 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=10,000;	м2 поверхности	16	937,3	20,49	14997	328	9235	5102	21707
					339,62	3,25	5434	52	–	1608	
15	15 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Зд-1) НР=118 % К=10,000;	т стальных элементов	0,1123	998330,83	7846,05	112113	881	102825	10141	132034
					74853,1	1675,81	8406	188	–	9780	
	12.2 Каркас покрытия лестницы										
16	16 1109-0302-0201	Монтаж ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,25565	88543,83	14917,31	22636	3814	699	13335	38849
					70891,5	4704,75	18123	1203	–	2878	
17	17 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,25565	478807		122407		122407	–	132200
					–		–		–	9793	

18	18 1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб (200,36+159,6) НР=69 %	т конструкций	0,35996	35649,66	10955,89	12832	3944	1707	5855	20182
					19951,5	3621,19	7182	1303	–	1495	
19	19 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,35996	459047		165239		165239	–	178458
					–		–		–	13219	
20	20 1109-0302-0401	Монтаж прогонов и обрешетки из квадратных труб (101+164,55) НР=69 %	т конструкций	0,26555	35649,66	10955,89	9467	2909	1259	4319	14889
					19951,5	3621,19	5298	962	–	1103	
21	21 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,26555	478807		127147		127147	–	137319
					–		–		–	10172	
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	25,52	84,84	1,93	2165	49	1303	566	2949

					31,84	0,32	813	8	–	218	
23	23 1109-0401-0201	Монтаж кровельного покрытия из профнастила НР=69 %	м2 покрытия	22,11	929	178,34	20540	3943	6679	7760	30564
					448,56	60,05	9918	1328	–	2264	
24	24 214-204-0510	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,106;	м2	24,45366	4301		105175		105175	–	113589
					–		–		–	8414	

Раздел 16 Приямки

16.1 Устройство приямков

25	25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-1) НР=91 %	м3	0,11	17708	1168,03	1948	128	1650	183	2301
					1539	294,98	169	32	–	170	
26	26 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %	м3	0,36	46266,75	5947,17	16656	2141	7433	7235	25802
					19671,75	2414,71	7082	869	–	1911	

27	27 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	2,3	937,3	20,49	2156	47	1328	733	3120
					339,62	3,25	781	7	–	231	
28	28 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,00695	441876		3071		3071	–	3317
					–		–		–	246	
29	29 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01056	424901		4487		4487	–	4846
					–		–		–	359	
30	30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-2) НР=91 %	м3	0,08	17708	1168,03	1417	93	1200	134	1675
					1539	294,98	123	24	–	124	

31	31 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %	м3	0,27	46266,75	5947,17	12492	1606	5575	5426	19351
					19671,75	2414,71	5311	652	–	1433	
32	32 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	2,21	937,3	20,49	2071	45	1276	705	2998
					339,62	3,25	751	7	–	222	
33	33 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,00603	441876		2665		2665	–	2878
					–		–		–	213	
34	34 1107-0202-0108	Укладка плиты покрытия. НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	10166,11	1483,84	10166	1484	5832	3975	15272
					2850,16	519,44	2850	519	–	1131	

35	35 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
			м3	0,034	75771		2576		2576	–	2782
					–		–		–	206	
36	36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-3) НР=91 %									
			м3	0,08	17708	1168,03	1417	93	1200	134	1675
					1539	294,98	123	24	–	124	
37	37 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %									
			м3	0,46	46266,75	5947,17	21283	2736	9498	9246	32971
					19671,75	2414,71	9049	1111	–	2442	
38	38 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %									
			м2 поверхности	3,68	937,3	20,49	3449	75	2124	1174	4993
					339,62	3,25	1250	12	–	370	

39	39 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,01031	441876		4556		4556	–	4920
					–		–		–	364	
40	40 1107-0202-0108	Укладка плиты покрытия. НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	10166,11	1483,84	10166	1484	5832	3975	15272
					2850,16	519,44	2850	519	–	1131	
41	41 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,034	75771		2576		2576	–	2782
					–		–		–	206	
42	42 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-4) НР=91 %	м3	0,1	17708	1168,03	1771	117	1500	167	2093
					1539	294,98	154	30	–	155	

43	43 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %	м3	0,37	46266,75	5947,17	17119	2200	7640	7437	26520
					19671,75	2414,71	7279	893	–	1964	
44	44 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	3,36	937,3	20,49	3149	69	1939	1071	4558
					339,62	3,25	1141	11	–	338	
45	45 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,00834	441876		3685		3685	–	3980
					–		–		–	295	
46	46 1107-0202-0108	Укладка плиты покрытия. НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	10166,11	1483,84	10166	1484	5832	3975	15272
					2850,16	519,44	2850	519	–	1131	

47	47 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
			м3	0,034	75771		2576		2576	–	2782
					–		–		–	206	
48	48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-5) НР=91 %									
			м3	0,1	17708	1168,03	1771	117	1500	167	2093
					1539	294,98	154	30	–	155	
49	49 1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР=91 %									
			м3	0,45	46266,75	5947,17	20820	2676	9292	9044	32253
					19671,75	2414,71	8852	1087	–	2389	
50	50 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %									
			м2 поверхности	2,42	937,3	20,49	2268	50	1397	772	3283
					339,62	3,25	822	8	–	243	

51	51 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-6)	т	0,00997	441876		4406		4406	–	4758
					–		–		–	352	
52	52 1107-0202-0108	Укладка плиты покрытия. НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	10166,11	1483,84	10166	1484	5832	3975	15272
					2850,16	519,44	2850	519	–	1131	
53	53 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,034	75771		2576		2576	–	2782
					–		–		–	206	
	16.2 Крышка К-1										
54	54 1109-0601-0102	Монтаж изделий из угловой и листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,02807	71168,41	2885,53	1998	81	135	1241	3498
					63469,2	588,01	1782	17	–	259	

55	55 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01041	424901		4423		4423	–	4777
					–		–		–	354	
56	56 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01766	464522		8203		8203	–	8859
					–		–		–	656	
57	57 1110-0102-0602	Обшивка плитами древесно-волокнистыми (ДВП) твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,46	767,94	17,11	353	8	238	100	489
					232,59	8,46	107	4	–	36	
58	58 1115-0403-0302	Окраска люка улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1213,08	3,87	558	2	106	361	993
					977,73	1,93	450	1	–	74	

59	59 1110-0210-0101	Установка бруска НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,004	22725,41	1533,6	91	6	20	60	163
					16071,6	706,54	64	3	–	12	
60	60 215-202-1002	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,004	136619		546		546	–	590
					–		–		–	44	
61	61 1126-0101-0504	Изоляция минплитами НР=76 %	м3	0,35	22898,34	2266,65	8014	793	2112	4182	13172
					14596,5	1122,63	5109	393	–	976	
62	62 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;	м3	0,3605	20235		7295		7295	–	7879
					–		–		–	584	
63	63 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246

64	64 261-107-0997	Петля накладная	шт.	1	– 295		– 295		– 295	166 –	319
					–		–		–	24	
Раздел 17 Подпольные каналы											
65	65 1107-0105-0201	Укладка плиты покрытия площадью до 1 м2 НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	753,73	161,48	3769	807	130	3631	7992
					566,3	48,99	2832	245	–	592	
66	66 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=5,000;	м3	0,17	75771		12881		12881	–	13911

	–	–	–	1030
Всего		**3 588 829**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		246 612		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		90 212		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		31 189		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 763 347		
- накладные расходы, тенге		222 818		
в т.ч. зарплата, тенге		20 053		
- сметная прибыль (8 %), тенге		265 836		
Всего		**3 588 829**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)		53 832		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		49 176		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**73 837**		
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**3 765 674**		
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)		**3 765 674,00**		

НДС (12 %)	451 880,88
Итого	**4 217 554,88**
Итого с тендерной скидкой	**3795799,39**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Надзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 13

за июль 2022 г

на Общ.-стр.работы (АР)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка

1.1 I этаж

1	1 1115-0203-0502	Сплошное выравнивание потолков цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,02	776,43	7,66	90081	889	13907	60608	162744
					648,9	4,09	75285	475	–	12055	
2	2 1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе (левкас,2 мм) НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	116,02	922,28	5,32	107003	617	31497	60085	180455
					645,48	1,87	74889	217	–	13367	
3	3 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (54,5+1,8(фартук)) НР=80 %	м2 поверхности облицовки	56,3	5123,64	23,29	288461	1311	115773	137635	460184
					3044	11,84	171377	667	–	34088	
4	4 1115-0203-0501	Сплошное выравнивание ригелей и колонн (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2	632,67	6,38	4555	46	740	3036	8198

1.2 II этаж					523,55	3,41	3770	25	–	607	
5	5 1115-0203-0502	Сплошное выравнивание потолков цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,85	776,43	7,66	71315	704	11010	47982	128841
					648,9	4,09	59601	376	–	9544	
6	6 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (28,9+1,8(фартук)) НР=80 %	м2 поверхности облицовки	30,7	5123,64	23,29	157296	715	63130	75051	250935
					3044	11,84	93451	363	–	18588	
7	7 1115-0203-0501	Сплошное выравнивание ригелей и колонн (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,85	632,67	6,38	1803	18	293	1202	3245
					523,55	3,41	1492	10	–	240	

Раздел 2 Окна

2.1 Установка окон

8	8 1110-0501-0401	Установка подоконных досок из ПВХ в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	39,6	1303,55	5,95	51621	236	39956	10392	66974
					288,61	2,98	11429	118	–	4961	
9	9 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	39,6	2045		80982		80982	–	87461
					–		–		–	6479	
10	10 1115-0204-0101	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,77	3567,04	52,57	216769	3195	45077	136162	381166
					2772,71	28,06	168498	1705	–	28235	
11	11 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,77	1381,26	23,83	83939	1448	7545	60358	155841
					1233,28	8,25	74946	501	–	11544	
	Раздел 3 Двери										
12	12 1109-0601-0102	Монтаж решетки из угловой стали (5,05+4,63) НР=69 %	т конструкций	0,00968	71168,41	2885,53	689	28	47	428	1206
					63469,2	588,01	614	6	–	89	

3.2 Устройство деревянных дверей

13	13 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П							
			м2	5,67	5812	32954	32954	–	35590
					–	–	–	2636	
14	14 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
			м2	8,82	7622	67226	67226	–	72604
					–	–	–	5378	
15	15 223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2							
			шт.	9	2323	20907	20907	–	22580
					–	–	–	1673	
16	16 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	9	3663	32967	32967	–	35604

17	17 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=9,000;			–	–	–	2637	
			шт.	18	520	9360	9360	–	10109
					–	–	–	749	
3.3 Устройство пластиковых дверей									
18	18 223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный							
			м2	3,78	35180	132980	132980	–	143618
					–	–	–	10638	
19	19 223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный							
			м2	2,52	32653	82286	82286	–	88869
					–	–	–	6583	

Раздел 4 Витражи

4.1 Витражи наружные

20	20 1109-0403-0203	Монтаж навесных панелей (витражей ВР-1,2) из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (12,77+10,52 -5,04) НР=69 %	м2	18,25	8970,82	548,14	163717	10004	118	109500	295074
					8416,2	279,37	153596	5099	–	21857	
21	21 1110-0502-0103	Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки двупольных площадью более 2 м2 НР=90 % К=2,000;	м2	5,04	930,5	34,59	4690	174	–	4118	9513
					895,91	11,88	4515	60	–	705	
4.2 Витражи внутренние											
22	22 1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей ВР-3) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,24	1018,13	19,83	9408	183	–	8354	19183
					998,3	6,3	9224	58	–	1421	

23	23 1110-0502-0103	Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки двупопольных площадью более 2 м2, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=90 % К=3,000;									
			м2	7,56	930,5	34,59	7035	262	–	6177	14269
					895,91	11,88	6773	90	–	1057	
	4.3 Внутренние перегородки (витражные)										
24	24 1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР=90 %									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,4	1018,13	19,83	119528	2328	–	106146	243728
					998,3	6,3	117200	740	–	18054	
25	25 1110-0502-0103	Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки двупопольных площадью более 2 м2, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=90 %									
			м2	23,52	930,5	34,59	21885	814	–	19216	44389
					895,91	11,88	21072	279	–	3288	

26	26 1109-0601-0102	Монтаж изделий металлических (Им-1) НР=69 %	т конструкций	0,71856	71168,41	2885,53	51139	2073	3459	31760	89531
					63469,2	588,01	45606	423	–	6632	
27	27 1109-0601-0102	Монтаж изделий металлических (Им-2) НР=69 %	т конструкций	0,3132	71168,41	2885,53	22290	904	1508	13843	39024
					63469,2	588,01	19879	184	–	2891	
Раздел 5 Полы 1 этажа											
5.1 1											
28	28 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	124,37	1116,66	34,01	138879	4230	67210	65416	220639
					542,25	17,3	67440	2152	–	16344	
29	29 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	124,37	786,29	33,95	97791	4222	41190	51258	160973
					421,15	17,3	52378	2152	–	11924	
30	30 1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-248,74	93,51	5,75	-23260	-1430	-20533	-1887	-27159
					5,21	2,86	-1296	-711	–	-2012	

31	31 1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 %	м2 покрытия	124,37	4044,12	23,35	502967	2904	259141	227571	788981
					1937,14	9,45	240922	1175	–	58443	
32	32 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %	м плинтусов	131,8	403,11	1,97	53130	260	3041	46961	108098
					378,07	0,98	49830	129	–	8007	
33	33 233-202-0103	Плитка керамическая (плинтуса) ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (131,8х0,1) К=1,010;	м2	13,3118	1797		23921		23921	–	25835
					–		–		–	1914	
5.2 2											
34	34 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	54,16	1116,66	34,01	60478	1842	29268	28487	96082
					542,25	17,3	29368	937	–	7117	

35	35 1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %	м2 стяжки	54,16	145,9	5,75	7902	311	7303	415	8982
					5,3	2,86	287	155	–	665	
36	36 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	54,16	786,29	33,95	42585	1839	17937	22321	70098
					421,15	17,3	22809	937	–	5192	
5.3 3											
37	37 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	18,57	1116,66	34,01	20736	632	10035	9768	32944
					542,25	17,3	10070	321	–	2440	
38	38 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	18,57	1756,89	88,37	32625	1641	15673	14653	51060
					824,51	14,91	15311	277	–	3782	
39	39 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	18,57	1063,42	44,16	19748	820	9689	8832	30866

					497,48	8,5	9238	158	–	2286	
40	40 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	18,57	786,29	33,95	14601	630	6150	7653	24034
					421,15	17,3	7821	321	–	1780	
41	41 1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-37,14	93,51	5,75	-3473	-214	-3066	-281	-4054
					5,21	2,86	-193	-106	–	-300	
42	42 1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 %	м2 покрытия	18,57	4044,12	23,35	75099	434	38693	33979	117804
					1937,14	9,45	35973	175	–	8726	
43	43 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %	м плинтусов	19,7	403,11	1,97	7941	39	454	7019	16157
					378,07	0,98	7448	19	–	1197	

44	44 233-202-0103	Плитка керамическая (плинтуса) ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (19,7х0,1) К=1,010;								
			м2	1,9897	1797		3575		3575	–	3861
					–		–		–	286	
5.4 4											
45	45 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %									
			м2 стяжки	24,3	786,29	33,95	19107	825	8048	10015	31452
					421,15	17,3	10234	420	–	2330	
46	46 1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 %									
			м2 покрытия	24,3	4044,12	23,35	98272	567	50632	44465	154156
					1937,14	9,45	47073	230	–	11419	
47	47 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %									
			м плинтусов	22,92	403,11	1,97	9239	45	529	8166	18797
					378,07	0,98	8665	22	–	1392	

48	48 233-202-0103	Плитка керамическая (плинтуса) ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (22,92x0,1) К=1,010;									
			м2	2,31492	1797		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
Раздел 6 Полы 2 этажа											
6.1 5											
49	49 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	114,21	786,29	33,95	89802	3877	37825	47071	147823
					421,15	17,3	48100	1976	–	10950	
50	50 1111-0101-1101	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	114,21	786,29	33,95	89802	3877	37825	47071	147823
					421,15	17,3	48100	1976	–	10950	
51	51 1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 %	м2 покрытия	114,21	4044,12	23,35	461879	2667	237971	208981	724529
					1937,14	9,45	221241	1079	–	53669	

52	52 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %	м плинтусов	120,1	403,11	1,97	48414	237	2771	42793	98504
					378,07	0,98	45406	118	–	7297	
53	53 233-202-0103	Плитка керамическая (плинтуса) ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (120,1х0,1) К=1,010;	м2	12,1301	1797		21798		21798	–	23542
					–		–		–	1744	
	6.2 6										
54	54 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	57,74	786,29	33,95	45400	1960	19123	23797	74733
					421,15	17,3	24317	999	–	5536	
55	55 1111-0101-1101	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	57,74	786,29	33,95	45400	1960	19123	23797	74733
					421,15	17,3	24317	999	–	5536	
56	56 1111-0101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	57,74	93,51	5,75	5399	332	4766	438	6304

	6.3 7				5,21	2,86	301	165	–	467	
57	57 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	12,21	1116,66	34,01	13634	415	6598	6422	21660
					542,25	17,3	6621	211	–	1604	
58	58 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	12,21	786,29	33,95	9601	415	4044	5032	15804
					421,15	17,3	5142	211	–	1171	
59	59 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,21	1756,89	88,37	21452	1079	10305	9634	33573
					824,51	14,91	10067	182	–	2487	
60	60 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,21	1063,42	44,16	12984	539	6371	5807	20294
					497,48	8,5	6074	104	–	1503	
61	61 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	12,21	786,29	33,95	9601	415	4044	5032	15804

62	62 1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;			421,15	17,3	5142	211	–	1171	
			м2 стяжки	-12,21	93,51	5,75	-1142	-70	-1008	-93	-1334
					5,21	2,86	-64	-35	–	-99	
63	63 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	12,21	4044,12	23,35	49379	285	25441	22341	77458
					1937,14	9,45	23652	115	–	5738	
64	64 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %									
			м плинтусов	13	403,11	1,97	5240	26	300	4632	10662
					378,07	0,98	4915	13	–	790	
65	65 233-202-0103	Плитка керамическая (плинтуса) ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ((13x0,1)) К=1,010;									
			м2	1,313	1797		2359		2359	–	2548
					–		–		–	189	

Раздел 7 Фасад

7.1 Стены

66	66 217-109-0104	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.	1588	17		26996		26996	–	29156
					–		–		–	2160	
67	67 1115-0204-0101	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,25	3567,04	52,57	107903	1590	22438	67778	189735
					2772,71	28,06	83874	849	–	14054	

7.2 Цоколь

68	68 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,23064	346394		79892		79892	–	86283
					–		–		–	6391	
69	69 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,11781	346394		40809		40809	–	44074
					–		–		–	3265	

70	70 214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм									
			т	0,89321	478007		426961		426961	–	461118
					–		–		–	34157	
71	71 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	49,73	856		42569		42569	–	45975
					–		–		–	3406	
Раздел 8 Входная группа В1											
8.1 Обшивка и отделка вх.группы											
72	72 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017									
			м2	56,95	1789		101884		101884	–	110035
					–		–		–	8151	
73	73 1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе НР=90 %									
			м2 потолка	34,47	2951,96	15,98	101754	551	49899	46382	159987
					1488,36	6,72	51304	232	–	11851	

74	74 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из сайдинга НР=80 %									
			м2	65,89	1785,03	170,65	117616	11244	–	89570	223761
					1614,38	84,87	106371	5592	–	16575	
75	75 1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР=92 %									
			м желобов	17,76	3242,8	12,72	57592	226	50642	6259	68959
					378,64	4,41	6725	78	–	5108	
76	76 1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР=92 %	м желобов	11,6	7255,14	163,14	84160	1892	70418	11512	103326
					1021,5	57,26	11849	664	–	7654	
77	77 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	11,6	852		9883		9883	–	10674
					–		–		–	791	
	8.3 Витраж вх.группы										
78	78 1109-0601-0102	Монтаж изделий металлических (Им-2) НР=69 %	т конструкций	0,1305	71168,41	2885,53	9287	377	628	5768	16259
					63469,2	588,01	8283	77	–	1204	
	Раздел 9 Входная группа В2										
	9.1 Обшивка и отделка вх.группы										
79	79 1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	4,25	5223,37	18,28	22199	78	12641	7614	32198

					2230,77	8,39	9481	36	–	2385	
80	80 1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	14,81	2478,67	205,56	36709	3044	8010	24968	66611
					1732,24	61,34	25654	908	–	4934	
81	81 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	14,81	1789		26495		26495	–	28615
					–		–		–	2120	
82	82 1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе НР=90 %	м2 потолка	10,2	2951,96	15,98	30110	163	14766	13725	47342
					1488,36	6,72	15181	69	–	3507	
83	83 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из сайдинга НР=80 %	м2	13,43	1785,03	170,65	23973	2292	–	18257	45608
					1614,38	84,87	21681	1140	–	3378	
84	84 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	5,84	736,91	16,42	4304	96	694	3250	8158

85	85 1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР=92 %			601,74	3,21	3514	19	–	604	
			м желобов	5,74	3242,8	12,72	18614	73	16367	2022	22287
					378,64	4,41	2173	25	–	1651	
86	86 1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР=92 %	м желобов	5,8	7255,14	163,14	42080	946	35209	5756	51663
					1021,5	57,26	5925	332	–	3827	
87	87 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	5,8	852		4942		4942	–	5337
					–		–		–	395	
Раздел 10 Входная группа В3											
88	88 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	7,84	1789		14026		14026	–	15148
					–		–		–	1122	
89	89 1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе НР=90 %	м2 потолка	7,11	2951,96	15,98	20988	114	10293	9567	32999
					1488,36	6,72	10582	48	–	2444	
90	90 1109-0401-0201	Монтаж покрытия из профилированного листа НР=69 %	м2 покрытия	6,75	760,55	178,34	5134	1204	902	2369	8103

					448,56	60,05	3028	405	–	600	
91	91 1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из сайдинга НР=80 %									
			м2	7,14	1785,03	170,65	12745	1218	–	9706	24247
					1614,38	84,87	11527	606	–	1796	
92	92 1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР=92 %									
			м желобов	2,7	3242,8	12,72	8756	34	7699	951	10483
					378,64	4,41	1022	12	–	776	
93	93 1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР=92 %									
			м желобов	2,9	7255,14	163,14	21040	473	17604	2878	25831
					1021,5	57,26	2962	166	–	1913	
94	94 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм									
			м	2,9	852		2471		2471	–	2669
					–		–		–	198	

Раздел 11 Перегородки в санузлах

95	95 1107-0107-0103	Установка изделий монтажных (Мк-1,2,3) массой до 20 кг (1,04+1,64+1,7*2) НР=118 %									
			т стальных элементов	0,00608	998330,83	7846,05	6070	48	5567	549	7149
					74853,1	1675,81	455	10	–	530	

Раздел 12 Кровля

12.1 Ограждение кровли МОК

96	96 1112-0101-1201	Ограждение кровель перилами НР=92 %	м ограждения	60,9	118,14	26,08	7195	1588	425	5202	13389
					85,08	7,77	5181	473	–	992	
97	97 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,15724	645236		101457		101457	–	109574
					–		–		–	8117	
98	98 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,55996	1072,07	1,25	4889	6	635	3401	8953
					931,53	0,63	4248	3	–	663	
99	99 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	30		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
	12.2 Водосток										
100	100 1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР=92 %	м желобов	260,6	3242,8	12,72	845074	3315	743085	91837	1011864
					378,64	4,41	98674	1149	–	74953	

101	101 1112-0101-2101	Установка воронок внутреннего водостока НР=92 %									
			воронка	4	2339,26	128,4	9357	514	8089	814	10985
					188,73	32,54	755	130	–	814	
102	102 224-106-0111	Отвод (звено) металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	16	2256		36096		36096	–	38984
					–		–		–	2888	
103	103 1112-0101-0901	Устройство желобов настенных (труб водосточных) НР=92 % К=4,000;									
			м желобов	24	12932,32	163,14	310376	3915	281944	23819	360931
					1021,5	57,26	24516	1374	–	26736	
104	104 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм									
			шт.	60	1047		62820		62820	–	67846
					–		–		–	5026	

105	105 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
			шт.	435	805		350175		350175	–	378189
					–		–		–	28014	
106	106 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	4	2006		8024		8024	–	8666
					–		–		–	642	
	12.3 Утепление кровли (АР, лист 28)										
107	107 1112-0101-1701	Устройство стяжек выравнивающих цементно-песчаных толщиной 15 мм НР=92 %									
			м2 стяжки	198,36	667,5	114,36	132405	22684	54771	56313	203815
					277,02	31,56	54950	6260	–	15097	
108	108 1112-0101-1702	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=15,000;									
			м2 стяжки	2975,4	16,06	1,69	47785	5028	39692	4161	56102

					1,03	0,49	3065	1458	–	4156	
109	109 1112-0101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	198,36	1056,62	55,62	209591	11033	70495	120537	356538
					645,61	14,9	128063	2956	–	26410	
110	110 1112-0101-1503	Устройство пароизоляции прокладной из пленки в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	198,36	111,6	13,4	22137	2658	–	18607	44004
					98,2	3,76	19479	746	–	3260	
111	111 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	218,196	104		22692		22692	–	24507
					–		–		–	1815	
112	112 1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР=92 % К=13,000;	м планки	39	1000,99	12,78	39039	498	22798	14611	57942
					403,65	3,6	15742	140	–	4292	

113	113 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39	816		31824		31824	–	34370
					–		–		–	2546	

Раздел 13 Лестницы

13.1 Внутренние лестницы

114	114 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня (Ом-1) НР=118 % К=2,000;	м ограждения	7,45	830,67	94,48	6188	704	615	6108	13280
					653,63	41,14	4870	306	–	984	
115	115 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	7,45	12734		94868		94868	–	102457
					–		–		–	7589	
116	116 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня (Ом-2) НР=118 %	м ограждения	1,5	830,67	94,48	1246	142	124	1230	2674
					653,63	41,14	980	62	–	198	

117	117 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм									
			м	1,5	12734		19101		19101	–	20629
					–		–		–	1528	
118	118 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня (Ог-3) НР=118 %	м ограждения	0,15	830,67	94,48	125	14	12	123	268
					653,63	41,14	98	6	–	20	
119	119 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм									
			м	0,15	12734		1910		1910	–	2063
					–		–		–	153	
	Раздел 16 Вентшахты										
120	120 1109-0601-0102	Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,06899	71168,41	2885,53	4910	199	332	3050	8597
					63469,2	588,01	4379	41	–	637	

121	121 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00201	469545	944	944	–	1020
					–	–	–	76	
122	122 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02512	429640	10793	10793	–	11656
					–	–	–	863	
123	123 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01538	424901	6535	6535	–	7058
					–	–	–	523	

124	124 214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,02648	480451		12722		12722	–	13740
					–		–		–	1018	
125	125 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,001	84,84	1,93	170	4	102	45	232
					31,84	0,32	64	1	–	17	
126	126 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,080;	м3 изоляции	0,0896	27248,65	1682,15	2441	151	237	1617	4383
					22925,2	829,77	2054	74	–	325	

127	127 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;	м3	0,1111	55748		6194		6194	–	6690
					–		–		–	496	
128	128 1112-0101-0703	Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 %	м2 кровли	1,12	1989,55	60,92	2228	68	1510	620	3076
					580,18	21,39	650	24	–	228	
129	129 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,12	1332,16	89,61	1492	100	303	935	2621
					971,75	72,45	1088	81	–	194	
130	130 1109-0601-0102	Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,03662	71168,41	2885,53	2606	106	176	1619	4563
					63469,2	588,01	2324	22	–	338	

131	131 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
			т	0,00939	469545			4409		4409	–	4762
					–			–		–	353	
132	132 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
			т	0,02723	693247			18877		18877	–	20387
					–			–		–	1510	
	16.2 Вентшахта В-2										
133	133 1109-0601-0102	Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 %									
			т конструкций	0,06924	71168,41	2885,53		4928	200	333	3061	8628
					63469,2	588,01		4395	41	–	639	
134	134 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
			т	0,00201	469545			944		944	–	1020
					–			–		–	76	

135	135 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм									
			т	0,02198	429640			9443		9443	–	10198
					–			–		–	755	
136	136 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0,01538	424901			6535		6535	–	7058
					–			–		–	523	
137	137 214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм									
			т	0,03027	480451			14543		14543	–	15706
					–			–		–	1163	
138	138 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;									
			м2	2,01956	84,84	1,93		171	4	103	45	233
					31,84	0,32		64	1	–	17	

139	139 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,080;									
			м3 изоляции	0,1024	27248,65	1682,15	2790	172	270	1849	5010
					22925,2	829,77	2348	85	–	371	
140	140 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;									
			м3	0,12698	55748		7079		7079	–	7645
					–		–		–	566	
141	141 1112-0101-0703	Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 %									
			м2 кровли	1,28	1711,35	60,92	2191	78	1370	708	3131
					580,18	21,39	743	27	–	232	

142	142 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,28	1332,16	89,61	1705	115	347	1070	2997
					971,75	72,45	1244	93	–	222	
143	143 1109-0601-0102	Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,03662	71168,41	2885,53	2606	106	176	1619	4563
					63469,2	588,01	2324	22	–	338	
144	144 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00939	469545		4409		4409	–	4762
					–		–		–	353	
145	145 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02723	693247		18877		18877	–	20387
					–		–		–	1510	

Всего	**11 580 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 963 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 326

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 994 748
- накладные расходы, тенге	2 621 501
в т.ч. зарплата, тенге	235 933
- сметная прибыль (8 %), тенге	857 819
Всего	**11 580 509**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	173 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	158 682

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№С20 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 14
за июль 2022 г
на Наружное эл/снабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое эл/оборудование										
			1.3 ДГУ										
1	1	580-000-0006 (пл) (об)	Дизельная электростанция АДР-40С-Т400-2РГТН	шт	1	5110597		5110597		–	–	5110597	

					–		–		5110597	–		
2	2 1308-0304-0304	Установка навесного распред.пункта, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. НР=72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488	
					3380	634,51	3380	635	–	629		
3	3 515-301-0530 (об)	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3047 (3017)	шт.	1	191547		191547		–	–	191547	Казахстан
					–		–		191547	–		

Раздел 2 Анкерная опора 10 кВ А10-3,2с

2.1 Установка опор

4	4 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892	
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288		
5	5 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	95210		190420		190420	–	205654	Казахстан
					–		–		–	15234		

2.3 Установка разъединителя

6	6 1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	31777	
					12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354		

Раздел 3 Промежуточная опора ПоБ10-1,2с

3.1 Установка опор

7	7 1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных НР=80 %	опора	8	8983	3975,87	71864	31807	5418	39804	120601	
					4329,9	1889,45	34639	15116	–	8933		
8	8 225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	8	91071		728568		728568	–	786853	Казахстан
					–		–		–	58285		
9	9 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 % К=8,000;	м	88	1681,38	327,66	147961	28834	23199	77910	243941	
					1090,09	139,55	95928	12280	–	18070		

Раздел 4 Угловая промежуточная опора УПоБ-1,2с

10	10 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
11	11 225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	91071		182142		182142	–	196713 Казахстан
					–		–		–	14571	
12	12 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 %	м	10	1681,38	327,66	16814	3277	2636	8854	27721
					1090,09	139,55	10901	1396	–	2053	

Раздел 5 Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с

13	13 1133-0202-0103	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами НР=80 %	опора	5	28231,48	14819,25	141157	74096	3386	79079	237855
					12735	7034,87	63675	35174	–	17619	

14	14 225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А К=5,000;	шт.	15	91071		1366065		1366065	–	1475350	Казахстан
					–		–		–	109285		
15	15 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 % К=5,000;	м	50	1681,38	327,66	84069	16383	13182	44268	138604	
					1090,09	139,55	54505	6978	–	10267		

Раздел 6 Угловая анкерная опора УАтБ10-3.2с

16	16 1133-0202-0103	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами НР=80 %	опора	1	28231,48	14819,25	28231	14819	677	15816	47571	
					12735	7034,87	12735	7035	–	3524		
17	17 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	95210		285630		285630	–	308480	Казахстан
					–		–		–	22850		

Раздел 7 Угловая анкерная опора УА10-1.2с

18	18 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892	
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288		
19	19 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	95210		190420		190420	–	205654	Казахстан
					–		–		–	15234		

Раздел 8 Концевая опора Кр10-1,2с

20	20 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР=80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892	
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288		
21	21 290-000-0016 (пл)	Проводник 3П21	м	0,66133	1213,98		803		803	–	867	
					–		–		–	64		

8.2 Линейная арматура

22	22 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3,66133	1048		3837		3837	–	4144	
					–		–		–	307		

8.3 Установка разъединителя

23	23 1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	31777	
					12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354		
24	24 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ghbdjljv	шт.	2	102059		204118		–	–	204118	Казахстан
					–		–		204118	–		
25	25 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2775		5550		5550	–	5994	Казахстан
					–		–		–	444		
26	26 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914		1914		1914	–	2067	Казахстан
					–		–		–	153		
27	27 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957		2871		2871	–	3101	Казахстан
					–		–		–	230		

28	28 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	1062		1062		1062	–	1147 Казахстан
					–		–		–	85	
29	29 290-000-0010 (пл)	Проводник 3П1	м	3,015	1183,93		3570		3570	–	3856
					–		–		–	286	

Раздел 9 Подвеска проводов

9.1 Монтаж провода в 3 жилы

30	30 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %									
			км линии	0,648	190733,35	105275,37	123595	68218	2330	61609	200020
					81862,2	36981,71	53047	23964	–	14816	

Раздел 10 Заземление ВЛЗ-10 кВ

31	31 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	54	271,98	271,98	14687	14687	–	2105	18135
					–	54,15	–	2924	–	1343	
32	32 1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром до 12 мм НР=72 %									
			м	360	612,4	19,26	220464	6934	122810	66752	310193
					252	5,53	90720	1991	–	22977	
33	33 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	54	37,57	37,57	2029	2029	–	609	2849
					–	15,67	–	846	–	211	

Раздел 11 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

34	34 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	24,8	271,98	271,98	6745	6745	–	967	8329
					–	54,15	–	1343	–	617	
35	35 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР=72 %									
			м3 грунта	8,28	962	–	7965	–	–	5735	14796
					962	–	7965	–	–	1096	
36	36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	93	261,54	163,92	24323	15245	–	11974	39201
					97,62	81,19	9079	7551	–	2904	
37	37 1308-0201-0302	Добавлять устройство постели на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 % К=2,000;									
			м кабеля	186	79,52	46,98	14791	8738	–	7474	24046
					32,54	23,27	6052	4328	–	1781	

38	38 1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	4	10484,77	90,64	41939	363	2529	28228	75780
					9762	39,51	39048	158	–	5613	
39	39 243-903-7502	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50									
			шт.	4	15511		62044		62044	–	67008
					–		–		–	4964	
40	40 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	86	63		5418		5418	–	5851

					–		–		–	433	
41	41 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию траншеи (35+37) НР=72 %	м	72	295,2	20,2	21254	1454	1656	13514	37549
					252	8,69	18144	626	–	2781	
42	42 1308-0206-2103	Прокладка рукавов металлических наружным диаметром до 78 мм НР=72 %	м	2	898,39	71,22	1797	142	709	701	2698
					472,5	14,23	945	28	–	200	
43	43 243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	2	574		1148		1148	–	1240
					–		–		–	92	
44	44 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	74	371,16	163,45	27466	12095	3331	11667	42264
					162,7	56,27	12040	4164	–	3131	
45	45 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	16,6	37,57	37,57	624	624	–	187	876

					–	15,67	–	260	–	65	
	Раздел 12 Опоры наружного освещения										
46	46 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	39,6	271,98	271,98	10770	10770	–	1544	13299
					–	54,15	–	2144	–	985	
47	47 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР=72 %									
			м3 грунта	13,2	962	–	12698	–	–	9143	23588
					962	–	12698	–	–	1747	
48	48 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	220	261,54	163,92	57539	36062	–	28323	92731
					97,62	81,19	21476	17862	–	6869	
49	49 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	180	63		11340		11340	–	12247
					–		–		–	907	

50	50 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию траншеи (35+37) НР=72 %	м	40	295,2	20,2	11808	808	920	7508	20861
					252	8,69	10080	348	–	1545	
51	51 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	26,4	37,57	37,57	992	992	–	298	1393
					–	15,67	–	414	–	103	
	12.2 Установка светильников										
52	52 1133-0303-0111	Установка опор контактной сети стальных, массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 %	опора	13	10986,16	7309,14	142820	95019	–	72634	232690
					3677,02	3307,07	47801	42992	–	17236	
53	53 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=13,000;	м3	2,6	17219		44769		44769	–	48351 Казахстан

					–		–		–	3582	
54	54 290-000-0024 (пл)	Опора ТАНС.12.103.000-01 (НП-3,0/4,0-02-ц)	шт	13	51672,98		671749		671749	–	725489
					–		–		–	53740	
55	55 1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=72 %	шт.	13	2175,43	104,29	28281	1356	13086	10407	41783
					1064,49	47,41	13838	616	–	3095	
56	56 247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	13	67860		882180		882180	–	952754
					–		–		–	70574	

57	57 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=13,000;									
			м	52	98,33	0,91	5113	47	971	2963	8722
					78,75	0,39	4095	20	–	646	
58	58 1310-0902-1212	Монтаж коробки (щитка) НР=61 %	шт.	13	369,7	–	4806	–	495	2630	8031
					331,66	–	4312	–	–	595	
59	59 247-201-1101	Вводный щиток ТВ-2	шт.	13	1438		18694		18694	–	20190
					–		–		–	1496	
60	60 1308-0206-1902	Прокладка по колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 40 мм НР=72 % К=13,000;									
			м	39	539,81	35,58	21053	1388	1852	13192	36985
					456,75	13,04	17813	509	–	2740	

12.3 Заземление

61	61 1308-0208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм НР=72 % К=13,000;	шт.	26	4477,38	180,24	116412	4686	83061	21674	149133
					1102,5	55,32	28665	1438	–	11047	
62	62 1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром до 12 мм НР=72 %	м	13	612,4	19,26	7961	250	4435	2411	11202
					252	5,53	3276	72	–	830	

Всего	**12 968 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	736 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 949 931
- оборудование, тенге	5 506 262
- накладные расходы, тенге	717 699
в т.ч. зарплата, тенге	64 591
- сметная прибыль (8 %), тенге	552 744
Всего	**12 968 329**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	111 931
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	102 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**153 525**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**13 336 034**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**13 336 034,00**

с

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 15

за июль 2022 г

на Благоустройство территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные массы

1.1 Планировка территории

1	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный грунт) НР=72 %	м3 грунта	182,4	28,61	28,61	5218	5218	–	1678	7448
					–	12,78	–	2331	–	552	
2	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка для засыпки ям) НР=72 %	м3 грунта	652,9	35,43	35,43	23132	23132	–	7441	33019
					–	15,83	–	10335	–	2446	
3	3 1101-0107-1305	Разравнивание (выравнивание и планировка территории) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	835,3	44,42	44,42	37104	37104	–	10567	51485
					–	17,57	–	14676	–	3814	

Раздел 2 Тротуары, площадки

4	4 1127-0602-0406	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 %									
			м2 покрытия	4982	157,45	0,02	784416	100	772310	12968	861175
					2,41	–	12007	–	–	63791	
5	5 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней (353+32) НР=108 %									
			м бортового камня	257,13265	1968,7	34,29	506217	8817	257436	263279	831056
					933,23	14,83	239964	3813	–	61560	
6	6 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	17,325	59527		1031305		1031305	–	1113809
					–		–		–	82504	
2.2 Тип II											
7	7 1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси (161+30) НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	28,65	6336,81	1150,79	181550	32970	143608	14429	211657
					173,52	292,82	4971	8389	–	15678	

8	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
			м2 покрытия	191	1642,23	211,95	313666	40482	267950	11602	351289
					27,4	28,85	5233	5510	–	26021	
9	9 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней (157÷10) НР=108 %									
			м бортового камня	167	1962,9	34,29	327804	5726	166228	170992	538700
					933,23	14,83	155849	2477	–	39904	
10	10 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	4,175	59527		248525		248525	–	268407
					–		–		–	19882	
2.3 Тип III											
11	11 1127-0401-0101	Устройство оснований подстилающих и выравнивающих из песка НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	17	3700,27	1108,65	62905	18847	41108	8344	76949
					173,52	280,94	2950	4776	–	5700	

12	12 1127-0401-0102	Устройство оснований подстилающих и выравнивающих из песчано-гравийной смеси НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	25,5	6334,85	1150,79	161539	29345	127769	12843	188333
					173,52	292,82	4425	7467	–	13951	
13	13 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	170	1550,33	148,52	263556	25248	1726	229744	532764
					1391,66	46,04	236582	7827	–	39464	
14	14 255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	170	3224		548080		548080	–	591926
					–		–		–	43846	
15	15 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР=108 %	м бортового камня	46,5	2064,2	34,29	95985	1594	50996	47612	155085

					933,23	14,83	43395	690	–	11488	
16	16 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	1,1625	59527		69200		69200	–	74736
					–		–		–	5536	

Всего	**5 887 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	705 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 726 241
- накладные расходы, тенге	791 499
в т.ч. зарплата, тенге	71 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	436 137
Всего	**5 887 838**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	88 318
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	80 678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 137**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 177 971**
м **Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)**	**6 177 971,00**

НДС (12 %)	741 356,52
Итого	**6 919 327,52**
Итого с тендерной скидкой	**6227395,08**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.