Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

По акту

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		020	12.05.2021г						
		Доп. согл 020/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 020/2	14.02.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**113 135 260**	**31 887 755,31**							**3 826 530,64**	**35 714 286**
Итого к оплате										**35 714 286**

ДЛЯ ФОРМ №3

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 950 240 006 817
Директор _____ Ахмен С.К.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №9
за июнь 2022 г
на Общ.-стр.работы (ЮЖ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Столбчатые фундаменты

1	1 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=7,000;									
			м3	2,46988	32647,77	2049,65	80636	5062	54246	20600	109335
					8635,08	530,09	21328	1309	–	8099	
Раздел 7 Фронтон											
2	2 1108-0201-0101	Кладка парапета из кирпича при высоте этажа до 4 м НР=93 %									
			м3 кладки	0,56	40300,81	3077,51	22568	1723	16452	4539	29276
					7845,49	872,07	4393	488	–	2169	
3	3 1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (Вс-1) НР=91 %									
			м3	0,38	68866,34	29763,41	26169	11310	7798	9050	38037
					18582,85	7588,37	7061	2884	–	2818	
4	4 1106-0701-0201	Устройство пояса в опалубке НР=91 %									
			м3	0,25	37236,79	5052,46	9309	1263	5018	3025	13321
					12111	1182,33	3028	296	–	987	

Раздел 9 Кровля

9.1 Устройство кровли

5	5 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкций	6,21	9050,21	66,45	56202	413	49066	6224	67420
					1082,64	31,14	6723	193	–	4994	
6	6 1112-0101-0705	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	275,42	8612,61	108,14	2372085	29784	1688597	609959	3220608
					2373,48	33,75	653704	9295	–	238564	
7	7 1112-0101-2003	Устройство коньковой планки из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м планки	50	1000,99	12,78	50050	639	29228	18734	74287
					403,65	3,6	20183	180	–	5503	
8	8 1112-0101-0506	Установка ендовы из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м ендовы	12	1041,75	26,92	12501	323	4164	7455	21552
					667,79	7,5	8013	90	–	1596	

9	9 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1175		14100		14100	–	15228
					–		–		–	1128	
10	10 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	50	4047,94	29,77	202397	1489	103526	88304	313957
					1947,66	14,64	97383	732	–	23256	
11	11 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	50	3314		165700		165700	–	178956
					–		–		–	13256	
12	12 1112-0101-1503	Устройство прокладной паропроницаемой пленки в один слой под покрытие НР=92 %	м2 изолируемо й поверхност и	268,8	111,6	13,4	29998	3602	–	25214	59629
					98,2	3,76	26396	1011	–	4417	

13	13 261-105-0702	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 К=1,100;									
			м2	295,68	102			30159		30159	–	32572
					–			–		–	2413	
14	14 1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков НР=91 %									
			м3	0,108	25916,66	1233,92		2799	133	1945	688	3766
					6673,8	325,67		721	35	–	279	
15	15 1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг (104,16+21,3+11,39) НР=118 %									
			т стальных элементов	0,13685	998330,83	7846,05		136622	1074	125304	12358	160898
					74853,1	1675,81		10244	229	–	11918	
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;									
			м2	3,96865	84,84	1,93		337	8	203	88	459
					31,84	0,32		126	1	–	34	

17	17 261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно									
			т	0,03231	233942		7559		7559	–	8164
					–		–		–	605	
	9.2 Слуховое окно										
18	18 1110-0106-0101	Устройство слуховых окон НР=90 %	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	958	25606	7844	46105
					8280,96	434,61	8281	435	–	3415	
19	19 1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей слуховых окон НР=92 %	м2 кровли	6	2611,18	108,14	15667	649	2693	11526	29368
					2054,24	33,75	12325	203	–	2175	
20	20 224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;									
			м2	6,636	3813		25303		25303	–	27327
					–		–		–	2024	

21	21 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	8	5360,57	15,14	42885	121	32173	9776	56874
					1323,86	4,39	10591	35	–	4213	
22	22 1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг Мс-1,2 (2,26+1,26) НР=118 %	т стальных элементов	0,00352	998330,83	7846,05	3514	28	3223	317	4137
					74853,1	1675,81	263	6	–	306	
23	23 261-107-0997	Петля накладная	шт	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
24	24 223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522	–	564
					–		–		–	42	

Раздел 13 Входная группа В-1

13.1 Пандус

25	25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4,5	937,3	20,49	4218	92	2597	1435	6105

					339,62	3,25	1528	15	–	452	
	13.2 Фундамент Фм-2										
26	26 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=6,000;	м2 поверхности	2,16	937,3	20,49	2025	44	1247	689	2931
					339,62	3,25	734	7	–	217	
	13.3 Фундамент Фм-1										
27	27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	9,3	937,3	20,49	8717	191	5368	2965	12617
					339,62	3,25	3158	30	–	935	
	13.4 Каркас Ф-1										
28	28 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР=69 % К=6,000;	т конструкций	0,23268	31962,57	13930,13	7437	3241	2187	2073	10271
					8631,84	4280,33	2008	996	–	761	
29	29 222-512-0501	Стойки фахверка К=6,000;	т	0,23268	824318		191802		191802	–	207146
					–		–		–	15344	

30	30 1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб (Б-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,14208	35649,66	10955,89	5065	1557	674	2312	7967
					19951,5	3621,19	2835	515	–	590	
31	31 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,14208	459047		65221		65221	–	70439
					–		–		–	5218	
32	32 1109-0601-0102	Монтаж изделий из толстолистовой стали НР=69 %	т конструкций	0,00918	71168,41	2885,53	653	26	44	406	1144
					63469,2	588,01	583	5	–	85	
33	33 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00918	464522		4264		4264	–	4605
					–		–		–	341	
34	34 1109-0302-0401	Монтаж прогонов из квадратных труб при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,46455	35649,66	10955,89	16561	5090	2203	7556	26046
					19951,5	3621,19	9268	1682	–	1929	

35	35 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46455	478807		222430		222430	–	240224
					–		–		–	17794	
36	36 1109-0302-0201	Монтаж ферм Ф-1 для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР=69 % К=5,000;	т конструкций	0,6609	88543,83	14917,31	58519	9859	1808	34473	100431
					70891,5	4704,75	46852	3109	–	7439	
37	37 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,6609	478807		316444		316444	–	341760
					–		–		–	25316	
38	38 1109-0601-0102	Монтаж соединения из профильной и листовой стали НР=69 %	т конструкций	0,01268	71168,41	2885,53	902	37	61	560	1579
					63469,2	588,01	805	7	–	117	

39	39 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
			т	0,0051	478807		2442		2442	–	2637
					–		–		–	195	
40	40 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм									
			т	0,00758	457179		3465		3465	–	3742
					–		–		–	277	
41	41 1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %									
			болт	32	178,9	0,99	5725	32	–	3939	10437
					177,91	0,49	5693	16	–	773	
42	42 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100									
			шт.	32	33		1056		1056	–	1140
					–		–		–	84	
43	43 1109-0302-0401	Монтаж прогонов из уголков при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР=69 %									
			т конструкций	0,23748	35649,66	10955,89	8466	2602	1126	3863	13315

					19951,5	3621,19	4738	860	–	986	
44	44 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,19808	701217		138897		138897	–	150009
					–		–		–	11112	
45	45 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0394	457179		18013		18013	–	19454
					–		–		–	1441	
46	46 1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	12	178,9	0,99	2147	12	–	1477	3914
					177,91	0,49	2135	6	–	290	
47	47 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	12	33		396		396	–	428
					–		–		–	32	
48	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	51,04	84,84	1,93	4330	99	2607	1132	5899

	13.5 Каркас Ф-2				31,84	0,32	1625	16	–	437	
49	49 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР=69 % К=6,000;	т конструкций	0,291	31962,57	13930,13	9301	4054	2736	2593	12846
					8631,84	4280,33	2512	1246	–	952	
50	50 222-512-0501	Стойки фахверка К=6,000;	т	0,291	824318		239877		239877	–	259067
					–		–		–	19190	
51	51 1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб (Б-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,11784	35649,66	10955,89	4201	1291	559	1917	6607
					19951,5	3621,19	2351	427	–	489	
52	52 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,11784	459047		54094		54094	–	58422
					–		–		–	4328	
53	53 1109-0601-0102	Монтаж изделий из толстолистовой стали НР=69 %	т конструкций	0,00918	71168,41	2885,53	653	26	44	406	1144
					63469,2	588,01	583	5	–	85	

54	54 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00918	464522		4264		4264	–	4605
					–		–		–	341	
55	55 1109-0302-0401	Монтаж прогонов из квадратных труб при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,1801	35649,66	10955,89	6421	1973	854	2929	10098
					19951,5	3621,19	3593	652	–	748	
56	56 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17928	478807		85841		85841	–	92708
					–		–		–	6867	
57	57 214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00082	480451		394		394	–	426
					–		–		–	32	

58	58 1109-0302-0201	Монтаж ферм Ф-1 для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР=69 % К=5,000;	т конструкций	0,1756	88543,83	14917,31	15548	2619	480	9160	26685
					70891,5	4704,75	12449	826	–	1977	
59	59 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,1756	478807		84079		84079	–	90805
					–		–		–	6726	
60	60 1109-0601-0102	Монтаж каркаса К-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,05803	71168,41	2885,53	4130	167	279	2565	7231
					63469,2	588,01	3683	34	–	536	
61	61 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05803	478807		27785		27785	–	30008
					–		–		–	2223	
62	62 1109-0601-0102	Монтаж каркаса К-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,03162	71168,41	2885,53	2250	91	152	1398	3940
					63469,2	588,01	2007	19	–	292	

63	63 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0204	478807		9768		9768	–	10549
					–		–		–	781	
64	64 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01122	701217		7868		7868	–	8497
					–		–		–	629	
65	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	25,027	84,84	1,93	2123	48	1278	555	2892
					31,84	0,32	797	8	–	214	

Раздел 14 Входная группа В-2

14.1 Фундамент

66	66 1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	3,027	22051,76	1802,55	66751	5456	53915	8024	80757
					2437,98	475,09	7380	1438	–	5982	

67	67 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05254	346394		18200		18200	–	19656
					–		–		–	1456	
68	68 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-1)	т	0,03304	441876		14600		14600	–	15768
					–		–		–	1168	
69	69 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,13	937,3	20,49	2934	64	1807	998	4247
					339,62	3,25	1063	10	–	315	
70	70 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Зд-1) НР=118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,01884	998330,83	7846,05	18809	148	17251	1702	22152
					74853,1	1675,81	1410	32	–	1641	

14.2 Каркас

71	71 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,12932	31962,57	13930,13	4133	1801	1216	1152	5708
					8631,84	4280,33	1116	554	–	423	
72	72 222-512-0501	Стойки фахверка К=4,000;	т	0,12932	824318		106601		106601	–	115129
					–		–		–	8528	
73	73 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,07278	31962,57	13930,13	2326	1014	684	649	3213
					8631,84	4280,33	628	312	–	238	
74	74 222-512-0501	Стойки фахверка К=2,000;	т	0,07278	824318		59994		59994	–	64794
					–		–		–	4800	
75	75 1109-0302-0201	Монтаж ферм Ф-1 для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,10504	88543,83	14917,31	9301	1567	287	5479	15962
					70891,5	4704,75	7446	494	–	1182	
76	76 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=4,000;	т	0,10504	478807		50294		50294	–	54318
					–		–		–	4024	

77	77 1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб (Б-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,04478	35649,66	10955,89	1596	491	212	728	2510
					19951,5	3621,19	893	162	–	186	
78	78 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,04478	459047		20556		20556	–	22200
					–		–		–	1644	
79	79 1109-0302-0401	Монтаж обрешетки из квадратных труб при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,16763	35649,66	10955,89	5976	1837	795	2726	9398
					19951,5	3621,19	3344	607	–	696	
80	80 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16763	478807		80262		80262	–	86683
					–		–		–	6421	

81	81 1109-0302-0301	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. НР=69 %	т конструкций	0,1719	105661,24	22765,65	18163	3913	507	10322	30764
					79947,5	7072,63	13743	1216	–	2279	
82	82 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1719	701217		120539		120539	–	130182
					–		–		–	9643	
83	83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	20,3	84,84	1,93	1722	39	1037	451	2347
					31,84	0,32	646	7	–	174	
84	84 261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	5,84	1302		7604		7604	–	8212
					–		–		–	608	

Раздел 15 Входная группа В-3

15.1 Фундамент

85	85 1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	1,624	22051,76	1802,55	35812	2927	28925	4305	43326
					2437,98	475,09	3959	772	–	3209	
86	86 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05254	346394		18200		18200	–	19656
					–		–		–	1456	
87	87 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (С-1)	т	0,02209	441876		9761		9761	–	10542
					–		–		–	781	
88	88 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2,28	937,3	20,49	2137	47	1316	726	3092
					339,62	3,25	774	7	–	229	

89	89 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Зд-1) НР=118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,01888	998330,83	7846,05	18848	148	17287	1705	22197
					74853,1	1675,81	1413	32	–	1644	
	15.2 Каркас										
90	90 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,06286	31962,57	13930,13	2009	876	591	560	2775
					8631,84	4280,33	543	269	–	206	
91	91 222-512-0501	Стойки фахверка К=2,000;	т	0,06286	824318		51817		51817	–	55962
					–		–		–	4145	
92	92 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,07098	31962,57	13930,13	2269	989	667	633	3134
					8631,84	4280,33	613	304	–	232	
93	93 222-512-0501	Стойки фахверка К=2,000;	т	0,07098	824318		58510		58510	–	63191
					–		–		–	4681	
94	94 1109-0302-0201	Монтаж ферм Ф-1 для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,07875	88543,83	14917,31	6973	1175	215	4108	11967
					70891,5	4704,75	5583	370	–	886	

95	95 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,07875	478807		37706		37706	–	40722
					–		–		–	3016	
96	96 1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб (Б-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,04478	35649,66	10955,89	1596	491	212	728	2510
					19951,5	3621,19	893	162	–	186	
97	97 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,04478	459047		20556		20556	–	22200
					–		–		–	1644	
98	98 1109-0302-0401	Монтаж обрешетки из квадратных труб при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (64,78+95,17) НР=69 %	т конструкций	0,15995	35649,66	10955,89	5702	1752	759	2601	8967
					19951,5	3621,19	3191	579	–	664	

99	99 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15995	478807		76585		76585	–	82712
					–		–		–	6127	
100	100 1109-0302-0301	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. НР=69 %	т конструкций	0,1324	105661,24	22765,65	13990	3014	390	7949	23694
					79947,5	7072,63	10585	936	–	1755	
101	101 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1324	701217		92841		92841	–	100268
					–		–		–	7427	
102	102 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	15,95	84,84	1,93	1353	31	815	354	1844
					31,84	0,32	508	5	–	137	

103	103 261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	2,8	1302	3646	3646	–	3938
					–	–	–	292	

Всего	**7 599 944**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 066 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 875 039
- накладные расходы, тенге	976 004
в т.ч. зарплата, тенге	87 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	562 958
Всего	**7 599 944**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	113 999
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	104 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 362**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**7 974 443**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**7 974 443,00**

НДС (12 %)	956 933,16
Итого	**8 931 376,16**
Итого с тендерной скидкой	**8038238,5**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт_____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Технический надзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 10
за июнь 2022 г
на Общ.-стр.работы (АР)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка

1.1 I этаж

1	1 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	460,1	687,9	5,32	316503	2448	124963	151962	505942
					410,98	1,87	189092	860	–	37477	
2	2 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,2	2803,59	16,11	34204	197	19608	13034	51017
					1180,3	6,72	14400	82	–	3779	
3	3 232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм К=1,050;	м2	12,81	520		6661		6661	–	7194
					–		–		–	533	
4	4 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	12,2	602,97	2,08	7356	25	2947	3514	11740

5	5 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности		359,34	0,66	4384	8	–	870	
				7,2	687,9	5,32	4953	38	1956	2378	7917
					410,98	1,87	2959	13	–	586	
1.2 II этаж											
6	6 1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе (левкас,2 мм) НР=80 %	м2 отделываемой поверхности								
				91,85	892,39	5,32	81966	489	22190	47567	139896
					645,48	1,87	59287	172	–	10363	
7	7 1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных стен сухими смесями (левкас,2мм) на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности								
				383,37	657,89	5,32	252215	2040	92618	126619	409141
					410,98	1,87	157557	717	–	30307	
8	8 1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных стен сухими смесями (левкас,2мм) на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности								
				2,85	657,89	5,32	1875	15	689	941	3041

					410,98	1,87	1171	5	–	225	
Раздел 7 Фасад											
7.1 Стены											
9	9 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (443,38(стены)+44,76(цоколь)+73,26(окна) +3,78(нар.двери)+23,29(нар.витражи)) НР=93 %	м2 вертикальной проекции	588,47	962,32 / 603,78	48,62 / 24,08	566296 / 355306	28611 / 14170	182379 / –	343613 / 72793	982702
10	10 231-101-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м	м2	443,38	13996 / –		6205546 / –		6205546 / –	– / 496444	6701990

11	11 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (443,38x0,110)	м3	48,77	50750		2475078		2475078	–	2673084
					–		–		–	198006	
Раздел 8 Входная группа В1											
12	12 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	34,47	3314		114234		114234	–	123373
					–		–		–	9139	
13	13 1109-0401-0201	Монтаж покрытия из профилированного листа НР=69 %	м2 покрытия	68,77	760,55	178,34	52303	12264	9191	24134	82552
					448,56	60,05	30847	4130	–	6115	
14	14 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	68,77	5310		365169		365169	–	394383
					–		–		–	29214	

15	15 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	65,89	3314		218359		218359	–	235828
					–		–		–	17469	
16	16 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	10,2	736,91	16,42	7516	167	1211	5677	14248
					601,74	3,21	6138	33	–	1055	
17	17 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10,2	856		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	

8.3 Витраж вх.группы

18	18 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17,59	70899 / –	1247113 / –	1247113 / –	– / 99769	1346882
19	19 223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889 / –	168560 / –	168560 / –	– / 13485	182045

20	20 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1248	478807		59755		59755	–	64535
					–		–		–	4780	
21	21 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0057	464522		2648		2648	–	2860
					–		–		–	212	
Раздел 9 Входная группа В2											
9.1 Обшивка и отделка вх.группы											
22	22 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	10,2	3314		33803		33803	–	36507
					–		–		–	2704	
23	23 1109-0401-0201	Монтаж покрытия из профилированного листа НР=69 %	м2 покрытия	14,35	760,55	178,34	10914	2559	1918	5036	17226
					448,56	60,05	6437	862	–	1276	

24	24 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,35	5310 / –	76199 / –	76199 / –	– / 6096	82295
25	25 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	13,43	3314 / –	44507 / –	44507 / –	– / 3561	48068
26	26 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,84	856 / –	4999 / –	4999 / –	– / 400	5399

Раздел 10 Входная группа В3

27	27 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	7,11	3314		23563		23563	–	25448
					–		–		–	1885	
28	28 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,75	5310		35843		35843	–	38710
					–		–		–	2867	
29	29 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	7,14	3314		23662		23662	–	25555
					–		–		–	1893	
30	30 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	2,7	736,91	16,42	1990	44	321	1503	3772
					601,74	3,21	1625	9	–	279	

31	31 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,7	856	2311	2311	–	2496
					–	–	–	185	

Раздел 12 Кровля

12.3 Утепление кровли (АР, лист 28)

32	32 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	30,64662	69019	2115199	2115199	–	2284415
					–	–	–	169216	

Всего	**16 519 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 691 931
- накладные расходы, тенге	725 978
в т.ч. зарплата, тенге	65 337
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 223 681
Всего	**16 519 690**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	247 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	226 361

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	339 877
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	17 333 723
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	17 333 723,00
НДС (12 %)	2 080 046,76
Итого	19 413 769,76
Итого с тендерной скидкой	17472392,78

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №11
за июнь 2022 г
на Наружное эл/снабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое эл/оборудование

1.1 Установка оборудования

1	1 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %										
			подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746	
					20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796		
2	2 515-102-0404 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный										
			шт.	1	1070878		1070878		–	–	1070878	Казахстан
					–		–		1070878	–		

3	3 515-101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140		621140		–	–	621140	Казахстан
					–		–		621140	–		
4	4 1308-0305-1002	Установка счетчика и модема НР=72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
					1470,3	39,51	1470	40	–	214		

5	5 247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287 / –	74287 / –	74287 / –	– / 5943	80230	
6	6 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66	км	0,002	294321 / –	589 / –	589 / –	– / 47	636	Казахстан
7	7 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,005	59665	298	298	–	322	Казахстан

						–		–		–	24	
8	8 243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,002	94730		189		189	–	204	Казахстан
					–		–		–	15		
9	9 1308-0103-0201	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ (2х3фазы) НР=72 %	шт.	2	4590,2	447,64	9180	895	1777	4953	15264	
					3254	185,28	6508	371	–	1131		
10	10 247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	3279		19674		19674	–	21248	Казахстан
					–		–		–	1574		
11	11 1308-0304-0305	Установка конденсаторной установки, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. НР=72 %	шт.	1	5685,35	2195,27	5685	2195	110	3115	9504	

12	12 580-000-0015 (пл) (об)	Конденсаторная установка УКМ 0,4-5-2,5			3380	945,95	3380	946	–	704		
			шт	1	138233		138233		–	–	138233	
					–		–		138233	–		
1.2 Заземление КТП												
13	13 1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР=93 %	м3 основания	1,7	4497,24	1102,12	7645	1874	4116	2326	10769	
					974,22	497,19	1656	845	–	798		
14	14 1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2902,99	1358,43	5806	2717	1365	2961	9468	
					862,16	392,67	1724	785	–	701		
15	15 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,08	43379		46849		46849	–	50597	Казахстан
					–		–		–	3748		
16	16 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	937,3	20,49	6149	134	3786	2092	8900	
					339,62	3,25	2228	21	–	659		

17	17 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	9,9	271,98	271,98	2693	2693	–	386	3325
					–	54,15	–	536	–	246	
18	18 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %									
			м	33	606,93	19,26	20029	636	11077	6119	28240
					252	5,53	8316	182	–	2092	
19	19 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (24/2м) НР=72 %									
			шт.	12	9639,69	308,67	115676	3704	93072	14632	140733
					1575	118,53	18900	1422	–	10425	
20	20 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	36	952,51	29,72	34290	1070	23014	7605	45247

					283,5	9,88	10206	356	–	3352	
21	21 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	9,9	37,57	37,57	372	372	–	112	523
					–	15,67	–	155	–	39	
1.3 ДГУ											
22	22 1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР=93 %	м3 основания	2,2	4497,24	1102,12	9894	2425	5326	3010	13936
					974,22	497,19	2143	1094	–	1032	
23	23 1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2902,99	1358,43	5806	2717	1365	2961	9468
					862,16	392,67	1724	785	–	701	
24	24 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;									
			м3	1,08	43379		46849		46849	–	50597 Казахстан
					–		–		–	3748	

25	25 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	937,3	20,49	6149	134	3786	2092	8900
					339,62	3,25	2228	21	–	659	
26	26 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,9	271,98	271,98	245	245	–	35	302
					–	54,15	–	49	–	22	
27	27 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5	952,51	29,72	4763	149	3196	1056	6285
					283,5	9,88	1418	49	–	466	

28	28 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,9	37,57	37,57	34	34	–	10	48
					–	15,67	–	14	–	4	
29	29 1308-0301-0109	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР=72 %									
			шт.	1	101554,32	47946,03	101554	47946	13048	44544	157786
					40560	21306,78	40560	21307	–	11688	

30	30 1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %									
			шт.	1	7967,93	113,31	7968	113	2785	3679	12579
					5070	39,51	5070	40	–	932	
Раздел 2 Анкерная опора 10 кВ А10-3,2с											
2.1 Установка опор											
31	31 290-000-0011 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	11839,28		11839		11839	–	12786
					–		–		–	947	
32	32 290-000-0019 (пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	5464,28		5464		5464	–	5901
					–		–		–	437	
33	33 290-000-0013 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	2129,25		2129		2129	–	2299
					–		–		–	170	
34	34 290-000-0020 (пл)	Хомут Х-51 К=2,000;	шт	2	1593,75		3188		3188	–	3443

35	35 290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	1	– 8601,69	– 8602	– 8602	255 –	9290
36	36 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	– 1213,98	– 2428	– 2428	688 –	2622
2.2 Линейная арматура									
37	37 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	– 1048	– 5240	– 5240	194 –	5659
38	38 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	– 445	– 2225	– 2225	419 –	2403
39	39 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	– 14143	– 56572	– 56572	178 –	61098
40	40 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	4	– 1365	– 5460	– 5460	4526 –	5897
41	41 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	– 13198	– 79188	– 79188	437 –	85523
42	42 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	– 27410	– 164460	– 164460	6335 –	177617

					–	–	–	13157		
2.3 Установка разъединителя										
43	43 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом								
			шт.	2	102059	204118	–	–	204118	Казахстан
					–	–	204118	–		
44	44 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	1	2775	2775	2775	–	2997	Казахстан
					–	–	–	222		
45	45 252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1								
			шт.	6	574	3444	3444	–	3720	
					–	–	–	276		
46	46 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	1	13027	13027	13027	–	14069	Казахстан

					–	–	–	1042		
47	47 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239	2239	2239	–	2418	Казахстан
					–	–	–	179		
48	48 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239	33717	33717	–	36414	Казахстан
					–	–	–	2697		
49	49 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914	1914	1914	–	2067	Казахстан
					–	–	–	153		
50	50 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957	2871	2871	–	3101	Казахстан
					–	–	–	230		
51	51 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062	1062	1062	–	1147	Казахстан
					–	–	–	85		
52	52 290-000-0010 (пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	1183,93	5328	5328	–	5754	

					–	–	–	426	
Раздел 3 Промежуточная опора ПоБ10-1,2с									
3.1 Установка опор									
53	53 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	8	58795	470360	470360	–	507989
					–	–	–	37629	
3.2 Линейная арматура									
54	54 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	1048	8384	8384	–	9055
					–	–	–	671	
55	55 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	445	3560	3560	–	3845
					–	–	–	285	
56	56 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=8,000;	шт.	24	14143	339432	339432	–	366587
					–	–	–	27155	
57	57 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35 К=8,000;	комплект	48	1365	65520	65520	–	70762
					–	–	–	5242	

58	58 252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3 К=8,000;	шт.	24	15298	–	367152	–	367152	–	396524
59	59 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2518	–	20144	–	20144	–	21756
										1612

Раздел 4 Угловая промежуточная опора УПоБ-1,2с

4.1 Установка опор

60	60 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795	–	58795	–	58795	–	63499
61	61 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	–	8727	–	8727	–	9425 Казахстан
62	62 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1213,98	–	2428	–	2428	–	2622
										194

63	63 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518	2518	2518	–	2719
					–	–	–	201	
4.2 Линейная арматура									
64	64 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048	3144	3144	–	3396
					–	–	–	252	
65	65 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	445	1335	1335	–	1442
					–	–	–	107	
66	66 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143	42429	42429	–	45823
					–	–	–	3394	
67	67 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	6	1365	8190	8190	–	8845
					–	–	–	655	
68	68 290-000-0025 (пл)	Искровой разрядник SDI20.3	м	3	13774,54	41324	41324	–	44630
					–	–	–	3306	

Раздел 5 Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с

5.1 Установка опор

69	69 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	114078	570390	570390	–	616021	
					–	–	–	45631		
70	70 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5,000;	шт.	10	8727	87270	87270	–	94252	Казахстан
					–	–	–	6982		
71	71 290-000-0016 (пп)	Проводник ЗП21 К=5,000;	м	20	1213,98	24280	24280	–	26222	
					–	–	–	1942		
72	72 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2518	12590	12590	–	13597	
					–	–	–	1007		
73	73 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 К=5,000;	шт.	10	5740	57400	57400	–	61992	
					–	–	–	4592		
5.2 Линейная арматура										
74	74 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=5,000;	шт.	25	1048	26200	26200	–	28296	

					–	–	–	2096	
75	75 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=5,000;	шт.	25	445	11125	11125	–	12015
					–	–	–	890	
76	76 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	14143	70715	70715	–	76372
					–	–	–	5657	
77	77 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35 К=5,000;	комплект	10	1365	13650	13650	–	14742
					–	–	–	1092	
78	78 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 К=5,000;	шт.	30	13198	395940	395940	–	427615
					–	–	–	31675	
79	79 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256 К=5,000;	шт.	30	27410	822300	822300	–	888084
					–	–	–	65784	
80	80 290-000-0026 (пл)	Искровой разрядник SDI10.2 К=5,000;	м	20	6365,98	127320	127320	–	137506
					–	–	–	10186	

Раздел 6 Угловая анкерная опора УАтБ10-3.2с

6.1 Установка опор

81	81 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078	–	123204
					–		–		–	9126	
82	82 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 %	м	10	1681,38	327,66	16814	3277	2636	8854	27721
					1090,09	139,55	10901	1396	–	2053	
83	83 290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	2	8601,69		17203		17203	–	18579
					–		–		–	1376	
84	84 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	4	1213,98		4856		4856	–	5244
					–		–		–	388	
85	85 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
86	86 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740		11480		11480	–	12398
					–		–		–	918	

6.2 Линейная арматура

87	87 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048	5240	5240	–	5659
					–	–	–	419	
88	88 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
					–	–	–	178	
89	89 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143	14143	14143	–	15274
					–	–	–	1131	
90	90 252-207-2107	Вязка спиральная типа CO35	комплект	2	1365	2730	2730	–	2948
					–	–	–	218	
91	91 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
					–	–	–	6335	
92	92 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	27410	164460	164460	–	177617
					–	–	–	13157	

Раздел 7 Угловая анкерная опора УА10-1.2с

7.1 Установка опор

93	93 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз									
			шт.	1	114078		114078		114078	–	123204
					–		–		–	9126	
94	94 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 %									
			м	10	1681,38	327,66	16814	3277	2636	8854	27721
					1090,09	139,55	10901	1396	–	2053	
95	95 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	8727		17454		17454	–	18850 Казахстан
					–		–		–	1396	
96	96 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	1213,98		4856		4856	–	5244
					–		–		–	388	
7.2 Линейная арматура											
97	97 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой									
			шт.	1	2518		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
98	98 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24									
			шт.	2	5740		11480		11480	–	12398

					–	–	–	918	
99	99 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048	5240	5240	–	5659
					–	–	–	419	
100	100 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
					–	–	–	178	
101	101 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143	14143	14143	–	15274
					–	–	–	1131	
102	102 252-207-2107	Вязка спиральная типа CO35	комплект	2	1365	2730	2730	–	2948
					–	–	–	218	
103	103 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
					–	–	–	6335	
104	104 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	27410	164460	164460	–	177617
					–	–	–	13157	
105	105 290-000-0026 (nn)	Искровой разрядник SDI10.2	м	6	6365,89	38195	38195	–	41251
					–	–	–	3056	

Раздел 8 Концевая опора Кр10-1,2с

8.1 Установка опор

106	106	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	91071	182142	182142	–	196713	Казахстан
						–	–	–	14571		
107	107	290-000-0011 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	11839,28	11839	11839	–	12786	
						–	–	–	947		
108	108	290-000-0019 (пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	5464,28	5464	5464	–	5901	
						–	–	–	437		
109	109	290-000-0013 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	2129,25	2129	2129	–	2299	
						–	–	–	170		
110	110	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492	2984	2984	–	3223	Казахстан
						–	–	–	239		
111	111	290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	1	8601,69	8602	8602	–	9290	
						–	–	–	688		
112	112	290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	1,33867	1213,98	1625	1625	–	1755	
						–	–	–	130		

8.2 Линейная арматура

113	113 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1,33867	1048	1403	1403	–	1515
					–	–	–	112	
114	114 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
					–	–	–	178	
115	115 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143	56572	56572	–	61098
					–	–	–	4526	
116	116 252-207-2108	Вязка спиральная типа CO70	комплект	5	1365	6825	6825	–	7371
					–	–	–	546	
117	117 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644	1932	1932	–	2087
					–	–	–	155	
118	118 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198	39594	39594	–	42762
					–	–	–	3168	
119	119 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392	40176	40176	–	43390
					–	–	–	3214	

8.3 Установка разъединителя

120	120	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1							
				шт.	6	574	3444	3444	–	3720
						–	–	–	276	
121	121	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027	13027	13027	–	14069 Казахстан
						–	–	–	1042	
122	122	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239	2239	2239	–	2418 Казахстан
						–	–	–	179	
123	123	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239	33717	33717	–	36414 Казахстан
						–	–	–	2697	
124	124	290-000-0010 (пл)	Проводник ЗП1	м	1,485	1183,93	1758	1758	–	1899
						–	–	–	141	

Раздел 9 Подвеска проводов

	9.1 Монтаж провода в 3 жилы									
125	125 243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,005	298974	599443	599443	–	647398	Казахстан
					–	–	–	47955		
	Раздел 11 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
126	126 241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	35	268	9380	9380	–	10130	
					–	–	–	750		

127	127	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	671	24827	24827	–	26813	
						–	–	–	1986		
128	128	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,006	370535	2223	2223	–	2401	Казахстан
						–	–	–	178		
129	129	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,081	559575	45326	45326	–	48952	Казахстан
						–	–	–	3626		
130	130	243-113-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,145	1357347	196815	196815	–	212560	Казахстан
						–	–	–	15745		

131	131 243-110-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66	км	0,002	582293	1165	1165	–	1258	Казахстан
					–	–	–	93		

Раздел 12 Опоры наружного освещения

132	132 241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	40	268	10720	10720	–	11578	
					–	–	–	858		
133	133 243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,265	398985	105731	105731	–	114189	Казахстан
					–	–	–	8458		

12.2 Установка светильников

134	134 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=13,000;							
			км	0,052	341689	17768	17768	–	19189 Казахстан
					–	–	–	1421	
135	135 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=13,000;							
			м	39	194	7566	7566	–	8171
					–	–	–	605	

Всего	**9 742 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 761 687
- оборудование, тенге	2 034 369
- накладные расходы, тенге	139 692
в т.ч. зарплата, тенге	12 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	570 991
Всего	**9 742 825**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	115 627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	105 625
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 594**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**10 122 671**

Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**10 122 671,00**
НДС (12 %)	1 214 720,52
Итого	**11 337 391,52**
Итого с тендерной скидкой	**10203654,67**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

					410,98	1,87	1171	5	–	225	
	Раздел 7 Фасад										
	7.1 Стены										
9	9 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (443,38(стены)+44,76(цоколь)+73,26(окна) +3,78(нар.двери)+23,29(нар.витражи)) НР=93 %	м2 вертикальной проекции	588,47	962,32	48,62	566296	28611	182379	343613	982702
					603,78	24,08	355306	14170	–	72793	
10	10 231-101-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м	м2	443,38	13996		6205546		6205546	–	6701990
					–		–		–	496444	

11	11 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (443,38x0,110)									
			м3	48,77	50750		2475078		2475078	–	2673084
					–		–		–	198006	
Раздел 8 Входная группа В1											
12	12 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм									
			м2	34,47	3314		114234		114234	–	123373
					–		–		–	9139	
13	13 1109-0401-0201	Монтаж покрытия из профилированного листа НР=69 %									
			м2 покрытия	68,77	760,55	178,34	52303	12264	9191	24134	82552
					448,56	60,05	30847	4130	–	6115	
14	14 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм									
			м2	68,77	5310		365169		365169	–	394383
					–		–		–	29214	

15	15 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	65,89	3314		218359		218359	–	235828
					–		–		–	17469	
16	16 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	10,2	736,91	16,42	7516	167	1211	5677	14248
					601,74	3,21	6138	33	–	1055	
17	17 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10,2	856		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	

8.3 Витраж вх.группы

18	18 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17,59	70899 / –	1247113 / –	1247113 / –	– / 99769	1346882
19	19 223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889 / –	168560 / –	168560 / –	– / 13485	182045

20	20 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1248	478807		59755		59755	–	64535
					–		–		–	4780	
21	21 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0057	464522		2648		2648	–	2860
					–		–		–	212	
Раздел 9 Входная группа В2											
9.1 Обшивка и отделка вх.группы											
22	22 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	10,2	3314		33803		33803	–	36507
					–		–		–	2704	
23	23 1109-0401-0201	Монтаж покрытия из профилированного листа НР=69 %	м2 покрытия	14,35	760,55	178,34	10914	2559	1918	5036	17226
					448,56	60,05	6437	862	–	1276	

24	24 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,35	5310 / –	76199 / –	76199 / –	– / 6096	82295
25	25 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский (металлосайдинг) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	13,43	3314 / –	44507 / –	44507 / –	– / 3561	48068
26	26 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,84	856 / –	4999 / –	4999 / –	– / 400	5399

Раздел 10 Входная группа В3

27	27 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	7,11	3314		23563		23563	–	25448
					–		–		–	1885	
28	28 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,75	5310		35843		35843	–	38710
					–		–		–	2867	
29	29 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	7,14	3314		23662		23662	–	25555
					–		–		–	1893	
30	30 1112-0101-0410	Устройство примыкания (фартук) к стенам из профилированного оцинкованного листа НР=92 %	м примыканий	2,7	736,91	16,42	1990	44	321	1503	3772
					601,74	3,21	1625	9	–	279	

31	31 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,7	856	2311	2311	–	2496
					–	–	–	185	

Раздел 12 Кровля

12.3 Утепление кровли (АР, лист 28)

32	32 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	30,64662	69019	2115199	2115199	–	2284415
					–	–	–	169216	

Всего	**16 519 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 691 931
- накладные расходы, тенге	725 978
в т.ч. зарплата, тенге	65 337
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 223 681
Всего	**16 519 690**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	247 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	226 361

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	339 877
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	17 333 723
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	17 333 723,00
НДС (12 %)	2 080 046,76
Итого	19 413 769,76
Итого с тендерной скидкой	17472392,78

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №11
за июнь 2022 г
на Наружное эл/снабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое эл/оборудование

1.1 Установка оборудования

1	1 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %										
			подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746	
					20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796		
2	2 515-102-0404 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный										
			шт.	1	1070878		1070878		–	–	1070878	Казахстан
					–		–		1070878	–		

3	3 515-101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА										
			шт.	1	621140		621140		–	–	621140	Казахстан
					–		–		621140	–		
4	4 1308-0305-1002	Установка счетчика и модема НР=72 %										
			шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
					1470,3	39,51	1470	40	–	214		

5	5 247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)								
			шт.	1	74287	74287	74287	–	80230	
					–	–	–	5943		
6	6 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66								
			км	0,002	294321	589	589	–	636	Казахстан
					–	–	–	47		
7	7 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2								
			км	0,005	59665	298	298	–	322	Казахстан

					–		–		–	24		
8	8 243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,002	94730		189		189	–	204	Казахстан
					–		–		–	15		
9	9 1308-0103-0201	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ (2х3фазы) НР=72 %	шт.	2	4590,2	447,64	9180	895	1777	4953	15264	
					3254	185,28	6508	371	–	1131		
10	10 247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	3279		19674		19674	–	21248	Казахстан
					–		–		–	1574		
11	11 1308-0304-0305	Установка конденсаторной установки, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. НР=72 %	шт.	1	5685,35	2195,27	5685	2195	110	3115	9504	

					3380	945,95	3380	946	–	704		
12	12 580-000-0015 (пп) (об)	Конденсаторная установка УКМ 0,4-5-2,5	шт	1	138233		138233		–	–	138233	
					–		–		138233	–		
1.2 Заземление КТП												
13	13 1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР=93 %	м3 основания	1,7	4497,24	1102,12	7645	1874	4116	2326	10769	
					974,22	497,19	1656	845	–	798		
14	14 1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2902,99	1358,43	5806	2717	1365	2961	9468	
					862,16	392,67	1724	785	–	701		
15	15 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,08	43379		46849		46849	–	50597	Казахстан
					–		–		–	3748		
16	16 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	937,3	20,49	6149	134	3786	2092	8900	
					339,62	3,25	2228	21	–	659		

17	17 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9,9	271,98	271,98	2693	2693	–	386	3325
					–	54,15	–	536	–	246	
18	18 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	33	606,93	19,26	20029	636	11077	6119	28240
					252	5,53	8316	182	–	2092	
19	19 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (24/2м) НР=72 %	шт.	12	9639,69	308,67	115676	3704	93072	14632	140733
					1575	118,53	18900	1422	–	10425	
20	20 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	36	952,51	29,72	34290	1070	23014	7605	45247

21	21 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %			283,5	9,88	10206	356	–	3352	
			м3 грунта	9,9	37,57	37,57	372	372	–	112	523
					–	15,67	–	155	–	39	
1.3 ДГУ											
22	22 1108-0101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты НР=93 %	м3 основания	2,2	4497,24	1102,12	9894	2425	5326	3010	13936
					974,22	497,19	2143	1094	–	1032	
23	23 1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2902,99	1358,43	5806	2717	1365	2961	9468
					862,16	392,67	1724	785	–	701	
24	24 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;									
			м3	1,08	43379		46849		46849	–	50597 Казахстан
					–		–		–	3748	

25	25 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	937,3	20,49	6149	134	3786	2092	8900
	—				339,62	3,25	2228	21	–	659	
26	26 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,9	271,98	271,98	245	245	–	35	302
					–	54,15	–	49	–	22	
27	27 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5	952,51	29,72	4763	149	3196	1056	6285
					283,5	9,88	1418	49	–	466	

28	28 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,9	37,57	37,57	34	34	–	10	48
					–	15,67	–	14	–	4	
29	29 1308-0301-0109	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР=72 %									
			шт.	1	101554,32	47946,03	101554	47946	13048	44544	157786
					40560	21306,78	40560	21307	–	11688	

30	30 1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %									
			шт.	1	7967,93	113,31	7968	113	2785	3679	12579
					5070	39,51	5070	40	–	932	
Раздел 2 Анкерная опора 10 кВ А10-3,2с											
2.1 Установка опор											
31	31 290-000-0011 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	11839,28		11839		11839	–	12786
					–		–		–	947	
32	32 290-000-0019 (пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	5464,28		5464		5464	–	5901
					–		–		–	437	
33	33 290-000-0013 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	2129,25		2129		2129	–	2299
					–		–		–	170	
34	34 290-000-0020 (пл)	Хомут Х-51 К=2,000;	шт	2	1593,75		3188		3188	–	3443

						–	–	–	255	
35	35	290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	1	8601,69	8602	8602	–	9290
						–	–	–	688	
36	36	290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1213,98	2428	2428	–	2622
						–	–	–	194	
2.2 Линейная арматура										
37	37	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048	5240	5240	–	5659
						–	–	–	419	
38	38	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
						–	–	–	178	
39	39	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143	56572	56572	–	61098
						–	–	–	4526	
40	40	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	4	1365	5460	5460	–	5897
						–	–	–	437	
41	41	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
						–	–	–	6335	
42	42	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	27410	164460	164460	–	177617

					–	–	–	13157		
2.3 Установка разъединителя										
43	43 515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	102059	204118	–	–	204118	Казахстан
					–	–	204118	–		
44	44 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2775	2775	2775	–	2997	Казахстан
					–	–	–	222		
45	45 252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574	3444	3444	–	3720	
					–	–	–	276		
46	46 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027	13027	13027	–	14069	Казахстан

						–	–	–	1042		
47	47	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239	2239	2239	–	2418	Казахстан
						–	–	–	179		
48	48	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239	33717	33717	–	36414	Казахстан
						–	–	–	2697		
49	49	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914	1914	1914	–	2067	Казахстан
						–	–	–	153		
50	50	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957	2871	2871	–	3101	Казахстан
						–	–	–	230		
51	51	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062	1062	1062	–	1147	Казахстан
						–	–	–	85		
52	52	290-000-0010 (пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	1183,93	5328	5328	–	5754	

					–	–	–	426	

Раздел 3 Промежуточная опора ПоБ10-1,2с

3.1 Установка опор

53	53 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	8	58795	470360	470360	–	507989
					–	–	–	37629	

3.2 Линейная арматура

54	54 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	1048	8384	8384	–	9055
					–	–	–	671	
55	55 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	445	3560	3560	–	3845
					–	–	–	285	
56	56 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 K=8,000;	шт.	24	14143	339432	339432	–	366587
					–	–	–	27155	
57	57 252-207-2107	Вязка спиральная типа CO35 K=8,000;	комплект	48	1365	65520	65520	–	70762
					–	–	–	5242	

58	58	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3 К=8,000;	шт.	24	15298	367152	367152	–	396524
						–	–	–	29372	
59	59	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2518	20144	20144	–	21756
						–	–	–	1612	

Раздел 4 Угловая промежуточная опора УПоБ-1,2с

4.1 Установка опор

60	60	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795	58795	58795	–	63499
						–	–	–	4704	
61	61	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	8727	8727	–	9425 Казахстан
						–	–	–	698	
62	62	290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1213,98	2428	2428	–	2622
						–	–	–	194	

63	63 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518	2518	2518	–	2719
					–	–	–	201	
4.2 Линейная арматура									
64	64 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048	3144	3144	–	3396
					–	–	–	252	
65	65 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	445	1335	1335	–	1442
					–	–	–	107	
66	66 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143	42429	42429	–	45823
					–	–	–	3394	
67	67 252-207-2107	Вязка спиральная типа CO35	комплект	6	1365	8190	8190	–	8845
					–	–	–	655	
68	68 290-000-0025 (пл)	Искровой разрядник SDI20.3	м	3	13774,54	41324	41324	–	44630
					–	–	–	3306	

Раздел 5 Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с

5.1 Установка опор

69	69 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	114078	570390	570390	–	616021	
					–	–	–	45631		
70	70 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5,000;	шт.	10	8727	87270	87270	–	94252	Казахстан
					–	–	–	6982		
71	71 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21 К=5,000;	м	20	1213,98	24280	24280	–	26222	
					–	–	–	1942		
72	72 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2518	12590	12590	–	13597	
					–	–	–	1007		
73	73 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 К=5,000;	шт.	10	5740	57400	57400	–	61992	
					–	–	–	4592		
5.2 Линейная арматура										
74	74 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=5,000;	шт.	25	1048	26200	26200	–	28296	

					–	–	–	2096	
75	75 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=5,000;	шт.	25	445	11125	11125	–	12015
					–	–	–	890	
76	76 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	14143	70715	70715	–	76372
					–	–	–	5657	
77	77 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35 К=5,000;	комплект	10	1365	13650	13650	–	14742
					–	–	–	1092	
78	78 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 К=5,000;	шт.	30	13198	395940	395940	–	427615
					–	–	–	31675	
79	79 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256 К=5,000;	шт.	30	27410	822300	822300	–	888084
					–	–	–	65784	
80	80 290-000-0026 (пл)	Искровой разрядник SDI10.2 К=5,000;	м	20	6365,98	127320	127320	–	137506
					–	–	–	10186	

Раздел 6 Угловая анкерная опора УАтБ10-3.2с

6.1 Установка опор

81	81 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078	–	123204
					–		–		–	9126	
82	82 1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 %	м	10	1681,38	327,66	16814	3277	2636	8854	27721
					1090,09	139,55	10901	1396	–	2053	
83	83 290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	2	8601,69		17203		17203	–	18579
					–		–		–	1376	
84	84 290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	4	1213,98		4856		4856	–	5244
					–		–		–	388	
85	85 252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
86	86 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740		11480		11480	–	12398
					–		–		–	918	

6.2 Линейная арматура

87	87 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048	5240	5240	–	5659
					–	–	–	419	
88	88 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
					–	–	–	178	
89	89 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143	14143	14143	–	15274
					–	–	–	1131	
90	90 252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	2	1365	2730	2730	–	2948
					–	–	–	218	
91	91 252-106-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
					–	–	–	6335	
92	92 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	27410	164460	164460	–	177617
					–	–	–	13157	

Раздел 7 Угловая анкерная опора УА10-1.2с

7.1 Установка опор

93	93	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078	–	123204
						–		–		–	9126	
94	94	1308-0103-2501	Монтаж шины круглой медной диаметром до 10 мм (В10) НР=72 %	м	10	1681,38	327,66	16814	3277	2636	8854	27721
						1090,09	139,55	10901	1396	–	2053	
95	95	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8727		17454		17454	–	18850 Казахстан
						–		–		–	1396	
96	96	290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	1213,98		4856		4856	–	5244
						–		–		–	388	
7.2 Линейная арматура												
97	97	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518		2518		2518	–	2719
						–		–		–	201	
98	98	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740		11480		11480	–	12398

									918	
					–	–	–	–		
99	99	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048	5240	5240	–	5659
						–	–	–	419	
100	100	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
						–	–	–	178	
101	101	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143	14143	14143	–	15274
						–	–	–	1131	
102	102	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	2	1365	2730	2730	–	2948
						–	–	–	218	
103	103	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
						–	–	–	6335	
104	104	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	27410	164460	164460	–	177617
						–	–	–	13157	
105	105	290-000-0026 (пп)	Искровой разрядник SDI10.2	м	6	6365,89	38195	38195	–	41251
						–	–	–	3056	

Раздел 8 Концевая опора Кр10-1,2с

8.1 Установка опор

106	106	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	91071 / –	182142 / –	182142 / –	– / 14571	196713	Казахстан
107	107	290-000-0011 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	11839,28 / –	11839 / –	11839 / –	– / 947	12786	
108	108	290-000-0019 (пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	5464,28 / –	5464 / –	5464 / –	– / 437	5901	
109	109	290-000-0013 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	2129,25 / –	2129 / –	2129 / –	– / 170	2299	
110	110	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492 / –	2984 / –	2984 / –	– / 239	3223	Казахстан
111	111	290-000-0021 (пл)	Узел крепления У-52	шт	1	8601,69 / –	8602 / –	8602 / –	– / 688	9290	
112	112	290-000-0016 (пл)	Проводник ЗП21	м	1,33867	1213,98 / –	1625 / –	1625 / –	– / 130	1755	

8.2 Линейная арматура

113	113 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1,33867	1048 / –	1403 / –	1403 / –	– / 112	1515
114	114 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445 / –	2225 / –	2225 / –	– / 178	2403
115	115 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143 / –	56572 / –	56572 / –	– / 4526	61098
116	116 252-207-2108	Вязка спиральная типа CO70	комплект	5	1365 / –	6825 / –	6825 / –	– / 546	7371
117	117 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644 / –	1932 / –	1932 / –	– / 155	2087
118	118 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198 / –	39594 / –	39594 / –	– / 3168	42762
119	119 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392 / –	40176 / –	40176 / –	– / 3214	43390

8.3 Установка разъединителя

120	120	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574 / –	3444 / –	3444 / –	– / 276	3720	
121	121	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027 / –	13027 / –	13027 / –	– / 1042	14069	Казахстан
122	122	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239 / –	2239 / –	2239 / –	– / 179	2418	Казахстан
123	123	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239 / –	33717 / –	33717 / –	– / 2697	36414	Казахстан
124	124	290-000-0010 (пл)	Проводник ЗП1	м	1,485	1183,93 / –	1758 / –	1758 / –	– / 141	1899	

Раздел 9 Подвеска проводов

9.1 Монтаж провода в 3 жилы

125	125	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,005	298974 / –	599443 / –	599443 / –	– / 47955	647398	Казахстан

Раздел 11 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

126	126	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	35	268 / –	9380 / –	9380 / –	– / 750	10130

127	127	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	671 / –	24827 / –	24827 / –	– / 1986	26813	
128	128	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,006	370535 / –	2223 / –	2223 / –	– / 178	2401	Казахстан
129	129	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,081	559575 / –	45326 / –	45326 / –	– / 3626	48952	Казахстан
130	130	243-113-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,145	1357347 / –	196815 / –	196815 / –	– / 15745	212560	Казахстан

131	131 243-110-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66	км	0,002	582293 / –	1165 / –	1165 / –	– / 93	1258	Казахстан

Раздел 12 Опоры наружного освещения

132	132 241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	40	268 / –	10720 / –	10720 / –	– / 858	11578	
133	133 243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,265	398985 / –	105731 / –	105731 / –	– / 8458	114189	Казахстан

12.2 Установка светильников

134	134 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=13,000;	км	0,052	341689	17768	17768	–	19189	Казахстан
					–	–	–	1421		
135	135 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=13,000;	м	39	194	7566	7566	–	8171	
					–	–	–	605		

Всего	**9 742 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 761 687
- оборудование, тенге	2 034 369
- накладные расходы, тенге	139 692
в т.ч. зарплата, тенге	12 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	570 991
Всего	**9 742 825**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	115 627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	105 625
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 594**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**10 122 671**

Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**10 122 671,00**
НДС (12 %)	1 214 720,52
Итого	**11 337 391,52**
Итого с тендерной скидкой	**10203654,67**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

5 **Директор _____ Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.