Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		020	12.05.2021г						
		Доп. согл 020/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 020/2	14.02.2022г						
		Доп. согл 020/3	11.08.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района	**215 936 227,94**	**9 640 012,14**							**1 156 801,46**	**10 796 813,60**
Итого к оплате										**10 796 813,60**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ **Мусаибаев Д.О**

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 847
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
178март
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Сатинского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№020 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 020/1 от 08.11.2021г; № 020/2 от 14.02.2022г; № 020/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 30
за сентябрь 2022 г
на Благоустройство территории

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Тротуары, площадки
2.1 Тип I

1	1 1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси (1183,5+62(за участком)) НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	186,825	6336,81	1150,79	1183875	214996	936460	94094	1380206
					173,52	292,82	32418	54706	–	102237	
2	2 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1245,5	1487,7	200,55	1852930	249785	1569019	76632	2083927
					27,4	29,57	34127	36829	–	154365	
3	3 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1245,5	1642,23	211,95	2045397	263984	1747287	75665	2290747
					27,4	28,85	34127	35933	–	169685	

4	4 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней (353+32) НР=108 %	м бортового камня	127,86736	1968,7	34,29	251732	4385	128018	130924	413269
					933,23	14,83	119330	1896	–	30613	
Раздел 4 Ограждения, ворота											
5	5 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР=0	секция	31	48646	2471	1508026	76601	1263808	223696	1870260
					5407	967	167617	29977	–	138538	
6	6 8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0	конструкция	2	194880	1516	389760	3032	318804	48644	473476
					33962	541	67924	1082	–	35072	
Раздел 5 Озеленение											
7	7 1147-0102-0111	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %	яма	5,2497	866,2	87,58	4547	460	–	3763	8975

					778,62	35,79	4088	188	–	665	
8	8 1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м НР=88 %									
			шт	19	3157,05	972,55	59984	18478	2741	39985	107967
					2040,26	351,17	38765	6672	–	7998	
9	9 254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м									
			шт.	2	14905		29810		29810	–	32195
					–		–		–	2385	
10	10 254-104-0910	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м									
			шт.	7	7767		54369		54369	–	58719
					–		–		–	4350	
11	11 1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %									
			м траншеи	178	178,37	42,71	31750	7602	–	24592	60849
					135,66	21,34	24147	3799	–	4507	

12	12 254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м									
			шт.	356	1023		364188		364188	–	393323
					–		–		–	29135	
5.2 Цветник											
13	13 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %									
			м2	25	719,06	–	17977	–	4165	12155	32543
					552,46	–	13812	–	–	2411	
14	14 254-105-0103	Розы	шт.	100	115		11500		11500	–	12420
					–		–		–	920	
Раздел 6 Газон											
6.1 Устройство газона											
15	15 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %									
			м2	887,06	453,18	11,42	401998	10130	110838	249718	703853
					316,81	3,09	281029	2741	–	52137	

16	16 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР=88 %									
			м2	887,06	106,51	0,15	94481	133	36946	50514	156595
					64,71	–	57402	–	–	11600	
17	17 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой (887,06/10 000) НР=88 %									
			га	0,0887	579922,27	4962,34	51439	440	50914	244	55818
					959,93	2163,91	85	192	–	4135	
Раздел 7 Водоотводные сооружения											
18	18 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	2,46	271,98	271,98	669	669	–	96	826
					–	54,15	–	133	–	61	

19	19 1108-0101-0203	Устройство песчано-гравийного основания под лотки НР=93 % К=12,000;	м3 основания	0,24	7676,02	1887,12	1842	453	1135	439	2464
					1061,65	903,94	255	217	–	183	
20	20 1127-0201-0401	Устройство водосбросных лотков НР=108 %	м лотка	8,9124	4079,65	2028,25	36359	18077	–	28151	69671
					2051,4	873,26	18283	7783	–	5161	

Всего	**10 208 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	893 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	869 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 630 002
- накладные расходы, тенге	1 059 312
в т.ч. зарплата, тенге	95 339
- сметная прибыль (8 %), тенге	756 158
Всего	**10 208 103**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	153 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	139 877
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**210 022**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**10 711 124**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**10 711 124,00**

НДС (12 %)	1 285 334,88
Итого	**11 996 458,88**
Итого с тендерной скидкой	**10796813,6**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.