Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

Договор № 21 от 06.06.2022г

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год) на капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2021 г.(редакция 2021.1.1 от 25.01.2021)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Применены коэфициенты в соответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25										
		РАЗДЕЛ 1.Входная группа										
		Кр-1										
1	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	26		31640,97	160,00	822665,22	4160,00	29492,06	632687,74	1571781,20
		НР - 80%, СП - 8%				30346,66	71,02	789013,16	1846,52		116428,24	
2	231-201-0204 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм**	м2	26,26		29322,00	--	769995,72	--	769995,72	--	831595,38
		СП - 8%				--	--	--	--		61599,66	
		Козырек										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03927	9447,15	1380,09	370,99	54,19	36,22	193,71	609,87
		НР - 69%, СП - 8%			7145,00	3,86	280,58	0,15		45,18	
4	241-102-0160 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	2,5	1659,00	--	4147,50	--	4147,50	--	4479,30
		СП - 8%			--	--	--	--		331,80	
5	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм**	т	0,02082	325307,00	--	6772,89	--	6772,89	--	7314,72
		СП - 8%			--	--	--	--		541,83	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,46	88,26	2,40	570,14	15,50	329,91	156,80	785,10
		НР - 67%, СП - 8%			34,79	0,39	224,73	2,52		58,16	
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	2	994,92	6,24	1989,85	12,48	161,70	1674,31	3957,30
		НР - 92%, СП - 8%			907,83	2,12	1815,67	4,24		293,13	
				Ограждения							
8	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	12,4	13595,80	6,31	168587,86	78,24	142894,38	30225,98	214718,95
		НР - 118%, СП - 8%			2065,74	--	25615,24	--		15905,11	
9	222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	12,4	10061,00	--	124756,40	--	124756,40	--	134736,91
		СП - 8%			--	--	--	--		9980,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1899856,57	4320,41	1078586,78	664938,55	2769978,73
							816949,38	1853,43	--	205183,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1899485,58				
	Материалы		Тенге				172878,05				
	Всего заработная плата		Тенге					818522,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				905672,51				
		Накладные расходы	Тенге				664744,83				
		Сметная прибыль	Тенге				205138,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2769368,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463,41
		Сметная заработная плата	Тенге					818522,08			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370,99				
	Материалы		Тенге				36,21				
	Всего заработная плата		Тенге					280,73			
		Накладные расходы	Тенге				193,71				
		Сметная прибыль	Тенге				45,18				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				609,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					280,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2769978,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463,54
		Сметная заработная плата	Тенге					818802,81			
		РАЗДЕЛ 2.Кр-2									
		Ограждения									
10	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**									
			м	3,6	13595,80	6,31	48944,86	22,72	41485,46	8775,28	62337,76
		НР - 118%, СП - 8%			2065,74	--	7436,68	--		4617,61	
11	222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**									
			м	3,6	10061,00	--	36219,60	--	36219,60	--	39117,17
		СП - 8%			--	--	--	--		2897,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				85164,46	22,72	77705,06	8775,28	101454,93
							7436,68	--	--	7515,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85164,46				
	Материалы		Тенге				41485,46				
	Всего заработная плата		Тенге					7436,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36219,60				
		Накладные расходы	Тенге				8775,28				
		Сметная прибыль	Тенге				7515,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101454,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,24
		Сметная заработная плата	Тенге					7436,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101454,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,24
		Сметная заработная плата	Тенге					7436,68			
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство									
		Асфальтобетонноре покрытие									
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	148,5	3194,01	1373,26	474310,63	203929,12	242248,04	83840,41	602803,12
		НР - 108%, СП - 8%			189,45	333,31	28133,47	49496,54		44652,08	
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
			м2 основания	978	1091,89	326,30	1067869,40	319121,40	704727,24	157570,94	1323475,57
		НР - 108%, СП - 8%			45,01	104,17	44020,76	101878,26		98035,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 10 см**									
			м2 основания	978	-286,58	-64,32	-280275,24	-62904,96	-217370,28	-22423,98	-326915,15
		НР - 108%, СП - 8%			--	-21,23	--	-20762,94		-24215,94	
15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из скальника. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	72,304236	2352,37	2062,98	170086,03	149162,19	--	62882,86	251606,40
		НР - 108%, СП - 8%			289,39	515,89	20923,83	37301,03		18637,51	
16	211-201-0807 РСНБ РК 2015	**Скальник**									
		СП - 8%	м3	91,1033374	2764,00	--	251809,62	--	251809,62	--	271954,39
					--	--	--	--		20144,77	
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	29,7	3342,51	1373,26	99272,58	40785,82	52860,07	16768,08	125323,91
		НР - 108%, СП - 8%			189,45	333,31	5626,69	9899,31		9283,25	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%, СП - 8%	т	1	163922,12	2695,19	163922,12	2695,19	161226,93	1445,42	178596,94
					--	1338,35	--	1338,35		13229,40	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	978	1972,53	263,48	1929135,81	257683,44	1642198,92	67748,82	2156635,40
		НР - 108%, СП - 8%			29,91	34,23	29253,45	33476,94		159750,77	
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см**									
			м2 покрытия	978	1686,64	0,22	1649532,00	215,16	1628712,30	22252,86	1805527,61
		НР - 108%, СП - 8%			21,07	--	20604,50	--		133742,79	
				Тротуар							
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	73,7	3195,46	1373,26	235505,48	101209,27	120333,67	41609,68	299284,38
		НР - 108%, СП - 8%			189,45	333,31	13962,54	24564,95		22169,21	
22	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
			м2 основания	515	1010,81	326,30	520567,66	168044,50	329342,50	82974,47	651825,50
		НР - 108%, СП - 8%			45,01	104,17	23180,66	53647,55		48283,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 10 см	м2 основания	515	-259,56	-64,32	-133673,40	-33124,80	-100548,60	-11808,13	-157120,00
		НР - 108%, СП - 8%			--	-21,23	--	-10933,45		-11638,52	
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка из отсевов дробления. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,9	3343,96	1373,26	103328,39	42433,74	55040,61	17445,58	130435,89
		НР - 108%, СП - 8%			189,45	333,31	5854,04	10299,28		9661,92	
25	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	515	572,97	52,58	295079,81	27078,70	381,10	301438,43	644239,70
		НР - 108%, СП - 8%			519,65	22,31	267620,01	11489,65		47721,46	
26	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	515	3440,00	--	1771600,00	--	1771600,00	--	1913328,00
		СП - 8%			--	--	--	--		141728,00	
		Бордюр									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36	2353,77	42,07	84735,86	1514,52	46550,88	40288,00	135025,77
		НР - 108%, СП - 8%			1018,62	17,59	36670,46	633,24		10001,91	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,72	37210,00	--	26791,20	--	26791,20	--	28934,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2143,30	
		ОТОПЛЕНИЕ									
29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2735,63	156,66	2735,63	156,66	--	1912,02	5019,46
		НР - 72%, СП - 8%			2578,97	76,62	2578,97	76,62		371,81	
30	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,2	468,96	--	1031,71	--	--	742,83	1916,50
		НР - 72%, СП - 8%			468,96	--	1031,71	--		141,96	
31	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	1	81645,26	2949,12	81645,26	2949,12	48249,11	26675,67	116986,61
		НР - 84%, СП - 8%			30447,03	1309,72	30447,03	1309,72		8665,67	
32	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,27942	9447,15	1380,09	2639,72	385,63	257,64	1378,30	4339,46
		НР - 69%, СП - 8%			7145,00	3,86	1996,45	1,08		321,44	
33	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,22491	313194,00	--	70440,46	--	70440,46	--	76075,70
		СП - 8%			--	--	--	--		5635,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,047952	275482,00	--	13209,91	--	13209,91	--	14266,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1056,79	
35	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
			т	0,00699	325307,00	--	2273,90	--	2273,90	--	2455,81
		СП - 8%			--	--	--	--		181,91	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	2	45181,36	3789,88	90362,71	7579,76	66530,00	17039,38	115994,25
		НР - 95%, СП - 8%			8126,48	1034,48	16252,95	2068,96		8592,17	
37	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
			м2	2,5	3407,02	70,75	8517,56	176,87	1114,21	5039,61	14641,75
		НР - 69%, СП - 8%			2890,59	30,92	7226,48	77,30		1084,57	
38	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный									
			м2	2,5	60468,00	--	151170,00	--	151170,00	--	163263,60
		СП - 8%			--	--	--	--		12093,60	
39	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7									
			шт.	1	5262,00	--	5262,00	--	5262,00	--	5682,96
		СП - 8%			--	--	--	--		420,96	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под котел. Устройство									
			м3	0,7	24336,69	1439,01	17035,68	1007,31	14852,51	1292,93	19794,90
		НР - 91%, СП - 8%			1679,81	349,91	1175,86	244,94		1466,29	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
			м трубопровода	425	115,04	1,69	48893,06	718,25	301,75	46915,60	103473,35
		НР - 98%, СП - 8%			112,64	--	47873,06	--		7664,69	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
			м трубопровода	220	115,85	1,69	25487,55	371,80	334,40	24285,72	53755,13
		НР - 98%, СП - 8%			112,64	--	24781,35	--		3981,86	
43	1215-0102-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м3. Демонтаж									
			шт.	1	6117,99	207,62	6117,99	207,62	--	4333,43	11287,54
		НР - 72%, СП - 8%			5910,37	108,29	5910,37	108,29		836,11	
44	1215-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Баки расширительные. Промывка									
			шт	1	352,41	--	352,41	--	--	253,73	654,63
		НР - 72%, СП - 8%			352,41	--	352,41	--		48,49	
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	2	27213,43	603,27	54426,85	1206,55	7948,71	44761,40	107123,31
		НР - 98%, СП - 8%			22635,79	201,65	45271,59	403,31		7935,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс	Насосы 1К 8/18 - консольные для холодного и горячего водоснабжения									
			шт.	1	187500,00	--	187500,00	--		--	187500,00
					--	--	--	--	187500,00	--	
47	511-403-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения									
			шт.	1	15405,00	--	15405,00	--		--	15405,00
					--	--	--	--	15405,00	--	
48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	6	5106,94	387,40	30641,64	2324,40	2842,44	25467,93	60598,33
		НР - 98%, СП - 8%			4245,80	85,48	25474,80	512,88		4488,77	
49	242-203-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80									
			шт.	2	26800,00	--	53600,00	--	53600,00	--	57888,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4288,00	
50	242-203-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	2	25995,00	--	51990,00	--	51990,00	--	56149,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4159,20	
51	242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	4820,00	--	9640,00	--	9640,00	--	10411,20
		СП - 8%			--	--	--	--		771,20	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные. Установка									
			т фасонных частей	0,01463	1351683,90	669133,79	19775,14	9789,42	273,87	12754,37	35131,87
		НР - 99%, СП - 8%			663830,83	216770,52	9711,85	3171,35		2602,36	
53	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89мм									
			шт.	5	957,00	--	4785,00	--	4785,00	--	5167,80
		СП - 8%			--	--	--	--		382,80	
54	241-112-0139 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80мм									
			шт.	3	938,00	--	2814,00	--	2814,00	--	3039,12
		СП - 8%			--	--	--	--		225,12	
55	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25мм									
			шт.	2	181,00	--	362,00	--	362,00	--	390,96
		СП - 8%			--	--	--	--		28,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57мм									
			шт.	2	347,00	--	694,00	--	694,00	--	749,52
		СП - 8%			--	--	--	--		55,52	
57	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	1	1181,00	--	1181,00	--	1181,00	--	1275,48
		СП - 8%			--	--	--	--		94,48	
58	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 89 мм									
			шт.	1	1969,00	--	1969,00	--	1969,00	--	2126,52
		СП - 8%			--	--	--	--		157,52	
59	1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка									
			котел	1	139031,08	15840,62	139031,08	15840,61	17224,15	110660,21	269666,59
		НР - 98%, СП - 8%			105966,32	6952,26	105966,32	6952,26		19975,30	
60	513-104-0209 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 400 кВт, отапливаемая площадь 12000 м2									
			комплект	1	1700358,00	--	1700358,00	--		--	1700358,00
					--	--	--	--	1700358,00	--	
61	241-201-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм									
			м	260	98,00	--	25480,00	--	25480,00	--	27518,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2038,40	
				Ограждения							
62	8601-0602-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом									
			секция	233	21550,00	76,00	5021150,00	17708,00	4672582,00	358587,00	5810088,00
		НР - 1539 Тенге, СП - 1847 Тенге			1420,00	37,00	330860,00	8621,00		430351,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16277576,17	1278265,29	11943286,26	1544133,58	19095158,50
							1152761,61	325876,42	1903263,00	1273447,78	
		Стоимость оборудования	Тенге				1903263,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1903263,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14064675,71				
		Материалы	Тенге				9468190,88				
		Всего заработная плата	Тенге					1212101,15			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2445072,09				
		Накладные расходы	Тенге				1285624,80				
		Сметная прибыль	Тенге				1227996,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16578296,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1212101,15			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11157,28				
		Материалы	Тенге				1371,84				
		Всего заработная плата	Тенге					9301,31			
		Накладные расходы	Тенге				6417,91				
		Сметная прибыль	Тенге				1406,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18981,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,38
		Сметная заработная плата	Тенге					9301,31			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				298480,18				
	Материалы		Тенге				28651,46				
	Всего заработная плата		Тенге					257235,57			
	Сдача и испытание		Тенге				4901,50				
		Накладные расходы	Тенге				252090,86				
		Сметная прибыль	Тенге				44045,68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				594616,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,29
		Сметная заработная плата	Тенге					257235,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19095158,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035,20
		Сметная заработная плата	Тенге					1478638,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21 966 592,8**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								**329 498,9**
		ИТОГО	**Тенге**								**22 296 091,7**
		монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								**490 514,0**
		ИТОГО	**Тенге**								**22 786 605,7**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**455 732,1**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**								**23 242 337,8**
		НДС 12 %	**Тенге**								**2 789 080,5**
		Итого с НДС 12 %									**26 031 418,3**
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**24 729 847,56**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аршалынского района» **Кажетов А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Эксперт **Жаксылык А.Р.**

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" **Бирманов К.А.**