Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«16» августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ar Kua Group», ЮКО, Ордабасынский район, село Темирлановка, ул. Каджимухана, дом 25**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абишев Бахыт Шораевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КОК ТОБЕ" В СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ ДЕРБИСЕК, САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанский область»**
Заместитель руководителя Ахметов Ербол Кунанбайулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алмат-Курылыс»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мерей-Сәулет Лтд» №162-15**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области» №26-н/к от «20» февраль 2018 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность	Чел/в смену	120		120	
Общая площадь строительства	га	0,56		0,56	

Число этажей	этаж	2		2	
Строительный объем здания	М3	6889,82		6889,82	
Общая площадь здания	М2	1531,35		1531,35	
Полезная площадь здания	М2	1440,22		1440,22	

Жилой дом имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **В соответствии с заданием на проектирование строительство сельской поликлиники в селе Каратобе сельский округ Дербисек, Сарыагашского райлна, ЮКО" предусмотрено выполнение следующих работ: Здание поликлиники на 120 мест, двухэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 12,6х45,48, высота этажа до несущей конструкции - 3,0 м., наружные стены и перегородки выполнены из обожжённого полнотелого кирпича, перегородки выполнены из обожжённого полнотелого кирпича, литы покрытия и перекрытия сборные железобетонные, перемычки монолитные ж/бетонные, утеплитель гравий керамзитовый, полы деревянные, керамические, линолеумные, бетонные, окна металлопластиковые, двери внутренние деревянные, наружные двери металлические индивидуального изготовления, внутренняя отделка помещений улучшенная водоэмульсионная окраска стен, масляная панель, улучшенная клеевая окраска стен, облицовка керамической плиткой, наружная отделка металлосайдинг, цоколь облицовывается сплитерной плиткой на цементном растворе, вокруг здания выполняется бетонная отмостка шириной 1,5м с уклоном 3%., фундаменты под стены ленточные, монолитные, из бетона клВ12.5, под рамы из бетона кл.В15, армированные по подошве арматурными каркасами и сетками, кровля - Металлочерепица по деревянным прогонам, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, газоснабжение, наружные тепловые сети, пожарная сигнализация, мед. оборудование, резервуар, выгреб, котельная, котел на газе мощностью 90кВт, уборная на 2 очка, благоустройство**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 г.**;
месяц, год

окончание работ **август 2019 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц: **12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ЮКПФ АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КОКТОБЕ" В СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ ДЕРБИСЕК, САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА, ЮКО** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абишев Бахыт Шораевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подписи, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Абишева Дана Амангельдиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)