Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 1

Заказчик: ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская область, г Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 02.12.2022

Акт приемки выполненных работ № 1 19.12.2022 года

Водоснабжение и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	счетчик (водомер)	1	754,94	39,90	755	40	-	718	1 591	
						715,04	18,01	715	18	-	118		

2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	2 053,27	19,76	20 533	198	-	19 930	43 700	
						2 033,51	0,22	20 335	2	-	3 237		
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	20	1 900,19	16,34	38 004	327	-	36 926	80 924	
						1 883,85	0,13	37 677	3	-	5 994		
4	4	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%:К1мат=0;	м подводок	1,6	466,07	-	746	-	-	731	1 595	
						466,07	-	746	-	-	118		
5	5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	30	115,47	1,29	3 464	39	-	3 357	7 367	

						114,18	-	3 425	-	-	546		

Итого по разделу 1 **135 177,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 898,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 604,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23,00
- накладные расходы, тенге 61 662,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 013,00

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К1

6	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	1 051,82	4,62	10 518	46	-	10 276	22 458	
						1 047,20	1,41	10 472	14	-	1 664		
7	2	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	12	1 093,96	1,88	13 128	23	-	12 850	28 056	
						1 092,08	0,62	13 105	7	-	2 078		
8	3	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	18	4 498,92	403,29	80 981	7 259	-	74 210	167 606	

						4 095,63	111,28	73 721	2 003	-	12 415		
9	4	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 631,50	119,55	3 632	120	-	3 500	7 703	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	571		
10	5	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	2 845,06	78,73	2 845	79	-	2 746	6 038	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	447		
11	6	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	1 638,15	24,54	1 638	25	-	1 593	3 490	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	259		
12	7	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 980,34	468,39	3 980	468	-	3 662	8 253	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	611		
13	8	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 260,82	0,12	1 261	-	-	1 236	2 697	
						1 260,70	-	1 261	-	-	200		

Итого по разделу 2 **246 301,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 963,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 020,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 355,00

- накладные расходы, тенге	110 073,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 245,00
Итого	**381 478,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172861,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8624,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2378,00
- накладные расходы, тенге	171735,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	28258,00
Всего	**381 478,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**34 333,02**
НДС (12%)	4119,96
Итого	**38 452,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гидропром", БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 1

Заказчик: ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская область, г Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 02.12.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 19.12.2022 года

Электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	5 480,74	1 740,74	5 481	1 741	-	3 198	9 373	
						3 740,00	702,33	3 740	702	-	694		

2	2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1мат=0;	шт.	2	1 799,09	26,09	3 598	52	-	2 553	6 643	
						1 773,00	-	3 546	-	-	492		
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	737,65	101,85	738	102	-	490	1 326	
						635,80	43,73	636	44	-	98		
4	4	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%:К1мат=0;	м кабеля	8	484,22	214,07	3 874	1 713	-	1 981	6 323	
						270,15	73,92	2 161	591	-	468		
5	5	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%:К1мат=0;	м	8	419,42	3,74	3 355	30	-	2 395	6 210	
						415,68	0,12	3 325	1	-	460		

Итого **29 875,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13408,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3638,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1338,00
- накладные расходы, тенге	10617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2212,00
Всего	**29 875,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**2 688,75**
НДС (12%)	322,65
Итого	**3 011,40**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Гидропром", БИН 030240008552	ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Сулейменов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **Директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 1

Заказчик: ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гидропром", БИН 030240008552, Павлодарская область, г Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский, с. Баянауыл, ул. Аймауытова д. 13"А"

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 02.12.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 19.12.2022 года

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: № 32-02/2022 НВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Земляные работы													
1	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	199,19086	5 543,55	-	1 104 225	-	-	795 042	2 051 208	
						5 543,55	-	1 104 225	-	-	151 941		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	36,97571	1 169,32	-	43 236	-	-	31 130	80 315	
						1 169,32	-	43 236	-	-	5 949		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	55,46357	218,32	104,38	12 109	5 789	-	6 438	20 031	
						113,94	47,28	6 320	2 622	-	1 484		
1.2 Прокладка трубопровода													
4	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	15,99994	1 646,60	235,94	26 346	3 775	-	23 343	53 664	
						1 410,66	63,04	22 570	1 009	-	3 975		
5	2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	32,14	2 242,29	23,46	72 067	754	-	69 898	153 322	
						2 218,83	0,35	71 313	11	-	11 357		
6	3	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	3	1 397,97	114,35	4 194	343	-	3 813	8 648	
						1 283,62	0,36	3 851	1	-	641		

7	4	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	4	1 605,90	235,89	6 424	944	-	5 430	12 802	
						1 370,01	1,26	5 480	5	-	948		
8	5	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 569,30	79,80	1 569	80	-	1 495	3 309	
						1 489,50	36,02	1 490	36	-	245		
1.3 Колодец													
9	1	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,814	69 528,44	27 083,58	126 125	49 130	-	96 523	240 460	
						42 444,86	11 302,71	76 995	20 503	-	17 812		

10	2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	12,56	401,23	25,35	5 039	318	-	4 432	10 229	
						375,88	3,60	4 721	45	-	758		
11	3	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,072	11 606,13	3 091,68	836	223	-	614	1 566	
						8 514,45	648,36	613	47	-	116		
12	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
13	5	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 986,34	243,60	2 986	244	-	2 820	6 271	
						2 742,74	105,47	2 743	105	-	465		
14	6	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%:К1мат=0;	шт.	1	887,55	-	888	-	-	675	1 688	
						887,55	-	888	-	-	125		

15	7	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,03214	19 896,18	11 688,60	639	376	-	420	1 144	
						8 207,58	4 979,92	264	160	-	85		
16	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,4	3 264,42	1 562,07	1 306	625	-	739	2 209	
						1 702,35	326,52	681	131	-	164		
17	9	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%:К1мат=0;	врезка	1	20 296,52	1 566,12	20 297	1 566	-	18 537	41 941	
						18 730,40	185,22	18 730	185	-	3 107		
18	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	32,14	115,47	1,29	3 711	41	-	3 597	7 893	
						114,18	-	3 670	-	-	585		

19	11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,03214	77 610,50	-	2 494	-	-	2 469	5 360	
						77 610,50	-	2 494	-	-	397		

Итого по разделу 1 **2 707 374,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 372 346,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 790,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 097,00
- накладные расходы, тенге	1 069 691,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	200 548,00

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

20	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	59,34	5 543,55	-	328 954	-	-	236 847	611 065	
						5 543,55	-	328 954	-	-	45 264		
21	2	1101-0205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	10,32881	1 169,32	-	12 078	-	-	8 696	22 436	
						1 169,32	-	12 078	-	-	1 662		

22	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1мат=0;	м3 уплотненного грунта	15,49322	218,32	104,38	3 382	1 617	-	1 799	5 595	
						113,94	47,28	1 765	733	-	414		
2.2 Прокладка трубопроводов													
23	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	8,57805	1 646,60	235,94	14 125	2 024	-	12 516	28 772	
						1 410,66	63,04	12 101	541	-	2 131		
24	2	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%:К1мат=0;	м трубопровода	12	139,78	23,10	1 677	277	-	1 500	3 431	
						116,68	9,62	1 400	115	-	254		
2.3 Колодец													
25	1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,34	36 653,68	13 700,48	49 116	18 359	-	38 071	94 162	
						22 953,20	5 745,64	30 757	7 699	-	6 975		
26	2	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,036	11 606,13	3 091,68	418	111	-	307	783	

						8 514,45	648,36	307	23	-	58		
27	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	6,28	401,23	25,35	2 520	159	-	2 217	5 116	
						375,88	3,60	2 361	23	-	379		
28	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
2.4 Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката													
29	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%:К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 565,28	1 373,18	783	687	-	279	1 147	
						192,10	324,09	96	162	-	85		
30	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,5	3 264,42	1 562,07	1 632	781	-	923	2 759	
						1 702,35	326,52	851	163	-	204		

Итого по разделу 2 **780 580,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 732,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 597,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 696,00
- накладные расходы, тенге	305 431,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 820,00
Итого	**3 487 954,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1765078,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89387,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34793,00
- накладные расходы, тенге	1375122,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	258368,00
Всего	**3 487 954,00**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**240 656,80**
НДС (12%)	28878,82
Итого	**269 535,62**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Гидропром", БИН 030240008552	ФЛ Сулейменов Рымбек Нургалиевич, ИИН 660327350050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Сулейменов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)