Заказчик : ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		021	12.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных Строительно-монтажные работы по смете	стоимость выполненн из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района	**9 000 000**	**8 035 714,59**							**964 285,75**	**9 000 000**

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____Хациев И.В.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Подготовка территории строительства**

Договор подряда (контракт) №021 от 12.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2021 г
на Подготовка территории строительства

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтаж													
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	108,5	3096,01	1291,81	335917	140161	–	279083	664200	

					1804,2	577,46	195756	62654	–	49200	
2	2 1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка НР = 72 %	дерево	3	665,67	516	1997	1548	–	740	2956
					149,67	193	449	579	–	219	
3	3 1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	3	81,33	81,33	244	244	–	73	342
					–	34	–	102	–	25	
4	4 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	215,13	102		21943		–	–	23698
					–		–		–	1755	
5	5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	215,13	122		26246		–	–	28346
					–		–		–	2100	

Всего	**719 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 335
- перевозка грузов, тенге	48 189
- накладные расходы, тенге	279 896

в т.ч. зарплата, тенге	25 191
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 299
Всего	**719 542**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 793
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 860
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 804**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**754 999**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,05)	**792 748,95**
НДС (12 %)	95 129,87
Итого	**887 878,82**
Итого с тендерной скидкой	799090,942

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **на Вынос проекта в натуру**

Договор подряда (контракт) №021 от 12.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2021 г
на Вынос проекта в натуру

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	9501-0000-0000	Изготовление и установка знаков: Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов типа 6 г.р. с установкой на глубину 0,7 м: II категория грунта (Строительный репер)	шт	3	6491		19473		–	–	19473	

							–	–	
2	2 9502-0000-0000	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочныхсторон, 50 м: II категория сложности. 1. Площ. строительства - 0,323км							
			км	0,323	76423	24685	–	–	24685
							–	–	
3	3 9503-0000-0000	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: I категория грунта							
			шт	18	402	7236	–	–	7236
							–	–	
4	4 9504-0000-0000	Расходы по внешнему транспорту							
			шт	1	21488	21488	–	–	21488
							–	–	

Всего	**72 882**
- прочие затраты, тенге	72 882

Всего	**72 882**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**72 882**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,05)	**76 526,10**
НДС (12 %)	9 183,13
Итого	**85 709,23**
Итого с тендерной скидкой	77138,3

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Кегенского района" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Конструктивные решения.**

Договор подряда (контракт) №021 от 12.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2021 г
на Конструктивные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	110,508	34,19	34,19	3778	3778	–	1133	5304	

					–	14,24	–	1574	–	393	
2	2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	221,016	44,3	44,3	9791	9791	–	2740	13533
					–	17,22	–	3806	–	1002	
3	3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	110,508	166,52	157,17	18402	17369	–	4039	24236
					9,35	41,42	1033	4577	–	1795	
4	4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	331,524	210,25	198,45	69703	65791	–	15301	91804
					11,8	52,3	3912	17339	–	6800	

5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,400; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	6,632	1676,57	–	11119	–	–	8006	20655
					1676,57	–	11119	–	–	1530	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,600; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	9,948	2188,08	–	21767	–	–	15672	40434
					2188,08	–	21767	–	–	2995	
7	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	110,508	36,29	36,29	4010	4010	–	1122	5543
					–	14,11	–	1559	–	411	

8	8 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;									
			м3 грунта	552,54	17,92	17,92	9900	9900	–	2771	13685
					–	6,96	–	3848	–	1014	
9	9 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	458,612	31,11	31,11	14267	14267	–	3993	19721
					–	12,09	–	5546	–	1461	
10	10 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;									
			м3 грунта	2293,06	17,42	17,42	39951	39951	–	11182	55224
					–	6,77	–	15530	–	4091	

11	11 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,17	282,49	271,04	27450	26337	29	6283	36432
					11,16	78,66	1084	7643	–	2699	
12	12 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,750;	т	170,0475	219		37240		–	–	40219
					–		–		–	2979	
13	13 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	97,17	31,11	31,11	3023	3023	–	846	4179
					–	12,09	–	1175	–	310	

14	14 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	485,85	17,42	17,42	8465	8465	–	2369	11701
					–	6,77	–	3290	–	867	
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	666,29	171,86	79,2	114508	52767	–	62890	191590
					92,66	38,43	61741	25606	–	14192	
16	16 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	666,29	84,38	71,11	56222	47382	1866	13589	75396
					10,47	17,86	6974	11900	–	5585	
	Раздел 2 Устройство фундаментов										
	2.1 Устройство фундамента монолитного										
17	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-1 НР = 91 % К=9,000;	м3	2,61	16867,43	1126,05	44024	2939	37470	3920	51780
					1385,06	265,52	3615	693	–	3836	

18	18 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	5,36679	28150,16	1971,76	151076	10582	98779	40290	206675
					7772,8	477,01	41715	2560	–	15309	
19	19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,21294	253651		54012		54012	–	58333
					–		–		–	4321	
20	20 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,837	21821,98	1403,82	18265	1175	259	15635	36612
					20108,72	418,16	16831	350	–	2712	
21	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,10692	230904		24688		24688	–	26663
					–		–		–	1975	

22	22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,73008	223135		162906		162906	–	175938
					–		–		–	13032	
23	23 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	0,072	252876		18207		18207	–	19664
					–		–		–	1457	
24	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-2 НР = 91 % К=7,000;	м3	2,03	16868,47	1126,6	34243	2287	29144	3049	40275
					1385,22	265,52	2812	539	–	2983	
25	25 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	8,26	28150,24	1971,55	232521	16285	152032	62012	318096
					7772,88	477,12	64204	3941	–	23563	

26	26 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=7,000;	т	0,16562	253651		42010		42010	–	45371
					–		–		–	3361	
27	27 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=7,000;	т	0,37114	21821,95	1403,78	8099	521	115	6932	16233
					20108,31	417,63	7463	155	–	1202	
28	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,04774	230904		11023		11023	–	11905
					–		–		–	882	
29	29 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,3234	223135		72162		72162	–	77935

					–		–		–	5773	
30	30 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=7,000;	т	0,028	252876		7081		7081	–	7647
					–		–		–	566	
31	31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,8	16867,5	1126,25	13494	901	11485	1202	15872
					1385	266,25	1108	213	–	1176	
32	32 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4	28149,75	1971,75	112599	7887	73621	30029	154038
					7772,75	477	31091	1908	–	11410	
33	33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,07416	253651		18811		18811	–	20316

						–		–		–	1505
34	34 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,10604	21821,95	1405,13	2314	149	33	1980	4638
					20105,62	414,94	2132	44	–	344	
35	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01364	230904		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	
36	36 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0924	223135		20618		20618	–	22267
					–		–		–	1649	

37	37 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,008	252876		2023		2023	–	2185
					–		–		–	162	
38	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-4 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,08	16867,59	1125,93	18217	1216	15505	1623	21427
					1385,19	265,74	1496	287	–	1587	
39	39 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,72	28150	1971,82	132868	9307	86873	35434	181766
					7772,88	476,91	36688	2251	–	13464	
40	40 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,09984	253651		25325		25325	–	27351
					–		–		–	2026	

41	41 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,29204	21818,93	1400,49	6372	409	90	5455	12773
					20110,26	417,75	5873	122	–	946	
42	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0374	230904		8636		8636	–	9327
					–		–		–	691	
43	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,25464	223135		56819		56819	–	61365
					–		–		–	4546	

44	44 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,024	252876		6069		6069	–	6555
					–		–		–	486	
45	45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-5 НР = 91 % К=10,000;	м3	0,4	16865	1125	6746	450	5742	601	7935
					1385	265	554	106	–	588	
46	46 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	1,4	25637,86	1783,57	35893	2497	25827	7433	46792
					5406,43	427,86	7569	599	–	3466	
47	47 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,1123	741175,42	1371,33	83234	154	74313	8042	98578
					78067,68	623,33	8767	70	–	7302	
48	48 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1676,5	861	3353	1722	418	2248	6049

					606,5	346	1213	692	–	448	
49	49 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	2365,46	1208,65	149024	76145	19264	99449	268351
					851,03	486,73	53615	30664	–	19878	
50	50 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3596	1914,5	7192	3829	886	4759	12907
					1238,5	778	2477	1556	–	956	
51	51 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	5064,63	2872,7	151939	86181	18959	97567	269466
					1559,97	1196,17	46799	35885	–	19960	
52	52 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,107	41913		255963		255963	–	276440
					–		–		–	20477	
53	53 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,24	43406		574695		574695	–	620671
					–		–		–	45976	

54	54 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,456	42177		904950		904950	–	977346
					–		–		–	72396	
55	55 1106-0401-0101	Монолитные участки. Устройство НР = 91 %	м3	11,96	19906,94	1328,68	238087	15891	175571	46177	307005
					3898,41	344,4	46625	4119	–	22741	
56	56 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,69	31050,89	4837,87	52476	8176	25868	18409	76556
					10906,51	1063,91	18432	1798	–	5671	
57	57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	230904		3925		3925	–	4239
					–		–		–	314	
58	58 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,27864	21816,68	1399,66	6079	390	86	5205	12187
					20108,38	419,9	5603	117	–	903	

59	59 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,02785	228854			6374		6374	–	6884
					–			–		–	510	
60	60 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,1526	223135			34050		34050	–	36774
					–			–		–	2724	
61	61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,00888	230904			2050		2050	–	2214
					–			–		–	164	
62	62 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,11268	75514,73	2307,42		8509	260	–	7754	17564
					73207,31	789,85		8249	89	–	1301	

63	63 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08461	253651		21461		21461	–	23178
					–		–		–	1717	
64	64 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02807	269707		7571		7571	–	8177
					–		–		–	606	
65	65 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки НР = 91 %	м3	6,96	21537,64	2061,21	149902	14346	103033	32488	196981
					4672,84	456,61	32523	3178	–	14591	
66	66 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09901	253651		25114		25114	–	27123
					–		–		–	2009	

67	67 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00642	269707		1732		1732	–	1871
					–		–		–	139	
68	68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фл-1 НР = 91 %	м3	2,85	16867,72	1125,96	48073	3209	40916	4281	56542
					1385,26	265,26	3948	756	–	4188	
69	69 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл-1 НР = 91 %	м3	9,22	24616,38	2061,17	226963	19004	164876	43034	291597
					4672,78	456,29	43083	4207	–	21600	
70	70 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,65389	21820,68	1402,75	36089	2320	511	30895	72343
					20108,96	418,41	33258	692	–	5359	

71	71 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7998	230904		184677		184677	–	199451
					–		–		–	14774	
72	72 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85409	223135		190577		190577	–	205823
					–		–		–	15246	
73	73 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фл-2 НР = 91 %	м3	3	16867,67	1126	50603	3378	43070	4506	59518
					1385	265,67	4155	797	–	4409	
74	74 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл-2 НР = 91 %	м3	9,24	24616,56	2061,26	227457	19046	165234	43129	292233
					4672,84	456,49	43177	4218	–	21647	

75	75 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,89227	21820,88	1402,55	41291	2654	585	35348	82770
					20109,18	418,54	38052	792	–	6131	
76	76 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88452	230904		204239		204239	–	220578
					–		–		–	16339	
77	77 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00775	223135		224864		224864	–	242853
					–		–		–	17989	

Всего	**7 315 061**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 548 242
- перевозка грузов, тенге	37 240
- накладные расходы, тенге	850 822
в т.ч. зарплата, тенге	76 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	541 859

Всего	**7 315 061**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	109 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	100 235
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**150 500**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**7 675 521**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,05)	**8 059 297,05**
НДС (12 %)	967 115,65
Итого	**9 026 412,70**
Итого с тендерной скидкой	8123771,1

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.