Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		021	12.05.2021г						
		Доп. согл 021/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 021/2	14.02.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района	**91 428 571**	**31 887 755,37**							**3 826 530,64**	**35 714 286**
Итого к оплате										**35 714 286**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4мар
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 9

за июнь, 2022 г

на Конструктивные решения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 4 Устройство монолитных плит перекрытий

4.1 Устройство монолитных плит перекрытий

1	1 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	220,95	3062,92	64,08	676752	14158	275005	355779	1115133
					1754,19	15,29	387588	3378	–	82602	
2	2 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	220,95	1062,47	32,31	234753	7139	–	208699	478928
					1030,16	7,81	227614	1726	–	35476	

3	3 1106-1906-0502	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР=91 %	м3	44,19	6041,66	3341,17	266981	147646	3616	158195	459190
					2618,67	1315,27	115719	58122	–	34014	
4	4 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	5,80623	26609,05	1220,94	154498	7089	6013	130218	307493
					24352,56	292,86	141397	1700	–	22777	
5	5 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,08588	24083,42	1460,12	2068	125	25	1782	4158
					22335,3	464,8	1918	40	–	308	

6	6 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22533	349485		78749		78749	–	85049
					–		–		–	6300	
7	7 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,72861	346394		1291568		1291568	–	1394893
					–		–		–	103325	
8	8 2142-1002-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,85229	335138		620773		620773	–	670435
					–		–		–	49662	
9	9 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	232,6	3062,92	64,08	712435	14905	289506	374539	1173932

					1754,19	15,29	408025	3556	–	86958	
10	10 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %									
			м2 перекрытия	232,6	1062,47	32,31	247131	7515	–	219703	504181
					1030,16	7,81	239615	1817	–	37347	
11	11 1106-1906-0502	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР=91 %									
			м3	46,52	25289,11	3341,17	1176449	155431	899198	166536	1450424
					2618,67	1315,27	121821	61186	–	107439	

12	12 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	6,26458	26609,05	1220,94	166695	7649	6487	140499	331770
					24352,56	292,86	152559	1835	–	24576	
13	13 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20932	349485		73154		73154	–	79006
					–		–		–	5852	
14	14 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1758	346394		1446472		1446472	–	1562190
					–		–		–	115718	
15	15 2142-1002-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,87946	335138		629878		629878	–	680268
					–		–		–	50390	

Раздел 5 Кровля

16	16 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,46	25916,66	1233,92	11922	568	8284	2930	16040
					6673,8	325,67	3070	150	–	1188	
17	17 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,5111	998330,83	7846,05	510247	4010	467979	46155	600914
					74853,1	1675,81	38257	857	–	44512	
18	18 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,0475	653246,95	2566,95	31029	122	11112	18064	53020
					416738	1182,99	19795	56	–	3927	
19	19 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	52,71	6369,93	29,77	335759	1569	231529	93090	463157
					1947,66	14,64	102661	772	–	34308	
20	20 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	186554,88	1604,88	1320809	11363	1107133	186584	1627984
					28575,3	706,54	202313	5002	–	120591	

21	21 2351-0106-03	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	20,32	175		3556		3556	–	3840
					–		–		–	284	
22	22 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство НР=90 %	м2 покрытия	128,93	4867,23	44,71	627532	5764	571941	47171	728679
					386,46	20,06	49826	2586	–	53976	
23	23 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	30,06	289,87	5,63	8713	169	7165	1309	10824
					45,89	2,51	1379	75	–	802	
24	24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	7,08	9050,21	66,45	64075	470	55940	7097	76866
					1082,64	31,14	7665	220	–	5694	
25	25 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР=92 %	м2 кровли	303,63	10951,8	108,14	3325295	32835	2571801	672435	4317548
					2373,48	33,75	720660	10248	–	319818	

26	26 2241-0501-11	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,55	1741		84526		84526	–	91288
					–		–		–	6762	
27	27 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	303,63	315,63	3,08	95835	935	82439	11608	116038
					41,04	1,44	12461	437	–	8595	
28	28 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	303,63	342,96	1,53	104133	465	73539	27313	141962
					99,23	0,72	30129	219	–	10516	
29	29 1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. НР=92 % К=1,500;	м планки	55,5	1000,99	12,78	55555	709	32443	20795	82458
					403,65	3,6	22403	200	–	6108	

30	30 2241-0501-14	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,500;	м	55,5	816		45288		45288	–	48911
					–		–		–	3623	
31	31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	6,48	5360,57	15,14	34736	98	26060	7918	46066
					1323,86	4,39	8579	28	–	3412	
32	32 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 % К=2,000;	слуховое окно	2	34845,67	958,25	69691	1917	51213	15688	92209
					8280,96	434,61	16562	869	–	6830	
33	33 1110-0105-0101	Деревянная решетка. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,3023	187359,32	1604,88	56639	485	47515	7967	69774
					28575,3	706,54	8638	214	–	5168	
34	34 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,0608	186727,94	1239,51	11353	75	9479	1652	14045
					29587,5	585,72	1799	36	–	1040	

35	35 1110-0102-0601	Обшивка вагонкой НР=90 % К=2,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2	2797,87	18,45	5596	37	4551	923	7041
					503,84	9,11	1008	18	–	522	
36	36 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,6654	9050,21	66,45	6022	44	5257	667	7224
					1082,64	31,14	720	21	–	535	
37	37 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	12	9167,55	108,14	110011	1298	84062	23052	143708
					2054,24	33,75	24651	405	–	10645	
38	38 2241-0501-11	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	6,4	1741		11142		11142	–	12033
					–		–		–	891	

39	39 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=2,000;									
			т стальных элементов	0,00704	998330,83	7846,05	7028	55	6446	636	8277
					74853,1	1675,81	527	12	–	613	
40	40 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;									
			м2 покрытия	16	5360,57	15,14	85769	242	64345	19552	113747
					1323,86	4,39	21182	70	–	8426	
41	41 2611-0709-97	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
					–		–		–	94	
42	42 2235-0205-01	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=2,000;									
			шт.	2	522		1044		1044	–	1128
					–		–		–	84	
43	43 2144-0201-02	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=2,000;									
			м2	1	1187		1187		1187	–	1282

					–		–		–	95	

Раздел 6 Стены, перегородки, армирование, перемычки, сердечники, парапет, фронтон

44	44 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,84844	8611,36	1144,74	7306	971	782	3834	12031
					6544,56	3,25	5553	3	–	891	
45	45 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	24,60476	101,11	2,71	2488	67	1080	931	3693
					54,49	0,32	1341	8	–	274	
46	46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	49,20952	84,84	1,93	4175	95	2513	1092	5688
					31,84	0,32	1567	16	–	421	
47	47 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,81	14029,42	3077,51	95540	20958	23894	52664	160060
					7443,32	872,07	50689	5939	–	11856	

48	48 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	146,99	3372,29	282,76	495693	41563	95652	344126	907005
					2438,79	78,58	358478	11550	–	67186	
49	49 1107-0107-0103	Установка перемычек металлических НР=118 %	т стальных элементов	0,0427	91018,83	7846,05	3887	335	355	3856	8362
					74853,1	1675,81	3196	72	–	619	
50	50 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,83872	26760,64	13930,13	22445	11683	3521	7473	32311
					8631,84	4280,33	7240	3590	–	2393	
51	51 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,83872	8611,36	1144,74	7223	960	773	3789	11893
					6544,56	3,25	5489	3	–	881	
52	52 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	24,32288	101,11	2,71	2459	66	1068	920	3649
					54,49	0,32	1325	8	–	270	

53	53 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	48,64576	84,84	1,93	4127	94	2484	1080	5624
					31,84	0,32	1549	16	–	417	
54	54 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	9,58	14431,59	3077,51	138255	29483	33612	77668	233197
					7845,49	872,07	75160	8354	–	17274	
55	55 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,81	14029,42	3077,51	95540	20958	23894	52664	160060
					7443,32	872,07	50689	5939	–	11856	
56	56 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	128,92	3372,29	282,76	434756	36453	83893	301822	795504
					2438,79	78,58	314409	10131	–	58926	
57	57 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка фронтона при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,51	14431,59	3077,51	21792	4647	5298	12243	36758
					7845,49	872,07	11847	1317	–	2723	

58	58 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	0,42	37236,79	5052,46	15639	2122	8431	5081	22378
					12111	1182,33	5087	497	–	1658	
59	59 1106-0501-0201	Устройство Вс-1 НР=91 %	м3	0,38	68866,34	29763,41	26169	11310	7798	9050	38037
					18582,85	7588,37	7061	2884	–	2818	

Раздел 8 Устройство входной группы КР-1

60	60 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	10,77	21791,92	1802,55	234699	19413	189028	28550	284309
					2437,98	475,09	26257	5117	–	21060	
61	61 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09714	441876		42924		42924	–	46358
					–		–		–	3434	
62	62 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,09306	24083,42	1460,12	2241	136	27	1931	4506
					22335,3	464,8	2079	43	–	334	

63	63 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09306	346394		32235		32235	–	34814
					–		–		–	2579	
64	64 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	8	937,3	20,49	7498	164	4618	2551	10853
					339,62	3,25	2717	26	–	804	
65	65 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм-6 НР=91 % К=8,000;	м3	0,32	20251,88	1168,03	6481	374	5614	533	7575
					1539	294,98	492	94	–	561	
66	66 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	1,44	31163,84	2049,65	44876	2951	29490	12010	61437
					8635,08	530,09	12435	763	–	4551	

67	67 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=8,000;	т	0,07416	933804,75	1500,75	69251	111	62709	5898	81161
					86710	690,27	6430	51	–	6012	
68	68 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=8,000;	т	0,07416	108313		8032		8032	–	8675
					–		–		–	643	
69	69 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций входной группы (фермы, балки, прогоны, обрешетка) НР=69 %	т конструкций	1,47594	63281,52	26612,44	93400	39278	4288	43309	147646
					33764	8762,62	49834	12933	–	10937	
70	70 2142-0501-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40824	478807		195468		195468	–	211105
					–		–		–	15637	

71	71 2142-0501-03	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,41941	459047	–	192529	192529	–	207931
							–	–	15402	
72	72 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,06908	487071	–	33647	33647	–	36339
							–	–	2692	
73	73 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,17131	487071	–	83440	83440	–	90115
							–	–	6675	
74	74 2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,36806	424901		156389	156389	–	168900

				–			–		–	12511	
75	75 2141-0102-01	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03984	464522		18507		18507	–	19988
					–		–		–	1481	
76	76 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,6424	26760,64	13930,13	17191	8949	2697	5724	24748
					8631,84	4280,33	5545	2750	–	1833	
77	77 2225-0401-01	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	т	0,6424	894640		574717		574717	–	620694
					–		–		–	45977	
78	78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	61,43186	101,11	2,71	6211	166	2697	2323	9217
					54,49	0,32	3347	20	–	683	
79	79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	122,86372	84,84	1,93	10424	237	6275	2726	14202

					31,84	0,32	3912	39	–	1052	
80	80 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	22,4	7255,63	23,44	162526	525	143379	17332	194247
					831,33	9,69	18622	217	–	14389	
81	81 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	3,6	5360,57	15,14	19298	55	14478	4399	25593
					1323,86	4,39	4766	16	–	1896	
82	82 2241-0501-12	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,11	1692		5262		5262	–	5683
					–		–		–	421	
83	83 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м труб	7,2	1729,08	97,51	12449	702	155	10867	25181
					1610,08	30,44	11593	219	–	1865	

84	84 2241-0602-02	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;									
			м	7,2	2211		15919		15919	–	17193
					–		–		–	1274	
85	85 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %									
			м желобов	6,6	406,18	12,72	2681	84	98	2326	5408
					378,64	4,41	2499	29	–	401	
86	86 2241-0602-01	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм									
			м	6,6	1687		11134		11134	–	12025
					–		–		–	891	
87	87 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %									
			воронка	2	4862,28	433,05	9725	866	303	8448	19627
					4277,64	32,54	8555	65	–	1454	

88	88 2241-0602-04	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	4381	8762	8762	–	9463
					–	–	–	701	
89	89 2241-0602-08	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	957	5742	5742	–	6201
					–	–	–	459	
90	90 2241-0602-07	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	6	984	5904	5904	–	6376
					–	–	–	472	

91	91 2241-0602-03	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1651		3302		3302	–	3566
					–		–		–	264	

Раздел 9 Устройство входной группы КР-2

92	92 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,53	20309	1802,55	31073	2758	24585	4056	37939
					2437,98	475,09	3730	727	–	2810	
93	93 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01182	441876		5223		5223	–	5641
					–		–		–	418	

94	94 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,1	937,3	20,49	2906	64	1789	989	4207
					339,62	3,25	1053	10	–	312	
95	95 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03708	933804,75	1500,75	34625	56	31355	2949	40580
					86710	690,27	3215	26	–	3006	
96	96 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03708	108313		4016		4016	–	4337
					–		–		–	321	
97	97 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций входной группы (фермы, балки, прогоны, обрешетка) НР=69 %	т конструкций	0,22468	63281,52	26612,44	14218	5979	653	6593	22476
					33764	8762,62	7586	1969	–	1665	

98	98 2142-0501-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07084	478807 / –	33919 / –	33919 / –	– / 2714	36633
99	99 2142-0501-03	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,05468	459047 / –	25101 / –	25101 / –	– / 2008	27109
100	100 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,04083	487071 / –	19887 / –	19887 / –	– / 1591	21478
101	101 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05833	487071	28411	28411	–	30684

					–		–		–	2273	
102	102 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,23496	26760,64	13930,13	6288	3273	987	2093	9051
					8631,84	4280,33	2028	1006	–	670	
103	103 2225-0401-01	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	т	0,23496	894640		210205		210205	–	227021
					–		–		–	16816	
104	104 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	13,32956	101,11	2,71	1348	36	585	504	2000
					54,49	0,32	726	4	–	148	
105	105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	26,65912	84,84	1,93	2262	51	1361	592	3082
					31,84	0,32	849	9	–	228	
106	106 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	5,6	7255,63	23,44	40632	131	35845	4332	48561
					831,33	9,69	4655	54	–	3597	

107	107 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	1,4	5360,57	15,14	7505	21	5630	1710	9952
					1323,86	4,39	1853	6	–	737	
108	108 2241-0501-12	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,02	1692		3418		3418	–	3691
					–		–		–	273	

Раздел 10 Устройство входной группы КР-3

109	109 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,46	186,35	83,32	458	205	–	258	773
					103,03	42,71	253	105	–	57	
110	110 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,64	20309	1802,55	94234	8364	74558	12300	115057
					2437,98	475,09	11312	2204	–	8523	

111	111 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02951	441876		13040		13040	–	14083
					–		–		–	1043	
112	112 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04323	346394		14975		14975	–	16173
					–		–		–	1198	
113	113 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4,3	937,3	20,49	4030	88	2482	1371	5833
					339,62	3,25	1460	14	–	432	
114	114 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03708	933804,75	1500,75	34625	56	31355	2949	40580
					86710	690,27	3215	26	–	3006	

115	115 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03708	108313		4016		4016	–	4337
					–		–		–	321	
116	116 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций входной группы (фермы, балки, прогоны, обрешетка) НР=69 %	т конструкций	0,36163	63281,52	26612,44	22884	9624	1051	10612	36176
					33764	8762,62	12210	3169	–	2680	
117	117 2142-0501-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10626	478807		50878		50878	–	54948
					–		–		–	4070	
118	118 2142-0501-03	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09542	459047		43802		43802	–	47306
					–		–		–	3504	

119	119 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,06478	487071			31552		31552	–	34076
					–			–		–	2524	
120	120 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,09517	487071			46355		46355	–	50063
					–			–		–	3708	
121	121 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,23496	26760,64	13930,13		6288	3273	987	2093	9051
					8631,84	4280,33		2028	1006	–	670	
122	122 2225-0401-01	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	т	0,23496	894640			210205		210205	–	227021
					–			–		–	16816	
123	123 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	17,30111	101,11	2,71		1749	47	760	655	2596

					54,49	0,32	943	6	–	192	
124	124 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	34,60222	84,84	1,93	2936	67	1767	768	4000
					31,84	0,32	1102	11	–	296	
125	125 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	8,86	7255,63	23,44	64285	208	56712	6856	76832
					831,33	9,69	7366	86	–	5691	
126	126 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	1,4	5360,57	15,14	7505	21	5630	1710	9952
					1323,86	4,39	1853	6	–	737	
127	127 2241-0501-12	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,21	1692		5431		5431	–	5865

Всего	**25 340 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 217 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	714 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 471 943
- накладные расходы, тенге	4 059 166
в т.ч. зарплата, тенге	365 325
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 877 100
Всего	**25 340 937**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	380 114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	347 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**521 366**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**26 589 651**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**26 589 651,00**

НДС (12 %)	3 190 758,12
Итого	**29 780 409,12**
Итого с тендерной скидкой	**26802368,21**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

ТОО «TN stroy»
Технический надзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июн

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 10

за июнь, 2022 г

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 .Утепление чердака. Лист АР 4

1	1 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	216,2	1056,62	55,62	228441	12025	76835	131378	388605	
					645,61	14,9	139581	3221	–	28786		
2	2 2341-0102-06	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	44,5372	50750		2260263		2260263	–	2441084	Казахстан
					–		–		–	180821		
3	3 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	216,2	184,1	13,4	39802	2897	15675	20280	64889	
					98,2	3,76	21231	813	–	4807		
4	4 2611-0705-10	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	237,82	104		24733		24733	–	26712	
					–		–		–	1979		

5	5 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	432,4	376,6	13,4	162842	5794	114586	40561	219675	
					98,2	3,76	42462	1626	–	16272		

Раздел 7 .Заполнение оконных проемов. Лист Ар 12

7.1 Заполнение оконных проемов

6	6 2231-0202-02	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;	м2	65,76	23091,12		1518472		1518472	–	1639950	Казахстан
					–		–		–	121478		

Раздел 9 .Алюминиевые витражи-перегородки. Лист АР 14

7	7 223--01-1-01	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	49,59101	68058	3375065	3375065	–	3645070
					–	–	–	270005	

Всего	**8 425 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 385 629
- накладные расходы, тенге	192 219
в т.ч. зарплата, тенге	17 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	624 148
Всего	**8 425 985**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	126 390
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	115 457
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 357**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 841 189**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**8 841 189,00**
НДС (12 %)	1 060 942,68
Итого	**9 902 131,68**
Итого с тендерной скидкой	**8911917,8**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.