Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района "

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		021	12.05.2021г						
		Доп. согл 021/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 021/2	14.02.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района	**127 142 857**	**31 887 755,30**							**3 826 530,64**	**35 714 286**
Итого к оплате										**35 714 286**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 11

за июль, 2022 г

на Конструктивные решения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 7 Лестничная клетка Лк-1

1	1 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %									
			м3 бетона	4,86	12479,78	171,27	60652	832	31624	25830	93400
					5801,5	39,05	28195	190	–	6918	
2	2 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %									
			м3 бетона	4,86	3174,25	158,88	15427	772	–	13506	31248
					3015,37	38,4	14655	187	–	2315	
3	3 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %									
			м3 бетона	4,86	38083,28	8503,03	185085	41325	94119	54175	258401
					10214,11	2035,38	49641	9892	–	19141	
4	4 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %									
			м3	0,58	39945,13	2723,18	23168	1579	14211	7081	32669

5	5 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,75954	12720,85	694,56	7378	403	–	2420		
					24083,42	1460,12	18292	1109	219	15759	36775	
6	6 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27424	22335,3	464,8	16965	353	–	2724		
					346394		94995		94995	–	102595	Казахстан
7	7 2142-1002-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,46869	–		–		–	7600		
					335138		157076		157076	–	169642	Казахстан
8	8 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01661	–		–		–	12566		
					349485		5805		5805	–	6269	Казахстан
					–		–		–	464		

9	9 2611-0202-52	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02566	419679		10769		10769	–	11631	
					–		–		–	862		
Раздел 11 Металлическая наружная лестница												
10	10 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,87909	85670,18	28459,43	246652	81937	33666	110764	386009	
					45517,5	10238,57	131049	29478	–	28593		
11	11 2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,87909	887579		2555420		2555420	–	2759854	Казахстан
					–		–		–	204434		
12	12 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,43687	89917,33	26274,58	39282	11479	3933	19530	63517	
					54639,8	10151,63	23870	4435	–	4705		

13	13 2141-0601-01	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,43687	418030		182625		182625	–	197235 Казахстан
					–		–		–	14610	
14	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	12,66923	101,11	2,71	1281	34	556	479	1901
					54,49	0,32	690	4	–	141	
15	15 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69 %	м2	96,16284	6415,34	108,75	616917	10458	521782	61353	732532
					880,56	44,1	84677	4241	–	54262	
16	16 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01398	933804,75	1500,75	13055	21	11821	1112	15300
					86710	690,27	1212	10	–	1133	
17	17 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01398	108313		1514		1514	–	1635
					–		–		–	121	

18	18 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций покрытия лестницы (фермы, балки, прогоны, обрешетка) НР=69 %	т конструкций	0,88116	63281,52	26612,44	55761	23450	2560	25856	88146	
					33764	8762,62	29751	7721	–	6529		
19	19 2142-0501-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,25565	478807		122407		122407	–	132200	Казахстан
					–		–		–	9793		
20	20 2142-0501-03	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,35996	459047		165239		165239	–	178458	Казахстан
					–		–		–	13219		
21	21 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,101	487071		49194		49194	–	53130	Казахстан
					–		–		–	3936		

22	22 2142-0502-01	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм									
			т	0,16455	487071		80148		80148	–	86560 Казахстан
					–		–		–	6412	
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;									
			м2	26,65912	84,84	1,93	2262	51	1361	592	3082
					31,84	0,32	849	9	–	228	
24	24 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %									
			м2 кровли	22,11	7255,63	23,44	160422	518	141523	17107	191731
					831,33	9,69	18381	214	–	14202	
25	25 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %									
			м2 покрытия	3,35	5360,57	15,14	17958	51	13472	4094	23816
					1323,86	4,39	4435	15	–	1764	
	Всего						**5 657 736**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 296 039
- накладные расходы, тенге	357 238
в т.ч. зарплата, тенге	32 152
- сметная прибыль (8 %), тенге	419 092
Всего	**5 657 736**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	77 525
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**116 403**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**5 936 530**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**5 936 530,00**

НДС (12 %)	712 383,60
Итого	**6 648 913,60**
Итого с тендерной скидкой	**5984022,24**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис »

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ № 12

за июль, 2022 г

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 .Отмостка. Лист АР 5												
1	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	66	326,3	35,63	21536	2352	13274	6443	30217	

2	2 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,100;			89,55	14,31	5910	944	–	2238	
			м3	6,6	20251,88	1168,03	133662	7709	115796	11015	156251
3	3 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %			1539	294,98	10157	1947	–	11574	
			т	0,06534	18346,22	1587,66	1199	104	2	1038	2416
4	4 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			16727,2	729,78	1093	48	–	179	
			т	0,06534	441876		28872		28872	–	31182
					–		–		–	2310	
Раздел 3 .Керамзитовая засыпка по периметру здания. Лист АР 5											
5	5 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	14,85	13574,1	1876,32	201575	27863	104136	74956	298653
					4685,28	684,45	69576	10164	–	22122	

Раздел 6 .Ограждение кровли МОК. Лист АР 9

6	6 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	60	118,14	26,08	7088	1565	419	5125	13190	
					85,08	7,77	5105	466	–	977		
7	7 2225-0916-01	Сварная решетка ограждения	т	0,16386	645236		105728		105728	–	114186	Казахстан
					–		–		–	8458		
8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	9,50388	84,84	1,93	806	18	485	211	1098	
					31,84	0,32	303	3	–	81		
9	9 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,006	653246,95	2566,95	3919	15	1404	2281	6696	
					416738	1182,99	2500	7	–	496		

Раздел 9 .Алюминиевые витражи-перегородки. Лист АР 14

10	10 2233-0101-05	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом							
			м2	7,49	77511	580557	580557	–	627002
					–	–	–	46445	
11	11 223--01-1-01	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом							
			м2	70,60299	68058	4805098	4805098	–	5189506
					–	–	–	384408	

12	12 2232-0508-01	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09								
			м2	16,38	110594	1811530	1811530	–	1956452	Казахстан
					–	–	–	144922		
13	13 2232-0508-09	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15								
			м2	15,75	63381	998251	998251	–	1078111	Казахстан

14	14 2232-0509-06	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15				–		–		–	79860	
			м2	3,15	52878			166566		166566	–	179891 Казахстан
					–			–		–	13325	
Раздел 10 .Полы. Лист АР 16												
10.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 1												
15	15 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	87,6	296,14	35,63		25942	3121	14976	8553	37255
					89,55	14,31		7845	1254	–	2760	
16	16 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	7,008	22773	8,16		159593	57	127500	30114	204884
					4571,34	–		32036	–	–	15177	

17	17 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	89,61749	1838,65	88,37	164775	7919	82965	70713	254327
					824,51	14,91	73891	1336	–	18839	
18	18 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	89,61749	1145,18	44,16	102628	3958	54088	42624	156872
					497,48	8,5	44583	762	–	11620	
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	87,6	786,29	33,95	68879	2974	29012	36104	113382
					421,15	17,3	36893	1515	–	8399	
20	20 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	87,6	5123,17	156,04	448790	13669	321636	112691	606399
					1295,49	73,05	113485	6399	–	44918	
21	21 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	93,7	1577,97	14,58	147856	1366	114853	30223	192325

					337,64	5,5	31637	515	–	14246	
	10.2 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 2										
22	22 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	13,08	296,14	35,63	3874	466	2236	1277	5563
					89,55	14,31	1171	187	–	412	
23	23 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,0464	22773	8,16	23830	9	19038	4496	30592
					4571,34	–	4783	–	–	2266	
24	24 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	14,56302	202,52	0,66	2949	10	2255	648	3885
					46,99	0,33	684	5	–	288	
25	25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	13,08	786,29	33,95	10285	444	4332	5391	16930
					421,15	17,3	5509	226	–	1254	

26	26 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	13,08	4044,12	23,35	52897	305	27254	23934	82977
					1937,14	9,45	25338	124	–	6146	
10.3 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 3											
27	27 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	74,99	296,14	35,63	22208	2672	12820	7321	31891
					89,55	14,31	6715	1073	–	2362	
28	28 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	5,9992	22773	8,16	136620	49	109146	25779	175391
					4571,34	–	27424	–	–	12992	
29	29 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	74,99	1756,89	88,37	131749	6627	63292	59171	206194
					824,51	14,91	61830	1118	–	15274	

30	30 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	74,99	1063,42	44,16	79746	3312	39128	35666	124645
					497,48	8,5	37306	637	–	9233	
31	31 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	74,99	786,29	33,95	58964	2546	24836	30906	97060
					421,15	17,3	31582	1297	–	7190	
10.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 4											
32	32 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	9,13	296,14	35,63	2704	325	1561	892	3884
					89,55	14,31	818	131	–	288	
33	33 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,7304	22773	8,16	16633	6	13289	3139	21354
					4571,34	–	3339	–	–	1582	

34	34 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	10,32573	1756,89	88,37	18141	912	8715	8148	28392
					824,51	14,91	8514	154	–	2103	
35	35 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	10,32573	1063,42	44,16	10981	456	5388	4912	17164
					497,48	8,5	5137	88	–	1271	
36	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	9,13	786,29	33,95	7179	310	3024	3763	11817
					421,15	17,3	3845	158	–	875	
	10.5 Пол на лестничной клетке. Тип 8										
37	37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,16	786,29	33,95	26860	1160	11313	14078	44213
					421,15	17,3	14386	591	–	3275	

38	38 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	34,16	4044,12	23,35	138147	798	71177	62506	216705
					1937,14	9,45	66173	323	–	16052	
39	39 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %									
			м плинтусов	22,1	403,11	1,97	8909	44	510	7874	18126
					378,07	0,98	8355	22	–	1343	
40	40 2332-0201-03	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
			м2	1,2155	1797		2184		2184	–	2359
					–		–		–	175	
	10.6 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 5										
41	41 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	88,23	1103,52	34,01	97364	3001	46520	46407	155273
					542,25	17,3	47843	1526	–	11502	

42	42 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;									
			м2 стяжки	529,38	142,62	5,75	75500	3044	69651	4061	85926
					5,3	2,86	2806	1514	–	6365	
43	43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	88,23	786,29	33,95	69374	2995	29221	36363	114196
					421,15	17,3	37158	1526	–	8459	
44	44 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	88,23	5123,17	156,04	452017	13767	323949	113501	610759
					1295,49	73,05	114301	6445	–	45241	
45	45 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %									
			м	94,4	1577,97	14,58	148960	1376	115711	30448	193761
					337,64	5,5	31873	519	–	14353	

10.7 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 6

46	46 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	83,1	1103,52	34,01	91703	2826	43815	43709	146245
					542,25	17,3	45061	1438	–	10833	
47	47 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	498,6	142,62	5,75	71110	2867	65601	3825	80930
					5,3	2,86	2643	1426	–	5995	
48	48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	83,1	786,29	33,95	65341	2821	27522	34250	107558
					421,15	17,3	34998	1438	–	7967	
10.8 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 7											
49	49 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	9,3	1103,52	34,01	10263	316	4904	4892	16367
					542,25	17,3	5043	161	–	1212	

50	50 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;									
			м2 стяжки	55,8	142,62	5,75	7958	321	7342	429	9058
					5,3	2,86	296	160	–	671	
51	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	9,3	786,29	33,95	7312	316	3080	3833	12037
					421,15	17,3	3917	161	–	892	
52	52 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	9,3	202,52	0,66	1883	6	1440	414	2481
					46,99	0,33	437	3	–	184	
53	53 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	9,3	4044,12	23,35	37610	217	19378	17017	58997
					1937,14	9,45	18015	88	–	4370	

Раздел 11 .Внутренняя отделка помещений. Лист АР 17

	11.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа										
54	54 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43	1321,61	89,61	56829	3853	11191	35920	100169
					971,75	72,45	41785	3115	–	7420	
55	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,2	1355,78	37,94	659180	18446	157402	399380	1143245
					994,1	32,69	483331	15894	–	84685	
	11.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа.										
56	56 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1321,61	89,61	39648	2688	7808	25062	69887
					971,75	72,45	29153	2174	–	5177	
57	57 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	426,4	1355,78	37,94	578105	16178	138043	350258	1002632

					994,1	32,69	423884	13939	–	74269		
Раздел 12 .Фасад. Лист АР 23												
58	58 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	890	962,32	48,62	856465	43272	275829	519679	1486236	
					603,78	24,08	537364	21431	–	110092		
59	59 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	363	6009,12	3,62	2181311	1314	2061241	95367	2458812	
					327,15	1,25	118755	454	–	182134		
60	60 231--01-1-01	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м К=1,050;	м2	476,73293	15276		7282572		7282572	–	7865178	Казахстан

	–	–	–	582606

Всего	**28 109 184**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 726 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 590 866
- накладные расходы, тенге	2 496 807
в т.ч. зарплата, тенге	224 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 082 162
Всего	**28 109 184**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	421 638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	385 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**578 320**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**29 494 308**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**29 494 308,00**

НДС (12 %)	3 539 316,96
Итого	**33 033 624,96**
Итого с тендерной скидкой	**29730263,7**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.