Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района "

ТОГИСОИ

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		021	12.05.2021г						
		Доп. согл 021/1	08.11.2021г						
		Доп. согл 021/2	14.02.2022г						
		Доп. согл 021/3	11.08.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района	225 333 329	87 670 064,70							10 520 407,76	98 190 472,5
Итого к оплате										98 190 472

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 180 540 005 053
Руководитель _____ Маусымбаев Н.С.

Технический надзор
БИН 100 240 019 523
ТОО"TN story" Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 507
Директор _____ Ахман С.Қ.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; № 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 13
за сентябрь, 2022 г
на Архитектурно-строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 .Оборудование для адаптации маломобильных групп населения.										
1	1	1117-0201-0104	Поручень стационарный. Установка НР=98 %	шт.	4	464,56	0,15	1858	1	35	1788	3936	

2	2 2900-0015-00 (пл)	Поручень стационарный, для унитаза, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=900мм, шт			455,56	–	1822	–	–	292	
			шт	4	16393		65572		65572	–	70818
					–		–		–	5246	
3	3 1117-0201-0104	Поручень опоясывающий. Установка НР=98 %									
			шт.	2	464,56	0,15	929	–	18	893	1968
					455,56	–	911	–	–	146	
4	4 2900-0016-00 (пл)	Поручень опоясывающий, под умывальником, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=1500мм, шт									
			шт	2	25500		51000		51000	–	55080
					–		–		–	4080	
5	5 1117-0201-0104	Вешалка. Установка НР=98 %									
			шт.	2	464,56	0,15	929	–	18	893	1968
					455,56	–	911	–	–	146	
6	6 2980-7800-00 (пл)	Вешалка пристенная для одежды, на 3 крючка									
			шт	2	3187		6374		6374	–	6884
					–		–		–	510	

7	7 1117-0201-0104	Полотенцедержатель. Установка НР=98 %	шт.	2	464,56	0,15	929	–	18	893	1968
					455,56	–	911	–	–	146	
8	8 2980-7811-00 (пл)	Полотенцедержатель	шт	2	8879		17758		17758	–	19179
					–		–		–	1421	
9	9 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	841	18,28	841	18	7	593	1549
					816,17	7,9	816	8	–	115	
10	10 2900-0013-00 (пл)	Световые маяки для здания, 360х360мм.	шт	1	34607		34607		34607	–	37376
					–		–		–	2769	
11	11 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	841	18,28	841	18	7	593	1549
					816,17	7,9	816	8	–	115	
12	12 2900-0014-00 (пл)	Световые маяки для дверей(пара 220в), 60х60мм.	шт	1	10929		10929		10929	–	11803
					–		–		–	874	

13	13 2900-0018-00 (пп)	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещений, цвет желтый, диаметр 20мм	шт	21	246 / –		5166 / –		5166 / –	– / 413	5579
14	14 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	2	1249 / 1249	– / –	2498 / 2498	– / –	– / –	1524 / 322	4344
15	15 2900-0012-00 (пп)	Кнопка вызова персонала	шт	2	10291 / –		20582 / –		20582 / –	– / 1647	22229
16	16 1117-0201-0104	Тактильные знаки. Установка НР=98 %	шт.	145	464,56 / 455,56	0,15 / –	67361 / 66056	22 / –	1283 / –	64735 / 10568	142664
17	17 2900-0010-00 (пп)	Тактильные пиктограммы 200*200	шт	9	2732 / –		24588 / –		24588 / –	– / 1967	26555
18	18 2900-0050-00 (пп)	Тактильные наземные указатели для помещений(конус рифы),300х300мм.	шт	130	1184 / –		153920 / –		153920 / –	– / 12314	166234

19	19 2900-0060-00 (пл)	Тактильные наземные указатели для помещений(прод.ри фы),300х300мм.	шт	6	1275		7650		7650	–	8262	
					–		–		–	612		
20	20 2900-0017-00 (пл)	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	32	1093		34976		34976	–	37774	
					–		–		–	2798		
Раздел 5 .Водосточная система кровли. Лист АР 8												
21	21 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %	воронка	6	4862,28	433,05	29174	2598	910	25344	58879	
					4277,64	32,54	25666	195	–	4361		
22	22 2241-0602-04	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	4381		26286		26286	–	28389	Казахстан
					–		–		–	2103		

23	23 2241-0602-08	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	36	957		34452		34452	–	37208	
					–		–		–	2756		
24	24 2241-0601-07	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	805		4830		4830	–	5216	Казахстан
					–		–		–	386		
25	25 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %	м труб	45,66	1729,08	97,51	78950	4452	981	68914	159693	
					1610,08	30,44	73516	1390	–	11829		

26	26 2241-0602-02	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	45,66	2211 / –		100954 / –		100954 / –	– / 8076	109030	Казахстан
27	27 2241-0602-11	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	1436 / –		8616 / –		8616 / –	– / 689	9305	
28	28 2241-0602-03	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	1651 / –		9906 / –		9906 / –	– / 792	10698	Казахстан
29	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00192	1143104,75 / 296010	1500,75 / 690,27	2195 / 568	3 / 1	1624 / –	518 / 217	2930	

30	30 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0,00192	108313		208		208	–	225
					–		–		–	17	
31	31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %									
			м2 покрытия	12,8	5317,03	15,14	68058	194	50919	15641	90395
					1323,86	4,39	16945	56	–	6696	
32	32 1106-0101-0115	Лоток водосточный железобетонный плоский. Устройство НР=91 % К=6,000;									
			м3	1,08	22051,76	1802,55	23816	1947	19236	2863	28813
					2437,98	475,09	2633	513	–	2134	
33	33 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=6,000;									
			т	0,01848	441876		8166		8166	–	8819
					–		–		–	653	

Раздел 7 .Заполнение оконных проемов. Лист Ар 12

7.1 Заполнение оконных проемов

34	34 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	63,84	2539,36	202,73	162113	12942	75413	72160	253015
					1155,35	100,57	73758	6420	–	18742	
35	35 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	1,92	3354,74	206,08	6441	396	3024	2893	10081
					1573,62	100,57	3021	193	–	747	
36	36 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	39,1	2841,55	5,95	111105	233	99587	10262	131076
					288,61	2,98	11285	117	–	9709	

37	37 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР=80 %									
			м	36,8	1946,59	6,12	71635	225	50971	16391	95068
					555,39	1,39	20438	51	–	7042	
Раздел 8 .Заполнение дверных проемов. Лист АР13											
38	38 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %									
			м2	2,52	3181,02	57,77	8016	146	1197	4651	13680
					2648,31	26,07	6674	66	–	1013	
39	39 2232-0701-04	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный									
			м2	2,52	36431		91806		91806	–	99150
					–		–		–	7344	
40	40 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %									
			шт.	1	1548,37	2,55	1548	3	–	1067	2824
					1545,82	–	1546	–	–	209	

41	41 2235-0201-04	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6839		6839		6839	–	7386
					–		–		–	547	
42	42 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % К=2,000;	м2	4,2	3487,72	54,75	14648	230	2462	8321	24807
					2846,7	24,47	11956	103	–	1838	
43	43 2232-0701-01	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=2,000;	м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
					–		–		–	13684	
44	44 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 % К=2,000;	шт.	2	1548,37	2,55	3097	5	–	2133	5648
					1545,82	–	3092	–	–	418	
45	45 2235-0201-01	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг К=2,000;	комплект	2	4094		8188		8188	–	8843

46	46 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=3,000;			–		–		–	655	
			м2	5,67	2032,93	91,08	11527	516	3185	7257	20287
					1380,05	42,03	7825	238	–	1503	
47	47 2232-0101-03	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П К=3,000;									
			м2	5,67	5812		32954		32954	–	35590
					–		–		–	2636	
48	48 2235-0203-04	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 К=3,000;									
			шт.	3	5262		15786		15786	–	17049
					–		–		–	1263	

49	49 2235-0202-01	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=3,000;	шт.	6	520		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
50	50 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 % К=3,000;	м коробок	31,2	426,56	1,31	13309	41	10221	2760	17355
					97,67	0,65	3047	20	–	1286	
51	51 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=4,000;	м2	8,4	2032,93	91,08	17077	765	4719	10751	30054
					1380,05	42,03	11592	353	–	2226	
52	52 2232-0101-03	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П К=4,000;	м2	8,4	5812		48821		48821	–	52727
					–		–		–	3906	

53	53 2235-0203-04	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 К=4,000;	шт.	4	5262		21048		21048	–	22732
					–		–		–	1684	
54	54 2235-0202-01	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=4,000;	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
55	55 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 % К=4,000;	м коробок	41,6	426,56	1,31	17745	55	13627	3681	23140
					97,67	0,65	4063	27	–	1714	
56	56 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % К=2,000;	м2	4,2	3487,72	54,75	14648	230	2462	8321	24807
					2846,7	24,47	11956	103	–	1838	

57	57 2232-0701-01	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=2,000;									
			м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
					–		–		–	13684	
58	58 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=4,000;									
			м2	6,72	2032,93	91,08	13661	612	3775	8600	24042
					1380,05	42,03	9274	282	–	1781	
59	59 2232-0101-02	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=4,000;									
			м2	6,72	7622		51220		51220	–	55318
					–		–		–	4098	

60	60 2235-0203-04	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 К=4,000;									
			шт.	4	5262		21048		21048	–	22732
					–		–		–	1684	
61	61 2235-0202-01	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=4,000;									
			шт.	8	520		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
62	62 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 % К=4,000;									
			м коробок	40	426,56	1,31	17062	52	13103	3540	22250
					97,67	0,65	3907	26	–	1648	
Раздел 9 .Алюминиевые витражи-перегородки. Лист АР 14											
63	63 1109-0403-0203	Установка витражей алюминиевых НР=69 %									
			м2	127,684	8970,82	548,14	1145430	69989	827	766097	2064449
					8416,2	279,37	1074614	35671	–	152922	

64	64 1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90 %	м2	35,28	2001,98	42,54	70630	1501	14496	49756	130017
					1548,56	18,45	54633	651	–	9631	
65	65 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	6	1548,37	2,55	9290	15	–	6400	16945
					1545,82	–	9275	–	–	1255	
66	66 2235-0201-04	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	6	6839		41034		41034	–	44317
					–		–		–	3283	

Раздел 10 .Полы. Лист АР 16

10.3 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 3

67	67 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	74,99	3087,28	49,15	231515	3686	204064	23829	275772
					316,92	21,12	23766	1584	–	20428	
68	68 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	80,2	363,47	0,99	29150	79	17117	11273	43657
					149,05	0,49	11954	39	–	3234	

10.7 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 6

69	69 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	83,1	3087,28	49,15	256553	4084	226133	26406	305596
					316,92	21,12	26336	1755	–	22637	
70	70 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	88,9	363,47	0,99	32312	88	18974	12497	48394
					149,05	0,49	13251	44	–	3585	

Раздел 11 .Внутренняя отделка помещений. Лист АР 17

11.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

71	71 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	60,94	1785,03	170,65	108780	10399	–	82842	206952
					1614,38	84,87	98380	5172	–	15330	
72	72 2324-0101-01	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	60,94	3122		190255		190255	–	205475
					–		–		–	15220	
73	73 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	136,68	922,4	5,32	126074	727	37122	70784	212607

74	74 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	136,68	645,48 538,85	1,87 3,55	88224 73650	256 485	– 20997	15749 41928	124824
75	75 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	486,2	381,68 609,92	1,77 5,32	52168 296543	242 2587	– 67319	9246 182037	516866
76	76 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	486,2	466,14 554,69	1,87 5,32	226637 269690	909 2587	– 67285	38286 160582	464694
					410,98	1,87	199818	909	–	34422	

77	77 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	486,2	483,07	3,55	234869	1726	68267	132589	396855
					339,11	1,77	164875	861	–	29397	
78	78 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	43	5123,64	23,29	220317	1001	88423	105121	351473
					3044	11,84	130892	509	–	26035	

79	79 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,100;	м3 изоляции	3,54	90178,65	1682,15	319232	5955	232122	63910	413793
					22925,2	829,77	81155	2937	–	30651	
80	80 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7	3567,04	52,57	180849	2665	37607	113599	318004
					2772,71	28,06	140576	1423	–	23556	
81	81 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7	1381,26	23,83	70030	1208	6294	50356	130017
					1233,28	8,25	62527	418	–	9631	

11.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа.

82	82 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	114,01	1785,03	170,65	203511	19456	–	154985	387176
					1614,38	84,87	184055	9676	–	28680	
83	83 2324-0101-01	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	114,01	3122		355939		355939	–	384414
					–		–		–	28475	
84	84 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	85	922,4	5,32	78404	452	23086	44020	132218
					645,48	1,87	54866	159	–	9794	
85	85 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	85	538,85	3,55	45802	302	13058	26074	77626
					381,68	1,77	32443	150	–	5750	

86	86 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	426,4	609,92	5,32	260070	2268	59039	159647	453294
					466,14	1,87	198762	797	–	33577	
87	87 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	426,4	554,69	5,32	236520	2268	59010	140831	407539
					410,98	1,87	175242	797	–	30188	
88	88 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	403,9	483,07	3,55	195112	1434	56712	110146	329679
					339,11	1,77	136967	715	–	24421	

89	89 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	31,62	5123,64	23,29	162009	736	65022	77300	258454
					3044	11,84	96251	374	–	19145	
90	90 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	377,71	0,92	8498	21	1812	5342	14947
					296,26	0,47	6666	11	–	1107	
91	91 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	187,39	0,38	4216	9	707	2804	7582
					155,61	0,19	3501	4	–	562	

Раздел 12 .Фасад. Лист АР 23

92	92 1115-0108-1801	Стены фасада, колонны, парапет, откосы здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80 %									
			м2	461,5	2492,6	19,41	1150335	8958	327314	652638	1947211
					1763,95	3,76	814063	1735	–	144238	
93	93 1115-0108-1808	Стены фасада, колонны, парапет, откосы здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 %									
			м2	461,5	843,71	2,92	389372	1348	160510	182474	617594
					492,99	1,25	227515	577	–	45748	
94	94 2311-0201-04	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета									
			м2	461,5	4978		2297347		2297347	–	2481135
					–		–		–	183788	

95	95 231–01-1-01	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	7,84207	15276 / –		119795 / –		119795 / –	– / 9584	129379	Казахстан
96	96 1115-0101-0103	Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	51	41706,74 / 27809,2	131,15 / 59,85	2127044 / 1418269	6689 / 3052	702086 / –	1137057 / 261128	3525229	
97	97 2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14062	346394 / –		48710 / –		48710 / –	– / 3897	52607	Казахстан

98	98 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09792	441876		43268		43268	–	46729
					–		–		–	3461	
99	99 2142-0103-03	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,18536	478007		566610		566610	–	611939
					–		–		–	45329	
100	100 1115-0101-0103	Крыльца. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	65	41706,74	131,15	2710938	8525	894815	1449190	4492938
					27809,2	59,85	1807598	3890	–	332810	
101	101 1134-0108-0711	Облицовка потолков металлосайдингом НР=76 %	м2 поверхности	50	1342,52	6,4	67126	320	586	50414	126943
					1324,4	2,28	66220	114	–	9403	

102	102 2241-0209-07	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	50	6354		317700		317700	–	343116	Казахстан
					–		–		–	25416		
103	103 1134-0108-0716	Облицовка карниза перфорированным металлосайдингом НР=76 %	м2 поверхности	54	3001,24	6,4	162067	346	633	122520	307354	
					2983,12	2,28	161088	123	–	22767		
104	104 2241-0209-07	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	54	6354		343116		343116	–	370565	Казахстан
					–		–		–	27449		
105	105 1115-0109-0502	Фронтон. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	10	3020,1	9,36	30201	94	14126	12802	46443	
					1598,16	1,97	15982	20	–	3440		

106	106 2241-0209-07	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм К=1,100;	м2	11	6354		69894		69894	–	75486	Казахстан
					–		–		–	5592		
107	107 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Фартук цоколя) НР=92 %	м2 покрытия	10	5360,57	15,14	53606	151	40216	12220	71092	
					1323,86	4,39	13239	44	–	5266		
	Раздел 13 .Металлические ограждения. Лист АР 23,24											
108	108 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР=118 %	м ограждения	34,7	5081,2	101,81	176318	3533	70746	122240	322443	
					2940,6	44,79	102039	1554	–	23885		
109	109 2225-0916-01	Сварная решетка ограждения	т	0,36742	645236		237073		237073	–	256039	Казахстан
					–		–		–	18966		

110	110 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	10,65518	1066,16	1,25	11360	13	1421	7946	20850
					931,53	0,63	9926	7	–	1544	
	Раздел 14 .Люк выхода на чердак с лестницей СМ-1 1 шт. АР лист 24										
111	111 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,0052	186727,94	1239,51	971	6	811	141	1201
					29587,5	585,72	154	3	–	89	
112	112 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,64	767,94	17,11	491	11	332	139	680
					232,59	8,46	149	5	–	50	

113	113 1112-0101-1303	Люк выхода на чердак. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	0,64	1056,62	55,62	676	36	227	389	1150	
					645,61	14,9	413	10	–	85		
114	114 2341-0102-04	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,032	33894		1085		1085	–	1172	Казахстан
					–		–		–	87		
115	115 1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций НР=69 %	т конструкций	0,07717	118228,24	5366,29	9124	414	80	6078	16418	
					111820,2	2326,47	8629	180	–	1216		
116	116 2225-2501-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07717	818975		63200		63200	–	68256	Казахстан
					–		–		–	5056		

117	117 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,23793	84,84	1,93	190	4	114	50	259
					31,84	0,32	71	1	–	19	
118	118 2235-0202-01	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	

Всего	**27 237 797**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 370 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 932 174
- накладные расходы, тенге	6 725 431
в т.ч. зарплата, тенге	605 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 017 618
Всего	**27 237 797**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	408 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	373 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**560 392**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**28 579 982**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**28 579 982,00**

НДС (12 %)	3 429 597,84
Итого	**32 009 579,84**
Итого с тендерной скидкой	**28808622,36**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г., №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 14

за сентябрь, 2022 г

на Водоснабжение и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1

1	1 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	5	19425,17	257,05	97126	1285	79981	15890	122057
					3171,96	70,82	15860	354	–	9041	
2	2 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,005	3924082,87	284685,49	19620	1423	15653	2810	24224
					508725	58892,57	2544	294	–	1794	
3	3 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	5	1541,78	8,71	7709	44	799	6811	15682
					1373,19	2,77	6866	14	–	1162	
4	4 1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,341; ктрм1=0,341; кэкс1=0,341; кмат1=0,341;	футляр	1	11529,61	1085,48	11530	1085	6444	3988	16759

5	5 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %			3999,7	27,74	4000	28	–	1241	
			м трубопровода	18	583,51	23,76	10503	428	206	9850	21981
					548,3	10,09	9869	182	–	1628	
6	6 2613-0502-07	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
			м	18	1222		21996		21996	–	23756
					–		–		–	1760	
7	7 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	9	1879,83	23,76	16918	214	11770	4925	23591
					548,3	10,09	4935	91	–	1748	

8	8 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13	2164,26	23,76	28135	309	20699	7114	38069
					548,3	10,09	7128	131	–	2820	
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	40	105,23	1,38	4209	55	28	4043	8912
					103,16	–	4126	–	–	660	
10	10 2423-0301-03	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2813		2813		2813	–	3038
					–		–		–	225	
11	11 2423-0301-02	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170

					–	–	–	161	
12	12 2423-0301-01	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1498	17976	17976	–	19414
					–	–	–	1438	
13	13 2423-0112-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858	1716	1716	–	1853
					–	–	–	137	
14	14 2411-1902-01	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93	186	186	–	201
					–	–	–	15	

15	15 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,08	1066,16	1,25	3284	4	411	2297	6027
					931,53	0,63	2869	2	–	446	
16	16 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
					488,1	–	488	–	–	1649	
17	17 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91 %	м3	0,05	20251,88	1168,03	1013	58	877	84	1185
					1539	294,98	77	15	–	88	
18	18 1118-0501-0203	Вставки гибкие, диаметр 25мм. Установка НР=98 %	вставка	1	2015,35	90,26	2015	90	314	1592	3896
					1610,96	13,48	1611	13	–	289	
19	19 2424-0301-02	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	10362		10362		10362	–	11191

20	20 2411-1601-04	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	539	–	1078	–	1078	829	1164
					–		–		–	– / 86	
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3										
21	21 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2	2164,08	23,76	4328	48	3184	1095	5857
					548,3	10,09	1097	20	–	434	
22	22 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	1879,65	23,76	9398	119	6538	2736	13105
					548,3	10,09	2742	50	–	971	
23	23 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	1805,51	23,76	50554	665	34537	15322	71146
					548,3	10,09	15352	283	–	5270	

24	24 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	35	105,23	1,38	3683	48	24	3539	7800
					103,16	–	3611	–	–	578	
25	25 2411-1902-01	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93		186		186	–	201
					–		–		–	15	
26	26 2423-0301-01	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1498		11984		11984	–	12943
					–		–		–	959	
27	27 2423-0112-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858		1716		1716	–	1853

					–		–		–	137	
28	28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,08	1066,16	1,25	2218	3	277	1551	4071
					931,53	0,63	1938	1	–	302	
Раздел 3 Водомерный узел Т-3 д. 15 мм											
29	29 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	25457,96	529,62	25458	530	12221	12595	41097
					12707,5	144,1	12708	144	–	3044	
30	30 2443-0104-06	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	

31	31 2443-0205-02	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855		17855		17855	–	19283
					–		–		–	1428	
32	32 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	
33	33 2424-0406-01	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	

34	34 2423-0112-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15							
			шт.	1	858	858	858	–	927
					–	–	–	69	
35	35 2423-0112-03	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25							
			шт.	2	1457	2914	2914	–	3147
					–	–	–	233	
36	36 2611-0708-55	Пробки радиаторные	шт.	1	78	78	78	–	84
					–	–	–	6	

37	37 2411-1401-01	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	249		498		498	–	538
					–		–		–	40	
Раздел 4 Канализация К-1											
38	38 1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 %	м трубопровода	6	13074,91	49,01	78449	294	71763	6402	91639
					1065,4	23,5	6392	141	–	6788	
39	39 2415-0401-02	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	

40	40 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	27	964,36	10,88	26038	294	191	25166	55300
					946,4	4,69	25553	127	–	4096	
41	41 2412-0304-07	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм К=0,998;	м	26,946	700		18862		18862	–	20371
					–		–		–	1509	
42	42 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	994,4	4,79	9944	48	27	9694	21209
					986,96	2,18	9870	22	–	1571	
43	43 2412-0304-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	9,98	256		2555		2555	–	2759
					–		–		–	204	

44	44 2412-1204-02	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	515	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
45	45 2412-1011-02	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1056	1056	–	1140
					–	–	–	84	
46	46 2412-0835-01	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	69	621	621	–	671
					–	–	–	50	
47	47 2412-0835-03	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	228	3192	3192	–	3447

48	48 2412-1307-04	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм			–	–	–	255	
			шт.	2	110	220	220	–	238
					–	–	–	18	
49	49 2412-0925-06	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой							
			шт.	2	514	1028	1028	–	1110
					–	–	–	82	
50	50 2412-0925-04	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой							
			шт.	1	431	431	431	–	465
					–	–	–	34	

51	51 2412-0925-06	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	514	3084	3084	–	3331
					–	–	–	247	
52	52 2412-2002-04	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642	2568	2568	–	2773
					–	–	–	205	
53	53 2412-0836-01	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	82	574	574	–	620
					–	–	–	46	
54	54 2412-1130-03	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	247	494	494	–	534

55	55 1115-0404-0304	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности			–		–		–	40
				2	182,63	–	365	–	42	258	673
					161,48	–	323	–	–	50	
56	56 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	4	770,03	82,13	3080	329	1325	1208	4631
					356,59	40,68	1426	163	–	343	
57	57 2343-0302-24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	4,4	1503		6613		6613	–	7142
					–		–		–	529	
58	58 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91 %	м3	0,012	20251,88	1168,03	243	14	211	20	284
					1539	294,98	18	4	–	21	

59	59 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	8656,26	73,11	8656	73	4974	3553	13186
					3609,3	16,27	3609	16	–	977	
60	60 2613-0201-59	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612	–	661
					–		–		–	49	

Раздел 5 Санитарно-технические приборы

61	61 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	6	3497,05	105,75	20982	635	1312	18970	43148
					3172,65	53,5	19036	321	–	3196	
62	62 2441-0101-04	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	6	10803		64818		64818	–	70003
					–		–		–	5185	
63	63 2441-0401-01	Пьедестал для умывальника	шт.	6	3977		23862		23862	–	25771
					–		–		–	1909	

64	64 2441-0406-01	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
			шт.	6	785		4710		4710	–	5087
					–		–		–	377	
65	65 2441-0404-07	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									
			шт.	6	8919		53514		53514	–	57795
					–		–		–	4281	
66	66 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %									
			комплект	6	4300,59	210,08	25804	1260	3204	21541	51133
					3556,44	107,03	21339	642	–	3788	
67	67 2441-0103-04	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм									
			комплект	6	8873		53238		53238	–	57497
					–		–		–	4259	

68	68 2441-0106-01	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм									
			комплект	6	8876		53256		53256	–	57516
					–		–		–	4260	
69	69 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %									
			комплект	1	2137,17	262,37	2137	262	264	1708	4153
					1610,73	132,2	1611	132	–	308	
70	70 2441-0208-01	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм									
			шт.	1	11208		11208		11208	–	12105
					–		–		–	897	
71	71 2441-0406-01	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
			шт.	1	785		785		785	–	848
					–		–		–	63	

72	72 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	1	1171,72	0,15	1172	–	33	1116	2471
					1138,9	–	1139	–	–	183	
73	73 2441-0405-07	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491		8491		8491	–	9170
					–		–		–	679	
Раздел 6 Канализация К1Н											
74	74 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	24543,85	478,05	24544	478	3929	19896	47995
					20137	165,01	20137	165	–	3555	
75	75 5111-0101-01 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526		81526		–	–	81526
					–		–		81526	–	

76	76 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2611,03	139,2	5222	278	548	4371	10360
					2197,65	32,54	4395	65	–	767	
77	77 2421-0303-01	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			шт.	1	32348		32348		32348	–	34936
					–		–		–	2588	
78	78 2423-0702-05	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50									
			шт.	1	12089		12089		12089	–	13056
					–		–		–	967	

79	79 2613-0103-28	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79									
			м	20	1566		31320		31320	–	33826
					–		–		–	2506	
80	80 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %									
			фланец	2	681	37,8	1362	76	42	1232	2802
					622,08	–	1244	–	–	208	
81	81 2411-1601-07	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181		2362		2362	–	2551
					–		–		–	189	

Всего	**1 419 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	799 993
- оборудование, тенге	81 526
- накладные расходы, тенге	213 070
в т.ч. зарплата, тенге	19 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 103
Всего	**1 419 411**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 068
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 526**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 485 337**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 485 337,00**
НДС (12 %)	178 240,44
Итого	**1 663 577,44**
Итого с тендерной скидкой	**1497219,7**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт Бектаев Г.А **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г.,№ 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 15
за сентябрь, 2022 г
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

1	1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	3067,38	46,6	12270	186	8306	3774	17328
					944,38	18,27	3778	73	–	1284	
2	2 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	2042,69	46,6	8171	186	4207	3774	12901
					944,38	18,27	3778	73	–	956	
3	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	316	529,47	21,36	167313	6750	3283	156887	350136
					497,72	8,89	157280	2809	–	25936	

4	4 2613-0502-03	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
			м	55	888		48840		48840	–	52747
					–		–		–	3907	
5	5 2613-0502-02	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
			м	261	1191		310851		310851	–	335719
					–		–		–	24868	
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %									
			м трубопровода	324	108,35	1,42	35105	460	224	33734	74346
					106,24	–	34422	–	–	5507	

7	7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	34,4	101,11	2,71	3478	93	1511	1301	5161
					54,49	0,32	1874	11	–	382	
8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	34,4	84,84	1,93	2918	66	1757	763	3975
					31,84	0,32	1095	11	–	294	
9	9 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	41	770,03	82,13	31571	3367	13584	12379	47466
					356,59	40,68	14620	1668	–	3516	

10	10 2343-0309-06	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;										
			м	45,1	475		21423		21423	–	23137	Казахстан
					–		–		–	1714		
11	11 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76 % К=0,040;										
			м3 изоляции	0,076	109283,81	2266,65	8306	172	3645	3476	12725	
					59060,1	1122,63	4489	85	–	943		

12	12 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %									
			кВт	47,36	849,55	18,38	40235	870	–	38893	85458
					831,17	6,81	39364	323	–	6330	
13	13 2451-0601-01	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов									
			шт.	58	172		9976		9976	–	10774
					–		–		–	798	
14	14 2451-0301-09	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт									
			секция	296	2155		637880		637880	–	688910
					–		–		–	51030	
15	15 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	40	537		21480		21480	–	23198
					–		–		–	1718	
16	16 1118-1101-0105	Термостатический элемент и запорный клапан. Установка НР=98 % К=2,000;									
			шт.	58	245,6	–	14245	–	1678	12316	28686
					216,67	–	12567	–	–	2125	

17	17 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP=98 %	шт.	29	582,7	0,68	16898	20	538	16024	35556
					563,48	0,34	16341	10	–	2634	
18	18 2455-1001-04	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	29	10444		302876		302876	–	327106
					–		–		–	24230	
19	19 2454-0521-01	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	29	5801		168229		168229	–	181687
					–		–		–	13458	

20	20 2423-0304-03	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	29	6439		186731		186731	–	201669
					–		–		–	14938	
21	21 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %									
			шт.	29	245,6	–	7122	–	839	6157	14341
					216,67	–	6283	–	–	1062	
22	22 2422-0738-01	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	29	278		8062		8062	–	8707
					–		–		–	645	
	1.2 Распределительный коллектор										
23	23 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	21644,3	246,85	43289	494	19803	22692	71259
					11496,06	81,39	22992	163	–	5278	

24	24 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	3	745,01	2,68	2235	8	211	1978	4550
					672,05	0,74	2016	2	–	337	
25	25 2423-1202-01	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	82226		82226		82226	–	88804
					–		–		–	6578	
26	26 2423-1202-03	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	106785		213570		213570	–	230656
					–		–		–	17086	

27	27 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	3	869,89	2,68	2610	8	333	2226	5223
					756,37	0,74	2269	2	–	387	
28	28 2455-0601-12	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	2	12956		25912		25912	–	27985
					–		–		–	2073	
29	29 2455-0601-11	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	1	11733		11733		11733	–	12672
					–		–		–	939	
30	30 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	6	245,6	–	1474	–	174	1274	2968
					216,67	–	1300	–	–	220	

31	31 2454-0515-01	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10	шт.	6	3259		19554		19554	–	21118
					–		–		–	1564	
32	32 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	4	2580,49	–	10322	–	8790	1501	12769
					382,95	–	1532	–	–	946	
33	33 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	2	573,65	–	1147	–	142	986	2304
					502,9	–	1006	–	–	171	
34	34 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	5	2435,82	143,38	12179	717	144	11256	25310
					2263,58	33,52	11318	168	–	1875	

35	35 2422-0737-03	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
36	36 2422-0737-02	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	3	1492		4476		4476	–	4834
					–		–		–	358	
	1.3 Монтаж ИТП										
37	37 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2681,14	143,38	5362	287	548	4502	10653
					2263,58	33,52	4527	67	–	789	

38	38 2422-0311-06	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50									
			шт.	2	10358		20716		20716	–	22373
					–		–		–	1657	
39	39 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	55179,26	258,23	110359	516	101418	8335	128189
					4212,04	40,7	8424	81	–	9495	
40	40 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2681,14	143,38	5362	287	548	4502	10653
					2263,58	33,52	4527	67	–	789	

41	41 2422-0311-05	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
			шт.	2	9371		18742		18742	–	20241
					–		–		–	1499	
42	42 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	1	2681,14	143,38	2681	143	274	2252	5328
					2263,58	33,52	2264	34	–	395	
43	43 2421-0604-02	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32/40									
			шт.	1	24927		24927		24927	–	26921
					–		–		–	1994	

44	44 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2401,99	109,55	4804	219	58	4470	10016
					2263,58	16,76	4527	34	–	742	
45	45 2422-0737-02	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	2	1492		2984		2984	–	3223
					–		–		–	239	
46	46 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	1	2681,14	143,38	2681	143	274	2252	5328
					2263,58	33,52	2264	34	–	395	

47	47 2423-0601-03	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40									
			шт.	1	12356		12356		12356	–	13344
					–		–		–	988	
48	48 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	1	2647,31	109,55	2647	110	274	2235	5273
					2263,58	16,76	2264	17	–	391	
49	49 2422-0311-03	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	1	8287		8287		8287	–	8950
					–		–		–	663	

50	50 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2647,31	109,55	5295	219	548	4470	10546
					2263,58	16,76	4527	34	–	781	
51	51 2421-0604-01	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 25									
			шт.	2	24474		48948		48948	–	52864
					–		–		–	3916	
52	52 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2401,99	109,55	4804	219	58	4470	10016
					2263,58	16,76	4527	34	–	742	

53	53 2422-0737-03	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
					–		–		–	463	
54	54 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	1	2647,31	109,55	2647	110	274	2235	5273
					2263,58	16,76	2264	17	–	391	
55	55 2423-0601-01	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25									
			шт.	1	10749		10749		10749	–	11609
					–		–		–	860	
56	56 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %									
			шт.	4	235,21	–	941	–	74	850	1934
					216,67	–	867	–	–	143	

57	57 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %									
			комплект	9	2580,49	–	23224	–	19778	3378	28730
					382,95	–	3447	–	–	2128	
58	58 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %									
			комплект	5	573,65	–	2868	–	354	2465	5760
					502,9	–	2515	–	–	427	
59	59 2457-1301-01	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой									
			шт.	5	2532		12660		12660	–	13673
					–		–		–	1013	

Раздел 2 Вентиляция

2.1 В1

60	60 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98 %									
			вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	

61	61 2464-0101-02	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч									
			комплект	1	17345		17345		17345	–	18733 Казахстан
					–		–		–	1388	
62	62 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %									
			м2 поверхности воздуховодов	4	7190,28	60,62	28761	242	19366	9071	40858
					2288,06	26,02	9152	104	–	3026	
63	63 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %									
			м2 поверхности воздуховодов	0,8	7112,67	44,88	5690	36	4563	1084	7316
					1363,92	19,01	1091	15	–	542	

64	64 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;									
			м3 изоляции	0,036	27248,65	1682,15	981	61	95	650	1761
					22925,2	829,77	825	30	–	130	
65	65 2342-0202-04	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;									
			м3	0,03888	17346		674		674	–	728 Казахстан
					–		–		–	54	
66	66 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	0,8	537		430		430	–	464
					–		–		–	34	

67	67 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	3	1891,78	65,2	5675	196	532	4899	11420
					1649,3	17,08	4948	51	–	846	
68	68 2463-0405-03	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм									
			шт.	3	2163		6489		6489	–	7008 Казахстан
					–		–		–	519	
69	69 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %									
			зонт	1	4087,35	55,41	4087	55	3249	784	5261
					783,07	17,08	783	17	–	390	
70	70 2144-0102-05	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм x 50 мм									
			м2	0,1	687		69		69	–	75
					–		–		–	6	

71	71 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР=98 %									
			узел	1	53076,36	24,02	53076	24	48276	4690	62387
					4776,53	8,54	4777	9	–	4621	
2.2 В2											
72	72 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6201	13757
					6235,48	92,73	6235	93	–	1019	
73	73 2900-0000-00 (пп)	Вентилятор SOLO 100SC	шт	1	3233,03		3233		3233	–	3492
					–		–		–	259	
74	74 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7190,28	60,62	1438	12	968	454	2043
					2288,06	26,02	458	5	–	151	
75	75 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,25	7112,67	44,88	1778	11	1426	339	2286

					1363,92	19,01	341	5	–	169		
76	76 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;										
			м3 изоляции	0,006	27248,65	1682,15	163	10	16	109	294	
					22925,2	829,77	138	5	–	22		
77	77 2342-0202-04	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;										
			м3	0,00648	17346		112		112	–	121	Казахстан
					–		–		–	9		
78	78 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %										
			решетка	1	1891,78	65,2	1892	65	177	1633	3807	

					1649,3	17,08	1649	17	–	282	
79	79 2900-0000-00 (пл)	Решетка инерционная VK10 с обратным клапаном АВ3	шт	1	1161,16		1161		1161	–	1254
					–		–		–	93	
80	80 2144-0102-05	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм x 50 мм									
			м2	0,1	687		69		69	–	75
					–		–		–	6	
2.3 BE1-BE8											
81	81 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,32	7190,28	60,62	88584	747	59649	27940	125846
					2288,06	26,02	28189	321	–	9322	

82	82 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;									
			м3 изоляции	0,084	27248,65	1682,15	2289	141	222	1517	4110
					22925,2	829,77	1926	70	–	304	
83	83 2342-0202-04	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;									
			м3	0,09072	17346		1574		1574	–	1700 Казахстан
					–		–		–	126	
84	84 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	–	870
					–		–		–	64	

85	85 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	8	1891,78	65,2	15134	522	1418	13064	30454
					1649,3	17,08	13194	137	–	2256	
86	86 2463-0405-26	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	2671		16026		16026	–	17308 Казахстан
					–		–		–	1282	
87	87 2463-0405-03	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163		4326		4326	–	4672 Казахстан
					–		–		–	346	
88	88 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7112,67	44,88	14225	90	11408	2711	18291
					1363,92	19,01	2728	38	–	1355	

89	89 2144-0102-05	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм									
			м2	0,1	687		69		69	–	75
					–		–		–	6	
2.4 П1											
90	90 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 %									
			камера	1	83303,27	4456,44	83303	4456	5150	73571	169424
					73696,38	1375,75	73696	1376	–	12550	
91	91 5800-0010-00 (пл) (об)	Приточная установка NVS-N39R-F|NVS, с комплектом автоматики	комплект	1	1012818,06		1012818		–	–	1012818
					–		–		1012818	–	
92	92 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,6	537		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	

93	93 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7328,48	56,1	13191	101	10267	2809	17280
					1568,51	23,76	2823	43	–	1280	
94	94 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,405	31107,97	2102,69	12599	852	1070	8434	22716
					26363,98	1037,21	10677	420	–	1683	
95	95 2342-0202-04	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	0,4374	17346		7587		7587	–	8194 Казахстан

					–		–		–	607	
96	96 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7310,85	60,18	1462	12	968	477	2094
					2409,15	25,54	482	5	–	155	
97	97 1120-0401-0107	Диффузор, периметр до 2400 мм. Установка НР=98 %	клапан	7	4012,09	152,5	28085	1068	3737	23170	55355
					3325,73	51,85	23280	363	–	4100	
98	98 2463-0406-09	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	7	5550		38850		38850	–	41958 Казахстан
					–		–		–	3108	
99	99 1120-0501-0104	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	4192,41	159,7	4192	160	734	3291	8082
					3298,6	58,57	3299	59	–	599	

100	100 2463-0206-22	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленна я с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм x 150 мм									
			шт.	1	8455		8455		8455	–	9131 Казахстан
					–		–		–	676	
101	101 2613-0201-59	Заглушки питометражных лючков									
			шт.	1	612		612		612	–	661
					–		–		–	49	
102	102 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	1	1891,78	65,2	1892	65	177	1633	3807
					1649,3	17,08	1649	17	–	282	
103	103 2463-0405-53	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм									
			шт.	1	3485		3485		3485	–	3764 Казахстан
					–		–		–	279	

2.5 Теплоснабжение приточной установки

104	104 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	529,47	21,36	11648	470	229	10923	24377
					497,72	8,89	10950	196	–	1806	
105	105 2613-0502-03	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22	888		19536		19536	–	21099
					–		–		–	1563	
106	106 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	22	108,35	1,42	2384	31	15	2290	5048
					106,24	–	2337	–	–	374	

107	107 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76 % К=0,040;								
		м3 изоляции	0,316	109283,81	2266,65	34534	716	15154	14454	52907
				59060,1	1122,63	18663	355	–	3919	

Всего	**5 341 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	618 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 761 366
- оборудование, тенге	1 012 818
- накладные расходы, тенге	602 455
в т.ч. зарплата, тенге	54 221
- сметная прибыль (8 %), тенге	320 655
Всего	**5 341 660**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	59 316
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**89 062**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**5 554 971**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**5 554 971,00**

НДС (12 %)	666 596,52
Итого	**6 221 567,52**
Итого с тендерной скидкой	**5599410,8**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт Бектаев Г.А. **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г., № 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 16

за сентябрь, 2022 г

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 1 этаж. Холл (№2)

1	1 5910-0000-00 (пл)	Турникет эл/мех с автоматическими планками «Антипаника» Встроенная индикация режимов работы PERCo-TTR-07.1G									
			шт	1	535890		535890		–	–	535890
					–		–		535890	–	
2	2 1310-1001-0501	Турникет роторный полноростовый. Монтаж HP=61 %									
			турникет	1	8928,3	8,6	8928	9	–	5441	15519
					8919,7	–	8920	–	–	1150	
3	3 5920-0000-00 (пл)	Банкетка трехместная	шт	2	14137		28274		–	–	28274
					–		–		28274	–	

Раздел 2 1 этаж. Помещение охраны (№3)

4	4 5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте									
			шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	

5	5 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
6	6 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
8	8 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655		7655		–	–	7655
					–		–		7655	–	
9	9 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917		35917		–	–	35917

10	10 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм			–		–		35917	–	
			шт	1	38176		38176		–	–	38176
					–		–		38176	–	
11	11 5980-0000-00 (пп)	Диван 3х местный									
			шт	1	85024		85024		–	–	85024
					–		–		85024	–	
Раздел 3 1 этаж. Гардероб (№4)											
12	12 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий									
			шт	1	7655		7655		–	–	7655
					–		–		7655	–	
13	13 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм									
			шт	1	13461		13461		–	–	13461
					–		–		13461	–	
14	14 5900-0000-00 (пп)	Вешалка гардеробная на 24 крючка 1600x600x2200мм									
			шт	3	14096		42288		–	–	42288
					–		–		42288	–	
15	15 1117-0201-0104	Вешалки. Установка НР=98 %									
			шт.	3	464,56	0,15	1394	–	27	1340	2953
					455,56	–	1367	–	–	219	

Раздел 4 1 этаж. Архивное помещение (№5)

16	16 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
17	17 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
18	18 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
19	19 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
20	20 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655		15310		–	–	15310
					–		–		15310	–	

21	21 5990-0000-00 (пл)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461 / –	13461 / –	– / 13461	– / –	13461
22	22 5910-0000-00 (пл)	Стеллаж для хранения документации (метал) 800x400x1800 мм.	шт	4	34769 / –	139076 / –	– / 139076	– / –	139076
23	23 5920-0000-00 (пл)	Шкаф металлический. Шкаф односекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката.	шт	3	52506 / –	157518 / –	– / 157518	– / –	157518

Раздел 5 1 этаж. Подъемник для МГН (№7)

24	24 5930-0000-00 (пп)	Подъемник для инвалидов.Мощность 1250 Вт, 220В, 50 Гц, Размер площадки Подъемник для инвалидов.Мощность 1250 Вт, 220В, 50 Гц, Размер площадки до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность	шт	1	3614284		3614284		–	–	3614284
					–		–		3614284	–	
25	25 1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	1	33451,39	2334,16	33451	2334	–	19618	57315
					31117,23	1043,07	31117	1043	–	4246	

Раздел 6 1 этаж. С/у для МГН (№13)

26	26 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	1	10030		10030		–	–	10030
					–		–		10030	–	
27	27 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	1	5873		5873		–	–	5873
					–		–		5873	–	
28	28 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
29	29 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
	Раздел 7 1 этаж. С/у муж. (№14). С/у жен. (№15)										
30	30 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030		20060		–	–	20060
					–		–		20060	–	
31	31 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	2	5873		11746		–	–	11746
					–		–		11746	–	
32	32 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	
33	33 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	

Раздел 8 1 этаж. Помещение уборочного инвентаря (№17)

34	34 5970-0000-00 (пл)	Шкаф для уборочного инвентаря. Шкаф односекционный. Внутри секции имеются полки для инвентаря и ниша для ведра с шваброй. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие — краска порошковая-полимерная. Двери снабжены замком. К основанию шкафа прикреплены опоры из полимерных материалов, предотвращающие попадание влаги с пола при уборке помещений. Размеры: ширина - 600мм, глубина - 500мм, высота - 1656мм.	шт	1	74120 / –	74120 / –	– / 74120	– / –	74120

Раздел 9 1 этаж. Кабинет акима (№19)

35	35 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
36	36 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
37	37 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
38	38 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
39	39 5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605		3605		–	–	3605
					–		–		3605	–	

40	40 5990-0000-00 (пп)	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт	1	325286	325286	–	–	325286
					–	–	325286	–	
41	41 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
					–	–	15310	–	
42	42 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
43	43 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
44	44 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176

45	45 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм			–	–	38176	–		
			шт	1	48472	48472	–	–	48472	
					–	–	48472	–		
46	46 5910-0000-00 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977	
					–	–	92977	–		

47	47 5920-0000-00 (пл)	Тумба под телевизор Тумба с выдвижным ящиком и открытыми секциями Тумба выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 1200x450x561мм	шт	1	44456	44456	–	–	44456	
					–	–	44456	–		
48	48 5930-0000-00 (пл)	Кресло руководителя	шт	1	52181	52181	–	–	52181	
					–	–	52181	–		
49	49 5980-0000-00 (пл)	Диван 3х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024	
					–	–	85024	–		
Раздел 10 1 этаж. Приемная (№20)										
50	50 5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418	211418	–	–	211418	
					–	–	211418	–		

51	51 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
52	52 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
53	53 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
54	54 5940-0000-00 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943		75943		–	–	75943
					–		–		75943	–	
55	55 5950-0000-00 (пп)	Диспенсер напольный , 220В, 500Вт, 340x330x980 мм EcoCool 61LA	шт	1	39847		39847		–	–	39847
					–		–		39847	–	

56	56 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	5	7655	38275	–	–	38275
					–	–	38275	–	
57	57 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
58	58 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	

59	59 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	

Раздел 11 1 этаж. Кабинет зам. акима (№21)

60	60 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418 / –		211418 / –		– / 211418	– / –	211418
61	61 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262 / –		89262 / –		89262 / –	– / 7141	96403
62	62 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276 / –		14276 / –		– / 14276	– / –	14276
63	63 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88 / 8765	1,95 / –	8899 / 8765	2 / –	132 / –	5347 / 1140	15386
64	64 5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605 / –		3605 / –		– / 3605	– / –	3605

65	65 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
					–	–	15310	–	
66	66 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
67	67 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
68	68 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	

69	69 5900-0000-00 (пп)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
70	70 5910-0000-00 (пп)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
71	71 5930-0000-00 (пп)	Кресло руководителя	шт	1	52181	52181	–	–	52181
					–	–	52181	–	

72	72 5980-0000-00 (пл)	Диван 3х местный	шт	1	85024		85024		–	–	85024
					–		–		85024	–	
	Раздел 12 1 этаж. Социальная приемная (№22)										
73	73 5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB, Клавиатура, мышка в комплекте	шт	2	211418		422836		–	–	422836
					–		–		422836	–	
74	74 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
75	75 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	2	14276		28552		–	–	28552
					–		–		28552	–	
76	76 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	10693	30770

77	77 5940-0000-00 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Pmtr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p			8765	–	17530	–	–	2279	
			шт	2	75943		151886		–	–	151886
					–		–		151886	–	
78	78 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655		30620		–	–	30620
					–		–		30620	–	
79	79 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917		35917		–	–	35917
					–		–		35917	–	
80	80 5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	2	38176		76352		–	–	76352
					–		–		76352	–	

81	81 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	3	48472	145416	–	–	145416
					–	–	145416	–	

Раздел 13 1 этаж. Оборудование входной группы

82	82 5960-0000-00 (пл)	Подъемник вертикальный ПГВП-003 . Размер площадки без сопровождения 1100х1300 мм. Грузоподъемность до 400 кг. Количество остановок -2.Высота подъема 900 мм. Скорость подъема 0,15 м/с, мощность механизмов подъема 1250 Вт, 220В. Проем для привода 300х300х300 мм.									
			шт	1	1011999		1011999		–	–	1011999
					–		–		1011999	–	
83	83 1303-0501-0502	Подъемник. Монтаж оборудования НР=61 %									
			лифт	1	158349,17	6277,36	158349	6277	11987	86777	264736
					140085	2173,05	140085	2173	–	19610	
Раздел 14 2 этаж. С/у для МГН (№6)											
84	84 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	1	10030		10030		–	–	10030
					–		–		10030	–	
85	85 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	1	5873		5873		–	–	5873
					–		–		5873	–	

86	86 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %									
			изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
87	87 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %									
			изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	

Раздел 15 2 этаж. С/у муж. (№7). С/у жен. (№8)

88	88 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030		20060		–	–	20060
					–		–		20060	–	
89	89 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	2	5873		11746		–	–	11746
					–		–		11746	–	
90	90 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %									
			изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	
91	91 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %									
			изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	

Раздел 16 2 этаж. Компанта персонала (№9)

92	92 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	5	35917	179585	–	–	179585
					–	–	179585	–	
93	93 5980-0000-00 (пп)	Диван 3х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
					–	–	85024	–	
Раздел 17 2 этаж. Комната приема пищи (№10)									
94	94 5970-0000-00 (пп)	Микроволновая печь 1,4 кВт	шт	1	26999	26999	–	–	26999
					–	–	26999	–	
95	95 5980-0000-00 (пп)	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт	1	102357	102357	–	–	102357
					–	–	102357	–	
96	96 5990-0000-00 (пп)	Чайник электрический (1,2 кВт)	шт	1	7362	7362	–	–	7362
					–	–	7362	–	
97	97 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	8	7655	61240	–	–	61240

98	98	5900-0000-00 (пп)	Стол обеденный. 800x800x750	шт	3	–	–	61240	–	
						16046	48138	–	–	48138
						–	–	48138	–	
99	99	5910-0000-00 (пп)	Кухня с мойкой L=1800 мм	шт	1	146378	146378	–	–	146378
						–	–	146378	–	

Раздел 18 2 этаж. Кабинет (№11)

100	100	5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB, Клавиатура, мышка в комплекте							
				шт	1	211418	211418	–	–	211418
						–	–	211418	–	
101	101	2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262	89262	89262	–	96403
						–	–	–	7141	
102	102	5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276	14276	–	–	14276
						–	–	14276	–	

103	103	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
						8765	–	8765	–	–	1140	
104	104	5940-0000-00 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943		75943		–	–	75943
						–		–		75943	–	
105	105	5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605		3605		–	–	3605
						–		–		3605	–	
106	106	5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655		15310		–	–	15310
						–		–		15310	–	
107	107	5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461		13461		–	–	13461
						–		–		13461	–	

108	108 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
109	109 5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	

110	110 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
111	111 5910-0000-00 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
112	112 5920-0000-00 (пл)	Кресло рабочее	шт	1	14150	14150	–	–	14150
					–	–	14150	–	

Раздел 19 2 этаж. Кабинет (№12)

113	113 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
114	114 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
115	115 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
116	116 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	

117	117	5940-0000-00 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943	75943	–	–	75943
						–	–	75943	–	
118	118	5980-0000-00 (пл)	Лампа настольная	шт	1	3605	3605	–	–	3605
						–	–	3605	–	
119	119	5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
						–	–	15310	–	
120	120	5990-0000-00 (пл)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
						–	–	13461	–	

121	121	5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
122	122	5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

123	123	5900-0000-00 (пп)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм							
				шт	1	48472	48472	–	–	48472
						–	–	48472	–	
124	124	5910-0000-00 (пп)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
						–	–	92977	–	
125	125	5920-0000-00 (пп)	Кресло рабочее	шт	1	14150	14150	–	–	14150
						–	–	14150	–	

Раздел 20 2 этаж. Опен спейс на 8 чел. (№13)

126	126	5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	8	211418		1691344		–	–	1691344
						–		–		1691344	–	
127	127	2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	8	89262		714096		714096	–	771224
						–		–		–	57128	
128	128	5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	8	14276		114208		–	–	114208
						–		–		114208	–	
129	129	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	8	8898,88	1,95	71191	16	1055	42773	123081
						8765	–	70120	–	–	9117	

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г., № 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 16
за сентябрь, 2022 г
на Технологическое оборудование

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 1 этаж. Холл (№2)

1	1 5910-0000-00 (пп)	Турникет эл/мех с автоматическими планками «Антипаника» Встроенная индикация режимов работы PERCo-TTR-07.1G									
			шт	1	535890		535890		–	–	535890
					–		–		535890	–	
2	2 1310-1001-0501	Турникет роторный полноростовый. Монтаж НР=61 %									
			турникет	1	8928,3	8,6	8928	9	–	5441	15519
					8919,7	–	8920	–	–	1150	
3	3 5920-0000-00 (пп)	Банкетка трехместная	шт	2	14137		28274		–	–	28274
					–		–		28274	–	

Раздел 2 1 этаж. Помещение охраны (№3)

4	4 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте									
			шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	

5	5 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
6	6 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
8	8 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655		7655		–	–	7655
					–		–		7655	–	
9	9 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917		35917		–	–	35917

						–		–	35917	–	
10	10 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176		38176		–	–	38176
					–		–		38176	–	
11	11 5980-0000-00 (пп)	Диван 3х местный	шт	1	85024		85024		–	–	85024
					–		–		85024	–	
Раздел 3 1 этаж. Гардероб (№4)											
12	12 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	1	7655		7655		–	–	7655
					–		–		7655	–	
13	13 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461		13461		–	–	13461
					–		–		13461	–	
14	14 5900-0000-00 (пп)	Вешалка гардеробная на 24 крючка 1600x600x2200мм	шт	3	14096		42288		–	–	42288
					–		–		42288	–	
15	15 1117-0201-0104	Вешалки. Установка НР=98 %	шт.	3	464,56	0,15	1394	–	27	1340	2953
					455,56	–	1367	–	–	219	

Раздел 4 1 этаж. Архивное помещение (№5)

16	16 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте									
			шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
17	17 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
18	18 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
19	19 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
20	20 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655		15310		–	–	15310
					–		–		15310	–	

21	21 5990-0000-00 (пл)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
22	22 5910-0000-00 (пл)	Стеллаж для хранения документации (метал) 800x400x1800 мм.	шт	4	34769	139076	–	–	139076
					–	–	139076	–	
23	23 5920-0000-00 (пл)	Шкаф металлический. Шкаф односекционный. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката.	шт	3	52506	157518	–	–	157518
					–	–	157518	–	

Раздел 5 1 этаж. Подъемник для МГН (№7)

24	24 5930-0000-00 (пл)	Подъемник для инвалидов.Мощность 1250 Вт, 220В, 50 Гц, Размер площадки Подъемник для инвалидов.Мощность 1250 Вт, 220В, 50 Гц, Размер площадки до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность до 300 кг, вместимость - 1 пассажир без сопровождения. грузоподъемность	шт	1	3614284		3614284		–	–	3614284
					–		–		3614284	–	
25	25 1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	1	33451,39	2334,16	33451	2334	–	19618	57315
					31117,23	1043,07	31117	1043	–	4246	

Раздел 6 1 этаж. С/у для МГН (№13)

26	26 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	1	10030		10030		–	–	10030
					–		–		10030	–	
27	27 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	1	5873		5873		–	–	5873
					–		–		5873	–	
28	28 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
29	29 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
	Раздел 7 1 этаж. С/у муж. (№14). С/у жен. (№15)										
30	30 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030		20060		–	–	20060
					–		–		20060	–	
31	31 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	2	5873		11746		–	–	11746
					–		–		11746	–	
32	32 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	
33	33 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	

Раздел 8 1 этаж. Помещение уборочного инвентаря (№17)

34	34 5970-0000-00 (пл)	Шкаф для уборочного инвентаря. Шкаф односекционный. Внутри секции имеются полки для инвентаря и ниша для ведра с шваброй. Корпус цельносварной из гнутого холоднокатанного листового проката, толщиной 0,8мм. Покрытие — краска порошковая-полимерная. Двери снабжены замком. К основанию шкафа прикреплены опоры из полимерных материалов, предотвращающие попадание влаги с пола при уборке помещений. Размеры: ширина - 600мм, глубина - 500мм, высота - 1656мм.	шт	1	74120	74120	–	–	74120
					–	–	74120	–	

Раздел 9 1 этаж. Кабинет акима (№19)

35	35 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
36	36 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
37	37 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
38	38 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
39	39 5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605		3605		–	–	3605
					–		–		3605	–	

40	40 5990-0000-00 (пл)	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт	1	325286	325286	–	–	325286
					–	–	325286	–	
41	41 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
					–	–	15310	–	
42	42 5990-0000-00 (пл)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
43	43 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
44	44 5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176

					–		–	38176	–	
45	45 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм								
			шт	1	48472		48472	–	–	48472
					–		–	48472	–	
46	46 5910-0000-00 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977		92977	–	–	92977
					–		–	92977	–	

47	47	5920-0000-00 (пл)	Тумба под телевизор Тумба с выдвижным ящиком и открытыми секциями Тумба выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 1200x450x561мм	шт	1	44456	44456	–	–	44456
						–	–	44456	–	
48	48	5930-0000-00 (пл)	Кресло руководителя	шт	1	52181	52181	–	–	52181
						–	–	52181	–	
49	49	5980-0000-00 (пл)	Диван 3х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
						–	–	85024	–	

Раздел 10 1 этаж. Приемная (№20)

50	50	5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/256Mb/Win10/16.04/VGA Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418	211418	–	–	211418
						–	–	211418	–	

51	51 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
52	52 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
53	53 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
54	54 5940-0000-00 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Pmtr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943		75943		–	–	75943
					–		–		75943	–	
55	55 5950-0000-00 (пл)	Диспенсер напольный , 220В, 500Вт, 340x330x980 мм EcoCool 61LA	шт	1	39847		39847		–	–	39847
					–		–		39847	–	

56	56 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	5	7655	38275	–	–	38275
					–	–	38275	–	
57	57 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
58	58 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	

59	59 5900-0000-00 (пп)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	

Раздел 11 1 этаж. Кабинет зам. акима (№21)

60	60	5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте									
				шт	1	211418		211418		–	–	211418
						–		–		211418	–	
61	61	2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23									
				шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
						–		–		–	7141	
62	62	5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600									
				шт	1	14276		14276		–	–	14276
						–		–		14276	–	
63	63	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %									
				шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
						8765	–	8765	–	–	1140	
64	64	5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная									
				шт	1	3605		3605		–	–	3605
						–		–		3605	–	

65	65 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
					–	–	15310	–	
66	66 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
					–	–	13461	–	
67	67 5960-0000-00 (пп)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
					–	–	35917	–	
68	68 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
					–	–	38176	–	

69	69 5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм							
			шт	1	48472	48472	–	–	48472
					–	–	48472	–	
70	70 5910-0000-00 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
					–	–	92977	–	
71	71 5930-0000-00 (пл)	Кресло руководителя	шт	1	52181	52181	–	–	52181
					–	–	52181	–	

72	72 5980-0000-00 (пп)	Диван 3х местный	шт	1	85024		85024		–	–	85024
					–		–		85024	–	
	Раздел 12 1 этаж. Социальная приемная (№22)										
73	73 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	2	211418		422836		–	–	422836
					–		–		422836	–	
74	74 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
75	75 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	2	14276		28552		–	–	28552
					–		–		28552	–	
76	76 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	10693	30770

					8765	–	17530	–	–	2279
77	77 5940-0000-00 (пл)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p								
			шт	2	75943		151886		–	–	151886
					–		–		151886	–
78	78 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	4	7655		30620		–	–	30620
					–		–		30620	–
79	79 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м								
			шт	1	35917		35917		–	–	35917
					–		–		35917	–
80	80 5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	2	38176		76352		–	–	76352
					–		–		76352	–

81	81 5900-0000-00 (пп)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	3	48472	145416	–	–	145416
					–	–	145416	–	

Раздел 13 1 этаж. Оборудование входной группы

82	82 5960-0000-00 (пл)	Подъемник вертикальный ППВП-003 . Размер площадки без сопровождения 1100x1300 мм. Грузоподъемность до 400 кг. Количество остановок -2.Высота подъема 900 мм. Скорость подъема 0,15 м/с, мощность механизмов подъема 1250 Вт, 220В. Проем для привода 300x300x300 мм.									
			шт	1	1011999		1011999		–	–	1011999
					–		–		1011999	–	
83	83 1303-0501-0502	Подъемник. Монтаж оборудования НР=61 %									
			лифт	1	158349,17	6277,36	158349	6277	11987	86777	264736
					140085	2173,05	140085	2173	–	19610	
	Раздел 14 2 этаж. С/у для МГН (№6)										
84	84 5940-0000-00 (пл)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	1	10030		10030		–	–	10030
					–		–		10030	–	
85	85 5950-0000-00 (пл)	Зеркало для сан узла	шт	1	5873		5873		–	–	5873
					–		–		5873	–	

86	86 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	
87	87 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	1	1367,79	125,29	1368	125	427	792	2333
					815,79	63,75	816	64	–	173	

Раздел 15 2 этаж. С/у муж. (№7). С/у жен. (№8)

88	88 5940-0000-00 (пп)	Электросушитель для рук (1,0 кВт)	шт	2	10030		20060		–	–	20060
					–		–		20060	–	
89	89 5950-0000-00 (пп)	Зеркало для сан узла	шт	2	5873		11746		–	–	11746
					–		–		11746	–	
90	90 1110-0111-0301	Зеркало. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	
91	91 1110-0111-0301	Рукосушитель. Установка НР=90 %	изделие	2	1367,79	125,29	2736	251	853	1584	4666
					815,79	63,75	1632	128	–	346	

Раздел 16 2 этаж. Компанта персонала (№9)

92	92 5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	5	35917	179585	–	–	179585
					–	–	179585	–	
93	93 5980-0000-00 (пл)	Диван 3х местный	шт	1	85024	85024	–	–	85024
					–	–	85024	–	

Раздел 17 2 этаж. Комната приема пищи (№10)

94	94 5970-0000-00 (пл)	Микроволновая печь 1,4 кВт	шт	1	26999	26999	–	–	26999
					–	–	26999	–	
95	95 5980-0000-00 (пл)	Холодильник бытовой (160 Вт, 220 В)	шт	1	102357	102357	–	–	102357
					–	–	102357	–	
96	96 5990-0000-00 (пл)	Чайник электрический (1,2 кВт)	шт	1	7362	7362	–	–	7362
					–	–	7362	–	
97	97 5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	8	7655	61240	–	–	61240

					–	–	61240	–	
98	98 5900-0000-00 (пп)	Стол обеденный. 800x800x750	шт	3	16046	48138	–	–	48138
					–	–	48138	–	
99	99 5910-0000-00 (пп)	Кухня с мойкой L=1800 мм	шт	1	146378	146378	–	–	146378
					–	–	146378	–	

Раздел 18 2 этаж. Кабинет (№11)

100	100 5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418	211418	–	–	211418
					–	–	211418	–	
101	101 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262	89262	89262	–	96403
					–	–	–	7141	
102	102 5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276	14276	–	–	14276
					–	–	14276	–	

103	103	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
						8765	–	8765	–	–	1140	
104	104	5940-0000-00 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943		75943		–	–	75943
						–		–		75943	–	
105	105	5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605		3605		–	–	3605
						–		–		3605	–	
106	106	5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655		15310		–	–	15310
						–		–		15310	–	
107	107	5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461		13461		–	–	13461
						–		–		13461	–	

108	108	5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды.с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
109	109	5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

110	110	5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472 / –	48472 / –	– / 48472	– / –	48472
111	111	5910-0000-00 (пл)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977 / –	92977 / –	– / 92977	– / –	92977
112	112	5920-0000-00 (пл)	Кресло рабочее	шт	1	14150 / –	14150 / –	– / 14150	– / –	14150

Раздел 19 2 этаж. Кабинет (№12)

113	113 5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
					–		–		211418	–	
114	114 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
115	115 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
					–		–		14276	–	
116	116 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	

117	117	5940-0000-00 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	1	75943	75943	–	–	75943
						–	–	75943	–	
118	118	5980-0000-00 (пп)	Лампа настольная	шт	1	3605	3605	–	–	3605
						–	–	3605	–	
119	119	5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	2	7655	15310	–	–	15310
						–	–	15310	–	
120	120	5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	1	13461	13461	–	–	13461
						–	–	13461	–	

121	121	5960-0000-00 (пл)	Шкаф для одежды с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы, штанга выдвижная под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 800x450x1800м	шт	1	35917	35917	–	–	35917
						–	–	35917	–	
122	122	5970-0000-00 (пл)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	1	38176	38176	–	–	38176
						–	–	38176	–	

123	123	5900-0000-00 (пл)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	1	48472	48472	–	–	48472
						–	–	48472	–	
124	124	5910-0000-00 (пп)	Сейф с трейзером (1500x500x500)	шт	1	92977	92977	–	–	92977
						–	–	92977	–	
125	125	5920-0000-00 (пп)	Кресло рабочее	шт	1	14150	14150	–	–	14150
						–	–	14150	–	

Раздел 20 2 этаж. Опен спейс на 8 чел. (№13)

126	126 5930-0000-00 (пл)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	8	211418		1691344		–	–	1691344
					–		–		1691344	–	
127	127 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	8	89262		714096		714096	–	771224
					–		–		–	57128	
128	128 5940-0000-00 (пл)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	8	14276		114208		–	–	114208
					–		–		114208	–	
129	129 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	8	8898,88	1,95	71191	16	1055	42773	123081
					8765	–	70120	–	–	9117	

130	130 5940-0000-00 (пп)	МФУ HP G3Q57A HP LaserJet ProMFP M130f Prntr (A4), Printer/Scanner/Copier 600 dpi,22ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, USB, Duty cycle-10000p	шт	8	75943	607544	–	–	607544	
					–	–	607544	–		
131	131 5950-0000-00 (пп)	Диспенсер напольный , 220В, 500Вт, 340x330x980 мм EcoCool 61LA	шт	1	39847	39847	–	–	39847	
					–	–	39847	–		
132	132 5950-0000-00 (пп)	Стул полумягкий	шт	8	7655	61240	–	–	61240	
					–	–	61240	–		
133	133 5990-0000-00 (пп)	Стол-приставка 800x700x750 Стол выполнен из ламинированной ДСП 16 мм	шт	8	13461	107688	–	–	107688	
					–	–	107688	–		
134	134 5970-0000-00 (пп)	Стол с двумя подвесными тумбами 1500x700x750 мм	шт	8	38176	305408	–	–	305408	
					–	–	305408	–		

135	135 5900-0000-00 (пп)	Шкаф для документов остекленный Шкаф делится на две секции Верхняя часть за остекленными дверьми имеет полки Стекло закреплено х шарнирными петлями для стеклянных дверей В нижней части полка закрыта глухими дверьми из ЛДСП Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм. Материал: ЛДСП ДВП с покрытием Кант ПХВ 2мм, стекло шлифованное. Размеры: 800*450*1800мм	шт	5	48472	242360	–	–	242360
					–	–	242360	–	
136	136 5920-0000-00 (пп)	Кресло рабочее	шт	8	14150	113200	–	–	113200
					–	–	113200	–	

Раздел 21 2 этаж. Зал совещаний на 22 чел (№14)

137	137	5930-0000-00 (пп)	Компьютер Dell/OptiPlex 3060/MT/Core i3/8100/3,6 GHz/4Gb/500 Gb/DVD+/-RW/ Graphics/UHD630/25 6Mb/Win10/16.04/VG A Port/KazKB. Клавиатура, мышка в комплекте	шт	1	211418		211418		–	–	211418
						–		–		211418	–	
138	138	2484-0402-01	Монитор жидкокристаллическ ий 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
						–		–		–	7141	
139	139	5940-0000-00 (пп)	Линейно-интерактивный ИБП с функцией сетевого фильтра SVC U-600	шт	1	14276		14276		–	–	14276
						–		–		14276	–	
140	140	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
						8765	–	8765	–	–	1140	
141	141	5930-0000-00 (пп)	Интерактивная доска SMART Board SB480 (Диагональ 77 - 195,6 см)	шт	1	145927		145927		–	–	145927

						–		–		145927	–	
142	142	5940-0000-00 (пл)	Проектор LCD мощность лампы, 210 Вт (Ресурс лампы 6000.)	шт	1	248482		248482		–	–	248482
						–		–		248482	–	
143	143	1331-0101-1201	Кинопроектор. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	1	40933,71	4,35	40934	4	879	24431	70594
						40050	–	40050	–	–	5229	
144	144	5990-0000-00 (пл)	Телевизор Samsung 65" UE65NU7100UXCE LED UHD Smart Black	шт	1	325286		325286		–	–	325286
						–		–		325286	–	
145	145	5950-0000-00 (пл)	Стул полумягкий	шт	1	7655		7655		–	–	7655
						–		–		7655	–	
146	146	5960-0000-00 (пл)	Кресло актового зала	шт	20	17077		341540		–	–	341540
						–		–		341540	–	
147	147	1110-0111-0301	Кресло актового зала. Установка НР=90 %	изделие	20	1367,79	125,29	27356	2506	8534	15832	46643
						815,79	63,75	16316	1275	–	3455	
148	148	5970-0000-00 (пл)	Стол для президиума 2000x900x750	шт	1	48341		48341		–	–	48341
						–		–		48341	–	

149	149	5980-0000-00 (пп)	Стул мягкий	шт	2	11568	23136	–	–	23136
						–	–	23136	–	
150	150	5950-0000-00 (пп)	Трибуна 700x490x1240	шт	1	17620	17620	–	–	17620
						–	–	17620	–	
151	151	5920-0000-00 (пп)	Тумба под телевизор Тумба с выдвижным ящиком и открытыми секциями Тумба выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Размеры: 640x450x561мм	шт	1	44456	44456	–	–	44456
						–	–	44456	–	

Всего	**18 249 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 259
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 546 376
- оборудование, тенге	15 847 662
- накладные расходы, тенге	259 185
в т.ч. зарплата, тенге	23 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 898
Всего	**18 249 208**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	36 023
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	32 907

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	49 410
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	18 367 548
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	18 367 548,00
НДС (12 %)	2 204 105,76
Итого	20 571 653,76
Итого с тендерной скидкой	18514488,4

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story»

ТОО «TN stroy» Технический надзор-эксперт

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г.,№ 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 17
за сентябрь, 2022 г
на Слаботочные сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Телефонизация

1	1 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %	коробка	1	4942,86	1329,74	4943	1330	359	2322	7846
					3254	553,18	3254	553	–	581	
2	2 2439-0501-01	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-16/2-10, прим.	шт.	1	3913		3913		3913	–	4226
					–		–		–	313	
3	3 1311-0401-0201	Абонентский сетевой терминал. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	16	1887,6	525,6	30202	8410	–	19468	53644
					1362	260,32	21792	4165	–	3974	
4	4 2481-0201-01	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	16	20136		322176		322176	–	347950
					–		–		–	25774	
5	5 1310-0104-0206	Сплиттер. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2724	–	2724	–	–	1662	4737

					2724	–	2724	–	–	351	
6	6 2900-0000-89 (пл)	Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC, Вход 900 мкм/ выход 900 мкм, корпус SHC	шт	1	8014		8014		8014	–	8655
					–		–		–	641	
7	7 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	15	289,14	12,9	4337	194	364	2781	7688
					252	5,53	3780	83	–	570	
8	8 2412-0702-04	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15	140		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
9	9 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	255	254,4	10,13	64872	2583	6061	41283	114647
					220,5	4,35	56228	1109	–	8492	
10	10 2412-0702-03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	255	90		22950		22950	–	24786
					–		–		–	1836	

11	11 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	270	98,33	0,91	26549	246	5041	15385	45289
					78,75	0,39	21263	105	–	3355	
12	12 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	36	48,69	0,91	1753	33	586	827	2786
					31,5	0,39	1134	14	–	206	
13	13 2435-0301-04	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,294	86496		25430		25430	–	27464
					–		–		–	2034	

14	14 2920-0000-00 (пл)	Кабель связи оптический КС-ОКГ-SM-2FF	м	12	171		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
15	15 1310-0906-0201	Кабель волоконно-оптический распределительный . Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ НР=61 %	4 волокна	4	13634,57	5218,92	54538	20876	65	22995	83736
					8399,37	1025,01	33597	4100	–	6203	
16	16 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	16	1377,26	–	22036	–	244	13293	38155
					1362	–	21792	–	–	2826	
17	17 2472-1402-02	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	16	433		6928		6928	–	7482
					–		–		–	554	
18	18 1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	16	1379,83	–	22077	–	3334	11433	36191

					1171,44	–	18743	–	–	2681	
19	19 2482-0101-01	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	16	6685		106960		106960	–	115517
					–		–		–	8557	
20	20 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	5606,69	–	11213	–	317	6647	19289
					5448	–	10896	–	–	1429	
21	21 2439-0501-01	Коробка телефонная КПЭ-02, прим.	шт.	2	3913		7826		7826	–	8452
					–		–		–	626	
22	22 1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	14572,68	9692,28	14573	9692	–	4138	20208
					4880,4	1903,59	4880	1904	–	1497	

23	23 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	10278,88	6792,88	10279	6793	–	2940	14277
					3486	1334,14	3486	1334	–	1058	
24	24 1308-0206-0901	Питтейл. Прокладка НР=72 %	м	32	56,62	0,91	1812	29	271	1097	3142
					47,25	0,39	1512	12	–	233	
25	25 2900-0011-89 (пл)	Пигтейл SC-SC APC, 2м	м	32	416		13312		13312	–	14377
					–		–		–	1065	

Всего	**1 015 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	538 303
- накладные расходы, тенге	146 271
в т.ч. зарплата, тенге	13 164
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 188
Всего	**1 015 028**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 883**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 065 044**

Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 065 044,00**
НДС (12 %)	127 805,28
Итого	**1 192 849,28**
Итого с тендерной скидкой	**1073564,4**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маусымбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

ТОО «TN story» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А. ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хашиев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 18
за сентябрь, 2022 г
на Внутренние сети видеонаблюдения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Электротехническое оборудование и материалы													
1	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61 %	камера	15	5105,58	5,88	76584	88	–	46663	133107	

2	2 2930-0020-00 (пл)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная 1/2.7" f 2.8мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE; 5,5 Вт; -50 ...+60°C IPC3612LR3-PF28-D			5099,7	–	76496	–	–	9860	
			шт	9	29011		261099		261099	–	281987
					–		–		–	20888	
3	3 2930-0030-00 (пл)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная уличная 1/2.7" f 2.8-12мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE; 6,5 Вт; -40 ...+50°C IPC2322LBR3-SP-D									
			шт	6	50636		303816		303816	–	328121
					–		–		–	24305	
4	4 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827
					3888	16,27	3888	16	–	506	

5	5 2930-0050-00 (пл)	Сетевой 16-ти канальный IP видеорегистратор с 16ю сетевыми портами системы PoE NVR302-16E-P16	шт	1	158282		158282		158282	–	170945
					–		–		–	12663	
6	6 2930-0070-00 (пл)	Жесткий диск для видеонаблюдения 6Tb Seagate SkyHawk	шт	1	96344		96344		96344	–	104052
					–		–		–	7708	
7	7 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе HP=75 %	шт.	1	1887,6	525,6	1888	526	–	1217	3353
					1362	260,32	1362	260	–	248	
8	8 2484-0402-01	Монитор жидкокристаллический 23	шт.	1	89262		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
9	9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
10	10 2930-0080-00 (пл)	Источник бесперебойного питания ИБП UPS SVC V-500-F	шт	1	15346		15346		15346	–	16574

						–		–		–	1228
11	11 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	15	839,94	–	12599	–	164	7585	21799
					829	–	12435	–	–	1615	
12	12 2930-0024-00 (пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA137	шт	9	5009		45081		45081	–	48687
					–		–		–	3606	
13	13 2930-0025-00 (пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA121	шт	6	7286		43716		43716	–	47213
					–		–		–	3497	
14	14 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР=72 %	м	282	280,14	2,38	78999	671	4735	53016	142576
					260,97	0,14	73594	39	–	10561	
15	15 2439-0701-05	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	282	84		23688		23688	–	25583
					–		–		–	1895	
16	16 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	305	56,62	0,91	17269	278	2580	10462	29949
					47,25	0,39	14411	119	–	2218	

17	17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	409,15	15,64	4910	188	564	3031	8576
					346,5	4,35	4158	52	–	635	
18	18 2412-0703-01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	12	27		324		324	–	350
					–		–		–	26	
19	19 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	12	98,55	0,91	1183	11	227	684	2016
					78,75	0,39	945	5	–	149	
20	20 2981-0000-00 (пл)	Коннектор	шт	30	111		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	

21	21 2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,317	102442	32474	32474	–	35072
					–	–	–	2598	

Всего	**1 522 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 081 164
- накладные расходы, тенге	130 386
в т.ч. зарплата, тенге	11 735
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 753
Всего	**1 522 172**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 858
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 317**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 597 180**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 597 180,00**

НДС (12 %)	191 661,60
Итого	**1 788 841,60**
Итого с тендерной скидкой	**1609957,4**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; № 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 19

за сентябрь, 2022 г

на Система пожарной сигнализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система охранной сигнализации

1	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	65963,1	2,4	65963	2	563	39893	114324
					65398	–	65398	–	–	8468	
2	2 2983-0000-00 (пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. Рубеж-2ОП	шт	1	75545		75545		75545	–	81589
					–		–		–	6044	
3	3 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8831,48	1,35	8831	1	65	5347	15312
					8765	–	8765	–	–	1134	
4	4 2984-0000-00 (пл)	Блок индикации Рубеж БИ	шт	1	57423		57423		57423	–	62017
					–		–		–	4594	

5	5 1310-0103-0101	Оборудование УООЛ-ТЛ оконечная станция на одну систему. Монтаж оборудования НР=61 %	станция	1	37279,76	4739,76	37280	4740	–	20713	62632
					32540	1415,49	32540	1415	–	4639	
6	6 2920-0000-00 (пп)	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	шт	1	26783		26783		26783	–	28926
					–		–		–	2143	
7	7 1310-0405-0102	Программатор адресных устройств. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	1	747,5	–	748	–	–	456	1300
					747,5	–	748	–	–	96	
8	8 2920-0000-00 (пп)	Программатор адресных устройств ОТ-1	шт	1	24976		24976		24976	–	26974
					–		–		–	1998	
9	9 1310-0405-0102	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	1	747,5	–	748	–	–	456	1300
					747,5	–	748	–	–	96	

10	10 2985-0000-00 (пп)	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-2к	шт	1	17335		17335		17335	–	18722
					–		–		–	1387	
11	11 1310-0411-0210	Считыватель бесконтактный Touch memory. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1618,39	–	1618	–	123	912	2732
					1495	–	1495	–	–	202	
12	12 2483-0604-02	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
13	13 1310-0702-0501	Устройство коммутационное УК-ВК/0,1. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
14	14 2483-0601-01	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154		154		154	–	166
					–		–		–	12	
15	15 1310-0411-0210	Изолятор шлейфа ИЗ-1. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1618,39	–	1618	–	123	912	2732

					1495	–	1495	–	–	202	
16	16 2920-0000-00 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	1	2890		2890		2890	–	3121
					–		–		–	231	
17	17 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
18	18 2483-0603-04	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590
					–		–		–	1155	
19	19 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
20	20 2483-0603-05	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
21	21 2981-0000-00 (пл)	Аккумуляторная батарея 12 Ач	шт	2	9336		18672		18672	–	20166
					–		–		–	1494	
22	22 2982-0000-00 (пл)	Аккумуляторная батарея 17 Ач	шт	2	15846		31692		31692	–	34227

					–		–		–	2535	
23	23 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	53	1667,27	0,9	88365	48	2087	52601	152243
					1627	–	86231	–	–	11277	
24	24 2986-0000-00 (пл)	Извещатели пожарные дымовые адресные модели ИП 212-64	шт	44	5061		222684		222684	–	240499
					–		–		–	17815	
25	25 2987-0000-00 (пл)	Извещатель пожарный тепловой адресный ИП 101-29-A3R1	шт	9	2049		18441		18441	–	19916
					–		–		–	1475	

26	26 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	7	2028,41	362,56	14199	2538	272	8996	25051
					1627	158,04	11389	1106	–	1856	
27	27 2483-0205-01	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10									
			шт.	7	1052		7364		7364	–	7953
					–		–		–	589	
28	28 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	11	925,81	4,93	10184	54	120	6117	17605
					910,01	1,63	10010	18	–	1304	
29	29 2483-0401-06	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	7	1240		8680		8680	–	9374

				–		–		–	694		
30	30 2483-0402-01	Оповещатель комбинированный свето-звуковой	шт.	4	1931		7724		7724	–	8342
					–		–		–	618	
31	31 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР=72 %	м	274	280,14	2,38	76758	652	4600	51512	138532
					260,97	0,14	71506	38	–	10262	
32	32 2439-0701-02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	274	55		15070		15070	–	16276
					–		–		–	1206	
33	33 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	20	409,15	15,64	8183	313	940	5052	14294
					346,5	4,35	6930	87	–	1059	
34	34 2412-0703-01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	27		540		540	–	583
					–		–		–	43	

35	35 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	98,33	0,91	1967	18	373	1140	3355
					78,75	0,39	1575	8	–	248	
36	36 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	10	48,69	0,91	487	9	163	230	774
					31,5	0,39	315	4	–	57	
37	37 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	274	56,62	0,91	15514	249	2318	9399	26906
					47,25	0,39	12947	107	–	1993	

38	38 2433-0304-01	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,21	19587		4113		4113	–	4442
					–		–		–	329	
39	39 2438-0201-02	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,092	73786		6788		6788	–	7331
					–		–		–	543	
40	40 2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,002	102442		205		205	–	221
					–		–		–	16	
41	41 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	10	839,94	–	8399	–	109	5057	14532
					829	–	8290	–	–	1076	

42	42 2483-0601-01	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	154	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	

Всего	**1 256 763**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	596 310
- накладные расходы, тенге	219 993
в т.ч. зарплата, тенге	19 799
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 091
Всего	**1 256 763**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 221
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 857**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 318 692**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 318 692,00**

НДС (12 %)	158 243,04
Итого	**1 476 935,04**
Итого с тендерной скидкой	**1329241,5**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroya»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015", Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 20
за сентябрь, 2022 г
на Внутренние сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Силовое электрооборудование													
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839	

					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	
2	2 5153-0103-05 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623		636623		–	–	636623
					–		–		636623	–	
3	3 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839
					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	
4	4 5153-0106-72 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1012	шт.	1	634418		634418		–	–	634418
					–		–		634418	–	
5	5 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839
					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	

6	6 5153-0106-53 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1104	шт.	1	256022		256022		–	–	256022
					–		–		256022	–	
7	7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1587,85	90,64	3176	181	54	2174	5778
					1470,3	39,51	2941	79	–	428	
8	8 2473-0102-31	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027		130054		130054	–	140458
					–		–		–	10404	
9	9 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839
					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	
10	10 5153-0102-68 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004	шт.	1	75560		75560		–	–	75560

					–		–		75560	–	
11	11 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	10	6183,19	98,24	61832	982	10150	36788	106510
					5070	39,51	50700	395	–	7890	
12	12 2472-0101-04	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	7633
					–		–		–	565	
13	13 2472-0101-03	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
14	14 2472-0101-34	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	2	1462		2924		2924	–	3158
					–		–		–	234	

15	15 2472-0102-11	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	5781		34686		34686	–	37461
					–		–		–	2775	
16	16 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	65	5390,94	27,9	350411	1814	244468	74974	459416
					1602	–	104130	–	–	34031	
17	17 2472-0406-55	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
18	18 2472-0406-59	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965		7860		7860	–	8489
					–		–		–	629	

19	19 2472-0406-58	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
					–	–	–	314	
20	20 2472-0406-57	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
					–	–	–	314	
21	21 2472-0406-09	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	20	655	13100	13100	–	14148
					–	–	–	1048	
22	22 2472-0401-70	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609	41481	41481	–	44799
					–	–	–	3318	
23	23 2472-0401-78	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	24	4609	110616	110616	–	119465

					–		–		–	8849	
24	24 2472-0431-01	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	2	3984		7968		7968	–	8605
					–		–		–	637	
25	25 1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	1	576,67	4,58	577	5	14	403	1058
					557,7	1,58	558	2	–	78	
26	26 2472-0601-51	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	1	8459		8459		8459	–	9136
					–		–		–	677	
27	27 1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1886,01	90,64	1886	91	168	1200	3333
					1627	39,51	1627	40	–	247	

28	28 2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
					–		–		–	478	
29	29 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	1	7491,37	3,9	7491	4	4283	2307	10582
					3204	–	3204	–	–	784	
30	30 2472-0901-01	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
31	31 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	117	3856	10736
					1627	158,04	4881	474	–	795	

32	32 2614-0405-74	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,002	380		1		1	–	1
					–		–		–	–	
33	33 2472-1608-01	Лампа сигнальная, прим.	шт.	1	532		532		532	–	575
					–		–		–	43	
34	34 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
35	35 2483-0601-01	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154		154		154	–	166
					–		–		–	12	
	Раздел 2 Электрическое освещение										
36	36 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	76	901,29	9,44	68498	717	2977	46875	124603
					852,68	3,95	64804	300	–	9230	

37	37 2471-0201-59	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	23	20015	460345	460345	–	497173
					–	–	–	36828	
38	38 2471-0201-60	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	24	24391	585384	585384	–	632215
					–	–	–	46831	
39	39 2471-0201-61	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	26020	78060	78060	–	84305
					–	–	–	6245	

40	40 2982-0000-00 (пп)	Светодиодный светильник потолочный мощностью 1х6 Вт напряжением ~220В IP54 ЛУЧ-220-С 63	шт	2	3461		6922		6922	–	7476
					–		–		–	554	
41	41 2983-0000-00 (пп)	Светодиодный светильник потолочный мощностью 1х12 Вт напряжением ~220В IP54 ЛУЧ-220-С 123	шт	24	5100		122400		122400	–	132192
					–		–		–	9792	
42	42 2981-0000-00 (пп)	Светильник переносной с решеткой на напряжение ~42/60В РВО 42/60 В	шт	2	4098		8196		8196	–	8852
					–		–		–	656	
43	43 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840
					1690	79,02	3380	158	–	507	

44	44 2472-0301-01	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891		25782		25782	–	27845
					–		–		–	2063	
45	45 2471-0601-01	Лампа светодиодная на напряжение ~36В мощностью 6Вт TL MINI 6W/33-640, прим.	шт.	2	820		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
	Раздел 3 Электроустановочные материалы										
46	46 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	12	402,5	0,36	4830	4	1104	2681	8112
					310,17	0,18	3722	2	–	601	
47	47 2472-1201-01	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	345		4140		4140	–	4471
					–		–		–	331	

48	48 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	5	402,5	0,36	2013	2	460	1117	3380
					310,17	0,18	1551	1	–	250	
49	49 2472-1201-04	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	5	368		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
50	50 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	7	281,87	0,33	1973	2	68	1371	3612
					271,87	0,15	1903	1	–	268	
51	51 2472-1202-01	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	7	286		2002		2002	–	2162
					–		–		–	160	

52	52 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	11	402,5	0,36	4428	4	1012	2458	7437
					310,17	0,18	3412	2	–	551	
53	53 2472-1202-07	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	300		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
54	54 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	13	281,87	0,33	3664	4	126	2546	6707
					271,87	0,15	3534	2	–	497	
55	55 2472-1202-01	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	286		3718		3718	–	4015
					–		–		–	297	

56	56 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	1	281,87	0,33	282	–	10	196	516
					271,87	0,15	272	–	–	38	
57	57 2472-1202-07	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	1	300		300		300	–	324
					–		–		–	24	
58	58 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	48	402,5	0,36	19320	17	4415	10726	32450
					310,17	0,18	14888	9	–	2404	

59	59 2472-1401-16	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	48	476			22848		22848	–	24676
					–			–		–	1828	
60	60 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	23	281,87	0,33		6483	8	222	4504	11866
					271,87	0,15		6253	3	–	879	
61	61 2472-1401-01	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	23	309			7107		7107	–	7676
					–			–		–	569	

62	62 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	7	281,87	0,33	1973	2	68	1371	3612
					271,87	0,15	1903	1	–	268	
63	63 2472-1401-03	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	7	358		2506		2506	–	2706
					–		–		–	200	
64	64 2611-0706-64	Рамка для надписей 55x15 мм									
			шт.	7	13		91		91	–	98
					–		–		–	7	
65	65 1121-0202-0202	Напольная башенка. Монтаж при открытой проводке НР=72 %									
			шт.	9	281,87	0,33	2537	3	87	1763	4644
					271,87	0,15	2447	1	–	344	
66	66 2910-0000-00 (nn)	Напольная башенка BUS 111*242*131									
			шт	9	9736		87624		87624	–	94634

					–		–		–	7010	
67	67 2920-0000-00 (пп)	Каркас на 2 модуля VIVA DKS	шт	18	253		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
68	68 2930-0000-00 (пп)	Каркас на 2 модуля 45*45 DKS	шт	9	253		2277		2277	–	2459
					–		–		–	182	
69	69 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	18	402,5	0,36	7245	6	1655	4022	12168
					310,17	0,18	5583	3	–	901	
70	70 2472-1401-20	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	18	636		11448		11448	–	12364
					–		–		–	916	
71	71 1310-0408-0507	Розетка информационная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	18	1377,26	–	24791	–	275	14955	42926

					1362	–	24516	–	–	3180
72	72 2472-1402-01	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	18	354		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510
73	73 2472-0201-01	Коробка ответвительная для скрытой установки У192 УХЛ2, прим.	шт.	106	330		34980		34980	–	37778
					–		–		–	2798
74	74 2472-0207-01	Коробка для розеток и выключателей скрытой установки КУ1106, прим.	шт.	68	479		32572		32572	–	35178
					–		–		–	2606
75	75 2472-0207-01	Коробка соединительная на 3 клеммы 125x125x100мм VIA-JB-2, прим.	шт.	2	479		958		958	–	1035
					–		–		–	77

Раздел 4 Кабельные изделия

76	76 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1141	409,15	15,64	466840	17845	53638	288230	815476
					346,5	4,35	395357	4963	–	60406	
77	77 2412-0703-01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,020;	м	523,26	27		14128		14128	–	15258
					–		–		–	1130	
78	78 2412-0703-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,020;	м	545,7	32		17462		17462	–	18859
					–		–		–	1397	
79	79 2412-0703-03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;	м	94,86	45		4269		4269	–	4611
					–		–		–	342	

80	80 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	58	539,81	35,58	31309	2064	2754	19619	55002
					456,75	13,04	26492	756	–	4074	
81	81 2412-0703-04	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,020;	м	59,16	66		3905		3905	–	4217
					–		–		–	312	
82	82 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР=72 %	м	172	338,32	16,61	58191	2857	10447	32857	98332
					260,97	4,35	44887	748	–	7284	
83	83 2439-0701-07	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	172	142		24424		24424	–	26378
					–		–		–	1954	
84	84 1308-0206-0103	Прокладка кабельных каналов НР=72 %	м	34	356,35	2,94	12116	100	942	7976	21699
					325,69	0,14	11073	5	–	1607	

85	85 2439-0701-07	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	34	142		4828		4828	–	5214
					–		–		–	386	
86	86 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	2	531,88	44,46	1064	89	156	611	1809
					409,5	15,01	819	30	–	134	
87	87 2411-0201-06	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм К=1,030;	м	2,06	594		1224		1224	–	1322
					–		–		–	98	
88	88 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	58	881,19	58,42	51109	3388	21229	19437	76190
					456,75	8,69	26492	504	–	5644	
89	89 2439-0401-03	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	58	160		9280		9280	–	10022
					–		–		–	742	

90	90 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	538	116,02	1,82	62419	979	10599	36912	107277
					94,5	0,79	50841	425	–	7946	
91	91 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	812	136,31	3,62	110684	2939	18221	65380	190149
					110,25	1,58	89523	1283	–	14085	

92	92 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	110	192,12	7,25	21133	798	3011	12725	36567
					157,5	3,16	17325	348	–	2709	
93	93 1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	5	464,09	27,2	2320	136	294	1403	4021
					378	11,85	1890	59	–	298	

94	94 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	182	48,69	0,91	8862	166	2963	4179	14084
					31,5	0,39	5733	71	–	1043	
95	95 2431-0609-07	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	7603692		38779		38779	–	41881
					–		–		–	3102	
96	96 2431-0609-04	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0612	1814564		111051		111051	–	119935
					–		–		–	8884	

97	97 2431-0609-03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,051	1240322	63256	63256	–	68316
					–	–	–	5060	
98	98 2431-0609-02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,0255	789943	20144	20144	–	21756
					–	–	–	1612	
99	99 2431-0609-01	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,00816	499623	4077	4077	–	4403
					–	–	–	326	

100	100 2431-0605-02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,76092	468325	356358	356358	–	384867
					–	–	–	28509	
101	101 2431-0605-01	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,73236	301095	220510	220510	–	238151
					–	–	–	17641	
102	102 2431-4203-14	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 К=1,020;	км	0,0204	638101	13017	13017	–	14058
					–	–	–	1041	

103	103 2432-0140-03	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66 К=1,020;	км	0,0153	358506		5485		5485	–	5924
					–		–		–	439	
	Раздел 5 Заземление										
104	104 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	17	893,2	26,51	15184	451	10985	2806	19429
					220,5	8,69	3749	148	–	1439	
105	105 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	28	690,21	64,95	19326	1819	11774	4566	25803
					204,75	21,73	5733	608	–	1911	

106	106 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %									
			м	160	456,57	57,7	73051	9232	26019	29355	110598
					236,25	18,57	37800	2971	–	8192	
107	107 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	3	9639,69	308,67	28919	926	23268	3658	35183
					1575	118,53	4725	356	–	2606	
108	108 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	5,04	1551,7	–	7821	–	–	5631	14528
					1551,7	–	7821	–	–	1076	
109	109 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	5,04	962	–	4848	–	–	3491	9006
					962	–	4848	–	–	667	

110	110 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5,04	186,35	83,32	939	420	–	528	1584
					103,03	42,71	519	215	–	117	
111	111 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5,04	96,45	82,01	486	413	14	114	648
					11,64	19,85	59	100	–	48	
112	112 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	

Раздел 6 Обогрев водосточных труб

113	113 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	3	839,94	–	2520	–	33	1517	4360
					829	–	2487	–	–	323	
114	114 2472-0212-01	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	7277		21831		21831	–	23577
					–		–		–	1746	

115	115 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	30	728,88	422,86	21866	12686	3323	7394	31601
					195,24	147,08	5857	4412	–	2341	
116	116 2434-0303-01	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт	м	30	5484		164520		164520	–	177682
					–		–		–	13162	
117	117 2343-0430-01	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500		3500		3500	–	3780

						–		–		–	280
118	118	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкция х, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	879,48	–	879	–	34	634	1634
						845	–	845	–	–	121	
119	119	2950-0000-00 (пл)	Терморегулятор в комплекте в датчиком температуры на проводе Devireg TM 330	шт	1	50271		50271		50271	–	54293
						–		–		–	4022	

Всего	**7 658 233**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 136 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 540 534
- оборудование, тенге	1 602 623
- накладные расходы, тенге	838 383
в т.ч. зарплата, тенге	75 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	448 562
Всего	**7 658 233**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	90 834
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	82 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 588**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**7 956 632**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**7 956 632,00**

НДС (12 %)	954 795,84
Итого	**8 911 427,84**
Итого с тендерной скидкой	**8020285,1**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN story» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А для ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 21

за сентябрь, 2022 г

на Блочно-модульная котельная БМК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР=91 %	т блок-боксов	7	36724,05	16713,49	257068	116994	26184	139640	428445
						16270	5651,48	113890	39560	–	31737	

2	2 5890-0000-00 (пп) (об)	Контейнер ж/д 20-футовый утепленный, оборудованный (окна, двери,покраска, освещение)	шт	1	1626428		1626428		–	–	1626428
					–		–		1626428	–	
3	3 1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98 %	котел	2	88096,83	12666,24	176194	25332	32736	126541	326954
					59062,5	5498,82	118125	10998	–	24219	
4	4 5810-0000-00 (пп) (об)	Напольный чугунный котел Atlas 47 (47 кВт)	шт	2	654185		1308370		–	–	1308370
					–		–		1308370	–	
5	5 1119-0201-0101	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка НР=98 %	устройство	2	10344,03	32,85	20688	66	94	20151	44106
					10264,32	16,27	20529	33	–	3267	
6	6 5820-0000-00 (пп) (об)	Горелка дизельная LO 60G-TN.S.KZ.A-	шт	2	246675		493350		–	–	493350

					–		–		493350	–	
7	7 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	24543,85	478,05	49088	956	7858	39792	95990
					20137	165,01	40274	330	–	7110	
8	8 5830-0000-00 (пп) (об)	Насос циркуляции отопления А 65/180ХМ	шт	2	62346		124692		–	–	124692
					–		–		124692	–	
9	9 1119-0501-0101	Группа безопасности котла. Установка НР=98 %	клапан	2	4330,67	286,98	8661	574	1026	7111	17034
					3530,59	97,62	7061	195	–	1262	
10	10 5840-0000-00 (пп) (об)	Группа безопасности котла	шт	2	15361		30722		–	–	30722
					–		–		30722	–	
11	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	1	245,6	–	246	–	29	213	496
					216,67	–	217	–	–	37	
12	12 2454-0515-01	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10	шт.	1	3259		3259		3259	–	3520

					–		–		–	261	
13	13 1119-1001-0101	Редуктор подпитки. Установка НР=98 %	прибор	1	1712,05	65,7	1712	66	703	957	2883
					943,66	32,54	944	33	–	214	
14	14 5850-0000-00 (пп) (об)	Редуктор подпитки 1/2" 3бара на СО	шт	1	14457		14457		–	–	14457
					–		–		14457	–	
15	15 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 %	бак	2	16285,31	709,01	32571	1418	20684	10784	46823
					5234,46	267,29	10469	535	–	3468	
16	16 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	3	2569,34	–	7708	–	6593	1093	9505
					371,8	–	1115	–	–	704	
17	17 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	5	559	–	2795	–	354	2392	5602
					488,25	–	2441	–	–	415	

18	18 2457-1301-01	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	2532		12660		12660	–	13673
					–		–		–	1013	
19	19 1119-1001-0101	Нейтрализатор накипи. Установка НР=98 %	прибор	1	1775,47	65,7	1775	66	766	957	2951
					943,66	32,54	944	33	–	219	
20	20 5860-0000-00 (пл) (об)	Нейтрализатор накипи Dosaphos 700	шт	1	59636		59636		–	–	59636
					–		–		59636	–	
21	21 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839
					21151	3160,8	21151	3161	–	3840	
22	22 5870-0000-00 (пл) (об)	Электрощит котельной	шт	1	225893		225893		–	–	225893
					–		–		225893	–	
23	23 1109-0607-0101	Дымовая труба. Монтаж НР=69 %	т	0,47648	65712,91	4636,19	31311	2209	2416	18927	54257
					56006,6	1564,15	26686	745	–	4019	

24	24 2411-0202-23	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм К=2,000;	м	16	15364		245824		245824	–	265490
					–		–		–	19666	
25	25 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР=69 %	м2	7,99	333,91	1,93	2668	15	2491	113	3003
					20,18	0,32	161	3	–	222	
26	26 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	24543,85	478,05	24544	478	3929	19896	47995
					20137	165,01	20137	165	–	3555	
27	27 5880-0000-00 (пп) (об)	Насос для поддержания давления aquajet 102 M	шт	1	112946		112946		–	–	112946
					–		–		112946	–	

28	28 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15,9	1579,85	20,74	25120	330	17107	7664	35407
					483,22	8,62	7683	137	–	2623	
29	29 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	1704,17	20,74	20450	249	14403	5784	28333
					483,22	8,62	5799	103	–	2099	
30	30 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7,9	1401,6	20,74	11073	164	7091	3807	16070
					483,22	8,62	3817	68	–	1190	

31	31 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,2	1995,35	20,74	4390	46	3281	1060	5886
					483,22	8,62	1063	19	–	436	
32	32 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	18,9	2128,43	20,74	40227	392	30702	9110	53284
					483,22	8,62	9133	163	–	3947	
33	33 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	56,9	105,23	1,38	5988	79	39	5753	12680
					103,16	–	5870	–	–	939	

34	34 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	19,5	6710,64	105,3	130857	2053	96316	32547	176476
					1666,08	37,01	32489	722	–	13072	
35	35 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	19,5	109,51	1,38	2135	27	97	1972	4436
					103,16	–	2012	–	–	329	
36	36 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	

37	37 2424-0406-03	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497		2497		2497	–	2697
					–		–		–	200	
38	38 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	1370,91	173,17	2742	346	33	2416	5571
					1181,25	50,9	2363	102	–	413	
39	39 2424-0406-04	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	5072		10144		10144	–	10956
					–		–		–	812	

40	40 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %									
			фильтр	1	1679,95	251,81	1680	252	19	1465	3397
					1409,59	85,07	1410	85	–	252	
41	41 2424-0406-05	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40									
			шт.	1	6500		6500		6500	–	7020
					–		–		–	520	
42	42 2422-0203-01	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	7	5192		36344		36344	–	39252
					–		–		–	2908	

43	43 2422-0203-02	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходн ой, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5465 / –	21860 / –	21860 / –	– / 1749	23609
44	44 2422-0203-03	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходн ой, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5653 / –	39571 / –	39571 / –	– / 3166	42737
45	45 2422-0203-05	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходн ой, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	7620 / –	45720 / –	45720 / –	– / 3658	49378

46	46 2422-0203-04	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходн ой, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5884 / –	23536 / –	23536 / –	– / 1883	25419
47	47 2423-0406-01	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686 / –	2686 / –	2686 / –	– / 215	2901
48	48 2423-0406-03	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3513 / –	3513 / –	3513 / –	– / 281	3794

49	49 2423-0406-04	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083	8166	8166	–	8819
					–	–	–	653	

Всего	**5 977 978**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	456 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	739 337
- оборудование, тенге	3 996 494
- накладные расходы, тенге	478 865
в т.ч. зарплата, тенге	43 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 780
Всего	**5 977 978**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 151
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 767**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 075 618**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**6 075 618,00**

НДС (12 %)	729 074,16
Итого	**6 804 692,16**
Итого с тендерной скидкой	**6124222,9**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Мауслымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN story» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А. ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; № 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 22

за сентябрь, 2022 г

на Фундамент под котельную

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=0,970;									
			м3 грунта	3,76127	256,43	256,43	965	965	–	120	1172
					–	44,32	–	167	–	87	
2	2 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 % К=0,970;									
			м3 грунта	5,64191	336,29	336,29	1897	1897	–	236	2304
					–	58,13	–	328	–	171	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	0,29082	2430,12	–	707	–	–	509	1313
					2430,12	–	707	–	–	97	

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	6,018	19,77	19,77	119	119	–	38	170
					–	8,83	–	53	–	13	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,150;	м3 грунта	0,531	962	–	511	–	–	368	949
					962	–	511	–	–	70	
6	6 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,154	71,42	71,42	440	440	–	115	599
					–	26,05	–	160	–	44	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,018	186,35	83,32	1121	501	–	631	1892
					103,03	42,71	620	257	–	140	

8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,66	17708	1168,03	47103	3107	39903	4440	55667
					1539	294,98	4094	785	–	4124	
9	9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	8,58	22337,99	1802,55	191660	15466	155276	22745	231557
					2437,98	475,09	20918	4076	–	17152	
10	10 2611-0202-52	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83006	419679		348359		348359	–	376228
					–		–		–	27869	
11	11 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01548	349485		5410		5410	–	5843
					–		–		–	433	
12	12 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,55	20309	1802,55	11170	991	8838	1458	13638
					2437,98	475,09	1341	261	–	1010	

13	13 2144-0301-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00631	441876		2788		2788	–	3011
					–		–		–	223	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	36,5	937,3	20,49	34211	748	21067	11639	49518
					339,62	3,25	12396	119	–	3668	
15	15 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03824	933804,75	1500,75	35709	57	32336	3041	41850
					86710	690,27	3316	26	–	3100	
16	16 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03824	108313		4142		4142	–	4473

	–	–	–	331
Всего		**790 184**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		43 903		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		24 291		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 232		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		618 119		
- накладные расходы, тенге		45 340		
в т.ч. зарплата, тенге		4 081		
- сметная прибыль (8 %), тенге		58 532		
Всего		**790 184**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)		11 853		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		10 827		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**16 257**		
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**829 121**		
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)		**829 121,00**		

НДС (12 %)	99 494,52
Итого	**928 615,52**
Итого с тендерной скидкой	**835754,0**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN story»
Технадзор- эксперт
Бектаев Г.А
ФОРМ
№2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 23

за сентябрь, 2022 г

на Сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10 Опоры наружного освещения Н=3 м - 11 шт										
1	1	2522-0739-80	Разветвительная коробка У994 К=11,000;	шт.	11	717 / –		7887 / –		7887 / –	– / 631	8518	

2	2 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 % К=11,000;	м	33	369,25	30,63	12185	1011	1299	7420	21173
					299,25	13,04	9875	430	–	1568	
3	3 241–07-2-05	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	28,23183	194		5477		5477	–	5915
					–		–		–	438	
4	4 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=11,000;	м	44	116,24	1,82	5115	80	876	3019	8785
					94,5	0,79	4158	35	–	651	

5	5 1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР=72 % К=11,000;	шт.	11	7032,64	2630,18	77359	28932	22858	25964	111589
					2324,48	953,82	25569	10492	–	8266	
6	6 2471-0501-04	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=11,000;	шт.	11	67860		746460		746460	–	806177
					–		–		–	59717	
7	7 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=11,000;	шт.	11	2680,76	180,24	29488	1983	15378	9171	41752
					1102,5	55,32	12128	609	–	3093	

8	8 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=11,000;	м	11	606,93	19,26	6676	212	3692	2040	9413
					252	5,53	2772	61	–	697	

Всего	**1 013 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	803 927
- накладные расходы, тенге	47 614
в т.ч. зарплата, тенге	4 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 061
Всего	**1 013 322**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 200
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 885
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 848**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 063 255**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 063 255,00**

НДС (12 %)	127 590,60
Итого	**1 190 845,60**
Итого с тендерной скидкой	**1071761,0**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroy»
Технический надзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 24

за сентябрь, 2022 г

на Наружные слаботочные сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	49,82	547,37	547,37	27270	27270	–	4031	33805
					–	112,36	–	5598	–	2504	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,54	3913,44	–	21680	–	–	15610	40273
					3913,44	–	21680	–	–	2983	
3	3 1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	188,16	547,37	547,37	102993	102993	–	15222	127672
					–	112,36	–	21142	–	9457	

4	4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	23,52	3913,44	–	92044	–	–	66272	170981
					3913,44	–	92044	–	–	12665	
5	5 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную мягким грунтом НР=72 %	м3 грунта	14,7	962	–	14141	–	–	10182	26269
					962	–	14141	–	–	1946	
6	6 1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	72,53	303,04	303,04	21979	21979	–	3249	27246
					–	62,21	–	4512	–	2018	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	72,53	186,35	83,32	13516	6043	–	7611	22817
					103,03	42,71	7473	3098	–	1690	

8	8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	202,27	43,91	43,91	8882	8882	–	2667	12473
					–	18,31	–	3704	–	924	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	202,27	82,11	82,11	16608	16608	–	5226	23581
					–	35,89	–	7259	–	1747	
10	10 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	23,52	264,38	264,38	6218	6218	–	815	7596
					–	48,11	–	1132	–	563	

11	11 4121-0101-01	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;	т·км	39,984	142		5678		–	–	6132
					–		–		–	454	
12	12 1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	59,51	369,11	369,11	21966	21966	–	2878	26832
					–	67,16	–	3997	–	1988	
13	13 4121-0101-01	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,700;	т·км	101,167	142		14366		–	–	15515
					–		–		–	1149	

Раздел 2 Наружные слаботочные сети

14	14 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	1,406	181455,08	–	255126	–	5110	190012	480749
					177821	–	250016	–	–	35611	
15	15 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,018	169422,08	–	3050	–	65	2268	5743
					165788	–	2984	–	–	425	
16	16 2412-0304-09	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1424	714		1016736		1016736	–	1098075
					–		–		–	81339	
17	17 2613-0103-20	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	23,7	1294		30668		30668	–	33121
					–		–		–	2453	

18	18 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР=61 %	м кабеля	783	366,05	115,37	286617	90335	720	142219	463143
					249,76	48	195562	37584	–	34307	
19	19 1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР=61 %	м кабеля	146	471,44	149,4	68830	21812	134	34134	111201
					321,12	62,15	46884	9074	–	8237	
20	20 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	60	728,88	422,86	43733	25372	6647	14788	63203
					195,24	147,08	11714	8825	–	4682	
21	21 2910-0000-00 (пп)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 48 КС-ОКЛ-SM-48-FF	м	888	435		386280		386280	–	417182
					–		–		–	30902	

22	22 2930-0000-00 (пл)	Оптический кабель небронированный, одномодовый, число волокон 2 КС-ОКГ-SM-2-FF	м	65	171		11115		11115	–	12004
					–		–		–	889	
23	23 2940-0000-00 (пл)	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный КС-ОКС-А-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	м	36	1639		59004		59004	–	63724
					–		–		–	4720	
24	24 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под ОРШ НР=91 %	м3	0,18	25916,66	1233,92	4665	222	3242	1147	6277
					6673,8	325,67	1201	59	–	465	
25	25 1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР=61 %	шт.	1	3196,32	472,32	3196	472	–	1751	5343
					2724	146,43	2724	146	–	396	
26	26 2950-0000-00 (пл)	Абонентская плата на 16 портов GPON GPFD-16 с модулем	шт	1	710357		710357		710357	–	767186
					–		–		–	56829	

27	27 1310-0205-0103	Монтаж сплиттера, прим. НР=61 %	кассета	1	113,89	–	114	–	–	70	199
					113,89	–	114	–	–	15	
28	28 2970-0000-00 (пл)	Сплиттер PLC 1x2, коннекторы SC/APC, Вход 900 мкм/ выход 900 мкм, корпус SHC SPL2-SHC/in900/out900-SC/APC-W	шт	1	2805		2805		2805	–	3029
					–		–		–	224	
29	29 1310-0205-0103	Монтаж оптической полки, прим. НР=61 %	кассета	1	113,89	–	114	–	–	70	199
					113,89	–	114	–	–	15	
30	30 2980-0000-00 (пл)	Оптическая полка RP 14402-SC/APC-144-144-6-144	шт	1	119759		119759		119759	–	129340
					–		–		–	9581	
31	31 1310-0902-0903	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200x2. Монтаж при установке на фундаменте НР=61 %	шкаф	1	21605,51	2776,81	21606	2777	5209	9013	33069
					13620	1155,17	13620	1155	–	2450	

32	32 2900-0000-00 (пп)	Оптический распределительный шкаф уличного типа, укомплектованный на 720 портов Шкаф ШРОу-05	шт	1	255000		255000		255000	–	275400
					–		–		–	20400	
33	33 1391-0809-0938	Установка соединительной муфты на волоконно-оптическом гибком кабеле, количество оптических волокон - 144 шт. НР=0	шт.	1	62128,5	–	62129	–	–	–	67099
					62128,5	–	62129	–	–	4970	
34	34 2910-0000-00 (пп)	Муфта оптическая укомплектованная на 144 волокна Муфта ВРЕО I-518/4	шт	1	16393		16393		16393	–	17704
					–		–		–	1311	
35	35 1310-0205-0103	Кассеты. Установка НР=61 %	кассета	12	113,89	–	1367	–	–	834	2377
					113,89	–	1367	–	–	176	
36	36 2920-0000-00 (пп)	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм Кассета ВРЕО 5 мм, на 12 сварок	шт	12	332		3984		3984	–	4303

					–		–		–	319	
37	37 1308-0201-0802	Прокладка патчкорда НР=72 %	м кабеля	33	443,46	191,79	14634	6329	1325	6584	22915
					211,51	65,62	6980	2165	–	1697	
38	38 2940-0000-00 (пл)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 30м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-30м									
			шт	1	3550		3550		3550	–	3834
					–		–		–	284	
39	39 2950-0000-00 (пл)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-3м									
			шт	1	1179		1179		1179	–	1273
					–		–		–	94	

Раздел 3 Устройство колодцев

40	40 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	8	54539,43	3189,54	436315	25516	326663	72280	549283
					10517,02	1371,16	84136	10969	–	40688	
41	41 1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	1	58545,84	3622,02	58546	3622	40845	11883	76063
					14078,5	1557,08	14079	1557	–	5634	
42	42 2252-0101-03	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	8	62238		497904		497904	–	537736
					–		–		–	39832	
43	43 2252-0101-05	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	79570		79570		79570	–	85936
					–		–		–	6366	

44	44 1134-0201-0903	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-3. Устройство НР=76 %	вставка	1	6883,54	–	6884	–	1693	3944	11694
					5190,13	–	5190	–	–	866	
45	45 2211-0401-01	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,53	74870		39681		39681	–	42855
					–		–		–	3174	
46	46 2442-0202-03	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	9	49279		443511		443511	–	478992
					–		–		–	35481	
47	47 2614-0404-56	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,32	32291		10333		10333	–	11160
					–		–		–	827	
48	48 2614-0404-57	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	49941		1998		1998	–	2158
					–		–		–	160	

49	49 2614-0405-21	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	1021		32672		32672	–	35286
					–		–		–	2614	
50	50 2614-0405-20	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1495		5980		5980	–	6458
					–		–		–	478	
51	51 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	35	1193,01	–	41755	–	785	31138	78725
					1170,59	–	40971	–	–	5832	
52	52 1310-0603-0301	Ввод кабеля. Монтаж оборудования в ОРШ НР=61 %	ввод одного кабеля	3	58086	–	174258	–	55509	72437	266431
					39583	–	118749	–	–	19736	
	Раздел 4 Комплекс измерений										
53	53 1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	136759,48	90047,08	136759	90047	–	39282	190124

					46712,4	17685,49	46712	17685	–	14083	
54	54 1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	94767,2	61301,6	94767	61302	–	27759	132328
					33465,6	12039,8	33466	12040	–	9802	
55	55 1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	14572,68	9692,28	14573	9692	–	4138	20208
					4880,4	1903,59	4880	1904	–	1497	
56	56 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	10278,88	6792,88	10279	6793	–	2940	14277
					3486	1334,14	3486	1334	–	1058	

57	57	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	136759,48	90047,08	136759	90047	–	39282	190124
						46712,4	17685,49	46712	17685	–	14083	
58	58	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	94767,2	61301,6	94767	61302	–	27759	132328
						33465,6	12039,8	33466	12040	–	9802	

Всего	**7 491 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 162 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	707 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 176 426
- перевозка грузов, тенге	20 044
- накладные расходы, тенге	869 495
в т.ч. зарплата, тенге	78 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	554 892
Всего	**7 491 050**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	112 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	102 646

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	154 121
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	7 860 183
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	7 860 183,00
НДС (12 %)	943 221,96
Итого	8 803 404,96
Итого с тендерной скидкой	7923064,5

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroya» Технический надзор-Эксперт Бектаев Г.А.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 25

за сентябрь, 2022 г

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Наружные сети водоснабжения										
1	1	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,13	79027,77	–	10274	–	1155	9028	20846	

				70143	–	9119	–	–	1544	
2	2 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 20, 32, 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,114	72373,64	–	8251	–	254	7916	17460
				70143	–	7996	–	–	1293	
Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия										
3	3 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,250;	м3 конструкции	81,25	3358,38	1354,23	272868	110031	–	232176	545448
				2004,15	641,74	162837	52141	–	40404	
4	4 4141-0405-01	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	142,35	117		16655		–	–	17987
				–		–		–	1332	
5	5 4121-0202-05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км kстм=5;	т·км	142,35	235		33452		–	–	36128
				–		–		–	2676	

Раздел 6 Восстановление асфальтового покрытия

6	6 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %									
			м2 основания	325	1257,09	264,8	408554	86060	309098	45283	490144
					41,22	87,79	13397	28532	–	36307	
7	7 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
			м2 покрытия	325	1657,68	200,55	538746	65179	464662	19996	603441
					27,4	29,57	8905	9610	–	44699	

8	8 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	1300	179,68	0,02	233584	26	230425	3384	255925
					2,41	–	3133	–	–	18957	
9	9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
			м2 покрытия	325	1642,23	211,95	533725	68884	455936	19743	597745
					27,4	28,85	8905	9376	–	44277	

Всего	**2 585 124**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 461 530
- перевозка грузов, тенге	50 107

- накладные расходы, тенге	337 526
в т.ч. зарплата, тенге	30 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 489
Всего	**2 585 124**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 777
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35 423
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 186**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 712 510**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**2 712 510,00**
НДС (12 %)	325 501,20
Итого	**3 038 011,20**
Итого с тендерной скидкой	**2734210,1**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ Бектаев Г.А

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г; №021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 26

за сентябрь, 2022 г

на Теплотрасса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Монолитный участок УМ-1 - 3 шт

1	1 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	6,75	937,3	20,49	6327	138	3896	2152	9157
					339,62	3,25	2292	22	–	678	
	Раздел 5 Дренажный колодец - 1 шт.										
2	2 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	29,23	336,29	336,29	9830	9830	–	1223	11937
					–	58,13	–	1699	–	884	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	2430,12	–	2187	–	–	1575	4063
					2430,12	–	2187	–	–	301	

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	11,689	19,77	19,77	231	231	–	74	329
					–	8,83	–	103	–	24	
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	11,689	8,74	8,74	102	102	–	33	146
					–	3,9	–	46	–	11	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,689	186,35	83,32	2178	974	–	1226	3676
					103,03	42,71	1204	499	–	272	

7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,9	1056,56	–	951	–	–	685	1767
					1056,56	–	951	–	–	131	
8	8 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	17,54	44,42	44,42	779	779	–	222	1081
					–	17,57	–	308	–	80	
9	9 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %									
			м3 конструкций колодца	1,404	35869,05	11855,85	50360	16646	4604	36036	93308
					20734,16	5191,46	29111	7289	–	6912	
10	10 2121-0103-01	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м3	0,36	15502		5581		5581	–	6027
					–		–		–	446	

11	11 2251-0102-01	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3246	3246	3246	–	3506
					–	–	–	260	
12	12 2251-0101-01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5805	11610	11610	–	12539
					–	–	–	929	
13	13 2251-0101-05	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11738	11738	11738	–	12677
					–	–	–	939	
14	14 2251-0101-06	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17588	35176	35176	–	37990
					–	–	–	2814	
15	15 2251-0106-01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20758	20758	20758	–	22419
					–	–	–	1661	
16	16 2251-0106-05	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17204	17204	17204	–	18580
					–	–	–	1376	
17	17 2442-0201-02	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272	30272	30272	–	32694
					–	–	–	2422	

18	18 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0674	998330,83	7846,05	67287	529	61714	6086	79243
					74853,1	1675,81	5045	113	–	5870	
19	19 2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,046	887579		40829		40829	–	44095
					–		–		–	3266	
20	20 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	1,334	101,11	2,71	135	4	59	50	200
					54,49	0,32	73	–	–	15	
21	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,668	84,84	1,93	226	5	136	59	308
					31,84	0,32	85	1	–	23	
22	22 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
					1539	294,98	846	162	–	852	

	Раздел 6 Деформационный шов канала 20 шт										
23	23 1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР=118 %	м шва	50,4	1065,8	2,96	53716	149	14467	46225	107936
					775,8	1,46	39100	74	–	7995	
	Раздел 7 Тепловая камера 2*2*2 - 1 шт										
24	24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	9,89833	937,3	20,49	9278	203	5713	3156	13429
					339,62	3,25	3362	32	–	995	
	Раздел 9 Выход труб из канала - 1 шт										
25	25 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1	1346,58	3,31	1347	3	1120	242	1716
					223,06	1,28	223	1	–	127	

26	26 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 %	м2	2,1	90,61	3,37	190	7	96	61	271
					41,45	0,65	87	1	–	20	
27	27 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 %	м2	0,09	90,61	3,37	8	–	4	3	12
					41,45	0,65	4	–	–	1	
Раздел 10 Трубопроводы											
28	28 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % К=4,000;	м2	65,6	331,62	3,37	21754	221	20150	984	24557
					21,08	0,65	1383	43	–	1819	
Раздел 11 Топливоподача											
29	29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,2	101,11	2,71	121	3	53	45	179
					54,49	0,32	65	–	–	13	

30	30 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2,000;									
			м2	2,4	111,89	3,5	269	8	203	40	334
					23,92	0,49	57	1	–	25	
	Раздел 12 Выход труб из канала - 2 шт										
31	31 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 % К=2,000;									
			м2 покрытия	1,33334	1346,58	3,31	1795	4	1494	323	2287
					223,06	1,28	297	2	–	169	
32	32 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=2,000;									
			м2	3,04	90,61	3,37	275	10	139	88	392
					41,45	0,65	126	2	–	29	

33	33 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	0,18	90,61	3,37	16	1	8	5	23
					41,45	0,65	7	–	–	2	

Всего	**558 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	298 521
- накладные расходы, тенге	101 510
в т.ч. зарплата, тенге	9 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 361
Всего	**558 386**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 488**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**585 901**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**585 901,00**

НДС (12 %)	70 308,12
Итого	**656 209,12**
Итого с тендерной скидкой	**590588,2**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN stroya»
Технический надзор-эксперт
Бектаев Г.А. для ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г;№021/83 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 27

за сентябрь, 2022 г

на Резервуар подъземный для хранения нефтепродуктов емкостью 5 м3 - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=2,000;									
			м3 грунта	287,11	228,62	228,62	65639	65639	–	8600	80178
					–	41,6	–	11944	–	5939	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	8,61	2430,12	–	20923	–	–	15065	38867
					2430,12	–	20923	–	–	2879	
3	3 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	24,08	4497,24	1102,12	108294	26539	58295	32951	152545
					974,22	497,19	23459	11972	–	11300	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;									
			м3 грунта	267,83	37,57	37,57	10062	10062	–	3022	14131
					–	15,67	–	4197	–	1047	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	267,83	186,35	83,32	49910	22316	–	28104	84255
					103,03	42,71	27595	11439	–	6241	
6	6 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;									
			м3 грунта	85,64	202,25	198,49	17321	16999	–	4230	23275
					3,76	64,84	322	5553	–	1724	
7	7 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 % К=2,000;	м2	136	260,69	179,91	35454	24468	10986	4893	43575

					–	49,97	–	6796	–	3228	
Раздел 2 Металлоконструкции											
8	8 1109-0202-0101	Емкость под ГСМ 5 м3 - монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	1,02	107182,63	35323,62	109326	36030	35621	34031	154826
					36936	11417,75	37675	11646	–	11469	
9	9 2225-0501-05	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т К=2,000;	т	1,02	922001		940441		940441	–	1015676
					–		–		–	75235	
10	10 1109-0601-0101	Монтаж металлоконструкций приемника утечек и крышки смотровой трубы, и т.д. НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,22284	119368,59	5366,29	26600	1196	486	17551	47683
					111820,2	2326,47	24918	518	–	3532	

11	11 2225-2504-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000;	т	0,22284	818918		182488		182488	–	197087
					–		–		–	14599	
12	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	25,84944	84,84	1,93	2193	50	1320	573	2987
					31,84	0,32	823	8	–	221	
13	13 1122-0101-0107	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,00886	9343335,53	357538,39	82782	3168	72346	8241	98305
					820358	119199,86	7268	1056	–	7282	
Раздел 3 Устройство поддона											
14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,14	20251,88	1168,03	43339	2500	37546	3571	50663
					1539	294,98	3293	631	–	3753	
15	15 1106-0101-0115	Устройство поддона НР=91 % К=2,000;	м3	2,72	22026,41	1802,55	59912	4903	48378	7210	72492

					2437,98	475,09	6631	1292	–	5370	
16	16 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0799	349485		27924		27924	–	30158
					–		–		–	2234	
17	17 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,06684	90578,25	19952,25	6054	1334	99	4714	11630
					69147,5	8346,01	4622	558	–	862	
18	18 2142-0302-02	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П К=2,000;	т	0,06684	470303		31435		31435	–	33950
					–		–		–	2515	

Всего	**2 152 283**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 447 365
- накладные расходы, тенге	172 756
в т.ч. зарплата, тенге	15 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 430

Всего	**2 152 283**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 492
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 281**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 258 340**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**2 258 340,00**
НДС (12 %)	271 000,80
Итого	**2 529 340,80**
Итого с тендерной скидкой	**2276406,7**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Маутыкбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО«TN story

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

"SANA-2015", Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района**

Объект : **Административное здание**

Договор подряда (контракт) **№021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г;№ 021/3 от 11.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 28

за сентябрь, 2022 г

на Выгреб монолитный 4 м3 - 1 шт (Септик)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт

1	1 1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	111,608	256,43	256,43	28620	28620	–	3561	34755
					–	44,32	–	4946	–	2574	
2	2 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	167,412	336,29	336,29	56299	56299	–	7007	68370
					–	58,13	–	9732	–	5064	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,600; ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	5,022	3913,44	–	19653	–	–	14150	36507
					3913,44	–	19653	–	–	2704	

4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,400; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	3,348	1862,04	–	6234	–	–	4488	11580
					1862,04	–	6234	–	–	858	
5	5 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	17,16	264,38	264,38	4537	4537	–	595	5543
					–	48,11	–	826	–	411	
6	6 4121-0202-01	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;									
			т·км	27,456	152		4173		–	–	4507
					–		–		–	334	

7	7 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,600;									
			м3 грунта	157,116	22,52	22,52	3538	3538	–	1138	5050
					–	10,06	–	1581	–	374	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,400;									
			м3 грунта	104,744	19,77	19,77	2071	2071	–	666	2956
					–	8,83	–	925	–	219	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,400;									
			м3 уплотненного грунта	104,744	186,35	83,32	19519	8727	–	10992	32952
					103,03	42,71	10792	4474	–	2441	

10	10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,600;	м3 уплотненного грунта	157,116	222,26	99,19	34921	15584	–	19673	58961
					123,07	50,84	19336	7988	–	4367	
11	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,784	20251,88	1168,03	15877	916	13755	1309	18561
					1539	294,98	1207	231	–	1375	
12	12 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	7,98	28439,1	2399,04	226944	19144	166390	43676	292270
					5189,22	825,36	41410	6586	–	21650	
13	13 2611-0202-52	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,90176	419679		378450		378450	–	408726
					–		–		–	30276	

14	14 2142-1002-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11402	335138		38212		38212	–	41269
					–		–		–	3057	
15	15 2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05606	349485		19592		19592	–	21159
					–		–		–	1567	
16	16 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	2163,57	229,95	2164	230	115	1913	4403
					1818,28	113,89	1818	114	–	326	
17	17 2442-0201-01	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
18	18 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0018	1375897,42	4046,49	2477	7	1498	964	3716
					539695	1866,29	971	3	–	275	

19	19 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН1 (Кж лист 4) НР=91 %	т	0,00385	1143104,75	1500,75	4401	6	3256	1040	5876
					296010	690,27	1140	3	–	435	
20	20 2611-0201-24	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00385	108313		417		417	–	450
					–		–		–	33	
21	21 2611-0403-05	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,225	33110		7450		7450	–	8046
					–		–		–	596	
22	22 1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	0,225	3624,18	13,06	815	3	538	248	1148
					1220,16	6,04	275	1	–	85	
23	23 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15747,99	8095,49	4409	2267	115	3460	8499
					7241,64	3227,46	2028	904	–	630	

24	24 2251-0102-01	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3246		12984		12984	–	14023
					–		–		–	1039	
25	25 2251-0101-01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5805		11610		11610	–	12539
					–		–		–	929	
26	26 2251-0106-05	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17204		17204		17204	–	18580
					–		–		–	1376	
27	27 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738
					1171,94	16,27	1172	16	–	499	
28	28 2611-0706-27	Скобы ходовые	кг	2,46	347		854		854	–	922
					–		–		–	68	
29	29 2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0342	887579		30355		30355	–	32783
					–		–		–	2428	

30	30 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,9918	1066,16	1,25	1057	1	132	740	1941
					931,53	0,63	924	1	–	144	
31	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	58,7	937,3	20,49	55020	1203	33881	18718	79637
					339,62	3,25	19936	191	–	5899	
32	32 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	20	1912,5	16,02	38250	320	22463	14603	57081
					773,33	3,42	15467	68	–	4228	

33	33 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	1355,78	37,94	65077	1821	15540	39429	112867
					994,1	32,69	47717	1569	–	8361	
34	34 1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,55	6507,62	1887,12	3579	1038	1957	1005	4951
					1061,65	903,94	584	497	–	367	
35	35 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	22003,22	1168,03	12102	642	10613	917	14060
					1539	294,98	846	162	–	1041	

Всего	**1 451 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 158
- перевозка грузов, тенге	4 173
- накладные расходы, тенге	191 456
в т.ч. зарплата, тенге	17 231
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 545
Всего	**1 451 876**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 894

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 871**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 523 419**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	**1 523 419,00**
НДС (12 %)	182 810,28
Итого	**1 706 229,28**
Итого с тендерной скидкой	**1535606,4**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Маусымбаев Д.Ә.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ Бектаев Г.А

ТОО «TN story» Технадзор-эксперт Бектаев Г.А. ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ Хациев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

04.июл

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Стройка: Строительство административного здания Кегенского сельского акимата Кегенского района

Объект: **Административное здание**

Договор подряда (контракт) №021 от 12.05.2021г. Дополнительное соглашение № 021/1 от 08.11.2021г; № 021/2 от 14.02.2022г;№ 021/3 от 11.08.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 29
за сентябрь, 2022 г
на Генплан

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0102	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %									
			м3 грунта	275,2	53,6	53,6	14751	14751	–	4430	20715
					–	22,36	–	6153	–	1534	
2	2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добаалять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Отодвижка грунта во временный отвал) НР=72 % К=2,000;									
			м3 грунта	550,4	45,86	45,86	25241	25241	–	7581	35448
					–	19,13	–	10529	–	2626	

3	3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Придвижка грунта из временного отвала) НР=72 % К=2,000;									
			м3 грунта	550,4	45,86	45,86	25241	25241	–	7581	35448
					–	19,13	–	10529	–	2626	
4	4 1101-0104-0101	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	231,09	45,86	45,86	10598	10598	–	3183	14883
					–	19,13	–	4421	–	1102	
5	5 1101-0105-0301	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	561,358	177,05	173,93	99388	97637	–	24651	133962
					3,12	57,87	1751	32486	–	9923	

6	6 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	561,358	19,94	19,94	11193	11193	–	3480	15847
					–	8,61	–	4833	–	1174	
7	7 1101-0102-0226	Недостающий растительный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	253,61	162,57	158,47	41229	40190	–	5453	50417
					4,1	25,76	1040	6533	–	3735	
8	8 4121-0202-05	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; kстм=5;	т·км	443,8175	235		104297		–	–	112641
					–		–		–	8344	

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	154,05	6336,81	1150,79	976186	177279	772176	77587	1138075
					173,52	292,82	26731	45109	–	84302	
10	10 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1027	1487,7	200,55	1527868	205965	1293763	63189	1718342
					27,4	29,57	28140	30368	–	127285	

11	11 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	4108	157,25	0,02	645983	82	636001	10692	709209
					2,41	–	9900	–	–	52534	
12	12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
			м2 покрытия	1027	1642,23	211,95	1686570	217673	1440758	62391	1888878
					27,4	28,85	28140	29629	–	139917	
2.2 Бортовой камень											
13	13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	225	2070	34,29	465750	7715	248058	230379	751819

					933,23	14,83	209977	3337	–	55690	
14	14 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	10,125	60502		612583		612583	–	661590
					–		–		–	49007	
2.3 Тип 2											
15	15 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	27	6336,81	1150,79	171094	31071	135338	13598	199467
					173,52	292,82	4685	7906	–	14775	
16	16 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	180	1642,23	211,95	295601	38151	252518	10935	331059
					27,4	28,85	4932	5193	–	24523	
2.4 Бортовой камень											
17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	33,0865	1921,97	34,29	63591	1135	31579	33877	105265

					933,23	14,83	30877	491	–	7797	
18	18 2551-0101-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	3,85	60502		232933		232933	–	251568
					–		–		–	18635	

Всего	**8 174 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	903 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 655 707
- перевозка грузов, тенге	104 297
- накладные расходы, тенге	559 007
в т.ч. зарплата, тенге	50 310
- сметная прибыль (8 %), тенге	605 529
Всего	**8 174 633**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	122 619
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	112 013
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	168 185
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 577 450**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2021г. - 100% (Иинф=1,000)	8 577 450,00

НДС (12 %)	1 029 294,00
Итого	**9 606 744,00**
Итого с тендерной скидкой	**8646069**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алматинской градостроительства"

Руководитель _____ **Мусаимбаев Д.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО«TN story»

Эксперт _____ **Бектаев Г.А**

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Эксперт _____ **Хациев И.В.**