SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Заказ 8

Заказчик: ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 22.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.12.2022 года

Водоснабжение и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	счетчик (водомер)	1	754,94	39,90	755	40	-	718	1 591	
						715,04	18,01	715	18	-	118		

2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	27	2 053,27	19,76	55 438	534	-	53 813	117 991	
						2 033,51	0,22	54 905	6	-	8 740		
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	19	1 900,19	16,34	36 104	310	-	35 079	76 878	
						1 883,85	0,13	35 793	2	-	5 695		
4	4	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%:К1мат=0;	м подводок	1,6	466,07	-	746	-	-	731	1 595	
						466,07	-	746	-	-	118		
5	5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	46	115,47	1,29	5 312	59	-	5 147	11 296	

						114,18	-	5 252	-	-	837		

Итого по разделу 1 **209 351,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 411,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 943,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26,00
- накладные расходы, тенге 95 488,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 15 508,00

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая К1

6	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	6	1 051,82	4,62	6 311	28	-	6 165	13 474	
						1 047,20	1,41	6 283	8	-	998		
7	2	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	10	1 093,96	1,88	10 940	19	-	10 708	23 380	
						1 092,08	0,62	10 921	6	-	1 732		
8	3	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	18	4 498,92	403,29	80 981	7 259	-	74 210	167 606	

						4 095,63	111,28	73 721	2 003	-	12 415		
9	4	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 631,50	119,55	3 632	120	-	3 500	7 703	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	571		
10	5	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	2 845,06	78,73	2 845	79	-	2 746	6 038	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	447		
11	6	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	1 638,15	24,54	1 638	25	-	1 593	3 490	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	259		
12	7	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%:К1мат=0;	комплект	1	3 980,34	468,39	3 980	468	-	3 662	8 253	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	611		
13	8	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 260,82	0,12	1 261	-	-	1 236	2 697	
						1 260,70	-	1 261	-	-	200		

Итого по разделу 2 **232 641,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 103 590,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 998,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 348,00

- накладные расходы, тенге	103 820,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 233,00
Итого	**441 992,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201001,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8941,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2374,00
- накладные расходы, тенге	199308,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	32741,00
Всего	**441 992,00**
Итого в текущих с коэф. Скидки	**39 779,28**
НДС (12%)	4773,51
Итого	**44 552,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабаев Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Заказ 8

Заказчик: ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 22.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 2 от 15.12.2022 года

Электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	5 480,74	1 740,74	5 481	1 741	-	3 198	9 373	
						3 740,00	702,33	3 740	702	-	694		

2	2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1мат=0;	шт.	2	1 799,09	26,09	3 598	52	-	2 553	6 643	
						1 773,00	-	3 546	-	-	492		
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%:К1мат=0;	шт.	1	737,65	101,85	738	102	-	490	1 326	
						635,80	43,73	636	44	-	98		
4	4	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%:К1мат=0;	м кабеля	8	484,22	214,07	3 874	1 713	-	1 981	6 323	
						270,15	73,92	2 161	591	-	468		
5	5	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%:К1мат=0;	м	8	419,42	3,74	3 355	30	-	2 395	6 210	
						415,68	0,12	3 325	1	-	460		

Итого **29 875,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13408,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3638,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1338,00
- накладные расходы, тенге	10617,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2212,00
Всего	**29 875,00**
Итого в текущих с коэф. Скидки	**2 688,75**
НДС (12%)	322,65
Итого	**3 011,40**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552	ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Жумабаев Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказ 8

Заказчик: ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200, Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. А. Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Водоснабжение жилого дома по адресу: Павлодарская область, район Баянаульский, с.о. Баянаульский,с. Баянауыл , ул. Торайгырова, д.22А

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 22.11.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15.12.2022 года

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: № 32-02/2022 НВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод В1													
1.1 Землянные работы													
1	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	м3 грунта	185,12231	5 543,55	-	1 026 235	-	-	738 889	1 906 334	
						5 543,55	-	1 026 235	-	-	141 210		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	34,27546	1 169,32	-	40 079	-	-	28 857	74 451	
						1 169,32	-	40 079	-	-	5 515		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	51,41319	218,32	104,38	11 225	5 367	-	5 968	18 568	
						113,94	47,28	5 858	2 431	-	1 375		
1.2 Прокладка трубопровода													
4	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	14,86989	1 646,60	235,94	24 485	3 508	-	21 694	49 873	
						1 410,66	63,04	20 976	937	-	3 694		
5	2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	29,87	2 242,29	23,46	66 977	701	-	64 960	142 492	
						2 218,83	0,35	66 276	10	-	10 555		
6	3	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	3	1 397,97	114,35	4 194	343	-	3 813	8 648	
						1 283,62	0,36	3 851	1	-	641		

7	4	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%:К1мат=0;	шт.	4	1 605,90	235,89	6 424	944	-	5 430	12 802	
						1 370,01	1,26	5 480	5	-	948		
8	5	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98%:К1мат=0;	шт.	1	1 569,30	79,80	1 569	80	-	1 495	3 309	
						1 489,50	36,02	1 490	36	-	245		
1.3 Колодец													
9	1	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,814	69 528,44	27 083,58	126 125	49 130	-	96 523	240 460	
						42 444,86	11 302,71	76 995	20 503	-	17 812		

10	2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	12,56	401,23	25,35	5 039	318	-	4 432	10 229	
						375,88	3,60	4 721	45	-	758		
11	3	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,072	11 606,13	3 091,68	836	223	-	614	1 566	
						8 514,45	648,36	613	47	-	116		
12	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
13	5	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 986,34	243,60	2 986	244	-	2 820	6 271	
						2 742,74	105,47	2 743	105	-	465		
14	6	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%:К1мат=0;	шт.	1	887,55	-	888	-	-	675	1 688	
						887,55	-	888	-	-	125		

15	7	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,02987	19 896,18	11 688,60	594	349	-	390	1 063	
						8 207,58	4 979,92	245	149	-	79		
16	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,4	3 264,42	1 562,07	1 306	625	-	739	2 209	
						1 702,35	326,52	681	131	-	164		
17	9	1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%:К1мат=0;	врезка	1	20 296,52	1 566,12	20 297	1 566	-	18 537	41 941	
						18 730,40	185,22	18 730	185	-	3 107		
18	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1мат=0;	м трубопровода	29,87	115,47	1,29	3 449	39	-	3 343	7 335	
						114,18	-	3 411	-	-	543		

19	11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1мат=0;	км трубопровода	0,02987	77 610,50	-	2 318	-	-	2 295	4 982	
						77 610,50	-	2 318	-	-	369		

Итого по разделу 1 **2 539 535,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 283 652,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 019,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 822,00
- накладные расходы, тенге 1 003 750,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 188 115,00

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

20	1	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	22,747	5 543,55	-	126 099	-	-	90 791	234 241	
						5 543,55	-	126 099	-	-	17 351		
21	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1мат=0;	м3 грунта	3,77543	1 169,32	-	4 415	-	-	3 179	8 202	
						1 169,32	-	4 415	-	-	608		

22	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1мат=0;	м3 уплотненного грунта	5,66314	218,32	104,38	1 236	591	-	657	2 044	
						113,94	47,28	645	268	-	151		
2.2 Прокладка трубопроводов													
23	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%:К1мат=0;	м3 основания	3,28825	1 646,60	235,94	5 414	776	-	4 798	11 029	
						1 410,66	63,04	4 639	207	-	817		
24	2	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%:К1мат=0;	м трубопровода	4,6	139,78	23,10	643	106	-	575	1 315	
						116,68	9,62	537	44	-	97		
2.3 Колодец													
25	1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%:К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,34	36 653,68	13 700,48	49 116	18 359	-	38 071	94 162	
						22 953,20	5 745,64	30 757	7 699	-	6 975		
26	2	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	0,036	11 606,13	3 091,68	418	111	-	307	783	

						8 514,45	648,36	307	23	-	58		
27	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1мат=0;	м2 поверхности	6,28	401,23	25,35	2 520	159	-	2 217	5 116	
						375,88	3,60	2 361	23	-	379		
28	4	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%:К1мат=0;	шт.	1	2 644,17	582,44	2 644	582	-	2 276	5 314	
						2 061,73	237,48	2 062	237	-	394		
2.4 Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката													
29	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%:К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1 565,28	1 373,18	783	687	-	279	1 147	
						192,10	324,09	96	162	-	85		
30	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1мат=0;	м3	0,5	3 264,42	1 562,07	1 632	781	-	923	2 759	
						1 702,35	326,52	851	163	-	204		

Итого по разделу 2 **366 112,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 769,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 152,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 826,00
- накладные расходы, тенге	144 073,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 119,00
Итого	**2 905 647,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1456421,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86171,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33648,00
- накладные расходы, тенге	1147823,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	215234,00
Всего	**2 905 647,00**
Итого в текущих с коэф. Скидки	**238 781,97**
НДС (12%)	28653,84
Итого	**267 435,81**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552	ФЛ Жумабаев Талгат Канатович, ИИН 840313350200
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Культуманов И.М.	Жумабаев Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)