«ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНАҢ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
АРНАИЫ ТІРКЕУГЕ АЛЫНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА»
ВЗЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЁТ
«08» 02 20 22

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 11-1

"04" 02 2022 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от года, ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007», Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, с М.Туймебаева, участок 177

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от года, ТОО «УКС» , директор Чормаков Д., эксперт Сарбасов Данияр бек Бекенович, аттестат № KZ09VJE00068323 от 24.08.2021 г., аттестат № KZ63VJE00068321 от 24.08.2021 г .; аттестат № KZ36VJE00068322 от 24.08.2021 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается от года, ТОО «Жоба-Дизайн» директор Исмагулов Е.З., главный специалист Дабаев К.М;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс) ;

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Алматинская область город Есик;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 04.07.2011 года, 06.06.2016года №609,583 постановление Акимата Енбекшиказахского района Алматинской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля» г. Алматинской области, талон № KZ02REA00173396 19.05.2020 года. ;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Жоба Дизайн», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 18-0017/18 от 30.01.2018 г..;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», Алматинской области ,№16-О от 12.03.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект
и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020года**
месяц, год
окончание работ **февраль 2022 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 мес.**

фактически, месяц: **21 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фильтровальная станция	м2	1098,8		1098,8	
Резервуар 700	шт	2		2	
КТПГ	шт	1		1	
Общая длина сетей водоснабжения	км	45,515		47,057	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объе

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фильтровальная станция:

Здание состоит из двух одноэтажных блоков. Размеры в осях 1-8 и А-Г- 42.0 х 18.0, а также 9-12 и А-Г-18.0м х 18.0 м. Высота 4.0 м и 3.0 м.

В первом блоке располагается цех, во втором комната обслуживающего персонала, гардеробные, мастерская, бойлерная, склад, душевая с санузлом, хлораторная, кортдор, помещение для хранения реактиво и посуды, химическая лаборотория, весовая, моечная, боке,бактерологическая лаборатория, кабинет заведущего лабораторией, кабинет начальника станции, тамбуры.

Стены выполнены из сэндвич панелей с полимерным покрытием, толщина 100 мм.

Цоколь штукатурка по сетке.

Кровля первого блока скатная, бесчердачная, невентилируемая с наружным водостоком по металлической конструкции с покрытием из профлиста Н57. Утеплитель минеральная вата.

Кровля второго блока скатная, вентилируемая с холодным чердаком и наружным водостоком по металлической конструкции с покрытием из профнастила.

Кровля входных групп скатная по металлической конструкции с покрытием из профнастила.

Площадки крыльца бетон класса В15,W4.F50 порталандцементе.

Наружные двери металлические с пределом огнестойкости 0,6 часа .

Оконные блоки из алюминиевых профилей. Стеклопакет одинарный.

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм.

Под наружные стены предусмотрены монолитные железобетонные фундаментные балки сечением 300х600 мм.

Армирование выполнено пространственными вязаными каркасами из стержневой арматуры АIII, AI.

Водоснабжение на собственные нужды здания фильтровальной станции осуществляется путем подключения к водопроводу питьевой воды, в колодце, на выходе из станции. Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам, в химическую лабораторию, на полив территории, в бойлерную для нагрева. Трубопровод выполняется из полиэтиленовых труб диаметром 20-32 мм по ГОСТ 18599-2001 и стальных водогазопроводных оцинкованных труб диметром 15-25 мм по ГОСТ 3262-75, горячее

водоснабжение выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15-25 мм по ГОСТ 3262-75 и покрываются трубчатой теплоизоляцией по огрунтовке ХС-010.

Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена для отвода сточных вод от санитарных приборов здания самотеком во внутриплощадочные канализационные сети. Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Отводящие трубопроводы проложены над полом и в штрабе пола (под полом). Вентиляция канализационной сети осуществляется через вентиляционный стояк, выведенный выше кровли. Внутриплощадочные сети подключаются к городской канализации.

В здании установлено вводно распределительное устройство ВРУ.

В помещение электрощитовой выполнен контур заземления полосой 25х4 мм на отм.0,5 от уровня пола и в двух точках подключен к наружному контуру заземления.

Расчетный учет электроэнергии осуществляется трехфазными счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ.

Основными потребителями электроэнергии являются силовые нагрузки технологического оборудования, вентиляции, компьютеров, нагрузки от осветительных приборов. Распределение электроэнергии осуществляется через распределительные щиты с автоматическими выключателями.

Автоматические выключатели розеточных групп снабжены блоком УЗО 30 мА.

Распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями и проводами с медными жилами, прокладываемыми скрыто.

Проектом предусмотрено: общее рабочее, аварийное (эвакуационное) освещение. Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников общего освещения. В местах путей эвакуации людей предусмотрены указатели выхода «EXIT» со встроенными аккумуляторами, при полном исчезновении электроэнергии здания.

Светильники приняты с люминесцентными лампами и соответствуют назначению категории среды размещения. Управление освещением осуществляется с осветительных щитов и локальными выключателями.

Магистральные и распределительные сети, для всех видов освещения, выполнены кабелями и проводами с медными жилами, прокладываемыми по кабельным и строительным конструкциям, в трубах при скрытой проводке.

Защита сетей освещения осуществляется автоматическими выключателями с тепловыми и электромагнитными расцепителями, установленными в щитах освещения.

В проекте предусмотрено автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре.

Для защиты людей от попадания под опасные для жизни напряжение, вследствие нарушения изоляции проводов, проектом предусмотрено защитное зануление (заземление). Защита обеспечивается присоединением специальной (пятой в трехфазной и третьей в однофазной сети) жилы заземления ко всем корпусам, согласно ПУЭ РК.

Для обеспечения на проектируемом объекте пожарной безопасности проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация осуществляется при помощи дымовых и тепловых пожарных извещателей, устанавливаемых на потолках помещений, и ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на стене вблизи выходов из здания и на путях эвакуации на высоте 1,5 м от поверхности пола.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем марки КСПВ 4х0,5 мм, прокладываемым по стенам и потолкам помещений, и включаются в шлейфы, которые сводятся на прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации типа «Гранит-16», расположенный в комнате обслуживающего персонала.

Питание ПКП осуществляется от сети переменного тока, резервное питание – от аккумуляторных батарей.

Защитное заземление приборов выполнено в соответствии с ПУЭ РК.

Водопровод и канализация площадки водоподготовки:

На площадке водоподготовки предусмотрено устройство внутриплощадочных сетей из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 150-600 мм по ГОСТ 10704-91 с устройством колодцев диаметром 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, и установкой запорной арматуры.

Наружная канализационная сеть для отвода стоков от административного корпуса запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. На выпуске внутренней канализации из здания предусмотрен смотровой канализационный колодец диаметром 1500 мм. Далее по внутриплощадочной сети стоки по трубопроводу из полиэтиленовых труб диаметром 200мм по ГОСТ 18599-2001 поступают в городской канализационный коллектор.

Резервуар на 700 м3 (2шт):

Фундаменты – монолитная железобетонная плита диаметром 19,014 м, толщиной 450 мм.

Отметка низа подошвы фундаментов минус 0.450 м. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5. Основанием служит песчано-гравийная подушка толщиной 600 мм.

Армирование монолитной плиты выполнено в нижней и верхней зонах сетками с шагом 200х200 мм, из отдельных арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III(А400) по ГОСТ 5781-82*. Соединение продольной арматуры фундамента выполнено внахлест без сварки. Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры фундамента не менее 35 мм.

Монолитная плита выполняется из бетона класса В20, W4, F75.

КТПГ:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с высоковольтными и низковольтными вводами типа 2КТПГ-250/10 с трансформаторами ТМГ-250/10-0,4 кВ.

Конструктивная схема сооружения монолитный железобетонный кожух прямоугольной формы с размерами в осях 3,3м х 5,7м, заглубленная в грунт.

Днища и борта кожуха высотой 1,6 м монолитный железобетонные.

Конструктивная схема сооружения – монолитный железобетонный кожух прямоугольной формы с размерами в осях 3,3 х 5,7 м, заглубленный в грунт.

Днище и борта кожуха высотой 1,6 м – монолитные железобетонные, толщинами 300 мм, выполнены из бетона класса по прочности В15, F75 W4, армирование выполнено вязаными сетками и отдельными стержнями из стержневой арматуры класса А-III (А400), А-I (А200) по ГОСТ 5781-82*. Под днищем кожуха выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Основанием под днище сооружения будут служить местные грунты – галечники.

Обратная засыпка кожуха площадки с резервуарами выполняется местным грунтом, не содержащим строительного мусора и органических включений, с послойным уплотнением слоями 20-25 см.

Сети водоснабжения:

Трубы укладываются полиэтиленовые диаметром 125-355 мм по ГОСТ 18599-2001.

Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001

Запорно-регулирующая арматура, счетчики.

Фасонные части отводы, втулки, фланцы.

Дренажные и смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделии.

Головной водозабор:

В проект включена реконструкция головного водозабора с устройством водоприемного оголовка, водоприемной и распределительной камер, подводящего канала с подключением водовода от реки Прямуха и обводного трубопровода от ГЭС-2 к новому водозабору.

Внеплощадочные сети электроснабжения:

Проектом предусмотрено электроснабжение проектируемой комплектной двухтрансформаторной подстанции типа 2КТПГ-250-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью 250кВА, установленными на территории станции.

Питание проектируемой подстанции осуществляется двумя линиями ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-10 кВ. Первая линия ВЛЗ-10 кВ запитана отпайкой от существующей ВЛ-10 кВ фидера 3-40И. Отпайка осуществляется от вновь устанавливаемой угловой ответвительной опоры (1УОА), стоящей перед концевой опорой типа СЛР-273. Опора типа СЛР-273 является концевой опорой для ВЛ-10 кВ фидера 3-40И с установленным на ней разъединителем и переходом в кабельную линию 10 кВ, а также угловой анкерной для ВЛ-10 кВ фидера 6- 40И с установленным на ней разъединителем. В проекте на участке отрезка (опоры 3.2К10-1...9.2К10-1) предусматривается строительство двухцепной линии ВЛ-10 кВ, выполненной проводами марки АС70/11 фидера 3-40И и фидера 6-40И на стойках СВ- тарых демонтируемых деревянных одноцепных опор с сохранениемподключения существующего потребителя и дальнейшего перехода двухцепной ВЛ-10 кВ в одноцепную ВЛЗ-10 кВ (опора 62АС10-3.2с с проводом марки СИП-3 1х95 кв.мм) и ВЛИ- 0,4 кВ (опоры 11А10/0,38-1... 13П 10/0,38-1 с проводом марки СИП-4 4х50кв.мм) с совместной подвеской на вновь устанавливаемых стойках типа СВ-105-5 взамен старых СВ-95, с сохранением подключения существующих потребителей 0,4 кВ. Основная линия ВЛЗ-10 кВ выполнена защищенным проводом марки СИП-3 (1х95кв.мм) на стойках типа СВ-110-5.

Вторая линия ВЛ-10 кВ запитывается отпайкой от существующей ВЛ-10 кВ фидер 6-40И питающей существующую ТП №67, установленную на территории существующей станции водоподготовки. Отпайка осуществляется установкой ответвительной анкерной опоры (560А10-1) на магистрали ВЛ-10 кВ и выполняется проводом марки АС70/11.

Общая протяженность ВЛ-10кВ – 3923 м, КЛ-10кВ – 312 м.

Проектируемые линии ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-10 кВ имеют пересечение с ВЛ-10 кВ (фид.7-40И). Места пересечений выполнены воздушным способом на повышенных опорах и кабельными вставками.

Внутриплощадочные сети и наружное освещение:

Проектом предусмотрено электроснабжение Фильтровальной станции и наружного освещения от проектируемой подстанции типа 2КТПГ-250-10/0,4кВ. Распределительные сети выполнены кабелем марки АВБбШв и ВВГ.

Наружное освещение выполнено консольными светильниками рассеянного света типа ЖКУ 29-250-007 с натриевыми лампами типа ДНаТ-250.

Светильники устанавливаются на проектируемых стальных опорах, на кронштейнах.

Уличное освещение включается автоматически при срабатывании фотодатчика.

Схема расположения светильников принята односторонняя.

Распределительные сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВВГ4х4кв.мм. Подключение светильников выполнено кабелем марки АВВГ.

Все металлические опоры и металлические нетоковедущие части конструкций, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции присоединяются защитным проводником к нулевому проводу, согласно ПУЭ РК.

Кабельные линии марки ВВГ и АВБбШв по площадке прокладываются в кабельных траншеях на глубине 700 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 4 476 601,26 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 538 836,56 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 281 522,81 тысяч тенге:
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 852 177,487 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 284 952,904 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 153 370,529 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно –сметной документации 56,60 % и фактически применено 63,58% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания ____
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс);

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО «УКС», директор Чормаков Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор эксперт Сарбаев Данияр Бекенович, аттестат № KZ09VJE00068323 от 24.08.2021 г., аттестат № KZ63VJE00068321 от 24.08.2021 г .; аттестат № KZ36VJE00068322 от 24.08.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор ТОО «Жоба-Дизайн» директор Исмагулов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

главный специалист Дабаев К. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007», директор Бейсханов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

	Наименование конструктивных элементов	ед.изм.	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
	Протяженность дороги	м			
	Протяженность дороги	м			
	Ширина проезжей части	м			
	Ширина тротуаров	м			
	Ширина пешеходных дорог	м			
	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
	Ширина обочины	м			
	Угол откоса	градус			
	Высота насыпи	см			
	Дополнительные траспортные пути				
	Количество полос				
2	Дорожные знаки	шт			
3	Элементы освещения	шт	12	Лампа ФРЛ-250	РКУ 002-250-004
4	Брусчатка	м2	1575		
5	Зеленные насаждения	м2	3321	Газон	
6	Дорожное покрытие	м2	4768	Асфальт	
7	Электроосвещение	шт			

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

есто печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Жоба-Дизайн» главный специалист: Дабаев К.М

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

есто печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
овод В1.1 В1.2 В1.3 В1.4				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	47057	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из железобетонных труб			
2	Распределительная сеть (общая протяженность	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
3	Колодцы Гасители и Камера распределители	шт	123	
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-50	шт		
	Задвижка d-60	шт		
	Задвижка d-80	шт	6	
	Задвижка d-100	шт	25	
	Задвижка d-125	шт	7	
	Задвижка d-150	шт	5	
	Задвижка d-200	шт	1	
	Задвижка d-250	шт	14	
	Задвижка d-300	шт	33	
	Задвижка d-400	шт	2	
	Задвижка d-600	шт	4	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
нализация				

	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	2382	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из стальных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных д
жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель»
Ансатбаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Жоба-Дизайн» главный специалист: Дабаев К.М

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«04» 02 2022г.

Авторский надзор **ТОО «Жоба-Дизайн» Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кисыкова 88А, уг. Аймауытова 19А.**
наименование организации, юридический адрес

В лице **главный специалист Дабаев К.М.**
Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договора №17 от 08.05.2020года.;**
№ договора и дата

По объекту **«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс):**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.М.**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007» ГСЛ №21015034 от 12.04.2021года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бейсханов Д.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ №009297 от 12.07.2002**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Жумабек А.Е.**

2.1) субподрядными организациями **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Садырбай Қ.Қ.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июнь 2020 года
месяц, год

окончание работ февраль 2022 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **24** месяцев
фактически **21** месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
«Жоба Дизайн», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 18-0017/18 от 30.01.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района, Алматинской области» №16-Ө от 12.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Жоба-Дизайн» директор Исмагулов Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **главный специалист Дабаев К. М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«04» 02 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, с М.Туймебаева, участок 177**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Бейсханов Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс);**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ №009297 от 12.07.2002**

наименование организации

в лице **Жумабек А.Е.**

2.1. Субподрядные организации: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года**

наименование организации

в лице **Садырбай Қ.Қ.**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Жоба Дизайн», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 18-0017/18 от 30.01.2018 г..**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области, №16-Ө от 12.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фильтровальная станция	м2	1098,8		1098,8	
Резервуар 700	шт	2		2	
КТПГ	шт	1		1	
Общая длина сетей водоснабжения	км	45,515		47,057	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фильтровальная станция:

Здание состоит из двух одноэтажных блоков. Размеры в осях 1-8 и А-Г- 42.0 х 18.0, а также 9-12 и А-Г-18.0м х 18.0 м. Высота 4.0 м и 3.0 м.

В первом блоке располагается цех, во втором комната обслуживающего персонала, гардеробные, мастерская, бойлерная, склад, душевая с санузлом, хлораторная, кортдор, помещение для хранения реактиво и посуды, химическая лаборотория, весовая, моечная, бокс,бактерологическая лаборатория, кабинет заведущего лабораторией, кабинет начальника станции, тамбуры.

Стены выполнены из сэндвич панелей с полимерным покрытием, толщина 100 мм.

Цоколь штукатурка по сетке.

Кровля первого блока скатная, бесчердачная, невентилируемая с наружным водостоком по металлической конструкции с покрытием из профлиста Н57. Утеплитель минеральная вата.

Кровля второго блока скатная, вентилируемая с холодным чердаком и наружным водостоком по металлической конструкции с покрытием из профнастила.

Кровля входных групп скатная по металлической конструкции с покрытием из профнастила.

Площадки крыльца бетон класса В15,W4.F50 порталандцементе.

Наружные двери металлические с пределом огнестойкости 0,6 часа .

Оконные блоки из алюминиевых профилей. Стеклопакет одинарный.

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм.

Под наружные стены предусмотрены монолитные железобетонные фундаментные балки сечением 300х600 мм.

Армирование выполнено пространственными вязаными каркасами из стержневой арматуры AIII. AI.

Водоснабжение на собственные нужды здания фильтровальной станции осуществляется путем подключения к водопроводу питьевой воды, в колодце, на выходе из станции. Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам, в химическую лабораторию, на полив территории, в бойлерную для нагрева. Трубопровод выполняется из полиэтиленовых труб диаметром 20-32 мм по ГОСТ 18599-2001 и стальных водогазопроводных оцинкованных труб диметром 15-25 мм по ГОСТ 3262-75, горячее водоснабжение выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15-25 мм по ГОСТ 3262-75 и покрываются трубчатой теплоизоляцией по огрунтовке ХС-010.

Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена для отвода сточных вод от санитарных приборов здания самотеком во внутриплощадочные канализационные сети. Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм. Отводящие трубопроводы проложены над полом и в штрабе пола (под полом). Вентиляция канализационной сети осуществляется через вентиляционный стояк, выведенный выше кровли. Внутриплощадочные сети подключаются к городской канализации.

В здании установлено вводно распределительное устройство ВРУ.

В помещение электрощитовой выполнен контур заземления полосой 25х4 мм на отм.0,5 от уровня пола и в двух точках подключен к наружному контуру заземления.

Расчетный учет электроэнергии осуществляется трехфазными счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ.

Основными потребителями электроэнергии являются силовые нагрузки технологического оборудования, вентиляции, компьютеров, нагрузки от осветительных приборов. Распределение электроэнергии осуществляется через распределительные щиты с автоматическими выключателями.

Автоматические выключатели розеточных групп снабжены блоком УЗО 30 мА.

Распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями и проводами с медными жилами, прокладываемыми скрыто.

Проектом предусмотрено: общее рабочее, аварийное (эвакуационное) освещение. Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников общего освещения. В местах путей эвакуации людей предусмотрены указатели выхода «EXIT» со встроенными аккумуляторами, при полном исчезновении электроэнергии здания.

Светильники приняты с люминесцентными лампами и соответствуют назначению категории среды размещения. Управление освещением осуществляется с осветительных щитов и локальными выключателями.

Магистральные и распределительные сети, для всех видов освещения, выполнены кабелями и проводами с медными жилами, прокладываемыми по кабельным и строительным конструкциям, в трубах при скрытой проводке.

Защита сетей освещения осуществляется автоматическими выключателями с тепловыми и электромагнитными расцепителями, установленными в щитах освещения.

В проекте предусмотрено автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре.

Для защиты людей от попадания под опасные для жизни напряжение, вследствие нарушения изоляции проводов, проектом предусмотрено защитное зануление (заземление). Защита обеспечивается присоединением специальной (пятой в трехфазной и третьей в однофазной сети) жилы заземления ко всем корпусам, согласно ПУЭ РК.

Для обеспечения на проектируемом объекте пожарной безопасности проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация осуществляется при помощи дымовых и тепловых пожарных извещателей, устанавливаемых на потолках помещений, и ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на стене вблизи выходов из здания и на путях эвакуации на высоте 1,5 м от поверхности пола.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем марки КСПВ 4х0,5 мм, прокладываемым по стенам и потолкам помещений, и включаются в шлейфы, которые сводятся на прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации типа «Гранит-16», расположенный в комнате обслуживающего персонала.

Питание ПКП осуществляется от сети переменного тока, резервное питание – от аккумуляторных батарей.

Защитное заземление приборов выполнено в соответствии с ПУЭ РК.

Водопровод и канализация площадки водоподготовки:

На площадке водоподготовки предусмотрено устройство внутриплощадочных сетей из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 150-600 мм по ГОСТ 10704-91 с устройством колодцев диаметром 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, и установкой запорной арматуры.

Наружная канализационная сеть для отвода стоков от административного корпуса запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. На выпуске внутренней канализации из здания предусмотрен смотровой канализационный колодец диаметром 1500 мм. Далее по внутриплощадочной сети стоки по трубопроводу из полиэтиленовых труб диаметром 200мм по ГОСТ 18599-2001 поступают в городской канализационный коллектор.

Резервуар на 700 м3 (2шт):

Фундаменты – монолитная железобетонная плита диаметром 19,014 м, толщиной 450 мм.

Отметка низа подошвы фундаментов минус 0.450 м. Под фундаментом предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5. Основанием служит песчано-гравийная подушка толщиной 600 мм.

Армирование монолитной плиты выполнено в нижней и верхней зонах сетками с шагом 200х200 мм, из отдельных арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III(А400) по ГОСТ 5781-82*. Соединение продольной арматуры фундамента выполнено внахлест без сварки. Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры фундамента не менее 35 мм.

Монолитная плита выполняется из бетона класса В20, W4, F75.

КТПГ:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с высоковольтными и низковольтными вводами типа 2КТПГ-250/10 с трансформаторами ТМГ-250/10-0,4 кВ.

Конструктивная схема сооружения монолитный железобетонный кожух прямоугольной формы с размерами в осях 3,3м х 5,7м, заглубленная в грунт.

Днища и борта кожуха высотой 1,6 м монолитный железобетонные.

Конструктивная схема сооружения – монолитный железобетонный кожух прямоугольной формы с размерами в осях 3,3 х 5,7 м, заглубленный в грунт.

Днище и борта кожуха высотой 1,6 м – монолитные железобетонные, толщинами 300 мм, выполнены из бетона класса по прочности В15, F75 W4, армирование выполнено вязаными сетками и отдельными стержнями из стержневой арматуры класса А-III (А400), А-I (А200) по ГОСТ 5781-82*. Под днищем кожуха выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Основанием под днище сооружения будут служить местные грунты – галечники.

Обратная засыпка кожуха площадки с резервуарами выполняется местным грунтом, не содержащим строительного мусора и органических включений, с послойным уплотнением слоями 20-25 см.

Сети водоснабжения:

Трубы укладываются полиэтиленовые диаметром 125-355 мм по ГОСТ 18599-2001.

Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001

Запорно-регулирующая арматура, счетчики.

Фасонные части отводы, втулки, фланцы.

Дренажные и смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделии.

Головной водозабор:

В проект включена реконструкция головного водозабора с устройством водоприемного оголовка, водоприемной и распределительной камер, подводящего канала с подключением водовода от реки Прямуха и обводного трубопровода от ГЭС-2 к новому водозабору.

Внеплощадочные сети электроснабжения:

Проектом предусмотрено электроснабжение проектируемой комплектной двухтрансформаторной подстанции типа 2КТПГ-250-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью 250кВА, установленными на территории станции.

Питание проектируемой подстанции осуществляется двумя линиями ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-10 кВ. Первая линия ВЛЗ-10 кВ запитана отпайкой от существующей ВЛ-10 кВ фидера 3-40И. Отпайка осуществляется от вновь устанавливаемой угловой ответвительной опоры (1УОА), стоящей перед концевой опорой типа СЛР-273. Опора типа СЛР-273 является концевой опорой для ВЛ-10 кВ фидера 3-40И с установленным на ней разъединителем и переходом в кабельную линию 10 кВ, а также угловой анкерной для ВЛ-10 кВ фидера 6- 40И с установленным на ней разъединителем. В проекте на участке отрезка (опоры 3.2К10-1...9.2К10-1) предусматривается строительство двухцепной линии ВЛ-10 кВ, выполненной проводами марки АС70/11 фидера 3-40И и фидера 6-40И на стойках СВ- тарых демонтируемых деревянных одноцепных опор с сохранениемподключения существующего потребителя и дальнейшего перехода двухцепной ВЛ-10 кВ в одноцепную ВЛЗ-10 кВ (опора

62АС10-3.2с с проводом марки СИП-3 1х95 кв.мм) и ВЛИ- 0,4 кВ (опоры 11А10/0,38-1... 13П 10/0,38-1 с проводом марки СИП-4 4х50кв.мм) с совместной подвеской на вновь устанавливаемых стойках типа СВ-105-5 взамен старых СВ-95, с сохранением подключения существующих потребителей 0,4 кВ. Основная линия ВЛЗ-10 кВ выполнена защищенным проводом марки СИП-3 (1х95кв.мм) на стойках типа СВ-110-5.

Вторая линия ВЛ-10 кВ запитывается отпайкой от существующей ВЛ-10 кВ фидер 6-40И питающей существующую ТП №67, установленную на территории существующей станции водоподготовки. Отпайка осуществляется установкой ответвительной анкерной опоры (560А10-1) на магистрали ВЛ-10 кВ и выполняется проводом марки АС70/11.

Общая протяженность ВЛ-10кВ – 3923 м, КЛ-10кВ – 312 м.

Проектируемые линии ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-10 кВ имеют пересечение с ВЛ-10 кВ (фид.7-40И). Места пересечений выполнены воздушным способом на повышенных опорах и кабельными вставками.

Внутриплощадочные сети и наружное освещение:

Проектом предусмотрено электроснабжение Фильтровальной станции и наружного освещения от проектируемой подстанции типа 2КТПГ-250-10/0,4кВ. Распределительные сети выполнены кабелем марки АВБбШв и ВВГ.

Наружное освещение выполнено консольными светильниками рассеянного света типа ЖКУ 29-250-007 с натриевыми лампами типа ДНаТ-250.

Светильники устанавливаются на проектируемых стальных опорах, на кронштейнах.

Уличное освещение включается автоматически при срабатывании фотодатчика.

Схема расположения светильников принята односторонняя.

Распределительные сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВВГ4х4кв.мм. Подключение светильников выполнено кабелем марки АВВГ.

Все металлические опоры и металлические нетоковедущие части конструкций, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции присоединяются защитным проводником к нулевому проводу, согласно ПУЭ РК.

Кабельные линии марки ВВГ и АВБбШв по площадке прокладываются в кабельных траншеях на глубине 700 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **февраль 2022 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 мес.**
фактически, месяц: **21 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 56,60% фактически применено 63,58% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Есик СУ КУБЫРЫ» , директор Арыстанбеков Е.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс);**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», директор Бейсханов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «Құрылысшы», директор Жумабек А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «Алматы Production Construction & Invest», директор Садырбай К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«03» 02 2022 г.

Технический надзор **ТОО «УКС», директор Чормаков Д., Алматинская область, г. Талдыкорган, , ул. Тауелсиздик .**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **эксперт Сарбасов Данияpбек Бекенович, аттестат № KZ09VJE00068323 от 24.08.2021 г., аттестат № KZ63VJE00068321 от 24.08.2021 г .; аттестат № KZ36VJE00068322 от 24.08.2021 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№ 30 от 13.05.2020 года.**
№ договора и дата
по объекту **«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области» (1очередь, 2пусковой комплекс);**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Алматинской области руководитель» Ансатбаев А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
ГСЛ №21015034 от 12.04.2021года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бейсханов Д.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ №009297 от 12.07.2002**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Жумабек А.Е.**

2.1) субподрядными организациями **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Садырбай К.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года**
месяц, год
окончание работ **февраль 2022 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **24** месяцев;
фактически **21** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 4 476 601,26 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ
2 538 836,56 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
1 281 522,81 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
3 852 177,487 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 284 952,904 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 153 370,529 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).
ТОО «Жоба Дизайн», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 18-0017/18 от 30.01.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района, Алматинской области, №16-Ө от 12.03.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «УКС», директор Чормаков Д.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

эксперт(ы) по технического надзора:
эксперт Сарбасов Данияpбек Бекенович, аттестат № KZ09VJE00068323 от 24.08.2021 г., аттестат № KZ63VJE00068321 от 24.08.2021 г .; аттестат № KZ36VJE00068322 от 24.08.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата _____ М.П.

Түптелін, тігілді
парак
2022 жыл

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____
(Т.А.Ә.,қолы)

Күні 20 22 ж. « 20 » 11