Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050640011650

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

170340024883

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 2 от 20.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
12	13.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей газоснабжения сел Абиш, Еламан и Саралжын Казталовского района ЗКО	13.09.2022		работа	1	8 928 571,43	8 928 571,43	1 071 428,57	**10 000 000,00**
				Итого	x	x	8 928 571,43	1 071 428,57	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Наименование строительства :Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО и его адрес: ЗКО, Казталовский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	20.06.2022				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**10 000 000**								1 071 428,57	
акт №1 2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		8 928 571,43							1071428,57	10 000 000
За отчетный период		**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____**Марданов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис" РК Западно-Казахстанская область г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанской обл.,г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **20.06.2022**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за сентябрь 2022 года
на 2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Линейная часть газопровода									
1	1	Е11-010101-0502 РС134846)	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**		9866,5	66,02	66,02	651386	651386	0	156143	872132
				м3 грунта		0	21,98	0	216866		64602	
2	2	Е11-010104-0502 РС134846)	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		8386,5	37,41	37,41	313739	313739	0	65515	409595
				м3 грунта		0	10,85	0	90994		30340	
3	3	Е11-010205-0502 РС134846)	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1345	808,7	0	1087702	0	0	783145	2020514
				м3 грунта		808,7	0	1087702	0		149668	
5	5	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4РС134846)	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм+(за минусом методом прокола). Укладка**		13,6970687	294738,76	82623,76	4037057	1131703	0	3177647	7791880
				км трубопровода		212115	22223,05	2905354	304391		577176	
7	7	Ц13-100904-0101 РС134846) К=0,3	**Прокладка провода в траншее**		13,6970687	27036,61	18739,51	370322	256676	0	122048	531760
				км		8297,1	4078,61	113646	55865		39390	
8	8	Ц13-100904-0101 РС134846) К=0,3	**Прокладка предупредительной ленты в траншее**		13,6970687	27036,61	18739,51	370322	256676	0	122048	531760
				км		8297,1	4078,61	113646	55865		39390	
			Итого по разделу: 1. Линейная часть газопровода									12157641
			ИТОГО:					6830528	2610181		4426546	12157641
								4220347	723980		900566	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				243153		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12400794
			Итого с понижающим генподряд к=0,9									***11160714***
			Итого с понижающим субподряд к=0,8									***8928571,43***
			НДС			12 %		1071428,57				
			Итого с НДС									10000000

Сдал (Субподрядчик) **Принял (Генподрядчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)