Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 2/2 от 10.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
18	02.11.22

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей газоснабжения сел Сатыбалды, Бостандык, Ашысай, Жас и Танат Казталовского района ЗКО	02 11 22		работа	1	22 321 428,57	22 321 428,57	2 678 571,43	**25 000 000,00**
				Итого	x	x	22 321 428,57	2 678 571,43	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Наименование строительства :Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО и его адрес: ЗКО, Казталовский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		2/2	10.10.2022				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**25 000 000**								2 678 571,43	
акт №1 2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Жас		16 466 848,62							1976021,83	18 442 870
акт №2 2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Ащысай		5 854 579,95							702549,59	6 557 130
За отчетный период		**22 321 428,57**							**2 678 571,43**	**25 000 000**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис" РК Западно-Казахстанская область г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанской обл.,г.Уральск**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство сетей газоснабжения села Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения села Жас**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/2** от **10.10.2022**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за октябрь 2022 года
на №2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Жас

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									
1	E11-190301-0101	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1	14226,32	954,32	14226	954	0	13299	29728
					13272	298,62	13272	299		2202	
2	E11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
					2441,6	0	1270	0		175	
3	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
					808,7	0	421	0		58	
4	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	398,49	142,85	398	143	0	285	738
					255,64	47,57	256	48		55	
5	E11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	6239,31	1133,51	6239	1134	0	4873	12001
					5105,8	249,02	5106	249		889	
6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,12	279,64	19,94	872	62	0	761	1764
					259,7	2,49	810	8		131	
7	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0034	320954,1	2187,1	1091	7	0	989	2247
					318767	904,78	1084	3		166	
8	E11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
					2441,6	0	1270	0		175	
9	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
					808,7	0	421	0		58	
10	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	398,49	142,85	383	137	0	274	709
					255,64	47,57	245	46		52	
11	E11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	6239,31	1133,51	3288	597	0	2568	6325
					5105,8	249,02	2691	131		468	
12	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	279,64	19,94	1879	134	0	1639	3799
					259,7	2,49	1745	17		281	
13	E11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	90624,36	6425,96	16508	1171	0	10633	29312
					84198,4	394,62	15338	72		2171	
14	E11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	51072,72	2515,52	12058	594	0	7984	21645
					48557,2	449,72	11464	106		1603	
15	E11-090306-0103	Сетка. Монтаж		19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		556,39	8	10605	152		1473	
16	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	4770,31	1672,87	5724	2007	0	4266	10789
			м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	3717	821		799	
17	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
			м3 грунта		2441,6	0	415	0		57	
18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
			м3 грунта		808,7	0	137	0		19	
19	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,17	6239,31	1133,51	1061	193	0	828	2040
			м3		5105,8	249,02	868	42		151	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,131	279,64	19,94	316	23	0	276	639
			м2 поверхности		259,7	2,49	294	3		47	
21	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода		0,04548	90624,36	6425,96	4122	292	0	2655	7318
			т		84198,4	394,62	3829	18		542	
22	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	193,59	24,89	2613	336	0	1704	4663
			м		168,7	6,65	2277	90		345	
23	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1282,69	198,19	5131	793	0	3289	9093
			шт.		1084,5	57,42	4338	230		674	
		Итого по разделу: 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									90836,15
		Раздел: 2. Материалы и оборудование ГЗ									
24	Е11-240204-0104 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 125 мм. Отключение и заглушка под газом		1	7658,05	2389,15	7658	2389	0	5216	13904
			отключение		5268,9	0	5269	0		1030	
25	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	10543	2074,69	10543	2075	0	8384	20441
			врезка		8468,31	0	8468	0		1514	
26	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2494,42	131,5	2494	132	0	2401	5287
			задвижка или клапан		2362,92	62,2	2363	62		392	
27	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2494,42	131,5	2494	132	0	2401	5287
			задвижка или клапан		2362,92	62,2	2363	62		392	
28	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,009	729043,04	248563,04	6561	2237	0	5189	12690
			км трубопровода		480480	101877,95	4324	917		940	
29	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,9	87,99	4,62	167	9	0	110	299
			м2		83,37	0,5	158	1		22	
30	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,9	52,01	3,28	99	6	0	65	176
			м2		48,73	0,5	93	1		13	
31	Е11-221201-0103	Типовой узел соединения.отвод диаметром до 100 мм. Приварка		6	955,56	63,36	5733	380	0	5300	11916
			шт		892,2	0	5353	0		883	
32	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,45	2441,6	0	1099	0	0	791	2041
			м3 грунта		2441,6	0	1099	0		151	
33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,45	808,7	0	364	0	0	262	676
			м3 грунта		808,7	0	364	0		50	
34	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство		0,45	6239,31	1133,51	2808	510	0	2193	5401
			м3		5105,8	249,02	2298	112		400	
35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,25	279,64	19,94	1468	105	0	1280	2968

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		259,7	2,49	1363	13		220	
36	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,06849	90624,36	6425,96	6207	440	0	3998	11021
			т		84198,4	394,62	5767	27		816	
37	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,002	1131965,34	506795,34	2264	1014	0	1542	4110
			км трубопровода		625170	153466,86	1250	307		304	
38	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	520706,37	464207,07	1041	928	0	404	1561
			км трубопровода		56499,3	147312,78	113	295		116	
39	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	1029,6	0	2059	0	0	2018	4403
			футляр		1029,6	0	2059	0		326	
40	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,12	2256,12	1078,92	271	129	0	153	458
			м3		1177,2	225,54	141	27		34	
41	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
			м3 грунта		808,7	0	1941	0		267	
42	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,001	1131965,34	506795,34	1132	507	0	771	2055
			км трубопровода		625170	153466,86	625	153		152	
43	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	520706,37	464207,07	521	464	0	202	780
			км трубопровода		56499,3	147312,78	56	147		58	
44	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	1029,6	0	1030	0	0	1009	2202
			футляр		1029,6	0	1030	0		163	
45	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	2256,12	1078,92	135	65	0	77	229
			м3		1177,2	225,54	71	14		17	
46	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
			м3 грунта		808,7	0	970	0		134	
47	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5727,58	66,02	66,02	378148	378148	0	90634	506284
			м3 грунта		0	21,98	0	125880		37503	
48	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		102,02	1859,09	0	189664	0	0	136558	352320
			м3		1859,09	0	189664	0		26098	
49	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		466,3	808,7	0	377099	0	0	271511	700498
			м3		808,7	0	377099	0		51889	
50	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		5363,3	34,34	34,34	184195	184195	0	46282	248915
			м3		0	11,99	0	64280		18438	
51	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		16,2	334461,75	104571,75	5418280	1694062	0	4143820	10327068
			км трубопровода		229890	28485,08	3724218	461458		764968	
52	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		16,2	477177,07	108627,07	-7730269	-1759759	0	-6530999	-15402169
			км трубопровода		368550	38670,31	-5970510	-626459		-1140901	
53	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		16,2	729043,04	248563,04	11810497	4026721	0	9339857	22842382
			км трубопровода		480480	101877,95	7783776	1650423		1692028	
54	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка		5	955,56	63,36	4778	317	0	4416	9930
			шт		892,2	0	4461	0		736	
55	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		15,892	27036,61	18739,51	429666	297808	0	141606	616973
			км		8297,1	4078,61	131858	64817		45702	
56	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		16,2	27036,61	18739,51	437993	303580	0	144350	628931
			км		8297,1	4078,61	134413	66073		46587	
57	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство		6	5384,2	2082,5	32305	12495	0	23952	60758

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		3301,7	730,62	19810	4384		4501	
58	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,126	4770,31	1672,87	601	211	0	448	1133
					3097,44	684,2	390	86		84	
59	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	4636,47	1672,87	4173	1506	0	3086	7840
					2963,6	684,2	2667	616		581	
60	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,68	2441,6	0	38284	0	0	27565	71117
					2441,6	0	38284	0		5268	
61	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	9,702	6239,31	1133,51	60534	10997	0	47277	116435
					5105,8	249,02	49536	2416		8625	
62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,365	279,64	19,94	25829	1842	0	22522	52219
					259,7	2,49	23987	230		3868	
63	Е11-090305-0301	Установка опор	т	1,08927	90624,36	6425,96	98714	7000	0	63580	175278
					84198,4	394,62	91715	430		12984	
64	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,049	1131965,34	506795,34	55466	24833	0	37772	100697
					625170	153466,86	30633	7520		7459	
65	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	14	10560,55	7631,47	147848	106841	0	96802	264221
					2929,08	4055,16	41007	56772		19572	
66	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1057,28	7,34	14802	103	0	14581	31734
					1049,94	2,11	14699	30		2351	
67	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	5384,2	2082,5	5384	2083	0	3992	10126
					3301,7	730,62	3302	731		750	
68	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	955,56	63,36	956	63	0	883	1986
					892,2	0	892	0		147	
		Итого по разделу: 2. Материалы и оборудование ГЗ									12044008,34
		ИТОГО:					12134841	5313528		8242935	22007991
							6821312	1884160		1630223	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				440160		22448153
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*10326150,38*
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0-46%									12544472,7
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									22870623,08
		Итого									*20583561*
		Итого с понижающим генподряд к=0,9									*16466848,62*
		Итого с понижающим субподряд к=0,8									
		НДС			12 %		1976021,83				18442870
		Итого с НДС									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО "Алия-Сервис" РК Западно-Казахстанская область г.Уральск
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанской обл.,г.Уральск
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села с.Ащысай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/2 от 10.10.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за октябрь 2022 года
на №2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Ащысай

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Материалы и оборудование ГЗ									
1	1	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2152,885	66,02	66,02	142133	142133	0	34071	190300
						0	21,98	0	47320		14096	
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,345	1859,09	0	71287	0	0	51327	132422
						1859,09	0	71287	0		9809	
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	175,3	808,7	0	141765	0	0	102071	263343
						808,7	0	141765	0		19507	
4	4	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2015,93	34,34	34,34	69227	69227	0	17403	93561
						0	11,99	0	24171		6930	
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	6,05	334461,75	104571,75	2023494	632659	0	1547538	3856714
						229890	28485,08	1390835	172335		285682	
17	17	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	6,05	27036,61	18739,51	163571	113374	0	53909	234878
						8297,1	4078,61	50197	24676		17398	
18	18	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	6,05	27036,61	18739,51	163571	113374	0	53909	234878
						8297,1	4078,61	50197	24676		17398	
			Итого по разделу: 1. Материалы и оборудование ГЗ									
			ИТОГО:					9301329	4118202		6335110	7826917,809
								5183126	1460315		1250915	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				156538,3562		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7983456,165
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0-46%									*3672389,836*
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									4461313,414
			Итого									8133703,25
			Итого с понижающим генподряд к=0,9									*7320333*
			Итого с понижающим субподряд к=0,8									*5854579,95*
			НДС			12 %		702549,59				
			Итого с НДС									6 557 130

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)