Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Подрядчик ТОО «Астана Капитал Сервис»

Договор № от 19.12.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство на Подключение вновь вводимого жилого массива на 140 домов по улицам Аймат и Нартбаева к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенного по адресу Жамбылкая область Меркенский район, Актоганского с/о

Объект: Строительство на Подключение вновь вводимого жилого массива на 140 домов по улицам Аймат и Нартбаева к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенного по адресу Жамбылкая область Меркенский район, Актоганского с/о

Договор № от 19.12.2022 г.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1	16094,13	10018,65	16094	10019	1383	7369	25340
	Е11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция		4692,48	4518,52	4692	4519	--	1877	
2.				1	48107,06	12696,48	48107	12696	13238	21230	74884
	Е11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция		22173,01	4364,39	22173	4364	--	5547	
3.				1	2054032	--	2054032	--	--	--	2054032
	515-102-0	-Подстанция комплектная	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	413 515-102-0 413 РСНБ РК 2022	трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный			--	--	--	--	2054032	--	
4.	515-101-0 106 515-101-0 106 РСНБ РК 2022	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1353342	--	1353342	--	--	--	1353342
					--	--	--	--	1353342	--	
5.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	2239,04	--	18136	--	--	13058	33690
					2239,04	--	18136	--	--	2496	
6.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	1167,57	--	9457	--	--	6809	17568
					1167,57	--	9457	--	--	1301	
7.	Ц13-08020	-Заземлитель	шт	8	4698,94	207,46	37592	1659	26277	7301	48484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм НР - 72%; СП - 8%			1206,95	60,55	9656	484	--	3591	
8.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	45	963,67 --- 241,39	30,48 --- 9,51	43365 --- 10863	1372 --- 428	31130 --- --	8129 --- 4120	55614
9.	С1225-204 -0605 225-204-0 605 РСНБ РК 2022	-Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А СП - 8%	шт.	4	19846 --- --	-- --- --	79384 --- --	-- --- --	79384 --- --	-- --- 6351	85735
10.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основани я	0,3	6772,68 --- 1173,95	2400,53 --- 999,04	2032 --- 352	720 --- 300	960 --- --	606 --- 211	2849

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Подрядчик ТОО «Астана Капитал Сервис»

Договор № от 19.12.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство на Подключение вновь вводимого жилого массива на 140 домов по улицам Аймат и Нартбаева к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенного по адресу Жамбылкая область Меркенский район, Актоганского с/о

Объект: Строительство на Подключение вновь вводимого жилого массива на 140 домов по улицам Аймат и Нартбаева к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенного по адресу Жамбылкая область Меркенский район, Актоганского с/о

Договор № от 19.12.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.				9	10317,02	4628,87	92853	41660	8116	49498		153739
	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора		4786,33	2088,43	43077	18796	--	11388		
2.				6	20960,01	10704,51	125760	64227	5411	68079		209346
	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора		9353,68	4829,34	56122	28976	--	15507		
3.				13	57485	--	747305	--	747305	--		807089
	C1225-204 -0308	-Стойка для опор высоковольтных линий	шт.		--	--	--	--	--	59784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-204-0 308 РСНБ РК 2022	электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%									
4.	С1225-204 -0311 225-204-0 311 РСНБ РК 2022	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт.	8	59362 ---	-- --	474896 ---	-- --	474896 ---	-- 37992	512888
5.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	57,6	1157,06 375,48	26,16 3,6	66647 21628	1506 207	43513 ---	20306 6956	93910
6.	Е11-33020 4-0204 1133-0204 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,538	125605,92 109040,26	12871,87 5826,04	67576 58664	6925 3134	1987 ---	49438 9361	126376
7.	С1243-701 -0503 243-701-0 503 РСНБ РК 2022	-Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 СП - 8%	км	1,71	561777 ---	-- --	960639 ---	-- --	960639 ---	-- 76851	1037490
8.	С1252-207 -3953 252-207-3 953 РСНБ РК 2022	-Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГs55)	шт.	9	22998 ---	-- --	206982 ---	-- --	206982 ---	-- 16559	223541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	прим.										
9.				6	4980	--	29880	--	29880	--	32270
	С1252-207 -0554 252-207-0 554 РСНБ РК 2022	-Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012(ТМs60а)	шт.		--	--	--	--	--	2390	
	прим.	СП - 8%									
10.				6	11901	--	71406	--	71406	--	77118
	С1252-207 -0534 252-207-0 534 РСНБ РК 2022	-Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ТМ73)	шт.		--	--	--	--	--	5712	
	прим.	СП - 8%									
11.				6	3323	--	19938	--	19938	--	21533
	С1252-207 -3941 252-207-3 941 РСНБ РК 2022	-Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГ52)	шт.		--	--	--	--	--	1595	
		СП - 8%									
	прим.										
12.				10	1477	--	14770	--	14770	--	15952
	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ЗП-21)	шт.		--	--	--	--	--	1182	
		СП - 8%									
	прим.										
13.				10	11174	--	111740	--	111740	--	120679
	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2022	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		--	--	--	--	--	8939	
		СП - 8%									
14.				10	2096	--	20960	--	20960	--	22637
	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		--	--	--	--	--	1677	
		СП - 8%									
15.				43	13904	--	597872	--	597872	--	645702
	С1252-108 -0501 252-108-0 501 РСНБ РК 2022	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		--	--	--	--	--	47830	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	C1252-108 -0607 252-108-0 607 РСНБ РК 2022	-Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 СП - 8%	шт.	27	14295	--	385965	--	385965	--	416842
					--	--	--	--	--	30877	
17.	C1252-207 -2902 252-207-2 902 РСНБ РК 2022	-Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	38	433	--	16454	--	16454	--	17770
					--	--	--	--	--	1316	
18.	C1252-207 -1018 252-207-1 018 РСНБ РК 2022	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	38	1060	--	40280	--	40280	--	43502
					--	--	--	--	--	3222	
19.	C1252-207 -2111 252-207-2 111 РСНБ РК 2022	-Вязка спиральная типа SO115.5073 СП - 8%	комплект	13	21588	--	280644	--	280644	--	303096
					--	--	--	--	--	22452	
20.	C1252-207 -1150 252-207-1 150 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа SO255 СП - 8%	шт.	27	15992	--	431784	--	431784	--	466327
					--	--	--	--	--	34543	
21.	C1252-201 -0502 252-201-0 502 РСНБ РК 2022	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	27	1038	--	28026	--	28026	--	30268
					--	--	--	--	--	2242	
22.	C1252-207 -2618 252-207-2 618 РСНБ РК 2022	-Зажим прокалывающий типа SLW25.2 СП - 8%	шт.	12	2972	--	35664	--	35664	--	38517
					--	--	--	--	--	2853	
		Устройство РЛНД									
23.	E11-33020 8-0103	-Разъединители. Установка с помощью	к-т	2	19853,78	5581,79	39708	11163	317	26269	71255
					14114,03	2304,21	28228	4608	--	5278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	механизмов НР - 80%; СП - 8%									
24.	515-201-0 503 515-201-0 503 РСНБ РК 2022	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т.	1	186876 ---	-- --	186876 ---	-- --	-- 186876	-- --	186876
25.	С1252-207 -3911 252-207-3 911 РСНБ РК 2022	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	3787 ---	-- --	7574 ---	-- --	7574 ---	-- 606	8180
26.	С1252-206 -0505 252-206-0 505 РСНБ РК 2022	-Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 СП - 8%	шт.	12	1339 ---	-- --	16068 ---	-- --	16068 ---	-- 1285	17353
27.	С1252-207 -3920 252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	18015 ---	-- --	36030 ---	-- --	36030 ---	-- 2882	38912
28.	С1252-207 -3921 252-207-3 921 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	3417 ---	-- --	6834 ---	-- --	6834 ---	-- 547	7381
29.	С1252-207 -3922 252-207-3 922 РСНБ РК 2022	-Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	16909 ---	-- --	101454 ---	-- --	101454 ---	-- 8116	109570
30.				2	2585	--	5170	--	5170	--	5584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1252-207 -3924 252-207-3 924 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	414	
		СП - 8%									
31.				6	1682	--	10092	--	10092	--	10899
	С1252-207 -0207 252-207-0 207 РСНБ РК 2022	-Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	807	
		СП - 8%									
32.				2	1728	--	3456	--	3456	--	3732
	С1252-207 -0208 252-207-0 208 РСНБ РК 2022	-Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
33.				2	1477	--	2954	--	2954	--	3190
	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
34.				2	175	--	350	--	350	--	378
	С1252-207 -0803 252-207-0 803 РСНБ РК 2022	-Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
35.				2	647	--	1294	--	1294	--	1398
	С1252-207 -1802 252-207-1 802 РСНБ РК 2022	-Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
36.				0,011704	376202	--	4403	--	4403	--	4755
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(проводник заземления В10)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
37.				3,6	2747,91	--	9892	--	--	7123	18376
	Е11-01020 5-0102	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2747,91	--	9892	--	--	1361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления НР - 72%; СП - 8%									
38.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	1167,57 1167,57	-- --	4203 4203	-- --	-- --	3026 578	7808
39.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4698,94 1206,95	207,46 60,55	28194 7242	1244 363	19708 --	5476 2694	36363
40.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	963,67 241,39	30,48 9,51	19273 4828	609 190	13836 --	3613 1831	24717

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	9724854
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		122612
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		9847466
Налог на добавленную стоимоимость, 12%		1181696
Итого с НДС		11029162
К оплате с понижающим коэффициентом		5899000

Заказчик КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Руководитель Акек Ербол Базарбайулы_____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) "СтройТехМонтаж Т и К"
руководитель Ибрагимов Султанбек Темирбекович_____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта: ТОО «НС ГеоСтройПроект»
директор Кибаева Сандугаш Курманбековна_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Астана Капитал Сервис» Досым А.Т_____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)