Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО "КызылордаЖилСтрой"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания» по улице Максима Горького, строение 9, в городе Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Доп соглашения		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		1	25.05.2022г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**3 600 000,00**									
Акт вып работ №1	**3 600 000,00**	**3 214 285,71**							**385 714,29**	**3 600 000,00**
Всего к оплате:										**3 600 000,00**

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, Директор Альжанов М.Б**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО "КызылордаЖилСтрой", 111240007752, Директор Альжанов Б.К**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО «КызылордаЖилСтрой»
Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания
Договор № 1, от 25 мая 2022 года,

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2022г

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Крыльцо с пандусом П-1										
77	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	0,2728	22086,31	1132,94	6025	309	5337	411	6951
					1387,8	265,97	379	73	–	515	

78 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,13	37902,65	2627,73	118635	8225	74506	34457	165339
				11471,24	626,27	35905	1960	–	12247	
80 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простоеНР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,9	1305,47	87,19	44255	2956	10591	26472	76385
				905,86	70,24	30709	2381	–	5658	
81 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80 %	м2 поверхности облицовки	33,9	11935,01	41,63	404597	1411	274924	102916	548114
				3783,54	11,29	128262	383	–	40601	
7.2 Покрытие										
82 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,24	22086,31	1132,94	27387	1405	24261	1866	31593
				1387,8	265,97	1721	330	–	2340	
83 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,82	24355,26	1746,28	44327	3178	37148	4351	52572
				2198,12	428,36	4001	780	–	3894	

85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30,8	735,61	32,02	22657	986	9971	11448	36833
				379,85	15,6	11699	480	–	2728	
86 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80 %	м2 поверхности облицовки	30,8	11935,01	41,63	367598	1282	249783	93505	497991
				3783,54	11,29	116533	348	–	36888	
7.3 Ограждение										
87 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=90 %	м перил	51,6	419,13	46,06	21627	2377	1541	16872	41579
				343,2	20,12	17709	1038	–	3080	
88 222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	51,6	10061		519148		519148	–	560680
				–		–		–	41532	

3 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2,1	3624,77	35,75	7612	75	–	8927	17862
				3589,02	13,36	7537	28	–	1323	
4 1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т конструкций	0,685	13481,99	4090,85	9235	2802	–	4907	15273
				9391,14	990	6433	678	–	1131	

Раздел 2 Монтажные работы

Флагшток Ф1 - 1шт

5 1133-0301-0401	Установка флагштока НР=80 %	опора	1	27182,25	9738,32	27182	9738	980	16300	46961
				16464	3910,97	16464	3911	–	3479	
6 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,151	27589,61	662,83	4166	100	3328	706	5262
				4884,3	253,83	738	38	–	390	
1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,09	163,34	3,79	341	8	213	83	458
				57,42	0,58	120	1	–	34	

Ограждение ОГ1 - 74шт

14 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	1,48962	63820,98	12022,55	95069	17909	1962	51889	158715
				50481,2	2,93	75198	4	–	11757	
16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	37,24	95,73	2,67	3565	99	1635	1270	5222
				49,15	0,3	1830	11	–	387	

2.3 Стойка Ст1 - 76шт

18 1127-0902-0101	Металлические стойки. Установка НР=108 %	шт.	76	5245,37	832,77	398648	63291	36708	346502	804762
				3929,6	291,91	298650	22185	–	59612	
19 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,52	26473,83	1039,37	40240	1580	31438	7124	51153
				4751,64	399,02	7222	607	–	3789	
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	8,778	95,73	2,67	840	23	385	299	1230
				49,15	0,3	431	3	–	91	
23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,778	163,34	3,79	1434	33	896	351	1928
				57,42	0,58	504	5	–	143	

236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	379074	93,13					
			0,000245784							
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508438	803,36					
			0,00158004							
2.4 Ограждение Ог2 - 1шт										
24 1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,05378**	63820,98	12022,55	3432	647	71	1873	5729
				50481,2	2,93	2715	–	–	424	
27 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**1,3445**	95,73	2,67	129	4	59	46	189
				49,15	0,3	66	–	–	14	
2.5 Стойка Ст2 - 4шт										
29 1127-0902-0101	**Металлические стойки. Установка НР=108 %**	**шт.**	**4**	5245,37	832,77	20981	3331	1932	18237	42355
				3929,6	291,91	15718	1168	–	3137	

30 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,344	26473,83	1039,37	9107	358	7115	1613	11578
				4751,64	399,02	1635	137	–	858	
33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,962	95,73	2,67	379	11	174	135	555
				49,15	0,3	195	1	–	41	
2.6 Воротоа В1 - 1шт										
35 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	38150,5	5217,22	38151	5217	6322	33878	77791
				26611	2099,17	26611	2099	–	5762	

Стенд С1 - 1шт										
1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**9,642**	95,73	2,67	923	26	423	329	1352
				49,15	0,3	474	3	–	100	
48 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**9,642**	163,34	3,79	1575	37	985	386	2118
				57,42	0,58	554	6	–	157	
2.8 Стенд С2 - 1шт										
49 1109-0304-0301	**Стенд. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,35238**	56712,79	13636,15	19984	4805	4149	8414	30670
				31303,8	3299,99	11031	1163	–	2272	
52 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**8,8095**	95,73	2,67	843	24	387	301	1236
				49,15	0,3	433	3	–	92	

Всего	**Тенге**	**3214285,71**
НДС 12%	**Тенге**	**385714,29**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**3600000,00**

Сдал (Субодрядчик)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)