Экз. Талас Құрылыс.

Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
Подрядчик	**ТОО "ТаразСтрой-2004"** **БИН 041140004937 Банк АО "ForteBank" ИИК KZ2696519F0007773467 БИК IRTYKZKA**
Субподрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**"Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 9)"**
Договор подряда	**Договор №1 от 20.02.2020 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3 на 23 сентября 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	574 321 234,68	61 558 573,82				6 595 561,48	61 558 573,82
2	Удержание аванса 30%	172 296 370,41	18 467 572,15					18 467 572,15
3								
4	**Итого к оплате**	**402 024 864,27**	**43 091 001,67**					**43 091 001,67**

Подрядчик:
ТОО "ТаразСтрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "ТаразСтрой-2004"

Субподрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект "Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 9)"

Договор подряда Договор №1 от 20.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 25 сентября 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9-ти этажный жилой дом-БЛОК А. КЖ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-19)												
1	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	241,64		43646,11	7034,51	10546645	1699819	4794040	4007268	15718227
		НР - 91%; СП - 8%				16772,00	1451,77	4052786	350806		1164313	
УСТРОЙСТВО ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ(КЖ,лист-19/1)												
2	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,0224		29368,18	2571,72	658	58	359	232	961
		НР - 91%; СП - 8%				10770,02	587,84	241	13		71	
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,094024		861063,96	1332,96	80961	125	57267	21498	110655
		НР - 91%; СП - 8%				250668,00	584,22	23569	55		8197	
4	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,055112		51211,93	17364,07	2822	957	347	1233	4380
		НР - 69%; СП - 8%				27540,00	4876,86	1518	269		324	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					10631086	1700959	4852013	4030231	15834223
								4078114	351142	--	1172905	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					10628264				
Материалы			Тенге					4851666				
Всего заработная плата			Тенге						4427470			
		Накладные расходы	Тенге					4028997				
		Сметная прибыль	Тенге					1172581				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					15829842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3655
		Сметная заработная плата	Тенге						4427470			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2822				
Материалы			Тенге					348				

	Всего заработная плата		Тенге					1787			
		Накладные расходы	Тенге				1233				
		Сметная прибыль	Тенге				324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15834222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3656
		Сметная заработная плата	Тенге					4429256			
	РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-41)										
5	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**79,34**	**33746,61**	**1851,33**	**2677456**	**146885**	**1779182**	**715154**	**3664018**
		НР - 91%; СП - 8%			**9470,50**	**434,76**	**751389**	**34494**		**271409**	
6	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство**	**м3**	**0,8**	**22757,75**	**4133,01**	**18206**	**3306**	**10773**	**4375**	**24388**
		НР - 91%; СП - 8%			**5158,45**	**851,10**	**4127**	**681**		**1806**	
7	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,063893**	**20581,12**	**1379,08**	**186545**	**12500**	**2610**	**159251**	**373459**
		НР - 91%; СП - 8%			**18914,04**	**393,40**	**171435**	**3566**		**27664**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2882207**	**162691**	**1792565**	**878780**	**4061865**
							926951	**38740**	**--**	**300879**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2882207**				
	Материалы		Тенге				**1792566**				
	Всего заработная плата		Тенге					**965691**			
		Накладные расходы	Тенге				**878779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**300879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4061865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**965691**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4061865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**965691**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19896088**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5005065**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1863650**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**389883**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6644578**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4909011**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1473784**	
7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А. КЖ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1											
	РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-30)										
1	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**249,2525**	**43646,11**	**7034,51**	**10878901**	**1753369**	**4945069**	**4133511**	**16213406**
		НР - 91%; СП - 8%			**16772,00**	**1451,77**	**4180463**	**361857**		**1200993**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10878901**	**1753369**	**4945069**	**4133511**	**16213406**
							4180463	**361857**	**--**	**1200993**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10878901**				
	Материалы		Тенге				**4945069**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4542320**			
		Накладные расходы	Тенге				**4133511**				

		Сметная прибыль	Тенге				1200993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16213406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3751
		Сметная заработная плата	Тенге					4542320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16213406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3751
		Сметная заработная плата	Тенге					4542320			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-60)									
2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	66,275	33746,61	1851,33	2236557	122697	1486203	597389	3060661
		НР - 91%; СП - 8%			9470,50	434,76	627657	28814		226716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2236557	122697	1486203	597389	3060661
							627657	28814	--	226716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2236557				
	Материалы		Тенге				1486202				
	Всего заработная плата		Тенге					656471			
		Накладные расходы	Тенге				597389				
		Сметная прибыль	Тенге				226716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3060661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					656471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3060661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					656471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19274067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4808120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1876066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6431272		
		- Накладные расходы	Тенге							4730900	
		- Сметная прибыль	Тенге							1427709	
7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2Б. КЖ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1											
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-30)									
1	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	124,6262	43646,11	7034,51	5439449	876684	2472534	2066755	8106700
		НР - 91%; СП - 8%			16772,00	1451,77	2090231	180928		600496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5439449	876684	2472534	2066755	8106700
							2090231	180928	--	600496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5439449				
	Материалы		Тенге				2472534				
	Всего заработная плата		Тенге					2271159			
		Накладные расходы	Тенге				2066755				
		Сметная прибыль	Тенге				600496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8106700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1875
		Сметная заработная плата	Тенге					2271159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8106700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1875
		Сметная заработная плата	Тенге					2271159			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-60)									

2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	77,7440065	33746,61	1851,33	2623597	143930	1743392	700768	3590314
					9470,50	434,76	736275	33800		265949	
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	29890,13	4797,55	23912	3838	11870	8194	34675
					10254,75	1000,66	8204	801		2568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2647509	147768	1755262	708962	3624989
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				744478	34600	–	268517	
		Материалы	Тенге				2647509				
		Всего заработная плата	Тенге				1755263				
		Накладные расходы	Тенге					779079			
		Сметная прибыль	Тенге				708962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3624988				
		Сметная заработная плата	Тенге								658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					779079			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3624988				
		Сметная заработная плата	Тенге								658
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					779079			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11731689
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2834709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1024452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4227796		
		- Накладные расходы	Тенге							2775717	
		- Сметная прибыль	Тенге							869013	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1%	509018	51 410 863					50 901 844,20
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,08%	555237	51 966 100					
	Итого с непредвиденными работами	Тенге	2%		53 005 422					
	Пересчет за 2019год - 5%, К=1	Тенге	5%		2 650 271					
	Пересчет за 2020год - 95%, К=1,049901	Тенге	95%		52 867 923					
	Итого с НДС	Тенге	0,12		62 180 378					
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			61 558 573,82					

Подрядчик:
ТОО "ТаразСтрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**