ЖШ. Талас-Құрылыс

Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
Подрядчик	**ТОО "ТаразСтрой-2004"** **БИН 041140004937 Банк АО "ForteBank" ИИК KZ2696519F0007773467 БИК IRTYKZKA**
Субподрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**"Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 9)"**
Договор подряда	**Договор №1 от 20.02.2020 г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №4 на 30 декабря 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 9)	660 797 912,28	57 596 999,60				6 171 107,10	57 596 999,60
	Итого к оплате	**660 797 912,28**	**57 596 999,60**					**57 596 999,60**

Подрядчик:
ТОО "ТаразСтрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "ТаразСтрой-2004"

Субподрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект "Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 9)"

Договор подряда Договор №1 от 20.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 30 декабря 2020г.

Составлен(а) Составлен в ценах 2019.2 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 блок А КЖ												
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-19)										
1	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	362,46		43646,11	7034,51	15819968	2549729	7191060	6010903	23577340
		НР - 91%; СП - 8%				16772,00	1451,77	6079179	526208		1746470	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,909296		216607,00	–	413567	–	413567	–	446652
		СП - 8%				–	–	–	–		33085	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,6755617		214736,00	–	2507163	–	2507163	–	2707736
		СП - 8%				–	–	–	–		200573	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,3722675		206294,00	–	2758619	–	2758619	–	2979308
		СП - 8%				–	–	–	–		220689	
		УСТРОЙСТВО ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ(КЖ,лист-19/1)										
5	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,0336		29368,18	2571,72	987	86	539	347	1441
		НР - 91%; СП - 8%				10770,02	587,84	362	20		107	

6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,141036	861063,96	1332,96	121441	188	85900	32246	165982
		НР - 91%; СП - 8%			250668,00	584,22	35353	82		12295	
7	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,082668	51211,93	17364,07	4234	1435	522	1849	6569
		НР - 69%; СП - 8%			27540,00	4876,86	2277	403		487	
8	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,082668	306347,00	–	25325	–	25325	–	27351
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21651303	2551439	12982695	6045345	29912379
							6117171	526714	–	2215732	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21647070				
		Материалы	Тенге				7277498				
		Всего заработная плата	Тенге					6641205			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5704674				
		Накладные расходы	Тенге				6043496				
		Сметная прибыль	Тенге				2215245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29905811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5483
		Сметная заработная плата	Тенге					6641205			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4234				
		Материалы	Тенге				521				
		Всего заработная плата	Тенге					2680			
		Накладные расходы	Тенге				1849				
		Сметная прибыль	Тенге				487				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29912381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5485
		Сметная заработная плата	Тенге					6643884			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ(КЖ,лист-27)									
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5241242	216607,00	–	113529	–	113529	–	122611
		СП - 8%			–	–	–	–		9082	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,138037	214736,00	–	29642	–	29642	–	32013
		СП - 8%			–	–	–	–		2371	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0669286	206294,00	–	220101	–	220101	–	237709
		СП - 8%			–	–	–	–		17608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				363271	–	363272	–	392333

							--	--	--	29061	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				363271				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				363271				
		Сметная прибыль	Тенге				29062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				392333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392333				
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-41)											
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	155,714	33746,61	1851,33	5254820	288278	3491853	1403572	7191063
					9470,50	434,76	1474689	67698		532671	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	27,191679	20581,12	1379,08	559635	37499	7831	477752	1120378
					18914,04	393,40	514305	10697		82991	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,002562	249044,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,9545946	216607,00	--	206772	--	206772	--	223314
					--	--	--	--		16542	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	13,653957	214736,00	--	2931996	--	2931996	--	3166556
					--	--	--	--		234560	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	12,580566	206294,00	--	2595295	--	2595295	--	2802919
					--	--	--	--		207624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11549156	325777	9234385	1881324	14504919
							1988994	78395	--	1074439	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11549156				
		Материалы	Тенге				3499684				
		Всего заработная плата	Тенге					2067389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5734701				
		Накладные расходы	Тенге				1881324				
		Сметная прибыль	Тенге				1074438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14504918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1715
		Сметная заработная плата	Тенге					2067389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14504918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1715
		Сметная заработная плата	Тенге					2067389			
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист-43)											

18	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничная площадка. Устройство**	м3	6,5	33746,61	1851,33	219353	12034	145761	58590	300178
		НР - 91%; СП - 8%			9470,50	434,76	61558	2826		22235	
19	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничный марш. Устройство**	м3	23,1	33746,61	1851,33	779547	42766	518012	208218	1066786
		НР - 91%; СП - 8%			9470,50	434,76	218769	10043		79021	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01897	249044,00	–	4724	–	4724	–	5102
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4015	214736,00	–	515689	–	515689	–	556944
		СП - 8%			–	–	–	–		41255	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,88022	206294,00	–	594172	–	594172	–	641706
		СП - 8%			–	–	–	–		47534	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладныевесом до 4 кг. Установка**	т	0,2088	861063,96	1332,96	179790	278	127173	47740	245732
		НР - 91%; СП - 8%			250668,00	584,22	52339	122		18202	
		ОТВЕРСТВИЯ(КЖ,лист-44)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2293275	55078	1905531	314548	2816448
							332666	12991	–	208625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2293275				
		Материалы	Тенге				790946				
		Всего заработная плата	Тенге					345657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1114585				
		Накладные расходы	Тенге				314548				
		Сметная прибыль	Тенге				208626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2816449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					345657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2816449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					345657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47626079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8438831				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2932294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24485883		
		- Накладные расходы	Тенге							8241217	
		- Сметная прибыль	Тенге							3527857	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							47 626 079,00

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									47 626 079,00
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		**1%**	**476261**	**48 102 340**					
	Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,08%**	**519505**	**48 621 845**					
	Итого с непредвиденными работами	**Тенге**		**2%**		**49 594 282**					
	Пересчет за 2019год - 5%, К=1	**Тенге**		**5%**		**2 479 714**					
	Пересчет за 2020год - 95%, К=1,049901	**Тенге**		**95%**		**49 465 632**					
	Итого с НДС	**Тенге**		**0,12**		**58 178 788**					
	Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				**57 596 999,60**					

Подрядчик:
ТОО "ТаразСтрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**