Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 117-118"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с номер	Договор, д/с дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		20	12.06.2019			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	4 782 705	4 270 272	1 509 085	1 509 085		20 534	1 104 981		512 433	4 782 705
Всего к оплате										4 782 705

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Б.А.Искаков

Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2
БИН010840001711, ИИК KZ329470398990696833, БИК ALFAKZKA АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша,12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 20 от 12.06.2019г.

Наименование объекта: "Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 117-118"

Акт № 1
выполненных работ за июль 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1 Сети электроснабжения								
1	Ц8-184-1	Кабель 110кВ и выше с платмассовой изоляцией	90	10003	19,9	900 270	1 791	3 010	0,19	17
		м кабеля		30,6	4,6	2 754	414	95	0,027	2
4	Ц8-177-12	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ концевая	2	81890	37560	163 780	75 120	72 675	9	18
		шт		32400	5850	64 800	11 700	95	3,827	8
		Всего прямые затраты по ЛС 2-2-1				**1 064 050**	**76 911**			**35**
						67 554	**12 114**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				919 585				
		Накладные расходы, тенге				75 685				
		- заработная плата, тенге				11 353				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68 384				
		Всего по ЛС 2-2-1				**1 208 119**				

Локальная смета № 4-1-1 Сети водопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е22-8-10									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,003	270167,88	115634,5	811	347	662	662	2
		км трубопровода		126000	43681,5	378	131	130	213,34	1
23	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	3,012	5646		17 006				
		м								
26	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм.	0,007	480935,09	213713,84	3 367	1 496	2 794	1190	8
		км трубопровода		226350	80732,25	1 584	565	130	394,3	3
27	8-6-140	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм	7	14600		102 200				
		м								
		Всего прямые затраты по ЛС 4-1-1				**123 383**	**1 843**			**10**
						1 962	**696**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				119 577				
		Накладные расходы, тенге				3 456				
		- заработная плата, тенге				518				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 610				
		Всего по ЛС 4-1-1				**134 449**				
		Локальная смета № 4-2-1 Сети канализации								
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,035	58881,69	25695,31	2 061	899	1 815	194	7
		км трубопровода		33075	6813,45	1 158	238	130	26,38	1
17	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 325 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	35,35	580		20 503				
		м								
		Всего прямые затраты по ЛС 4-2-1				**22 564**	**899**			**7**
						1 158	**238**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				20 507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				1 815				
		- заработная плата, тенге				272				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 463				
		Всего по ЛС 4-2-1				**25 842**				
		Локальная смета № 6-3-1 Сети теплоснабжения								
		Раздел 2 Прокладка трубопровода								
1	Е24-1-2									
		Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,13	468757,59	46177,71	60 938	6 003	15 380	420	55
		км трубопровода		74025	16979,25	9 623	2 207	130	88,2	11
		Всего прямые затраты по ЛС 6-3-1				**60 938**	**6 003**			**55**
						9 623	**2 207**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				45 312				
		Накладные расходы, тенге				15 380				
		- заработная плата, тенге				2 307				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 579				
		Всего по ЛС 6-3-1				**80 897**				
		Всего прямые затраты по акту				**1 270 935**	**85 656**			**107**
						80 297	**15 256**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				1 104 981				
		Накладные расходы, тенге				96 335				
		- заработная плата, тенге				14 450				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82 036				
		Всего по акту				**1 449 306**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				17 392				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				42 388				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 867				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 529 620**				
		Итого по акту в текущих ценах				**4 186 541**				
		Налог (2 %)				83 731				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 270 272**				
		НДС (12 %)				512 433				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 782 705**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Б.А.Искаков